ЗАКАЗЧИК : КГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"

Форма 2

ПОДРЯДЧИК ТОО "R.I.C.H & S"

Наименование стройки - г.Каркаралинск ул.Сенкибай-батыра, 1а

Наименование объекта - Капитальный ремонт комплекса зданий КГУ "Ребилитационный центр для инвалидов"

АКТ
приемки строительно-монтажных работ за август 2015 г

Составлен(а) в базисных ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Административный корпус								
1	E0115-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	**Облицовка откосов листовыми материалами при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас**	152	917,68	6,06	139487	921	37067	1,48	225
		м2		256,29	1,76	38956	268	94,5	0,01	1
2	E0134-57-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	**Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм**	152	208,25	1,46	31654	222	9585	0,40	60
		м2		63,14	0,56	9597	85	99	--	--
3	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50**	76	6240,00	--	474240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Полы Тип 1								
4	E0157-20-2	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**	139,2	429,55	14,85	59793	2067	37949	1,54	214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		243,95	2,32	33958	323	110,7	0,02	3
5	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	141,98	1350,00	--	191673	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	84	281,49	2,26	23645	190	4666	0,29	24
		1м		49,84	0,34	4187	29	110,7	--	--
7	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	8,9	1350,00	--	12015	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Полы Тип 2						
8	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	29,2	429,55	14,85	12543	434	7961	1,54	45
		1м2		243,95	2,32	7123	68	110,7	0,02	1
9	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	29,78	1350,00	--	40203	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	15	281,49	2,26	4222	34	833	0,29	4
		1м		49,84	0,34	748	5	110,7	--	--
11	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	1,6	1350,00	--	2160	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	636,27	303,09	4,07	192847	2587	91294	0,74	471
		м2		135,68	0,97	86329	617	105	0,05	33
13	Е0115-18-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен керамической плиткой	50,25	2174,08	2,63	109248	132	20812	2,59	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		437,29	0,99	21974	50	94,5	--	--
14	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	159,8	670,87	2,86	107205	457	47481	1,63	260
		м2		282,04	0,94	45070	150	105	--	1
15	C11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	159,8	1070,00	--	170986	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	223	1049,89	3,58	234126	797	68599	1,87	418
		м2		324,35	1,17	72329	262	94,5	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1806047	7840			1852
			Тенге			320270	1857			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1806047				
	Материалы -		Тенге			463953				
	Всего заработная плата -		Тенге				322127			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			891277				
	Местные материалы -		Тенге			122707				
		Накладные расходы -	Тенге			326246				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48937			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2260230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2056
		Сметная заработная плата -	Тенге				371063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2260230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2056
		Сметная заработная плата -	Тенге				371063			

РАЗДЕЛ 2.Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Курс тенге по отношению к дол.США -147,5 Курс тенге по отношению к ЕВР. -196,88 Курс тенге по отношению к руб. РФ -4,83 по состоянию на 01. 2011г НАЦ банка РК								
17	E0120-33-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	3	1774,57	338,69	5324	1016	4157	6,07	18
		шт		1075,88	126,98	3228	381	115,2	0,62	2
18	Прайс-лист ТОО "ЛЕКА" 2011г. РК	Вентилятор канальный ВК-315	2	12994,42	--	25989	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс-лист ТОО "ЛЕКА" 2011г. РК	Вентилятор канальный ВК-160	1	7364,92	--	7365	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	E0120-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка калориферов массой до 0,1 т	1	1162,24	148,60	1162	149	1151	5,88	6
		шт		942,76	56,11	943	56	115,2	0,28	--
21	Прайс-лист ТОО "ЛЕКА" 2011г. РК	Калорифер ВКП 50-30-4	1	24465,07	--	24465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	E0120-13-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм	1	291,83	7,06	292	7	238	1,24	1
		шт		203,77	2,95	204	3	115,2	0,01	--
23	Прайс-лист ТОО "ЛЕКА" 2011г. РК	Клапан КВУ 500х200 с электроприводом	1	7195,61	--	7196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	E0120-37-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка фильтров ячейковых	1	1028,98	55,61	1029	56	1028	5,00	5
		м2		872,12	20,67	872	21	115,2	0,11	--
25	Прайс-лист ТОО "ЛЕКА" 2011г. РК	Фильтр для прямоугольных каналов ФВП 50-30	1	6901,89	--	6902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0120-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1	1456,51	9,12	1457	9	1290	6,94	7
		м2		1116,64	2,95	1117	3	115,2	0,01	--
27	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	1	2070,00	--	2070	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0120-1-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 500х300/250х200	0,48	1923,14	12,01	923	6	134	1,47	1
		м2		237,73	4,49	114	2	115,2	0,02	--
29	Е0120-26-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 50-30-60 сечением 500х300 мм	2	7473,09	23,24	14946	46	853	2,20	4
		шт		361,34	8,86	723	18	115,2	0,04	--
30	Е0120-11-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка решеток наружных воздухозаборных РН60х500	1	1072,20	46,49	1072	46	402	2,00	2
		шт		331,46	17,72	331	18	115,2	0,09	--
31	Е0120-12-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка решеток жалюзийных РН400х400 мм	1	274,08	21,20	274	21	257	1,29	1
		шт		214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	--
32	Прайс-лист ЗАО "ЛИССАНТ" 2011г.РФ	Жалюзийная решетка РН400х400	1	2477,81	--	2478	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0120-12-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	21	353,08	21,20	7415	445	5407	1,29	27
		шт		214,63	8,86	4507	186	115,2	0,04	1
34	Е0120-12-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	8	388,08	21,20	3105	170	2060	1,29	10
		шт		214,63	8,86	1717	71	115,2	0,04	--
35	Е0120-12-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	10	274,08	21,20	2741	212	2575	1,29	13
		шт		214,63	8,86	2146	89	115,2	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Прайс-лист ЗАО "ЛИССАНТ" 2011г.РФ	Решетка регулируемая РП150х150	10	431,37	--	4314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0120-12-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	4	274,08	21,20	1096	85	1030	1,29	5
		шт		214,63	8,86	859	35	115,2	0,04	--
38	Прайс-лист ЗАО "ЛИССАНТ" 2011г.РФ	Решетка регулируемая РП200х200	4	549,94	--	2200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0120-12-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	274,08	21,20	548	42	515	1,29	3
		шт		214,63	8,86	429	18	115,2	0,04	--
40	Прайс-лист ЗАО "ЛИССАНТ" 2011г.РФ	Решетка регулируемая РН150х150	2	823,89	--	1648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0120-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5мм	27	1873,35	17,27	50580	466	9497	1,86	50
		м2		298,86	6,47	8069	175	115,2	0,03	1
42	Е0120-1-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	5,5	1844,08	13,89	10142	76	1772	1,70	9
		м2		274,40	5,20	1509	29	115,2	0,03	--
43	Е0120-1-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,6	1844,08	13,89	2951	22	515	1,70	3
		м2		274,40	5,20	439	8	115,2	0,03	--
44	Е0120-1-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	44,4	1923,14	12,01	85388	533	12389	1,47	65
		м2		237,73	4,49	10555	199	115,2	0,02	1
45	Е0120-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	3	1163,68	9,12	3491	27	348	0,59	2
		шт		97,81	2,95	293	9	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С130810-45	**Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/**	110	200,00	--	22000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			300561	3436			233
			Тенге			38270	1329			6
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			300561				
	Материалы -		Тенге			152229				
	Всего заработная плата -		Тенге				39599			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			106625				
	Сдача и испытание -		Тенге			1986				
		Накладные расходы -	Тенге			45618				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6843			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20771				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			366950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				46442			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			366950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				46442			
		РАЗДЕЛ 3.Электросиловое оборудование, электроосвещение								
47	75-6-46	**Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100**	1	106400,00	--	106400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	1	2252,25	--	2252	--	1358	8,03	8
		шкаф		1397,25	--	1397	--	97,2	--	--
		Пункт силовой распределительный ПР в составе -1 к-та								
49	ПРАЙС.ЭТЦ"220 VOLT"2011г	**Корпус модульный навесной однорядный, на 12 мод. IP31, ЩРН-1х12-1 УХЛ4 с клеммными колодками, нулевой шиной, с замком, ключом и деталями крепления /ИЭК/**	1	1186,85	--	1187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0121-24-3	**Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	1	750,30	51,67	750	52	598	3,45	3
		шт		595,13	20,48	595	20	97,2	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе АЕ2056 16А	1	1030,44	--	1030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	1	538,55	16,50	539	17	226	1,15	1
		шт		261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	--
53	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе АЕ2046 10А	1	932,44	--	932	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	1	538,55	16,50	539	17	226	1,15	1
		шт		261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	--
55	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе АЕ2044 10А	3	365,69	--	1097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	3	538,55	16,50	1616	50	677	1,15	3
		шт		261,05	2,87	783	9	85,5	0,02	--
57	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель двухполюсный АП50Б-2МТ	1	1012,14	--	1012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	1	538,55	16,50	539	17	226	1,15	1
		шт		261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	--
59	ПРАЙС.ООО"МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Пускатель магнитный ПМЛ 110002А	1	304,41	--	304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения,отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	956,48	22,38	956	22	390	2,30	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		453,10	2,87	453	3	85,5	0,02	--
61	С151801-11т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	3,06	134,00	--	410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0121-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	44,91	--	135	--	102	0,25	1
		шт		38,99	--	117	--	87,48	--	--
63	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей	0,003	16300,00	--	49	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С151601-341т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,11832	52100,00	--	6164	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
65	С151601-343т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,05508	79100,00	--	4357	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
66	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011гт.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	12,24	140,10	--	1715	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011гт.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4,0 мм2	90,78	233,22	--	21172	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	271	109,26	13,63	29609	3695	25994	0,56	151
		м кабеля		90,05	8,64	24402	2341	97,2	0,04	10
69	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,015	19900,00	--	299	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	5	12,70	1,37	64	7	56	0,07	--
		м		10,61	0,82	53	4	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	10	5,17	--	52	--	46	0,03	--
		м		4,74	--	47	--	97,2	--	--
72	ПРАЙС. "ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Труба ПВХ-В-РЭП20, Д 20мм	5	42,75	--	214	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	5	40,46	--	202	--	147	0,19	1
		м		30,28	--	151	--	97,2	--	--
74	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее и з полосовой стали, сечение 160 мм2	35	66,18	4,13	2316	144	806	0,16	6
		м		26,45	0,50	926	17	85,5	--	--
75	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	353,53	30,13	3182	271	1051	0,81	7
		шт		133,40	3,12	1201	28	85,5	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			189092	4290			186
			Тенге			30909	2431			11
	Стоимость оборудования -		Тенге			110777				
	Транспортные расходы -		Тенге			131				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			54				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			110962				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			78316				
	Материалы -		Тенге			7550				
	Всего заработная плата -		Тенге				33340			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35566				
		Накладные расходы -	Тенге			31902				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4785			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6613				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			116831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				38126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			227793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				38126			

РАЗДЕЛ 4.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Пункт силовой распределительный ПР-8-РУ-1202-20 в составе -1 к-та

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Корпус модульный навесной однорядный, на 12 мод. IP40 с клеммными колодками, нулевой шиной, с замком, ключом и деталями крепления /ИЭК/	1	1186,85	--	1187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	750,30	51,67	750	52	598	3,45	3
		шт		595,13	20,48	595	20	97,2	0,10	--
78	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29 25А	1	99,47	--	99	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29 16А	7	74,92	--	524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	8	538,55	16,50	4308	132	1805	1,15	9
		шт		261,05	2,87	2088	23	85,5	0,02	--
81	ПРАЙС.ОАО"ДЗНВА" РФ. 2011г без НДС	Автоматический выключатель дифференциальный ДА29Н-ES1-С40-16мА	3	1840,26	--	5521	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	3	538,55	16,50	1616	50	677	1,15	3
		шт		261,05	2,87	783	9	85,5	0,02	--
		Пункт силовой распределительный ПР-8-РУ-1202-20 в составе -1 к-та								
83	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Корпус модульный навесной однорядный, на 12 мод. IP40 с клеммными колодками, нулевой шиной, с замком, ключом и деталями крепления /ИЭК/	1	1186,85	--	1187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	750,30	51,67	750	52	598	3,45	3
		шт		595,13	20,48	595	20	97,2	0,10	--
85	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Автоматический выключатель на вводе ВА47-2925А	1	99,47	--	99	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Автоматический выключатель на на отходящих линиях ВА47-29 16А	5	74,92	--	375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	6	538,55	16,50	3231	99	1354	1,15	7
		шт		261,05	2,87	1566	17	85,5	0,02	--
88	ПРАЙС.ОАО"ДЗНВА" РФ. 2011г без НДС	Автоматический выключатель дифференциальный на вводе ДА29Н-ES1-С40-16мА	4	1840,26	--	7361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	4	538,55	16,50	2154	66	903	1,15	5
		шт		261,05	2,87	1044	11	85,5	0,02	--
90	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	70	283,46	81,70	19842	5719	14796	1,09	76
		шт		174,40	43,07	12208	3015	97,2	0,20	14
91	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Светильник встроенный для люминесцентных ламп ARS/R-418	70	2578,99	--	180529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	8	283,46	81,70	2268	654	1691	1,09	9
		шт		174,40	43,07	1395	345	97,2	0,20	2
93	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Светильник встроенный для люминесцентных ламп PRB/R-418	8	2551,48	--	20412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	12	283,46	81,70	3401	980	2536	1,09	13
		шт		174,40	43,07	2093	517	97,2	0,20	2
95	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Светильник встроенный для люминесцентных ламп ARS/R-218	12	1839,11	--	22069	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	6	197,28	71,95	1184	432	844	0,63	4
		шт		99,88	44,92	599	270	97,2	0,20	1
97	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Светильник потолочный для ламп накаливания НБП02 1х60-002 УХЛ2	6	326,34	--	1958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	197,28	71,95	395	144	281	0,63	1
		шт		99,88	44,92	200	90	97,2	0,20	--
99	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Светильник потолочный для ламп накаливания НПО22 1х60 УХЛ2	2	326,34	--	653	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	197,28	71,95	986	360	704	0,63	3
		шт		99,88	44,92	499	225	97,2	0,20	1
101	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Светильник потолочный для ламп накаливания НСП02 1х100-003 УХЛ2	5	288,67	--	1443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	12	197,28	71,95	2367	863	1689	0,63	8
		шт		99,88	44,92	1199	539	97,2	0,20	2
103	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Светильник потолочный для ламп накаливания RKL 160	12	326,34	--	3916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	3	154,18	--	463	--	416	0,89	3
		шт		142,83	--	428	--	97,2	--	--
105	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	3	457,00	--	1371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	2	443,00	--	886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	С151706-77т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	342,72	82,00	--	28103	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	С151706-9т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	20,4	24,00	--	490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С151706-16т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	5,1	39,00	--	199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	С151706-5т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	6,12	24,00	--	147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С151706-60т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	2,04	17,00	--	35	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	С151705-3т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	342,72	14,00	--	4798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	С151801-139т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, РС25-264-б	31,62	126,00	--	3984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	31	82,57	--	2560	--	1856	0,39	12
		шт		61,58	--	1909	--	97,2	--	--
115	С151801-11т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	25,5	134,00	--	3417	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	25	39,82	--	996	--	824	0,22	5
		шт		33,90	--	848	--	97,2	--	--
117	С151801-14т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	11,22	182,00	--	2042	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	11	50,40	--	554	--	382	0,23	3
		шт		35,71	--	393	--	97,2	--	--
119	С151801-18т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4,08	215,00	--	877	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	4	90,20	--	361	--	239	0,39	2
		шт		61,58	--	246	--	97,2	--	--
121	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,071	16300,00	--	1157	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
122	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,1	18000,00	--	1800	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	352,54	25,84	705	52	513	1,45	3
		шт		253,58	10,24	507	20	97,2	0,05	--
125	С151607-117т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,03	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1,34106	9230,00	--	12378	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
126	С151607-119т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,03	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1,0815	13300,00	--	14384	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	784	10,73	1,02	8412	801	7480	0,06	45
		м		9,19	0,63	7204	492	97,2	--	2
128	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	1568	4,54	--	7113	--	6503	0,03	41
		м		4,27	--	6690	--	97,2	--	--
129	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	784	40,46	--	31720	--	23074	0,19	146
		м		30,28	--	23739	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	С130804-118 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	**Трубы типа из полиэтилена ПНД, Dн 20 мм**	79,184	508,00	--	40225	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0169-4-2	**Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах**	784	137,96	92,31	108157	72373	51291	0,30	237
		м		45,64	35,13	35785	27538	81	0,19	151
132	Е0169-9-4	**Заделка борозд в кирпичных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм**	784	62,48	0,96	48987	755	34170	0,27	215
		м		53,67	0,14	42078	108	81	--	1
133	Е0169-9-6	**Заделка борозд в кирпичных стенах, добавлять на каждые следующие 10 мм глубины**	4470	14,06	0,50	62864	2235	35251	0,05	223
		м		9,65	0,09	43129	391	81	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			689212	85816			1079
			Тенге			187820	33649			179
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			469204				
		Материалы -	Тенге			18854				
		Всего заработная плата -	Тенге				72442			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			373067				
		Накладные расходы -	Тенге			69765				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10465			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32338				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			571307				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							464
		Сметная заработная плата -	Тенге				82906			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			220008				
		Материалы -	Тенге			740				
		Всего заработная плата -	Тенге				149028			
		Местные материалы -	Тенге			22914				
		Накладные расходы -	Тенге			120713				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18107			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20443				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			361164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							838
		Сметная заработная плата -	Тенге				167135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			932471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				250041			
		РАЗДЕЛ 5.Главный корпус Столовая								
134	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	171,258	1969,63	3,28	337316	562	64325	2,65	453
		м2		440,39	1,23	75421	211	85,05	0,01	1
135	Е0115-61-1	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	636,27	257,04	4,23	163545	2693	81443	0,75	476
		м2		134,55	0,90	85610	573	94,5	0,06	40
136	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	3100	10,73	1,02	33262	3166	29577	0,06	179
		м		9,19	0,63	28484	1945	97,2	--	9
137	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	9300	4,54	--	42189	--	38567	0,03	245
		м		4,27	--	39678	--	97,2	--	--
138	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	1800	23,50	--	42294	--	36438	0,13	234
		м		20,83	--	37488	--	97,2	--	--
139	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	52	12,70	1,37	661	71	578	0,07	3
		м		10,61	0,82	552	43	97,2	--	--
140	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	208	5,17	--	1075	--	958	0,03	6
		м		4,74	--	986	--	97,2	--	--
141	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	2760	40,46	--	111668	--	81231	0,19	514
		м		30,28	--	83571	--	97,2	--	--
142	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	560	30,80	--	17250	--	11280	0,13	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		20,72	--	11605	--	97,2	--	--
143	ПРАЙС. "ЭТЦ."220 VOLT"2011гт.ч.п.2 .2 сб.21 к=1,01	Труба ПВХ-В-РЭП25У Д 32мм	92,92	68,99	--	6411	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0121-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм по основанию пола	80	47,86	--	3829	--	1743	0,14	11
		м		22,41	--	1793	--	97,2	--	--
145	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	2136,82	137,96	92,31	294787	197255	139796	0,30	645
		м		45,64	35,13	97532	75056	81	0,19	411
146	Е0169-9-4	Заделка борозд в кирпичных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	2000	62,48	0,96	124966	1925	87169	0,27	547
		м		53,67	0,14	107341	275	81	--	2
147	Е0169-9-6	Заделка борозд в кирпичных стенах, добавлять на каждые следующие 10 мм глубины	6000	14,06	0,50	84381	3000	47317	0,05	299
		м		9,65	0,09	57891	525	81	--	2
148	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	295	36,35	9,38	10722	2766	6248	0,14	41
		м		22,77	2,00	6717	590	85,5	0,01	3
149	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле втраншее	295	44,97	34,75	13266	10251	4728	0,07	20
		м		10,12	8,62	2985	2544	85,5	0,05	15
150	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	295	39,62	29,63	11686	8739	4355	0,07	20
		м		9,89	7,38	2918	2176	85,5	0,04	13
151	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	15	106,17	40,38	1593	606	574	0,23	3
		м		36,00	8,75	540	131	85,5	0,05	1
152	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	2	52,69	6,63	105	13	70	0,25	1
		м		39,56	1,12	79	2	85,5	0,01	--
153	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	10	51,51	8,38	515	84	334	0,22	2
		м		37,03	2,00	370	20	85,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Ц0108-158-21	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями на пряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	2	626,45	--	1253	--	942	2,30	5
		шт		550,85	--	1102	--	85,5	--	--
155	С151601-486 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,37	205600,00	--	76072	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
156	С151601-488 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2	0,142	359800,00	--	51092	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
157	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	1440	31,40	5,00	45209	7200	28404	0,14	199
		м		22,20	0,88	31961	1260	85,5	0,01	7
158	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	190	44,97	34,75	8544	6603	3045	0,07	13
		м		10,12	8,62	1923	1639	85,5	0,05	10
159	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	1296	13,67	9,88	17716	12798	6975	0,02	30
		м		3,80	2,50	4918	3240	85,5	0,01	19
160	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	491	39,62	29,63	19451	14546	7248	0,07	34
		м		9,89	7,38	4856	3621	85,5	0,04	21
161	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	46	92,76	31,00	4267	1426	1540	0,18	8
		м		32,66	6,50	1502	299	85,5	0,04	2
162	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 к г	397	51,00	13,25	20247	5260	12296	0,21	82
		м		33,35	2,87	13240	1141	85,5	0,02	7
163	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	190	44,97	34,75	8544	6603	3045	0,07	13
		м		10,12	8,62	1923	1639	85,5	0,05	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	207	13,67	9,88	2830	2044	1114	0,02	5
		м		3,80	2,50	786	517	85,5	0,01	3
165	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	75	75,27	11,88	5645	891	3772	0,36	27
		м		56,70	2,13	4252	159	85,5	0,01	1
166	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	10	70,11	19,50	701	195	421	0,28	3
		м		44,51	4,75	445	48	85,5	0,03	--
167	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	530	57,31	18,63	30374	9871	17507	0,22	116
		м		34,39	4,25	18224	2253	85,5	0,02	13
168	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	3,2	17100,00	--	54720	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1648186	298566			4305
			Тенге			726693	99907			589
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			588471				
	Материалы -		Тенге			58867				
	Всего заработная плата -		Тенге				326165			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			133574				
		Накладные расходы -	Тенге			302990				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45449			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53488				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			944949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2168
		Сметная заработная плата -	Тенге				371614			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1059714				
	Материалы -		Тенге			253643				
	Всего заработная плата -		Тенге				500435			
	Местные материалы -		Тенге			176842				
		Накладные расходы -	Тенге			420050				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63007			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1568550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3087
		Сметная заработная плата -	Тенге				563442			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2513499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5255
		Сметная заработная плата -	Тенге				935056			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4633098**	**399949**			**7655**
			Тенге			**1303963**	**139172**			**825**
	Стоимость оборудования -		Тенге			110777				
	Транспортные расходы -		Тенге			131				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			54				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			110962				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1135992				
	Материалы -		Тенге			85271				
	Всего заработная плата -		Тенге				431947			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			542208				
		Накладные расходы -	Тенге			404657				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60699			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92439				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1633088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2846
		Сметная заработная плата -	Тенге				492646			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3085769				
	Материалы -		Тенге			718336				
	Всего заработная плата -		Тенге				971589			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			891277				
	Местные материалы -		Тенге			322463				
		Накладные расходы -	Тенге			867008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							434
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130051			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			237167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4189944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6031
		Сметная заработная плата -	Тенге				1101640			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			300561				
	Материалы -		Тенге			152229				
	Всего заработная плата -		Тенге				39599			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			106625				
	Сдача и испытание -		Тенге			1986				
		Накладные расходы -	Тенге			45618				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6843			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20771				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			366950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				46442			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6300945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1640728			

Временные здания и сооружения 1,44%	90 734
Итого	6 391 679
Доп затраты при производстве в зимнее время 2,64.1.05	177 177
Затраты на выслугу лет 1%	63 917
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	25 567
Итого:	6 658 339
Перерасчет в текущих ценах к=2,08774	13 900 882
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	278 018
Итого:	14 178 899
НДС 12%	1 701 468
Итого	15 880 367
Всего с пониж коэф к=0,95	15 086 347,83
в том числе НДС	1 616 394,41

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"
Директор _____ **Мекентай А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "R.I.C.H & S"
Директор _____ **Жангиров Ж.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ **Дудко Д.В.**

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятясти и социальных программ Карагандинской области"

Форма 2

ПОДРЯДЧИК ТОО "R.I.C.H & S"

Наименование стройки - г.Каркаралинск ул.Сенкибай-батыра, 1а

Наименование объекта - Капитальный ремонт комплекса зданий КГУ "Ребилитационный центр для инвалидов"

АКТ
приемки строительно-монтажных работ за август 2015 г

Составлен(а) в базисных ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Главный корпус Столовая								
1	**Е0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**287,97**	**-257,04**	**-4,23**	**-74019**	**-1219**	**-36860**	**-0,75**	**-215**
		м2		**-134,55**	**-0,90**	**-38746**	**-259**	**94,5**	**-0,06**	**-18**
2	**Е0115-60-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9**	**Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен**	**5207,33**	**289,95**	**2,64**	**1509866**	**13755**	**689545**	**0,74**	**3833**
		м2		**139,73**	**0,40**	**727594**	**2083**	**94,5**	**0,05**	**277**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1435847**	**12537**			**3617**
			Тенге			**688848**	**1824**			**258**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1435847**				
	Материалы -		Тенге			**136420**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**690672**			
	Местные материалы -		Тенге			**598042**				
		Накладные расходы -	Тенге			**652685**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**326**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**97903**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**125312**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2213844**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4202**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**788574**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2213844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4202
		Сметная заработная плата -	Тенге				788574			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1435847**	**12537**			**3617**
			Тенге			**688848**	**1824**			**258**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1435847				
	Материалы -		Тенге			136420				
	Всего заработная плата -		Тенге				690672			
	Местные материалы -		Тенге			598042				
		Накладные расходы -	Тенге			652685				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97903			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2213844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4202
		Сметная заработная плата -	Тенге				788574			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2213845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4202
		Сметная заработная плата -	Тенге				788574			

Временные здания и сооружения 1,44%	31 879
Итого	2 245 724
Доп затраты при производстве в зимнее время 2,64.1,05	62 251
Затраты на выслугу лет 1%	22 457
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	8 983
Итого:	2 339 416
Перерасчет в текущих ценах к=2,08774	4 884 092
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	97 682
Итого:	4 981 774
НДС 12%	597 813
Итого	5 579 587
Всего с пониж коэф к=0,95	5 300 608,70
в том числе НДС	567 922,36

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"
Директор _____ **Мусентай А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "R.I.C.H & S"
Директор _____ **Жангиров Ж.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ **Дудко Д.В.**

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт комплекса бывшей районной больницы под

Наименование стройки - Капитальный ремонт комплекса зданий бывшей районной больницы

Форма 2

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятяти и социальных программ Карагандинской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "R.I.C.H & S"

Наименование стройки - г.Каркаралинск ул.Сенкибай-батыра, 1а

Наименование объекта - Капитальный ремонт комплекса зданий КГУ "Ребилитационный центр для инвалидов"

АКТ

приемки строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Курс тенге по отношению к дол.США -147,5 Курс тенге по отношению к ЕВР. -196,88 Курс тенге по отношению к руб. РФ -4,83 по состоянию на 01. 2011г НАЦ банка РК								
		Пункт ЩСК-1 в составе -1 к-та								
1	ПРАЙС. ЗАО МПО"Электр омонтаж"20 11гт.ч.п.2 .2 сб.21 к=1,02	**Коробка ответвительная К0301**	127,5	55,87	--	7123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	ПРАЙС. "RiTTAl. Kz" 2011г РФ	**Коробка клеммная 200х200KL1516.210**	50	3090,28	--	154514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-545-2	**Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20**	50	1513,53	36,13	75676	1806	37290	4,60	230
				869,40	2,87	43470	144	85,5	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		КАБЕЛИ и ПРОВОДА								
4	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	342	12,70	1,37	4344	468	3802	0,07	23
		м		10,61	0,82	3630	282	97,2	--	1
5	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	1818	5,17	--	9395	--	8373	0,03	52
		м		4,74	--	8614	--	97,2	--	--
6	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	750	30,63	--	22974	--	20749	0,17	131
		м		28,46	--	21347	--	97,2	--	--
7	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	2000	23,50	--	46993	--	40487	0,13	260
		м		20,83	--	41653	--	97,2	--	--
8	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	2132	10,73	1,02	22876	2177	20341	0,06	123
		м		9,19	0,63	19590	1337	97,2	--	6
9	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	789	12,70	1,37	10022	1079	8772	0,07	53
		м		10,61	0,82	8375	650	97,2	--	3
10	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	5957	5,17	--	30786	--	27434	0,03	172
		м		4,74	--	28224	--	97,2	--	--
11	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	3014	10,73	1,02	32339	3078	28757	0,06	174
				9,19	0,63	27694	1891	97,2	--	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
12	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	1212	4,54	--	5498	--	5026	0,03	32
		м		4,27	--	5171	--	97,2	--	--
13	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	6	10,73	1,02	64	6	57	0,06	--
		м		9,19	0,63	55	4	97,2	--	--
		ТРУБЫ								
14	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	3649	40,46	--	147637	--	107396	0,19	680
		м		30,28	--	110490	--	97,2	--	--
15	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	1500	30,80	--	46205	--	30214	0,13	190
		м		20,72	--	31085	--	97,2	--	--
16	Е0121-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм по основанию пола	710	47,86	--	33983	--	15468	0,14	97
		м		22,41	--	15914	--	97,2	--	--
		Уравнение потенциалов								
17	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	280	40,46	--	11329	--	8241	0,19	52
		м		30,28	--	8478	--	97,2	--	--
18	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	4249	137,96	92,31	586175	392235	277980	0,30	1282
		м		45,64	35,13	193939	149246	81	0,19	818
19	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	4249	62,48	0,96	265490	4090	185190	0,27	1163
		м		53,67	0,14	228046	584	81	--	4
20	Е0169-9-6	Заделка борозд в бетонных стенах, добавлять на каждые следующие 10 мм глубины	12747	14,06	0,50	179267	6374	100525	0,05	636
		м		9,65	0,09	122989	1115	81	--	5
		ПОТОЛКИ, ОТКОСЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	1112	1049,89	3,58	1167479	3975	342070	1,87	2084
		м2		324,35	1,17	360673	1307	94,5	0,01	6
22	Е0115-36-1	Облицовка откосов листовыми материалами при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	181,2	917,68	6,06	166283	1097	44187	1,48	268
		м2		256,29	1,76	46440	319	94,5	0,01	1
23	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	181,2	208,25	1,46	37734	265	11427	0,40	72
		м2		63,14	0,56	11440	102	99	--	--
24	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	450	1911,54	2,63	860191	1181	163269	2,30	1035
		м2		382,95	0,99	172328	444	94,5	--	2
25	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	925,92	289,95	2,64	268471	2446	122609	0,74	681
		м2		139,73	0,40	129374	370	94,5	0,05	49
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			4192849	420278			9491
			Тенге			1639018	157795			905
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			661759				
	Материалы -		Тенге			117718				
	Всего заработная плата -		Тенге				378096,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			161637				
		Накладные расходы -	Тенге			362407				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54361,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61450				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1085616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2469
		Сметная заработная плата -	Тенге				432457,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3531090				
	Материалы -		Тенге			1601443				
	Всего заработная плата -		Тенге				1418717,00			
	Местные материалы -		Тенге			252754				
		Накладные расходы -	Тенге			1247258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				187089,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			286701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5065048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8732
		Сметная заработная плата -	Тенге				1605806,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6150664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11201
		Сметная заработная плата -	Тенге				2038263,00			

Временные здания и сооружения 1,44%	88 570
Итого	6 239 234
Дог затраты при производстве в зимнее время 2,64.1,05	172 952
Затраты на выслугу лет 1%	62 392
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	24 957
Итого:	6 499 534
Перерасчет в текущих ценах к=2,08774	13 569 338
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	271 387
Итого:	13 840 725
НДС 12%	1 660 887
Итого	15 501 612
Всего с пониж коэф к=0,95	14 726 530,36
в том числе НДС	1 577 842,54

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"

Директор _____ **Мекентай А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ **Дудко Д.В.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "R.I.C.H & S"

Директор _____ **Жангиров Ж.Ж.**

Наименование стройки - Капитальный ремонт комплекса зданий бывшей районной больницы
ЗАКАЗЧИК : КГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятясти и социальных программ Карагандинской области" Форма 2
ПОДРЯДЧИК ТОО "R.I.C.H & S"
Наименование стройки - г.Каркаралинск ул.Сенкибай-батыра, 1а
Наименование объекта - Капитальный ремонт комплекса зданий КГУ "Ребилитационный центр для инвалидов"

АКТ
приемки строительно-монтажных работ за июнь 2015 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
1	Е0146-24-1	**Отбивка штукатурки с поверхностей деревянных стен и потолков**	4232	42,50	--	179860	--	179860	0,30	1249
		м2		42,50	--	179860	--	100	--	--
2	Е0115-60-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен**	802,74	289,95	2,64	232755	2120	106297	0,74	591
		м2		139,73	0,40	112163	321	94,5	0,05	43
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			412615	2120			1840
			Тенге			292023	321			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			412615				
	Материалы -		Тенге			21654				
	Всего заработная плата -		Тенге				292344,00			
	Местные материалы -		Тенге			96817				
		Накладные расходы -	Тенге			286157				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42924,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			740697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2026
		Сметная заработная плата -	Тенге				335268,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			740697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2026
		Сметная заработная плата -	Тенге				335268,00			

Временные здания и сооружения 1,44%	10 666
Итого	751 363
Доп затраты при производстве в зимнее время 2,64.1,05	20 828
Затраты на выслугу лет 1%	7 514
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	3 005
Итого:	782 710
Перерасчет в текущих ценах к=2,08774	1 634 095
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	32 682
Итого:	1 666 777
НДС 12%	200 013
Итого	1 866 790
Всего с пониж коэф к=0,95	1 773 448,81
в том числе НДС	190 012,37

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"
Директор _____ **Мекентай А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ **Дудко Д.В.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "R.I.C.H & S"

Директор _____ **Жангиров Ж.Ж.**

Наименование стройки - Капитальный ремонт комплекса зданий бывшей районной больницы
ЗАКАЗЧИК : КГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"
ПОДРЯДЧИК ТОО "R.I.C.H & S"

Форма 2

Наименование стройки - г.Каркаралинск ул.Сенкибай-батыра, 1а
Наименование объекта - Капитальный ремонт комплекса зданий КГУ "Ребилитационный центр для инвалидов"

АКТ
приемки строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПРАЧЕЧНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОЛЫ								
		ТИП П1								
1	Е0111-27-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток полов**	50,1	1979,26	14,65	99161	734	11254	1,22	61
		м2		197,43	5,49	9891	275	110,7	0,03	1
2	Е0111-39-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	60,5	262,02	0,40	15852	24	3216	0,27	16
		м		47,87	0,14	2896	8	110,7	--	--
		ТИП П3								
3	Е0111-27-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток полов**	4,4	1979,26	14,65	8709	64	988	1,22	5
		м2		197,43	5,49	869	24	110,7	0,03	--
		ТИП П4								
4	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	7,9	779,78	6,13	6160	48	609	0,44	3
		м2		67,28	2,31	531	18	110,7	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	13	125,78	0,20	1635	3	269	0,10	1
		м		18,61	0,09	242	1	110,7	--	--
		ТИП П5								
6	Е0111-27-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток полов	32,4	1979,26	14,65	64128	475	7278	1,22	39
		м2		197,43	5,49	6397	178	110,7	0,03	1
7	Е0111-39-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Устройство плинтусов из плиток керамических	34,5	262,02	0,40	9040	14	1834	0,27	9
		м		47,87	0,14	1652	5	110,7	--	--
		ТИП П6								
8	Е0111-27-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток полов	2,7	1979,26	14,65	5344	40	607	1,22	3
		м2		197,43	5,49	533	15	110,7	0,03	--
		ДВЕРИ								
9	ЕЕ0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	6,3	477,51	128,16	3008	807	1490	--	--
		м2		174,40	44,59	1099	281	108	0,26	2
10	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	20,64	671,57	39,81	13861	822	5227	1,32	27
		м2		219,42	15,05	4529	311	108	0,07	2
11	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	11,34	4010,00	--	45473	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5,88	4250,00	--	24990	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	6,3	4810,00	--	30303	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,42	12300,00	--	42066	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0110-28-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	3,42	2136,20	5,80	7306	20	848	1,51	5
		м2		227,45	2,20	778	8	108	0,01	--
16	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380,00	--	16560	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960,00	--	5880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е0115-64-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	42,2	132,10	1,78	5575	75	3298	0,52	22
		м2		82,03	0,68	3462	28	94,5	--	--
19	Е0115-60-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	310,79	220,96	2,50	68671	778	31713	0,65	202
		м2		107,64	0,34	33453	105	94,5	0,05	16
20	Е0115-152-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	83,87	19,52	0,15	1637	13	1256	0,11	9
		м2		15,79	0,06	1324	5	94,5	--	--
21	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	65	450,49	4,93	29282	320	7327	0,64	41
		м2		117,43	1,86	7633	121	94,5	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ЕЕ0115-180- 6	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	65	282,87	2,91	18387	189	3151	--	--
		м2		50,20	1,10	3263	72	94,5	0,01	--
23	ЕЕ0115-180- 5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	81,87	270,26	1,88	22126	154	3408	--	--
		м2		38,93	0,72	3187	59	105	--	--
24	ЕЕ0115-166- 8	Улучшенная окраска масляная по штукатурке стен	62,48	255,92	3,69	15990	231	6528	--	--
		м2		109,19	1,37	6822	86	94,5	0,01	--
25	ЕЕ0115-166- 8	Улучшенная окраска масляная по штукатурке потолков	28,1	255,92	3,69	7191	104	2936	--	--
		м2		109,19	1,37	3068	38	94,5	0,01	--
26	Е0115-18-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен керамической плиткой	107,96	2174,08	2,63	234714	283	44714	2,59	279
		м2		437,29	0,99	47210	107	94,5	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			803050	5197			726
			Тенге			138839	1744			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			803050				
	Материалы -		Тенге			419650				
	Всего заработная плата -		Тенге				140583,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			165272				
	Местные материалы -		Тенге			74091				
		Накладные расходы -	Тенге			137950				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20693,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			997460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							820
		Сметная заработная плата -	Тенге				161276,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			997460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							820
		Сметная заработная плата -	Тенге				161276,00			

РАЗДЕЛ 2 ПРАЧЕЧНАЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	прайс лист "Медтехника"2011г	Машина стиральная Л25-211	2	493534,16	--	987068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0136-2-5	Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,5 т	2	4244,64	440,90	8489	882	6229	21,00	42
		шт		3352,50	108,00	6705	216	90	0,63	1
29	прайс лист "Медтехника"2011г	Центрифуга Ц-10	2	336635,17	--	673270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0136-1-1	Центрифуга автоматизированная, масса до 0,2 т	2	3600,75	200,32	7202	401	5751	20,00	40
		шт		3150,00	45,00	6300	90	90	0,26	1
31	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.5.3 тб.2 п.112	Ванна для замачивания белья	1	8646,00	--	8646	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	прайс лист "Медтехника"2011г	Барабан сушильный ЛС-10	1	506994,19	--	506994	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0136-4-2	Барабан сушильный автоматизированный, масса до 1 т	1	7091,02	825,50	7091	826	5346	34,00	34
		шт		5737,50	202,50	5738	203	90	1,17	1
34	прайс лист "Медтехника"2011г	Каток сушильно-гладильный ЛГ-14	1	899802,51	--	899803	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0136-3-1	Каток сушильно-гладильный вакуумный, масса до 2 т	1	10846,24	1270,46	10846	1270	8134	51,00	51
		шт		8730,00	308,25	8730	308	90	1,79	2
36	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.5.3 тб.2 п.90	Зонт	1	25341,00	--	25341	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0128-932-2	Местный вентиляционный отсос	1	473,92	12,44	474	12	415	3,00	3
		шт		456,75	4,50	457	5	90	0,03	--
38	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.5.5 тб.36 п.1,5	Шкаф для одежды со скамьей 600х655х2000	1	18920,00	--	18920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.1.8 тб.30 п.5	Стул	5	2946,00	--	14730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.1.8 тб.36 п.17	Стол обеденный	1	3225,00	--	3225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.5.5 тб.64 п.111	Стол для швейной машины СП-02	1	1957,00	--	1957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.5.5 тб.64 п.116	Швейная машина Janome	1	6374,00	--	6374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.5.5 тб.64 п.144	Стеллаж универсальный ИМ14 00 000-01	2	8626,00	--	17252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.5.5 тб.64 п.151	Тележка для грязного белья	1	879,00	--	879	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.5.5 тб.58 п.10	Весы медицинские напольные РП 150МГ	1	5275,00	--	5275	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.42	Стол письменный с полкой С92-14	1	9030,00	--	9030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3212866**	**3391**			**170**
			Тенге			**27929**	**821**			**5**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**3178764**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**92014**				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			**37910**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**3308688**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**34102**				
		Материалы -	Тенге			**2782**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**28750,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**25875**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3881,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3599**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**63576**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**188**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32632,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3372264**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**188**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32632,00**			
		РАЗДЕЛ 3.ПРАЧЕЧНАЯ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П1								
47	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	40	143,27	18,18	5731	727	5791	0,66	26
		м		118,86	6,81	4755	272	115,2	0,03	1
48	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	40	149,00	--	5960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Прайс-лист 00О "ПРОМРЕСУР С-КZ" 2011г. РК	Кран шаровый полнопроходной муфтовый латунный диам.15мм 11Б27П1	4	207,40	--	830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Прайс-лист 00О "ПРОМРЕСУР С-КZ" 2011г. РК	Кран шаровый полнопроходной муфтовый латунный диам.25мм 11Б27П1	5	457,13	--	2286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0118-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4905,73	65,52	4906	66	205	0,89	1
		1фильтр		154,58	23,17	155	23	115,2	0,12	--
52	Е0113-17-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	1,4	24,85	0,06	35	--	8	0,03	--
		м2		6,73	0,03	9	--	81	--	--
53	Е0126-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	40	1972,97	21,06	78919	843	1792	0,24	10
		м		44,38	5,41	1775	217	90	0,03	1
54	С11031-482 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов К-Flex, тип ECO, цвет зеленый, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	40	365,00	--	14600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			113265	1635			37
			Тенге			6694	512			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93553				
	Материалы -		Тенге			76326				
	Всего заработная плата -		Тенге				2001,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14600				
		Накладные расходы -	Тенге			1800				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				270,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2271,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19712				
	Материалы -		Тенге			4935				
	Всего заработная плата -		Тенге				5205,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9075				
	Сдача и испытание -		Тенге			166				
		Накладные расходы -	Тенге			5996				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				899,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1542				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6104,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			128325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8375,00			
		РАЗДЕЛ 4.ПРАЧЕЧНАЯ. КАНАЛИЗАЦИЯ								
55	**Е0117-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9**	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**1**	**9194,48**	**49,05**	**9194**	**49**	**535**	**2,55**	**3**
		комплект		**445,05**	**19,69**	**445**	**20**	**115,2**	**0,09**	**--**
56	**Е0117-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**4**	**5987,64**	**26,91**	**23951**	**108**	**1888**	**2,24**	**9**
		комплект		**398,48**	**11,25**	**1594**	**45**	**115,2**	**0,05**	**--**
57	**Е0117-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9**	**Установка купальных стальных ванн**	**1**	**9832,17**	**117,43**	**9832**	**117**	**490**	**2,24**	**2**
		комплект		**380,36**	**45,00**	**380**	**45**	**115,2**	**0,21**	**--**
58	**Е0117-1-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9**	**Установка трапов диам. 50 мм**	**2**	**1426,59**	**8,69**	**2853**	**17**	**221**	**0,53**	**1**
		комплект		**93,15**	**2,81**	**186**	**6**	**115,2**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0117-1-12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка трапов диам. 100 мм	2	2921,31	11,50	5843	23	383	0,91	2
		комплект		160,43	5,62	321	11	115,2	0,03	--
60	Е0117-8-3пр им. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка душевой кабины	1	14788,33	85,75	14788	86	715	3,53	4
		комплект		589,95	30,94	590	31	115,2	0,16	--
61	Прайс-лист Торговая сеть	Душевая кабина	1	52908,89	--	52909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523,00	--	523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0116-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	5	803,14	8,84	4016	44	884	0,81	4
		м		150,08	3,33	750	17	115,2	0,02	--
64	Е0116-5-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	26	1242,87	13,23	32314	344	5108	0,89	23
		м		165,60	4,95	4306	129	115,2	0,02	1
65	Е0116-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	2	900,31	26,49	1801	53	543	1,33	3
		м		225,63	9,92	451	20	115,2	0,05	--
66	Е0121-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка рукосушителей	4	149,72	--	599	--	561	0,89	4
		шт		144,38	--	578	--	97,2	--	--
67	Прайс-лист "Формула комфорта" РФ 2011г.	Электрорукосушитель марки "VOlKsTECHniK" мощн.1,8 кВт	4	11650,49	--	46602	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**205225**	**841**			**53**
			Тенге			**9601**	**323**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**46602**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**46602**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**599**				
	Материалы -		Тенге			**21**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**578,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**561**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**84,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**70**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1230**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**662,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**158024**				
	Материалы -		Тенге			**94727**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9346,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**53432**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10767**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1615,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10127**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**178918**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10961,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**226750**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11623,00**			
		РАЗДЕЛ 5.ПРАЧЕЧНАЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
68	**Е0120-33-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9**	**Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т**	**2**	**1774,57**	**338,69**	**3549**	**677**	**2771**	**6,07**	**12**
		шт		**1075,88**	**126,98**	**2152**	**254**	**115,2**	**0,62**	**1**
69	**Прайс-лист ТОО "ЛЕКА" 2011г. РК**	**Вентилятор канальный ВК-315**	**1**	**12994,42**	**--**	**12994**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
70	Прайс-лист ТОО "ЛЕКА" 2011г. РК	Вентилятор канальный ВК-160	1	7364,92	--	7365	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0120-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка калориферов массой до 0,1 т	1	1162,24	148,60	1162	149	1151	5,88	6
		шт		942,76	56,11	943	56	115,2	0,28	--
72	Прайс-лист ТОО "ЛЕКА" 2011г. РК	Калорифер ВКП 50-30-4	1	24465,07	--	24465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0120-13-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм	1	291,83	7,06	292	7	238	1,24	1
		шт		203,77	2,95	204	3	115,2	0,01	--
74	Прайс-лист ТОО "ЛЕКА" 2011г. РК	Клапан КВУ 500х200 с электроприводом	1	7195,61	--	7196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0120-37-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка фильтров ячейковых	1	1028,98	55,61	1029	56	1028	5,00	5
		м2		872,12	20,67	872	21	115,2	0,11	--
76	Прайс-лист ТОО "ЛЕКА" 2011г. РК	Фильтр для прямоугольных каналов ФВП 50-30	1	6901,89	--	6902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0120-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка вставок гибких к вентиляторам	1	1456,51	9,12	1457	9	1290	6,94	7
		м2		1116,64	2,95	1117	3	115,2	0,01	--
78	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	1	2070,00	--	2070	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0120-1-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 500х300/250х200	0,48	1923,14	12,01	923	6	134	1,47	1
		м2		237,73	4,49	114	2	115,2	0,02	--
80	Е0120-26-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 50-30-60 сечением 500х300 мм	2	7473,09	23,24	14946	46	853	2,20	4
		шт		361,34	8,86	723	18	115,2	0,04	--
81	Е0120-11-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка решеток наружных воздухозаборных РН60х500	1	1072,20	46,49	1072	46	402	2,00	2
		шт		331,46	17,72	331	18	115,2	0,09	--
82	Е0120-12-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка решеток жалюзийных РН400х400 мм	1	274,08	21,20	274	21	257	1,29	1
		шт		214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	--
83	Прайс-лист ЗАО "ЛИССАНТ" 2011г.РФ	Жалюзийная решетка РН400х400	1	2477,81	--	2478	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0120-12-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	18	353,08	21,20	6355	382	4634	1,29	23
		шт		214,63	8,86	3863	159	115,2	0,04	1
85	Е0120-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм-150х150мм	4,2	1873,35	17,27	7868	73	1477	1,86	8
		м2		298,86	6,47	1255	27	115,2	0,03	--
86	Е0120-1-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм 200х200мм	1,6	1844,08	13,89	2951	22	515	1,70	3
		м2		274,40	5,20	439	8	115,2	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0120-1-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм-200х250мм	3,6	1923,14	12,01	6923	43	1005	1,47	5
		м2		237,73	4,49	856	16	115,2	0,02	--
88	Е0120-1-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм-250х250мм	4	1923,14	12,01	7693	48	1116	1,47	6
		м2		237,73	4,49	951	18	115,2	0,02	--
89	Е0120-1-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм-300х300мм	25,2	1923,14	12,01	48463	303	7032	1,47	37
		м2		237,73	4,49	5991	113	115,2	0,02	1
90	Е0120-1-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм-400х400мм	1,6	1923,14	12,01	3077	19	446	1,47	2
		м2		237,73	4,49	380	7	115,2	0,02	--
91	Е0120-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	2	1163,68	9,12	2327	18	232	0,59	1
		шт		97,81	2,95	196	6	115,2	0,01	--
92	С130810-45	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			177831	1925			125
			Тенге			20601	738			4
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			177831				
	Материалы -		Тенге			87835				
	Всего заработная плата -		Тенге				21340,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67470				
	Сдача и испытание -		Тенге			1073				
		Накладные расходы -	Тенге			24583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3687,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12145				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			214560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				25027,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			214560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				25027,00			
		РАЗДЕЛ 6.ПРАЧЕЧНАЯ. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		Пункт силовой распределительный ПР-8-РУ-1101-21 в составе -1 к-та								
93	ПРАЙС.ЭТЦ. "220 VOLT"2011г	**Корпус модульный навесной однорядный, на 15 модулей. IP40 с автоматическими выключателями на вводе и отходящих линиях**	1	872,36	--	872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0121-24-3	**Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	1	750,30	51,67	750	52	598	3,45	3
		шт		595,13	20,48	595	20	97,2	0,10	--
95	ПРАЙС.ЭТЦ. "220 VOLT"2011г	**Автоматический выключатель на вводе ВА47-29 63А**	1	266,24	--	266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	1	920,00	35,00	920	35	339	2,30	2
		шт		391,00	5,62	391	6	85,5	0,03	--
97	ПРАЙС.ЭТЦ. "220 VOLT"2011г	**Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29 25А**	1	223,49	--	223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	ПРАЙС.ЭТЦ. "220 VOLT"2011г	**Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29 16А**	2	223,49	--	447	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	3	538,55	16,50	1616	50	677	1,15	3
				261,05	2,87	783	9	85,5	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
100	ПРАЙС.ЭТЦ. "220 VOLT"2011г	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29 40А	1	223,49	--	223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	920,00	35,00	920	35	339	2,30	2
		шт		391,00	5,62	391	6	85,5	0,03	--
102	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Счетчик электронный 3-х фазный СТЭБ-К-04	1	4181,92	--	4182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	191,95	6,75	192	7	158	1,15	1
		шт		181,70	2,88	182	3	85,5	0,02	--
		Пункт силовой распределительный ПР-8-РУ-1202-20 в составе -1 к-та								
104	ПРАЙС.ЭТЦ. "220 VOLT"2011г	Корпус модульный навесной однорядный, на 12 мод. IP31, ЩРН-1х12-1 УХЛ4 с клеммными колодками, нулевой шиной, с замком, ключом и деталями крепления /ИЭК/	1	1186,85	--	1187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	750,30	51,67	750	52	598	3,45	3
		шт		595,13	20,48	595	20	97,2	0,10	--
106	ПРАЙС.ООО" МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе АЕ2056 25А	1	1030,44	--	1030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	538,55	16,50	539	17	226	1,15	1
		шт		261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	ПРАЙС.ООО" МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе АЕ2046 10А	1	932,44	--	932	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	538,55	16,50	539	17	226	1,15	1
		шт		261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	--
110	ПРАЙС.ООО" МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе АЕ2044 10А	2	365,69	--	731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	538,55	16,50	1077	33	451	1,15	2
		шт		261,05	2,87	522	6	85,5	0,02	--
112	ПРАЙС.ООО" МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель двухполюсный АП50Б-2МТ	1	1012,14	--	1012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	538,55	16,50	539	17	226	1,15	1
		шт		261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	--
114	ПРАЙС.ООО" МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Пускатель магнитный ПМЛ 110002А	1	304,41	--	304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	956,48	22,38	956	22	390	2,30	2
				453,10	2,87	453	3	85,5	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
116	С151801-11т .ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Выключатель одноклавишный, тип С16-158	2,04	134,00	--	273	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0121-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	44,91	--	90	--	68	0,25	--
		шт		38,99	--	78	--	87,48	--	--
118	С151801-139 т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, РС25-264-б	1,02	126,00	--	129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	1	82,57	--	83	--	60	0,39	--
		шт		61,58	--	62	--	97,2	--	--
120	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей,розеток	0,003	16300,00	--	49	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
121	С151601-341 т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0602	52100,00	--	3135	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
122	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011гт.ч.п .2.2 сб.21 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	25,5	140,10	--	3573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
123	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011гт.ч.п .2.2 сб.21 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4,0 мм2	25,5	233,22	--	5947	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	109	109,26	13,63	11909	1486	10455	0,56	61
		м кабеля		90,05	8,64	9815	941	97,2	0,04	4
125	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,474	9230,00	--	4375	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
126	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,18	13300,00	--	2394	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	142	12,70	1,37	1804	194	1579	0,07	9
		м		10,61	0,82	1507	117	97,2	--	1
128	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	512	5,17	--	2646	--	2358	0,03	15
		м		4,74	--	2426	--	97,2	--	--
129	ПРАЙС. "ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Труба ПВХ-В-РЭП20, Д 20мм	142	42,75	--	6071	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	142	40,46	--	5745	--	4179	0,19	26
		м		30,28	--	4300	--	97,2	--	--
131	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	66,18	4,13	993	62	346	0,16	2
		м		26,45	0,50	397	7	85,5	--	--
132	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	353,53	30,13	3182	271	105	0,81	7
				133,40	3,12	1201	28	85,5	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		Пункт силовой распределительный ПР-8-РУ-1202-20 в составе -1 к-та								
133	ПРАЙС.ЭТЦ. "220 VOLT"2011г	Корпус модульный навесной однорядный, на 12 мод. IP40 с автоматическими выключателями на вводе и отходящих линиях	1	1186,85	--	1187	--	--	-	--
		шт		--	--	--	--	--	-	--
134	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	750,30	51,67	750	52	598	3,5	3
		шт		595,13	20,48	595	20	97,2	0,0	--
135	ПРАЙС.ЭТЦ. "220 VOLT"2011г	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29 25А	1	223,49	--	223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	ПРАЙС.ЭТЦ. "220 VOLT"2011г	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29 16А	4	212,06	--	848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	538,55	16,50	2693	83	1128	1,15	6
		шт		261,05	2,87	1305	14	85,5	0,02	--
138	ПРАЙС.ОАО" ДЗНВА" РФ. 2011г без НДС	Автоматический выключатель дифференциальный ДА29Н-ES1-С40-16мА	1	1840,26	--	1840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	538,55	16,50	539	17	226	1,15	1
		шт		261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	--
140	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	5	283,46	81,70	1417	408	1057	1,09	5
		шт		174,40	43,07	872	215	97,2	0,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	ПРАЙС.ЭТЦ. "220 VOLT"2011г т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Светильник потолочный для люминисцентных ламп ЛПО01-236	5,05	1318,91	--	6661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	17	283,46	81,70	4819	1389	3593	1,09	18
		шт		174,40	43,07	2965	732	97,2	0,20	3
143	ПРАЙС.ЭТЦ. "220 VOLT"2011г т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Светильник влагозащищенный для люминисцентных ламп LZ-236	17,17	2025,35	--	34775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	197,28	71,95	986	360	704	0,63	3
		шт		99,88	44,92	499	225	97,2	0,20	1
145	ПРАЙС.ЭТЦ. "220 VOLT"2011г т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Светильник потолочный для ламп накаливания НСП02 1х100-003 УХЛ2	5,05	288,67	--	1458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	197,28	71,95	395	144	281	0,63	1
		шт		99,88	44,92	200	90	97,2	0,20	--
147	ПРАЙС.ЭТЦ. "220 VOLT"2011г т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Светильник потолочный для ламп накаливания НПП04 1х60	2,02	141,80	--	286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	4	197,28	71,95	789	288	563	0,63	3
		шт		99,88	44,92	400	180	97,2	0,20	1
149	ПРАЙС.ЭТЦ. "220 VOLT"2011г т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Светильник потолочный для ламп накаливания НБП02 1х60-002 УХЛ2	4,04	326,34	--	1318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	197,28	71,95	395	144	281	0,63	1
		шт		99,88	44,92	200	90	97,2	0,20	--
151	ПРАЙС.ЭТЦ. "220 VOLT"2011г т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Светильник потолочный для ламп накаливания RKL 160	2,02	326,34	--	659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	3	154,18	--	463	--	416	0,89	3
		шт		142,83	--	428	--	97,2	--	--
153	С151704-1т. ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	3,03	457,00	--	1385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	3	443,00	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	С151706-77т .ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	55,08	82,00	--	4517	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
156	С151706-9т. ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	8,16	24,00	--	196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	С151706-16т .ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	5,1	39,00	--	199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	С151706-5т. ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-25	6,12	24,00	--	147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	С151706-60т .ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	3,06	17,00	--	52	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	С151705-3т. ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	55,08	14,00	--	771	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	С151801-139 т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, РС25-264-б	1,02	126,00	--	129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	1	82,57	--	83	--	60	0,39	--
		шт		61,58	--	62	--	97,2	--	--
163	С151801-11т .ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Выключатель одноклавишный, тип С16-158	13,26	134,00	--	1777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	13	39,82	--	518	--	428	0,22	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		33,90	--	441	--	97,2	--	--
165	С151801-18т .ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	8,16	215,00	--	1754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	8	90,20	--	722	--	479	0,39	3
		шт		61,58	--	493	--	97,2	--	--
167	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,02	16300,00	--	326	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
168	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,035	18000,00	--	630	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
169	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720,00	--	14160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	3	352,54	25,84	1058	78	769	1,45	4
		шт		253,58	10,24	761	31	97,2	0,05	--
171	С151607-117 т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,03	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,5006	9230,00	--	4620	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	162	10,73	1,02	1738	165	1546	0,06	9
		м		9,19	0,63	1489	102	97,2	--	--
173	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	334	4,54	--	1515	--	1385	0,03	9
				4,27	--	1425	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
174	Е0121-3-1	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды**	162	40,46	--	6554	--	4768	0,19	30
		м		30,28	--	4905	--	97,2	--	--
175	С130804-118 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п. 2.2 сб.21 к=1,01	**Трубы типа из полиэтилена ПНД, Dн 20 мм**	16,36	508,00	--	8312	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			187598	5474			250
			Тенге			41780	2876			13
	Стоимость оборудования -		Тенге			4011				
	Транспортные расходы -		Тенге			120				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			50				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4181				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			183587				
	Материалы -		Тенге			13427				
	Всего заработная плата -		Тенге				44656,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			122906				
		Накладные расходы -	Тенге			42607				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6391,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13572				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			239766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							284
		Сметная заработная плата -	Тенге				51047,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			243946				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							284
		Сметная заработная плата -	Тенге				51047,00			
		РАЗДЕЛ 7.ПРАЧЕЧНАЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3								
176	Е0117-8-1	**Установка водонагревателей**	5	1742,13	121,34	8711	607	9336	9,05	45
		комплект		1575,79	45,00	7879	225	115,2	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Прайс лист "Эргономик а" РК 2011 год	Водонагреватель проточный "PriMus EPJP" ("KOsPEI" Польша)	1	11575,62	--	11576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
178	Прайс лист "Эргономик а" РК 2011 год	Водонагреватель проточный "OPTiMus" ("KOsPEI" Польша)	4	9870,68	--	39483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0117-2-3	Установка смесителей	6	162,61	1,96	976	12	1002	0,81	5
		шт		144,90	--	869	--	115,2	--	--
180	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВ, См-М-НВ настенные, с верхним изливом и аэратором	4	1320,00	--	5280	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
181	С131101-103	Смесители набортные для ванн См-В-Шл с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунными маховичками и штангой	2	3560,00	--	7120	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
182	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	7	367,00	--	2569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	10	339,70	5,24	3397	52	816	0,39	4
		м		68,83	1,97	688	20	115,2	0,01	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			79111	671			54
			Тенге			9437	245			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			51058				
	Транспортные расходы -		Тенге			2553				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			643				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			54255				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28052				
	Материалы -		Тенге			2976				
	Всего заработная плата -		Тенге				9681,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14969				
		Накладные расходы -	Тенге			11153				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1673,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2352				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				11354,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			95812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				11354,00			
		РАЗДЕЛ 8.АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОЛЫ								
		ТИП П4								
184	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	247,3	779,78	6,13	192840	1515	19050	0,44	109
		м2		67,28	2,31	16637	572	110,7	0,01	3
185	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	232,5	125,78	0,20	29243	47	4812	0,10	24
		м		18,61	0,09	4326	20	110,7	--	--
		ТИП П5								
186	Е0111-27-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток полов**	19,7	1979,26	14,65	38991	289	4425	1,22	24
		м2		197,43	5,49	3889	108	110,7	0,03	1
187	Е0111-39-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	20	262,02	0,40	5240	8	1063	0,27	5
		м		47,87	0,14	957	3	110,7	--	--
		ТИП П6								
188	Е0111-27-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток полов**	15,4	1979,26	14,65	30481	226	3459	1,22	19
		м2		197,43	5,49	3040	85	110,7	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	Е0111-39-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Устройство плинтусов из плиток керамических	10	262,02	0,40	2620	4	531	0,27	3
		м		47,87	0,14	479	1	110,7	--	--
		ДВЕРИ								
190	Е0110-92-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	5,22	392,85	24,17	2051	126	950	0,96	5
		м2		160,30	8,22	837	43	108	0,04	--
191	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	5,22	12700,00	--	66294	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
192	ЕЕ0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	12,6	477,51	128,16	6017	1615	2980	--	--
		м2		174,40	44,59	2197	562	108	0,26	3
193	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках , площадь проема до 3 м2	44,1	671,57	39,81	29616	1756	11167	1,32	58
		м2		219,42	15,05	9676	664	108	0,07	3
194	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	9,45	4010,00	--	37895	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
195	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	8,4	4810,00	--	40404	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
196	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-10	4,2	16500,00	--	69300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
197	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-9ГТП	9,45	12300,00	--	116235	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
198	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	25,2	4010,00	--	101052	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0110-28-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	13,65	2136,20	5,80	29159	79	3385	1,51	21
		м2		227,45	2,20	3105	30	108	0,01	--
200	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	24	1380,00	--	33120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
201	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960,00	--	7840	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
202	ЕЕ0115-180- 5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	638,76	270,26	1,88	172631	1201	26593	--	--
		м2		38,93	0,72	24867	460	105	--	3
203	ЕЕ0115-166- 8	Улучшенная окраска масляная по штукатурке стен	29,78	255,92	3,69	7621	110	3111	--	--
		м2		109,19	1,37	3252	41	94,5	0,01	--
		ТАМБУРЫ,КОРОБА								
204	Е0115-36-1	Облицовка стен тамбуров листовыми материалами при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	39,09	883,04	4,85	34516	189	9205	1,29	50
		м2		222,86	1,41	8711	55	105	0,01	--
205	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых перегородок тамбуров	3,91	3953,85	374,40	15455	1463	12374	17,50	68
		м3		3026,25	139,50	11829	545	100	0,69	3
206	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	3,91	4260,00	--	16651	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	Е0115-36-1	**Устройство коробов для труб и вентиляционных воздуховодов листовыми материалами при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас**	93,96	883,04	4,85	82970	455	22126	1,29	121
		м2		222,86	1,41	20940	132	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			1168243	9082			507
			Тенге			114743	3321			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1168243				
	Материалы -		Тенге			550791				
	Всего заработная плата -		Тенге				118064,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			488791				
	Местные материалы -		Тенге			4835				
		Накладные расходы -	Тенге			125233				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18785,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1371085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							587
		Сметная заработная плата -	Тенге				136849,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1371085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							587
		Сметная заработная плата -	Тенге				136849,00			
		РАЗДЕЛ 9.АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П1								
208	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	14	143,27	18,18	2006	255	2027	0,66	9
		м		118,86	6,81	1664	95	115,2	0,03	--
209	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм**	14	149,00	--	2086	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
210	Прайс-лист 00О "ПРОМРЕСУР С-КZ" 2011г. РК	**Кран шаровый полнопроходной муфтовый латунный диам.15мм 11Б27П1**	4	207,40	--	830	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
211	Прайс-лист 00О "ПРОМРЕСУР С-KZ" 2011г. РК	Кран шаровый полнопроходной муфтовый латунный диам.25мм 11Б27П1	5	457,13	--	2286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0118-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4905,73	65,52	4906	66	205	0,89	1
		1фильтр		154,58	23,17	155	23	115,2	0,12	--
213	Е0113-17-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	1,4	24,85	0,06	35	--	8	0,03	--
		м2		6,73	0,03	9	--	81	--	--
214	Е0126-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	14	82,97	21,06	1162	295	627	0,24	3
		м		44,38	5,41	621	76	90	0,03	--
215	С11031-482 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	14	365,00	--	5110	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			18419	615			14
			Тенге			2449	194			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6306				
	Материалы -		Тенге			271				
	Всего заработная плата -		Тенге				707,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5110				
		Накладные расходы -	Тенге			635				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				802,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			4773				
		Всего заработная плата -	Тенге				1937,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5201				
		Сдача и испытание -	Тенге			62				
		Накладные расходы -	Тенге			2232				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				335,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			861				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2272,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			22563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3074,00			

РАЗДЕЛ 10.АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

216	Е0117-8-1	Установка водонагревателей	2	1742,13	121,34	3484	243	3734	9,05	18
		комплект		1575,79	45,00	3152	90	115,2	0,23	--
217	Прайс лист ООО "УСТК" РФ 2011 год	Водонагреватель емкостной марки ARISTON SHT30V	2	18382,73	--	36765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0117-2-3	Установка смесителей	3	162,61	1,96	488	6	501	0,81	2
		шт		144,90	--	435	--	115,2	--	--
219	С131101-103	Смесители набортные для ванн См-В-Шл с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунными маховичками и штангой	3	3560,00	--	10680	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
220	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367,00	--	734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	6	339,70	5,24	2038	31	489	0,39	2
		м		68,83	1,97	413	12	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**54190**	**280**			**23**
			Тенге			**3999**	**102**			**1**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**36765**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**36765**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2206**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**38971**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**17424**				
		Материалы -	Тенге			**1731**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**4101,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11414**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4724**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**709,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1329**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**23478**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4810,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**62449**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4810,00**			

РАЗДЕЛ 11.АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ

222	**Е0117-3-1**	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**4**	**9194,48**	**49,05**	**36778**	**196**	**2142**	**2,55**	**10**
		комплект		**445,05**	**19,69**	**1780**	**79**	**115,2**	**0,09**	**--**
223	**Е0117-1-6**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**3**	**5987,64**	**26,91**	**17963**	**81**	**1416**	**2,24**	**7**
		комплект		**398,48**	**11,25**	**1195**	**34**	**115,2**	**0,05**	**--**
224	**Е0117-1-9 прим.**	**Установка стальных глубоких душевых поддонов**	**1**	**446,13**	**59,69**	**446**	**60**	**369**	**1,78**	**2**
		комплект		**297,56**	**22,50**	**298**	**22**	**115,2**	**0,11**	**--**
225	**С131101-37**	**Поддоны душевые стальные эмалированные глубокие с пластмассовым унифицированным сифоном**	**1**	**3950,00**	**--**	**3950**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
226	**С130810-183**	**Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм**	**1**	**523,00**	**--**	**523**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
227	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	5	803,14	8,84	4016	44	884	0,81	4
		м		150,08	3,33	750	17	115,2	0,02	--
228	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	13	1242,87	13,23	16157	172	2554	0,89	12
		м		165,60	4,95	2153	64	115,2	0,02	--
229	Е0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	5	900,31	26,49	4502	132	1357	1,33	7
		м		225,63	9,92	1128	50	115,2	0,05	--
230	Е0121-30-1	Установка рукосушителей	3	149,72	--	449	--	421	0,89	3
		шт		144,38	--	433	--	97,2	--	--
231	Прайс-лист "Формула комфорта" РФ 2011г.	Электрорукосушитель марки "VOlKsTECHniK" мощн.1,8 кВт	3	11650,49	--	34951	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	1	6707,20	485,00	6707	485	4285	31,05	31
		шт		5253,20	36,63	5253	37	81	0,21	--
233	С131004-3	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 16-16, подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	1	24400,00	--	24400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
234	С131103-15 прим.	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 32 мм	50	623,00	--	31150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	--
236	Прайс лист ТОО "Промресур с-KZ" РК за 2011 год	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая 31ч47бр диам.50мм	1	4867,62	--	4868	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	Прайс лист ТОО "Промресур с-KZ" РК за 2011 год	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр диам.50 мм	1	2116,36	--	2116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
238	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	330,00	--	1320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**191339**	**1268**			**78**
			Тенге			**13576**	**342**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**34951**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**350**				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**353**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**35654**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7156**				
	Материалы -		Тенге			**985**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5723,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4706**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**706,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**712**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**12574**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6429,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**149231**				
	Материалы -		Тенге			**72232**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				8194,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68327				
		Накладные расходы -	Тенге			9440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1416,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9520				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			168191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9610,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			216419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				16039,00			

РАЗДЕЛ 12.АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

239	СПрайс 2011г.РК ТОО "Эгида GrOuP"	Прибор приемно контрольный "ВЕКТОР-6"	1	5496,18	--	5496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
240	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 6 шлейфов	1	5129,25	2,00	5129	2	3982	26,45	26
		шт		4916,25	--	4916	--	81	--	--
241	СПрайс 2011г.РК ТОО "Практика"	Аккумулятор 12А/ч	1	3028,51	--	3029	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
242	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	1	349,25	--	349	--	272	2,30	2
		шт		318,55	--	319	--	85,5	--	--
243	СПрайс 2011г.РК ТОО "Эгида GrOuP"	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45 с КМЧ-1	14	650,57	--	9108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
244	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	14	422,35	2,00	5913	28	4525	2,30	32
				399,05	--	5587	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
245	СПрайс 2011г.РК ТОО "Эгида GrOuP"	Извещатель пожарный тепловые с индикатором ИП103-5/1-А3	40	112,17	--	4487	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
246	Ц0110-668-1	Монтаж и подключение теплового пожарного извещателя	40	175,10	--	7004	--	5365	1,15	46
		шт		165,60	--	6624	--	81	--	--
247	СПрайс 2011г.РК ТОО "Эгида GrOuP"	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	3	423,99	--	1272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
248	Ц0110-668-1	Монтаж и подключение ручного пожарного извещателя	3	175,10	--	525	--	402	1,15	3
		шт		165,60	--	497	--	81	--	--
249	СПрайс 2011г.РК ТОО "Эгида GrOuP"	Коммутационное устройство УК-ВК/03	1	1009,50	--	1010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
250	Ц0110-398-1	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20	1	2320,70	--	2321	--	918	5,75	6
		шт		1009,70	--	1010	--	90,9	--	--
251	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	25	59,00	--	1475	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
252	Ц0110-698-1	Монтаж распределительной коробки	25	105,90	--	2648	--	2096	0,58	14
		шт		103,50	--	2588	--	81	--	--
253	СПрайс 2011г.РК ТОО "Эгида GrOuP"	Резистор непроволочный 8,2 кОм	40	3,81	--	152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
254	СПрайс 2011г.РК ТОО "Эгида GrOuP"	Резистор непроволочный 2,2 кОм	14	3,81	--	53	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
255	Ц688-13-10	Диод, резистор, конденсатор	54	77,76	--	4199	--	3395	0,35	19
		шт		77,63	--	4192	--	81	--	--
256	СПрайс 2011г.РК ТОО "Эгида GrOuP"	Кабель проводного вещания с медными жилами КСПВ1х2х0,5	220	6,77	--	1490	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ								
257	СПрайс 2011г.ЗАО "Спецавтоматика"	Система пожарного оповещения Корбу	3	470,21	--	1411	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
258	Ц0110-683-1 4	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 4 кВт, на готовом основании	3	2496,30	--	7489	--	4980	16,10	48
		шт		2049,30	--	6148	--	81	--	--
259	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	3	59,00	--	177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
260	Ц0110-698-1	Монтаж распределительной коробки	3	105,90	--	318	--	252	0,58	2
		шт		103,50	--	311	--	81	--	--
261	СПрайс 2011г.РК ИП "Адал"	Кабель проводного вещания с медными жилами КСВЭВ 2х0,8	55	23,70	--	1304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
262	СПрайс 2011г.РК ТОО "Связь Плюс"	Мини-АТС КХ-ТЕМ 824 RU	1	21183,38	--	21183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
263	Ц0110-898-1 2	Монтаж мини-АТС	1	877,95	381,25	878	381	542	2,30	2
		коробка		457,70	90,00	458	90	99	0,52	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	СПрайс 2011г.РК ТОО "Связь Плюс"	Телефонный аппарат KX-TS2360RU	11	1017,58	--	11193	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
265	СПрайс 2011г.РК ТОО "Связь Плюс"	Системный телефонный аппарат KX-T7636	1	17955,67	--	17956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
266	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	1	1120,95	--	1121	--	882	8,05	8
		шт		1089,05	--	1089	--	81	--	--
267	СПрайс 2011г.РК ТОО "Белый Ветер KZ"	Источник бесперебойного питания Black Knight Pro BNT-1000AP	1	14761,16	--	14761	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
268	Ц0110-669-3	Блок питания и контроля	1	1135,10	2,00	1135	2	872	5,75	6
		шт		1076,40	--	1076	--	81	--	--
269	СПрайс 2011г.РК ТОО "Связь Плюс"	Распределительная коробка на 30 пар KSC 03-002	1	751,73	--	752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
270	Ц0110-698-1	Монтаж распределительной коробки	1	105,90	--	106	--	84	0,58	1
		шт		103,50	--	104	--	81	--	--
271	СПрайс 2011г.РК ТОО "Связь Плюс"	Плинт с нормально замкнутыми контактами на 10 пар LSA Plus	3	147,30	--	442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
272	Ц0110-52-1	Кроссировка линий в кроссе, длиной до 4 м двухпроводная	30	24,80	--	744	--	559	0,12	3
		шт		23,00	--	690	--	81	--	--
273	СПрайс 2011г.РК ТОО "220В"	Розетка телефонная ТР4-014	12	266,66	--	3200	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
274	Ц0110-349-7	Монтаж и подключение телефонной розетки RJ11	12	122,15	--	1466	--	1242	1,15	14
		шт		113,85	--	1366	--	90,9	--	--
275	СПрайс 2011г.РК ТОО "220В"	Кабельный канал 12х12	60	21,59	--	1295	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
276	Ц0108-396-5	Монтаж кабельного канала	60	214,94	145,00	12896	8700	5361	0,37	22
		м		63,14	41,37	3788	2482	85,5	0,24	14
277	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,3	3660,00	--	1098	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
278	Ц0108-399-1	Прокладка кабеля в кабельном канале	60	11,86	5,63	712	338	372	0,03	2
		м		5,64	1,63	338	98	85,5	0,01	1
279	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	240	62,48	0,96	14996	231	10460	0,27	66
		м		53,67	0,14	12881	33	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			172291	9682			323
			Тенге			53980	2703			16
	Стоимость оборудования -		Тенге			90905				
	Транспортные расходы -		Тенге			2727				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			1124				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			94756				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			66390				
	Материалы -		Тенге			4402				
	Всего заработная плата -		Тенге				43769,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11438				
		Накладные расходы -	Тенге			36103				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5415,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6150				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			108642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							291
		Сметная заработная плата -	Тенге				49184,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14996				
	Материалы -		Тенге			62				
	Всего заработная плата -		Тенге				12914,00			
	Местные материалы -		Тенге			1822				
		Накладные расходы -	Тенге			10460				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1569,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				14483,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			230381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							362
		Сметная заработная плата -	Тенге				63667,00			
		РАЗДЕЛ 13.АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
280	**С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.7**	**Стол рабочий с подвесной тумбой С 01-16**	**4**	**9675,00**	**--**	**38700**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
281	**С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.17**	**Шкаф для документов Мод.410**	**15**	**14835,00**	**--**	**222525**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
282	**С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.7**	**Стол компьютерный Мод.540**	**5**	**2150,00**	**--**	**10750**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
283	**С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.135**	**Компьютер**	**12**	**57760,00**	**--**	**693120**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
284	**Прайс-лист "Белый Ветер"**	**Принтер**	**12**	**11660,87**	**--**	**139930**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	Прайс-лист "Белый Ветер"	Программное обеспечение. Офисный пакет.	12	17767,23	--	213207	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
286	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.18	Шкаф для одежды Мод.417	9	12900,00	--	116100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
287	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.40	Электросушитель для рук	2	3268,00	--	6536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
288	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.111	Зеркало	2	2521,00	--	5042	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
289	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.48	Вешалка напольная Мод.12	1	2931,00	--	2931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
290	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.48	Вешалка гардеробная	1	44256,00	--	44256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
291	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.1.8 тб.36 п.3	Диван модульный	1	17093,00	--	17093	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
292	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.16	Стенка-горка Мод.440	1	16125,00	--	16125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
293	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.55	Сейф МБ4-44-00.00	5	18275,00	--	91375	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
294	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.6	Стол офисный С02-28	5	15050,00	--	75250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
295	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.1	Кресло рабочее Мод.310	7	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
296	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.132	Многофункциональное устройсто лазарное (принтер,сканер,копир.)	1	56215,00	--	56215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
297	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.7	Стол С92-14	1	2150,00	--	2150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
298	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.10	Стол угловой СУО	1	8600,00	--	8600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
299	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.14	Стул Мод.220	21	5698,00	--	119658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
300	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.12	Тумба для телефона Т94-30	9	4085,00	--	36765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
301	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.48	Вешалка для кабинета Мод.11	1	2931,00	--	2931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.11	Стол журнальный С96-24	2	4085,00	--	8170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
303	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.22	Тумба под телевизор	1	2150,00	--	2150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
304	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.51	Стол обеденный С94-17	2	2795,00	--	5590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
305	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.44	Стеллаж универсальный ИМ14 00 000-01	29	8626,00	--	250154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
306	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.18	Шкаф для одежды со скамьей	5	12900,00	--	64500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2249823	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2249823				

РАЗДЕЛ 14.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Курс тенге по отношению к дол.США -147,5 Курс тенге по отношению к ЕВР. -196,88 Курс тенге по отношению к руб. РФ -4,83 по состоянию на 01. 2011г НАЦ банка РК

307	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	550	31,50	7,50	17325	4125	10063	0,12	66
		м		19,80	1,60	10890	880	85,5	0,01	5
308	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	550	36,70	27,80	20185	15290	7383	0,06	33
		м		8,80	6,90	4840	3795	85,5	0,04	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
309	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1300	32,40	23,70	42120	30810	16117	0,06	78
		м		8,60	5,90	11180	7670	85,5	0,03	44
310	С151601-493 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х16 мм2	0,41	271800,00	--	111438	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
311	С151601-487 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	0,14	283300,00	--	39662	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
312	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	550	27,50	4,00	15125	2200	9405	0,12	66
		м		19,30	0,70	10615	385	85,5	--	2
313	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	190	36,70	27,80	6973	5282	2550	0,06	11
		м		8,80	6,90	1672	1311	85,5	0,04	8
314	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	360	11,20	7,90	4032	2844	1631	0,02	7
		м		3,30	2,00	1188	720	85,5	0,01	4
315	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	982	49,10	14,90	48216	14632	27959	0,19	187
		м		29,90	3,40	29362	3339	85,5	0,02	19
316	Ц0108-146-6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	28	135,10	55,30	3783	1548	1477	0,32	9
		м		49,70	12,00	1392	336	85,5	0,07	2
317	Ц0108-142-2	Устройство постели на каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	982	11,20	7,90	10998	7758	4450	0,02	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		3,30	2,00	3241	1964	85,5	0,01	11
		Заземление опор								
318	Е0101-164-3	**Ручная разработка грунта для заземления ВЛ**	392	389,25	--	152586	--	155180	2,48	972
		м3		389,25	--	152586	--	101,7	--	--
319	Е0101-166-2	**Обратная засыпка с разравниванием лишнего грунта на месте**	392	134,10	--	52567	--	53461	0,97	381
		м3		134,10	--	52567	--	101,7	--	--
320	С143008-92	**Песок природный**	139,56	735,00	--	102577	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
321	С143006-14	**Кирпич М75**	5,2	15900,00	--	82680	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			710267	84489			1830
			Тенге			279532	20400			118
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			319857				
		Материалы -	Тенге			9889				
		Всего заработная плата -	Тенге				94779,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			151100				
		Накладные расходы -	Тенге			81036				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12155,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24054				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			424947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							636
		Сметная заработная плата -	Тенге				106934,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			390410				
		Всего заработная плата -	Тенге				205153,00			
		Местные материалы -	Тенге			185257				
		Накладные расходы -	Тенге			208641				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31296,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35943				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			634994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1458
		Сметная заработная плата -	Тенге				236449,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1059941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2093
		Сметная заработная плата -	Тенге				343384,00			
		РАЗДЕЛ 15.ГАРАЖ НА 5 АВТОМАШИН. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		Пункт силовой распределительный ПР-8-РУ-1101-21 в составе -1 к-та								
322	ПРАЙС.ЭТЦ. "220 VOLT"2011г	Корпус модульный навесной однорядный, на 12 мод. IP31, ЩРН-1х12-1 УХЛ4 с клеммными колодками, нулевой шиной, с замком, ключом и деталями крепления /ИЭК/	1	1186,85	--	1187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
323	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	519	3,00	3
		шт		517,50	16,38	518	16	97,2	0,08	--
324	ПРАЙС.ООО" МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе АЕ2056 32А	1	1030,44	--	1030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
325	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	295	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	85,5	0,03	--
326	ПРАЙС.ООО" МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе АЕ2044 16А	4	365,69	--	1463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
327	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	784	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	85,5	0,01	--
328	ПРАЙС.ТОО" AlAgEuM EIECTriC"2 011г	Автомат дифференциальный, мод. DA29H 16A, 220В	1	715,62	--	716	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
329	ПРАЙС.ТОО" AlAgEuM ElECTriC"2 011г	Автомат дифференциальный, мод. DA29H 25A, 220В	1	715,62	--	716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
330	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	392	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	85,5	0,01	--
331	ПРАЙС.ТЦ "220 VOLT" РК. 2011г	Счетчик электронный 3-х фазный для непосредственного включения СА4Э703 "Алтай"	1	4181,92	--	4182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
332	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	137	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	85,5	0,01	--
333	С151701-20т .ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-У3	10,1	848,00	--	8565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
334	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	10	169,86	57,56	1699	576	1193	0,55	6
		шт		86,85	35,93	869	359	97,2	0,16	2
335	ПРАЙС.ЭТЦ. "220 VOLT"2011г т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Светильник потолочный для ламп накаливания НБП02 1х60-002 УХЛ2	5,05	326,34	--	1648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
336	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	288	597	0,55	3
		шт		86,85	35,93	434	180	97,2	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
337	С151706-9т. ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	5,1	24,00	--	122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
338	С151706-23т .ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-200	10,2	45,00	--	459	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
339	С151801-18т .ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный ВА66-102Б	10,2	215,00	--	2193	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
340	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	10	82,17	--	822	--	521	0,34	3
		шт		53,55	--	536	--	97,2	--	--
341	С151801-139 т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, РА16-321	15,3	126,00	--	1928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
342	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	15	74,54	--	1118	--	781	0,34	5
		шт		53,55	--	803	--	97,2	--	--
343	С151801-132 т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,0255	16300,00	--	416	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
344	С151803-50т .ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У995 УХЛ2	0,0306	18000,00	--	551	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
345	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
346	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	222	1,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		220,50	8,19	221	8	97,2	0,04	--
347	С151601-342 т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0867	60500,00	--	5245	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
348	С151601-341 т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,2142	52100,00	--	11160	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
349	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	295	94,79	10,91	27962	3218	24433	0,48	142
		м кабеля		78,30	6,91	23099	2038	97,2	0,03	9
350	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	5	61,90	3,30	310	17	100	0,14	1
		м		23,00	0,40	115	2	85,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			84072	4272			173
			Тенге			28453	2625			11
	Стоимость оборудования -		Тенге			3924				
	Транспортные расходы -		Тенге			118				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			49				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4091				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			80148				
	Материалы -		Тенге			5047				
	Всего заработная плата -		Тенге				31078,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42375				
		Накладные расходы -	Тенге			29974				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4496,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6607				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			116729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				35574,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			120819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				35574,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 16.ГАРАЖ НА 5 АВТОМАШИН. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ										
ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ(В2 внутренние сети)										
351	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	555	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	115,2	0,16	--
352	Прайс-лист 00О "ПРОМРЕСУР С-КZ" 2011г. РК	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая диам.80мм 31ч47бр	1	4952,27	--	4952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
353	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	10	10263,47	23,09	102635	231	1918	0,90	9
		1кран		157,50	9,00	1575	90	115,2	0,04	--
354	Прайс-лист НПО "ПУЛЬС" 2011г. РФ	Огнетушительвоздушно-пенный ОВП 10.01	10	1820,31	--	18203	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
355	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	6	935,75	20,80	5615	125	956	0,73	4
		м		130,50	7,79	783	47	115,2	0,04	--
356	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	27	801,76	15,99	21648	432	3797	0,66	18
		м		116,10	5,99	3135	162	115,2	0,03	1
357	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	40	623,70	14,12	24948	565	4868	0,55	22
		м		100,35	5,29	4014	212	115,2	0,03	1
358	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	3	321,00	--	963	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
359	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	1	277,00	--	277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
360	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	20	227,00	--	4540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
361	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	1	311,00	--	311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
362	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	1	302,00	--	302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
363	С130810-136	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5 мм	2	548,00	--	1096	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			186381	1442			56
			Тенге			9954	544			3
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			186381				
	Материалы -		Тенге			144340				
	Всего заработная плата -		Тенге				10498,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30644				
		Накладные расходы -	Тенге			12094				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1814,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11909				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			210384				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				12312,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			210384				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				12312,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 17.КОТЕЛЬНАЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ								
		КУРС НАЦБАНКА РК НА 30.06.2011 г: ДОЛЛАР США 146,25 ТЕНГЕ,ЕВРО-210,29 ТЕНГЕ, РОСС.РУБЛЬ-4,83 ТЕНГЕ								
		Пункт силовой вводно-распределительный ПР-8-РУ-1106-23 в составе -1 к-та								
364	ПРАЙС.ЭТЦ. "220 VOLT"2011г	Корпус модульный навесной однорядный, на 30 мод. IP31,с клеммными колодками, нулевой шиной, с замком, ключом и деталями крепления /ИЭК/	1	2258,57	--	2259	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
365	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	519	3,00	3
		шт		517,50	16,38	518	16	97,2	0,08	--
366	ПРАЙС.ООО" МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе А3726ФУ363/31,5А	1	9751,79	--	9752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
367	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	295	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	85,5	0,03	--
368	ПРАЙС.ООО" МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе АЕ2046 16А	1	1083,25	--	1083	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
369	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	196	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	85,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370	ПРАЙС.ООО" МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе АЕ2046 20А	1	1083,25	--	1083	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
371	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	196	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	85,5	0,01	--
372	ПРАЙС.ООО" МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе АЕ2046 6А	1	959,58	--	960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
373	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	196	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	85,5	0,01	--
374	ПРАЙС.ООО" МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе АЕ2046 2,5А	1	999,93	--	1000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
375	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	196	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	85,5	0,01	--
376	ПРАЙС.ООО" МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе АЕ2046 2А	2	999,93	--	2000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
377	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	392	1,00	2
				227,00	2,30	454	5	85,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
378	ПРАЙС.ООО" МФК ТЕХЭНЕРГО" РФ. 2011г	Автоматический выключатель на вводе АЕ2044 16А	3	365,69	--	1097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
379	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	588	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	85,5	0,01	--
380	ПРАЙС ЭЦ "220 VOLT" 2011г РК	Выключатель автоматический АП50Б 2МТУ2,3,4х3,5	1	1843,35	--	1843	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
381	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	295	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	85,5	0,03	--
382	ПРАЙС ЭЦ "220 VOLT" 2011г РК	Пускатель магнитный нереверсивный ПМЛ 1220002А	3	5925,80	--	17777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
383	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	3	782,90	17,90	2349	54	999	3,00	9
		шт		387,00	2,30	1161	7	85,5	0,01	--
384	ПРАЙС ЭЦ "220 VOLT"2011г РК	Устройство комплектное низковольтное РУС М 5411-1874У1	1	7328,52	--	7329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
385	Ц0108-573-1	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм	1	710,00	230,00	710	230	304	2,00	2
		шт		306,00	49,50	306	50	85,5	0,29	--
386	ПРАЙС ЭЦ "220 VOLT"2011г РК	Пост кнопочный ПКЕ-222-1У2	2	189,63	--	379	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
387	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	2	467,40	9,40	935	19	450	2,00	4
		шт		263,00	--	526	--	85,5	--	--
388	С151801-120	Звонок DNS-206	1	1160,00	--	1160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
389	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	1	115,10	2,80	115	3	88	0,64	1
		компл		102,00	0,50	102	--	85,5	--	--
390	ПРАЙС ЭЦ "220 VOLT"2011г РК	Пост кнопочный КП104	1	186,24	--	186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
391	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	467,40	9,40	467	9	225	2,00	2
		шт		263,00	--	263	--	85,5	--	--
392	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	1	5310,00	--	5310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
393	Ц0108-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	1094,00	43,00	1094	43	423	3,00	3
		шт		493,00	2,30	493	2	85,5	0,01	--
394	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип КС10У2	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
395	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	20	314,30	120,00	6286	2400	2839	0,79	16
		шт		132,00	34,00	2640	680	85,5	0,20	4
396	С151701-36п римен.	Светильники для ламп накаливания 1х100Вт НИКО-Н-11-100	3	3580,00	--	10740	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
397	С151701-31	Светильник подвесной, тип НПО21Х100-005-У3	4	338,00	--	1352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
398	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-003,НПП03-60-001	3	871,00	--	2613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
399	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП17Х200-324	2	848,00	--	1696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
400	С151701-84	Светильники тип НС002-200	8	523,00	--	4184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
401	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
402	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	1	17,00	--	17	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
403	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	6	24,00	--	144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
404	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	4	39,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
405	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	10	58,00	--	580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
406	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
407	Е121-24-13	Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	222	1,26	1
				220,50	8,19	221	8	97,2	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
408	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
409	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	134,80	3,60	135	4	98	0,68	1
		шт		115,00	0,20	115	--	85,5	--	--
410	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
411	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55,00	0,90	110	2	85	0,33	1
		шт		49,70	0,20	99	--	85,5	--	--
412	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	12	134,00	--	1608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
413	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	12	55,00	0,90	660	11	512	0,33	4
		шт		49,70	0,20	596	2	85,5	--	--
414	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	1	46,00	--	46	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
415	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64,00	1,00	64	1	50	0,36	--
		шт		58,50	0,20	59	--	85,5	--	--
416	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	1	212,00	--	212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
417	Ц0108-591-1 0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	1	133,40	3,60	133	4	99	0,68	1
		шт		115,00	0,30	115	--	85,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
418	С151603-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,017	59400,00	--	1010	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
419	С151603-12	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1 мм2	0,028	68300,00	--	1912	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
420	С151603-13	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1 мм2	0,022	67900,00	--	1494	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
421	С151603-16	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 19х1 мм2	0,005	154300,00	--	772	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
422	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	72	175,20	75,70	12614	5450	5744	0,44	32
		м		72,70	20,60	5234	1483	85,5	0,12	9
423	ПРАЙС ЭЦ "220 VOLT"2011г РК	Кабель силовой с медными жилами сеч.4х1,5мм2 ВВГ-0,66	70	72,80	--	5096	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
424	ПРАЙС ЭЦ "220 VOLT"2011г РК	Кабель силовой с медными жилами сеч.5х1,5мм2 ВВГ-0,66	68	90,16	--	6131	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
425	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,193	52100,00	--	10055	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
426	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,04	28900,00	--	1156	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
427	С151802-18п римен.	Коробка ответвительная для открытой прокладки У194МУХЛ2	2	70,00	--	140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
428	С151802-21п римен.	Коробка ответвительная КОР94-4У1	30	59,00	--	1770	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
429	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	72	10,60	0,10	763	7	548	0,06	4
		м		8,80	0,10	634	7	85,5	--	--
430	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	106	5,40	0,10	572	11	335	0,02	2
		м		3,70	--	392	--	85,5	--	--
431	С130804-68	Трубы полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	60	93,00	--	5580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
432	С130804-69	Трубы полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	12	149,00	--	1788	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
433	С130804-71	Трубы полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	1	387,00	--	387	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
434	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	72	34,20	1,20	2462	86	1441	0,14	10
		м		23,20	0,20	1670	14	85,5	--	--
435	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	1	39,00	1,50	39	2	22	0,16	--
		м		25,90	0,20	26	--	85,5	--	--
		МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
436	С11011-894 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Углок стальной горячекатанный равнополочный 50x50x5	0,057	59000,00	--	3363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
437	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм	7,5	431,60	21,60	3237	162	974	0,90	7
		шт		149,00	2,90	1118	22	85,5	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
438	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Полоса стальная горячекатанная Б2 4х40	0,04	62200,00	--	2488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
439	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	45	61,90	3,30	2786	149	900	0,14	6
		м		23,00	0,40	1035	18	85,5	--	--
440	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Круг стальной В-12	0,016	45300,00	--	725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
441	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	31	51,70	2,80	1603	87	737	0,16	5
		м		27,50	0,30	853	9	85,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			177646	8969			126
			Тенге			20898	2351			14
	Стоимость оборудования -		Тенге			16975				
	Транспортные расходы -		Тенге			509				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			210				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			17694				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			160671				
	Материалы -		Тенге			14480				
	Всего заработная плата -		Тенге				23249,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116325				
		Накладные расходы -	Тенге			19967				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2995,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10838				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			191476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата -	Тенге				26244,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			209170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				26244,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9791617	139234			4545
			Тенге			782465	39841			234
	Стоимость оборудования -		Тенге			5677014				
	Транспортные расходы -		Тенге			98391				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			40337				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5815742				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			889276				
	Материалы -		Тенге			51033				
	Всего заработная плата -		Тенге				272581,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			480910				
		Накладные расходы -	Тенге			240829				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36124,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67806				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1197910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1788
		Сметная заработная плата -	Тенге				308705,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2476559				
	Материалы -		Тенге			1047101				
	Всего заработная плата -		Тенге				479422,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			673773				
	Местные материалы -		Тенге			266005				
		Накладные расходы -	Тенге			484720				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72708,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177677				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3138955				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2952
		Сметная заработная плата -	Тенге				552130,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			748769				
	Материалы -		Тенге			413548				
	Всего заработная плата -		Тенге				70303,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			260533				
	Сдача и испытание -		Тенге			1301				
		Накладные расходы -	Тенге			80989				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12148,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49785				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			879543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							443
		Сметная заработная плата -	Тенге				82451,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11032151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5182
		Сметная заработная плата -	Тенге				943287,00			

Временные здания и сооружения 1,44%	158 863
Итого	11 191 014
Доп затраты при производстве в зимнее время 2,64.1,05	310 215
Затраты на выслугу лет 1%	111 910
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	44 764
Итого:	11 657 903
Перерасчет в текущих ценах к=2,08774	24 338 671
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	486 773
Итого:	24 825 444
НДС 12%	2 979 053
Итого	27 804 497
Всего с пониж коэф к=0,95	26 414 273,00
в том числе НДС	2 830 100,68

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"
Директор _____ **Мекентай А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ **Дудко Д.В**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "R.I.C.H & S"

Директор _____ **Жангиров Ж.Ж.**

Наименование стройки - Капитальный ремонт комплекса зданий бывшей районной больницы

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"

Форма 2

ПОДРЯДЧИК ТОО "R.I.C.H & S"

Наименование стройки - г.Каркаралинск ул.Сенкибай-батыра, 1а

Наименование объекта - Капитальный ремонт комплекса зданий КГУ "Ребилитационный центр для инвалидов"

АКТ

приемки строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АБК										
1	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен**	660,2	324,46	5,08	214208	3355	98103	0,85	562
		м2		156,03	1,21	103012	800	94,5	0,06	43
2	Е0115-37-9	**Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	49,8	1049,89	3,58	52285	178	15319	1,87	93
		м2		324,35	1,17	16152	59	94,5	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			266492	3533			655
			Тенге			119165	859			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			266492				
	Материалы -		Тенге			54134				
	Всего заработная плата -		Тенге				120024,00			
	Местные материалы -		Тенге			89661				
		Накладные расходы -	Тенге			113422				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17013,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			402709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							755
		Сметная заработная плата -	Тенге				137037,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			402709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							755

		Сметная заработная плата -	Тенге				137037,00				
		РАЗДЕЛ 2.ГЛАВНЫЙ КОРПУС. СТОЛОВАЯ									
3	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	1014,11	289,95	2,64	294041	2679	134286	0,74	746
		м2		139,73	0,40	141696	406	94,5	0,05	54
		Канализация бытовая								
4	Е0121-30-1	Установка рукосушителей	23	149,72	--	3444	--	3228	0,89	20
		шт		144,38	--	3321	--	97,2	--	--
5	Прайс-лист "Формула комфорта" РФ 2011г.	Электрорукосушитель марки "VOIKsTECHniK" мощн.1,8 кВт	23	11650,49	--	267961	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА НАСОСОВ НА ТЕПЛОВЫХ УЗЛАХ								
6	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты центробежные одноступенчатые, масса 0,17 т	2	6282,00	508,00	12564	1016	8691	28,00	56
		шт		4770,00	58,50	9540	117	90	0,34	1
7	Прайс-лист ООО "ИНЖЕНЕРНА Я САНТЕХНИКА " РФ за 2011г.	Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором конструкции InlinE промышленного исполнения для монтажа на трубопроводе,WILO,Германия	2	47124,97	--	94250	--	--	--	--
		комп.		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА, ТРУБОПРОВОДЫ КОТЕЛЬНОЙ								
8	Е0116-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
9	С130902-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3590,00	--	3590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс лист "Промресур с-KZ" РК за 2011 год	Кран шаровый под приварку диам.50мм	2	6052,78	--	12106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

11	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. 40 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
12	С130901-73	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	1250,00	--	1250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс лист "Промресур с-KZ" РК за 2011 год	Кран шаровый под приварку диам.40мм	2	5629,51	--	11259	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	10	1549,93	53,14	15499	531	3715	1,46	15
		1соедин.		270,00	20,25	2700	203	128	0,10	1
15	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	2	893,06	36,99	1786	74	490	0,96	2
		1соедин.		177,75	13,50	356	27	128	0,07	--
16	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 40 мм	2	323,06	36,99	646	74	490	0,96	2
		1соедин.		177,75	13,50	356	27	128	0,07	--
17	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	249,00	--	1992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			723229	4610			850
			Тенге			159494	874			56
	Стоимость оборудования -		Тенге			362211				
	Транспортные расходы -		Тенге			12751				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			4500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			379462				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16008				
	Материалы -		Тенге			2131				
	Всего заработная плата -		Тенге				12978,00			
		Накладные расходы -	Тенге			11919				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1788,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1676				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			29602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				14766,00			

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			294041				
	Материалы -		Тенге			27356				
	Всего заработная плата -		Тенге				142102,00			
	Местные материалы -		Тенге			122310				
		Накладные расходы -	Тенге			134286				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20143,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			454027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							867
		Сметная заработная плата -	Тенге				162245,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50969				
	Материалы -		Тенге			14921				
	Всего заработная плата -		Тенге				5288,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30197				
		Накладные расходы -	Тенге			6768				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1015,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3464				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			61201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6303,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			924293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							983
		Сметная заработная плата -	Тенге				183313,00			

РАЗДЕЛ 3.ГЛАВНЫЙ КОРПУС.СТОЛОВАЯ.П2ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

18	**Е0116-10-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	**135**	**139,28**	**17,65**	**18803**	**2383**	**18976**	**0,64**	**86**
		м		**115,40**	**6,61**	**15579**	**893**	**115,2**	**0,03**	**4**
19	**С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм**	**100**	**126,00**	**--**	**12600**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм**	**35**	**160,00**	**--**	**5600**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		м								
21	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	155	139,28	17,65	21589	2736	21787	0,64	99
		м		115,40	6,61	17887	1025	115,2	0,03	5
22	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	145	190,00	--	27550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	10	279,00	--	2790	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	16	362,00	--	5792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	5	408,00	--	2040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	5	507,00	--	2535	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	10	888,00	--	8880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	185	200,00	--	37000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0112-805-1	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	4	659,83	57,13	2639	229	1983	4,31	17
		шт		598,00	14,12	2392	56	81	0,08	--

30	Прайс лист "Грант-ком плект" РФ за 2011 год	Клапан регулирующий 25ч943нж диам.15мм с исполнительным механизмом ЕСПА	4	35820,75	--	143283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	38,4	22,68	0,06	871	2	209	0,03	1
		м2		6,68	0,03	257	1	81	--	--
32	ЕЕ0113-26-2 1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	38,4	42,92	0,05	1648	2	202	--	--
		м2		7,20	--	276	--	72,9	--	--
33	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	290	82,97	21,06	24060	6108	12995	0,24	70
		м		44,38	5,41	12870	1570	90	0,03	9
34	С11031-222 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, D 15 мм	100	79,00	--	7900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С11031-227 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 32 мм	35	123,00	--	4305	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С11031-229 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 40 мм	145	144,00	--	20880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С11031-231 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 50 мм	10	204,00	--	2040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	ВЕНТИЛЯЦИЯ									

38	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	2	2036,03	120,34	4072	241	3870	9,97	20
		шт		1635,56	44,30	3271	89	115,2	0,22	--
39	прайс лист "АтырауПромВентиляция" РК за 2011 год	Вентилятор радиальный ВР86-77-2,5 с эл.двигателем АИР63В2	2	19280,42	--	38561	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,4765	1456,51	9,12	694	4	615	6,94	3
		м2		1116,64	2,95	532	1	115,2	0,01	--
41	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,4765	2070,00	--	986	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	2	1162,24	148,60	2324	297	2301	5,88	12
		шт		942,76	56,11	1886	112	115,2	0,28	1
43	С131302-39	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марки КСК3-6-02А с площадью поверхности теплообмена 13,26 м2	2	22500,00	--	45000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0120-30-1	Подставка под калорифер	11,92	109,62	1,58	1307	19	150	0,06	1
		кг		10,30	0,59	123	7	115,2	--	--
45	Е0120-16-1	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм	2	1018,34	72,83	2037	146	1447	3,86	8
		шт		624,88	2,95	1250	6	115,2	0,14	--
46	прайс лист ТОО "Лека" РК за 2010 год	Заслонка воздушная утепленная КВУ400х500 с эл.приводом	2	17439,69	--	34879	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	0,48	1028,98	55,61	494	27	494	5,00	2
		м2		872,12	20,67	419	10	115,2	0,11	--
48	С131309-6	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР	4	2300,00	--	9200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	4	5160,12	159,77	20640	639	2363	2,42	10

		шт		453,72	59,06	1815	236	115,2	0,29	1
50	Е0120-3-3 примен.	Прокладка переходов	2,16	1894,08	13,89	4095	30	696	1,70	4
		м2		274,40	5,20	593	11	115,2	0,03	--
51	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных	2	274,08	21,20	548	42	515	1,29	3
		шт		214,63	8,86	429	18	115,2	0,04	--
52	прайс лист ТОО "Лека" РК за 2011 год	Решетка воздухоприемная 500х200	2	1185,16	--	2370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0107-169-2	Вентиляторы канальные	2	2173,24	245,44	4346	491	2908	10,87	22
		шт		1738,80	56,18	3478	112	81	0,33	1
54	Прайс лист ТОО "Лека" РК за 2010 год	Вентилятор канальный ВКП-40-20-4ЕР с электронным блоком управления и пультом	2	30010,63	--	60021	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	2	1162,24	148,60	2324	297	2301	5,88	12
		шт		942,76	56,11	1886	112	115,2	0,28	1
56	Прайс лист ТОО "Лека" РК за 2011 год	Калорифер водяной 40-20/2	2	10243,16	--	20486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0120-37-1	Установка фильтров	0,24	1028,98	55,61	247	13	247	5,00	1
		м2		872,12	20,67	209	5	115,2	0,11	--
58	Прайс лист ТОО "Лека" РК за 2010 год	Фильтр карманного типа ФВП 40-20	2	6729,18	--	13458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0120-16-1	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм	2	1018,34	72,83	2037	146	1447	3,86	8
		шт		624,88	2,95	1250	6	115,2	0,14	--
60	Прайс лист ЗАО "Лиссант" РФ за 2011 год	Воздушный клапан ВК 200х400 с эл.приводом "BElIMO"	2	9619,15	--	19238	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

61	Е0120-29-1	Установка вставок гибких	шт	2,4	1456,51	9,12	3496	22	3095	6,94	17
			м2		1116,64	2,95	2680	7	115,2	0,01	--
62	Прайс лист ТОО "Лека" РК за 2011 год	Вставка гибкая ВГ-40-20		4	1777,74	--	7111	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0120-3-9	Прокладка отводов и переходов		1,78	2014,08	13,89	3575	25	572	1,70	3
			м2		274,40	5,20	487	9	115,2	0,03	--
64	Е0120-26-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП		2	7150,34	12,08	14301	24	508	1,32	3
			шт		214,63	5,91	429	12	115,2	0,03	--
65	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных		2	274,08	21,20	548	42	515	1,29	3
			шт		214,63	8,86	429	18	115,2	0,04	--
66	Прайс лист ТОО "Лека" РК за 2011 год	Решетка наружная РН 400х200		2	1544,94	--	3090	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных		2	1429,66	48,55	2859	97	2901	7,25	14
			шт		1241,61	17,72	2483	35	115,2	0,09	--
68	Прайс лист ТОО "Лека" РК за 2011 год	Вентилятор канальный ВК315Б		2	12994,42	--	25989	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм		2	5681,32	18,24	11363	36	708	1,86	4
			шт		301,57	5,91	603	12	115,2	0,04	--
70	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных		5	1429,66	48,55	7148	243	7254	7,25	36
			шт		1241,61	17,72	6208	89	115,2	0,09	--
71	Прайс лист ТОО "Лека" РК за 2011 год	Вентилятор канальный ВК160Б		5	7364,92	--	36825	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

72	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 160 мм	5	4290,34	12,08	21452	60	1270	1,32	7
		шт		214,63	5,91	1073	30	115,2	0,03	--
73	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	542,5	1923,35	17,27	1043417	9370	190817	1,86	1009
		м2		298,86	6,47	162130	3510	115,2	0,03	17
74	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	90,9	1894,08	13,89	172172	1262	29279	1,70	155
		м2		274,40	5,20	24943	472	115,2	0,03	2
75	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	2014,08	13,89	18127	125	2899	1,70	15
		м2		274,40	5,20	2470	47	115,2	0,03	--
76	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	111,9	1973,14	12,01	220795	1344	31224	1,47	165
		м2		237,73	4,49	26602	502	115,2	0,02	2
77	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	52,2	1583,14	12,01	82644	627	14567	1,47	77
		м2		237,73	4,49	12410	234	115,2	0,02	1
78	Е0120-11-1	Установка решеток наружных	5	274,08	21,20	1370	106	1287	1,29	6
		шт		214,63	8,86	1073	44	115,2	0,04	--
79	Прайс лист ТОО "Лека" РК за 2011 год	Решенка наружная 300х300	1	1777,74	--	1778	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Прайс лист ТОО "Лека" РК за 2011 год	Решенка наружная 200х200	4	1206,32	--	4825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	874,17	7,06	1748	14	176	0,43	1
				73,36	2,95	147	6	115,2	0,01	--

		шт									
82	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1102,68	9,12	1103	9	116	0,59	1
				97,81	2,95	98	3	115,2	0,01	--
		шт								
83	Е0120-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	3	4786,50	39,43	14360	118	1234	2,09	6
				342,33	14,77	1027	44	115,2	0,08	--
		шт								
84	Е0120-21-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	4	2038,98	21,20	8156	85	880	1,11	4
				182,03	8,86	728	35	115,2	0,04	--
		шт								
85	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	1	1665,01	16,18	1665	16	188	0,93	1
				157,58	5,91	158	6	115,2	0,03	--
		шт								
86	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка до 400 мм	1	3438,45	16,18	3438	16	714	3,79	4
				614,01	5,91	614	6	115,2	0,03	--
		шт								
87	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	624,04	32,37	624	32	624	3,41	3
				529,79	11,81	530	12	115,2	0,07	--
		шт								
88	С131305-12	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-3, d патрубка 315 мм	1	3080,00	--	3080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
89	Е0120-12-7	Установка решеток регулирующих	187	274,08	21,20	51253	3964	48146	1,29	242
				214,63	8,86	40136	1657	115,2	0,04	7
		шт								
90	Прайс лист ТОО "Лека" РК за 2011 год	Решетка вентиляционная регулируемая РВ-1-150х100	98	656,07	--	64295	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
91	Прайс лист ТОО "Лека" РК за 2011 год	Решетка вентиляционная регулируемая РВ-1-100х200	38	677,23	--	25735	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Прайс лист ТОО "Лека" РК за 2011 год	Решетка вентиляционная регулируемая РВ-1-150х150		50	761,89	--	38094	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Прайс лист ТОО "Лека" РК за 2011 год	Решетка вентиляционная регулируемая РВ-1-200х200		1	871,52	--	872	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм		1	947,31	16,18	947	16	939	4,85	5
			шт		809,63	5,91	810	6	115,2	0,03	--
95	Прайс лист "Вельд" РФ за 2011 год	Клапан огнезадерживающий КЛОП-1 200х200		1	12302,81	--	12303	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных		2	274,08	21,20	548	42	515	1,29	3
			шт		214,63	8,86	429	18	115,2	0,04	--
97	Прайс лист ТОО "Лека" РК за 2011 год	Решетка наружная РН 500х200		2	1968,21	--	3936	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм для крепления воздуховодов		0,335	87100,00	--	29179	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0126-4-1	Изоляция воздуховодов		50	132,09	15,78	6605	789	4300	0,53	26
			м		89,66	5,91	4483	295	90	0,03	1
100	С11031-156 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50		4,5	2340,00	--	10530	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

101	Е0169-2-1	**Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм**	86	436,46	300,75	37536	25864	17526	0,89	76
		отверст		135,71	115,88	11671	9966	81	0,64	55
102	Е0169-2-2	**Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм**	78	1215,97	838,43	94846	65398	44275	2,43	189
		отверст		377,54	323,24	29448	25213	81	1,77	138
103	Е0169-1-3	**Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича**	63	1222,01	875,21	76987	55138	34807	2,28	144
		отверст		346,81	335,28	21849	21123	81	1,84	116
104	Е0169-1-1	**Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич**	32	609,51	436,09	19504	13955	8834	1,14	36
		отверст		173,42	167,41	5549	5357	81	0,92	29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2832399	192693			2632
			Тенге			428099	73038			395
		Стоимость оборудования -	Тенге			203304				
		Транспортные расходы -	Тенге			6099				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			2513				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			211916				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6986				
		Материалы -	Тенге			397				
		Всего заработная плата -	Тенге				6038,00			
		Сдача и испытание -	Тенге			189				
		Накладные расходы -	Тенге			4891				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				734,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			713				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			12590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				6772,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			336889				
		Материалы -	Тенге			8397				
		Всего заработная плата -	Тенге				149927,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74834				
		Сдача и испытание -	Тенге			11150				
		Накладные расходы -	Тенге			123148				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18472,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27602				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			487640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							954
		Сметная заработная плата -	Тенге				168399,00			

Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2285219				
Материалы -		Тенге			1407777				
Всего заработная плата -		Тенге				345171,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			516899				
Сдача и испытание -		Тенге			15331				
	Накладные расходы -	Тенге			397638				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							199
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59646,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160971				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2843828				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2294
	Сметная заработная плата -	Тенге				404817,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3555974				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3290
	Сметная заработная плата -	Тенге				579989,00			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**3822119**	**200835**			**4137**
		Тенге			**706757**	**74771**			**494**
Стоимость оборудования -		Тенге			565515				
Транспортные расходы -		Тенге			18850				
Заготов.-складские расходы -		Тенге			7012				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			591378				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			22993				
Материалы -		Тенге			2528				
Всего заработная плата -		Тенге				19016,00			
Сдача и испытание -		Тенге			189				
	Накладные расходы -	Тенге			16810				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2522,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2388				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			42192				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
	Сметная заработная плата -	Тенге				21538,00			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			897423				
Материалы -		Тенге			89887				
Всего заработная плата -		Тенге				412053,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			74834				
Местные материалы -		Тенге			211970				
Сдача и испытание -		Тенге			11150				
	Накладные расходы -	Тенге			370857				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							185
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55629,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76097				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1344376				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2576
	Сметная заработная плата -	Тенге				467681,00			

Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2336188				
Материалы -			Тенге			1422698				
Всего заработная плата -			Тенге				350459,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			547096				
Сдача и испытание -			Тенге			15331				
		Накладные расходы -	Тенге			404406				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60661,00			202
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164436				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2905029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				411120,00			2326
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4882975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				900339,00			5028

Временные здания и сооружения 1,44%	70 315
Итого	4 953 290
Доп затраты при производстве в зимнее время 2,64.1,05	137 305
Затраты на выслугу лет 1%	49 533
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	19 813
Итого:	5 159 941
Перерасчет в текущих ценах к=2,08774	10 772 615
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	215 452
Итого:	10 988 068
НДС 12%	1 318 568
Итого	12 306 636
Всего с пониж коэф к=0,95	11 691 304,35
в том числе НДС	1 252 639,75

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"

Директор _____ **Мекентай А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Kristalstroy"

Директор _____ **Дудко Д.В.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "R.I.C.H & S"

Директор _____ **Жангиров Ж.Ж.**

Наименование стройки - Капитальный ремонт комплекса зданий бывшей районной больницы

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"

Форма 2

ПОДРЯДЧИК ТОО "R.I.C.H & S"

Наименование стройки - г.Каркаралинск ул.Сенкибай-батыра, 1а

Наименование объекта - Капитальный ремонт комплекса зданий КГУ "Ребилитационный центр для инвалидов"

АКТ

приемки строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ГЛАВНЫЙ КОРПУС. ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	154,3	1350,74	43,41	208420	6699	45065	1,64	254
		м2		258,75	16,26	39925	2509	106,2	0,08	12
2	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,138	50600,00	--	6983	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0115-60-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	1962,3	289,95	2,64	568969	5183	259844	0,74	1444
		м2		139,73	0,40	274182	785	94,5	0,05	104
4	Е0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	860,2	257,04	4,23	221103	3640	110106	0,75	643
				134,55	0,90	115740	774	94,5	0,06	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
5	Е0162-1-1	**Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая**	1264,34	25,15	0,05	31800	63	26369	0,14	181
		м2		22,05	0,02	27879	25	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1037275	15585			2522
			Тенге			457726	4094			171
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1037275				
		Материалы -	Тенге			77228				
		Всего заработная плата -	Тенге				461820,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6983				
		Местные материалы -	Тенге			479752				
		Накладные расходы -	Тенге			441385				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66208,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88720				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1567379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2913
		Сметная заработная плата -	Тенге				528027,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1567379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2913
		Сметная заработная плата -	Тенге				528027,00			
		РАЗДЕЛ 2.ГЛАВНЫЙ КОРПУС.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
6	Е0117-8-1	**Установка водонагревателей**	6	1742,13	121,34	10453	728	11203	9,05	54
		комплект		1575,79	45,00	9455	270	115,2	0,23	1
7	Прайс лист "Эргономик а" РК 2011 год	**Водонагреватель проточный**	6	11575,62	--	69454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			79906	728			54
			Тенге			9455	270			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			69454				
		Транспортные расходы -	Тенге			3473				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			875				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			73802				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10453				
		Материалы -	Тенге			270				
		Всего заработная плата -	Тенге				9725,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			11203				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1680,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1299				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22955				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				11405,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			96756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				11405,00			
		РАЗДЕЛ 3.ГЛАВНЫЙ КОРПУС. ДВЕРИ								
8	Е0109-53-1	**Монтаж конструкций дверей металлических**	**0,3**	**14806,01**	**1133,15**	**4442**	**340**	**3589**	**82,10**	**25**
		т		**12892,50**	**398,25**	**3868**	**119**	**90**	**1,95**	**1**
9	С12022-1	**Двери металлические огрунтованные и окрашенные**	**3**	**25100,00**	**--**	**75300**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**79742**	**340**			**25**
			Тенге			**3868**	**119**			**1**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79742				
	Материалы -		Тенге			234				
	Всего заработная плата -		Тенге				3987,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75300				
		Накладные расходы -	Тенге			3589				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				538,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5000				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			88330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4526,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			88330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4526,00			
		РАЗДЕЛ 4.ГЛАВНЫЙ КОРПУС. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
10	Е0121-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	**Установка рукосушителей**	**30**	**149,72**	**--**	**4492**	**--**	**4210**	**0,89**	**27**
		шт		**144,38**	**--**	**4331**	**--**	**97,2**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Прайс-лист "Формула комфорта" РФ 2011г.	Электрорукосушитель мощн.1,8 кВт	30	11650,49	--	349515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			354006	--			27
			Тенге			4331	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			349515				
	Транспортные расходы -		Тенге			3495				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			3530				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			356540				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4492				
	Материалы -		Тенге			160				
	Всего заработная плата -		Тенге				4331,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4210				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				632,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			522				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				4963,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			365764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				4963,00			

РАЗДЕЛ 5.ГЛАВНЫЙ КОРПУС. ПОЛЫ ТИП 2

12	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	302,3	429,55	14,85	129853	4489	82413	1,54	464
		1м2		243,95	2,32	73746	701	110,7	0,02	7
13	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	309,9	1350,00	--	418365	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			548218	4489			464
			Тенге			73746	701			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			548218				
		Магериалы -	Тенге			8123				
		Всего заработная плата -	Тенге				74447,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			418365				
		Местные материалы -	Тенге			43495				
		Накладные расходы -	Тенге			82413				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12362,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37838				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			668469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							513
		Сметная заработная плата -	Тенге				86809,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			668469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							513
		Сметная заработная плата -	Тенге				86809,00			
		РАЗДЕЛ 6.АБК. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
14	**Е0115-180-5**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	**382,6**	**251,66**	**1,88**	**96285**	**719**	**15929**	**0,23**	**88**
		м2		**38,93**	**0,72**	**14895**	**275**	**105**	**--**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**96285**	**719**			**88**
			Тенге			**14895**	**275**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96285				
		Материалы -	Тенге			80671				
		Всего заработная плата -	Тенге				15170,00			
		Накладные расходы -	Тенге			15929				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2389,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6733				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				17559,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			118947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				17559,00			
		РАЗДЕЛ 7.ПРАЧЕЧНАЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	54,6	1350,74	43,41	73751	2370	15947	1,64	90
		м2		258,75	16,26	14128	888	106,2	0,08	4
16	Е0115-60-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	109,2	220,96	2,50	24128	273	11143	0,65	71
		м2		107,64	0,34	11754	37	94,5	0,05	6
17	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	345,9	251,66	1,88	87049	650	14401	0,23	80
		м2		38,93	0,72	13466	249	105	–	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**184928**	**3294**			**241**
			Тенге			**39348**	**1174**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**184928**				
	Материалы -		Тенге			**77348**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40522,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**64939**				
		Накладные расходы -	Тенге			**41490**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6223,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13585**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**240003**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**273**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46745,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**240003**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**273**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46745,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2380361**	**25156**			**3421**
			Тенге			**603369**	**6634**			**193**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**418968**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**6968**				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**4405**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**430341**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4492				
		Материалы -	Тенге			160				
		Всего заработная плата -	Тенге				4331,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4210				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				632,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			522				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			9224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				4963,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1866706				
		Материалы -	Тенге			243370				
		Всего заработная плата -	Тенге				591959,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			425348				
		Местные материалы -	Тенге			588186				
		Накладные расходы -	Тенге			581216				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							291
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87182,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146875				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2594798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3797
		Сметная заработная плата -	Тенге				679142,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79742				
		Материалы -	Тенге			234				
		Всего заработная плата -	Тенге				3987,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75300				
		Накладные расходы -	Тенге			3589				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				538,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5000				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			88330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4526,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10453				
		Материалы -	Тенге			270				
		Всего заработная плата -	Тенге				9725,00			
		Накладные расходы -	Тенге			11203				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1680,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1299				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22955				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				11405,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3145648**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3914**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**700035,00**			

Временные здания и сооружения 1,44%	45 297
Итого	3 190 945
Доп затраты при производстве в зимнее время 2,64.1,05	88 453
Затраты на выслугу лет 1%	31 909
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	12 764
Итого:	3 324 072
Перерасчет в текущих ценах к=2,08774	6 939 797
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	138 796
Итого:	7 078 593
НДС 12%	849 431
Итого	7 928 024
Всего с пониж коэф к=0,95	7 531 623,08
в том числе НДС	806 959,62

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"
Директор _____ **Мекентай А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ **Дудко Д.В.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "R.I.C.H & S"

Директор _____ **Жангиров Ж.Ж.**

Счет-фактура № 32 от 4 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.I.C.H & S"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110540008431, Республика Казахстан, Карагандинская область, район имени Казыбек би, Караганда, Резника, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0016061, от 25.12.2012

ИИК поставщика: KZ048560000007223996, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5 от 22.06.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, Каркаралинский район, Каркаралинск г., ул.Сенкибай Батыр, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110540008431, Товарищество с ограниченной ответственностью "R.I.C.H & S",Республика Казахстан, Карагандинская область, район имени Казыбек би, Караганда, Резника, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 111140012051, КГУ"Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области",Республика Казахстан, Карагандинская область, Каркаралинский район, Каркаралинск г., ул.Сенкибай Батыр, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ"Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111140012051, Республика Казахстан, Карагандинская область, Каркаралинский район, Каркаралинск г., ул.Сенкибай Батыр, дом № 1

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт комплекса зданий КГУ "Реабилитационный центр для инвалидов" в рамках реализации программы "Дорожная карта занятости 2020"	раб	1	3 383 883,92	3 383 883,92	12%	406 066,07	3 789 949,99		
Всего по счету:					**3 383 883,92**		**406 066,07**	**3 789 949,99**		

Руководитель: Жангиров Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование стройки - Капитальный ремонт комплекса зданий бывшей районной больницы

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятясти и социальных программ Карагандинской области"

Форма 2

ПОДРЯДЧИК ТОО "R.I.C.H & S"

Наименование стройки - г.Каркаралинск ул.Сенкибай-батыра, 1а

Наименование объекта - Капитальный ремонт комплекса зданий КГУ "Ребилитационный центр для инвалидов"

АКТ

приемки строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ								
1	Е0157-20-2	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**	399,42	429,55	14,85	171571	5931	108890	1,54	614
		1м2		243,95	2,32	97439	927	110,7	0,02	9
2	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная**	407,41	1350,00	--	550001	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0157-23-4	**Устройство плинтусов из плиток керамогранитных**	152,3	281,49	2,26	42871	344	8460	0,29	44
		1м		49,84	0,34	7591	52	110,7	--	--
4	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Керамогранит для плинтусов, толщина 10 мм, плита темная**	15,2	1350,00	--	20520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			784963	6276			658
			Тенге			105029	978			10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			784963				
	Материалы -		Тенге			42880				
	Всего заработная плата -		Тенге				106008,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			570521				
	Местные материалы -		Тенге			60257				
		Накладные расходы -	Тенге			117350				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17603,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			956452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							726
		Сметная заработная плата -	Тенге				123610,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			956452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							726
		Сметная заработная плата -	Тенге				123610,00			
		РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
5	**Е0115-37-9**	**Устройство подвесных потолков "Армстронг"**	**290**	**670,87**	**2,86**	**194552**	**829**	**86167**	**1,63**	**473**
		м2		**282,04**	**0,94**	**81792**	**273**	**105**	**--**	**1**
6	**С11011-651**	**Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими**	**290**	**1070,00**	**--**	**310300**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**504852**	**829**			**473**
			Тенге			**81792**	**273**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			504852				
	Материалы -		Тенге			108878				
	Всего заработная плата -		Тенге				82064,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			310300				
	Местные материалы -		Тенге			3054				
		Накладные расходы -	Тенге			86167				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12925,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			626481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							517
		Сметная заработная плата -	Тенге				94989,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			626481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							517
		Сметная заработная плата -	Тенге				94989,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1289815**	**7105**			**1130**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**186821**	**1251**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1289815**				
	Материалы -		Тенге			**151757**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**188072,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**880821**				
	Местные материалы -		Тенге			**63311**				
		Накладные расходы -	Тенге			**203518**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**102**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**30528,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**89600**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1582933**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1243**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**218599,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1582906**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1243**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**218599,00**			

Временные здания и сооружения 1,44%	22 794
Итого	1 605 700
Доп затраты при производстве в зимнее время 2,64.1,05	44 510
Затраты на выслугу лет 1%	16 057
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	6 423
Итого:	1 672 690
Перерасчет в текущих ценах к=2,08774	3 492 141
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	69 843
Итого:	3 561 984
НДС 12%	427 438
Итого	3 989 422
Всего с пониж коэф к=0,95	3 789 949,99
в том числе НДС	406 066,07

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"
Директор _____ **Мекентай А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ **Дудко Д.В.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "R.I.C.H & S"

Директор _____ **Жангиров Ж.Ж.**