0

Счет-фактура № 24 от 27.09.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Джеса - Семей" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 182700226003, БИН: 060140003395, Адрес: РК,ВКО,г.Семей, квартал 343 д.2 кв.61, свидетельство о постановке на учет по НДС. Серия 18001 № 0003082 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ209650000061692714 в АО Альянс Банк, , БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 33 от 12.05.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Семей, ул.Достоевского,110

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное Учреждение "Отдел строительства г. Семей" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 182700243806, БИН: , г.Семей, ул.Достоевского,110 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ20070103KSN1827000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция распределительных тепловых сетей ЦТП 343 квартал (2 очередь) за сентябрь месяц				611 860,71	12%	73 423,29	685 284,00		
Всего по счету:					**611 860,71**		**73 423,29**	**685 284,00**		

Директор: Тютюнников А. Н.

(Ф.И.О. подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Цай Е. Н.

(Ф.И.О. подпись)

МП

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

005018

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,архитектуры,градостроительства г. Семей ВКО"

Подрядчик: ТОО"Джеса-Семей"

Договор: №33 от 12 мая 2011 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь 2011 года
по объекту "Распределительные тепловые сети ЦТП "343 кв." г.Семей"

№ п/п	Наименование объектов.этапов.затрат	Стоимость выполненных работ с начало года. тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период.. тенге
1	Акт № 1	12 668 169	
	Акт № 2	25 993 044	
	Акт № 3	21 465 230	
	Акт № 4	611 861	
	Итого :	60 738 304	611 861
2	НДС 12%	7 288 596	73 423
	Всего:	**68 026 900**	**685 284**
3	Аванс 30%	**20 408 070**	**205 585**
	Удержание 5%	**3 401 345**	**34 264**
4	К оплате:	**44 217 485**	**445 435**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства в г. Семей"

Подрядчик:

ТОО "ДжесаСемей"

Технадзор:

Зонов В.К.

ТОО "Джесо-Семей" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства "

Подрядчик: ТОО"Джеса-Семей"

Наименование объекта: Тепловые сети ЦТП "343 кв."

Договор № 33 от 12 мая 2011 г.

Акт № 4
выполненных работ за сентябрь месяц 2011 г.
"Тепловые сети ЦТП 343 квартал"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
620	Е47-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х06 м ;	27	4379,52	219,31	118247	5921	14387	2,07115	56
		шт		359,15	53,92	9697	1456	129	0,22425	6
621	Е47-36-4	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,6 м	27	522,54	135,71	14109	3664	14302	2,461	66
		шт		379,59	31,05	10249	838	129	0,138	4
623	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	8,125	572,67	7,63	4653	62	1371	0,8027	7
		м бортового камня		124,98	2,02	1015	16	133	0,00702	–
624	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,250;	0,365	22600		8249				
		м3								
626	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	58,75	200,76	20,5	11795	1204	1032	0,04784	3
		м2 основания или покрытий		7,37	5,83	433	343	133	0,02101	1
627	Е27-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	3,525	1205,12	21,92	4248	77	13	–	–
		м3 добавок в рыхлом состоянии		–	2,86	–	10	133	0,00955	–
628	Е99-1-6 27-2	Устройство однослойных оснований и покрытийК=0,250;	75,625	133,91	13,67	10127	1034	884	0,03191	2
		м2								

			4,92	3,88	372	293	133	0,01401	
629	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,09675	40148,53	390,53	3884	38	21	0,667	–
		т		–	162,08	–	16	133	0,667	–
630	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	147,264	401,54	17,64	59132	2598	2476	0,03864	6
		м2 покрытия		6,83	5,81	1006	856	133	0,02031	3
631	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	1178,2	46,85	–	55199	–	16	0,0001	–
		м2 покрытия		0,01	–	12	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**289643**	**14598**			**140**
						22784	**3828**			**15**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				252260				

Накладные расходы, тенге	34502
- заработная плата, тенге	5175
- трудоемкость, чел-ч	17
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	19449
Всего	**343594**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4123
- сметная заработная плата, тенге	581
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %)	12518
- сметная заработная плата, тенге	5758
- нормативная трудоемкость, чел-ч	35
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3477
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1391
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**365103**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**599864**
- материалы, тенге	414463
- сметная заработная плата, тенге	70639

Налог (2 %)	11997
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**611861**

НДС (12 %)	73423
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**685284**

Заказчик:_____ Ибыраева.Ж.А.

Технадзор:_____Зонов В.А.

Подрядчик:_____Тютюнников А.Н.