подряд

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Справка №12
от 26 декабря 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №29 Допсоглашение №29/4	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	63 285 085,69									
за текущий 2019 год	37 955 180,48									
в т.ч. за месяц	12 561 474,99								1 345 872,32	
К оплате	12 561 474,99									12 561 474,99

К оплате: Двенадцать миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста семьдесят четыре тенге 99 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)
Дополнительное соглашение №29/4 от 27.05.2019 к договору № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 14
приемки выполненных работ от 26 декабря 2019 года
за декабрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**800**	230,8	129,6	184640	103680	0	139709	350297
					101,2	60,5	80960	48400	0	25948	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	80						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	40						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	103680					
				40	1210	48400					

2 1291-0290-0401	**Россыпь противогололедного материала автомашиной типа КАМАЗ-59367 (СДК-65111) на прямом участке (противогололедный материал из расчета: на прямых участках с рыхлым снегом 150-200 г/м2; при снежном накате 200-250 г/м2) НР = 108 %**	**1000 м2**	**1000**	310,63	310,63	310632	310632	0	73181	414518
				0	67,76	0	67760	0	30705	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,056	56						
3201-0211-0201	Машина дорожная комбинированная (3206-0102-0591->3201-0211-0201)	маш.-ч	0,056	5547	310632					
			56	1210	67760					
3 1291-0339-0101	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа (135 л.с.) НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**1,3866**	21311,12	21311,12	29550	29550	0	5435	37784
				0	3629,02	0	5032	0	2799	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	2,91186						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,1	10148	29550					
			2,91186	1728	5032					
4 2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**122,66**	1097		134558		134558	0	145323
				0		0		0	10765	

5	**2900-0000-0001 (пл)**	**Соль техническая Счет фактура 13000 без НДС**	**м3**	**16**	13000		208000		208000	0	224640
					0		0		0	16640	
6	**4102-0103-1157**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 157 км**	**т**	**183,99**	2196		404042		0	0	436365
					0		0		0	32323	
7	**4102-0103-1140**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 140 км**	**т**	**16**	1965		31440		0	0	33955
					0		0		0	2515	
8	**1291-0340-0101**	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходу НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**1,3866**	13625,69	13625,69	18893	18893	0	5092	25904
					0	3400,10	0	4715	0	1919	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	3,89635						
	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2,81	5085	19813					
				3,89635	1446	5634					

9 1291-0277-0101	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**2520**	1928,12	1928,12	4858862	4858862	0	893555	6212610
				0	328,32	0	827366	0	460193	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	478,8						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10148	4858862					
			478,8	1728	827366					
10 1291-0278-0201	**Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	**км**	**1771,3016**	1522,2	1522,2	2696275	2696275	0	495851	3447496
				0	259,2	0	459121	0	255370	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	265,69524						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10148	2696275					
			265,69524	1728	459121					

Итого по смете	**11 328 892**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	80 960
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 017 892
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 412 394
- материалы, изделия и конструкции, тенге	342 558
- перевозка грузов, тенге	435 482
- накладные расходы, тенге	1 612 823
в т.ч. зарплата, тенге	145 154

- сметная прибыль (8 %), тенге	839 177
Итого по смете с К по конкурсу К=0,99000000286	**11 215 602,67**
НДС-12%	**1 345 872,32**
Итого с НДС-12%	**12 561 474,99**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____Моисеев Ю.И.