Цены региона Северо-Казахстанская область. Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 6-182с Форма 2В

Заказчик: **Северо-Казахстанский областной филиал АО "Казпочта"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Строитель"г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева, 174/22. телефон +7(7152) 46-45-51**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Переоборудование помещения для сектора по переработке почты в здании УСиПП СКОФ АО "Казпочта"**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание УСиПП СКОФ АО "Казпочта" по адресу: г. Петропавловск, ул. Привокзальная площадь, 1**
(наименование)

Утверждаю

Директор СКОФ АО "Казпочта"

Бекбердиев Б.Л.

05.10.2018 года

Договор подряда (контракт) №159900-2018-21588 от 04.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за 04.09.2018г. - 05.10. 2018 г.

Итого по акту к оплате в тенге: 2 504 320,0

в том числе НДС в тенге: 268 320,00

Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
				Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Перегородки				
1	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	32,4	3686,39	119439
2	2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	12	584,28	7011
3	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,17	36335,29	6177

2	3	4	5	6	7	8
4	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,17	319536,36	54321
5	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	6,46	3438,08	22210
6	2901-0101-0001	Блоки оконные	м2	25,88	13617,07	352409
7	2109-0202-0101	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остек-ленные, однопольные, с заполнением однокамер-ными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	6,46	29008,8	187397
8	2109-0404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3357,72	10073
9	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	2178	6534
10	2109-0404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	6982,2	20947
	Раздел 2 Полы					
11	1207-0101-1006	Полы мозаичные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м2	место	26,7	6844,01	182735
	Раздел 3 Отделочные работы					
	3.1 Подвесной потолок					
12	1110-0403-0201	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	105,84	3896,97	412455
	3.2 Штукатурные и малярные работы					
13	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштука-туриваемой поверхности	28,9	2324,01	67164

2	3	4	5	6	7	8
14	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,9	950,87	27480
15	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,4	5364,64	45063
16	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	37,3	1049,22	39136
17	1212-0101-1602	Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м2	39,6	774,62	30675
18	1212-0101-0705	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	67,65	962,45	65110
19	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	105,84	1286,27	136139
20	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	7,56	7329,76	55413
		Раздел 4 Электромонтажные работы				
21	2307-0106-1002	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	12	12376,8	148522
22	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	12	2761,67	33140
23	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	52	797,04	41446

2	3	4	5	6	7	8
24	1308-0305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	790	1580
25	2307-0218-1704	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	543,24	1086
26	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	743,4	7434
27	2307-0220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	439,56	4396
28	1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	1	1516	1516
29	2307-0220-0901	Розетки промышленные переносные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	1082,16	1082
30	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	64	350,55	22435
31	2306-1710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	10	34,56	346
32	2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	54	48,6	2624
33	1308-0206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	18	623,22	11218
34	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	18	74,52	1341
35	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	428,17	7707
36	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	180388,08	1804

2	3	4	5	6	7	8
37	2306-0128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	447112,44	8048
38	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,054	286080,12	15448
39	1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	6898	6898
40	2305-1207-1301	Шкаф распределительный типа Herz, шириной 300 мм	шт.	1	26197,56	26198

Всего	**2 192 157**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 843**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**2 236 000**
НДС (12 %)	268 320
Итого к оплате по акту: ***(два миллиона пятьсот четыре тысячи триста двадцать) тенге 00 тиын***	**2 504 320**

Заказчик

Директор СКОФ АО "Казпочта"

_____ Бекбердиев Б.Л.

Начальник ОУИС и З
СКОФ АО "Казпочта" _____ Айтуллин К.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Строитель"

_____ Скворцов А.А.