Заказчик: ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «Баймен»
Наименование строительства, адрес: Капитальный ремонт складов длительного хранения Департамента по ЧС Алматинской области по адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Тереты

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№44	24 марта 2014 г				

Наименование объектов, комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за июль без НДС (тенге)	Из гр. 1							
				Строит. монтаж. работы (тенге) В в базовых ценах 2001 г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8		10
Капитальный ремонт складов длительного хранения Департамента по ЧС Алматинской области по адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Тереты	75 849 368	54 267 091	20 794 047	11458984	11458984					2 495 286	23 289 333
Аванс 30%	22 754 810	16 280 127									6 986 800
Обеспечение договора 5% п 2.5 договора	3 792 468	2 713 355									1 164 467
Итого к оплате: за июль		35 273 609									15 138 066

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
Субподрядчик
Договор №44 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт складских помещений длительного хранения ДЧС Алматинской области, находящегося по адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Тереты.

Наименование обьекта: 2-1-1 Капитальный ремонт складских помещений длительного хранения ДЧС Алматинской области, находящегося по адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Тереты.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отдельно стоящий гараж на 6 боксов								
12.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	490,50	316,78	2,63	155380	1288	0,45	220
					74,78	0,99	36682	484	0,00	2
13.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	432,00	338,18	2,91	146092	1258	0,56	243
					93,41	1,10	40355	475	0,01	2
14.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, перегородок	м2	50,46	316,78	2,63	15985	132	0,45	23
					74,78	0,99	3774	50	0,00	0
18.	Е0113-15- 1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	м2	457,40	228,15	0,22	104358	103	0,05	22
					9,31	0,09	4261	40	0,00	0
19.	Е0115-156 -2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	457,40	318,24	2,54	145564	1161	0,15	67
					26,14	0,96	11956	440	0,00	2
20.	Е0109-46-	Монтаж каркасов ворот	т	1,40	189966,82	21793,74	265954	30511	47,61	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания			8797,50	3035,84	12316	4250	10,19	14
21.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	3,30	210567,17	1416,44	694872	4674	94,42	312
					14826,38	497,81	48927	1643	2,44	8
22.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	151,20	22,68	0,06	3429	9	0,03	5
					6,68	0,03	1010	4	0,00	0
23.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	151,20	20,99	0,03	3173	4	0,02	4
					4,78	--	723	--	--	--
		Итого по разделу: Отдельно стоящий гараж на 6 боксов								1534807
		Раздел: Отдельно-стоящий гараж на один бокс								
30.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	73,60	19,52	0,15	1436	11	0,11	8
					15,79	0,06	1162	5	0,00	0
36.	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	м2	76,40	228,15	0,22	17431	17	0,05	4
					9,31	0,09	712	7	0,00	0
37.	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	76,40	318,24	2,54	24314	194	0,15	11
					26,14	0,96	1997	74	0,00	0
38.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,20	210567,17	1416,44	42113	283	94,42	19
					14826,38	497,81	2965	100	2,44	0
39.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,82	22,68	0,06	177	--	0,03	0
					6,68	0,03	52	--	0,00	0
40.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,82	20,99	0,03	164	--	0,02	0
					4,78	--	37	--	--	--
		Итого по разделу: Отдельно-стоящий гараж на один бокс								85636
		Раздел: Вещевой склад с двумя боксами								
49.	Е0115-152	Окраска водными составами внутри	м2	1136,30	19,52	0,15	22178	170	0,11	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	помещений известковая по штукатурке			15,79	0,06	17942	71	0,00	0
50.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	м2	8,90	371,23	23,59	3304	210	0,94	8
	двухстворчатых	площадью проема более 2 м2			156,91	7,99	1396	71	0,04	0
51.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	м2	8,90	6920,00	--	61588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10,80	446,86	128,16	4826	1384	1,03	11
					174,40	44,59	1883	482	0,17	2
53.	С12063-18	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние	м2	10,80	5380,00	--	58104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий	шт	24,00	353,32	29,84	8480	716	0,78	19
					115,40	11,27	2770	271	0,06	1
55.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольныхкомплек входных дверей в помещение	т	24,00	1380,00	--	33120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	34,50	612,48	7,91	21130	273	2,06	71
					359,66	2,99	12408	103	0,01	1
57.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	34,50	19,52	0,15	673	5	0,11	4
					15,79	0,06	545	2	0,00	0
60.	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	м2	423,00	228,15	0,22	96509	95	0,05	20
					9,31	0,09	3940	37	0,00	0
61.	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	423,00	318,24	2,54	134616	1073	0,15	62
					26,14	0,96	11057	407	0,00	2
64.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,40	210567,17	1416,44	84227	567	94,42	38
					14826,38	497,81	5931	199	2,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	75,20	22,68	0,06	1706	5	0,03	3
					6,68	0,03	502	2	0,00	0
66.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	75,20	20,99	0,03	1578	2	0,02	2
					4,78	--	360	--	--	--
		Итого по разделу: Вещевой склад с двумя боксами								532039
		Раздел: Центральный вещевой склад								
76.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	902,34	19,52	0,15	17611	135	0,11	95
					15,79	0,06	14247	56	0,00	0
77.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, площадью проема более 2 м2	м2	17,85	371,23	23,59	6626	421	0,94	17
двухстворчатых					156,91	7,99	2801	143	0,04	1
78.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	м2	17,85	6920,00	--	123522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,21	145244,84	1453,68	31111	311	53,59	11
					8461,13	135,00	1812	29	0,66	0
80.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,60	446,86	128,16	1609	461	1,03	4
					174,40	44,59	628	161	0,17	1
81.	С12063-18	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние	м2	3,60	5380,00	--	19368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий	шт	8,00	353,32	29,84	2827	239	0,78	6
					115,40	11,27	923	90	0,06	0
83.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	8,00	1380,00	--	11040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2	м2	470,40	228,15	0,22	107324	106	0,05	23
					9,31	0,09	4382	41	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без растворителя								
87.	Е0115-156 -2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	470,40	318,24 26,14	2,54 0,96	149701 12296	1194 453	0,15 0,00	69 2
90.	Е0109-53- 1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,40	210567,17 14826,38	1416,44 497,81	84227 5931	567 199	94,42 2,44	38 1
91.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55,00	22,68 6,68	0,06 0,03	1247 367	3 1	0,03 0,00	2 0
92.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	55,00	20,99 4,78	0,03 --	1154 263	1 --	0,02 --	1 --
		Итого по разделу: Центральный вещевой склад								557368
		Раздел: Электромонтажные работы								
97.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	538,55 261,05	16,50 2,87	3231 1566	99 17	1,15 0,02	7 0
98.	СПрайс	Автоматы трехполюсные до 100А	шт	6,00	184,83 --	-- --	1109 --	-- --	-- --	-- --
99.	Е0121-29- 1	Монтаж охранно-пожарной сигнализации Б/У	шт	6,00	81,00 52,53	-- --	486 315	-- --	0,33 --	2 --
100.	Е0167-17- 5	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	шт	3,00	181,55 180,86	0,69 0,11	545 543	2 --	0,89 0,00	3 0
101.	СПрайс	Счетчик трехфазный	шт	3,00	10579,43 --	-- --	31738 --	-- --	-- --	-- --
102.	Е0167-11- 2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	460,00	24,84 24,84	-- --	11426 11426	-- --	0,15 --	69 --
103.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,30	60500,00 --	-- --	18150 --	-- --	-- --	-- --
104.	С151601-3	Кабели силовые на напряжение до	1000м	0,16	52100,00	--	8336	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	41	660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2			--	--	--	--	--	--
105.	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп	шт	35,00	550,53	178,29	19269	6240	2,01	70
		устанавливаемых на подвесках /штангах/		341,55	107,33	11954	3757	0,47	17	
106.	С151702-2-1	Светильники тип ЛВ003-2Х40-001-УХЛ4	шт	35,00	2550,00	--	89250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка,	шт	30,00	37,55	--	1126	--	0,24	7
		распред.коробка		37,55	--	1126	--	--	--	
108.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	12,00	182,00	--	2184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	18,00	145,00	--	2610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,03	16300,00	--	489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								189950
		Раздел:								
111.	С143002-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	46,97	6250,00	--	293582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов глухих	м2	22,20	250,04	23,78	5551	528	1,52	34
					226,26	8,98	5023	199	0,04	1
113.	Е0109-53-2	Демонтаж металлических ворот	т	2,50	5893,58	814,06	14734	2035	27,96	70
					4414,50	75,60	11036	189	0,37	1
114.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	2,00	4899,14	1880,99	9798	3762	21,24	42
					3018,15	538,09	6036	1076	2,91	6
115.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен	т	0,37	99406,82	3209,40	36383	1175	179,48	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					32166,00	1212,75	11773	444	5,92	2
116.	Е0109-47-1	Облицовка фрамуг листом	м2	21,60	64,02	3,74	1383	81	0,34	7
					56,15	1,45	1213	31	0,01	0
117.	С11011-87 5	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	т	0,08	64200,00	--	5008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0109-46-1	Монтаж б/у каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т	2,50	36982,82	21793,74	92457	54484	47,61	119
					8797,50	3035,84	21994	7590	10,19	25
119.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	32,00	221,81	12,44	7098	398	0,41	13
					60,03	4,67	1921	150	0,02	1
120.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	32,00	450,94	13,40	14430	429	0,08	3
					11,59	5,00	371	160	0,02	1
121.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,08	5604,41	409,16	429	31	13,34	1
					2173,50	154,69	166	12	0,75	0
122.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,08	50800,00	--	3886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,18	21898,02	417,85	4024	77	25,41	5
					3907,13	157,50	718	29	0,78	0
124.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистомпо деревянной обрешетке сее устройством	м2	20,00	1844,08	10,25	36882	205	1,97	39
					313,89	3,85	6278	77	0,02	0
125.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,29	1911,45	17,71	552	5	2,16	1
					349,31	6,75	101	2	0,03	0
126.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	20,00	133,09	0,69	2662	14	0,05	1
					7,45	0,25	149	5	0,00	0
127.	Е0109-57-5прим	Монтаж обрамления смотровой ямы	т	0,06	26001,11	11140,23	1430	613	62,45	3
					11695,50	2468,47	643	136	9,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128.	С11041-85	Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,06	47200,00	--	2596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0109-53-2	Монтаж решеток	т	0,23	11244,84	1453,68	2643	342	53,59	13
					8461,13	135,00	1988	32	0,66	0
130.	С12021-268	Сварная решетка смотровой ямы	т	0,23	134000,00	--	31490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0107-13-1К=0,5	Демонтаж плит перекрытия	шт	1,00	1174,26	242,01	1174	242	1,18	1
					197,94	71,89	198	72	0,29	0
132.	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	1,00	1614,21	484,02	1614	484	2,37	2
					395,89	143,77	396	144	0,58	1
133.	С143017-32	Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более /ГОСТ 27215-87,ГОСТ 21506-87/, приведенная толщина 30 см	м2	9,00	2520,00	--	22680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	10,80	3090,75	--	33380	--	3,73	40
					610,65	--	6595	--	--	--
135.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	37,80	8628,64	82,51	326162	3119	1,55	59
					225,11	31,16	8509	1178	0,15	6
136.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,40	99406,82	3209,40	39763	1284	179,48	72
					32166,00	1212,75	12866	485	5,92	2
137.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	29,20	211,49	9,95	6176	291	0,36	10
					52,20	3,74	1524	109	0,02	1
138.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	29,20	446,75	10,72	13045	313	0,07	2
					10,08	4,00	294	117	0,02	1
139.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,08	5239,08	327,33	401	25	11,60	1
					1890,00	123,75	145	9	0,60	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,08	50800,00	--	3886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0146-44-2	Разборка заполнений оконных проемов	м2	7,20	250,04	23,78	1800	171	1,52	11
					226,26	8,98	1629	65	0,04	0
142.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	м2	7,20	346,04	18,87	2492	136	0,82	6
двухстворчатых		площадью проема более 2 м2			136,44	6,39	982	46	0,03	0
143.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	м2	7,20	6920,00	--	49824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	3,36	563,98	6,33	1895	21	1,79	6
					312,75	2,39	1051	8	0,01	0
145.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	3,36	17,43	0,12	59	--	0,09	0
					13,73	0,05	46	--	0,00	0
146.	Е0109-53-2	Монтаж оконных решеток	т	0,40	9850,48	1162,95	3940	465	46,60	19
					7357,50	108,00	2943	43	0,53	0
147.	С12021-268	Сварная решетка оконная	т	0,40	134000,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	156,00	33,58	2,52	5238	394	0,20	31
					31,05	0,40	4844	62	0,00	1
160.	Е0169-18-1	Очистка кровли от мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	156,00	6,99	--	1091	--	0,05	8
					6,99	--	1091	--	--	--
161.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных	отверст	40,00	158,06	82,72	6322	3309	0,39	16
конструкциях вертикальных отвер		стий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	.	72,71	48,69	2909	1948	0,08	3	
162.	Е0106-11-	Установка анкерных болтов длиной	1т	0,10	379612,58	670,08	37961	67	332,35	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	до 1 м в готовые гнезда с заделкой			54596,25	253,12	5460	25	1,24	0
163.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	99034,93	380,30	990	4	227,70	2
					38036,25	143,44	380	1	0,70	0
164.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,10	169851,80	13899,17	16985	1390	48,88	5
					8694,00	5250,94	869	525	25,65	3
165.	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлата	м3	1,44	21898,02	417,85	31533	602	25,41	37
					3907,13	157,50	5626	227	0,78	1
166.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистомпо деревянной обрешетке сее устройством	м2	170,00	1844,08	10,25	313493	1742	1,97	334
					313,89	3,85	53362	655	0,02	3
167.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	2,70	1911,45	17,71	5161	48	2,16	6
					349,31	6,75	943	18	0,03	0
168.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	170,00	133,09	0,69	22625	117	0,05	8
					7,45	0,25	1267	42	0,00	0
169.	Е0110-12-3	Подшивка карниза плитами OSB толщиной 10 мм	м2	24,00	1268,24	5,60	30438	134	0,77	19
					122,65	2,11	2944	51	0,01	0
170.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	7,00	739,16	1,55	5174	11	1,12	8
					176,21	0,59	1234	4	0,00	0
171.	Е0110-90-2	Демонтаж металлических дверных коробок	м2	9,90	141,28	16,04	1399	159	0,69	7
					125,23	6,06	1240	60	0,03	0
172.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	м2	395,00	25,70	--	10152	--	0,18	70
					25,70	--	10152	--	--	--
173.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	4,56	1795,50	627,75	8187	2863	7,10	32
					1167,75	236,25	5325	1077	1,16	5
174.	Е0146-44-2	Разборка заполнений оконных проемов	м2	7,68	289,92	29,73	2227	228	1,74	13
					260,20	11,22	1998	86	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	395,00	7,13	0,09	2816	36	0,05	19
					7,04	0,02	2781	8	0,00	0
176.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку	м2	525,00	494,50	0,85	259615	446	0,82	428
					117,50	0,13	61688	68	0,00	1
177.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	395,00	247,22	4,23	97653	1672	0,75	295
					134,55	0,90	53147	356	0,06	25
178.	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен, перегородок	м2	130,00	445,91	5,68	57968	739	1,35	175
					255,65	1,44	33234	187	0,07	9
179.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен и перегородок	м2	525,00	19,52	0,15	10247	79	0,11	56
					15,79	0,06	8289	33	0,00	0
180.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	м2	7,68	371,23	23,59	2851	181	0,94	7
					156,91	7,99	1205	61	0,04	0
двухстворчатых		площадью проема более 2 м2								
181.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	м2	7,68	6920,00	--	53146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	7,06	612,48	7,91	4324	56	2,06	15
					359,66	2,99	2539	21	0,01	0
183.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	7,06	19,52	0,15	138	1	0,11	1
					15,79	0,06	111	--	0,00	0
184.	Е0109-53-2	Монтаж оконных решеток	т	0,27	11244,84	1453,68	3036	392	53,59	14
					8461,13	135,00	2285	36	0,66	0
185.	С12021-268	Сварная решетка оконная	т	0,27	134000,00	--	36180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным	м2	140,00	703,50	0,85	98491	119	0,82	114
					117,50	0,13	16450	18	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностям								
187.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	140,00	245,81	2,45	34413	343	0,70	98
					125,23	0,56	17533	79	0,03	5
188.	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	м2	140,00	228,15	0,22	31942	31	0,05	7
					9,31	0,09	1304	12	0,00	0
189.	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	140,00	318,24	2,54	44554	355	0,15	21
					26,14	0,96	3660	135	0,00	1
190.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	156,00	279,92	16,79	43667	2619	0,42	66
					60,55	6,30	9445	983	0,03	5
191.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	156,00	450,94	13,40	70347	2090	0,08	13
					11,59	5,00	1808	780	0,02	4
192.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,35	5604,41	409,16	1962	143	13,34	5
					2173,50	154,69	761	54	0,75	0
193.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,35	50800,00	--	17780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,27	210567,17	1416,44	56853	382	94,42	25
					14826,38	497,81	4003	134	2,44	1
195.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,40	22,68	0,06	463	1	0,03	1
					6,68	0,03	136	1	0,00	0
196.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,40	20,99	0,03	428	1	0,02	0
					4,78	--	98	--	--	--
197.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	10,00	7683,16	419,80	76832	4198	5,22	52
					804,71	157,50	8047	1575	0,76	8
198.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,15	61023,81	527,69	9154	79	64,86	10
					9496,13	196,87	1424	30	0,96	0
199.	Е0106-19-1	Устройство сейсмопояса	м3	4,00	11568,87	395,01	46275	1580	9,49	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1573,20	149,24	6293	597	0,73	3
200.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,12	51000,00	--	6120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	3,00	1795,50	627,75	5386	1883	7,10	21
					1167,75	236,25	3503	709	1,16	3
202.	Е0146-22-2	Кладка парапетов	м3	7,50	8134,64	192,54	61010	1444	8,16	61
					1221,30	73,12	9160	548	0,35	3
203.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	24,00	739,16	1,55	17740	37	1,12	27
					176,21	0,59	4229	14	0,00	0
204.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	36,00	245,81	2,45	8849	88	0,70	25
					125,23	0,56	4508	20	0,03	1
205.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	36,00	19,52	0,15	703	5	0,11	4
					15,79	0,06	568	2	0,00	0
217.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст	20,00	132,03	66,18	2641	1324	0,34	7
				63,23	38,95	1265	779	0,06	1	
218.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	379612,58	670,08	7592	13	332,35	7
					54596,25	253,12	1092	5	1,24	0
219.	Е0146-12-2	Усиление стен	т	0,22	31135,75	6222,50	6781	1355	106,38	23
					19975,50	230,06	4351	50	0,99	0
220.	С11041-86	Сталь угловая 63х5 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,10	45500,00	--	4404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,12	51000,00	--	6171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	Е0106-11-	Установка закладных деталей весом	1т	0,03	99034,93	380,30	2971	11	227,70	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	до 4 кг								
					38036,25	143,44	1141	4	0,70	0
223.	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций колонн	м3	0,50	20675,53	395,71	10338	198	30,48	15
					5084,44	149,06	2542	75	0,72	0
224.	Е0106-11-10	Армирование набетонок	1т	0,05	5604,41	409,16	280	20	13,34	1
					2173,50	154,69	109	8	0,75	0
225.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,05	51000,00	--	2550	--	--	--
A-III, d 14 мм					--	--	--	--	--	--
226.	Е0146-44-2	Разборка заполнений оконных проемов	м2	5,60	289,92	29,73	1624	166	1,74	10
					260,20	11,22	1457	63	0,05	0
227.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	м2	5,60	371,23	23,59	2079	132	0,94	5
двухстворчатых		площадью проема более 2 м2			156,91	7,99	879	45	0,04	0
228.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	м2	5,60	6920,00	--	38752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	3,04	612,48	7,91	1862	24	2,06	6
					359,66	2,99	1093	9	0,01	0
230.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	3,04	19,52	0,15	59	--	0,11	0
					15,79	0,06	48	--	0,00	0
231.	Е0109-53-2	Монтаж оконных решеток	т	0,24	11244,84	1453,68	2699	349	53,59	13
					8461,13	135,00	2031	32	0,66	0
232.	С12021-268	Сварная решетка оконная	т	0,24	134000,00	--	32160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	29,53	27,10	--	800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	29,53	252,11	252,11	7445	7445	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30-2		автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	--	50,42	--	1489	1,06	31		
		Итого по разделу:								2920033
ИТОГО:								5819833	165766	4753
								776692	40373	228

Накладные расходы :

На монтажные работы	29660
На общестроительные работы	625662
На металломонтажные работы	114946
Всего накладных расходов:	770269
Итого с накладными	6590101

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	4753
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	228
- в накладных расходах, чел-ч.	385
Всего трудозатрат, чел-ч.:	5366

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	393502
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6983603
Пересчет в текущих ценах, К-1,77907	12424310
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	248486
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12672796
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1520736
Итого с НДС	14193532

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
Субподрядчик
Договор №44 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт складских помещений длительного хранения ДЧС Алматинской области, находящегося по адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Текты.

Наименование обьекта: 6-1-1 Наружные сети водопровода

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование, NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Землянные работы								
1.	Е0101-17-32	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	283,42	73,62	71,47	20866	20255	0,01	3
					1,93	10,53	548	2983	0,04	10
2.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	456,00	23,31	--	10630	--	0,15	68
					23,31	--	10630	--	--	--
3.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	20,40	1874,38	190,65	38237	3889	1,17	24
					176,73	71,44	3605	1457	0,35	7
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы, песком на высоту трубы	м3	1,80	1991,21	--	3584	--	1,12	2
					154,22	--	278	--	--	--
5.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	261,23	6,94	6,94	1814	1814	--	--
					--	2,25	--	589	0,01	2
6.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	261,23	17,36	15,00	4535	3918	0,01	4
					1,86	3,43	487	896	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0122-8-1	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 50 мм	км	0,08	42657,15	5091,37	3413	407	174,57	14
					31515,75	1923,75	2521	154	9,39	1
9.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	-0,11	220711,26	8485,62	-23175	-891	290,95	-31
					52526,25	3206,25	-5515	-337	15,65	-2
10.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	-0,11	193125,64	36867,44	-20278	-3871	233,45	-25
					40623,75	13927,50	-4265	-1462	68,03	-7
11.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	-0,11	9302,00	--	-977	--	59,23	-6
					9237,38	--	-970	--	--	--
13.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,19	56535,36	22346,36	10459	4134	198,95	37
					34155,00	5873,35	6319	1087	22,63	4
14.	С130804-1-1	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	18,68	2130,00	--	39799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								88907
ИТОГО:							88907	29655		90
							13638	5367		20

Накладные расходы :

На общестроительные работы	18930
Всего накладных расходов:	18930
Итого с накладными	107837

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	90
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	20
- в накладных расходах, чел-ч.	9
Всего трудозатрат, чел-ч.:	119

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6470
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	114307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-1,77907	203360
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4067
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	207427
Налог на добавленную стоимость, 12 %	24891
Итого с НДС	232318

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
Субподрядчик
Договор №44 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт складских помещений длительного хранения ДЧС Алматинской области, находящегося по адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Теректы.

Наименование обьекта: 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	-1891,25	28,49	27,39	-53874	-51793	0,01	-14
					1,10	4,70	-2080	-8889	0,03	-49
2.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	-911,00	141,28	--	-128704	--	0,88	-804
					141,28	--	-128704	--	--	--
4.	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	5500,00	418,20	34,78	2300110	191300	0,04	209
					5,75	11,84	31625	65129	0,04	230
5.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из гравийных смесей толщиной 12 см	м2	5500,00	184,67	22,28	1015659	122547	0,05	263
					7,37	6,33	40543	34839	0,02	126
12.	Ц0108-358-2	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами люминисцентными	шт	8,00	1882,68	1224,85	15061	9799	2,15	17
					417,20	256,10	3338	2049	1,49	12
13.	С151703-1 1	Светильники тип ЖКУ02-400-004-УХЛ1	шт	8,00	11600,00	--	92800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Ц0110-350 -23	Демонтаж Видеоконтрольное устройство	шт	4,00	252,47	5,75	1010	23	1,15	5
					244,38	2,81	978	11	0,02	0
15.	Ц0110-350 -23	Монтаж Видеоконтрольное устройство	шт	4,00	504,95	11,50	2020	46	2,30	9
					488,75	5,62	1955	22	0,03	0
17.	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5м, типа М10, строительные работы	м ограды	50,00	33,09	--	1654	--	0,09	4
					13,95	--	697	--	--	--
18.	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	м ограды	50,00	57,91	0,11	2895	6	0,04	2
					7,54	0,05	377	2	0,00	0
19.	У1-39-8	Площадка для мусоросборников типа 3, строительные работы	площадка	1,00	189890,26	4959,46	189890	4959	248,40	248
					40986,00	1131,52	40986	1132	5,50	6
20.	У1-40-1	Площадка для золы, хозяйственная типа I, строительные работы	площадка	1,00	124033,71	7029,06	124034	7029	72,45	72
					11954,25	1850,63	11954	1851	9,00	9
21.	У1-28-11	Навес для угля вместимостью до 10 тн., длина 6 м типа II, строительные работы	навес	1,00	414463,88	17830,12	414464	17830	70,15	70
					11574,75	5922,00	11575	5922	28,75	29
ИТОГО:							3977019	301745		83
							13244	102068		362

Накладные расходы :

На монтажные работы	7302
На общестроительные работы	129592
На металломонтажные работы	308
Всего накладных расходов:	137201
Итого с накладными	4114221

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	83
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	362
- в накладных расходах, чел-ч.	69
Всего трудозатрат, чел-ч.:	514

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	246853
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4361074
Пересчет в текущих ценах, К-1,77907	7758651
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	155173
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7913824
Налог на добавленную стоимость, 12 %	949659
Итого с НДС	8863483

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «Баймен»
Наименование строительства, адрес: Капитальный ремонт складов длительного хранения Департамента по ЧС Алматинской области по адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Тереты

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Организационно правовая форма код	Организационно правовая форма Наименование	Организационно правовая форма код
		№44	24 марта 2014 г				

Наименование объектов, комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ: С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ: В отчетном месяце за октябрь без НДС (тенге)	Стоимость выполненных работ: Из гр. 1: Строит. монтаж. работы (тенге) В в базовых ценах 2001 г	Из них: в отчетный месяц	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
А		1	2	3	4	5	6	7	8		10
Капитальный ремонт складов длительного хранения Департамента по ЧС Алматинской области по адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Тереты	75 849 368	61 424 508	6 390 551	3521643	3521643					766 866	7 157 417
Аванс 30%	22 754 810	18 427 352									2 147 225
Обеспечение договора 5% п 2.5 договора	3 792 468	3 071 226									357 871
Итого к оплате: за июль		39 925 930									4 652 321

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК

Заказчик ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
Субподрядчик
Договор №44 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт складских помещений длительного хранения ДЧС Алматинской области, находящегося по адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Теректы.

Наименование обьекта: 2-1-1 Капитальный ремонт складских помещений длительного хранения ДЧС Алматинской области, находящегося по адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Теректы.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п:	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п:	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отдельно стоящий гараж на 6 боксов								
		Раздел: Отдельно-стоящий гараж на один бокс								
		Раздел: Вещевой склад с двумя боксами								
		Раздел: Центральный вещевой склад								
		Раздел: Электромонтажные работы								
		Раздел:								
148.	Е0157-2-8 прим	Разборка разрушенного покрытия пандуса	1м2	210,00	358,97 166,91	192,06 72,15	75384 35051	40333 15151	1,11 0,40	234 84
149.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	21,00	3090,75 610,65	-- --	64906 12824	-- --	3,73 --	78 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150.	Е0146-5-1 прим	Наращивание пандуса	м3	50,00	11935,68 1425,71	647,94 244,69	596784 71286	32397 12234	9,73 1,20	486 60
151.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,35	50800,00 --	-- --	17780 --	-- --	-- --	-- --
152.	Е0109-57-5прим	Монтаж обрамления пандуса уголком	т	0,30	26001,11 11695,50	11140,23 2468,47	7800 3509	3342 741	62,45 9,47	19 3
153.	С11041-85	Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,30	47200,00 --	-- --	14160 --	-- --	-- --	-- --
154.	Е0159-4-1	Разборка каменных и железобетонных ступеней на сплошном основании	м	30,00	376,40 335,11	41,29 6,59	11292 10053	1239 198	2,18 0,04	65 1
155.	Е0106-8-1	Устройство опалубки /снизу/ и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	м2	6,00	347,95 157,84	4,09 1,55	2088 947	25 9	1,01 0,01	6 0
156.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,80	8628,64 225,11	82,51 31,16	15532 405	149 56	1,55 0,15	3 0
157.	Е0106-11-10	Армирование набетонок	1т	0,25	5604,41 2173,50	409,16 154,69	1401 543	102 39	13,34 0,75	3 0
158.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,25	51000,00 --	-- --	12750 --	-- --	-- --	-- --
206.	Е0157-2-8 прим	Разборка разрушенного покрытия пандуса	1м2	105,00	358,97 166,91	192,06 72,15	37692 17526	20167 7576	1,11 0,40	117 42
207.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	20,10	3090,75 610,65	-- --	62124 12274	-- --	3,73 --	75 --
208.	Е0146-5-1 прим	Наращивание пандуса	м3	21,00	11935,68 1425,71	647,94 244,69	250649 29940	13607 5138	9,73 1,20	204 25
209.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,06	50800,00 --	-- --	3150 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210.	Е0109-57-5прим	Монтаж обрамления пандуса уголком	т	0,20	26001,11	11140,23	5096	2183	62,45	12
					11695,50	2468,47	2292	484	9,47	2
211.	С11041-85	Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,20	47200,00	--	9251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	Е0159-4-1	Разборка каменных и железобетонных ступеней на сплошном основании	м	22,50	376,40	41,29	8469	929	2,18	49
					335,11	6,59	7540	148	0,04	1
213.	Е0106-8-1	Устройство опалубки /снизу/ и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	м2	4,50	347,95	4,09	1566	18	1,01	5
					157,84	1,55	710	7	0,01	0
214.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,35	8628,64	82,51	11649	111	1,55	2
					225,11	31,16	304	42	0,15	0
215.	Е0106-11-10	Армирование набетонок	1т	0,15	5604,41	409,16	841	61	13,34	2
					2173,50	154,69	326	23	0,75	0
216.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,15	51000,00	--	7650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								1218013
	ИТОГО:						1218014	114662		1360
							205530	41846		219

Накладные расходы :

На общестроительные работы	238254
На металломонтажные работы	5691
Всего накладных расходов:	243944
Итого с накладными	1461959

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1360
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	219
- в накладных расходах, чел-ч.	122
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1701

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	87717
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1549676
Пересчет в текущих ценах, К-1,77907	2756979
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	55140
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2812119
Налог на добавленную стоимость, 12 %	337454
Итого с НДС	3149573

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области"

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"

Субподрядчик

Договор №44 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт складских помещений длительного хранения ДЧС Алматинской области, находящегося по адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Текты.

Наименование обьекта: 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	9,06	45946,14	5846,90	416456	52996	8,20	74
					1441,24	1906,88	13063	17284	8,47	77
9.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	9,06	424,49	424,49	3848	3848	0,67	6
					--	176,18	--	1597	0,72	7
10.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1100,00	446,43	19,19	491068	21108	0,04	43
					6,83	6,33	7514	6958	0,02	24
11.	Е0127-54-6	Нормы для корректировкитабл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2200,00	52,34	--	115142	--	0,00	0
					0,01	--	25	--	--	--
12.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1100,00	489,32	19,19	538249	21108	0,04	43
					6,83	6,33	7514	6958	0,02	24
24.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	5,00	10310,59	303,60	51553	1518	11,15	56
					1846,27	84,60	9231	423	0,41	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	У1-49-5	Урна типа II, строительные работы	урна	5,00	1639,29	63,25	8196	316	2,42	12
					392,78	17,63	1964	88	0,09	0
26.	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	урна	5,00	1373,12	20,74	6866	104	1,15	6
					193,54	7,05	968	35	0,04	0
27.	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	урна	5,00	1525,56	3,13	7628	16	2,42	12
					408,73	--	2044	--	--	--
28.	ТПрайс-лист	Щит пожарный каркасный металлический открытого типа, разм. 1400х1200мм. В комплект щита входит: Багор пожарный -1 шт., лом пожарный -1шт., лопата штык -1шт., ведро конусное - 2шт.,огнетушители в комплект не входят	шт	2,00	27390,65	--	54781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	ТПрайс-лист	Ящик для песка 0,5 м3, Габариты: 800х900х699	шт	2,00	43148,72	--	86297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С143008-93	Песок обогащенный	м3	1,00	1670,00	--	1670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1781754	101015		251
							42323	33343		135

Накладные расходы :

На общестроительные работы	84923
На металломонтажные работы	1655
Всего накладных расходов:	86578
Итого с накладными	1868332

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	251
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	135
- в накладных расходах, чел-ч.	44
Всего трудозатрат, чел-ч.:	430

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	103635
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1971967
Пересчет в текущих ценах, К-1,77907	3508267
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	70165
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3578432
Налог на добавленную стоимость, 12 %	429412
Итого с НДС	4007844

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: