Заказчик: ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «Баймен»
Наименование строительства, адрес: Капитальный ремонт складов длительного хранения Департамента по ЧС Алматинской области по адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Тереты

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Организационно правовая форма код	Организационно правовая форма Наименование	Организационно правовая форма код
		№44	24 марта 2014 г				

Наименование объектов, комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ: С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ: В отчетном месяце за июнь без НДС (тенге)	Стоимость выполненных работ: Из гр. 1: Строит. монтаж. работы (тенге) В в базовых ценах 2001 г	Из них: в отчетный месяц	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
А		1	2	3	4	5	6	7	8		10
Капитальный ремонт складов длительного хранения Департамента по ЧС Алматинской области по адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Тереты	75 849 368	30 977 758	27 658 713	12139321	12139321					3 319 045	30 977 758
Аванс 30%	22 754 810	9 293 327									9 293 327
удержание 5% от каждого платежа	3 792 468	1 548 888									1 548 888
Итого к оплате: за июнь		20 135 543									20 135 543

ЗАКАЗЧИК: С. Абдиев

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области»

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
Субподрядчик
Договор №44 от 24.04.2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт складов длительного хранения Департамента по ЧС Алматинской области адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Теректы.

Наименование объекта: Капитальный ремонт складских помещений длительного хранения ДЧС

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: Всего	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: Всего: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Раздел: Отдельно стоящий гараж на 6 боксов									
1.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	м2	922,50	25,70	--	23708	--	0,18	164	
					25,70	--	23708	--	--	--	
2.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	34,80	1795,50	627,75	62483	21846	7,10	247	
					1167,75	236,25	40638	8221	1,16	40	
3.	Е0146-44-2	Разборка заполнений оконных проемов	м2	18,90	250,04	23,78	4726	449	1,52	29	
					226,26	8,98	4276	170	0,04	1	
4.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	3,78	158,38	23,78	599	90	0,91	3	
					134,60	8,98	509	34	0,04	0	
5.	Е0109-53-2	Демонтаж металлических ворот	т	2,70	6759,27	1017,58	18250	2747	32,15	87	
					5076,68	94,50	13707	255	0,46	1	
6.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	922,50	7,13	0,09	6577	83	0,05	45	
					7,04	0,02	6494	18	0,00	0	
7.	Е0115-61-	Оштукатуривание простое	м2	490,50	152,85	4,23	74972	2076	0,75	367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен			134,55	0,90	65997	441	0,06	31
8.	E0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	432,00	159,06 140,76	4,23 0,90	68713 60808	1828 389	0,78 0,06	338 27
9.	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен и потолков	м2	922,50	108,33 69,34	1,49 0,56	99937 63971	1372 519	0,43 0,00	393 3
10.	E0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен, перегородок	м2	50,46	289,66 255,65	5,68 1,44	14616 12900	287 73	1,35 0,07	68 3
11.	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	50,46	108,33 69,34	1,49 0,56	5466 3499	75 28	0,43 0,00	21 0
15.	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	432,00	279,92 60,55	16,79 6,30	120925 26157	7252 2722	0,42 0,03	182 13
16.	E0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	457,40	703,50 117,50	0,85 0,13	321783 53744	389 59	0,82 0,00	373 1
17.	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	457,40	245,81 125,23	2,45 0,56	112433 57282	1120 257	0,70 0,03	321 15
		Итого по разделу: Отдельно стоящий гараж на 6 боксов								935188
		Раздел: Отдельно-стоящий гараж на один бокс								
24.	E0109-53-2	Демонтаж металлических ворот	т	0,20	6759,27 5076,68	1017,58 94,50	1352 1015	204 19	32,15 0,46	6 0
25.	E0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	м2	73,60	25,70 25,70	-- --	1892 1892	-- --	0,18 --	13 --
26.	E0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	73,60	7,13	0,09	525	7	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					7,04	0,02	518	1	0,00	0
27.	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	54,30	152,85	4,23	8300	230	0,75	41
					134,55	0,90	7306	49	0,06	3
28.	E0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	19,30	159,06	4,23	3070	82	0,78	15
					140,76	0,90	2717	17	0,06	1
29.	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	73,60	108,33	1,49	7973	109	0,43	31
					69,34	0,56	5104	41	0,00	0
31.	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	19,30	279,92	16,79	5402	324	0,42	8
					60,55	6,30	1169	122	0,03	1
32.	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	19,10	110,28	3,28	2106	63	0,08	1
					12,09	1,24	231	24	0,01	0
33.	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	1,53	7986,03	82,51	12203	126	1,55	2
					225,11	31,16	344	48	0,15	0
34.	E0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	76,40	703,50	0,85	53748	65	0,82	62
					117,50	0,13	8977	10	0,00	0
35.	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	76,40	245,81	2,45	18780	187	0,70	54
					125,23	0,56	9568	43	0,03	3
		Итого по разделу: Отдельно-стоящий гараж на один бокс								115350
		Раздел: Вещевой склад с двумя боксами								
41.	E0109-53-2	Демонтаж металлических ворот	т	0,40	6759,27	1017,58	2704	407	32,15	13
					5076,68	94,50	2031	38	0,46	0
42.	E0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	м2	1136,30	25,70	--	29203	--	0,18	202
					25,70	--	29203	--	--	--
43.	E0146-44-	Разборка заполнений оконных	м2	4,87	289,92	29,73	1412	145	1,74	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	проемов			260,20	11,22	1267	55	0,05	0
44.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	13,81	184,51	29,73	2548	411	1,05	14
					154,79	11,22	2138	155	0,05	1
45.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	1136,30	7,13	0,09	8102	102	0,05	56
					7,04	0,02	8000	23	0,00	0
46.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	857,60	152,85	4,23	131082	3629	0,75	641
					134,55	0,90	115390	772	0,06	54
47.	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	278,70	159,06	4,23	44329	1179	0,78	218
					140,76	0,90	39230	251	0,06	18
48.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	1136,30	108,33	1,49	123098	1690	0,43	483
					69,34	0,56	78797	639	0,00	3
58.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	423,00	703,50	0,85	297583	360	0,82	345
					117,50	0,13	49702	55	0,00	1
59.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	423,00	245,81	2,45	103977	1036	0,70	297
					125,23	0,56	52974	238	0,03	14
62.	Е0106-1-1	Устройство отмостки	м3	6,31	7986,03	82,51	50408	521	1,55	10
					225,11	31,16	1421	197	0,15	1
63.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	278,70	279,92	16,79	78013	4679	0,42	117
					60,55	6,30	16875	1756	0,03	9
		Итого по разделу: Вещевой склад с двумя боксами								872459
		Раздел: Центральный вещевой склад								
67.	Е0109-53-2	Демонтаж металлических ворот	т	0,40	6759,27	1017,58	2704	407	32,15	13
					5076,68	94,50	2031	38	0,46	0
68.	Е0162-36-	Очистка вручную стен от	м2	1136,30	25,70	--	29203	--	0,18	202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	известковой окраски			25,70	--	29203	--	--	--
69.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	м2	902,34	25,70	--	23190	--	0,18	161
					25,70	--	23190	--	--	--
70.	Е0146-44-2	Разборка заполнений оконных проемов	м2	17,85	289,92	29,73	5175	531	1,74	31
					260,20	11,22	4645	200	0,05	1
71.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	31,36	184,51	29,73	5786	932	1,05	33
					154,79	11,22	4854	352	0,05	2
72.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	902,34	7,13	0,09	6434	81	0,05	44
					7,04	0,02	6352	18	0,00	0
73.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	502,24	152,85	4,23	76766	2125	0,75	375
					134,55	0,90	67576	452	0,06	32
74.	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	400,10	159,06	4,23	63639	1693	0,78	313
					140,76	0,90	56318	360	0,06	25
75.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	902,34	108,33	1,49	97753	1342	0,43	384
					69,34	0,56	62573	508	0,00	2
84.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	470,40	703,50	0,85	330929	400	0,82	384
					117,50	0,13	55272	61	0,00	1
85.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	470,40	245,81	2,45	115628	1152	0,70	331
					125,23	0,56	58911	265	0,03	15
88.	Е0106-1-1	Устройство отмостки	м3	7,39	7986,03	82,51	59033	610	1,55	11
					225,11	31,16	1664	230	0,15	1
89.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной20 мм	м2	400,10	279,92	16,79	111996	6717	0,42	168
					60,55	6,30	24225	2521	0,03	12

Итого по разделу: Центральный вещевой склад 928235

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электромонтажные работы									
93.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	460,00	13,94	0,06	6412	28	0,10	44
					13,88	--	6385	--	0,00	0
94.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	30,00	8,42	--	253	--	0,06	2
					8,42	--	253	--	--	--
95.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	21,00	9,32	0,23	196	5	0,06	1
					9,09	0,05	191	1	0,00	0
96.	Е0121-29-1	Демонтаж охранно-пожарной сигнализации	шт	6,00	40,50	--	243	--	0,17	1
		Итого по разделу: Электромонтажные работы			26,27	--	158	--	--	--
										7104
		ИТОГО:					2858338	71191		7781
		Накладные расходы :					1273360	22745		337

На монтажные работы 6791
На общестроительные работы 1214758
На металломонтажные работы 15498

Всего накладных расходов: 1237048
Итого с накладными 4095385

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. 7781
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. 337
- в накладных расходах, чел-ч. 619

Всего трудозатрат, чел-ч.: 8737

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 245723

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 4341108
Итого с временными, 1,44 % 4403620
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 4463069
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 4480683
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 4524719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,234	10108222
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	202164
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10310386
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1237246
Итого с НДС	11547632

ЗАКАЗЧИК: _____ ПОДРЯДЧИК: _____

БАТТАЛОВ САКЕН ТЕЛЬМАНОВИЧ

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области»

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
Субподрядчик
Договор №44 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт складов длительного хранения Департамента по ЧС Алматинской области адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Тереты.

Наименование обьекта: 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0168-1-2 Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	7391,25	28,49 1,10	27,39 4,70	210546 8130	202416 34739	0,01 0,03	53 191
2.	Е0127-20-1 Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	986,00	141,28 141,28	-- --	139300 139300	-- --	0,88 --	870 --
3.	Е0147-134-4 Обрезка нижних сучьев у деревьев свыше 5 лет	шт	22,00	11,34 11,34	-- --	249 249	-- --	0,06 --	1 --
16.	Е0115-159-3 Окраска железобетоного ограждениясс подготовкой поверхности цементная	м2	1882,50	71,05 34,42	1,49 0,56	133746 64795	2800 1059	0,21 0,00	398 5
17.	У1-33-5 Насадка из колючей проволоки высотой 0,5м, типа М10, строительные работы	м ограды	429,00	33,09 13,95	-- --	14195 5984	-- --	0,09 --	37 --
18.	У1-33-6 Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	м ограды	429,00	57,91 7,54	0,11 0,05	24842 3236	48 21	0,04 0,00	19 0
	ИТОГО:					522878	205264		1378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							221694	35819		197
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						288118		
		На металломонтажные работы						2639		
		Всего накладных расходов:						290756		
		Итого с накладными						813635		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.						1378		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						197		
		- в накладных расходах, чел-ч.						145		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						1720		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						48818		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						862453		
		Итого с временными, 1,44 %						874872		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						886683		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						890182		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						898931		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						2008212		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						40164		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2048376		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						245805		
		Итого с НДС						2294181		

ЗАКАЗЧИК: С. Абдуиев

ПОДРЯДЧИК:

Серия 0618 № 0001679 БАТТАЛОВ САКЕН ТЕЛЬМАНОВИЧ

Заказчик: ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алм[illegible]нской области»
Подрядчик: ТОО «Баймен»
Наименование строительства, адрес: Капитальный ремонт складов длительного хранения Департамента по ЧС Алматинской области по адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Тереты

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№44	24 марта 2014 г				

Наименование объектов, комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за июнь без НДС (тенге)	Из гр. 1							
				Строит. монтаж. работы (тенге) В в базовых ценах 2001 г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8		10
Капитальный ремонт складов длительного хранения Департамента по ЧС Алматинской области по адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Тереты	75 849 368	30 977 758	27 658 713	12139321	12139321					3 319 045	30 977 758
Аванс 30%	22 754 810	9 293 327									9 293 327
удержание 5% от каждого платежа	3 792 468	1 548 888									1 548 888
Итого к оплате: за июнь		20 135 543									20 135 543

ЗАКАЗЧИК: С. Абдиев

ПОДРЯДЧИК:

Республика Казахстан город Актобе Индивидуальный предприниматель ИИН 640905300365 Серия 0618 № 0001879 БАТТАЛОВ САКЕН ТЕЛЬМАНОВИЧ

БАЙМЕН

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области»

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
Субподрядчик
Договор №44 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт складов длительного хранения Департамента по ЧС Алматинской области адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Теректы.

Наименование объекта: Капитальный ремонт складских помещений длительного хранения ДЧС

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Отдельно стоящий гараж на 6 боксов									
1.	E0162-36-1 Очистка вручную стен от известковой окраски	м2	922,50	25,70	--	23708	--	0,18	164
				25,70	--	23708	--	--	--
2.	E0146-34-4 Разборка кирпичных стен	м3	34,80	1795,50	627,75	62483	21846	7,10	247
				1167,75	236,25	40638	8221	1,16	40
3.	E0146-44-2 Разборка заполнений оконных проемов	м2	18,90	250,04	23,78	4726	449	1,52	29
				226,26	8,98	4276	170	0,04	1
4.	E0146-44-3 Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	3,78	158,38	23,78	599	90	0,91	3
				134,60	8,98	509	34	0,04	0
5.	E0109-53-2 Демонтаж металлических ворот	т	2,70	6759,27	1017,58	18250	2747	32,15	87
				5076,68	94,50	13707	255	0,46	1
6.	E0162-37-1 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	922,50	7,13	0,09	6577	83	0,05	45
				7,04	0,02	6494	18	0,00	0
7.	E0115-61- Оштукатуривание простое	м2	490,50	152,85	4,23	74972	2076	0,75	367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен			134,55	0,90	65997	441	0,06	31
8.	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	432,00	159,06 140,76	4,23 0,90	68713 60808	1828 389	0,78 0,06	338 27
9.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен и потолков	м2	922,50	108,33 69,34	1,49 0,56	99937 63971	1372 519	0,43 0,00	393 3
10.	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен, перегородок	м2	50,46	289,66 255,65	5,68 1,44	14616 12900	287 73	1,35 0,07	68 3
11.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	50,46	108,33 69,34	1,49 0,56	5466 3499	75 28	0,43 0,00	21 0
15.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	432,00	279,92 60,55	16,79 6,30	120925 26157	7252 2722	0,42 0,03	182 13
16.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	457,40	703,50 117,50	0,85 0,13	321783 53744	389 59	0,82 0,00	373 1
17.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	457,40	245,81 125,23	2,45 0,56	112433 57282	1120 257	0,70 0,03	321 15
		Итого по разделу: Отдельно стоящий гараж на 6 боксов								935188
		Раздел: Отдельно-стоящий гараж на один бокс								
24.	Е0109-53-2	Демонтаж металлических ворот	т	0,20	6759,27 5076,68	1017,58 94,50	1352 1015	204 19	32,15 0,46	6 0
25.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	м2	73,60	25,70 25,70	-- --	1892 1892	-- --	0,18 --	13 --
26.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	73,60	7,13	0,09	525	7	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					7,04	0,02	518	1	0,00	0
27.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	54,30	152,85	4,23	8300	230	0,75	41
					134,55	0,90	7306	49	0,06	3
28.	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	19,30	159,06	4,23	3070	82	0,78	15
					140,76	0,90	2717	17	0,06	1
29.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	73,60	108,33	1,49	7973	109	0,43	31
					69,34	0,56	5104	41	0,00	0
31.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	19,30	279,92	16,79	5402	324	0,42	8
					60,55	6,30	1169	122	0,03	1
32.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	19,10	110,28	3,28	2106	63	0,08	1
					12,09	1,24	231	24	0,01	0
33.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	1,53	7986,03	82,51	12203	126	1,55	2
					225,11	31,16	344	48	0,15	0
34.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	76,40	703,50	0,85	53748	65	0,82	62
					117,50	0,13	8977	10	0,00	0
35.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	76,40	245,81	2,45	18780	187	0,70	54
					125,23	0,56	9568	43	0,03	3
		Итого по разделу: Отдельно-стоящий гараж на один бокс								115350
		Раздел: Вещевой склад с двумя боксами								
41.	Е0109-53-2	Демонтаж металлических ворот	т	0,40	6759,27	1017,58	2704	407	32,15	13
					5076,68	94,50	2031	38	0,46	0
42.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	м2	1136,30	25,70	--	29203	--	0,18	202
					25,70	--	29203	--	--	--
43.	Е0146-44-	Разборка заполнений оконных	м2	4,87	289,92	29,73	1412	145	1,74	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	проемов			260,20	11,22	1267	55	0,05	0
44.	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	13,81	184,51	29,73	2548	411	1,05	14
					154,79	11,22	2138	155	0,05	1
45.	E0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	1136,30	7,13	0,09	8102	102	0,05	56
					7,04	0,02	8000	23	0,00	0
46.	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	857,60	152,85	4,23	131082	3629	0,75	641
					134,55	0,90	115390	772	0,06	54
47.	E0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	278,70	159,06	4,23	44329	1179	0,78	218
					140,76	0,90	39230	251	0,06	18
48.	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	1136,30	108,33	1,49	123098	1690	0,43	483
					69,34	0,56	78797	639	0,00	3
58.	E0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	423,00	703,50	0,85	297583	360	0,82	345
					117,50	0,13	49702	55	0,00	1
59.	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	423,00	245,81	2,45	103977	1036	0,70	297
					125,23	0,56	52974	238	0,03	14
62.	E0106-1-1	Устройство отмостки	м3	6,31	7986,03	82,51	50408	521	1,55	10
					225,11	31,16	1421	197	0,15	1
63.	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	278,70	279,92	16,79	78013	4679	0,42	117
					60,55	6,30	16875	1756	0,03	9
		Итого по разделу: Вещевой склад с двумя боксами								872459
		Раздел: Центральный вещевой склад								
67.	E0109-53-2	Демонтаж металлических ворот	т	0,40	6759,27	1017,58	2704	407	32,15	13
					5076,68	94,50	2031	38	0,46	0
68.	E0162-36-	Очистка вручную стен от	м2	1136,30	25,70	--	29203	--	0,18	202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	известковой окраски			25,70	--	29203	--	--	--
69.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	м2	902,34	25,70	--	23190	--	0,18	161
					25,70	--	23190	--	--	--
70.	Е0146-44-2	Разборка заполнений оконных проемов	м2	17,85	289,92	29,73	5175	531	1,74	31
					260,20	11,22	4645	200	0,05	1
71.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	31,36	184,51	29,73	5786	932	1,05	33
					154,79	11,22	4854	352	0,05	2
72.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	902,34	7,13	0,09	6434	81	0,05	44
					7,04	0,02	6352	18	0,00	0
73.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	502,24	152,85	4,23	76766	2125	0,75	375
					134,55	0,90	67576	452	0,06	32
74.	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	400,10	159,06	4,23	63639	1693	0,78	313
					140,76	0,90	56318	360	0,06	25
75.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	902,34	108,33	1,49	97753	1342	0,43	384
					69,34	0,56	62573	508	0,00	2
84.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	470,40	703,50	0,85	330929	400	0,82	384
					117,50	0,13	55272	61	0,00	1
85.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	470,40	245,81	2,45	115628	1152	0,70	331
					125,23	0,56	58911	265	0,03	15
88.	Е0106-1-1	Устройство отмостки	м3	7,39	7986,03	82,51	59033	610	1,55	11
					225,11	31,16	1664	230	0,15	1
89.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной20 мм	м2	400,10	279,92	16,79	111996	6717	0,42	168
					60,55	6,30	24225	2521	0,03	12

Итого по разделу: Центральный вещевой склад 928235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электромонтажные работы								
93.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	460,00	13,94	0,06	6412	28	0,10	44
					13,88	--	6385	--	0,00	0
94.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	30,00	8,42	--	253	--	0,06	2
					8,42	--	253	--	--	--
95.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	21,00	9,32	0,23	196	5	0,06	1
					9,09	0,05	191	1	0,00	0
96.	Е0121-29-1	Демонтаж охранно-пожарной сигнализации	шт	6,00	40,50	--	243	--	0,17	1
					26,27	--	158	--	--	--
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								7104
ИТОГО:							2858338	71191		7781
							1273360	22745		337

Накладные расходы :

На монтажные работы	6791
На общестроительные работы	1214758
На металломонтажные работы	15498
Всего накладных расходов:	1237048
Итого с накладными	4095385

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	7781
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	337
- в накладных расходах, чел-ч.	619
Всего трудозатрат, чел-ч.:	8737

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	245723
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4341108
Итого с временными, 1,44 %	4403620
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4463069
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4480683
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4524719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,234	10108222
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	202164
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10310386
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1237246
Итого с НДС	11547632

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Республика Казахстан Республикалық Алматы қаласы Жеке кәсіпкер Индивидуальный предприниматель ИИН 640905300365 Серия 0618 № 0001679 БАТТАЛОВ САКЕН ТЕЛЬМАНОВИЧ

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области»

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
Субподрядчик
Договор №44 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт складов длительного хранения Департамента по ЧС Алматинской области адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Теректы.

Наименование объекта: 6-1-1 Наружные сети водопровода

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п:		осн. з/п. / в т.ч. з/п:		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-32	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	372,00	73,62	71,47	27387	26585	0,01	4
					1,93	10,53	719	3915	0,04	13
2.	E0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	598,50	23,31	--	13951	--	0,15	89
					23,31	--	13951	--	--	--
3.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	26,77	1874,38	190,65	50187	5105	1,17	31
					176,73	71,44	4732	1913	0,35	9
4.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы, песком на высоту трубы	м3	2,36	1991,21	--	4704	--	1,12	3
					154,22	--	364	--	--	--
5.	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	342,86	6,94	6,94	2381	2381	--	--
					--	2,25	--	773	0,01	3
6.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	342,86	17,36	15,00	5952	5142	0,01	5
					1,86	3,43	639	1176	0,02	5
7.	E0122-8-1	Демонтаж стальных водопроводных	км	0,11	42657,15	5091,37	4479	535	174,57	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 50 мм			31515,75	1923,75	3309	202	9,39	1
8.	Е0122-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,35	2575,96 990,50	1409,90 403,82	3485 1340	1908 546	6,11 1,55	8 2
9.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,11	220711,26 52526,25	8485,62 3206,25	23175 5515	891 337	290,95 15,65	31 2
10.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,11	193125,64 40623,75	36867,44 13927,50	20278 4265	3871 1462	233,45 68,03	25 7
11.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,11	9302,00 9237,38	-- --	977 970	-- --	59,23 --	6 --
12.	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	врезка	1,00	553,48 292,39	100,06 39,38	553 292	100 39	1,50 0,19	1 0
13.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,35	55644,35 1650,83	2349,84 673,04	75287 2234	3179 911	10,19 2,58	14 3
14.	С12021-22-2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,04	151200,00 --	-- --	6048 --	-- --	-- --	-- --
15.	У4-653-1	Колонка водоразборная /ТП 901-9-2/, установленная в железобетонном колодце.	колонка	1,00	55482,75 4174,50	3516,25 1225,00	55483 4174	3516 1225	25,30 6,25	25 6
		Строительные работы Итого по разделу: Землянные работы								294327
		ИТОГО:					294327 42504	53212 12499		260 53

Накладные расходы :

На общестроительные работы 58952

Всего накладных расходов: 58952
Итого с накладными 353279

Показатели трудозатрат :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- основных рабочих, чел-ч.						260		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						53		
		- в накладных расходах, чел-ч.						29		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						342		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						21197		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						374476		
		Итого с временными, 1,44 %						379868		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						384996		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						386515		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						390314		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						871961		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						17439		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						889400		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						106728		
		Итого с НДС						996128		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области»

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
Субподрядчик
Договор №44 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт складов длительного хранения Департамента по ЧС Алматинской области адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Теректы.

Наименование обьекта: 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	7391,25	28,49	27,39	210546	202416	0,01	53
					1,10	4,70	8130	34739	0,03	191
2.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	986,00	141,28	--	139300	--	0,88	870
					141,28	--	139300	--	--	--
3.	Е0147-134-4	Обрезка нижних сучьев у деревьев свыше 5 лет	шт	22,00	11,34	--	249	--	0,06	1
					11,34	--	249	--	--	--
16.	Е0115-159-3	Окраска железобетоного ограждениясс подготовкой поверхности цементная	м2	1882,50	71,05	1,49	133746	2800	0,21	398
					34,42	0,56	64795	1059	0,00	5
17.	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5м, типа М10, строительные работы	м ограды	429,00	33,09	--	14195	--	0,09	37
					13,95	--	5984	--	--	--
18.	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	м ограды	429,00	57,91	0,11	24842	48	0,04	19
					7,54	0,05	3236	21	0,00	0
ИТОГО:							522878	205264		1378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							221694	35819		197

Накладные расходы :

На общестроительные работы	288118
На металломонтажные работы	2639
Всего накладных расходов:	290756
Итого с накладными	813635

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1378
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	197
- в накладных расходах, чел-ч.	145
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1720

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	48818
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	862453
Итого с временными, 1,44 %	874872
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	886683
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	890182
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	898931
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	2008212
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	40164
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2048376
Налог на добавленную стоимость, 12 %	245805
Итого с НДС	2294181

ЗАКАЗЧИК: С. Абдиев

ПОДРЯДЧИК:

Қазақстан Республикасы Ақтобе қаласы Жеке қасіпкер Республика Казахстан город Актобе Индивидуальный предприниматель ИНН 640905300365 Серия 0618 № 0001679 БАТТАЛОВ САКЕН ТЕЛЬМАНОВИЧ

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области»

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
Субподрядчик
Договор №44 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт складов длительного хранения Департамента по ЧС Алматинской области адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Теректы.

Наименование обьекта: КРОВЛЯ

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Кровля									
1.	Е0146-25-1 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	360,00	132,03 63,23	66,18 38,95	47530 22763	23825 14022	0,34 0,06	121 22
2.	Е0106-11-1 Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,31	379612,58 54596,25	670,08 253,12	118211 17001	209 79	332,35 1,24	103 0
3.	Е0106-11-7 Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,76	99034,93 38036,25	380,30 143,44	75583 29029	290 109	227,70 0,70	174 1
4.	Е0106-11-6 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,37	169851,80 8694,00	13899,17 5250,94	63071 3228	5161 1950	48,88 25,65	18 10
5.	Е0110-14-1 Установка стропил	м3	11,15	21898,02 3907,13	417,85 157,50	244163 43564	4659 1756	25,41 0,78	283 9
6.	Е0112-7-5 Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистом по деревянной обрешетке с ее	м2	1339,00	1844,08 313,89	10,25 3,85	2469222 420302	13725 5155	1,97 0,02	2633 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устройством								
7.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	21,24	1911,45 349,31	17,71 6,75	40599 7419	376 143	2,16 0,03	46 1
8.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	1339,00	133,09 7,45	0,69 0,25	178207 9978	921 335	0,05 0,00	62 2
9.	Е0110-12-3	Подшивка кровли плитами OSB толщиной 10 мм	м2	181,97	1268,24 122,65	5,60 2,11	230781 22318	1019 384	0,77 0,01	140 2
10.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	202,43	739,16 176,21	1,55 0,59	149629 35671	314 119	1,12 0,00	226 1
11.	Е0158-18-5	Устройство брандмауэров, парапетов, коньковый элемент из листовой стали	м	54,50	624,52 75,26	1,27 0,20	34036 4102	69 11	0,48 0,00	26 0
12.	Е0108-16-1	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м	м3	1,58	8310,21 1989,79	362,07 135,00	13130 3144	572 213	11,28 0,66	18 1
13.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,90	45297,59 176,21	1,55 0,59	40768 159	1 1	1,12 0,00	1 0
		Итого по разделу: Кровля								3704932
		Раздел: Пандус литер "А" и усиление стен и цоколя литер "Б1"								
14.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	24,00	132,03 63,23	66,18 38,95	3169 1518	1588 935	0,34 0,06	8 1
15.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	379612,58 54596,25	670,08 253,12	6478 932	11 4	332,35 1,24	6 0
16.	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	м3	57,45	9731,04 719,33	441,82 166,90	559048 41325	25383 9588	4,19 0,82	240 47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	71100,00 --	-- --	566 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,33	68800,00 --	-- --	22487 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0108-12- 1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,30	51223,81 9496,13	527,69 196,87	15313 2839	158 59	64,86 0,96	19 0
20.	Е0106-11- 6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,15	169851,80 8694,00	13899,17 5250,94	25550 1308	2091 790	48,88 25,65	7 4
21.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	21,40	338,96 338,96	-- --	7254 7254	-- --	2,17 --	47 --
22.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	21,40	154,22 154,22	-- --	3300 3300	-- --	1,12 --	24 --
23.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	21,40	17,36 1,86	15,00 3,43	372 40	321 73	0,01 0,02	0 0
24.	Е0146-25- 1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	744,00	132,03 63,23	66,18 38,95	98229 47043	49237 28979	0,34 0,06	251 45
25.	Е0106-11- 1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,08	379612,58 54596,25	670,08 253,12	29977 4311	53 20	332,35 1,24	26 0
26.	Е0161-28- 1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	1,00	703,50 117,50	0,85 0,13	704 118	1 --	0,82 0,00	1 0
27.	Е0161-28- 1	Устройство основания под штукатурку	м2	225,00	494,50 117,50	0,85 0,13	111264 26438	191 29	0,82 0,00	184 0
28.	Е0106-36- 2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	225,00	620,95 212,96	165,44 63,09	139713 47915	37223 14195	1,18 0,35	266 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	225,00	221,81 60,03	12,44 4,67	49907 13507	2798 1052	0,41 0,02	92 5
30.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,24	99406,82 32166,00	3209,40 1212,75	23636 7648	763 288	179,48 5,92	43 1 1096964
		Итого по разделу: Пандус литер "А" и усиление стен и цоколя литер "Б1"								
ИТОГО:							4801897 824174	170962 80289		5067 256

Накладные расходы :

На общестроительные работы	923269
Всего накладных расходов:	923269
Итого с накладными	5725166

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	5067
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	256
- в накладных расходах, чел-ч.	462
Всего трудозатрат, чел-ч.:	5785

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	343510
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6068676
Итого с временными, 1,44 %	6156065
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6239172
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6263796
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6325357
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	14127991
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	282560
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14410551
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1729266
Итого с НДС	16139817

ЗАКАЗЧИК:

Республика Казахстан Республикасы Актобе қаласы Жеке кәсіпкер Индивидуальный предприниматель
ИИН 640905300365 Серия 0618 № 0001679
БАТТАЛОВ САКЕН ТЕЛЬМАНОВИЧ

ПОДРЯДЧИК:

Республика Казахстан г.Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью БАЙКЕН