«БЕКІТЕМІН»
Қ. А. Ясауи атындағы ХҚТУ-нің
Президенті
_____ У. С. Әбдібеков
«___» _____ 2016 ж.

Нақты қабылдау актісі

1. Жұмыстың аты:	«Қ. А. Ясауи атындағы ХҚТУ-не қарасты Ботаникалық бақ аумағынан тік бағытта су ұңғымасын пайдалануға қазу» жұмыстары.
2. Жұмыс орны:	Түркістан қаласы, Университет қалашығы аумағы.
3. Жұмысты орындаушы:	«СМУ Бурводстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
4. Жұмыстың басталу мерзімі:	03.06.2016 жыл
5. Жұмыстың аяқталу мерзімі:	18.07.2016 жыл
6. Келісім шарт:	№16 / 055 03.06.2016 жыл
7. Қосымша келісім шарт:	№16 / 072 03.07.2016 жыл
7. Келісім шарт бойынша бағасы:	3 504 424,00 (үш миллион бес жүз төрт мың төрт жүз жиырма төрт теңге нөл тиын) теңге. ҚҚС- ішінде.

«Қ. А. Ясауи атындағы ХҚТУ-не қарасты Ботаникалық бақ аумағынан тік бағытта су ұңғымасын пайдалануға қазу» бойынша, атқарылған жұмыстарды қабылдау үшін университет президентінің 18.07.2016 жылғы №144 санды бұйрығына сәйкес құрылған комиссия құрамы.

Комиссия төрағасы:
Н. Батырбаев – Өндірістік - шаруашылық ісі жөніндегі Вице - президент

Комиссия мүшелері:
С. Құдайбергенов – Шаруашылық қызметтері және инфрақұрылымдық даму департаментінің директоры;
Қ. Байжігітов – Ботаникалық бақ директоры;
Б. Утешов – Бас энергетик;
Ә. Ертаев – Көгалдандыру бөлімінің меңгерушісі;
С. Төреқұлов – Су инженері;

Мердігер: «СМУ Бурводстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
А. Бегалиев – Участке бастығы

Комиссия шешімі:

«Қ. А. Ясауи атындағы ХҚТУ-не қарасты Ботаникалық бақ аумағынан тік бағытта су ұңғымасын пайдалануға қазу» бойынша жүргізілген жұмыстар құрылыс нормалары мен ақау актісі негіздеріне сай жасалғандығы анықталды және қабылдауға жатады.

Комиссия төрағасы:

Н. Батырбаев

Комиссия мүшелері:

С. Құдайбергенов

Қ. Байжігітов

Б. Утешов

Ә. Ертаев

С. Төреқұлов

Мердігер:

«СМУ Бурводстрой» ЖШС-нің участке бастығы А. Бегалиев

АКТ 4-данада жасалды.

Заказчик :Учреждение "МКТУ им.Х.А. Ясави" Форма 2в
Подрядчик : ТОО "СМУ Бурводстрой"
Договор №16/055 от 03.06.2016 г.
Наименование объекта - Ботанический сад МКТУ им. Х. А. Ясави. Работы по эксплуатационному бурению вертикальных скважин

Акт
приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Бурение скважин								
1	Е0104-13-2	**Роторное бурение скважин с обратной промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем и применением центробежного и вакуумного насосов Д=395мм**	2	1557,37	1253,89	3115	2508	886	1,65	3
		м		283,50	142,36	567	285	104	0,48	1
2	Е0104-13-5	**Роторное бурение скважин с обратной промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем и применением центробежного и вакуумного насосов Д=395мм**	35	3751,68	3071,60	131309	107506	36217	3,66	128
		м		645,75	349,23	22601	12223	104	1,19	42
3	Е0104-13-6	**Роторное бурение скважин с обратной промывкой в грунтах 6 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем и применением центробежного и вакуумного насосов Д=395мм**	8	7103,58	5855,30	56829	46842	15551	6,75	54
		м		1203,75	665,33	9630	5323	104	2,26	18
4	СПрайс-лист	**Долота трехшарошечные /ГОСТ 26692-2003/, тип Ш393,7С-ЦГВ**	1,1903	109961,11	--	130887	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс-лист	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN273, толщина стенки10,2 мм**	45,5	4234,59	--	192674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130807-36	**Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 89х5,0 мм**	2,05	45100,00	--	92455	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	15	281,87	233,27	4228	3499	1331	0,29	4
		м		48,60	36,74	729	551	104	0,15	2
8	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	1	14800,00	--	14800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0104-46-1 т.ч. п-1.16, п-3.51 К=1,0	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении / трубы наружным диам. от 201 до 300 мм/	10	243,56	171,56	2436	1716	994	0,41	4
		м		72,00	23,54	720	235	104	0,09	1
10	Е0104-46-2 т.ч. п-1.16, п-3.51 К=1,0	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении / трубы наружным диам. от 201 до 300 мм/	35	437,91	332,83	15327	11649	5452	0,60	21
		м		105,08	44,69	3678	1564	104	0,17	6
11	Е0104-55-1 т.ч. п-1.16, п-3.85 К=1,2	Подбашмачный тампонаж глиной скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения скважин диам. от 251 до 350 мм	45	1735,40	1397,90	78093	62906	27023	2,09	94
		м		337,50	239,92	15188	10796	104	0,98	44
12	СПрайс-лист	Глина бентонитовая	4900	16,60	--	81340	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0104-60-12	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от электродвигателя	3	59954,54	48682,04	179864	146046	91388	57,30	172
		сутки		11272,50	18018,54	33818	54056	104	48,14	144
14	СПрайс-лист	Опорная плита, бетон тяжелый класса В7,5	1	28264,30	--	28264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С143101-1	Вода	215	5,00	--	1075	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0111-32-2	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для подземных резервуаров	1	2456,74	76,18	2457	76	1110	7,00	7
		комплект		1221,75	11,25	1222	11	90	0,07	--
17	СПрайс-лист	Электроуровномер скважинный ЭУ-50	1	24139,46	--	24139	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-359-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн	1	516,92	237,63	517	238	198	0,86	1
		шт		166,84	41,54	167	42	95	0,24	--
19	СПрайс-лист	Щиты управления насосом TankCP-380-1x0.37-DL-II-I-RTC	1	50288,54	--	50289	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0107-247-11	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 2 ЭЦВ 8-25-150 Монтаж	1	47446,00	26290,00	47446	26290	17800	80,00	80
		шт		13950,00	5827,97	13950	5828	90	33,80	34
21	С131001-6	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-25-100, подача 25 м3/ч, напор 100 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	1	37800,00	--	37800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1175342	409275	197949		568
			Тенге			102269	90914			292

		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1175342	409275	197949		568
			Тенге			102269	90914			292
		Общестроительные работы				1175342				
		Накладные расходы -	Тенге			197949				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82397				
		Итого в ценах 2001 года				1455688				
		Пересчет в текущих ценах 2016 г К=2,73677				3983885				
		Итого с договорным коэф. К=0,7700017				3067598				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				61352				
		Всаго с налогами, сборами, обязательными платежами				3128950				
		НДС 12%				375474				
		Всего к оплате				3504424				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Учреждение "МКТУ им.Х.А.Ясави" _____ Абдибеков У.С.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМУ Бурводстрой" _____ Богалиев А.М.