Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

УТВЕРЖДЕН
Решением акима района
№47 от 9 декабря 2009года
(дата и номер решения(приказа, постановления и др.)
фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего
решение (приказ, постановление и др.)

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию

с.Петровка от « » _____2009 год

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением акима Жамбылского района
от «____» _____ **2009 года № :**

в составе:

Председателя комиссии:

Макенов З.Б. - заместитель акима Жамбылского района

Заместителя председателя комиссии:

Киселев И.А. - начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Северо-Казахстанской области

Члены комиссии :

Елтаев К.Н. - Начальник североказахстанского территориального отдела Ишимской бассейновой инспекции

Охотников Н.И. - технический консультант группы управления проектом по Северо-Казахстанской области

Наушарипов О.К. - начальник ГУ «Отдел строительства Жамбылского района»

Мыльников А.М. - начальник «Управления департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Жамбылскому району»

Жолмуханов М.К. - начальник ГУ Отдел чрезвычайных ситуаций Жамбылского района ДЧС СКО МЧС РК

Нуртаев А.Ш. - государственный экологический инспектор по Северо-Казахстанской области

Савинков А.А. - начальник районных электрических сетей

Садыков Р.С. - начальник Жамбылского районного управления телекоммуникаций

Суюндиков Т.Ш. - аким Мирного сельского округа

Илеюсизов И.И. - директор ГКП «Жамбыл - Су»

Манаенко В.М. - директор КГП «Управления капитального строительства акимата СКО Министерства индустрии и торговли РК»

Ибатуллин Ш.Н. - директор ТОО «Геостро-Север»

Соловьев С.Ф. - президент АО «Кокшетаугидрогеолгия»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком АО «Кокшетаугидрогеология», предъявлены к приемке в эксплуатацию выполненные общестроительные работы по объекту **«Строительство системы водоснабжения с.Петровка Жамбылского района Северо-Казахстанской области»** по отраслевому проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий», (Займ АБР 2006-KAZ).

2. Строительство осуществлено на основании Контракта 2006-KAZ/NCB/08 между Комитетом по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и АО «Кокшетаугидрогеология» и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от 19 июня 2009 года № 1-03/116 выданного управлением государственного архитектурно-строительного контроля Северо-Казахстанской области.

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком АО «Кокшетаугидрогеология» выполнившим общестроительные работы: Строительство водозаборного сооружения, укладка труб ПНД Д 90 мм, устройство круглых ж/бетонных колодцев Д-1,5 и Д-2,0 м с устройством в них запорной арматуры, строительство дежурного помещения, монтаж технологического оборудования в скважинах, монтаж контейнера очистки воды ЛСО, строительство объектов энергетического хозяйства, благоустройство санитарных зон.
   И его субподрядными организациями: ТОО «Мембранные технологии» - выполнившим **изготовление и монтаж станций отчистки воды.**

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «ГеоСтрой-Север».

5. Исходные данные для проектирования выданы: ГУ «Отдел строительства Жамбылского района»

6. Строительство осуществлялось по проекту: заказ: № 000096-15/08

7. Проектно-сметная документация утверждена приказом отдела строительства № 4-7 от 7.05.08 г. Жамбылского района СКО.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ	май 2009 года
Окончание работ	ноябрь 2009 года

9. Государственной комиссией представлена следующая документация: журнал производства работ, акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование, сертификаты на строительные материалы, строительные материалы. Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Представленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В т.ч. пускового комплекса или очереди
1. Площадка водозаборных сооружений					
Рабочая скважина	шт.	1	1	1	1
Резервная скважина	шт.	1	1	1	1
Дежурное помещение	шт.	1	1	1	1
Трансформаторная подстанция КТП 10/0,4 кВА	шт.	1	1	1	1
2. Водовод исходной воды					
Водовод из труб ПНД тип «С» Д-90;63 мм	п.м.	5173	5173	5173	5173
Устройство круглых ж/б колодцев Д 2.0 м и Д 1,5 м	шт	12	12	12	12
3. Площадка пункта реализации воды					
Станция очистки воды	шт	1	1	1	1
Септик накопитель	шт	1	1	1	1
4. Воздушная линия ВЛ-10 кВ					
Воздушная линия 10 кВ	м	1685	1685	1685	1685
5. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ (кабельные линии КЛ-0,4 кВ)					
Воздушная линия 0,4 кВ Наружное освещение (водозаборное сооружение)	м	65	65	65	65
Воздушная линия 0,4 кВ, наружное освещение (площадка СОВ)	м	170	170	170	170
Кабельная линия 0,4 кВ (водозаборное сооружение)	м	96	96	96	96

11.Технологическое и архитектурно - строительное решение по объекту характеризуется следующими данными: водозаборное сооружение из двух скважин глубиной 34,4 метров, производительностью 576 $м^3$/сут, дежурное помещение - модульный блок-контейнер, контейнер системы очистки воды.

12.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложение... к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: **выполнены**.

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту – **проектом не предусмотрено.**

15.Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией – **устранены.**

16.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий - **выполнены:**

17.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 78 649 470 тенге.

18.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 75 954 340 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 75 954 340 тенге

19.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических – **соответствуют** проектному **решению,** архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) – **соответствует проектному решению.**

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект **«Строительство системы водоснабжения с.Петровка Жамбылского района Северо-Казахстанской области»** по отраслевому проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий», (Займ АБР 2006-KAZ).

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ :

Председатель Государственной приемочной комиссии — **Макенов З. Б.**

Заместитель председателя Комиссии — **Киселев И.А.**

Члены государственной комиссии

Елтаев К. Н.

Охотников Н. И.

Наушарипов О. К.

Мыльников А. М.

Жолмуханов М. К.

Нуртаев А. Ш.

Савинков А. А.

Садыков Р. С.

Суюндиков Т.Ш.

Илеюсизов И. И.

Манаенко В. М.

Ибатуллин Ш.Н.

Соловьев С. Ф.

ОТРАСЛЕВОЙ ПРОЕКТ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

ЗАЙМ АБР: 2006-KAZ

СЕРТИФИКАТ О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ

Сертификат о завершении работ по Контракту: 2006-KAZ/NCB/08
Дата выдачи Сертификата: «___» _____ 20 года

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО КОНТРАКТУ

ВИД РАБОТ: Строительство системы водоснабжения

ВИД КОНТРАКТА: Контракт по строительным работам для строительных и инженерных работ, выполняемых Работодателем (Национальные торги)

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ:
Страна: Казахстан
Регион: Северо-Казахстанская область
Расположение: населенный пункт с. Богдановка Жамбылского района; населённый пункт с. Петровка Жамбылского района;

ДАННЫЕ КОНТРАКТА:
№ Контракта: 2006-KAZ/NCB/08
Изначальная стоимость контракта: *106 971 786* тенге
(включая базовую стоимость 93 637 768 тенге плюс налоги и пошлины 13 334 018 тенге).
Подрядчик: АО «Кокшетаугидрогеология»
Дата подписания контракта: 5 мая 2009 года
Дата начала выполнения контракта: 20 мая 2009 года
Изначальная дата завершения контракта: 30 ноября 2009 года
«Инженер» по данному Контракту: ОГУП Северо-Казахстанской области) технический консультант – Ю.Ковалёв.
Инженер по надзору за строительством по данному Контракту: Специалист Коммунального государственного предприятия «Управление капитального строительства при Акиме СКО» - Г.Сартин.

ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ

Данный Сертификат о завершении работ подготовлен в ОГУПе (Северо-Казахстанской области) Инженером совместно с представителем Подрядчика и Инженером по надзору за строительством и представлен на одобрение в ЦГУП (г.Астана) и Комитет по водным ресурсам МСХ РК - «Работодатель».

Данный сертификат о завершении работ представлен на рассмотрение и одобрение:

Консультанта-координатора ЦГУП – Б. Денеев

Заместитель председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК – Ж. Омаров

Данный сертификат о завершении работ подтверждает следующее:

Согласно письменному запросу Подрядчика АО «Кокшетаугидрогеология» от 20 октября 2009 года Инженер ОГУП (Северо-Казахстанской области) совместно с Инженером по надзору за строительством и назначенным Инженером представителя Подрядчика посетили объект и произвели инспектирование по всем участкам Работ 30 октября 2009 года в соответствии с пунктом 10.1 Общих Условий Контракта (ОУК).

Согласно проведенным испытаниям по завершении строительства и в соответствии с пунктом 9.1 Общих Условий Контракта Подрядчик представил Инженеру ОГУП (Северо-Казахстанской области) отчет о результатах испытаний письмом от 2 сентября 2009 года. Этот отчет подготовлен в полном объёме и соответствует требованиям Инженера по надзору за строительством и Инженера ОГУП (Северо-Казахстанской области).

Также в соответствии с пунктом 4.1 (d) Общих Условий Контракта, Подрядчик представил исполнительную документацию «*как построено*», а также инструкции по эксплуатации и обслуживанию по вышеназванному участку в соответствии с требованиями Технической Спецификаций и в необходимом объеме письмом от 2 сентября 2009 года.
Представленные документы приемлемы и соответствуют требованиям.

Инспектирование выявило на 30 октября 2009 года, что все Работы выполнены в соответствии с требованиями Контракта и одобренными к тому времени изменениями за исключением дефектных видов Работ, которые были перечислены в «Замечаниях Рабочей комиссии» – Приложение №1 (*к замечаниям Рабочей комиссии*). Общая стоимость видов Работ включенных в перечень Приложения №1, как определено в ведомости объёмов работ не превышают 5% общей откорректированной стоимости Контракта.

Настоящим Подрядчик соглашается устранить замечаний по исполнительным документациям и завершить перечисленные в Приложении №1 виды Работ в соответствии с требованиями Контракта и Инженера ОГУП (Северо-Казахстанской области) в течение двух недель с даты выдачи данного Сертификата о завершении работ. Незамедлительно после устранения замечаний по видам Работ Подрядчик должен представить запрос в письменном виде Инженеру для дальнейшего инспектирования этих Работ.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 14.9 Общих Условий Контракта «После выдачи Сертификата о завершении работ Инженер должен заверить первую половину суммы удержания к выплате Подрядчику. Если Сертификат о завершении работ выдан для отдельного Участка Работ, то заверяется и выплачивается соответствующая часть от суммы удержания. Этот процент составляет половину (50%) от доли, вычисляемой путём деления расчетной стоимости участка Работ на расчётную окончательную стоимость Контракта».
В соответствии с пунктом 14.9 Общих Условий Контракта соответствующий процент от второй половины суммы удержания должен быть заверен и выплачен Подрядчику сразу по окончании периода устранения дефектов (Дефектный период) для данного участка». Тем не менее, это подлежит достоверности 10%, гарантии выполнения работ на окончания периода устранения дефектов.

Если в Особых Условиях Контракта не оговорено иное, когда выдан Сертификат о завершении работ и Инженер ОГУП (Северо-Казахстанской области) выдал Сертификат на оплату первой половины суммы удержания (*10% сумма удержания*), то Подрядчик согласно пункта 14.9 Общих Условий Контракта имеет право внести вместо второй половины суммы удержания Гарантию в форме, приведенный в Особых Условиях Контракта.

Банковская гарантия выполнения работ в период устранения дефектов, представленная Подрядчиком АО «Кокшетаугидрогеология» действительна до 9 декабря 2010 года.

Согласно пункта 14.9 Общих Условий Контракта Работодатель должен вернуть Банковскую гарантию Подрядчику в течение 21 дня после получения Акта о выполнении всего объема Работ в период устранения дефектов.

Следует отметить, что согласно пункта 4.1(d) Особых Условий Контракта «Требуются Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию не позднее 30 (тридцать) дней до обращения Подрядчика о предварительном принятии работ рабочей комиссией».

«Согласно пункта 4.1(d) Особых Условий Контракта «Дата, к которой требуется представить чертежи «как построено», составляет 30 (тридцать) дней до даты представления запроса Подрядчиками о финальном принятии работ государственной комиссией.

Подписано как правдоподобно и правильно:

Подрядчик:
Президент АО «Кокшетаугидрогеология»
_____ С.Соловьев
«__» _____ 20 год

Инженер по надзору за строительством Специалист Коммунального государственного предприятия «Управление капитального строительства при Акиме СКО»
_____ Г. Сартин
«__» _____ 20 год

Инженер ОГУП (Северо-Казахстанской области):
_____ Ю. Ковалёв
«__» _____ 20 год

Рекомендовано:

Консультант - координатор ЦГУП
_____ Б. Денеев
«__» _____ 20 год

Одобрено:

Заместитель председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК:
_____ Ж. Омаров
«6» 02 _____ 20 год

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ - СВОДНАЯ
BILL OF QUANTITIES - SUMMARY

№	Description of works Вид работы	Contract Amount-Tenge Сумма по контракту тенге	Previous Amount tenge Выполнение за предыдущий период	Amount this period tenge Выполнение за текущий период	Total to date tenge Общее выполнени на дату
1	2	3	4	5	6
1	ВЕДОМОСТЬ № 1 - ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ BILL № 1 - GENERAL TYPES OF WORK	2 466 187	2 346 187	120 000	2 466 187
2	ВЕДОМОСТЬ № 2 - РЕКУЛЬТИВАЦИЯ BILL № 2 - ARTIFICIAL REVEGETATION	2 834 999	2 834 999		2 834 999
3	ВЕДОМОСТЬ № 3 - ВОДОЗАБОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ BILL № 3 - WATER INTAKE FACILITY	5 655 662	3 458 964	2 196 698	5 655 662
4	ВЕДОМОСТЬ № 4 - ВОДОПРОВОД ИСХОДНОЙ ВОДЫ BILL № 4 - RAW WATER PIPELINE	26 553 960	24 257 444	2 296 516	26 553 960
5	ВЕДОМОСТЬ № 5 - ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ BILL № 5 - INTERNAL NETWORK	915 886	855 400	60 486	915 886
6	ВЕДОМОСТЬ № 6 - УСТАНОВКА СОВ BILL № 6 - INSTALLATION OF WATER TREAMENT PLANT	14 477 542	13 411 469	1 066 073	14 477 542
7	ВЕДОМОСТЬ № 7 - ДЕЖУРНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ BILL № 7 - STRUCTURE FOR OPERATING PERSONNEL	1 993 153	1 307 428	685 725	1 993 153
8	ВЕДОМОСТЬ № 8 - ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА BILL № 8 - POWER SUPPLY FACILITIES	5 075 939	4 191 949	883 990	5 075 939
9	ВЕДОМОСТЬ №9 - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ BILL № 9 - TERRITORY IMPROVEMENTS	6 513 314	5 556 358	956 956	6 513 314
	ОБЩАЯ ЧИСТАЯ СУММА GENERAL CLEAN AMOUNT	**66 486 642**	**58 220 198**	**8 266 444**	**66 486 642**
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% Tax, dues, obligatory payments, 2%	1 329 733	1 164 404	165 329	1 329 733
	Итого: **Total:**	**67 816 375**	**59 384 602**	**8 431 773**	**67 816 375**
	НДС (12%)	8 137 965	7 126 152	1 011 813	8 137 965
	ОБЩАЯ ВАЛОВАЯ СУММА GENERAL GROSS AMOUNT	**75 954 340**	**66 510 754**	**9 443 586**	**75 954 340**

Руководитель подрядной организации С. **С.Ф.Соловьев**

Инженер по надзору за строительством **Г.Я. Сартин**

Инженер проекта **Ю.А. Ковалев**