Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ ""Алматинский департамент государственного имущество и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан ", г.Талдыкорган, Биржан сал, 130** — **120340000064**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Сапа Курылыс", Алматинская область г.Есик, Микрарайон 1,дом №4, квартира №35** — **110340006844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №15 от 25.01.2019 г

Номер документа	Дата составления
00000000002	24.04.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт здания РУК Балхашского района			работа	1	2 352 000,00	2 352 000,00
				Итого	**1**	**x**	**2 352 000,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* Мендебаев Е.Н. *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.04.2019

М.П.

М.П.

Scanned by TapScanner

Форма 2-в

Заказчик: ГУ «Алматинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан»

Подрядчик: ТОО «АС-Сапа Курылыс»

Договор: №_15 от 01.25.2019 г.

Стройка: Текущий ремонт здания РУК Балхашского района, Алматинской области, с Баканас, ул. Конаева 75/1
(наименование, адрес)

Объект: Текущий ремонт здания РУК Балхашского района, Алматинской области, с Баканас, ул. Конаева 75/1
(наименование)

Акт корректировки
ИСКЛЮЧИТЬ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	70,4000000	2555,47	179905
2.	2.	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	15,4000000	2555,47	39354
3.	3.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,5200000	34440,12	52349
4.	4.	Е11-270201-0901	Установка поребриков	м2 укрепления	80,3000000	10801,45	867356
5.	5.	Е11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	105,0000000	6829,08	717053
6.	6.	Е11-220301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1280000	1285597,17	164556
7.	7.	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	1,6400000	27014,19	44303
8.	8.	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,6400000	35363,69	57996
9.	9.	Е11-390401-0105	Конструкции металлические	т	1,0640000	141625,72	150690

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
				конструкций			
10.	10. Е11-390401-0105	Установка из сетки "Рябица". Монтаж		т конструкций	1,0640000	141625,72	150690
11.	11. С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		т	0,1080000	536724,36	57966
12.	12. С121-050201-9920	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 35-56 мм ГОСТ 535-2005		т	0,1025000	--	--
13.	13. С123-050203-0101	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III марки ПП1-1, ВП1-1 сечением 100х500 мм, длиной 0,75 м и массе наполнителя 0,71 кг ГОСТ 23499-2009		шт.	18,0000000	21069,72	379255
14.	14. С123-050203-0102	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III марки ПП1-2, ВП1-2 сечением 100х500 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 0,94 кг ГОСТ 23499-2009		шт.	10,0000000	17594,28	175943
15.	15. С121-050308-0806	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками №100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89		м2	108,7500000	190,08	20671
16.	16. С121-050303-0105	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95		т	0,0229000	206720,64	4734
17.	17. Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт		м3 грунта	105,0000000	23,58	2476
18.	18. Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических		шт.	1,0000000	55969,79	55970
19.	19. Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических		шт.	1,0000000	55969,79	55970
20.	20. Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой		шт.	1,0000000	20745,88	20746

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
			столбов металлических				
21.	21.	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,0000000	20745,88	20746
22.	22.	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,1413800	554183,64	78350
23.	23.	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	19,2000000	259,55	4983

ИТОГО: 1399215

В том числе :

Накладные расходы			204646
Сметная прибыль			103646
Итого с временными	1,35 %	18889	1418104
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		1446466
Итого с НДС	12 %	173576	1620042

Заказчик
ГУ «Алматинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан»
Руководитель _____ Мендебаев К.Н.

Подрядчик ТОО «АС-Сапа Курылыс»
Директор _____ Мухаметжан С.А

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Алматинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан»

Подрядчик: ТОО «АС-Сапа Курылыс»

Договор: №_15 от 01.25.2019 г.
Стройка: Текущий ремонт здания РУК Балхашского района, Алматинской области, с Баканас, ул. Конаева 75/1

Объект: Текущий ремонт здания РУК Балхашского района, Алматинской области, с Баканас, ул. Конаева 75/1

Акт корректировки
ДОБАВИТЬ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Бордюры					
1.	1.	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	55,0000000	1746,61	96064
2.	2.	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	55,0000000	2555,47	140551
3.	3.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,0000000	34440,12	68880
		Раздел: Дорожные покрытия					
4.	4.	Е11-270701-0201	Основания под тротуары. Устройство	м2 покрытия	209,0000000	643,70	134534
5.	5.	С121-010501-0103	Отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	10,0000000	1758,24	17582
6.	6.	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	209,0000000	750,58	156871
7.	7.	С121-040509-0411	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	209,0000000	3310,20	691832
8.	8.	С121-010602-0500	песчано-цементная смесь	м3	2,0000000	399,60	799

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел: Ограждения						
9.	9.	Е12-180101-2302	Ограждения металлические, Демонтаж	м2	58,0000000	19678,93	1141378
10.	10.	Е12-180101-2301	Калитки и ворота металлические, Демонтаж	м2	3,0000000	3936,45	11809
11.	11.	Е12-180101-1205	Фундаменты, Разборка	м3 конструкции	5,0000000	2900,03	14500
12.	12.	УВ4-020602-0309	Ограждение из профильной трубы, высотой 2 м, тип М5	секция (3 метра)	8,7000000	11355,93	98797
13.	13.	В4-020602-0309	Стоимость оборудования в составе: Ограждение из профильной трубы, высотой 2 м, тип М5	секция (3 метра)	8,7000000	29989,44	260908
14.	14.	УВ4-020605-0212	Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М6-1	шт.	1,0000000	16474,86	16475
15.	15.	В4-020605-0212	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М6-1	шт.	1,0000000	61231,68	61232
16.	16.	УВ4-020605-0112	Ворота распашные, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М6-1	шт.	1,0000000	41884,56	41885
17.	17.	В4-020605-0112	Стоимость оборудования в составе: Ворота распашные, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М6-1	шт.	1,0000000	118125,00	118125

ИТОГО: 1399215

В том числе :

Накладные расходы			204646
Сметная прибыль			103646
Итого с временными	1,35 %	18889	1418104
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		1446466
Итого с НДС	12 %	173576	1620042

Заказчик
ГУ «Департамент по контролю и надзору в сфере государственного имущества и приватизации» Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан
Директор _____ Мендебаев К.Н.

Подрядчик ТОО «АС-Сапа Курылыс»
Директор _____ Мухаметжан С.А

Scanned by TapScanner

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Алматинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «АС-Сапа Курылыс»

Договор: №_15 от 01.25.2019 г.

Объект: Текущий ремонт здания РУК Балхашского района, Алматинской области, с Баканас, ул. Конаева 75/1

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 02 за апрель 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Бордюры				
1.	1.	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	55,0000000	1746,61	96064
2.	2.	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	55,0000000	2555,47	140551
3.	3.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,0000000	34440,12	68880
			Раздел: Дорожные покрытия				
4.	4.	Е11-270701-0201	Основания под тротуары. Устройство	м2 покрытия	209,0000000	643,70	134534
5.	5.	С121-010501-0103	Отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	10,0000000	1758,24	17582
6.	6.	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	209,0000000	750,58	156871
7.	7.	С121-040509-0411	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	209,0000000	3310,20	691832
8.	8.	С121-010602-0500	песчано-цементная смесь	м3	2,0000000	399,60	799

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел: Ограждения						
9.	9. Е12-180101-2302	Ограждения металлические. Демонтаж		м2	58,0000000	19678,93	1141378
10.	10. Е12-180101-2301	Калитки и ворота металлические. Демонтаж		м2	3,0000000	3936,45	11809
11.	11. Е12-180101-1205	Фундаменты. Разборка		м3 конструкции	5,0000000	2900,03	14500
12.	12. У84-020602-0309	Ограждение из профильной трубы, высотой 2 м, тип М5		секция (3 метра)	18,000000	11355,93	98797
13.	13. 84-020602-0309	Стоимость оборудования в составе: Ограждение из профильной трубы, высотой 2 м, тип М5		секция (3 метра)	18,000000	29989,44	260908
14.	14. У84-020605-0212	Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М6-1		шт.	1,0000000	16474,86	16475
15.	15. 84-020605-0212	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М6-1		шт.	1,0000000	61231,68	61232
16.	16. У84-020605-0112	Ворота распашные, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М6-1		шт.	1,0000000	41884,56	41885
17.	17. 84-020605-0112	Стоимость оборудования в составе: Ворота распашные, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М6-1		шт.	1,0000000	118125,00	118125

ИТОГО: 3072221

В том числе :

Накладные расходы			577571
Сметная прибыль			227572
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			3125000
Итого с НДС	12 %	375000	3500000
Тендерная скидка без НДС			1025000
Итого к оплате без НДС		225000	2100000
Итого к оплате с НДС		252000	2352000

Заказчик

Подрядчик

Scanned by TapScanner