форма2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 9

от 26 декабря 2019г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ АД акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Горэлектросеть"**

РАБОТЫ: **Содержание и текущий ремонт коммуникаций внутриквартального освещения на 2019г**

основание: договор № 52/015 от 18.03.2019г Доп соглашение №1/015 от 01.10.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Светильники											
1	1199-1000-1000	Осмотр светильников НР = 10 %	км	29	488,66	124,34	14171	3606	0	1232	16635	0,6	17,4
					364,31	60,52	10565	1755	0	1232		0,6	17,4
2	1308-0205-0903	Замена светильников ЖКУ НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	шт.	3	7087,33	2211	21262	6633	4994	8564	32212	2,379	7,137
					3211,67	753	9635	2259	0	2386		0,52	1,56
3	2307-0103-0407	Светильники, тип ЖКУ 02-250-003	шт.	3	12114		36342		36342		39249		
4	1308-0205-0903	Замена ламп ДНаТ НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	6	1251,5	510,33	7509	3062	0	3953	12379	0,549	3,294
					741,17	173,83	4447	1043	0	917		0,12	0,72
5	2910-1000-1000(пл)	Лампа ДНаТ-250	шт	6	3016		18096		18096		19544		
6	1308-0201-0501	Расфазировка светильников НР = 72 %	шт.	5	145,2	0	726	0	0	523	1349	0,12	0,6
					145,2	0	726	0	0	100		0	0
7	1308-0205-1101	Замена дросселей к лампам ДРЛ НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3; кмат1=0;	шт.	3	2184	113	6552	339	0	4555	11996	1,534	4,602
					2071	38	6213	114	0	889		0,026	0,078
8	2910-1000-1000(пл)	Дроссели для ДРЛ-250	шт	3	3161		9483		9483		10242		
9	1308-0205-1101	Замена импульсных зажигающих устройств НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3; кмат1=0;	шт.	3	2184	113	6552	339	0	4555	11996	1,534	4,602
					2071	38	6213	114	0	889		0,026	0,078
10	2910-1000-1000(пл)	Зажигающие устройства ИЗУ	шт	3	1573		4719		4719		5097		

11	1308-0303-1004	Замена пускорегулирующей аппаратуры-пускател магнитный 2 величины НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	шт.	8	7459,75	140,88	59678	1127	22640	26076	92612	3,9	31,2
					4488,88	38,25	35911	306	0	6860		0,026	0,208
12	2910-1000-1000(пл)	Магнитный пускатель 2 вел	шт	8	8129		65032		65032		70235		
13	1308-0103-3001	Замена пускорегулирующей аппаратуры-фотореле ФР2 НР = 72 %	шт.	11	1597,27	347,55	17570	3823	437	10513	30330	1	11
					1210	117,45	13310	1292	0	2247		0,08	0,88
14	2910-1000-1000(пл)	Фотореле ФР2	шт	11	8603		94633		94633		102204		
15	1308-0103-3001	Замена пускорегулирующей аппаратуры - симмистров ПРА НР = 72 %	шт.	6	1597,33	347,67	9584	2086	238	5735	16545	1	6
					1210	117,5	7260	705	0	1226		0,08	0,48
16	2910-1000-1000(пл)	Симмистр	шт	6	377		2262		2262		2443		
17	1308-0303-0601	Замена автомата на ток 16 А НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	шт.	5	2955,8	27,8	14779	139	6898	5574	21981	1,3	6,5
					1548,4	0	7742	0	0	1628		0	0
18	2307-0204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А	шт.	5	1433		7165		7165		7738		
19	1308-0305-1001	Замена счетчики 1-фазного НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	шт.	3	689,33	113	2068	339	64	1281	3617	0,442	1,326
					555	38	1665	114	0	268		0,026	0,078
20	2307-0501-0102	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	3	4457		13371		13371		14441		
21	1308-0201-0901	Замена зарядного кабеля, масса 1 м до 1 кг НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	м кабеля	411	389,99	186,84	160287	76790	18847	62635	240753	0,13	53,43
					157,3	54,36	64650	22343	0	17834		0,04914	20,19654
22	2306-0131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 К=0,001;	км	0,411	41094		16890		16890		18241		
25	1308-0201-0801	Замена кабеля, масса 1 м до 1 кг НР = 72 %	м кабеля	36	285,36	118,94	10273	4282	1635	4018	15434	0,1	3,6
					121	34	4356	1224	0	1143		0,0317	1,1412
26	2306-0131-0203	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 К=0,001;	км	0,036	59586		2145		2145		2317		
27	1308-0205-0903	Замена светильников светодиодных НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	шт.	20	7087,55	2211,2	141751	44224	33294	57093	214750	2,379	47,58
					3211,65	753,15	64233	15063	0	15908		0,52	10,4

28	2307-0106-0306	Светильники уличные светодиодные 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67	шт.	20	39208		784160		784160		846893		
29	1308-0201-0901	Замена зарядного кабеля, масса 1 м до 1 кг НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	м кабеля	35	389,97	186,83	13649	6539	1604	5334	20502	0,13	4,55
					157,31	54,37	5506	1903	0	1519		0,04914	1,7199
30	2306-0131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 К=0,001;	км	0,035	41094		1438		1438		1553		
									0	115			
		Раздел 2 Пункты управления											
31	1399-1000-1000	Техническое обслуживание пунктов управления НР = 0	шт	15	605	0	9075	0	0	0	9801	0,5	7,5
					605	0	9075	0	0	726		0	0
32	2113-0803-1001	Ветошь	кг	1,03	90		93		93		100		
39	1308-0202-0101	Замена кронштейнов на установленных опорах НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	шт.	8	7243,88	4199,25	57951	33594	0	25777	90424	2,6	20,8
					3044,63	1430,5	24357	11444	0	6698		0,988	7,904
40	2910-1000-1000(пл)	Кронштейн К1П 1,0-1,0	шт	8	19000		152000		152000		164160		
41	1308-0304-0304	Замена корпуса шкафа учета НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	шт.	3	5073,33	1734,33	15220	5203	220	8379	25487	2,6	7,8
					3265,67	613,33	9797	1840	0	1888		0,468	1,404
42	2910-1000-1000(пл)	Корпус металлический ЩПМ-1	шт	3	23160		69480		69480		75038		
43	1308-0206-1001	Замена провода АПВ 2,5 мм2 НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	м	21,4	71,17	1,12	1523	24	196	944	2664	0,052	1,1128
					60,89	0,37	1303	8	0	197		0,00026	0,00556
44	2306-0901-0102	Провода силовые АПВ сечением 2,5 мм2 К=0,001;	км	0,0214	14541		311		311		336		
									0	25			
		Раздел 3 ВЛИ-0,4 кВ											
45	1133-0204-0103	Замена провода СИП НР = 80 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	км линии	0,8	85305	29180	68244	23344	3813	40269	117192	45,37	36,296
					51358,75	11561,25	41087	9249	0	8681		9,555	7,644
46	2306-1201-0918	Провод СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,15	623775		93566		93566		101051		
47	2306-1201-0916	Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,65	314785		204610		204610		220979		
48	1308-0202-0501	Замена арматуры СИП НР = 72 %	шт.	122	2021,32	1749,64	246601	213456	0	75472	347836	0,24	29,28
					271,68	587,52	33145	71677	0	25766		0,34	41,48

49	2910-1000-1000(пл)	Комплект промежуточной подвесной арматуры СИП	к-т	45	3500		157500		157500		170100		
50	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие	шт.	32	2056		65792		65792		71055		
51	2910-1000-1000(пл)	Комплект анкерной подвесной арматуры СИП	к-т	45	4200		189000		189000		204120		
									0	15120			
		Раздел 4 Опоры											
52	1133-0202-0101	Замена опоры ж/б ВЛ 0,4-10 кВ (с крюками) одностоечные НР = 80 % т.ч. п.3.21: ктрр1=0,84; ктрр2=1,3; ктрм2=1,3; кэкс2=1,3;	опора	2	7944,5	3819,5	15889	7639	1219	8547	26391	3,34152	6,68304
					3515,5	1826,5	7031	3653	0	1955		1,131	2,262
53	2104-0405-0204	Стойки ж/б СВ105	шт.	2	46470		92940		92940		100375		
									0	7435			

Итого	**3 610 397**	**312,29284**
		115,6392
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	368 227	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	436 588	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	146 106	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 177 113	
Накладные расходы, тенге	361 029	
Сметная прибыль (8 %), тенге	267 440	

Всего		**3 610 396,80**
Итого с учетом коэффициентом понижения к =	0,6037	2 179 596,55
НДС (12 %)		261 551,49
Итого		**2 441 148,04**

Работы принял:

Зам.руководителя ОЖКХ _____ Калиякбаров А.С.

Главный специалист ОЖКХ _____ Тусупбеков К.Е.

Главный специалист ОЖКХ - сметчик _____ Ибашева М.Б.

Работы сдал:

Председатель Правления ТОО "Горэлектросеть" _____ Олжабаева М.А.

Главный инженер ТОО "Горэлектросеть" _____ Стибленко А.А.

Начальник ЭМУ ТОО "Горэлектросеть" _____ Балабеков Е.А.