КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
КЕНТАУ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
"КЕНТАУ ҚАЛАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС
ЖӘНЕ СӘУЛЕТ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 190940029658
№ 1315
«20» 11 2019 ж.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2019 жылғы «20» қараша

Тапсырыс беруші **Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын-үй инспекциясы бөлімі", 160400, Кентау қаласы, Яссауи проспектісі, 85 үй**
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі
Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) **2019 жылғы «20» қараша, «Комби-Строй-1» ЖШС, директоры Муталиев М.К ., Шымкент қаласы, Абай мөлтек ауданы, Темірлан тас жолы, 5/6 құрылым**
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы
Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) **2019 жылғы «20» қараша, «Сапалы Құрылыс Инжиниринг» ЖШС, Нурманов Ержан Жумаханович, аттестат KZ70VJE00016979 22.04.2016ж.; KZ18VJE00027906 20.06.2017**
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні
Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі)
2019 жылғы «20» қараша, «IMPYLS» ЖШС, Тажимуратов А. 11.04.2018 жылғы н/з бұйрық негізінде
қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні
мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Кентау (Бүргем) қаласы мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
«ОКО, Кентау (Бүргем) қаласын газбен қамтамасыз ету (1 кезек)», Жаңадан салу
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)
объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:
1. Объектінің құрылысы:
1)_____
жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау)
Кентау қаласы әкімдігінің 2017 жылғы "17" ақпандағы № 31 шешімі;
шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны
«Оңтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы" мемлекеттік мекемесі талоны 13.04.2018ж № KZ68REA00090243
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні
3) **Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 08.12.2017ж. №274 бұйрықпен** бекітілген
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
«Corporation Sintez» ЖШС, 91-2016-09
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылған;
2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **сәуір 2018**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **қараша 2019**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **5** ай;
нақты **17** ай;
3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Газдың жалпы есептік жылдық шығысы	м3/сағ	26 986 961		26 986 961	
Орта қысымды газ жүйесіндегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	м	46988		46988	
Орта қысымды газ жүйесіндегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы	м	1339		1339	
ГРПШ-6	дана	103		103	
ГРПШ-10, 10МС	дана	820		820	
ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-400	дана	87		87	
ГРПШ-07-У1 с регулятором давления РДНК-1000	дана	26		26	
Қосылатын үйлер саны, аз қабатты	дана	1719		1719	
Қосылатын үйлер саны, көп қабатты	дана	256		256	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м²		пәтер саны	Пәтер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады
Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75 составляет 1339,0 пм,
в том числе: диаметром 159х4,0 мм составляет 5,0 пм.(электросварное);
диаметром 57х3,5 мм составляет 687,5 пм.(электросварное);
диаметром 25х3,2 мм составляет 646,5 пм.(водогазопроводные);
Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50383-2011 составляет 46988,0 пм,
в том числе: диаметром 160х14,6мм – 1449,0 п.м;
диаметром 110х10,0мм – 5248,0 п.м;
диаметром 90х8,2 мм – 7735,0 п.м;
диаметром 63х5,8мм – 32556,0 п.м.
Для понижения давления газа со среднего 0,3 МПа на низкое предусматривается установка индивидуальных газорегуляторных пунктов шкафного типа.
ГРПШ-6 с 1-м счетчиком G-4 - 103 шт.
ГРПШ-10 с 2-мя счетчиками G-4 - 808 шт.
ГРПШ-10МС с регулятором давления РДГК-10М - 12 шт.
ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-400 - 87 шт.
ГРПШ-07-У1 с регулятором давления РДНК-1000 – 26 шт

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 961265 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 588 417 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 200825 мың теңге;
8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 866 272 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 530269 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 180979 мың теңге;
9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын.

ОКО, Кентау (Бүргем) қаласын газбен қамтамасыз ету (1 кезек)
объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдаулы ШЕШІТІ.

Тапсырыс беруші **Басаров А.А.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Батаев А.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Тажимуратов А.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **Муталиев М.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

қабылдау актісіне
15-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (газ құбырына, мұнай құбырына)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
Газопровод			
1	Подземных полиэтиленовых (общая протяженность)	м	46988
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 – 63x5,8	м	32556
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 – 90x8,2	м	7735
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 – 110x10	м	5248
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 – 160x14,6	м	1449
2	Надземных стальных (общая протяженность)	м	1339
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 107505-80	м	687,5
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 107505-80	м	646,5
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107505-80	м	5
3	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ	шт	1501
	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 (с одним счетчиком G-4) с регулятором давления газа РДГК-10	шт	103
	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 (с двумя счетчиками G-4) с регулятором давления газа РДГК-10	шт	808
	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10МС с регулятором давления газа РДГК-10М	шт	12
	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-400	шт	87
	Шкафной газорегуляторный ГРПШ-07-У1 с регулятором давления РДНК-1000	шт	26
4	Задвижки d =	шт	1212
	d =150 мм	шт	2
	d =100 мм	шт	27
	d =50 мм	шт	260
5	Кран шаровой d =	шт	63
	d =160 мм	шт	2
	d =110 мм	шт	10
	d =90 мм	шт	17
	d =63 мм	шт	34
	d =25 мм	шт	923
6	Тройники	шт	1077
	Тройник не равнопроходной SDR11 ПЭ100 d160x110x160	шт	2
	Тройник не равнопроходной SDR11 ПЭ100 d160x90x160	шт	3
	Тройник не равнопроходной SDR11 ПЭ100 d160x63x160	шт	29
	Тройник не равнопроходной SDR11 ПЭ100 d110x90x110	шт	9
	Тройник не равнопроходной SDR11 ПЭ100 d110x63x110	шт	124
	Тройник не равнопроходной SDR11 ПЭ100 d90x63x90	шт	155
	Тройник равнопроходной SDR11 ПЭ100 d160	шт	7
	Тройник равнопроходной SDR11 ПЭ100 d110	шт	3
	Тройник равнопроходной SDR11 ПЭ100 d90	шт	9
	Тройник равнопроходной SDR11 ПЭ100 d63	шт	736
7	Патрубок-накладка	шт	778
	Патрубок-накладка 225/32	шт	18
	Патрубок-накладка 160/32	шт	58

	Патрубок-накладка 140/32	шт	73
	Патрубок-накладка 110/32	шт	629
8	Переход	шт	28
	Переход SDR11 ПЭ100 d160/110	шт	9
	Переход SDR11 ПЭ100 d110/90	шт	2
	Переход SDR11 ПЭ100 d110/63	шт	10
	Переход SDR11 ПЭ100 d90/63	шт	7
9	Муфты	шт	4391
	Муфта SDR11 ПЭ100 d160 с ЗН	шт	97
	Муфта SDR11 ПЭ100 d110 с ЗН	шт	297
	Муфта SDR11 ПЭ100 d90 с ЗН	шт	383
	Муфта SDR11 ПЭ100 d63 с ЗН	шт	3614
10	Отводы	шт	1245
	Отвод 90град. SDR11 ПЭ100 d160	шт	8
	Отвод 90град. SDR11 ПЭ100 d110	шт	5
	Отвод 90град. SDR11 ПЭ100 d90	шт	23
	Отвод 90град. SDR11 ПЭ100 d63	шт	1185
	Отвод 45град. SDR11 ПЭ100 d90	шт	4
	Отвод 45град. SDR11 ПЭ100 d63	шт	18
	Отвод 30град. SDR11 ПЭ100 d110	шт	2

Тапсырыс беруші **Басаров А.А.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Тажимуратов А.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
1-қосымша
Нысан

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды

2019 жылғы «20»қараша

Техникалық қадағалау **«Сапалы Құрылыс Инжиниринг» ЖШС, Батаев А, Шымкент қаласы, Аль-Фараби ауданы, С.Алибеков көшесі, 50 үй**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы
Нурманов Ержан Жумаханович. аттестат KZ70VJE00016979 22.04.2016ж.; KZ18VJE00027906 20.06.2017
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні
№84 11.04.2018ж. негізінде әрекет етеді
шарт № және күні
«ОҚО, Кентау (Бүргем) қаласын газбен қамтамасыз ету (1 кезек)»
объектінің атауы және орналасқан жері
объектісі бойынша,
тапсырыс берушісі **Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын-үй бөлімі инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі", А.А.Басаров**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
болып табылатын мыналарды растайды:
1. Объект құрылысын
1) мердігер (бас мердігер) **«Комби-Строй-1» ЖШС №13012024 24.05.2013ж.**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Муталиев Мәден Кеңесович атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
2) қосалқы мердігер ұйымдар:_____
_____;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
_____атынан жүзеге асырды;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстардың басталуы **сәуір 2018**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **қараша 2019**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **5** ай;
нақты **17** ай;

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 961265 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 588 417 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 200825 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 866 272 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 530269 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 180979 мың теңге;

5. Объекті
Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 08.12.2017ж. №274 бұйрықпен бекітілген
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
«Corporation Sintez» ЖШС, 91-2016-09 жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына)
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;
6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;
7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар;
8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертулер жойылған;
9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық қадағалау:

Ұйым **«Сапалы Құрылыс Инжиниринг» ЖШС, Батаев А.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні М.О.

техникалық қадағалау сарапшысы(лары)
Нурманов Ержан Жумаханович. аттестат KZ70VJE00016979 22.04.2016ж.; KZ18VJE00027906 20.06.2017.
сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №, қолы, күні

қолы, күні М.О.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
2-қосымша

Нысан

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды

2019 жылғы «20» қараша

Авторлық қадағалау **«IMPYLS» ЖШС, Тажимуратов А.** атынан
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Исабаев Медет Сартаевич,
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні

11.04.2018 ж. н/з бұйрық негізінде әрекет етеді.
шарт № және күні
«ОҚО, Кентау (Бүргем) қаласын газбен қамтамасыз ету (1 кезек)» объектісі бойынша,
объектінің атауы және орналасқан жері
тапсырыс берушісі **«Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын-үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі", А.А.Басаров** болып табылады.
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

1. Объект құрылысы
1) мердігер (бас мердігер) **«Комби-Строй-1» ЖШС №13012024 24.05.2013ж.**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Муталиев Мәден Кеңесович атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2) қосалқы мердігер ұйымдар:_____
_____;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
_____атынан жүзеге асты;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы **сәуір 2018ж**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **қараша 2019ж**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **5** ай;
нақты **17** ай;

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жоба талаптарына сәйкес;

4. Авторлық қадағалаудың берген ескертулері құрылыс процесінде жойылған;

5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, құрылыс және қала құрылысы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалған;

6. Объекті **Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 08.12.2017ж. №274 бұйрықпен** бекітілген,

құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы және бекітілген күні

«Corporation Sintez» ЖШС, 91-2016-09

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жобаға (жобалау-сметалық сәйкес құжаттамасына) салынған.

Авторлық қадағалау:

ұйым **«IMPYLS» ЖШС, Тажимуратов А.**

ұйым атауы, басшанаң тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні М.О.

авторлық қадағалау сарапшысы **Исабаев М**

сарапшының (сарапшылардың) аттестаты, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні М.О.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2019 жылғы «20» қараша

Мердігер (бас мердігер) **«Комби-Строй-1» ЖШС Шымкент қаласы, Абай м.а, Темірлан тас жолы, 5/6 құрылым**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
Муталиев Мәден Кеңесович атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«ОҚО, Кентау (Бургем) қаласын газбен қамтамасыз ету (1 кезек)»
объектінің атауы, орналасқан жері
объектісі бойынша

Тапсырыс беруші **Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын-үй инспекцясы бөлімі" ММ, А.А.Басаров**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
болып табылатын.
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым:_____
_____;
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«Corporation Sintez» ЖШС, 91-2016-09**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 08.12.2017ж. №274 бұйрықпен бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе

			кезегі		кезегі
Газдың жалпы есептік жылдық шығысы	м3/сағ	26 986 961		26 986 961	
Орта қысымды газ жүйесіндегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	м	46988		46988	
Орта қысымды газ жүйесіндегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы	м	1339		1339	
ГРПШ-6	дана	103		103	
ГРПШ-10, 10МС	дана	820		820	
ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-400	дана	87		87	
ГРПШ-07-У1 с регулятором давления РДНК-1000	дана	26		26	
Қосылатын үйлер саны, аз қабатты	дана	1719		1719	
Қосылатын үйлер саны, көп қабатты	дана	256		256	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - м^2)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - м^3)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м^3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м^2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:
Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75 составляет 1339,0 пм,
в том числе: диаметром 159х4,0 мм составляет 5,0 пм.(электросварное);
диаметром 57х3,5 мм составляет 687,5 пм.(электросварное);
диаметром 25х3,2 мм составляет 646,5 пм.(водогазопроводные);
Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50383-2011 составляет 46988,0 пм,
в том числе: диаметром 160х14,6мм – 1449,0 п.м;
диаметром 110х10,0мм – 5248,0 п.м;

диаметром 90х8,2 мм – 7735,0 п.м;
диаметром 63х5,8мм – 32556,0 п.м.
Для понижения давления газа со среднего 0,3 МПа на низкое предусматривается установка индивидуальных газорегуляторных пунктов шкафного типа.
ГРПШ-6 с 1-м счетчиком G-4 - 103 шт.
ГРПШ-10 с 2-мя счетчиками G-4 - 808 шт.
ГРПШ-10МС с регулятором давления РДГК-10М - 12 шт.
ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-400 - 87 шт.
ГРПШ-07-У1 с регулятором давления РДНК-1000 – 26 шт

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **сәуір 2018**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **қыркүйек 2019**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **5** ай;
нақты **17** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);
11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні М.О.

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);
13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

_____

_____;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер)

ОҚО, Кентау (Бүргем) қаласын газбен қамтамасыз ету (1 кезек)

объектінің (кешеннің) атауы

объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

Муталиев Мәден Кенесович

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні М.О.