Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» августа 2019 года

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района», Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, ул.Желтоксан, 5**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 26.08. 2019 г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс» ГСЛ №17004537 от 15.03.2017 г., Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова, 7, директор Ирмекеев Нурлыхан Аяджанович**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 27.08 2019 г., ТОО «УКС», эксперт С.М.Кожахметов, аттестаты АДС и ЖКХ № 05495 от 10.06.2013г., АДС и ЖКХ № 06929 от 01.04.2014г., KZ 15VJE00001382 от 19.08.2014г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 27.08. 2019 г., ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц», авторский надзор А.К.Керимбеков**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шолакозек Аксуского района Алматинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Алматинская область, Аксуский район, с.Шолакозек**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области" KZ93REA00099105_21.06.2018_15:46**

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц»

утвержденного(й) **Филиал РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2018 г.**;

месяц, год

окончание работ **август 2019 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **6**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;

фактически, месяц: **6**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели объекта	Единица измерения	По проекту	Фактически
-бурение скважины глубиной по 100 м (1 резервный)	шт	2	2
-строительство подземной камеры НС 1-подъема над скважиной с оголовком (1 резервный)	шт	2	2
-строительство НС 2-подъема с хоз. питьевыми и противопожарными насосами	шт	1	1
-строительство резервуаров чистой воды из монолитного ж/б 50 м3	шт	2	2
-строительство фильтров-поглотителей над резервуарами	шт	2	2
-строительство водонапорной башни емк. 15м3, Н=12 м	шт	1	1

-строительство здания КПП	шт	1	1
-строительство ограждения ЗСО площадки головного водозабора из ж/б панелей	м	372	372
-строительство колодца с хлор-сатуратором Дк=2,0 м	шт	2	2
-строительство водопровода из полиэтиленов труб	м	2988	2988
-строительство водопроводных колодцев	шт	32	32
-установка пожарных гидрантов	шт	14	14

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____ ;

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: бурение 2-х скважин глубиной 100 м каждый (1 резервный), строительство насосной станции 1-подъема над скважиной с оголовком - 2 шт, строительство здания насосной станции 2-подъема - 1 шт, строительство резервуаров чистой воды емк.50 м3 - 2шт, строительство водонапорной башни емк. 15 м3, Н=12 м - 1 шт, строительство здания КПП – 1 шт, ограждение площадки водозабора из ж/б панелей - 372 м, строительство водопроводных колодцев - 32 шт, строительство водопроводных сетей общей протяженностью - 2988 м, установка пожарных гидрантов – 14 шт, хлор-сатуратор – 2 шт.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 203 027,6 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 186 012,6 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3004,8 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 203027,6 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 186012,6 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3004,8 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шолакозек Аксуского района Алматинской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **И.С.Мусабаланов**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **С.М.Кожахметов**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **А.К.Керимбеков**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Н.А.Ирмекеев**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.