форма2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
от 26 августа 2019г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ АД акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Горэлектросеть"**

РАБОТЫ: **Содержание осветительных мачт на 2019г**
основание: договор № 79/015 от 10.04.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Светильники											
1	1199-1000-1000	Осмотр светильников НР = 10 %	км	80	488,68	124,35	39094	9948	0	3399	45892	0,6	48
					364,33	60,5	29146	4840	0	3399		0,6	48
2	1308-0205-0903	Замена ламп КГ-5000 Вт 1 раз в квартал НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	77	1251,42	510,26	96359	39290	0	50725	158851	0,549	42,273
					741,16	173,79	57069	13382	0	11767		0,12	9,24
3	2910-1000-1000(пл)	Лампа КГ-5000	шт	77	5000		385000		385000		415800		
4	1308-0305-0608	Замена прожектора, установленного отдельно на стальной мачте НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	шт.	5	17819,6	10604,8	89098	53024	5786	34784	133793	4,823	24,115
					6057,6	3604,6	30288	18023	0	9911		2,49158	12,4579
5	2910-1000-1000(пл)	Прожектор ИСО	шт	5	18500		92500		92500		99900		
6	1308-0201-0501	Расфазировка светильников НР = 72 %	шт.	38	145,21	0	5518	0	0	3973	10250	0,12	4,56
					145,21	0	5518	0	0	759		0	0
7	1308-0201-0901	Прокладка кабелей, масса 1 м до 1 кг.в проложенных трубах НР = 72 %	м кабеля	60,972	310,57	143,72	18936	8763	2795	7148	28171	0,1	6,0972
					121,01	41,82	7378	2550	0	2087		0,0378	2,30474
8	2306-0131-0203	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=0,001;	км	0,06097	59586		3633		3633		3924		
9	1308-0103-3001	Замена пускорегулирующей аппаратуры-фотореле ФР2 НР = 72 %	шт.	2	1597,5	348	3195	696	79	1912	5516	1	2
					1210	117,5	2420	235	0	409		0,08	0,16
10	2910-1000-1000(пл)	Фотореле ФР2	шт	2	8603		17206		17206		18582		
11	1308-0303-0602	Замена автомата, трехполюсный на ток до 100 А НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	шт.	3	5368	147,33	16104	442	6372	6771	24705	2,6	7,8
					3096,67	38	9290	114	0	1830		0,026	0,078
12	2307-0204-0934	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А	шт.	3	9149		27447		27447		29643		
13	1308-0303-1005	Замена пускателя магнитного 5 вел НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	шт.	2	8122,5	146,5	16245	293	6974	6519	24585	3,9	7,8

				4489	38	8978	76	0	1821		0,026	0,052
14	2910-1000-1000(пл)	Магнитный пускатель 5 вел	шт	2	21180		42360		42360		45749		
15	1308-0303-1004	Замена ПРА-пускатель магнитный 2 величины НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	шт.	2	7459,5	140,5	14919	281	5660	6519	23153	3,9	7,8
					4489	38	8978	76	0	1715		0,026	0,052
16	2910-1000-1000(пл)	Магнитный пускатель 2 вел	шт	2	8129		16258		16258		17559		
17	1308-0305-1002	Замена счетчиков 3-ф НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	шт.	2	1555	113	3110	226	43	2100	5627	1,131	2,262
					1420,5	38	2841	76	0	417		0,026	0,052
18	2307-0501-0204	Счетчики Меркурий 230 АМ-03, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	2	11202		22404		22404		24196		
									0	1792			
		Раздел 2 Кабельные линии											
19	1101-0101-0202	Разработка грунта в траншее НР = 72 %	м3 грунта	9,26	54,97	49,46	509	458	0	204	770	0,00517	0,04787
					5,51	25,16	51	233	0	57		0,01432	0,1326
20	1308-0201-0201	Замена кабеля в траншее НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	м кабеля	47,85	414,57	197,3	19837	9441	2117	7934	29993	0,143	6,84255
					173,02	57,26	8279	2740	0	2222		0,052	2,4882
21	2306-0131-0320	Кабели силовые АВВГ 3х50+1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=0,001;	км	0,04785	833310		39874		39874		43064		
22	1101-0205-0502	Засыпка вручную траншеи группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,26	785,42	0	7273	0	0	5237	13511	0,972	9,00072
					785,42	0	7273	0	0	1001		0	0
		Раздел 3 Пункты управления											
23	1399-0147-0007	Техническое обслуживание пунктов управления-очистка от пыли и грязи аппаратуры НР = 0	шт	28	605	0	16940	0	0	0	18295	0,5	14
					605	0	16940	0	0	1355		0	0
24	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,52	90		47		47		51		
25	1115-0403-1004	Восстановление надписи на оборудовании НР = 80 %	м2	0,805	708,07	1,24	570	1	12	446	1097	0,646	0,52003
					691,93	0	557	0	0	81		0,0004	0,00032
26	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая К=0,001;	т	0,0002	474435		95		95		103		
27	1115-0403-1004	Окраска корпусов шкафов НР = 80 %	м2	14,132	709,24	0,99	10023	14	222	7834	19286	0,646	9,12927
					692,54	0,42	9787	6	0	1429		0,0004	0,00565
28	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая К=0,001;	т	0,004	474435		1898		1898		2050		
29	1308-0201-1814	Монтаж заделок концевых сухих, 1 кВ НР = 72 %	шт.	24	1417,83	86,92	34028	2086	2902	45464	85852	1	24
					1210	29,38	29040	705	0	6359		0,02	0,48
30	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	кг	1,018	4136		4210		4210		4547		
31	2113-0201-0401	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87 К=0,001;	т	0,002	387958		776		776		838		
32	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 К=0,001;	т	0,005	211178		1056		1056		1140		

33	1308-0201-0505	Присоединение к зажимам жил проводов сечением 50 мм2. НР = 72 %	шт.	24	217,79	0	5227	0	0	3763	9709	0,18	4,32
					217,79	0	5227	0	0	719		0	0
34	2306-1702-0805	Наконечники алюминиевые кабельные, сеч.50 мм2	100 шт.	0,24	10257		2462		2462		2659		
35	1308-0206-1001	Замена провода, сеч.4 мм2 НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	м	14,51	71,19	1,17	1033	17	132	640	1807	0,052	0,75452
					60,92	0,34	884	5	0	134		0,00026	0,00377
36	2306-0901-0104	Провода на напряжение до 450 В АПВ сечением 4 мм2 К=0,001;	км	0,01451	21028		305		305		329		
37	1308-0303-0301	Замена предохранителя на ток до 100 А. НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	шт.	2	1913	3,5	3826	7	187	2615	6956	1,3	2,6
					1816	0	3632	0	0	515		0	0
38	2910-1000-1000(пл)	Предохранитель на ток 100 А	шт	2	470		940		940		1015		
39	1206-0101-1208	Смена замков НР = 72 %	шт.	3	341,67	0	1025	0	30	716	1880	0,3276	0,9828
					331,67	0	995	0	0	139		0	0
40	2910-1000-1000(пл)	Замок навесной	шт	3	1798		5394		5394		5826		
									0	432			
		Итого					**1 366 674**						**224,90496**
													75,50718

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	244 571
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	124 987
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 061
- материалы, изделия и конструкции, тенге	697 176
Накладные расходы, тенге	198 703
Сметная прибыль (8 %), тенге	101 237
Всего	**1 366 674**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**27 333**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 394 007**
Итого с учетом коэффициентом понижения к = 0,6	**836 404,21**
НДС (12 %)	100 368,50
Итого	**936 772,71**

Работы принял:

Зам.руководителя ОЖКХ _____ Калиякбаров А.С.

Главный специалист ОЖКХ _____ Тусупбеков К.Е.

Главный специалист ОЖКХ - сметчик _____ Ибашева М.Б.

Работы сдал:

Председатель Правления ТОО "Горэлектросеть" _____ Олжабаева М.А.

Главный инженер ТОО "Горэлектросеть" _____ Стибленко А.А.

Начальник ЭМУ ТОО "Горэлектросеть" _____ Балабеков Е.А.