форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан

Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"

Технадзор: ТОО "Улмад"

Наименование объекта: "Строительство газоснабжения г. Туркестан III-этап (ГРП-9. 10. 11)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4973501	42996	Доп.соглашение №2 от 21.05.2019г. к договору №161 от 28.12.2018г.		РБ	497038011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газоснабжения г. Туркестан III-этап (ГРП-9, 10, 11)	**446 385 524,54**	**446 385 524,54**	**178 571 42857**	**245 937 735**	**36 044 969**					**21 428 571,43**	**200 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан"

_____ **Роллан Темірханұлы**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Улмад"

Заместитель директора _____ **Тайманов А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Комби-Строй-1"

Директор _____ **Муталиев М**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата города Туркестан

Инженер: ТОО "Улмад"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Дополнительное соглашение №2 от 21.05.2019г. к договору о государственных закупках работ №161 от 28.12.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газоснабжения г.Туркестан. III-этап (ГРП-9,10,11)

АКТ №3

выполненных работ за май месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная ресурсная смета №2-1							
РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)							
	Установка ГРПШ-6 (с одним счетчиком G-4) от подземного газопровода с регулятором давления газа РДГК-10-54шт(ГСН-163)						
5	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ. Устройство	установка	54,0000		12110,50	653967
		Итого оплата труда:				9371,51	506062
		Итого эксплуатация машин:				736,66	39780
		Итого материалов:				2200,71	118838
		Накладные расходы	%	--		6335,69	342127
		Сметная прибыль	%	8		1475,70	79688
		Сметная стоимость:				19921,89	1075782
7	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4216		310,81	1685
		Накладные расходы	%	--		11,81	64
		Сметная прибыль	%	8		25,81	140
		Сметная стоимость:				348,43	1889
8	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 25 мм	шт	54,0000		1080,43	58343
		Итого оплата труда:				891,64	48149
		Итого эксплуатация машин:				53,67	2898
		Итого материалов:				160,57	8671
		Накладные расходы	%	--		615,81	33254

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		135,70	7328
		Сметная стоимость:				1831,94	98925
9	23-040902-3803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровой фланцевый ГШК-25	шт.	54,0000		7647,44	412962
		Накладные расходы	%	--		290,60	15693
		Сметная прибыль	%	8		635,04	34292
		Сметная стоимость:				8573,09	462947
10	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,6864		469,32	10178
		Накладные расходы	%	--		17,83	387
		Сметная прибыль	%	8		38,97	845
		Сметная стоимость:				526,13	11410
11	23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	108,0000		526,77	56891
		Накладные расходы	%	--		20,02	2162
		Сметная прибыль	%	8		43,74	4724
		Сметная стоимость:				590,53	63777
12	23-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	54,0000		118,47	6397
		Накладные расходы	%	--		4,50	243
		Сметная прибыль	%	8		9,84	531
		Сметная стоимость:				132,81	7172
13	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	1,4256		346298,35	493683
		Накладные расходы	%	--		13159,34	18760

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		28756,61	40995
		Сметная стоимость:				388214,30	553438
14	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,4256		2187,15	3118
		Итого оплата труда:				1396,27	1991
		Итого эксплуатация машин:				521,10	743
		Итого материалов:				270,62	386
		Накладные расходы	%	--		965,75	1377
		Сметная прибыль	%	8		252,23	360
		Сметная стоимость:				3405,13	4854
15	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0029		381819,66	1093
		Накладные расходы	%	--		14509,15	42
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	91
		Сметная стоимость:				428035,11	1225
		Фундаменты под подставки из бетона					
16	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,4600		1924,36	50918
		Итого оплата труда:				1924,36	50918
		Накладные расходы	%	--		1253,64	33171
		Сметная прибыль	%	8		254,24	6727
		Сметная стоимость:				3432,23	90817
17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	26,4600		652,64	17269
		Итого оплата труда:				652,64	17269
		Накладные расходы	%	--		425,17	11250
		Сметная прибыль	%	8		86,22	2282
		Сметная стоимость:				1164,03	30800
18	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны из бетона В15	м3	11,3400		22516,78	255340
		Итого оплата труда:				3560,48	40376
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	11938
		Итого материалов:				18151,04	205833
		Накладные расходы	%	--		2648,09	30029
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	22830
		Сметная стоимость:				27178,06	308199

1	2	3	4	5	6	7	8
19	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	м2	4,8600		131,45	639
		Итого оплата труда:				55,69	271
		Итого эксплуатация машин:				2,12	10
		Итого материалов:				73,99	360
		Накладные расходы	%	--		36,32	177
		Сметная прибыль	%	8		13,42	65
		Сметная стоимость:				181,20	881
20	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтсвка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	м2	75,6000		65,73	4969
		Итого оплата труда:				27,84	2105
		Итого эксплуатация машин:				1,06	80
		Итого материалов:				36,99	2797
		Накладные расходы	%	--		18,16	1373
		Сметная прибыль	%	8		6,71	507
		Сметная стоимость:				90,60	6849
21	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	м2	80,4600		133,65	10754
		Итого оплата труда:				34,42	2769
		Итого эксплуатация машин:				1,67	134
		Итого материалов:				97,90	7877
		Накладные расходы	%	--		24,44	1967
		Сметная прибыль	%	8		12,65	1018
		Сметная стоимость:				170,74	13738
	Установка ГРПШ-10 (с двумя счетчиками G-4) от подземного газопровода с регулятором давления газа РДГК-10-1078шт(ГСН-164)						
22	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ. Устройство	установка	722,0000		12110,50	8743784
		Итого оплата труда:				9371,51	6766234
		Итого эксплуатация машин:				736,66	531869
		Итого материалов:				2200,71	1588911
		Накладные расходы	%	--		6335,69	4574367
		Сметная прибыль	%	8		1475,70	1065452
		Сметная стоимость:				19921,89	14383604
23	Прайс лист ТОО "Казприбор"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с регулятором РДГК-10 и 2-мя счетчиками G-4 в металлическом шкафу	к-т	694,0000		46330,19	32153152
		Накладные расходы	%	--		1760,55	1221820
		Сметная прибыль	%	8		3847,26	2669998
		Сметная стоимость:				51938,00	36044969

1	2	3	4	5	6	7	8
24	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	72,4888		310,81	22530
		Накладные расходы	%	--		11,81	856
		Сметная прибыль	%	8		25,81	1871
		Сметная стоимость:				348,43	25257
25	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 25 мм	шт	722,0000		1080,43	780074
		Итого оплата труда:				891,64	643766
		Итого эксплуатация машин:				53,67	38748
		Итого материалов:				160,57	115931
		Накладные расходы	%	--		615,81	444613
		Сметная прибыль	%	8		135,70	97975
		Сметная стоимость:				1831,94	1322662
26	23-040902-3803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровой фланцевый ГШК-25	шт.	722,0000		7647,44	5521452
		Накладные расходы	%	--		290,60	209815
		Сметная прибыль	%	8		635,04	458501
		Сметная стоимость:				8573,09	6189768
27	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	289,9552		469,32	136082
		Накладные расходы	%	--		17,83	5171
		Сметная прибыль	%	8		38,97	11300
		Сметная стоимость:				526,13	152553
28	23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1444,0000		526,77	760656
		Накладные расходы	%	--		20,02	28905
		Сметная прибыль	%	8		43,74	63165
		Сметная стоимость:				590,53	852726

1	2	3	4	5	6	7	8
34	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	353,7800		652,64	230891
		Итого оплата труда:				652,64	230891
		Накладные расходы	%	--		425,17	150416
		Сметная прибыль	%	8		86,22	30505
		Сметная стоимость:				1164,03	411811
35	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны из бетона В15	м3	151,6200		22516,78	3413995
		Итого оплата труда:				3560,48	539840
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	159615
		Итого материалов:				18151,04	2752060
		Накладные расходы	%	--		2648,09	401503
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	305240
		Сметная стоимость:				27178,06	4120738
36	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	м2	64,9800		131,45	8542
		Итого оплата труда:				55,69	3619
		Итого эксплуатация машин:				2,12	137
		Итого материалов:				73,99	4808
		Накладные расходы	%	--		36,32	2360
		Сметная прибыль	%	8		13,42	872
		Сметная стоимость:				181,20	11774
37	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	м2	1010,8000		65,73	66437
		Итого оплата труда:				27,84	28145
		Итого эксплуатация машин:				1,06	1069
		Итого материалов:				36,99	37394
		Накладные расходы	%	--		18,16	18359
		Сметная прибыль	%	8		6,71	6784
		Сметная стоимость:				90,60	91579
38	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	м2	1075,7800		133,65	143779
		Итого оплата труда:				34,42	37028
		Итого эксплуатация машин:				1,67	1792
		Итого материалов:				97,90	105324
		Накладные расходы	%	--		24,44	26296
		Сметная прибыль	%	8		12,65	13606
		Сметная стоимость:				170,74	183681
	Защита и заземление ГРПШ от линии ВЛ-733шт(ГСН-166)						

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		252,23	4215
		Сметная стоимость:				3405,13	56901
64	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	16,7104		387497,12	6475232
		Накладные расходы	%	--		14724,89	246059
		Сметная прибыль	%	8		32177,76	537703
		Сметная стоимость:				434399,77	7258994
65	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм	шт	1492,0000		3389,78	5057555
		Итого оплата труда:				783,41	1168844
		Итого эксплуатация машин:				140,10	209036
		Итого материалов:				2504,00	3735968
		Накладные расходы	%	--		476,85	711462
		Сметная прибыль	%	8		309,33	461521
		Сметная стоимость:				4175,96	6230538
66	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь угловая 50x50 мм	т	16,8745		196728,18	3319694
		Накладные расходы	%	--		7475,67	126148
		Сметная прибыль	%	8		16336,31	275667
		Сметная стоимость:				220540,16	3721509
67	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	2238,0000		348,94	780931
		Итого оплата труда:				135,34	302902
		Итого эксплуатация машин:				13,83	30958
		Итого материалов:				202,54	453292
		Накладные расходы	%	--		73,39	164244
		Сметная прибыль	%	8		33,79	75614
		Сметная стоимость:				456,12	1020788

1	2	3	4	5	6	7	8
68	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9918		199642,46	397652
		Накладные расходы	%	--		7586,41	15111
		Сметная прибыль	%	8		16578,31	33021
		Сметная стоимость:				223807,18	445784
69	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1029,4800		131,45	135329
		Итого оплата труда:				55,69	57329
		Итого эксплуатация машин:				2,12	2178
		Итого материалов:				73,99	76171
		Накладные расходы	%	--		36,32	37396
		Сметная прибыль	%	8		13,42	13818
		Сметная стоимость:				181,20	186543
70	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1029,4800		133,65	137591
		Итого оплата труда:				34,42	35435
		Итого эксплуатация машин:				1,67	1715
		Итого материалов:				97,90	100791
		Накладные расходы	%	--		24,44	25164
		Сметная прибыль	%	8		12,65	13020
		Сметная стоимость:				170,74	175776
		Фундаменты под подставки из бетона					
71	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	859,3920		1058,40	909577
		Итого оплата труда:				1058,40	909577
		Накладные расходы	%	--		689,50	592551
		Сметная прибыль	%	8		139,83	120170
		Сметная стоимость:				1887,73	1622298
72	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	859,3920		652,64	560873
		Итого оплата труда:				652,64	560873
		Накладные расходы	%	--		425,17	365385
		Сметная прибыль	%	8		86,22	74101
		Сметная стоимость:				1164,03	1000359
73	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3 из бетона В15. Устройство	м3	216,3400		22516,78	4871281
		Итого оплата труда:				3560,48	770274

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	227748
		Итого материалов:				18151,04	3926796
		Накладные расходы	%	--		2648,09	572888
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	435533
		Сметная стоимость:				27178,06	5879702
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				87366906
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				32153152
	Накладные расходы -		Тенге				1221820
	Сметная прибыль -		Тенге				2669998
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				36044969
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				5838485
	Материалы -		Тенге				4189261
	Всего заработная плата -		Тенге				1471746
		Накладные расходы -	Тенге				875706
		Сметная прибыль -	Тенге				537135
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				7251327
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1764
		Сметная заработная плата -	Тенге				1471746
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				38899723
	Материалы -		Тенге				7344812
	Всего заработная плата -		Тенге				4659431
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				26562323
		Накладные расходы -	Тенге				4201031
		Сметная прибыль -	Тенге				3448060
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				46548814
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6420
		Сметная заработная плата -	Тенге				4659431
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1077794
	Материалы -		Тенге				50400
	Всего заработная плата -		Тенге				903483
		Накладные расходы -	Тенге				612086
		Сметная прибыль -	Тенге				135190
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1825070
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1126
		Сметная заработная плата -	Тенге				903483
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				9397751
	Материалы -		Тенге				1707750
	Всего заработная плата -		Тенге				7272295
		Накладные расходы -	Тенге				4916495

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				1145140
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				15459386
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8854
		Сметная заработная плата -	Тенге				7272295
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				107129567
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18165
		Сметная заработная плата -	Тенге				14306956
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)					
		Кран шаровый под люк ПЭ d63 (8.353.09СБ) - 44шт					
199	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	4,5900		9008,44	41349
		Итого оплата труда:				5523,04	25351
		Итого эксплуатация машин:				4695,95	21554
		Итого материалов:				415,97	1909
		Накладные расходы	%	--		3902,46	17912
		Сметная прибыль	%	8		1032,87	4741
		Сметная стоимость:				13943,77	64002
200	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки опорные ОПТ4 из бетона В 22,5	м3	1,1900		30336,04	36100
		Накладные расходы	%	--		1152,77	1372
		Сметная прибыль	%	8		2519,10	2998
		Сметная стоимость:				34007,91	40469
201	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2003	м3	3,4000		45613,84	155087
		Накладные расходы	%	--		1733,33	5893
		Сметная прибыль	%	8		3787,77	12878
		Сметная стоимость:				51134,94	173859
202	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Диск из фторопласта	кг	123,0800		3790,65	466553
		Накладные расходы	%	--		144,04	17729
		Сметная прибыль	%	8		314,78	38743
		Сметная стоимость:				4249,47	523025

1	2	3	4	5	6	7	8
203	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков "С"	шт	34,0000		15618,06	531014
		Итого оплата труда:				1055,95	35902
		Итого эксплуатация машин:				125,23	4258
		Итого материалов:				14496,26	492873
		Накладные расходы	%	--		1274,15	43321
		Сметная прибыль	%	8		1351,38	45947
		Сметная стоимость:				18243,59	620282
207	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15	м3	0,6800		21599,21	14687
		Итого оплата труда:				2633,66	1791
		Итого эксплуатация машин:				6,26	4
		Итого материалов:				18959,28	12892
		Накладные расходы	%	--		2485,62	1690
		Сметная прибыль	%	8		1926,79	1310
		Сметная стоимость:				26011,62	17688
208	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	89,0800		4480,59	399131
		Итого оплата труда:				763,66	68027
		Итого эксплуатация машин:				118,78	10581
		Итого материалов:				3627,84	323168
		Накладные расходы	%	--		662,51	59017
		Сметная прибыль	%	8		411,45	36652
		Сметная стоимость:				5554,55	494800
209	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка телескопической штанги	шт	34,0000		851,58	28954
		Итого оплата труда:				501,31	17045
		Итого эксплуатация машин:				520,37	17693
		Накладные расходы	%	--		355,51	12087
		Сметная прибыль	%	8		96,57	3283
		Сметная стоимость:				1303,65	44324
210	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Штанга телескопическая	шт	34,0000		12635,51	429607
		Накладные расходы	%	--		480,15	16325
		Сметная прибыль	%	8		1049,25	35675
		Сметная стоимость:				14164,91	481607
	Контрольная трубка на газопроводе-1255шт(ГСН-159)						
453	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	326,0000		3996,89	1302986

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				2749,66	896390
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	451633
		Итого материалов:				341,34	111277
		Накладные расходы	%	--		1924,31	627324
		Сметная прибыль	%	8		473,70	154425
		Сметная стоимость:				6394,89	2084735
454	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	322,7400		469,32	151468
		Накладные расходы	%	--		17,83	5756
		Сметная прибыль	%	8		38,97	12578
		Сметная стоимость:				526,13	169802
455	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	2,1744		324022,38	704561
		Накладные расходы	%	--		12312,85	26773
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	58507
		Сметная стоимость:				363242,05	789841
456	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0140		381819,66	5352
		Накладные расходы	%	--		14509,15	203
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	444
		Сметная стоимость:				428035,11	6000
457	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	4,5640		20876,48	95280
		Итого оплата труда:				3157,55	14411
		Итого эксплуатация машин:				655,77	2993
		Итого материалов:				17285,72	78892
		Накладные расходы	%	--		2382,91	10876
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	8492
		Сметная стоимость:				25120,14	114648
	Узел вывода сигнального провода - 1266шт(ГСН-160)						

1	2	3	4	5	6	7	8
463	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,2880		185652,98	53468
		Итого оплата труда:				155828,60	44879
		Итого эксплуатация машин:				43009,61	12387
		Итого материалов:				951,19	274
		Накладные расходы	%	--		107501,62	30960
		Сметная прибыль	%	8		23452,37	6754
		Сметная стоимость:				316606,97	91183
464	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	288,0000		-55,50	-15984
		Итого оплата труда:				-51,35	-14788
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-594
		Итого материалов:				-2,09	-603
		Накладные расходы	%	--		-34,30	-9879
		Сметная прибыль	%	8		-7,18	-2069
		Сметная стоимость:				-96,99	-27932
465	23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	290,8800		105,37	30650
		Накладные расходы	%	--		4,00	1165
		Сметная прибыль	%	8		8,75	2545
		Сметная стоимость:				118,12	34360
466	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	34,5600		6542,89	226122
		Итого оплата труда:				2406,00	83151
		Итого эксплуатация машин:				693,34	23962
		Итого материалов:				3698,00	127803
		Накладные расходы	%	--		1769,56	61156
		Сметная прибыль	%	8		665,00	22982
		Сметная стоимость:				8977,45	310261
467	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	2,8800		20876,48	60124
		Итого оплата труда:				3157,55	9094
		Итого эксплуатация машин:				655,77	1889

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				17285,72	49783
		Накладные расходы	%	--		2382,91	6863
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	5359
		Сметная стоимость:				25120,14	72346
468	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	2,4088		159251,37	383610
		Итого оплата труда:				158752,72	382409
		Итого эксплуатация машин:				847,41	2041
		Накладные расходы	%	--		85972,43	207093
		Сметная прибыль	%	8		19617,90	47256
		Сметная стоимость:				264841,71	637959
469	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,2373		207155,86	49161
		Накладные расходы	%	--		7871,92	1868
		Сметная прибыль	%	8		17202,22	4082
		Сметная стоимость:				232230,01	55111
470	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь угловая 50х50 мм	т	2,1715		196728,18	427199
		Накладные расходы	%	--		7475,67	16234
		Сметная прибыль	%	8		16336,31	35475
		Сметная стоимость:				220540,16	478907
471	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,4193		313462,11	444885
		Итого оплата труда:				158752,72	225312
		Итого эксплуатация машин:				847,41	1203
		Итого материалов:				154210,74	218866
		Накладные расходы	%	--		91832,44	130334
		Сметная прибыль	%	8		32423,56	46018
		Сметная стоимость:				437718,11	621238
472	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	5,2622		615369,94	3238212
		Итого оплата труда:				397255,66	2090447

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				292194,45	1537592
		Итого материалов:				17745,77	93382
		Накладные расходы	%	--		279454,26	1470550
		Сметная прибыль	%	8		71585,94	376701
		Сметная стоимость:				966410,13	5085464
473	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	4,8511		324022,38	1571856
		Накладные расходы	%	--		12312,85	59731
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	130527
		Сметная стоимость:				363242,05	1762113
474	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,0938		349084,80	32735
		Накладные расходы	%	--		13265,22	1244
		Сметная прибыль	%	8		28988,00	2718
		Сметная стоимость:				391338,02	36697
475	21-050307-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	317,3760		264,76	84028
		Накладные расходы	%	--		10,06	3193
		Сметная прибыль	%	8		21,99	6978
		Сметная стоимость:				296,81	94199
476	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	2304,0000		95,74	220583
		Итого оплата труда:				95,46	219933
		Итого эксплуатация машин:				0,54	1237
		Накладные расходы	%	--		63,98	147411
		Сметная прибыль	%	8		12,78	29439
		Сметная стоимость:				172,50	397433

1	2	3	4	5	6	7	8
477	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0945		381819,66	36068
		Накладные расходы	%	--		14509,15	1371
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	2995
		Сметная стоимость:				428035,11	40434
478	13-080201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	11,5200		527,10	6072
		Итого оплата труда:				261,89	3017
		Итого эксплуатация машин:				141,00	1624
		Итого материалов:				174,05	2005
		Накладные расходы	%	--		136,38	1571
		Сметная прибыль	%	8		53,08	611
		Сметная стоимость:				716,55	8255
479	21-130409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,2477		56942,36	14103
		Накладные расходы	%	--		2163,81	536
		Сметная прибыль	%	8		4728,49	1171
		Сметная стоимость:				63834,66	15811
480	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	116,3498		6542,89	761264
		Итого оплата труда:				2406,00	279937
		Итого эксплуатация машин:				693,34	80670
		Итого материалов:				3698,00	430262
		Накладные расходы	%	--		1769,56	205888
		Сметная прибыль	%	8		665,00	77372
		Сметная стоимость:				8977,45	1044524
481	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1163,4981		3228,12	3755914
		Итого оплата труда:				444,87	517607
		Итого эксплуатация машин:				213,07	247905
		Итого материалов:				2633,22	3063752
		Накладные расходы	%	--		403,89	469926
		Сметная прибыль	%	8		290,56	338067

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3922,57	4563907
482	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит	м3	8,6400		9008,44	77833
		Итого оплата труда:				5523,04	47719
		Итого эксплуатация машин:				4695,95	40573
		Итого материалов:				415,97	3594
		Накладные расходы	%	--		3902,46	33717
		Сметная прибыль	%	8		1032,87	8924
		Сметная стоимость:				13943,77	120474
483	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ж/б подушка под ковер (сборная)	м3	8,6400		30336,04	262103
		Накладные расходы	%	--		1152,77	9960
		Сметная прибыль	%	8		2519,10	21765
		Сметная стоимость:				34007,91	293828
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				16082139
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				6072
	Материалы -		Тенге				2005
	Всего заработная плата -		Тенге				3017
		Накладные расходы -	Тенге				1571
		Сметная прибыль -	Тенге				611
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				8255
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3017
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				14975307
	Материалы -		Тенге				5008727
	Всего заработная плата -		Тенге				4739470
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3560472
		Накладные расходы -	Тенге				3524013
		Сметная прибыль -	Тенге				1479946
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				19979266
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5436
		Сметная заработная плата -	Тенге				4739470
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				220583
	Всего заработная плата -		Тенге				219933
		Накладные расходы -	Тенге				147411
		Сметная прибыль -	Тенге				29439

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				397433
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				275
		Сметная заработная плата -	Тенге				219933
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				880177
	Материалы -		Тенге				-603
	Всего заработная плата -		Тенге				-14788
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				896161
		Накладные расходы -	Тенге				24175
		Сметная прибыль -	Тенге				72348
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				976700
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-14
		Сметная заработная плата -	Тенге				-14788
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21361654
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5700
		Сметная заработная плата -	Тенге				4947631
	Локальная ресурсная смета №2-2						
	РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)						
	Установка ГРПШ-6 (с одним счетчиком G-4) от подземного газопровода с регулятором давления газа РДГК-10-13шт(ГСН-33)						
3	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ. Устройство	установка	13,0000		12110,50	157437
		Итого оплата труда:				9371,51	121830
		Итого эксплуатация машин:				736,66	9577
		Итого материалов:				2200,71	28609
		Накладные расходы	%	--		6335,69	82364
		Сметная прибыль	%	8		1475,70	19184
		Сметная стоимость:				19921,89	258985
5	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3052		310,81	406
		Накладные расходы	%	--		11,81	15
		Сметная прибыль	%	8		25,81	34
		Сметная стоимость:				348,43	455
6	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 25 мм	шт	13,0000		1080,43	14046
		Итого оплата труда:				891,64	11591
		Итого эксплуатация машин:				53,67	698
		Итого материалов:				160,57	2087
		Накладные расходы	%	--		615,81	8005

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		135,70	1764
		Сметная стоимость:				1831,94	23815
7	23-040902-3803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровой фланцевый ГШК-25	шт.	13,0000		7647,44	99417
		Накладные расходы	%	--		290,60	3778
		Сметная прибыль	%	8		635,04	8256
		Сметная стоимость:				8573,09	111450
8	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,2208		469,32	2450
		Накладные расходы	%	--		17,83	93
		Сметная прибыль	%	8		38,97	203
		Сметная стоимость:				526,13	2747
9	23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	26,0000		526,77	13696
		Накладные расходы	%	--		20,02	520
		Сметная прибыль	%	8		43,74	1137
		Сметная стоимость:				590,53	15354
10	23-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	13,0000		118,47	1540
		Накладные расходы	%	--		4,50	59
		Сметная прибыль	%	8		9,84	128
		Сметная стоимость:				132,81	1727
11	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,3432		346298,35	118850
		Накладные расходы	%	--		13159,34	4516

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		28756,61	9869
		Сметная стоимость:				388214,30	133235
12	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,3432		2187,15	751
		Итого оплата труда:				1396,27	479
		Итого эксплуатация машин:				521,10	179
		Итого материалов:				270,62	93
		Накладные расходы	%	--		965,75	331
		Сметная прибыль	%	8		252,23	87
		Сметная стоимость:				3405,13	1169
13	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007		381819,66	263
		Накладные расходы	%	--		14509,15	10
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	22
		Сметная стоимость:				428035,11	295
		Фундаменты под подставки из бетона					
14	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,3700		1924,36	12258
		Итого оплата труда:				1924,36	12258
		Накладные расходы	%	--		1253,64	7986
		Сметная прибыль	%	8		254,24	1620
		Сметная стоимость:				3432,23	21863
15	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	6,3700		652,64	4157
		Итого оплата труда:				652,64	4157
		Накладные расходы	%	--		425,17	2708
		Сметная прибыль	%	8		86,22	549
		Сметная стоимость:				1164,03	7415
16	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бет онных фундаментов общего назначения объемом до 33 под колонны из бетона В15	м3	2,7300		22516,78	61471
		Итого оплата труда:				3560,48	9720
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	2874
		Итого материалов:				18151,04	49552
		Накладные расходы	%	--		2648,09	7229
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	5496
		Сметная стоимость:				27178,06	74196

1	2	3	4	5	6	7	8
17	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	м2	1,1700		131,45	154
		Итого оплата труда:				55,69	65
		Итого эксплуатация машин:				2,12	2
		Итого материалов:				73,99	87
		Накладные расходы	%	--		36,32	43
		Сметная прибыль	%	8		13,42	16
		Сметная стоимость:				181,20	212
18	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	м2	18,2000		65,73	1196
		Итого оплата труда:				27,84	507
		Итого эксплуатация машин:				1,06	19
		Итого материалов:				36,99	673
		Накладные расходы	%	--		18,16	331
		Сметная прибыль	%	8		6,71	122
		Сметная стоимость:				90,60	1649
19	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	м2	19,3700		133,65	2589
		Итого оплата труда:				34,42	667
		Итого эксплуатация машин:				1,67	32
		Итого материалов:				97,90	1896
		Накладные расходы	%	--		24,44	473
		Сметная прибыль	%	8		12,65	245
		Сметная стоимость:				170,74	3307
	Установка ГРПШ-10 (с двумя счетчиками G-4) от подземного газопровода с регулятором давления газа РДГК-10-108шт(ГСН-34)						
20	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ. Устройство	установка	108,0000		12110,50	1307934
		Итого оплата труда:				9371,51	1012124
		Итого эксплуатация машин:				736,66	79559
		Итого материалов:				2200,71	237677
		Накладные расходы	%	--		6335,69	684254
		Сметная прибыль	%	8		1475,70	159375
		Сметная стоимость:				19921,89	2151564
22	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,8432		310,81	3370
		Накладные расходы	%	--		11,81	128
		Сметная прибыль	%	8		25,81	280

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				348,43	3778
23	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 25 мм	шт	108,0000		1080,43	116687
		Итого оплата труда:				891,64	96297
		Итого эксплуатация машин:				53,67	5796
		Итого материалов:				160,57	17342
		Накладные расходы	%	--		615,81	66507
		Сметная прибыль	%	8		135,70	14656
		Сметная стоимость:				1831,94	197850
24	23-040902-3803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровой фланцевый ГШК-25	шт.	108,0000		7647,44	825924
		Накладные расходы	%	--		290,60	31385
		Сметная прибыль	%	8		635,04	68585
		Сметная стоимость:				8573,09	925893
25	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	43,3728		469,32	20356
		Накладные расходы	%	--		17,83	774
		Сметная прибыль	%	8		38,97	1690
		Сметная стоимость:				526,13	22820
26	23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	216,0000		526,77	113782
		Накладные расходы	%	--		20,02	4324
		Сметная прибыль	%	8		43,74	9448
		Сметная стоимость:				590,53	127555
27	23-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	108,0000		118,47	12795
		Накладные расходы	%	--		4,50	486
		Сметная прибыль	%	8		9,84	1062

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				132,81	14343
28	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	2,8512		346298,35	987366
		Накладные расходы	%	--		13159,34	37520
		Сметная прибыль	%	8		28756,61	81991
		Сметная стоимость:				388214,30	1106877
29	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,8512		2187,15	6236
		Итого оплата труда:				1396,27	3981
		Итого эксплуатация машин:				521,10	1486
		Итого материалов:				270,62	772
		Накладные расходы	%	--		965,75	2754
		Сметная прибыль	%	8		252,23	719
		Сметная стоимость:				3405,13	9709
30	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0057		381819,66	2186
		Накладные расходы	%	--		14509,15	83
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	181
		Сметная стоимость:				428035,11	2450
		Фундаменты под подставки из бетона					
31	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,9200		1924,36	101837
		Итого оплата труда:				1924,36	101837
		Накладные расходы	%	--		1253,64	66342
		Сметная прибыль	%	8		254,24	13454
		Сметная стоимость:				3432,23	181634
32	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	52,9200		652,64	34538
		Итого оплата труда:				652,64	34538
		Накладные расходы	%	--		425,17	22500
		Сметная прибыль	%	8		86,22	4563
		Сметная стоимость:				1164,03	61601
33	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В15	м3	22,6800		22516,78	510681

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				3560,48	80752
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	23876
		Итого материалов:				18151,04	411666
		Накладные расходы	%	--		2648,09	60059
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	45659
		Сметная стоимость:				27178,06	616398
34	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	м2	9,7200		131,45	1278
		Итого оплата труда:				55,69	541
		Итого эксплуатация машин:				2,12	21
		Итого материалов:				73,99	719
		Накладные расходы	%	--		36,32	353
		Сметная прибыль	%	8		13,42	130
		Сметная стоимость:				181,20	1761
35	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	м2	151,2000		65,73	9938
		Итого оплата труда:				27,84	4210
		Итого эксплуатация машин:				1,06	160
		Итого материалов:				36,99	5594
		Накладные расходы	%	--		18,16	2746
		Сметная прибыль	%	8		6,71	1015
		Сметная стоимость:				90,60	13699
36	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	м2	160,9200		133,65	21507
		Итого оплата труда:				34,42	5539
		Итого эксплуатация машин:				1,67	268
		Итого материалов:				97,90	15755
		Накладные расходы	%	--		24,44	3933
		Сметная прибыль	%	8		12,65	2035
		Сметная стоимость:				170,74	27476
	Защита и заземление ГРПШ от линии ВЛ-52шт(ГСН-35)						
41	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	1,4230		69945,00	99530
		Итого оплата труда:				67801,40	96480
		Итого эксплуатация машин:				1198,48	1705
		Итого материалов:				1242,78	1768
		Накладные расходы	%	--		45518,03	64771
		Сметная прибыль	%	8		9237,04	13144
		Сметная стоимость:				124700,06	177446

1	2	3	4	5	6	7	8
42	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь угловая 63х63 мм	т	1,2506		196728,18	246028
		Накладные расходы	%	--		7475,67	9349
		Сметная прибыль	%	8		16336,31	20430
		Сметная стоимость:				220540,16	275808
43	21-050308-0387 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка 50х50х2	м2	78,0000		858,78	66985
		Накладные расходы	%	--		32,63	2545
		Сметная прибыль	%	8		71,31	5562
		Сметная стоимость:				962,73	75093
44	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	2,3296		16905,66	39383
		Итого оплата труда:				9544,23	22234
		Итого эксплуатация машин:				7682,02	17896
		Итого материалов:				1654,54	3854
		Накладные расходы	%	--		6675,72	15552
		Сметная прибыль	%	8		1886,51	4395
		Сметная стоимость:				25467,90	59330
45	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,3296		2187,15	5095
		Итого оплата труда:				1396,27	3253
		Итого эксплуатация машин:				521,10	1214
		Итого материалов:				270,62	630
		Накладные расходы	%	--		965,75	2250
		Сметная прибыль	%	8		252,23	588
		Сметная стоимость:				3405,13	7933
46	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	2,3296		387497,12	902713
		Накладные расходы	%	--		14724,89	34303
		Сметная прибыль	%	8		32177,76	74961

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				434399,77	1011978
47	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм	шт	208,0000		3389,78	705075
		Итого оплата труда:				783,41	162949
		Итого эксплуатация машин:				140,10	29142
		Итого материалов:				2504,00	520832
		Накладные расходы	%	--		476,85	99185
		Сметная прибыль	%	8		309,33	64341
		Сметная стоимость:				4175,96	868601
48	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь угловая 50x50 мм	т	2,3525		196728,18	462799
		Накладные расходы	%	--		7475,67	17586
		Сметная прибыль	%	8		16336,31	38431
		Сметная стоимость:				220540,16	518816
49	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	312,0000		348,94	108870
		Итого оплата труда:				135,34	42228
		Итого эксплуатация машин:				13,83	4316
		Итого материалов:				202,54	63194
		Накладные расходы	%	--		73,39	22897
		Сметная прибыль	%	8		33,79	10541
		Сметная стоимость:				456,12	142308
50	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2777		199642,46	55437
		Накладные расходы	%	--		7586,41	2107
		Сметная прибыль	%	8		16578,31	4603
		Сметная стоимость:				223807,18	62147
51	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	143,5200		131,45	18866
		Итого оплата труда:				55,69	7992

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				2,12	304
		Итого материалов:				73,99	10619
		Накладные расходы	%	--		36,32	5213
		Сметная прибыль	%	8		13,42	1926
		Сметная стоимость:				181,20	26006
52	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	143,5200		133,65	19182
		Итого оплата труда:				34,42	4940
		Итого эксплуатация машин:				1,67	239
		Итого материалов:				97,90	14051
		Накладные расходы	%	--		24,44	3508
		Сметная прибыль	%	8		12,65	1815
		Сметная стоимость:				170,74	24505
		Фундаменты под подставки из бетона					
53	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	119,8080		1058,40	126804
		Итого оплата труда:				1058,40	126804
		Накладные расходы	%	--		689,50	82608
		Сметная прибыль	%	8		139,83	16753
		Сметная стоимость:				1887,73	226165
54	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	119,8080		652,64	78191
		Итого оплата труда:				652,64	78191
		Накладные расходы	%	--		425,17	50938
		Сметная прибыль	%	8		86,22	10330
		Сметная стоимость:				1164,03	139460
55	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3 из бетона В15. Устройство	м3	30,1600		22516,78	679106
		Итого оплата труда:				3560,48	107384
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	31750
		Итого материалов:				18151,04	547435
		Накладные расходы	%	--		2648,09	79866
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	60718
		Сметная стоимость:				27178,06	819690
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				8181158
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				813944
	Материалы -		Тенге				584026
	Всего заработная плата -		Тенге				205176
		Накладные расходы -	Тенге				122082

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				74882
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1010909
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				246
		Сметная заработная плата -	Тенге				205176
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5750847
	Материалы -		Тенге				1077476
	Всего заработная плата -		Тенге				687991
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3936362
		Накладные расходы -	Тенге				620932
		Сметная прибыль -	Тенге				509742
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6881521
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				947
		Сметная заработная плата -	Тенге				687991
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				150996
	Материалы -		Тенге				7118
	Всего заработная плата -		Тенге				126427
		Накладные расходы -	Тенге				85658
		Сметная прибыль -	Тенге				18932
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				255586
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				157
		Сметная заработная плата -	Тенге				126427
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1465371
	Материалы -		Тенге				266286
	Всего заработная плата -		Тенге				1133953
		Накладные расходы -	Тенге				766618
		Сметная прибыль -	Тенге				178559
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2410549
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1381
		Сметная заработная плата -	Тенге				1133953
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10558564
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2731
		Сметная заработная плата -	Тенге				2153548
		РАЗДЕЛ 4. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)					
		Контрольная трубка на газопроводе-136шт(ГСН-29)					
140	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	62,0000		3996,89	247807
		Итого оплата труда:				2749,66	170479
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	85893
		Итого материалов:				341,34	21163

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1924,31	119307
		Сметная прибыль	%	8		473,70	29369
		Сметная стоимость:				6394,89	396483
141	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	61,3800		469,32	28807
		Накладные расходы	%	--		17,83	1095
		Сметная прибыль	%	8		38,97	2392
		Сметная стоимость:				526,13	32294
142	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	0,4135		324022,38	133996
		Накладные расходы	%	--		12312,85	5092
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	11127
		Сметная стоимость:				363242,05	150215
143	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0027		381819,66	1018
		Накладные расходы	%	--		14509,15	39
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	85
		Сметная стоимость:				428035,11	1141
144	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	0,8680		20876,48	18121
		Итого оплата труда:				3157,55	2741
		Итого эксплуатация машин:				655,77	569
		Итого материалов:				17285,72	15004
		Накладные расходы	%	--		2382,91	2068
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	1615
		Сметная стоимость:				25120,14	21804
	Узел вывода сигнального провода - 135шт(ГСН-30)						
150	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0650		185652,98	12067

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				155828,60	10129
		Итого эксплуатация машин:				43009,61	2796
		Итого материалов:				951,19	62
		Накладные расходы	%	--		107501,62	6988
		Сметная прибыль	%	8		23452,37	1524
		Сметная стоимость:				316606,97	20579
151	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	65,0000		-55,50	-3608
		Итого оплата труда:				-51,35	-3338
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-134
		Итого материалов:				-2,09	-136
		Накладные расходы	%	--		-34,30	-2230
		Сметная прибыль	%	8		-7,18	-467
		Сметная стоимость:				-96,99	-6304
152	23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	65,6500		105,37	6918
		Накладные расходы	%	--		4,00	263
		Сметная прибыль	%	8		8,75	574
		Сметная стоимость:				118,12	7755
153	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	7,8000		6542,89	51035
		Итого оплата труда:				2406,00	18767
		Итого эксплуатация машин:				693,34	5408
		Итого материалов:				3698,00	28844
		Накладные расходы	%	--		1769,56	13803
		Сметная прибыль	%	8		665,00	5187
		Сметная стоимость:				8977,45	70024
154	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,6500		20876,48	13570
		Итого оплата труда:				3157,55	2052
		Итого эксплуатация машин:				655,77	426
		Итого материалов:				17285,72	11236
		Накладные расходы	%	--		2382,91	1549
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	1209
		Сметная стоимость:				25120,14	16328

1	2	3	4	5	6	7	8
155	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,5437		159251,37	86579
		Итого оплата труда:				158752,72	86308
		Итого эксплуатация машин:				847,41	461
		Накладные расходы	%	--		85972,43	46740
		Сметная прибыль	%	8		19617,90	10665
		Сметная стоимость:				264841,71	143984
156	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0536		207155,86	11095
		Накладные расходы	%	--		7871,92	422
		Сметная прибыль	%	8		17202,22	921
		Сметная стоимость:				232230,01	12438
157	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь угловая 50х50 мм	т	0,4901		196728,18	96416
		Накладные расходы	%	--		7475,67	3664
		Сметная прибыль	%	8		16336,31	8006
		Сметная стоимость:				220540,16	108087
158	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,3203		313462,11	100408
		Итого оплата труда:				158752,72	50852
		Итого эксплуатация машин:				847,41	271
		Итого материалов:				154210,74	49397
		Накладные расходы	%	--		91832,44	29416
		Сметная прибыль	%	8		32423,56	10386
		Сметная стоимость:				437718,11	140210
159	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	1,1877		615369,94	730847
		Итого оплата труда:				397255,66	471802
		Итого эксплуатация машин:				292194,45	347026
		Итого материалов:				17745,77	21076
		Накладные расходы	%	--		279454,26	331895
		Сметная прибыль	%	8		71585,94	85019

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				966410,13	1147761
160	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,0949		324022,38	354759
		Накладные расходы	%	--		12312,85	13481
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	29459
		Сметная стоимость:				363242,05	397699
161	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,0212		349084,80	7388
		Накладные расходы	%	--		13265,22	281
		Сметная прибыль	%	8		28988,00	614
		Сметная стоимость:				391338,02	8282
162	21-050307-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	71,6300		264,76	18965
		Накладные расходы	%	--		10,06	721
		Сметная прибыль	%	8		21,99	1575
		Сметная стоимость:				296,81	21260
163	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	520,0000		95,74	49784
		Итого оплата труда:				95,46	49638
		Итого эксплуатация машин:				0,54	279
		Накладные расходы	%	--		63,98	33270
		Сметная прибыль	%	8		12,78	6644
		Сметная стоимость:				172,50	89698
164	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0213		381819,66	8140
		Накладные расходы	%	--		14509,15	309
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	676
		Сметная стоимость:				428035,11	9126

1	2	3	4	5	6	7	8
165	13-080201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	2,6000		527,10	1370
		Итого оплата труда:				261,89	681
		Итого эксплуатация машин:				141,00	367
		Итого материалов:				174,05	453
		Накладные расходы	%	--		136,38	355
		Сметная прибыль	%	8		53,08	138
		Сметная стоимость:				716,55	1863
166	21-130409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0559		56942,36	3183
		Накладные расходы	%	--		2163,81	121
		Сметная прибыль	%	8		4728,49	264
		Сметная стоимость:				63834,66	3568
167	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	26,2595		6542,89	171813
		Итого оплата труда:				2406,00	63180
		Итого эксплуатация машин:				693,34	18207
		Итого материалов:				3698,00	97108
		Накладные расходы	%	--		1769,56	46468
		Сметная прибыль	%	8		665,00	17462
		Сметная стоимость:				8977,45	235743
168	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	262,5951		3228,12	847689
		Итого оплата труда:				444,87	116821
		Итого эксплуатация машин:				213,07	55951
		Итого материалов:				2633,22	691472
		Накладные расходы	%	--		403,89	106060
		Сметная прибыль	%	8		290,56	76300
		Сметная стоимость:				3922,57	1030048
169	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит	м3	1,9500		9008,44	17566
		Итого оплата труда:				5523,04	10770
		Итого эксплуатация машин:				4695,95	9157
		Итого материалов:				415,97	811
		Накладные расходы	%	--		3902,46	7610
		Сметная прибыль	%	8		1032,87	2014

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				13943,77	27190
170	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ж/б подушка под ковер (сборная)	м3	1,9500		30336,04	59155
		Накладные расходы	%	--		1152,77	2248
		Сметная прибыль	%	8		2519,10	4912
		Сметная стоимость:				34007,91	66315
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				3074890
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1370
	Материалы -		Тенге				453
	Всего заработная плата -		Тенге				681
		Накладные расходы -	Тенге				355
		Сметная прибыль -	Тенге				138
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1863
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				681
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3027342
	Материалы -		Тенге				936172
	Всего заработная плата -		Тенге				1003900
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				729841
		Накладные расходы -	Тенге				739636
		Сметная прибыль -	Тенге				301358
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4068337
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1145
		Сметная заработная плата -	Тенге				1003900
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				49784
	Всего заработная плата -		Тенге				49638
		Накладные расходы -	Тенге				33270
		Сметная прибыль -	Тенге				6644
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				89698
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				62
		Сметная заработная плата -	Тенге				49638
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-3608
	Материалы -		Тенге				-136
	Всего заработная плата -		Тенге				-3338
		Накладные расходы -	Тенге				-2230
		Сметная прибыль -	Тенге				-467

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-6304
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-3
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3338
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4153594
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1204
		Сметная заработная плата -	Тенге				1050881
	Локальная реурсная смета №2-3						
	РАЗДЕЛ 5. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)						
5	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	3,2000		454160,49	1453314
		Итого оплата труда:				365711,21	1170276
		Итого эксплуатация машин:				139062,57	445000
		Итого материалов:				8403,84	26892
		Накладные расходы	%	--		252994,82	809583
		Сметная прибыль	%	8		56572,42	181032
		Сметная стоимость:				763727,73	2443929
6	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3340,3630		895,11	2989992
		Накладные расходы	%	--		34,01	113620
		Сметная прибыль	%	8		74,33	248289
		Сметная стоимость:				1003,45	3351901
	Установка ГРПШ-6 (с одним счетчиком G-4) от подземного газопровода с регулятором давления газа РДГК-10-37шт(ГСН-44)						
7	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ. Устройство	установка	37,0000		12110,50	448089
		Итого оплата труда:				9371,51	346746
		Итого эксплуатация машин:				736,66	27256
		Итого материалов:				2200,71	81426
		Накладные расходы	%	--		6335,69	234420
		Сметная прибыль	%	8		1475,70	54601
		Сметная стоимость:				19921,89	737110
9	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,7148		310,81	1155

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11,81	44
		Сметная прибыль	%	8		25,81	96
		Сметная стоимость:				348,43	1294
10	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 25 мм	шт	37,0000		1080,43	39976
		Итого оплата труда:				891,64	32991
		Итого эксплуатация машин:				53,67	1986
		Итого материалов:				160,57	5941
		Накладные расходы	%	--		615,81	22785
		Сметная прибыль	%	8		135,70	5021
		Сметная стоимость:				1831,94	67782
11	23-040902-3803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровой фланцевый ГШК-25	шт.	37,0000		7647,44	282955
		Накладные расходы	%	--		290,60	10752
		Сметная прибыль	%	8		635,04	23497
		Сметная стоимость:				8573,09	317204
12	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,8592		469,32	6974
		Накладные расходы	%	--		17,83	265
		Сметная прибыль	%	8		38,97	579
		Сметная стоимость:				526,13	7818
13	23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	74,0000		526,77	38981
		Накладные расходы	%	--		20,02	1481
		Сметная прибыль	%	8		43,74	3237
		Сметная стоимость:				590,53	43699
14	23-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	37,0000		118,47	4383

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4,50	167
		Сметная прибыль	%	8		9,84	364
		Сметная стоимость:				132,81	4914
15	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,9768		346298,35	338264
		Накладные расходы	%	--		13159,34	12854
		Сметная прибыль	%	8		28756,61	28089
		Сметная стоимость:				388214,30	379208
16	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,9768		2187,15	2136
		Итого оплата труда:				1396,27	1364
		Итого эксплуатация машин:				521,10	509
		Итого материалов:				270,62	264
		Накладные расходы	%	--		965,75	943
		Сметная прибыль	%	8		252,23	246
		Сметная стоимость:				3405,13	3326
17	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0020		381819,66	749
		Накладные расходы	%	--		14509,15	28
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	62
		Сметная стоимость:				428035,11	839
		Фундаменты под подставки из бетона					
18	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,1300		1924,36	34889
		Итого оплата труда:				1924,36	34889
		Накладные расходы	%	--		1253,64	22728
		Сметная прибыль	%	8		254,24	4609
		Сметная стоимость:				3432,23	62226
19	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	18,1300		652,64	11832
		Итого оплата труда:				652,64	11832
		Накладные расходы	%	--		425,17	7708
		Сметная прибыль	%	8		86,22	1563
		Сметная стоимость:				1164,03	21104

1	2	3	4	5	6	7	8
20	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны из бетона В15	м3	7,7700		22516,78	174955
		Итого оплата труда:				3560,48	27665
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	8180
		Итого материалов:				18151,04	141034
		Накладные расходы	%	--		2648,09	20576
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	15642
		Сметная стоимость:				27178,06	211174
21	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	м2	3,3300		131,45	438
		Итого оплата труда:				55,69	185
		Итого эксплуатация машин:				2,12	7
		Итого материалов:				73,99	246
		Накладные расходы	%	--		36,32	121
		Сметная прибыль	%	8		13,42	45
		Сметная стоимость:				181,20	603
22	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	м2	51,8000		65,73	3405
		Итого оплата труда:				27,84	1442
		Итого эксплуатация машин:				1,06	55
		Итого материалов:				36,99	1916
		Накладные расходы	%	--		18,16	941
		Сметная прибыль	%	8		6,71	348
		Сметная стоимость:				90,60	4693
23	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	м2	55,1300		133,65	7368
		Итого оплата труда:				34,42	1898
		Итого эксплуатация машин:				1,67	92
		Итого материалов:				97,90	5397
		Накладные расходы	%	--		24,44	1348
		Сметная прибыль	%	8		12,65	697
		Сметная стоимость:				170,74	9413
	Установка ГРПШ-6 (с одним счетчиком G-4) от надземного газопровода с регулятором давления газа РДГК-10-64шт(ГСН-45)						
24	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ. Устройство	установка	64,0000		12110,50	775072
		Итого оплата труда:				9371,51	599777
		Итого эксплуатация машин:				736,66	47146
		Итого материалов:				2200,71	140845
		Накладные расходы	%	--		6335,69	405484
		Сметная прибыль	%	8		1475,70	94445

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				19921,89	1275001
26	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,4256		310,81	1997
		Накладные расходы	%	--		11,81	76
		Сметная прибыль	%	8		25,81	166
		Сметная стоимость:				348,43	2239
27	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 25 мм	шт	64,0000		1080,43	69148
		Итого оплата труда:				891,64	57065
		Итого эксплуатация машин:				53,67	3435
		Итого материалов:				160,57	10276
		Накладные расходы	%	--		615,81	39412
		Сметная прибыль	%	8		135,70	8685
		Сметная стоимость:				1831,94	117244
28	23-040902-3803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровой фланцевый ГШК-25	шт.	64,0000		7647,44	489436
		Накладные расходы	%	--		290,60	18599
		Сметная прибыль	%	8		635,04	40643
		Сметная стоимость:				8573,09	548678
29	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	192,7680		469,32	90470
		Накладные расходы	%	--		17,83	3438
		Сметная прибыль	%	8		38,97	7513
		Сметная стоимость:				526,13	101420
30	23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	128,0000		526,77	67427
		Накладные расходы	%	--		20,02	2562
		Сметная прибыль	%	8		43,74	5599

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				590,53	75588
31	23-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	64,0000		118,47	7582
		Накладные расходы	%	--		4,50	288
		Сметная прибыль	%	8		9,84	630
		Сметная стоимость:				132,81	8500
32	23-020101-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	128,0000		133,99	17151
		Накладные расходы	%	--		5,09	652
		Сметная прибыль	%	8		11,13	1424
		Сметная стоимость:				150,21	19227
33	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	1,6896		346298,35	585106
		Накладные расходы	%	--		13159,34	22234
		Сметная прибыль	%	8		28756,61	48587
		Сметная стоимость:				388214,30	655927
34	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,6896		2187,15	3695
		Итого оплата труда:				1396,27	2359
		Итого эксплуатация машин:				521,10	880
		Итого материалов:				270,62	457
		Накладные расходы	%	--		965,75	1632
		Сметная прибыль	%	8		252,23	426
		Сметная стоимость:				3405,13	5753
		Фундаменты под подставки из бетона					
35	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,3600		1924,36	60348
		Итого оплата труда:				1924,36	60348
		Накладные расходы	%	--		1253,64	39314
		Сметная прибыль	%	8		254,24	7973
		Сметная стоимость:				3432,23	107635

1	2	3	4	5	6	7	8
36	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	31,3600		652,64	20467
		Итого оплата труда:				652,64	20467
		Накладные расходы	%	--		425,17	13333
		Сметная прибыль	%	8		86,22	2704
		Сметная стоимость:				1164,03	36504
37	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны из бетона В15	м3	13,4400		22516,78	302626
		Итого оплата труда:				3560,48	47853
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	14149
		Итого материалов:				18151,04	243950
		Накладные расходы	%	--		2648,09	35590
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	27057
		Сметная стоимость:				27178,06	365273
38	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	м2	21,7600		131,45	2860
		Итого оплата труда:				55,69	1212
		Итого эксплуатация машин:				2,12	46
		Итого материалов:				73,99	1610
		Накладные расходы	%	--		36,32	790
		Сметная прибыль	%	8		13,42	292
		Сметная стоимость:				181,20	3943
39	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	м2	89,6000		65,73	5889
		Итого оплата труда:				27,84	2495
		Итого эксплуатация машин:				1,06	95
		Итого материалов:				36,99	3315
		Накладные расходы	%	--		18,16	1627
		Сметная прибыль	%	8		6,71	601
		Сметная стоимость:				90,60	8118
40	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	м2	111,3600		133,65	14883
		Итого оплата труда:				34,42	3833
		Итого эксплуатация машин:				1,67	186
		Итого материалов:				97,90	10903
		Накладные расходы	%	--		24,44	2722
		Сметная прибыль	%	8		12,65	1408
		Сметная стоимость:				170,74	19014
	Установка ГРПШ-10 (с двумя счетчиками G-4) от подземного газопровода с регулятором давления газа РДГК-10-36шт(ГСН-46)						

1	2	3	4	5	6	7	8
41	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ. Устройство	установка	36,0000		12110,50	435978
		Итого оплата труда:				9371,51	337375
		Итого эксплуатация машин:				736,66	26520
		Итого материалов:				2200,71	79226
		Накладные расходы	%	--		6335,69	228085
		Сметная прибыль	%	8		1475,70	53125
		Сметная стоимость:				19921,89	717188
43	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6144		310,81	1123
		Накладные расходы	%	--		11,81	43
		Сметная прибыль	%	8		25,81	93
		Сметная стоимость:				348,43	1259
44	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 25 мм	шт	36,0000		1080,43	38896
		Итого оплата труда:				891,64	32099
		Итого эксплуатация машин:				53,67	1932
		Итого материалов:				160,57	5781
		Накладные расходы	%	--		615,81	22169
		Сметная прибыль	%	8		135,70	4885
		Сметная стоимость:				1831,94	65950
45	23-040902-3803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровой фланцевый ГШК-25	шт.	36,0000		7647,44	275308
		Накладные расходы	%	--		290,60	10462
		Сметная прибыль	%	8		635,04	22862
		Сметная стоимость:				8573,09	308631
46	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,4576		469,32	6785
		Накладные расходы	%	--		17,83	258
		Сметная прибыль	%	8		38,97	563
		Сметная стоимость:				526,13	7607

1	2	3	4	5	6	7	8
47	23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	72,0000		526,77	37927
		Накладные расходы	%	--		20,02	1441
		Сметная прибыль	%	8		43,74	3149
		Сметная стоимость:				590,53	42518
48	23-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	36,0000		118,47	4265
		Накладные расходы	%	--		4,50	162
		Сметная прибыль	%	8		9,84	354
		Сметная стоимость:				132,81	4781
49	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,9504		346298,35	329122
		Накладные расходы	%	--		13159,34	12507
		Сметная прибыль	%	8		28756,61	27330
		Сметная стоимость:				388214,30	368959
50	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,9504		2187,15	2079
		Итого оплата труда:				1396,27	1327
		Итого эксплуатация машин:				521,10	495
		Итого материалов:				270,62	257
		Накладные расходы	%	--		965,75	918
		Сметная прибыль	%	8		252,23	240
		Сметная стоимость:				3405,13	3236
51	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019		381819,66	729
		Накладные расходы	%	--		14509,15	28
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	60
		Сметная стоимость:				428035,11	817

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фундаменты под подставки из бетона					
52	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,6400		1924,36	33946
		Итого оплата труда:				1924,36	33946
		Накладные расходы	%	--		1253,64	22114
		Сметная прибыль	%	8		254,24	4485
		Сметная стоимость:				3432,23	60545
53	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	17,6400		652,64	11513
		Итого оплата труда:				652,64	11513
		Накладные расходы	%	--		425,17	7500
		Сметная прибыль	%	8		86,22	1521
		Сметная стоимость:				1164,03	20534
54	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны из бетона В15	м3	7,5600		22516,78	170227
		Итого оплата труда:				3560,48	26917
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	7959
		Итого материалов:				18151,04	137222
		Накладные расходы	%	--		2648,09	20020
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	15220
		Сметная стоимость:				27178,06	205466
55	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	м2	3,2400		131,45	426
		Итого оплата труда:				55,69	180
		Итого эксплуатация машин:				2,12	7
		Итого материалов:				73,99	240
		Накладные расходы	%	--		36,32	118
		Сметная прибыль	%	8		13,42	43
		Сметная стоимость:				181,20	587
56	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	м2	50,4000		65,73	3313
		Итого оплата труда:				27,84	1403
		Итого эксплуатация машин:				1,06	53
		Итого материалов:				36,99	1865
		Накладные расходы	%	--		18,16	915
		Сметная прибыль	%	8		6,71	338
		Сметная стоимость:				90,60	4566
57	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	м2	53,6400		133,65	7169
		Итого оплата труда:				34,42	1846

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1,67	89
		Итого материалов:				97,90	5252
		Накладные расходы	%	--		24,44	1311
		Сметная прибыль	%	8		12,65	678
		Сметная стоимость:				170,74	9159
		Крепление горизонтального газопровода д57х3,0 на стойке из труб д76х3,0 Н=4м (смотреть АС альбом №3.1)-1306шт					
135	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	15,7594		70640,38	1113248
		Итого оплата труда:				59142,32	932046
		Итого эксплуатация машин:				7201,80	113496
		Итого материалов:				4557,10	71817
		Накладные расходы	%	--		40070,68	631489
		Сметная прибыль	%	8		8856,88	139579
		Сметная стоимость:				119567,94	1884315
136	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	14,3704		387497,12	5568489
		Накладные расходы	%	--		14724,89	211603
		Сметная прибыль	%	8		32177,76	462407
		Сметная стоимость:				434399,77	6242498
137	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1388,9700		511,02	709791
		Накладные расходы	%	--		19,42	26972
		Сметная прибыль	%	8		42,44	58941
		Сметная стоимость:				572,87	795705
		Фундаменты под опоры ФМ-1 /0,28М3/ - 1306шт					
138	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	247,9400		1924,36	477125
		Итого оплата труда:				1924,36	477125
		Накладные расходы	%	--		1253,64	310827
		Сметная прибыль	%	8		254,24	63036
		Сметная стоимость:				3432,23	850988
139	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	247,9400		652,64	161815

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				652,64	161815
		Накладные расходы	%	--		425,17	105416
		Сметная прибыль	%	8		86,22	21379
		Сметная стоимость:				1164,03	288610
140	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	25,3000		16696,25	422415
		Итого оплата труда:				1081,59	27364
		Итого эксплуатация машин:				661,24	16729
		Итого материалов:				15107,19	382212
		Накладные расходы	%	--		1178,96	29828
		Сметная прибыль	%	8		1430,02	36179
		Сметная стоимость:				19305,23	488422
141	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны из бетона В12,5	м3	141,6800		22516,78	3190178
		Итого оплата труда:				3560,48	504448
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	149151
		Итого материалов:				18151,04	2571639
		Накладные расходы	%	--		2648,09	375181
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	285229
		Сметная стоимость:				27178,06	3850588
		Покраска газопровода					
213	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	704,2200		131,45	92573
		Итого оплата труда:				55,69	39216
		Итого эксплуатация машин:				2,12	1490
		Итого материалов:				73,99	52105
		Накладные расходы	%	--		36,32	25581
		Сметная прибыль	%	8		13,42	9452
		Сметная стоимость:				181,20	127606
214	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	704,2200		133,65	94120
		Итого оплата труда:				34,42	24239
		Итого эксплуатация машин:				1,67	1173
		Итого материалов:				97,90	68946
		Накладные расходы	%	--		24,44	17214
		Сметная прибыль	%	8		12,65	8907
		Сметная стоимость:				170,74	120240
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				21542570
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				18762273

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				3676741
	Всего заработная плата -		Тенге				2816563
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				11856161
		Накладные расходы -	Тенге				2407306
		Сметная прибыль -	Тенге				1693566
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				22863145
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3560
		Сметная заработная плата -	Тенге				2816563
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1121158
	Материалы -		Тенге				72796
	Всего заработная плата -		Тенге				937096
		Накладные расходы -	Тенге				634982
		Сметная прибыль -	Тенге				140491
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1896631
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1169
		Сметная заработная плата -	Тенге				937096
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1659139
	Материалы -		Тенге				301497
	Всего заработная плата -		Тенге				1283898
		Накладные расходы -	Тенге				867989
		Сметная прибыль -	Тенге				202170
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2729299
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1563
		Сметная заработная плата -	Тенге				1283898
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				27489075
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6292
		Сметная заработная плата -	Тенге				5037556
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				136247662
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				25843607
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5484804
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1652966
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				72766099
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				32153152
	Накладные расходы I уровня		Тенге				16014928
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				152262590
	Накладные расходы II уровня		Тенге				5785978
	ИТОГО:		Тенге				158048568

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1652966
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				72766099
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				32153152
	Накладные расходы I уровня		Тенге				16014928
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				152262590
	Накладные расходы II уровня		Тенге				5785978
	ИТОГО:		Тенге				158048568
	Сметная прибыль		Тенге				12643885
	ИТОГО по смете:		Тенге				170692454
	ИТОГО		**Тенге**				**170 692 454**
	В том числе оборудование		**Тенге**				**36 044 969**
	Итого без оборудования		**Тенге**				**134 647 485**
	Временные здания и сооружения 1,3%:		**Тенге**				**1 750 417**
	Итого:		**Тенге**				**136 397 902**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%		**Тенге**				**1 241 221**
	Итого по сметному расчету в ценах 2017г.		**Тенге**				**173 684 092**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв 2018г. К=1,0599383		**Тенге**				**184 094 421**
	Поправочнй коэфициент к=0,96999913019		**Тенге**				**178 571 428,57**
	НДС 12%		**Тенге**				**21 428 571,43**
	ИТОГО:		**Тенге**				**200 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан

_____Роллан Темірханұлы

Технадзор:
инженер ТОО "Улмад"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

_____Тилавбаев А.Э.

Подрядчик:
прораб ТОО «Комби-строй-1»

_____Аханов Ж.К.