«Утверждаю»
Руководитель ГУ "Аппарат акима
Сарыбастауского сельского округа
Кербулакского района Алматинской области»
_____Султанбеков К.С.
«29» апреля 2019г.

Акт приемки
текущего ремонта зданий ГУ «Аппарат акима
Сарыбастауского сельского округа
Кербулакского района»

Приемочная комиссия в составе:

Председатель комиссии: Руководитель ГУ «Аппарат акима Сарыбастауского сельского округа Кербулакского района» Султанбеков Кайрат Сманович

Члены комиссии:

Нурланов Нурбол Еркинович

Жангалиева Гульнар Жакешовна

Произвели прием выполненных работ по текущему ремонту зданий ГУ «Аппарат акима Сарыбастауского сельского округа Кербулакского района» в соответствий договором №27 от 29.04.2019 г.

Стоимость выполненных работ предъявленных к сдаче согласно договора – 9 327 001.60 (девять миллионов триста двадцать семь тысяч один тенге шестьдесят тиын) тенге.

Заключение комиссии:

«Текущий ремонт зданий ГУ Аппарат акима Сарыбастауского сельского округа Кербулакского района» выполнен соответствий действующим СНиП, и техническим нормам.

Председатель комиссии: Руководитель ГУ «Аппарат акима Сарыбастауского сельского округа Кербулакского района» Султанбеков Кайрат Сманович

Члены комиссии:

Нурланов Нурбол Еркинович

Жангалиева Гульнар Жакешовна

Генеральный подрядчик
ТОО «АС-Сапа Курылыс»
Директор Мухаметжан С.А.

Scanned by TapScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Сарыбастауского сельского округа", Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыбастау, Абая, 1** ИИН/БИН **130340018405**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Сапа Курылыс", Алматинская область г.Есик, Микрарайон 1,дом №4, квартира №35** **110340006844**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №27 от 29.04.2019 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000006	**13.06.2019**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту нежылых зданий			работа	1	1 343 000,00	1 343 000,00
				Итого	**1**	**x**	**1 343 000,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.06.2019

М.П.

Scanned by TapScanner

Форма 3-КС

Заказчик: ГУ « Аппарат акима Сарыбастауского сельского округа, Кербулакского района»»

Подрядчик: ТОО «АС-Сапа Курылыс»

Наименование строительства и его адрес : Текущий ремонт зданий акимата Сарыбастауского сельского округа, Кербулакского района, Алматинской области

Договор: № 27 от 2019.04.29 .

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019 г.

№ п/п	Спецификация	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ. тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за июнь месяц 2019 г.	Сумма выполненных работ с начала года
					Сумма аванса. тенге	Сумма погашения. тенге	Остаток тенге				
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	
1	431	Текущий ремонт зданий акимата Сарыбастауского сельского округа, Кербулакского района, Алматинской области	объект	9 327 001.60						1 343 000	

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Сарыбастауского сельского округа Кербулакского района»

Султанбеков К.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Сапа Курылыс"

Мухаметжан С.А.

Scanned by TapScanner

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Сарыбастауского сельского округа, Кербулакского района»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «АС-Сапа Курылыс»

(организация, адрес, телефон) Договор

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт зданий акимата Сарыбастауского сельского округа, Кербулакского района, Алматинской области

Наименование обьекта: Общеестроительные работы

Договор подряда (контракт) № 27 от 2019.04.29.

А К Т N2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Е11-46040 1-1101		Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.	м27,0000000	1887,99	169,58	50976 / 4579 / 1,65 / 45
			Разборка		1718,40	89,24	46397 / 2410 / 0,08 / 2
2.	Е11-46040 1-1103		Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м23,2000000	1116,63	169,58	25906 / 3934 / 0,91 / 21
					947,05	89,24	21972 / 2070 / 0,08 / 2
3.	Е11-10010 6-0202		Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м27,0000000	2806,38	378,29	75772 / 10214 / 1,18 / 32
					1493,88	110,45	40335 / 2982 / 0,07 / 2
4.	С121-0902 01-0503		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м27,0000000	16192,00	--	437184 / -- / -- / --
					--	--	-- / -- / -- / --
5.	Е11-10010 6-0802		Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов 7,0000000	1081,53	27,79	29201 / 750 / 0,59 / 16
					688,55	6,47	18591 / 175 / 0,00 / 0
6.	С121-0902 05-0104		Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м8,3000000	1377,00	--	25199 / -- / -- / --
					--	--	-- / -- / -- / --
7.	Е11-10010		Проемы дверные наружные площадью	м29,0000000	2698,77	552,04	51277 / 10489 / 0,90 / 17

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	
	7-0101	до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		1157,91	146,10	22000	2776	0,10	2
8.	С121-0901 03-9902	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м29,0000000	9410,00	--	178790	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
9.	С121-0904 04-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.0,0000000	3439,00	--	34390	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
10.	С121-0904 04-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара0,0000000	3783,00	--	37830	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
11.	Е11-10040 2-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов 4,2000000	2387,73	135,05	10028	567	1,49	6
				2130,70	59,41	8949	250	0,04	0
12.	С121-0904 02-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м24,2000000	30611,00	--	128566	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
13.	Е11-15040 3-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности 6,0000000	596,52	3,48	128848	751	0,47	101
				591,22	1,75	127704	377	0,00	0
14.	Е12-17010 1-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.6,0000000	56,36	--	2029	--	0,06	2
				56,36	--	2029	--	--	--
15.	Е12-17010 1-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.5,0000000	61,65	0,66	925	10	0,06	1
				60,99	0,35	915	5	0,00	0
16.	Ц13-08030 5-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.2,0000000	431,28	3,64	5175	44	0,29	3
				414,70	1,34	4976	16	0,00	0
17.	С123-0702 18-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.2,0000000	303,00	--	3636	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
18.	С123-0702 20-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное	шт.4,0000000	404,00	--	9696	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость оборудования, всего				0	
		в том числе, оборудование поставки заказчика				0	
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	39706		2025026	
		Итого с НДС	12 %	239821		2238333	
		Тендерная скидка 40%				895333	
		Итого к оплате с НДС	**12%**	**143892,85**		**1343000**	

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Сарыбастауского сельского округа Кербулакского района»

Султанбеков К.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Сапа Курылыс"

Мухаметжан С.А.

Scanned by TapScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Сарыбастауского сельского округа", Алматинская** | **130340018405**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Сапа Курылыс",** | **110340006844**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №27 от 29.04.2019 г

Номер документа	Дата составления
00000000009	**02.07.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту нежылых зданий			работа	1	7 984 001,60	7 984 001,60
				Итого	**1**	**x**	**7 984 001,60**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.07.2019

М.П. **М.П.**

Scanned by TapScanner

Форма 3-КС

Заказчик: ГУ « Аппарат акима Сарыбастауского сельского округа, Кербулакского района»»

Подрядчик: ТОО «АС-Сапа Курылыс»

Наименование строительства и его адрес : Текущий ремонт зданий акимата Сарыбастауского сельского округа, Кербулакского района, Алматинской области

Договор: № 27 от 2019.04.29 .

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 г.

№ п/п	Спецификация	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ. тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за июль месяц 2019 г.	Сумма выполненных работ с начала года
					Сумма аванса. тенге	Сумма погашения. тенге	Остаток тенге				
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	
1	431	Текущий ремонт зданий акимата Сарыбастауского сельского округа, Кербулакского района, Алматинской области	объект	9 327 001,60				1 343 000	9 327 001,60	7 984 001,60	1 343 000

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Сарыбастауского сельского округа Кербулакского района»

Султанбеков К.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Сапа Курылыс"

Мухаметжан С.А.

Scanned by TapScanner

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Сарыбастауского сельского округа, Кербулакского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «АС-Сапа Курылыс»
(организация, адрес, телефон) Договор

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт зданий акимата Сарыбастауского сельского округа, Кербулакского района, Алматинской области

Наименование обьекта: Общеестроительные работы

Договор подряда (контракт) № 27 от 2019.04.29.

А К Т N2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	E11-15010 8-1401		Натяжной потолок. Устройство	м2 216,0000000	1511,26	143,91	326432
					1367,35	71,83	295348
2.	C122-0303 01-0105		Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный	м2 216,0000000	2764,00	--	597024
					--	--	--
3.	E11-15010 8-1605		Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	м2 521,0000000	5476,60	57,98	2853311
					4906,03	28,50	2556041
4.	C121-0705 09-0510		Панели декоративные	м2 521,0000000	1348,00	--	702308
					--	--	--
5.	E11-18030 1-0101		Радиаторы биметаллические. Установка	кВт0,0000000	1203,91	160,48	60196
					873,16	80,85	43658
6.	C123-0510 01-0274		Радиаторы отопления алюминиевые	секция 330,0000000	2947,00	--	972510
					--	--	--
7.	E11-18110 1-0105		Краны воздушные. Установка	шт.8,0000000	290,84	--	5235
					183,42	--	3302
8.	E11-16030 1-0105		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода 5,0000000	1981,98	18,37	29730
					408,97	7,30	6135

Номер позиции по смете	Общая стоимость тенге
1.	221
	12
2.	--
	--
3.	2019
	12
4.	--
	--
5.	35
	3
6.	--
	--
7.	2
	--
8.	4
	0

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	
9.	Е11-16030 1-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопр0,0000000 овода	1847,97 / 408,97	18,37 / 7,30	240236 / 53166	2387 / 949	0,30 / 0,01	39 / 1
10.	С123-0405 01-0112	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.2,0000000	2634,00 / --	-- / --	5268 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	С123-0405 01-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.4,0000000	651,00 / --	-- / --	2604 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Е11-18010 1-0101	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт	котел1,0000000	38939,59 / 33780,29	1524,06 / 615,93	38940 / 33780	1524 / 616	22,76 / 0,38	23 / 0
13.	51-040103 -5603	Котлы отопительные на твердом топливе марки Z-50, тепловая мощность отопительной системы 57 кВт, типа ZBOY1Er	комплек1,0000000 т	252500,00 / --	-- / --	252500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	Е11-18050 1-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос2,0000000	21570,82 / 17554,29	449,95 / 143,85	43142 / 35109	900 / 288	13,39 / 0,08	27 / 0
15.	51-020605 -0108	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 25/60-180, Q 2,2 м3/ч, Н 2,6 м вод. ст., типа IMP PuMPs	шт.1,0000000	19180,00 / --	-- / --	19180 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	51-020605 -0111	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/60-180, Q 2,2 м3/ч, Н 2,6 м вод. ст., типа IMP PuMPs	шт.1,0000000	19180,00 / --	-- / --	19180 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	Е11-18040 1-0103	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак1,0000000	19363,33 / 4565,20	650,47 / 233,01	19363 / 4565	650 / 233	3,74 / 0,16	4 / 0
18.	Е12-08010 1-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли92,0000000	279,04 / 277,44	1,60 / --	81479 / 81012	467 / --	0,29 / --	84 / --
19.	Е11-10010 5-0101	Стропила. Установка с изготовлением	м3 0,5000000 древесины в	97376,03 / 24199,50	1432,29 / 597,99	48688 / 12100	716 / 299	22,10 / 0,37	11 / 0

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	
			конструкции					
20.	Е11-12010 1-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли 92,0000000	2976,54 / 2009,25	100,92 / 28,56	869148 / 586701	29468 / 8340	1,71 / 0,02	499 / 6
21.	С121-1001 01-0402	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2 292,0000000	2721,00 / --	-- / --	794532 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	Е11-07010 7-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов 0,0540000	489448,15 / 252280,00	13008,71 / 1473,39	26430 / 13623	702 / 80	170,00 / 1,07	9 / 0
23.	Е11-10011 5-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности 2,0000000	308,94 / 34,74	2,70 / 1,22	90211 / 10145	789 / 357	0,03 / 0,00	8 / 0
24.	Е11-46020 1-0802	Стены наружн. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2 6,0000000	220,21 / 220,21	-- / --	21140 / 21140	-- / --	0,23 / --	22 / --
25.	Е11-15020 3-0503	Стены наружн. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности 0,0000000	948,09 / 476,56	25,15 / 21,65	94809 / 47656	2515 / 2165	0,37 / 0,02	37 / 2
26.	Е11-15021 2-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2 100,0000000	770,97 / 766,19	4,76 / 2,23	77097 / 76619	476 / 223	0,54 / 0,00	54 / 0
27.	С122-0501 04-0503	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг 390,0000000	97,00 / --	-- / --	37830 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	С122-0401 01-0801	Грунтовка перхлорвиниловая, ХВ-050 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т 0,0290000	705273,00 / --	-- / --	20453 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	Е11-15040 4-0406	Окраска цоколя кузбасским лаком	м2 окрашиваемой 8,8000000	683,81 / 642,63	-- / --	19694 / 18508	-- / --	0,52 / --	15 / --

Scanned by TapScanner

1	2	3	4		5	6	7	8
			поверхности					
30.	Е11-27040 1-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,0700000	1808,80 / 224,42	1584,38 / 368,01	5553 / 689	4864 / 1130	0,22 / 0,20	1 / 1
31.	Е11-06010 1-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	м3	3,8400000	14329,00 / 1302,75	1111,55 / 249,65	55023 / 5003	4268 / 959	1,35 / 0,18	5 / 1
32.	Е11-12010 1-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	9,0000000	2976,54 / 2009,25	100,92 / 28,56	26789 / 18083	908 / 257	1,71 / 0,02	15 / 0
33.	С121-1001 01-0402	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	29,0000000	2721,00 / --	-- / --	24489 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	Е11-10021 1-0104	Фронтоны из декорпанели. Сборка	м2 фронтонов	2,1000000	456,12 / 342,44	64,14 / 28,23	958 / 719	135 / 59	0,30 / 0,02	1 / 0
35.	С121-0705 09-0511	Стоимость декорпанели	м2	22,1000000	1907,00 / --	-- / --	4005 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	Е11-11010 1-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,0000000	223,73 / 75,80	31,59 / 12,12	2014 / 682	284 / 109	0,07 / 0,01	1 / 0
37.	Е11-11010 1-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,0000000	655,76 / 356,71	29,37 / 14,64	5902 / 3210	264 / 132	0,36 / 0,01	3 / 0
38.	Е11-12010 1-0705	Покрытие козырька над входом металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,0000000	2976,54 / 2009,25	100,92 / 28,56	5953 / 4018	202 / 57	1,71 / 0,02	3 / 0
39.	С121-1001 01-0402	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	22,0000000	2721,00 / --	-- / --	5442 / --	-- / --	-- / --	-- / --

Scanned by TapScanner

5310

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	С341-3101 04-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т6,3800000	583,00 --	-- --	3720 --	-- --	-- --	-- --
41.	С341-0101 01-1004	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т6,3800000	534,00 --	-- --	3407 --	-- --	-- --	-- --
42.	С341-0102 02-2040	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 40 км	т7,8000000	1979,00 --	-- --	35226 --	-- --	-- --	-- --
43.	С341-0201 01-1040	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т1,2000000	1121,00 --	-- --	12555 --	-- --	-- --	-- --

ИТОГО:

			8559706 3931012	121109 50770	3143 38
В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика			2908600		
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	226281	11854437		
Итого с НДС	12 %	1425714	13306669		
Тендерная скидка 40%			5322668		
Итого к оплате с НДС	**12%**	**855428**	**7984001.60**		

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Сарыбастауского сельского округа Кербулакского района»

Султанбеков К.С. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Сапа Курылыс"

Мухаметжан С.А. _____

Scanned by TapScanner