форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан

Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"

Технадзор: ТОО "Улмад"

Наименование объекта: "Строительство газоснабжения г. Туркестан III-этап (ГРП-9, 10, 11)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4973501	42996	Доп.соглашение №2 от 21.05.2019г. к договору №161 от 28.12.2018г.		РБ	497038011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		Стоимость прочих заграт, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газоснабжения г. Туркестан III-этап (ГРП-9, 10, 11)	**646 385 524,54**	**646 385 524,54**	**89 285 714,29**	**550 913 145**	**85 200 703**					**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан"

_____ **Роллан Темірханұлы**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Улмад"

Заместитель директора _____ **Таймановa А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Комби-Строй-1"

Директор _____ **Муталиев М**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата города Туркестан
Инженер: ТОО "Улмад"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Дополнительное соглашение №1 от 26.03.2019г. к договору о государственных закупках работ №161 от 28.12.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газоснабжения г.Туркестан. III-этап (ГРП-9,10,11)

АКТ №5

выполненных работ за май месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная ресурсная смета №2-1							
РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)							
				Установка ГРПШ-10 (с двумя счетчиками G-4) от подземного газопровода с регулятором давления газа РДГК-10-1078шт(ГСН-164)			
23	Прайс лист ТОО "Казприбор"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с регулятором РДГК-10 и 2-мя счетчиками G-4 в металлическом шкафу	к-т	182,0000		46330,19	8432095
		Накладные расходы	%	--		1760,55	320420
		Сметная прибыль	%	8		3847,26	700201
		Сметная стоимость:				51938,00	9452715
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				8432095
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				8432095
	Накладные расходы -		Тенге				320420
	Сметная прибыль -		Тенге				700201
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				9452715

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9452715
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)					
108	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	31100,0000		338,25	10519422
		Итого оплата труда:				330,53	10279560
		Итого материалов:				7,71	239862
		Накладные расходы	%	--		220,08	6844529
		Сметная прибыль	%	8		44,67	1389116
		Сметная стоимость:				602,99	18753067
109	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов до укладки и после укладки	м	17570,0000		338,25	5942966
		Итого оплата труда:				330,53	5807455
		Итого материалов:				7,71	135511
		Накладные расходы	%	--		220,08	3866829
		Сметная прибыль	%	8		44,67	784784
		Сметная стоимость:				602,99	10594578
		Контрольная трубка на газопроводе-1255шт(ГСН-159)					
453	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	529,0000		3996,89	2114354
		Итого оплата труда:				2749,66	1454571
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	732865
		Итого материалов:				341,34	180569
		Накладные расходы	%	--		1924,31	1017959
		Сметная прибыль	%	8		473,70	250585
		Сметная стоимость:				6394,89	3382898
454	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	523,7100		469,32	245788
		Накладные расходы	%	--		17,83	9340
		Сметная прибыль	%	8		38,97	20410

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				526,13	275538
455	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	3,5284		324022,38	1143290
		Накладные расходы	%	--		12312,85	43445
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	94939
		Сметная стоимость:				363242,05	1281674
456	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0227		381819,66	8685
		Накладные расходы	%	--		14509,15	330
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	721
		Сметная стоимость:				428035,11	9737
457	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	7,4060		20876,48	154611
		Итого оплата труда:				3157,55	23385
		Итого эксплуатация машин:				655,77	4857
		Итого материалов:				17285,72	128018
		Накладные расходы	%	--		2382,91	17648
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	13781
		Сметная стоимость:				25120,14	186040
	Узел вывода сигнального провода - 1266шт(ГСН-160)						
463	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,1450		185652,98	26920
		Итого оплата труда:				155828,60	22595
		Итого эксплуатация машин:				43009,61	6236
		Итого материалов:				951,19	138
		Накладные расходы	%	--		107501,62	15588
		Сметная прибыль	%	8		23452,37	3401
		Сметная стоимость:				316606,97	45908

1	2	3	4	5	6	7	8
464	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	145,0000		-55,50	-8048
		Итого оплата труда:				-51,35	-7445
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-299
		Итого материалов:				-2,09	-303
		Накладные расходы	%	--		-34,30	-4974
		Сметная прибыль	%	8		-7,18	-1042
		Сметная стоимость:				-96,99	-14063
465	23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	146,4500		105,37	15431
		Накладные расходы	%	--		4,00	586
		Сметная прибыль	%	8		8,75	1281
		Сметная стоимость:				118,12	17299
466	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	17,4000		6542,89	113846
		Итого оплата труда:				2406,00	41864
		Итого эксплуатация машин:				693,34	12064
		Итого материалов:				3698,00	64345
		Накладные расходы	%	--		1769,56	30790
		Сметная прибыль	%	8		665,00	11571
		Сметная стоимость:				8977,45	156208
467	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,4500		20876,48	30271
		Итого оплата труда:				3157,55	4578
		Итого эксплуатация машин:				655,77	951
		Итого материалов:				17285,72	25064
		Накладные расходы	%	--		2382,91	3455
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	2698
		Сметная стоимость:				25120,14	36424
468	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,2128		159251,37	193137
		Итого оплата труда:				158752,72	192532
		Итого эксплуатация машин:				847,41	1028

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		85972,43	104266
		Сметная прибыль	%	8		19617,90	23792
		Сметная стоимость:				264841,71	321195
469	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1195		207155,86	24751
		Накладные расходы	%	--		7871,92	941
		Сметная прибыль	%	8		17202,22	2055
		Сметная стоимость:				232230,01	27747
470	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь угловая 50х50 мм	т	1,0933		196728,18	215083
		Накладные расходы	%	--		7475,67	8173
		Сметная прибыль	%	8		16336,31	17860
		Сметная стоимость:				220540,16	241117
471	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,7146		313462,11	223987
		Итого оплата труда:				158752,72	113438
		Итого эксплуатация машин:				847,41	606
		Итого материалов:				154210,74	110193
		Накладные расходы	%	--		91832,44	65620
		Сметная прибыль	%	8		32423,56	23169
		Сметная стоимость:				437718,11	312776
472	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	2,6494		615369,94	1630350
		Итого оплата труда:				397255,66	1052482
		Итого эксплуатация машин:				292194,45	774135
		Итого материалов:				17745,77	47015
		Накладные расходы	%	--		279454,26	740381
		Сметная прибыль	%	8		71585,94	189658
		Сметная стоимость:				966410,13	2560390

1	2	3	4	5	6	7	8
473	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	2,4424		324022,38	791386
		Накладные расходы	%	--		12312,85	30073
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	65717
		Сметная стоимость:				363242,05	887175
474	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,0472		349084,80	16481
		Накладные расходы	%	--		13265,22	626
		Сметная прибыль	%	8		28988,00	1369
		Сметная стоимость:				391338,02	18476
475	21-050307-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	159,7900		264,76	42306
		Накладные расходы	%	--		10,06	1608
		Сметная прибыль	%	8		21,99	3513
		Сметная стоимость:				296,81	47427
476	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	1160,0000		95,74	111057
		Итого оплата труда:				95,46	110730
		Итого эксплуатация машин:				0,54	623
		Накладные расходы	%	--		63,98	74217
		Сметная прибыль	%	8		12,78	14822
		Сметная стоимость:				172,50	200096
477	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0476		381819,66	18159
		Накладные расходы	%	--		14509,15	690
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	1508

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				428035,11	20357
478	13-080201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	5,8000		527,10	3057
		Итого оплата труда:				261,89	1519
		Итого эксплуатация машин:				141,00	818
		Итого материалов:				174,05	1009
		Накладные расходы	%	--		136,38	791
		Сметная прибыль	%	8		53,08	308
		Сметная стоимость:				716,55	4156
479	21-130409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,1247		56942,36	7101
		Накладные расходы	%	--		2163,81	270
		Сметная прибыль	%	8		4728,49	590
		Сметная стоимость:				63834,66	7960
480	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	58,5789		6542,89	383275
		Итого оплата труда:				2406,00	140941
		Итого эксплуатация машин:				693,34	40615
		Итого материалов:				3698,00	216625
		Накладные расходы	%	--		1769,56	103659
		Сметная прибыль	%	8		665,00	38955
		Сметная стоимость:				8977,45	525889
481	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	585,7890		3228,12	1890999
		Итого оплата труда:				444,87	260600
		Итого эксплуатация машин:				213,07	124814
		Итого материалов:				2633,22	1542514
		Накладные расходы	%	--		403,89	236594
		Сметная прибыль	%	8		290,56	170207
		Сметная стоимость:				3922,57	2297800
482	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит	м3	4,3500		9008,44	39187
		Итого оплата труда:				5523,04	24025
		Итого эксплуатация машин:				4695,95	20427

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				415,97	1809
		Накладные расходы	%	--		3902,46	16976
		Сметная прибыль	%	8		1032,87	4493
		Сметная стоимость:				13943,77	60655
483	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ж/б подушка под ковер (сборная)	м3	4,3500		30336,04	131962
		Накладные расходы	%	--		1152,77	5015
		Сметная прибыль	%	8		2519,10	10958
		Сметная стоимость:				34007,91	147934
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				26029815
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				3057
	Материалы -		Тенге				1009
	Всего заработная плата -		Тенге				1519
		Накладные расходы -	Тенге				791
		Сметная прибыль -	Тенге				308
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				4156
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1519
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9461360
	Материалы -		Тенге				2316291
	Всего заработная плата -		Тенге				3331012
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2660423
		Накладные расходы -	Тенге				2454032
		Сметная прибыль -	Тенге				953231
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12868623
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3835
		Сметная заработная плата -	Тенге				3331012
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				111057
	Всего заработная плата -		Тенге				110730
		Накладные расходы -	Тенге				74217
		Сметная прибыль -	Тенге				14822
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				200096
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				138
		Сметная заработная плата -	Тенге				110730

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				16454341
	Материалы -		Тенге				375070
	Всего заработная плата -		Тенге				16079570
		Накладные расходы -	Тенге				10706384
		Сметная прибыль -	Тенге				2172858
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				29333582
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16200
		Сметная заработная плата -	Тенге				16079570
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42406458
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20175
		Сметная заработная плата -	Тенге				19522831
Локальная ресурсная смета №2-2							
РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)							
2	23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0040		1608,21	1615
		Накладные расходы	%	--		61,11	61
		Сметная прибыль	%	8		133,55	134
		Сметная стоимость:				1802,87	1810
38	23-020101-1028 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		437,57	438
		Накладные расходы	%	--		16,63	17
		Сметная прибыль	%	8		36,34	36
		Сметная стоимость:				490,53	491
40	23-020101-0165 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		538,14	538
		Накладные расходы	%	--		20,45	20
		Сметная прибыль	%	8		44,69	45
		Сметная стоимость:				603,28	603
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2590

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2590
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2590
		Накладные расходы -	Тенге				98
		Сметная прибыль -	Тенге				215
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2904
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2904
		РАЗДЕЛ 4. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)					
72	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	4793,0000		338,25	1621209
		Итого оплата труда:				330,53	1584242
		Итого материалов:				7,71	36967
		Накладные расходы	%	--		220,08	1054850
		Сметная прибыль	%	8		44,67	214085
		Сметная стоимость:				602,99	2890143
73	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов до укладки и после укладки	м	1052,0000		338,25	355834
		Итого оплата труда:				330,53	347720
		Итого материалов:				7,71	8114
		Накладные расходы	%	--		220,08	231526
		Сметная прибыль	%	8		44,67	46989
		Сметная стоимость:				602,99	634348
		Кран шаровый под люк ПЭ d63 (8.353.09СБ) - 12шт					
84	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	1,6200		9008,44	14594
		Итого оплата труда:				5523,04	8947
		Итого эксплуатация машин:				4695,95	7607
		Итого материалов:				415,97	674
		Накладные расходы	%	--		3902,46	6322
		Сметная прибыль	%	8		1032,87	1673
		Сметная стоимость:				13943,77	22589

1	2	3	4	5	6	7	8
85	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки опорные ОПТ4 из бетона В 22,5	м3	0,4200		30336,04	12741
		Накладные расходы	%	--		1152,77	484
		Сметная прибыль	%	8		2519,10	1058
		Сметная стоимость:				34007,91	14283
86	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2003	м3	1,2000		45613,84	54737
		Накладные расходы	%	--		1733,33	2080
		Сметная прибыль	%	8		3787,77	4545
		Сметная стоимость:				51134,94	61362
87	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Диск из фторопласта	кг	43,4400		3790,65	164666
		Накладные расходы	%	--		144,04	6257
		Сметная прибыль	%	8		314,78	13674
		Сметная стоимость:				4249,47	184597
88	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков "С"	шт	12,0000		15618,06	187417
		Итого оплата труда:				1055,95	12671
		Итого эксплуатация машин:				125,23	1503
		Итого материалов:				14496,26	173955
		Накладные расходы	%	--		1274,15	15290
		Сметная прибыль	%	8		1351,38	16217
		Сметная стоимость:				18243,59	218923
91	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	м3	1,5000		19693,11	29540
		Итого оплата труда:				1081,59	1622
		Итого эксплуатация машин:				661,24	992
		Итого материалов:				18104,05	27156
		Накладные расходы	%	--		1292,84	1939
		Сметная прибыль	%	8		1678,88	2518
		Сметная стоимость:				22664,82	33997

1	2	3	4	5	6	7	8
92	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15	м3	0,2400		21599,21	5184
		Итого оплата труда:				2633,66	632
		Итого эксплуатация машин:				6,26	2
		Итого материалов:				18959,28	4550
		Накладные расходы	%	--		2485,62	597
		Сметная прибыль	%	8		1926,79	462
		Сметная стоимость:				26011,62	6243
93	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	31,4400		4480,59	140870
		Итого оплата труда:				763,66	24009
		Итого эксплуатация машин:				118,78	3734
		Итого материалов:				3627,84	114059
		Накладные расходы	%	--		662,51	20829
		Сметная прибыль	%	8		411,45	12936
		Сметная стоимость:				5554,55	174635
94	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка телескопической штанги	шт	12,0000		851,58	10219
		Итого оплата труда:				501,31	6016
		Итого эксплуатация машин:				520,37	6244
		Накладные расходы	%	--		355,51	4266
		Сметная прибыль	%	8		96,57	1159
		Сметная стоимость:				1303,65	15644
95	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Штанга телескопическая	шт	12,0000		12635,51	151626
		Накладные расходы	%	--		480,15	5762
		Сметная прибыль	%	8		1049,25	12591
		Сметная стоимость:				14164,91	169979
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 526м - 59шт					
102	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	59,0000		3996,89	235816
		Итого оплата труда:				2749,66	162230
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	81737
		Итого материалов:				341,34	20139
		Накладные расходы	%	--		1924,31	113534
		Сметная прибыль	%	8		473,70	27948
		Сметная стоимость:				6394,89	377299

1	2	3	4	5	6	7	8
103	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	0,3935		324022,38	127513
		Накладные расходы	%	--		12312,85	4845
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	10589
		Сметная стоимость:				363242,05	142947
104	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	58,4100		469,32	27413
		Накладные расходы	%	--		17,83	1042
		Сметная прибыль	%	8		38,97	2276
		Сметная стоимость:				526,13	30731
105	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0025		381819,66	969
		Накладные расходы	%	--		14509,15	37
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	80
		Сметная стоимость:				428035,11	1086
106	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	0,8260		20876,48	17244
		Итого оплата труда:				3157,55	2608
		Итого эксплуатация машин:				655,77	542
		Итого материалов:				17285,72	14278
		Накладные расходы	%	--		2382,91	1968
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	1537
		Сметная стоимость:				25120,14	20749
107	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колпак	шт	59,0000		264,25	15591
		Накладные расходы	%	--		10,04	592

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		21,94	1295
		Сметная стоимость:				296,23	17478
		Выход из земли ПЭ 110 д90-1шт (8.353.05 СБ)					
116	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0006		511483,76	297
		Итого оплата труда:				378675,67	220
		Итого эксплуатация машин:				141345,69	82
		Итого материалов:				41537,27	24
		Накладные расходы	%	--		263529,97	153
		Сметная прибыль	%	8		62001,10	36
		Сметная стоимость:				837014,82	485
117	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5823		3822,14	2226
		Накладные расходы	%	--		145,24	85
		Сметная прибыль	%	8		317,39	185
		Сметная стоимость:				4284,77	2495
118	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,5800		-53,41	-31
		Итого оплата труда:				-51,35	-30
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-1
		Накладные расходы	%	--		-34,22	-20
		Сметная прибыль	%	8		-7,01	-4
		Сметная стоимость:				-94,64	-55
119	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины	т конструкций	0,0086		39163,86	338
		Итого оплата труда:				35305,92	305
		Итого эксплуатация машин:				2355,00	20
		Итого материалов:				1800,61	16
		Накладные расходы	%	--		23806,58	205
		Сметная прибыль	%	8		5037,64	43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				68008,08	587
120	21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0086		328385,85	2834
		Накладные расходы	%	--		12478,66	108
		Сметная прибыль	%	8		27269,16	235
		Сметная стоимость:				368133,67	3177
121	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3,0000		851,58	2555
		Итого оплата труда:				501,31	1504
		Итого эксплуатация машин:				520,37	1561
		Накладные расходы	%	--		355,51	1067
		Сметная прибыль	%	8		96,57	290
		Сметная стоимость:				1303,65	3911
122	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ90/СТ89х4,0	шт	1,0000		19374,44	19374
		Накладные расходы	%	--		736,23	736
		Сметная прибыль	%	8		1608,85	1609
		Сметная стоимость:				21719,53	21720
123	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН	шт	1,0000		2274,39	2274
		Накладные расходы	%	--		86,43	86
		Сметная прибыль	%	8		188,87	189
		Сметная стоимость:				2549,68	2550
124	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 90 град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН	шт	1,0000		5475,39	5475
		Накладные расходы	%	--		208,06	208
		Сметная прибыль	%	8		454,68	455
		Сметная стоимость:				6138,13	6138
125	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80	кг	0,1080		421,18	45
		Накладные расходы	%	--		16,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		34,98	4
		Сметная стоимость:				472,16	51
126	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1875	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,0000		4348,12	4348
		Итого оплата труда:				1191,31	1191
		Итого эксплуатация машин:				443,88	444
		Итого материалов:				2720,89	2721
		Накладные расходы	%	--		933,14	933
		Сметная прибыль	%	8		422,50	423
		Сметная стоимость:				5703,77	5704
127	11-120101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	0,5000		2481,34	1241
		Итого оплата труда:				732,51	366
		Итого эксплуатация машин:				8,50	4
		Итого материалов:				1742,62	871
		Накладные расходы	%	--		94,29	47
		Сметная прибыль	%	8		206,05	103
		Сметная стоимость:				2781,68	1391
128	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	м3	0,0500		19693,11	985
		Итого оплата труда:				1081,59	54
		Итого эксплуатация машин:				661,24	33
		Итого материалов:				18104,05	905
		Накладные расходы	%	--		1292,84	65
		Сметная прибыль	%	8		1678,88	84
		Сметная стоимость:				22664,82	1133
129	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ	км трубопровода	0,0005		497084,90	249
		Итого оплата труда:				390114,95	195
		Итого эксплуатация машин:				163377,62	82
		Итого материалов:				12408,72	6
		Накладные расходы	%	--		270356,55	135
		Сметная прибыль	%	8		61395,32	31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				828836,76	414
130	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5020		1898,14	953
		Накладные расходы	%	--		72,13	36
		Сметная прибыль	%	8		157,62	79
		Сметная стоимость:				2127,89	1068
131	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011		220777,94	243
		Итого оплата труда:				179305,13	197
		Итого эксплуатация машин:				61791,43	68
		Итого материалов:				94,70	--
		Накладные расходы	%	--		123969,29	136
		Сметная прибыль	%	8		27579,78	30
		Сметная стоимость:				372327,01	410
132	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,1110		1307,06	1452
		Накладные расходы	%	--		49,67	55
		Сметная прибыль	%	8		108,54	121
		Сметная стоимость:				1465,27	1628
133	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1000		-53,41	-59
		Итого оплата труда:				-51,35	-56
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-2
		Накладные расходы	%	--		-34,22	-38
		Сметная прибыль	%	8		-7,01	-8
		Сметная стоимость:				-94,64	-104

1	2	3	4	5	6	7	8
134	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	1,1000		338,25	372
		Итого оплата труда:				330,53	364
		Итого материалов:				7,71	8
		Накладные расходы	%	--		220,08	242
		Сметная прибыль	%	8		44,67	49
		Сметная стоимость:				602,99	663
135	11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 159 мм (Футляра)	км	0,0006		1712728,97	993
		Итого оплата труда:				80013,19	46
		Итого эксплуатация машин:				107666,88	62
		Итого материалов:				1556288,09	903
		Накладные расходы	%	--		116660,04	68
		Сметная прибыль	%	8		146351,12	85
		Сметная стоимость:				1975740,13	1146
	Контрольная трубка на газопроводе-136шт(ГСН-29)						
140	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	74,0000		3996,89	295770
		Итого оплата труда:				2749,66	203475
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	102518
		Итого материалов:				341,34	25259
		Накладные расходы	%	--		1924,31	142399
		Сметная прибыль	%	8		473,70	35053
		Сметная стоимость:				6394,89	473222
141	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	73,2600		469,32	34382
		Накладные расходы	%	--		17,83	1307
		Сметная прибыль	%	8		38,97	2855
		Сметная стоимость:				526,13	38544

1	2	3	4	5	6	7	8
142	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	0,4936		324022,38	159931
		Накладные расходы	%	--		12312,85	6077
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	13281
		Сметная стоимость:				363242,05	179289
143	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0032		381819,66	1215
		Накладные расходы	%	--		14509,15	46
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	101
		Сметная стоимость:				428035,11	1362
144	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	1,0360		20876,48	21628
		Итого оплата труда:				3157,55	3271
		Итого эксплуатация машин:				655,77	679
		Итого материалов:				17285,72	17908
		Накладные расходы	%	--		2382,91	2469
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	1928
		Сметная стоимость:				25120,14	26024
	Узел вывода сигнального провода - 135шт(ГСН-30)						
150	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0025		185652,98	464
		Итого оплата труда:				155828,60	390
		Итого эксплуатация машин:				43009,61	108
		Итого материалов:				951,19	2
		Накладные расходы	%	--		107501,62	269
		Сметная прибыль	%	8		23452,37	59
		Сметная стоимость:				316606,97	792

1	2	3	4	5	6	7	8
151	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	2,5000		-55,50	-139
		Итого оплата труда:				-51,35	-128
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-5
		Итого материалов:				-2,09	-5
		Накладные расходы	%	--		-34,30	-86
		Сметная прибыль	%	8		-7,18	-18
		Сметная стоимость:				-96,99	-242
152	23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,5250		105,37	266
		Накладные расходы	%	--		4,00	10
		Сметная прибыль	%	8		8,75	22
		Сметная стоимость:				118,12	298
153	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,3000		6542,89	1963
		Итого оплата труда:				2406,00	722
		Итого эксплуатация машин:				693,34	208
		Итого материалов:				3698,00	1109
		Накладные расходы	%	--		1769,56	531
		Сметная прибыль	%	8		665,00	199
		Сметная стоимость:				8977,45	2693
154	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,0250		20876,48	522
		Итого оплата труда:				3157,55	79
		Итого эксплуатация машин:				655,77	16
		Итого материалов:				17285,72	432
		Накладные расходы	%	--		2382,91	60
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	47
		Сметная стоимость:				25120,14	628
155	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0209		159251,37	3330
		Итого оплата труда:				158752,72	3320
		Итого эксплуатация машин:				847,41	18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		85972,43	1798
		Сметная прибыль	%	8		19617,90	410
		Сметная стоимость:				264841,71	5538
156	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0021		207155,86	427
		Накладные расходы	%	--		7871,92	16
		Сметная прибыль	%	8		17202,22	35
		Сметная стоимость:				232230,01	478
157	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь угловая 50х50 мм	т	0,0189		196728,18	3708
		Накладные расходы	%	--		7475,67	141
		Сметная прибыль	%	8		16336,31	308
		Сметная стоимость:				220540,16	4157
158	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0123		313462,11	3862
		Итого оплата труда:				158752,72	1956
		Итого эксплуатация машин:				847,41	10
		Итого материалов:				154210,74	1900
		Накладные расходы	%	--		91832,44	1131
		Сметная прибыль	%	8		32423,56	399
		Сметная стоимость:				437718,11	5393
159	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0457		615369,94	28109
		Итого оплата труда:				397255,66	18146
		Итого эксплуатация машин:				292194,45	13347
		Итого материалов:				17745,77	811
		Накладные расходы	%	--		279454,26	12765
		Сметная прибыль	%	8		71585,94	3270
		Сметная стоимость:				966410,13	44145

1	2	3	4	5	6	7	8
160	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0421		324022,38	13645
		Накладные расходы	%	--		12312,85	518
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	1133
		Сметная стоимость:				363242,05	15296
161	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,0008		349084,80	284
		Накладные расходы	%	--		13265,22	11
		Сметная прибыль	%	8		28988,00	24
		Сметная стоимость:				391338,02	319
162	21-050307-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,7550		264,76	729
		Накладные расходы	%	--		10,06	28
		Сметная прибыль	%	8		21,99	61
		Сметная стоимость:				296,81	818
163	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	20,0000		95,74	1915
		Итого оплата труда:				95,46	1909
		Итого эксплуатация машин:				0,54	11
		Накладные расходы	%	--		63,98	1280
		Сметная прибыль	%	8		12,78	256
		Сметная стоимость:				172,50	3450
164	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0008		381819,66	313
		Накладные расходы	%	--		14509,15	12
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				428035,11	351
165	13-080201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,1000		527,10	53
		Итого оплата труда:				261,89	26
		Итого эксплуатация машин:				141,00	14
		Итого материалов:				174,05	17
		Накладные расходы	%	--		136,38	14
		Сметная прибыль	%	8		53,08	5
		Сметная стоимость:				716,55	72
166	21-130409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0022		56942,36	122
		Накладные расходы	%	--		2163,81	5
		Сметная прибыль	%	8		4728,49	10
		Сметная стоимость:				63834,66	137
167	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	1,0100		6542,89	6608
		Итого оплата труда:				2406,00	2430
		Итого эксплуатация машин:				693,34	700
		Итого материалов:				3698,00	3735
		Накладные расходы	%	--		1769,56	1787
		Сметная прибыль	%	8		665,00	672
		Сметная стоимость:				8977,45	9067
168	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	10,0998		3228,12	32603
		Итого оплата труда:				444,87	4493
		Итого эксплуатация машин:				213,07	2152
		Итого материалов:				2633,22	26595
		Накладные расходы	%	--		403,89	4079
		Сметная прибыль	%	8		290,56	2935
		Сметная стоимость:				3922,57	39617
169	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит	м3	0,0750		9008,44	676
		Итого оплата труда:				5523,04	414
		Итого эксплуатация машин:				4695,95	352

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				415,97	31
		Накладные расходы	%	--		3902,46	293
		Сметная прибыль	%	8		1032,87	77
		Сметная стоимость:				13943,77	1046
170	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ж/б подушка под ковер (сборная)	м3	0,0750		30336,04	2275
		Накладные расходы	%	--		1152,77	86
		Сметная прибыль	%	8		2519,10	189
		Сметная стоимость:				34007,91	2551
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				3834007
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				53
	Материалы -		Тенге				17
	Всего заработная плата -		Тенге				26
		Накладные расходы -	Тенге				14
		Сметная прибыль -	Тенге				5
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				72
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1511054
	Материалы -		Тенге				438025
	Всего заработная плата -		Тенге				461206
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				463726
		Накладные расходы -	Тенге				352551
		Сметная прибыль -	Тенге				149088
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2012693
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				548
		Сметная заработная плата -	Тенге				461206
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2253
	Материалы -		Тенге				16
	Всего заработная плата -		Тенге				2214
		Накладные расходы -	Тенге				1485
		Сметная прибыль -	Тенге				299
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				4037
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				2214
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2320648
	Материалы -		Тенге				45083
	Всего заработная плата -		Тенге				1932111
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				343462
		Накладные расходы -	Тенге				1299526
		Сметная прибыль -	Тенге				289614
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3909787
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1947
		Сметная заработная плата -	Тенге				1932111
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5926589
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2498
		Сметная заработная плата -	Тенге				2395557
Локальная ресурсная смета №2-3							
РАЗДЕЛ 5. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)							
2	23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0040		2801,08	2812
		Накладные расходы	%	--		106,44	107
		Сметная прибыль	%	8		232,60	234
		Сметная стоимость:				3140,12	3153
4	23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	771,0720		1608,21	1240046
		Накладные расходы	%	--		61,11	47122
		Сметная прибыль	%	8		133,55	102973
		Сметная стоимость:				1802,87	1390141
6	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	302,9100		895,11	271138
		Накладные расходы	%	--		34,01	10303
		Сметная прибыль	%	8		74,33	22515

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1003,45	303956
		Установка ГРПШ-10 (с двумя счетчиками G-4) от надземного газопровода с регулятором давления газа РДГК-10-107шт(ГСН-47)					
58	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ. Устройство	установка	107,0000		12110,50	1295824
		Итого оплата труда:				9371,51	1002752
		Итого эксплуатация машин:				736,66	78823
		Итого материалов:				2200,71	235476
		Накладные расходы	%	--		6335,69	677919
		Сметная прибыль	%	8		1475,70	157899
		Сметная стоимость:				19921,89	2131642
59	Прайс лист ТОО "Казприбор"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с регулятором РДГК-10 и 2-мя счетчиками G-4 в металлическом шкафу	к-т	27,0000		46330,19	1250915
		Накладные расходы	%	--		1760,55	47535
		Сметная прибыль	%	8		3847,26	103876
		Сметная стоимость:				51938,00	1402326
60	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,7428		310,81	3339
		Накладные расходы	%	--		11,81	127
		Сметная прибыль	%	8		25,81	277
		Сметная стоимость:				348,43	3743
61	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 25 мм	шт	107,0000		1080,43	115607
		Итого оплата труда:				891,64	95406
		Итого эксплуатация машин:				53,67	5742
		Итого материалов:				160,57	17181
		Накладные расходы	%	--		615,81	65891
		Сметная прибыль	%	8		135,70	14520
		Сметная стоимость:				1831,94	196018
62	23-040902-3803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровой фланцевый ГШК-25	шт.	107,0000		7647,44	818276
		Накладные расходы	%	--		290,60	31094

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		635,04	67950
		Сметная стоимость:				8573,09	917320
63	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	322,2840		469,32	151254
		Накладные расходы	%	--		17,83	5748
		Сметная прибыль	%	8		38,97	12560
		Сметная стоимость:				526,13	169562
64	23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	214,0000		526,77	112729
		Накладные расходы	%	--		20,02	4284
		Сметная прибыль	%	8		43,74	9361
		Сметная стоимость:				590,53	126373
65	23-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	107,0000		118,47	12676
		Накладные расходы	%	--		4,50	482
		Сметная прибыль	%	8		9,84	1053
		Сметная стоимость:				132,81	14211
66	23-020101-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	214,0000		133,99	28674
		Накладные расходы	%	--		5,09	1090
		Сметная прибыль	%	8		11,13	2381
		Сметная стоимость:				150,21	32145

1	2	3	4	5	6	7	8
67	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	2,8248		346298,35	978224
		Накладные расходы	%	--		13159,34	37172
		Сметная прибыль	%	8		28756,61	81232
		Сметная стоимость:				388214,30	1096628
68	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,8248		2187,15	6178
		Итого оплата труда:				1396,27	3944
		Итого эксплуатация машин:				521,10	1472
		Итого материалов:				270,62	764
		Накладные расходы	%	--		965,75	2728
		Сметная прибыль	%	8		252,23	713
		Сметная стоимость:				3405,13	9619
		Фундаменты под подставки из бетона					
69	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,4300		1924,36	100894
		Итого оплата труда:				1924,36	100894
		Накладные расходы	%	--		1253,64	65728
		Сметная прибыль	%	8		254,24	13330
		Сметная стоимость:				3432,23	179952
70	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	52,4300		652,64	34218
		Итого оплата труда:				652,64	34218
		Накладные расходы	%	--		425,17	22292
		Сметная прибыль	%	8		86,22	4521
		Сметная стоимость:				1164,03	61030
71	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны из бетона В15	м3	22,4700		22516,78	505952
		Итого оплата труда:				3560,48	80004
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	23655
		Итого материалов:				18151,04	407854
		Накладные расходы	%	--		2648,09	59503
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	45236
		Сметная стоимость:				27178,06	610691

1	2	3	4	5	6	7	8
72	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	м2	36,3800		131,45	4782
		Итого оплата труда:				55,69	2026
		Итого эксплуатация машин:				2,12	77
		Итого материалов:				73,99	2692
		Накладные расходы	%	--		36,32	1322
		Сметная прибыль	%	8		13,42	488
		Сметная стоимость:				181,20	6592
73	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	м2	149,8000		65,73	9846
		Итого оплата труда:				27,84	4171
		Итого эксплуатация машин:				1,06	158
		Итого материалов:				36,99	5542
		Накладные расходы	%	--		18,16	2721
		Сметная прибыль	%	8		6,71	1005
		Сметная стоимость:				90,60	13572
74	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	м2	186,1800		133,65	24883
		Итого оплата труда:				34,42	6408
		Итого эксплуатация машин:				1,67	310
		Итого материалов:				97,90	18228
		Накладные расходы	%	--		24,44	4551
		Сметная прибыль	%	8		12,65	2355
		Сметная стоимость:				170,74	31789
	Установка ГРПШ-04-1У1 с регулятором давления газа РДНК-400М без узла учета газа-4шт(ГСН-50)						
				Среднеее давление			
76	Прайс лист ТОО "Казприбор"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-04-1У1 РДНК-400М с одним регулятором давления газа	к-т	4,0000		105295,89	421184
		Накладные расходы	%	--		4001,24	16005
		Сметная прибыль	%	8		8743,77	34975
		Сметная стоимость:				118040,90	472164
77	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	12,0480		895,11	10784
		Накладные расходы	%	--		34,01	410

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		74,33	896
		Сметная стоимость:				1003,45	12090
78	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000		228,05	912
		Накладные расходы	%	--		8,67	35
		Сметная прибыль	%	8		18,94	76
		Сметная стоимость:				255,65	1023
80	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4,0000		21551,78	86207
		Накладные расходы	%	--		818,97	3276
		Сметная прибыль	%	8		1789,66	7159
		Сметная стоимость:				24160,41	96642
81	23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000		688,42	5507
		Накладные расходы	%	--		26,16	209
		Сметная прибыль	%	8		57,17	457
		Сметная стоимость:				771,75	6174
				Низкое давление			
82	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	8,0320		895,11	7190
		Накладные расходы	%	--		34,01	273
		Сметная прибыль	%	8		74,33	597
		Сметная стоимость:				1003,45	8060

1	2	3	4	5	6	7	8
84	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4,0000		21551,78	86207
		Накладные расходы	%	--		818,97	3276
		Сметная прибыль	%	8		1789,66	7159
		Сметная стоимость:				24160,41	96642
85	23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000		688,42	5507
		Накладные расходы	%	--		26,16	209
		Сметная прибыль	%	8		57,17	457
		Сметная стоимость:				771,75	6174
86	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000		228,05	912
		Накладные расходы	%	--		8,67	35
		Сметная прибыль	%	8		18,94	76
		Сметная стоимость:				255,65	1023
				Рама под ГРПШ-04-1У1 (ГСН-51)			
87	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,4210		346298,35	145805
		Накладные расходы	%	--		13159,34	5541
		Сметная прибыль	%	8		28756,61	12108
		Сметная стоимость:				388214,30	163454
				Опора под задвижку Ду-50-8шт(ГСН-48)			

1	2	3	4	5	6	7	8
94	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,1193		387497,12	46221
		Накладные расходы	%	--		14724,89	1756
		Сметная прибыль	%	8		32177,76	3838
		Сметная стоимость:				434399,77	51815
95	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,1069		511,02	14363
		Накладные расходы	%	--		19,42	546
		Сметная прибыль	%	8		42,44	1193
		Сметная стоимость:				572,87	16102
96	21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	2,0800		424,32	883
		Накладные расходы	%	--		16,12	34
		Сметная прибыль	%	8		35,24	73
		Сметная стоимость:				475,68	989
				Сетчатое ограждение для ГРПШ-04-2У1-4шт (ГСН-52)			
104	21-020101-2713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,4640		16131,76	23617
		Накладные расходы	%	--		613,01	897
		Сметная прибыль	%	8		1339,58	1961
		Сметная стоимость:				18084,35	26475

1	2	3	4	5	6	7	8
106	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	55,2000		1019,13	56256
		Накладные расходы	%	--		38,73	2138
		Сметная прибыль	%	8		84,63	4671
		Сметная стоимость:				1142,49	63065
108	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0295		387497,12	11439
		Накладные расходы	%	--		14724,89	435
		Сметная прибыль	%	8		32177,76	950
		Сметная стоимость:				434399,77	12823
109	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7056		346298,35	244348
		Накладные расходы	%	--		13159,34	9285
		Сметная прибыль	%	8		28756,61	20291
		Сметная стоимость:				388214,30	273924
110	21-050308-0387 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	115,4000		858,78	99103
		Накладные расходы	%	--		32,63	3766
		Сметная прибыль	%	8		71,31	8230
		Сметная стоимость:				962,73	111099
111	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0080		224713,77	1798
		Накладные расходы	%	--		8539,12	68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18660,23	149
		Сметная стоимость:				251913,12	2015
112	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0304		199642,46	6069
		Накладные расходы	%	--		7586,41	231
		Сметная прибыль	%	8		16578,31	504
		Сметная стоимость:				223807,18	6804
113	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	24,0000		301,03	7225
		Накладные расходы	%	--		11,44	275
		Сметная прибыль	%	8		25,00	600
		Сметная стоимость:				337,47	8099
	Молниеотвод для ГРПШ-04-1У1 (Смотреть МЗ альбом №5)-4шт.						
117	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0464		387497,12	17980
		Накладные расходы	%	--		14724,89	683
		Сметная прибыль	%	8		32177,76	1493
		Сметная стоимость:				434399,77	20156
118	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,0035		345850,53	1217
		Накладные расходы	%	--		13142,32	46
		Сметная прибыль	%	8		28719,43	101
		Сметная стоимость:				387712,28	1365

1	2	3	4	5	6	7	8
120	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0066		185807,57	1217
		Накладные расходы	%	--		7060,69	46
		Сметная прибыль	%	8		15429,46	101
		Сметная стоимость:				208297,72	1365
122	21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1264		149075,43	18843
		Накладные расходы	%	--		5664,87	716
		Сметная прибыль	%	8		12379,22	1565
		Сметная стоимость:				167119,52	21124
124	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0192		185807,57	3563
		Накладные расходы	%	--		7060,69	135
		Сметная прибыль	%	8		15429,46	296
		Сметная стоимость:				208297,72	3994
	Крепление горизонтального газопровода д76х4,0 на стойке из труб д89х4,0 Н=4м (смотреть АС альбом №3.1)-132шт						
129	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	4,4273		387497,12	1715558
		Накладные расходы	%	--		14724,89	65191
		Сметная прибыль	%	8		32177,76	142460
		Сметная стоимость:				434399,77	1923209
130	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	362,3400		511,02	185163

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		19,42	7036
		Сметная прибыль	%	8		42,44	15376
		Сметная стоимость:				572,87	207575
	Крепление горизонтального газопровода д57х3,0 на стойке из труб д76х3,0 Н=4м (смотреть АС альбом №3.1)-1306шт						
136	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0400		-387497,12	-15500
		Накладные расходы	%	--		-14724,89	-589
		Сметная прибыль	%	8		-32177,76	-1287
		Сметная стоимость:				-434399,77	-17376
	Крепление горизонтального газопровода с укосиной д76х3,0 на стойке из труб д89х4,0 Н=5,4м (смотреть АС альбом №3.1)-10шт						
143	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,5401		387497,12	209287
		Накладные расходы	%	--		14724,89	7953
		Сметная прибыль	%	8		32177,76	17379
		Сметная стоимость:				434399,77	234619
144	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,1400		511,02	13869
		Накладные расходы	%	--		19,42	527
		Сметная прибыль	%	8		42,44	1152
		Сметная стоимость:				572,87	15548
	Защитное заземление опоры-85шт(Смотреть МЗ альбом №5)						
150	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6409		196728,18	126083
		Накладные расходы	%	--		7475,67	4791
		Сметная прибыль	%	8		16336,31	10470
		Сметная стоимость:				220540,16	141344

1	2	3	4	5	6	7	8
152	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0162		185807,57	3001
		Накладные расходы	%	--		7060,69	114
		Сметная прибыль	%	8		15429,46	249
		Сметная стоимость:				208297,72	3364
154	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0850		185807,57	15794
		Накладные расходы	%	--		7060,69	600
		Сметная прибыль	%	8		15429,46	1312
		Сметная стоимость:				208297,72	17705
156	23-020101-0612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5,0000		1102,88	5514
		Накладные расходы	%	--		41,91	210
		Сметная прибыль	%	8		91,58	458
		Сметная стоимость:				1236,37	6182
157	23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3,0000		865,47	2596
		Накладные расходы	%	--		32,89	99
		Сметная прибыль	%	8		71,87	216
		Сметная стоимость:				970,23	2911
159	23-020101-0175 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,0000		711,47	4269
		Накладные расходы	%	--		27,04	162

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		59,08	354
		Сметная стоимость:				797,59	4786
160	23-020101-0165 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,0000		538,14	3229
		Накладные расходы	%	--		20,45	123
		Сметная прибыль	%	8		44,69	268
		Сметная стоимость:				603,28	3620
161	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	116,0000		228,05	26454
		Накладные расходы	%	--		8,67	1005
		Сметная прибыль	%	8		18,94	2197
		Сметная стоимость:				255,65	29656
162	23-020101-0165 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		538,14	538
		Накладные расходы	%	--		20,45	20
		Сметная прибыль	%	8		44,69	45
		Сметная стоимость:				603,28	603
163	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,0000		228,05	684
		Накладные расходы	%	--		8,67	26
		Сметная прибыль	%	8		18,94	57
		Сметная стоимость:				255,65	767

1	2	3	4	5	6	7	8
165	23-020101-1028 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	13,0000		437,57	5688
		Накладные расходы	%	--		16,63	216
		Сметная прибыль	%	8		36,34	472
		Сметная стоимость:				490,53	6377
166	23-020101-1018 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4,0000		364,59	1458
		Накладные расходы	%	--		13,85	55
		Сметная прибыль	%	8		30,28	121
		Сметная стоимость:				408,72	1635
168	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3,0000		32982,56	98948
		Накладные расходы	%	--		1253,34	3760
		Сметная прибыль	%	8		2738,87	8217
		Сметная стоимость:				36974,77	110924
170	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6,0000		21551,78	129311
		Накладные расходы	%	--		818,97	4914
		Сметная прибыль	%	8		1789,66	10738
		Сметная стоимость:				24160,41	144962
				Опора под задвижку Ду-80-3шт(ГСН-48)			
172	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0447		387497,12	17333

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		14724,89	659
		Сметная прибыль	%	8		32177,76	1439
		Сметная стоимость:				434399,77	19431
173	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,2801		511,02	6275
		Накладные расходы	%	--		19,42	238
		Сметная прибыль	%	8		42,44	521
		Сметная стоимость:				572,87	7035
174	21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	1,0860		424,32	461
		Накладные расходы	%	--		16,12	18
		Сметная прибыль	%	8		35,24	38
		Сметная стоимость:				475,68	517
				Опора под задвижку Ду-50-6шт(ГСН-48)			
181	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0895		387497,12	34665
		Накладные расходы	%	--		14724,89	1317
		Сметная прибыль	%	8		32177,76	2879
		Сметная стоимость:				434399,77	38861
182	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21,0802		511,02	10772
		Накладные расходы	%	--		19,42	409
		Сметная прибыль	%	8		42,44	895
		Сметная стоимость:				572,87	12076

1	2	3	4	5	6	7	8
183	21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	1,5600		424,32	662
		Накладные расходы	%	--		16,12	25
		Сметная прибыль	%	8		35,24	55
		Сметная стоимость:				475,68	742
190	23-020103-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000		1256,32	7538
		Накладные расходы	%	--		47,74	286
		Сметная прибыль	%	8		104,32	626
		Сметная стоимость:				1408,38	8450
192	23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12,0000		688,42	8261
		Накладные расходы	%	--		26,16	314
		Сметная прибыль	%	8		57,17	686
		Сметная стоимость:				771,75	9261
194	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	29,0000		301,03	8730
		Накладные расходы	%	--		11,44	332
		Сметная прибыль	%	8		25,00	725
		Сметная стоимость:				337,47	9787
		Защита и заземление ГРПШ от линии ВЛ-10шт(ГСН-49)					
196	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2405		196728,18	47313

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7475,67	1798
		Сметная прибыль	%	8		16336,31	3929
		Сметная стоимость:				220540,16	53040
197	21-050308-0387 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	15,0000		858,78	12882
		Накладные расходы	%	--		32,63	490
		Сметная прибыль	%	8		71,31	1070
		Сметная стоимость:				962,73	14441
200	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4480		387497,12	173599
		Накладные расходы	%	--		14724,89	6597
		Сметная прибыль	%	8		32177,76	14416
		Сметная стоимость:				434399,77	194611
202	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4524		196728,18	89000
		Накладные расходы	%	--		7475,67	3382
		Сметная прибыль	%	8		16336,31	7391
		Сметная стоимость:				220540,16	99772
204	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0534		199642,46	10661
		Накладные расходы	%	--		7586,41	405
		Сметная прибыль	%	8		16578,31	885
		Сметная стоимость:				223807,18	11951
				Просветка стыков			

1	2	3	4	5	6	7	8
212	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,14571	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 57х3,0 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	30,0000		2604,94	78148
		Итого оплата труда:				780,23	23407
		Итого эксплуатация машин:				2304,79	69144
		Итого материалов:				59,15	1775
		Накладные расходы	%	--		574,39	17232
		Сметная прибыль	%	8		254,35	7630
		Сметная стоимость:				3433,67	103010
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				11330870
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				1672099
	Накладные расходы -		Тенге				63540
	Сметная прибыль -		Тенге				138851
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				1874490
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8356769
	Материалы -		Тенге				453271
	Всего заработная плата -		Тенге				346534
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7482439
		Накладные расходы -	Тенге				523571
		Сметная прибыль -	Тенге				710427
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9590767
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				542
		Сметная заработная плата -	Тенге				346534
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				6178
	Материалы -		Тенге				764
	Всего заработная плата -		Тенге				3944
		Накладные расходы -	Тенге				2728
		Сметная прибыль -	Тенге				713
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				9619
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3944
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1295824
	Материалы -		Тенге				235476
	Всего заработная плата -		Тенге				1002752
		Накладные расходы -	Тенге				677919

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				157899
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2131642
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1221
		Сметная заработная плата -	Тенге				1002752
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13606518
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1766
		Сметная заработная плата -	Тенге				1353230
		РАЗДЕЛ 6. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)					
				Кран шаровый под люк ПЭД125 (8.353.09СБ)-1шт			
234	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	5168,0000		338,25	1748051
		Итого оплата труда:				330,53	1708192
		Итого материалов:				7,71	39859
		Накладные расходы	%	--		220,08	1137380
		Сметная прибыль	%	8		44,67	230834
		Сметная стоимость:				602,99	3116265
235	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов до укладки и после укладки	м	1502,0000		338,25	508044
		Итого оплата труда:				330,53	496460
		Итого материалов:				7,71	11584
		Накладные расходы	%	--		220,08	330562
		Сметная прибыль	%	8		44,67	67088
		Сметная стоимость:				602,99	905695
258	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,1350		9008,44	1216
		Итого оплата труда:				5523,04	746
		Итого эксплуатация машин:				4695,95	634
		Итого материалов:				415,97	56
		Накладные расходы	%	--		3902,46	527
		Сметная прибыль	%	8		1032,87	139
		Сметная стоимость:				13943,77	1882

1	2	3	4	5	6	7	8
259	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки опорные ОПТ4 из бетона В 22,5	м3	0,0350		30336,04	1062
		Накладные расходы	%	--		1152,77	40
		Сметная прибыль	%	8		2519,10	88
		Сметная стоимость:				34007,91	1190
260	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2003	м3	0,1000		45613,84	4561
		Накладные расходы	%	--		1733,33	173
		Сметная прибыль	%	8		3787,77	379
		Сметная стоимость:				51134,94	5113
261	ПРАЙС лист ТОО "АгТ PlAsT"	Диск из фторопласта	кг	3,6200		3790,65	13722
		Накладные расходы	%	--		144,04	521
		Сметная прибыль	%	8		314,78	1139
		Сметная стоимость:				4249,47	15383
262	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков "С"	шт	1,0000		15618,06	15618
		Итого оплата труда:				1055,95	1056
		Итого эксплуатация машин:				125,23	125
		Итого материалов:				14496,26	14496
		Накладные расходы	%	--		1274,15	1274
		Сметная прибыль	%	8		1351,38	1351
		Сметная стоимость:				18243,59	18244
263	11-220801-0201 РСНБ РК 2015 прим	Установка кранов	шт	1,0000		851,58	852
		Итого оплата труда:				501,31	501
		Итого эксплуатация машин:				520,37	520
		Накладные расходы	%	--		355,51	356
		Сметная прибыль	%	8		96,57	97
		Сметная стоимость:				1303,65	1304

1	2	3	4	5	6	7	8
264	ПРАЙС лист ТОО "ArT P1AsT"	Кран шаровой ПЭ SDR11 Д125	шт	1,0000		69074,10	69074
		Накладные расходы	%	--		2624,82	2625
		Сметная прибыль	%	8		5735,91	5736
		Сметная стоимость:				77434,83	77435
265	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	м3	0,1250		19693,11	2462
		Итого оплата труда:				1081,59	135
		Итого эксплуатация машин:				661,24	83
		Итого материалов:				18104,05	2263
		Накладные расходы	%	--		1292,84	162
		Сметная прибыль	%	8		1678,88	210
		Сметная стоимость:				22664,82	2833
266	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15	м3	0,0200		21599,21	432
		Итого оплата труда:				2633,66	53
		Итого эксплуатация машин:				6,26	--
		Итого материалов:				18959,28	379
		Накладные расходы	%	--		2485,62	50
		Сметная прибыль	%	8		1926,79	39
		Сметная стоимость:				26011,62	520
267	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,6200		4480,59	11739
		Итого оплата труда:				763,66	2001
		Итого эксплуатация машин:				118,78	311
		Итого материалов:				3627,84	9505
		Накладные расходы	%	--		662,51	1736
		Сметная прибыль	%	8		411,45	1078
		Сметная стоимость:				5554,55	14553
268	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка телескопической штанги	шт	1,0000		851,58	852
		Итого оплата труда:				501,31	501
		Итого эксплуатация машин:				520,37	520
		Накладные расходы	%	--		355,51	356
		Сметная прибыль	%	8		96,57	97
		Сметная стоимость:				1303,65	1304

1	2	3	4	5	6	7	8
269	ПРАЙС лист ТОО "ArT P1AsT"	Штанга телескопическая	шт	1,0000		12635,51	12636
		Накладные расходы	%	--		480,15	480
		Сметная прибыль	%	8		1049,25	1049
		Сметная стоимость:				14164,91	14165
270	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт	шт	2,0000		851,58	1703
		Итого оплата труда:				501,31	1003
		Итого эксплуатация машин:				520,37	1041
		Накладные расходы	%	--		355,51	711
		Сметная прибыль	%	8		96,57	193
		Сметная стоимость:				1303,65	2607
271	ПРАЙС лист ТОО "ArT P1AsT"	Муфта ПЭ SDR11 Д125 с ЗН	шт	2,0000		3453,71	6907
		Накладные расходы	%	--		131,24	262
		Сметная прибыль	%	8		286,80	574
		Сметная стоимость:				3871,74	7743
	Выход из земли ПЭ 110 д125-1шт (8.353.05 СБ)						
406	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0006		706918,55	410
		Итого оплата труда:				447182,37	259
		Итого эксплуатация машин:				307006,28	178
		Итого материалов:				56706,99	33
		Накладные расходы	%	--		315115,77	183
		Сметная прибыль	%	8		81762,74	47
		Сметная стоимость:				1103797,06	640
407	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5823		6410,17	3733
		Накладные расходы	%	--		243,59	142
		Сметная прибыль	%	8		532,30	310
		Сметная стоимость:				7186,06	4185

1	2	3	4	5	6	7	8
408	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,5800		-53,41	-31
		Итого оплата труда:				-51,35	-30
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-1
		Накладные расходы	%	--		-34,22	-20
		Сметная прибыль	%	8		-7,01	-4
		Сметная стоимость:				-94,64	-55
409	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины	т конструкций	0,0101		39163,86	394
		Итого оплата труда:				35305,92	355
		Итого эксплуатация машин:				2355,00	24
		Итого материалов:				1800,61	18
		Накладные расходы	%	--		23806,58	239
		Сметная прибыль	%	8		5037,64	51
		Сметная стоимость:				68008,08	684
410	21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0101		328385,85	3304
		Накладные расходы	%	--		12478,66	126
		Сметная прибыль	%	8		27269,16	274
		Сметная стоимость:				368133,67	3703
411	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3,0000		851,58	2555
		Итого оплата труда:				501,31	1504
		Итого эксплуатация машин:				520,37	1561
		Накладные расходы	%	--		355,51	1067
		Сметная прибыль	%	8		96,57	290
		Сметная стоимость:				1303,65	3911
412	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ125/СТ108х4,0	шт	1,0000		32852,32	32852
		Накладные расходы	%	--		1248,39	1248
		Сметная прибыль	%	8		2728,06	2728

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				36828,76	36829
413	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d125 с ЗН	шт	1,0000		3453,71	3454
		Накладные расходы	%	--		131,24	131
		Сметная прибыль	%	8		286,80	287
		Сметная стоимость:				3871,74	3872
414	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d125 с ЗН	шт	1,0000		14320,24	14320
		Накладные расходы	%	--		544,17	544
		Сметная прибыль	%	8		1189,15	1189
		Сметная стоимость:				16053,56	16054
415	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80	кг	0,2440		421,18	103
		Накладные расходы	%	--		16,00	4
		Сметная прибыль	%	8		34,98	9
		Сметная стоимость:				472,16	115
416	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,26125	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,0000		6058,38	6058
		Итого оплата труда:				1659,89	1660
		Итого эксплуатация машин:				618,47	618
		Итого материалов:				3791,11	3791
		Накладные расходы	%	--		1300,18	1300
		Сметная прибыль	%	8		588,68	589
		Сметная стоимость:				7947,25	7947
417	11-120101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	0,5000		2481,34	1241
		Итого оплата труда:				732,51	366
		Итого эксплуатация машин:				8,50	4
		Итого материалов:				1742,62	871
		Накладные расходы	%	--		94,29	47
		Сметная прибыль	%	8		206,05	103

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2781,68	1391
418	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	м3	0,0500		19693,11	985
		Итого оплата труда:				1081,59	54
		Итого эксплуатация машин:				661,24	33
		Итого материалов:				18104,05	905
		Накладные расходы	%	--		1292,84	65
		Сметная прибыль	%	8		1678,88	84
		Сметная стоимость:				22664,82	1133
419	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ	км трубопровода	0,0005		497084,90	249
		Итого оплата труда:				390114,95	195
		Итого эксплуатация машин:				163377,62	82
		Итого материалов:				12408,72	6
		Накладные расходы	%	--		270356,55	135
		Сметная прибыль	%	8		61395,32	31
		Сметная стоимость:				828836,76	414
420	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5020		2263,24	1136
		Накладные расходы	%	--		86,00	43
		Сметная прибыль	%	8		187,94	94
		Сметная стоимость:				2537,18	1274
421	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011		265154,96	292
		Итого оплата труда:				217000,94	239
		Итого эксплуатация машин:				71769,19	79
		Итого материалов:				94,70	--
		Накладные расходы	%	--		149954,26	165
		Сметная прибыль	%	8		33208,74	37
		Сметная стоимость:				448317,96	493

1	2	3	4	5	6	7	8
422	23-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125 x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,1110		2548,02	2831
		Накладные расходы	%	--		96,82	108
		Сметная прибыль	%	8		211,59	235
		Сметная стоимость:				2856,43	3173
423	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1000		-53,41	-59
		Итого оплата труда:				-51,35	-56
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-2
		Накладные расходы	%	--		-34,22	-38
		Сметная прибыль	%	8		-7,01	-8
		Сметная стоимость:				-94,64	-104
424	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	1,1000		338,25	372
		Итого оплата труда:				330,53	364
		Итого материалов:				7,71	8
		Накладные расходы	%	--		220,08	242
		Сметная прибыль	%	8		44,67	49
		Сметная стоимость:				602,99	663
425	11-220601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм (Футляра). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0006		2565712,07	1488
		Итого оплата труда:				175704,69	102
		Итого эксплуатация машин:				329211,96	191
		Итого материалов:				2179744,91	1264
		Накладные расходы	%	--		210755,95	122
		Сметная прибыль	%	8		222117,44	129
		Сметная стоимость:				2998585,46	1739
				Выход из земли ПЭ 110 д90-7шт (8.353.05 СБ)			

1	2	3	4	5	6	7	8
426	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0041		511483,76	2077
		Итого оплата труда:				378675,67	1537
		Итого эксплуатация машин:				141345,69	574
		Итого материалов:				41537,27	169
		Накладные расходы	%	--		263529,97	1070
		Сметная прибыль	%	8		62001,10	252
		Сметная стоимость:				837014,82	3398
427	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,0762		3822,14	15580
		Накладные расходы	%	--		145,24	592
		Сметная прибыль	%	8		317,39	1294
		Сметная стоимость:				4284,77	17466
428	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,0600		-53,41	-217
		Итого оплата труда:				-51,35	-208
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-8
		Накладные расходы	%	--		-34,22	-139
		Сметная прибыль	%	8		-7,01	-28
		Сметная стоимость:				-94,64	-384
429	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины	т конструкций	0,0604		39163,86	2366
		Итого оплата труда:				35305,92	2133
		Итого эксплуатация машин:				2355,00	142
		Итого материалов:				1800,61	109
		Накладные расходы	%	--		23806,58	1438
		Сметная прибыль	%	8		5037,64	304
		Сметная стоимость:				68008,08	4108

1	2	3	4	5	6	7	8
430	21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0604		328385,85	19838
		Накладные расходы	%	--		12478,66	754
		Сметная прибыль	%	8		27269,16	1647
		Сметная стоимость:				368133,67	22239
431	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	21,0000		851,58	17883
		Итого оплата труда:				501,31	10528
		Итого эксплуатация машин:				520,37	10928
		Накладные расходы	%	--		355,51	7466
		Сметная прибыль	%	8		96,57	2028
		Сметная стоимость:				1303,65	27377
432	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ90/СТ89х4,0	шт	7,0000		19374,44	135621
		Накладные расходы	%	--		736,23	5154
		Сметная прибыль	%	8		1608,85	11262
		Сметная стоимость:				21719,53	152037
433	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН	шт	7,0000		2274,39	15921
		Накладные расходы	%	--		86,43	605
		Сметная прибыль	%	8		188,87	1322
		Сметная стоимость:				2549,68	17848
434	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 90 град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН	шт	7,0000		5475,39	38328
		Накладные расходы	%	--		208,06	1456
		Сметная прибыль	%	8		454,68	3183
		Сметная стоимость:				6138,13	42967
435	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80	кг	0,7560		421,18	318
		Накладные расходы	%	--		16,00	12
		Сметная прибыль	%	8		34,98	26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				472,16	357
436	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1875	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	7,0000		4348,12	30437
		Итого оплата труда:				1191,31	8339
		Итого эксплуатация машин:				443,88	3107
		Итого материалов:				2720,89	19046
		Накладные расходы	%	--		933,14	6532
		Сметная прибыль	%	8		422,50	2958
		Сметная стоимость:				5703,77	39926
437	11-120101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	0,5000		2481,34	1241
		Итого оплата труда:				732,51	366
		Итого эксплуатация машин:				8,50	4
		Итого материалов:				1742,62	871
		Накладные расходы	%	--		94,29	47
		Сметная прибыль	%	8		206,05	103
		Сметная стоимость:				2781,68	1391
438	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	м3	0,3500		19693,11	6893
		Итого оплата труда:				1081,59	379
		Итого эксплуатация машин:				661,24	231
		Итого материалов:				18104,05	6336
		Накладные расходы	%	--		1292,84	452
		Сметная прибыль	%	8		1678,88	588
		Сметная стоимость:				22664,82	7933
439	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ	км трубопровода	0,0035		497084,90	1740
		Итого оплата труда:				390114,95	1365
		Итого эксплуатация машин:				163377,62	572
		Итого материалов:				12408,72	43
		Накладные расходы	%	--		270356,55	946
		Сметная прибыль	%	8		61395,32	215
		Сметная стоимость:				828836,76	2901

1	2	3	4	5	6	7	8
440	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5140		1898,14	6670
		Накладные расходы	%	--		72,13	253
		Сметная прибыль	%	8		157,62	554
		Сметная стоимость:				2127,89	7477
441	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,0077		220777,94	1700
		Итого оплата труда:				179305,13	1381
		Итого эксплуатация машин:				61791,43	476
		Итого материалов:				94,70	1
		Накладные расходы	%	--		123969,29	955
		Сметная прибыль	%	8		27579,78	212
		Сметная стоимость:				372327,01	2867
442	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	7,7770		1307,06	10165
		Накладные расходы	%	--		49,67	386
		Сметная прибыль	%	8		108,54	844
		Сметная стоимость:				1465,27	11395
443	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7,7000		-53,41	-411
		Итого оплата труда:				-51,35	-395
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-16
		Накладные расходы	%	--		-34,22	-264
		Сметная прибыль	%	8		-7,01	-54
		Сметная стоимость:				-94,64	-729

1	2	3	4	5	6	7	8
444	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	7,7000		338,25	2604
		Итого оплата труда:				330,53	2545
		Итого материалов:				7,71	59
		Накладные расходы	%	--		220,08	1695
		Сметная прибыль	%	8		44,67	344
		Сметная стоимость:				602,99	4643
445	11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 159 мм (Футляра)	км	0,0041		1712728,97	6954
		Итого оплата труда:				80013,19	325
		Итого эксплуатация машин:				107666,88	437
		Итого материалов:				1556288,09	6319
		Накладные расходы	%	--		116660,04	474
		Сметная прибыль	%	8		146351,12	594
		Сметная стоимость:				1975740,13	8022
	Выход из земли ПЭ 110 д63-51шт (8.353.05 СБ)						
446	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0296		511483,76	15130
		Итого оплата труда:				378675,67	11201
		Итого эксплуатация машин:				141345,69	4181
		Итого материалов:				41537,27	1229
		Накладные расходы	%	--		263529,97	7795
		Сметная прибыль	%	8		62001,10	1834
		Сметная стоимость:				837014,82	24759
447	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	29,6983		3822,14	113511
		Накладные расходы	%	--		145,24	4313
		Сметная прибыль	%	8		317,39	9426
		Сметная стоимость:				4284,77	127251

1	2	3	4	5	6	7	8
448	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	29,5800		-53,41	-1580
		Итого оплата труда:				-51,35	-1519
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-61
		Накладные расходы	%	--		-34,22	-1012
		Сметная прибыль	%	8		-7,01	-207
		Сметная стоимость:				-94,64	-2799
449	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины	т конструкций	0,4401		39163,86	17237
		Итого оплата труда:				35305,92	15539
		Итого эксплуатация машин:				2355,00	1037
		Итого материалов:				1800,61	793
		Накладные расходы	%	--		23806,58	10478
		Сметная прибыль	%	8		5037,64	2217
		Сметная стоимость:				68008,08	29932
450	21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,4401		328385,85	144532
		Накладные расходы	%	--		12478,66	5492
		Сметная прибыль	%	8		27269,16	12002
		Сметная стоимость:				368133,67	162027
451	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	153,0000		851,58	130292
		Итого оплата труда:				501,31	76701
		Итого эксплуатация машин:				520,37	79617
		Накладные расходы	%	--		355,51	54392
		Сметная прибыль	%	8		96,57	14775
		Сметная стоимость:				1303,65	199459
452	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х3,5	шт	51,0000		8255,20	421015
		Накладные расходы	%	--		313,70	15999
		Сметная прибыль	%	8		685,51	34961

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				9254,41	471975
453	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	51,0000		1095,08	55849
		Накладные расходы	%	--		41,61	2122
		Сметная прибыль	%	8		90,94	4638
		Сметная стоимость:				1227,63	62609
454	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	51,0000		2948,28	150363
		Накладные расходы	%	--		112,03	5714
		Сметная прибыль	%	8		244,83	12486
		Сметная стоимость:				3305,15	168562
455	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80	кг	7,3440		421,18	3093
		Накладные расходы	%	--		16,00	118
		Сметная прибыль	%	8		34,98	257
		Сметная стоимость:				472,16	3468
456	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1875	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	51,0000		4348,12	221754
		Итого оплата труда:				1191,31	60757
		Итого эксплуатация машин:				443,88	22638
		Итого материалов:				2720,89	138765
		Накладные расходы	%	--		933,14	47590
		Сметная прибыль	%	8		422,50	21548
		Сметная стоимость:				5703,77	290892
457	11-120101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	25,5000		2481,34	63274
		Итого оплата труда:				732,51	18679
		Итого эксплуатация машин:				8,50	217
		Итого материалов:				1742,62	44437
		Накладные расходы	%	--		94,29	2404
		Сметная прибыль	%	8		206,05	5254
		Сметная стоимость:				2781,68	70933

1	2	3	4	5	6	7	8
458	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	м3	2,5500		19693,11	50217
		Итого оплата труда:				1081,59	2758
		Итого эксплуатация машин:				661,24	1686
		Итого материалов:				18104,05	46165
		Накладные расходы	%	--		1292,84	3297
		Сметная прибыль	%	8		1678,88	4281
		Сметная стоимость:				22664,82	57795
459	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ	км трубопровода	0,0255		454160,49	11581
		Итого оплата труда:				365711,21	9326
		Итого эксплуатация машин:				139062,57	3546
		Итого материалов:				8403,84	214
		Накладные расходы	%	--		252994,82	6451
		Сметная прибыль	%	8		56572,42	1443
		Сметная стоимость:				763727,73	19475
460	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25,6020		1019,13	26092
		Накладные расходы	%	--		38,73	991
		Сметная прибыль	%	8		84,63	2167
		Сметная стоимость:				1142,49	29250
461	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0587		195181,06	11447
		Итого оплата труда:				162560,62	9534
		Итого эксплуатация машин:				48527,34	2846
		Итого материалов:				47,35	3
		Накладные расходы	%	--		112203,13	6581
		Сметная прибыль	%	8		24590,74	1442
		Сметная стоимость:				331974,93	19470

1	2	3	4	5	6	7	8
462	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	59,2365		646,93	38322
		Накладные расходы	%	--		24,58	1456
		Сметная прибыль	%	8		53,72	3182
		Сметная стоимость:				725,23	42960
463	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	58,6500		-53,41	-3132
		Итого оплата труда:				-51,35	-3012
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-121
		Накладные расходы	%	--		-34,22	-2007
		Сметная прибыль	%	8		-7,01	-411
		Сметная стоимость:				-94,64	-5551
464	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	58,6500		338,25	19838
		Итого оплата труда:				330,53	19386
		Итого материалов:				7,71	452
		Накладные расходы	%	--		220,08	12908
		Сметная прибыль	%	8		44,67	2620
		Сметная стоимость:				602,99	35366
465	11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 159 мм (Футляра)	км	0,0296		1712728,97	50663
		Итого оплата труда:				80013,19	2367
		Итого эксплуатация машин:				107666,88	3185
		Итого материалов:				1556288,09	46035
		Накладные расходы	%	--		116660,04	3451
		Сметная прибыль	%	8		146351,12	4329
		Сметная стоимость:				1975740,13	58442
	Контрольная трубка на газопроводе-119шт(ГСН-40)						

1	2	3	4	5	6	7	8
470	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	119,0000		3996,89	475630
		Итого оплата труда:				2749,66	327210
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	164860
		Итого материалов:				341,34	40619
		Накладные расходы	%	--		1924,31	228993
		Сметная прибыль	%	8		473,70	56370
		Сметная стоимость:				6394,89	760992
471	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	117,8100		469,32	55291
		Накладные расходы	%	--		17,83	2101
		Сметная прибыль	%	8		38,97	4591
		Сметная стоимость:				526,13	61983
472	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	0,7937		324022,38	257186
		Накладные расходы	%	--		12312,85	9773
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	21357
		Сметная стоимость:				363242,05	288316
473	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0051		381819,66	1954
		Накладные расходы	%	--		14509,15	74
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	162
		Сметная стоимость:				428035,11	2190
474	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	1,6660		20876,48	34780
		Итого оплата труда:				3157,55	5260
		Итого эксплуатация машин:				655,77	1093
		Итого материалов:				17285,72	28798
		Накладные расходы	%	--		2382,91	3970

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	3100
		Сметная стоимость:				25120,14	41850
	Узел вывода сигнального провода - 176шт(ГСН-41)						
480	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0880		185652,98	16337
		Итого оплата труда:				155828,60	13713
		Итого эксплуатация машин:				43009,61	3785
		Итого материалов:				951,19	84
		Накладные расходы	%	--		107501,62	9460
		Сметная прибыль	%	8		23452,37	2064
		Сметная стоимость:				316606,97	27861
481	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	88,0000		-55,50	-4884
		Итого оплата труда:				-51,35	-4519
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-181
		Итого материалов:				-2,09	-184
		Накладные расходы	%	--		-34,30	-3018
		Сметная прибыль	%	8		-7,18	-632
		Сметная стоимость:				-96,99	-8535
482	23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	88,8800		105,37	9365
		Накладные расходы	%	--		4,00	356
		Сметная прибыль	%	8		8,75	778
		Сметная стоимость:				118,12	10499
483	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	10,5600		6542,89	69093
		Итого оплата труда:				2406,00	25407
		Итого эксплуатация машин:				693,34	7322
		Итого материалов:				3698,00	39051
		Накладные расходы	%	--		1769,56	18687
		Сметная прибыль	%	8		665,00	7022

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				8977,45	94802
484	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,8800		20876,48	18371
		Итого оплата труда:				3157,55	2779
		Итого эксплуатация машин:				655,77	577
		Итого материалов:				17285,72	15211
		Накладные расходы	%	--		2382,91	2097
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	1637
		Сметная стоимость:				25120,14	22106
485	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,7360		159251,37	117214
		Итого оплата труда:				158752,72	116847
		Итого эксплуатация машин:				847,41	624
		Накладные расходы	%	--		85972,43	63278
		Сметная прибыль	%	8		19617,90	14439
		Сметная стоимость:				264841,71	194932
486	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0725		207155,86	15021
		Накладные расходы	%	--		7871,92	571
		Сметная прибыль	%	8		17202,22	1247
		Сметная стоимость:				232230,01	16839
487	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь угловая 50х50 мм	т	0,6635		196728,18	130533
		Накладные расходы	%	--		7475,67	4960
		Сметная прибыль	%	8		16336,31	10839
		Сметная стоимость:				220540,16	146333
488	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,4337		313462,11	135937
		Итого оплата труда:				158752,72	68845
		Итого эксплуатация машин:				847,41	367
		Итого материалов:				154210,74	66876
		Накладные расходы	%	--		91832,44	39824

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		32423,56	14061
		Сметная стоимость:				437718,11	189823
489	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	1,6079		615369,94	989454
		Итого оплата труда:				397255,66	638748
		Итого эксплуатация машин:				292194,45	469820
		Итого материалов:				17745,77	28533
		Накладные расходы	%	--		279454,26	449335
		Сметная прибыль	%	8		71585,94	115103
		Сметная стоимость:				966410,13	1553892
490	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,4823		324022,38	480289
		Накладные расходы	%	--		12312,85	18251
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	39883
		Сметная стоимость:				363242,05	538424
491	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,0287		349084,80	10002
		Накладные расходы	%	--		13265,22	380
		Сметная прибыль	%	8		28988,00	831
		Сметная стоимость:				391338,02	11213
492	21-050307-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	96,9760		264,76	25675
		Накладные расходы	%	--		10,06	976
		Сметная прибыль	%	8		21,99	2132
		Сметная стоимость:				296,81	28783
493	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	704,0000		95,74	67400

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				95,46	67202
		Итого эксплуатация машин:				0,54	378
		Накладные расходы	%	--		63,98	45042
		Сметная прибыль	%	8		12,78	8995
		Сметная стоимость:				172,50	121438
494	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0289		381819,66	11021
		Накладные расходы	%	--		14509,15	419
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	915
		Сметная стоимость:				428035,11	12355
495	13-080201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	3,5200		527,10	1855
		Итого оплата труда:				261,89	922
		Итого эксплуатация машин:				141,00	496
		Итого материалов:				174,05	613
		Накладные расходы	%	--		136,38	480
		Сметная прибыль	%	8		53,08	187
		Сметная стоимость:				716,55	2522
496	21-130409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0757		56942,36	4309
		Накладные расходы	%	--		2163,81	164
		Сметная прибыль	%	8		4728,49	358
		Сметная стоимость:				63834,66	4831
497	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	35,5513		6542,89	232608
		Итого оплата труда:				2406,00	85536
		Итого эксплуатация машин:				693,34	24649
		Итого материалов:				3698,00	131469
		Накладные расходы	%	--		1769,56	62910
		Сметная прибыль	%	8		665,00	23641
		Сметная стоимость:				8977,45	319160

1	2	3	4	5	6	7	8
498	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	355,5133		3228,12	1147640
		Итого оплата труда:				444,87	158158
		Итого эксплуатация машин:				213,07	75749
		Итого материалов:				2633,22	936146
		Накладные расходы	%	--		403,89	143588
		Сметная прибыль	%	8		290,56	103298
		Сметная стоимость:				3922,57	1394527
499	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит	м3	2,6400		9008,44	23782
		Итого оплата труда:				5523,04	14581
		Итого эксплуатация машин:				4695,95	12397
		Итого материалов:				415,97	1098
		Накладные расходы	%	--		3902,46	10302
		Сметная прибыль	%	8		1032,87	2727
		Сметная стоимость:				13943,77	36812
500	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ж/б подушка под ковер (сборная)	м3	2,6400		30336,04	80087
		Накладные расходы	%	--		1152,77	3043
		Сметная прибыль	%	8		2519,10	6650
		Сметная стоимость:				34007,91	89781
	Вскрытие и восстановление гравийного покрытия						
501	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	229,6800		234,20	53792
		Итого оплата труда:				114,34	26261
		Итого эксплуатация машин:				153,79	35323
		Накладные расходы	%	--		80,47	18481
		Сметная прибыль	%	8		25,17	5782
		Сметная стоимость:				339,84	78055

1	2	3	4	5	6	7	8
502	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	765,6000		315,28	241382
		Итого оплата труда:				35,77	27389
		Итого эксплуатация машин:				69,85	53475
		Итого материалов:				228,45	174902
		Накладные расходы	%	--		34,37	26316
		Сметная прибыль	%	8		27,97	21416
		Сметная стоимость:				377,63	289114
503	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3	м2 основания или покрытия	765,6000		316,42	242249
		Итого оплата труда:				42,29	32378
		Итого эксплуатация машин:				61,11	46785
		Итого материалов:				229,02	175338
		Накладные расходы	%	--		38,49	29471
		Сметная прибыль	%	8		28,39	21738
		Сметная стоимость:				383,30	293458
504	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	367,4880		73,00	26827
		Накладные расходы	%	--		2,77	1019
		Сметная прибыль	%	8		6,06	2228
		Сметная стоимость:				81,84	30074
505	41-020102-1016 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км	Тенге за 1 тонну	367,4880		357,62	131421
		Накладные расходы	%	--		13,59	4994

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		29,70	10913
		Сметная стоимость:				400,91	147328
				Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия			
506	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	14,4000		234,20	3373
		Итого оплата труда:				114,34	1646
		Итого эксплуатация машин:				153,79	2215
		Накладные расходы	%	--		80,47	1159
		Сметная прибыль	%	8		25,17	363
		Сметная стоимость:				339,84	4894
507	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	4,3200		1942,17	8390
		Итого оплата труда:				1468,52	6344
		Итого эксплуатация машин:				807,19	3487
		Накладные расходы	%	--		992,97	4290
		Сметная прибыль	%	8		234,81	1014
		Сметная стоимость:				3169,96	13694
508	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавленапесчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	48,0000		315,28	15134
		Итого оплата труда:				35,77	1717
		Итого эксплуатация машин:				69,85	3353
		Итого материалов:				228,45	10966
		Накладные расходы	%	--		34,37	1650
		Сметная прибыль	%	8		27,97	1343
		Сметная стоимость:				377,63	18126
509	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материаловдля строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3	м2 основания или покрытия	48,0000		316,42	15188
		Итого оплата труда:				42,29	2030
		Итого эксплуатация машин:				61,11	2933

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				229,02	10993
		Накладные расходы	%	--		38,49	1848
		Сметная прибыль	%	8		28,39	1363
		Сметная стоимость:				383,30	18399
510	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	48,0000		1150,50	55224
		Итого оплата труда:				46,96	2254
		Итого эксплуатация машин:				66,40	3187
		Итого материалов:				1055,60	50669
		Накладные расходы	%	--		73,11	3509
		Сметная прибыль	%	8		97,89	4699
		Сметная стоимость:				1321,50	63432
511	11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	48,0000		263,41	12644
		Итого оплата труда:				0,15	7
		Итого эксплуатация машин:				0,03	2
		Итого материалов:				263,22	12635
		Накладные расходы	%	--		10,11	485
		Сметная прибыль	%	8		21,88	1050
		Сметная стоимость:				295,40	14179
512	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	48,0000		1257,48	60359
		Итого оплата труда:				46,96	2254
		Итого эксплуатация машин:				66,40	3187
		Итого материалов:				1162,58	55804
		Накладные расходы	%	--		77,18	3705
		Сметная прибыль	%	8		106,77	5125
		Сметная стоимость:				1441,43	69189
513	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	32,5440		73,00	2376
		Накладные расходы	%	--		2,77	90
		Сметная прибыль	%	8		6,06	197

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				81,84	2663
514	41-020102-1016 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км	Тенге за 1 тонну	32,5440		357,62	11638
		Накладные расходы	%	--		13,59	442
		Сметная прибыль	%	8		29,70	966
		Сметная стоимость:				400,91	13047
				Просветка стыков			
515	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное(125x11,4)	стык	105,0000		746,54	78386
		Итого оплата труда:				665,55	69882
		Итого эксплуатация машин:				34,03	3573
		Итого материалов:				46,96	4931
		Накладные расходы	%	--		308,85	32429
		Сметная прибыль	%	8		84,43	8865
		Сметная стоимость:				1139,81	119681
516	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное(110x10,0)	стык	20,0000		746,54	14931
		Итого оплата труда:				665,55	13311
		Итого эксплуатация машин:				34,03	681
		Итого материалов:				46,96	939
		Накладные расходы	%	--		308,85	6177
		Сметная прибыль	%	8		84,43	1689
		Сметная стоимость:				1139,81	22796
517	13-390201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (90 x8,2)	стык	47,0000		538,81	25324
		Итого оплата труда:				475,39	22343
		Итого эксплуатация машин:				22,07	1037
		Итого материалов:				41,35	1943
		Накладные расходы	%	--		220,82	10378
		Сметная прибыль	%	8		60,77	2856

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				820,40	38559
518	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (63х5,8)	стык	139,0000		431,46	59973
		Итого оплата труда:				380,31	52863
		Итого эксплуатация машин:				18,39	2557
		Итого материалов:				32,76	4553
		Накладные расходы	%	--		176,67	24557
		Сметная прибыль	%	8		48,65	6762
		Сметная стоимость:				656,78	91293
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				9794385
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				180470
	Материалы -		Тенге				12979
	Всего заработная плата -		Тенге				159322
		Накладные расходы -	Тенге				74022
		Сметная прибыль -	Тенге				20359
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				274850
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				168
		Сметная заработная плата -	Тенге				159322
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6284347
	Материалы -		Тенге				1750771
	Всего заработная плата -		Тенге				1785283
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1472071
	Местные материалы -		Тенге				371626
	Транспортные расходы -		Тенге				172262
		Накладные расходы -	Тенге				1344000
		Сметная прибыль -	Тенге				610268
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8238615
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2078
		Сметная заработная плата -	Тенге				1785283
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				87397
	Материалы -		Тенге				919
	Всего заработная плата -		Тенге				85229
		Накладные расходы -	Тенге				57198
		Сметная прибыль -	Тенге				11568
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				156163

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				108
		Сметная заработная плата -	Тенге				85229
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3242171
	Материалы -		Тенге				51779
	Всего заработная плата -		Тенге				2217207
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				973576
		Накладные расходы -	Тенге				1513285
		Сметная прибыль -	Тенге				380436
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				5135893
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2234
		Сметная заработная плата -	Тенге				2217207
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13805521
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4588
		Сметная заработная плата -	Тенге				4247040
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				59423762
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				26507012
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3188912
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1011646
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				19451383
		- перевозка грузов	Тенге				172262
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				10104193
	Накладные расходы I уровня		Тенге				16577722
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				76001484
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2888056
	ИТОГО:		Тенге				78889541
	Сметная прибыль		Тенге				6311163
	ИТОГО по смете:		Тенге				85200703
	ИТОГО		**Тенге**				**85 200 703**
	В том числе оборудование		**Тенге**				**11 327 205**
	Итого без оборудования		**Тенге**				**73 873 498**
	Временные здания и сооружения 1,3%:		**Тенге**				**960 355**
	Итого:		**Тенге**				**74 833 853**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%		**Тенге**				**680 988**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по сметному расчету в ценах 2017г.		**Тенге**				**86 842 046**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв 2018г. К=1,0599383		**Тенге**				**92 047 211**
	Поправочнй коэфициент к=0,96999913019		**Тенге**				**89 285 714,29**
	НДС 12%		**Тенге**				**10 714 285,71**
	ИТОГО:		**Тенге**				**100 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г. Туркестан

_____ Роллан Темірханұлы

Технадзор:
инженер ТОО "Улмад"

_____ Тилавбаев А.Э.

Подрядчик:
прораб ТОО «Комби-строй-1»

_____ Аханов Ж.К.