Заказчик - ***КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"***

Подрядчик- ***ТОО "Kaz Fortis"***

Наименование объекта- ***Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6***

Акт № 1 за июнь 2019 года

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы,тенге	Всего стоимость с НР и СП,тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование,мебель,инвентарь	Сметная прибыль,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство дорожной одежды									
		Раздел 1. Основание									
1	2101-00201-0710 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фр.0-80 мм СТ РК 1284-2004	м3	7800,000	4403	0	34343400	0	34343400	0	37090872
		СП - 8%			0	0	0	0		2747472	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			34343400	0	34343400	0,00	37090872
				Тенге			0	0	0	2747472	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге			34343400				
		Всего заработная плата		Тенге				0			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге			34343400				
		Местные материалы		Тенге							
		Накладные расходы		Тенге			0				
		Сметная прибыль		Тенге			2747472				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			37090872				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час				0,00			
		Сметная заработная плата		Тенге							0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			37090872				0
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час				0			
		Сметная заработная плата		Тенге							
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			741817				

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2018 года	Тенге	37832689
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах К=1,0498961	Тенге	39720393
Тендерная скидка	Тенге	35748353
НДС 12%	Тенге	4289802
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	**40038156**

Заказчик : КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

Исполнитель : ТОО "Kaz Fortis"

"Kaz Fortis"

Директор Шандер Э.А.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Заказчик: *КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"*

Подрядчик: *ТОО "Kaz Fortis"*

ДОГОВОР №33 от 15 мая 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: *Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6*

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тыс.тенге
	С начала года по отчётный месяц включительно
Всего по стройке :	111243,551
В том числе :	
Всего за июль месяц 2019 г.	66243,551
В т.ч. НДС 12 % с начала года	11918,951
НДС 12% за июль месяц 2019 г.	7097,523
Резерв 5%	3312,178
Итого без резерва	62931,373
Итого к оплате	62931,373

М.П. ЗАКАЗЧИК: _____

М.П. ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик - ***КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"***

Подрядчик- ***ТОО "Kaz Fortis"***

Наименование объекта- ***Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6***

Акт № 3 за июль 2019 года

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы,тенге	Всего стоимость с НР и СП,тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование,мебель,инвентарь	Сметная прибыль,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы									
		Раздел 1. Очистка полосы отвода от кустарника									
1	1101-0207-1502 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108л.с)	га	0,030	25506,7	25506,7	765	765	0	190	1031
		НР - 72% ;СП - 8%			0	8775,92	0	263		76	
2	1101-0207-2005 РСНБ РК 2015	Валы из кустарников, мелколесья и корней,кустарники и мелколесье средние. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108л.с.)	га	0,030	41570,93	4661,7	1247	140	283	628	2025
		НР - 72% ;СП - 8%			27472	1603,92	824	48		150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2012	905	283	818	3056
				Тенге			824	311	0	226	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге			2012				
		Всего заработная плата		Тенге				1136			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге			283				
		Местные материалы		Тенге							
		Накладные расходы		Тенге			818				

		Сметная прибыль		Тенге			226				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			3056				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час							1
		Сметная заработная плата		Тенге				1136,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3056				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час				0			1
		Сметная заработная плата		Тенге				1136,00			
		Раздел 2. Снятие почвенно-плодородного слоя									
3	1101-0104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разборка бульдозерами грунта при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	13608,000	22,47	22,47	305772	305772	0	45070	378909
		НР - 72% ;СП - 8%			0	4,6	0	62597		28067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			305772	305772	0	45070	378909
				Тенге			0	62597	0	28067	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге			305772				
		Всего заработная плата		Тенге				62597			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге							
		Местные материалы		Тенге							
		Накладные расходы		Тенге			45070				
		Сметная прибыль		Тенге			28067				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			378909				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час							40
		Сметная заработная плата		Тенге				62597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			378909				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час				0			40
		Сметная заработная плата		Тенге				62597			
		Раздел 3. Рекультивация земель (придорожная полоса)									
4	1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Разравнивание механизированным способом. Группа грунтов 1	м3 спланированной площади	90720,000	5,27	5,27	478094	478094	0	85567	608754
		НР - 72% ;СП - 8%			0	1,31	0	118843		45093	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			478094	478094	0	85567	608754
				Тенге			0	118843	0	45093	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге			478094				
		Всего заработная плата		Тенге				118843			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге							
		Местные материалы		Тенге							
		Накладные расходы		Тенге			85567				
		Сметная прибыль		Тенге			45093				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			608754				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час							76
		Сметная заработная плата		Тенге				118843			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			608754				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час				0			76
		Сметная заработная плата		Тенге				118843			
		Раздел 4. Разборка существующих искуственных сооружений									
5	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстия труб 1 м. Укладка . Высота насыпи до 3,4 м. Демонтаж	м3 ж/б звеньев	5,280	14969,26	8638,33	79038	45610		37055	125380
		НР - 84% ;СП - 8%			6330,94	2023,81	33427,363	10686		9287	
6	1130-0404-0301 РСНБ РК 2015	Оголовки одноочковых и двухочковых труб входные, отверстия труб до 1,25 м. Сооружение. Демонтаж.	м3 ж/б конструкций	1,260	6045,21	3464,12	7617	4365	0	3582	12095
		НР - 84% ;СП - 8%			2581,09	803,26	3252	1012		896	
7	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство(Разборка фундаментов)	м3 бетона в деле	2,250	4670,48	2550,92	10509	5740		5031	16782
		НР - 84% ;СП - 8%			2119,56	542,1	4769,01	1220		1243	
8	4131-0101-0801 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные(Ж/Б изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	16,360	350	0	5726	0	0	0	6184
		СП - 8%			0	0	0	0		458	
9	4130-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	5,630	70	0	394	0		0	426
		СП - 8%			0	0	0	0		32	
10	4101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка с/грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. КГ 1, РП 2км	т	21,990	183	0	4024	0	0	0	4346
		СП - 8%			0	0	0	0		322	

11	1122-0301-0114 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, д 800 мм. Укладка сгидравлическим испытанием (Демонтаж)	км трубопровода	0,0195	1538976,62	555760,82	30010	10837		20735	54805
		НР -99% ;СП - 8%			983215,8	90866,94	19173	1772		4060	
12	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	2,7300	478	0	1305	0		0	1409
		СП - 8%			0	0	0	0		104	
13	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка с/грузов самосвалами вне карьеров ГП 20т. КГ 1, РП 1км	т	2,730	55	0	150	0		0	162
		СП - 8%			0	0	0	0		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			138773	66552	0	66403	221589
				Тенге			60621	14689	0	16414	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге			138773				
	Всего заработная плата			Тенге				75311			
	Транспортные расходы			Тенге			11599				
	Местные материалы			Тенге							
		Накладные расходы		Тенге			66403				
		Сметная прибыль		Тенге			16414				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			221589				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час							68
		Сметная заработная плата		Тенге				75311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			221589				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час				0			68
		Сметная заработная плата		Тенге				75311			
	Всего			Тенге							1212309

Земляные работы

Раздел 1. Исправление повреждений земляного полотна

1	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. ГГ 2. Исправление профиля	м2 спланированной площади	33755	40,52	19,82	1367744	669020		597865	2122857
		НР - 72% ;СП - 8%			20,7	3,9	698723,95	131644		157249	
2	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоходу 25т.	м3 уплотненного грунта	10126,000	58,78	58,78	595206	595206	0	156678	812035
		НР - 72% ;СП - 8%			0	21,49	0	217608		60151	

3	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоходу 25т.На каждый посл.проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	30380,000	5,82	5,82	176812	176812		35654	229463
		НР - 72% ;СП - 8%			0	1,63	0	49519		16997	
4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	м3 уплотненного грунта	10126,000	77,03	66,03	780006	668620	0	153980	1008705
		НР - 72%;СП - 8%			7,81	13,31	79084	134777		74719	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2919767	2109657	0	944176	4173059
				Тенге			777808	533548	0	309115	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге			2919767				
	Всего заработная плата			Тенге				1311356			
	Транспортные расходы			Тенге							
	Местные материалы			Тенге			32404				
		Накладные расходы		Тенге			944176				
		Сметная прибыль		Тенге			309115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			4173059				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час							3053
		Сметная заработная плата		Тенге				1311356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4173059				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час				0			3053
		Сметная заработная плата		Тенге				1311356			
		Раздел 2. Ликвидация пучинистых участков									
5	1101-0102-0232 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	492,000	145,86	142,76	71763	70238		10946	89326
		НР - 72% ;СП - 8%			3,09	27,81	1520,28	13683		6617	
6	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка с/грузов самосвалами вне карьеров ГП 20т. КГ 1, РП 1км	т	856,080	55	0	47084	0		0	50851
		СП - 8%			0	0	0	0		3767	
7	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоходу 25т.На каждый посл.проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	492,000	58,78	58,78	28920	28920		7613	39455
		НР - 72% ;СП - 8%			0	21,49	0	10573		2923	

8	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоходу 25т.На каждый посл.проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2460,000	5,82	5,82	14317	14317		2887	18580
		НР - 72% ;СП - 8%			0	1,63	0	4010		1376	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	м3 уплотненного грунта	492,000	77,03	66,03	37899	32487	1574	7482	49011
		НР - 72%;СП - 8%			7,81	13,31	3843	6549		3631	
10	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоходу 25т.	м3 уплотненного грунта	492,000	58,78	58,78	28920	28920	0	7613	39455
		НР - 72% ;СП - 8%			0	21,49	0	10573		2923	
11	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоходу 25т.На каждый посл.проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2460,000	5,82	5,82	14317	14317		2887	18580
		НР - 72% ;СП - 8%			0	1,63	0	4010		1376	
12	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый	м3	496,9200	3701	0	1839101	0	1839101	0	1986229
		СП - 8%			0	0	0	0		147128	
13	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разборка бульдозерами грунта при перемещении грунта до 10 м	т	6457,000	26,66	26,66	172144	172144		25384	213326
		НР - 72%;СП - 8%			0	5,46	0	35255		15799	
14	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоходу 25т.	м3 уплотненного грунта	6457,000	58,78	58,78	379542	379542	0	99908	517806
		НР - 72% ;СП - 8%			0	21,49	0	138761		38356	
15	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоходу 25т.На каждый посл.проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	32285,000	5,82	5,82	187899	187899		37890	243848
		НР - 72% ;СП - 8%			0	1,63	0	52625		18060	
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	м3 уплотненного грунта	6457,000	77,03	66,03	497383	426356	20663	98188	643217
		НР - 72%;СП - 8%			7,81	13,31	50429	85943		47647	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3319289	1355139	1861338	300796	3909688
			Тенге			55792	361980	0	289603	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			3319289				
	Всего заработная плата		Тенге				417772			
	Транспортные расходы		Тенге			47084				
	Местные материалы		Тенге			1839101				
	Накладные расходы		Тенге			300796				
	Сметная прибыль		Тенге			289603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			3909688				
	Нормативная трудоемкость		Чел.-час							354
	Сметная заработная плата		Тенге				417772			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3909688				
	Нормативная трудоемкость		Чел.-час				0			354
	Сметная заработная плата		Тенге				417772			
Всего			Тенге							8082747

Устройство дорожной одежды

Раздел 1. Основание

1	1127-0102-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными	м2 основания или покрытия	21911,000	274,83	259,95	6021800	5695764		1840340	8491124
		НР - 108% ;СП - 8%			14,88	62,89	326036	1377983		628984	
2	2113-0801-0306 РСНБ РК 2015	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	16,38828	149901	0	2456620	0	2456620	0	2653149
		СП - 8%			0	0	0	0		196530	
3	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	421,0877	32	0	13475	0	13475	0	14553
		СП - 8%			0	0	0	0		1078	
4	2101-0201-0710 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 0-80 мм	м3	8603,847	4403	0	37882738	0	37882738	0	40913357
		СП - 8%			0	0	0	0		3030619	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			46374633	5695764	40352833	1840340	52072183
				Тенге			326036	1377983	0	3857211	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге			46374633				
	Всего заработная плата			Тенге				1704018			
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге			2470094				
	Местные материалы			Тенге			37882738				
		Накладные расходы		Тенге			1840340				
		Сметная прибыль		Тенге			3857211				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			52072183				
Нормативная трудоемкость		Чел.-час							286
Сметная заработная плата		Тенге				1704018			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			52072183				
Нормативная трудоемкость		Чел.-час				0			286
Сметная заработная плата		Тенге				1704018			
Всего		Тенге							52072183
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			0				61367239
Всего заработная плата		Тенге				3691033			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			2470377				
Перевозка грузов		Тенге			58683				
Местные материалы		Тенге			39754243				
Накладные расходы		Тенге			3283169				
Сметная прибыль		Тенге			4545730				
ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге			61367239				

Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1227345
ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2018 года	Тенге	62594584
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах К=1,0498961	Тенге	65717809
Тендерная скидка	Тенге	59146028
НДС 12%	Тенге	7097523
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	**66243551**

Заказчик : КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

Технадзор : ТОО "Кредо СК"

Исполнитель : ТОО "Kaz Fortis"

Директор Шандер Э.А.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Заказчик: *КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"*

Подрядчик: *ТОО "Kaz Fortis"*

ДОГОВОР №33 от 15 мая 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: *Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6*

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тыс.тенге
	С начала года по отчётный месяц включительно
Всего по стройке :	45000,000
В том числе :	
Всего за июнь месяц 2019 г.	45000,000
В т.ч. НДС 12 % с начала года	4821,428
НДС 12% за июнь месяц 2019 г.	4821,428
Резерв 5%	2250,000
Итого без резерва	42750,000
Итого к оплате	42750,000

М.П. ЗАКАЗЧИК:

М.П. ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Kaz Fortis"

АКТ №2
приёмки выполненных работ за июнь месяц 2019 года.
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4
	Землянные работы		
1	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. ГГ 2. Исправление профиля	м2 спланированной площади	37180
2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоходу 25т.	м3 уплотненного грунта	11154
3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоходу 25т.На каждый посл.проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	33460
4	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	м3 уплотненного грунта	11154

Работу сдал:
ТОО "Kaz Fortis":

_____ **Шандер Э.А.**

Работу принял:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

_____ **Имантаев К.Г.**

СОГЛАСОВАНО:

КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

_____Имантаев К.Г.

Договор № 33 от 15 мая 2019 г.

АКТ

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

№	Адрес выполнения работ	всего		июнь 2019 г.	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6	45000,000	45000,000	45000,000	45000,000
1	Итого:	45000,000	45000,000	45000,000	45000,000

Директор ТОО "Kaz Fortis": **Шандер Э.А.**

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СКО ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Kaz Fortis"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК

Заказчик - ***КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"***

Подрядчик- ***ТОО "Kaz Fortis"***

Наименование ***Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6***

Акт № 2 за июнь 2019 года

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы,тенге	Всего стоимость с НР и СП,тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование,мебель,инвентарь	Сметная прибыль,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
		Раздел 1. Исправление повреждений земляного полотна									
1	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. ГГ 2. Исправление профиля	м2 спланированной площади	37180	40,52	19,82	1506543	736912		658536	2338285
		НР - 72% ;СП - 8%			20,7	3,9	769630,55	145003		173206	
2	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоходу 25т.	м3 уплотненного грунта	11154,000	58,78	58,78	655632	655632	0	172584	894473
		НР - 72% ;СП - 8%			0	21,49	0	239699		66257	
3	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоходу 25т.На каждый посл.проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	33460,000	5,82	5,82	194737	194737		39269	252726
		НР - 72% ;СП - 8%			0	1,63	0	54540		18720	
4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	м3 уплотненного	11154,000	77,03	66,03	859193	736499	0	169612	1111109
		НР - 72%;СП - 8%			7,81	13,31	87113	148460		82304	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3216104	2323780	0	1040001	4596593
		Тенге			856743	587702	0	340488	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			3216104				
Всего заработная плата		Тенге				1444445			
Транспортные расходы		Тенге							
Местные материалы		Тенге			35692				
Накладные расходы		Тенге			1040001				
Сметная прибыль		Тенге			340488				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			4596593				
Нормативная трудоемкость		Чел.-час							3053
Сметная заработная плата		Тенге				1444445			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4596593				
Нормативная трудоемкость		Чел.-час				0			3053
Сметная заработная плата		Тенге				1444445			
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			0				4596593
Всего заработная плата		Тенге				1444445			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге							
Перевозка грузов		Тенге			0				
Местные материалы		Тенге			35692				
Накладные расходы		Тенге			1040001				
Сметная прибыль		Тенге			340488				
ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге			4596593				

Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	91932
ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2018 года	Тенге	4688525
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах К=1,0498961	Тенге	4922464
Тендерная скидка	Тенге	4430218
НДС 12%	Тенге	531626
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	**4961844**

Заказчик : КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского

Технадзор : ТОО "Кредо СК"

Исполнитель : ТОО "Kaz Fortis"

Директор Шандер Э.А.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Заказчик: *КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"*

Подрядчик: *ТОО "Kaz Fortis"*

ДОГОВОР №33 от 15 мая 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: *Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6*

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тыс.тенге
	С начала года по отчётный месяц включительно
Всего по стройке :	153803,792
В том числе :	
Всего за август месяц 2019 г.	42560,241
В т.ч. НДС 12 % с начала года	16478,977
НДС 12% за август месяц 2019 г.	4560,026
Резерв 5%	2128,012
Итого без резерва	40432,229
Итого к оплате	40432,229

М.П. ЗАКАЗЧИК: _____

М.П. ПОДРЯДЧИК: _____

"Kaz Fortis"

СОГЛАСОВАНО:

КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

_____Имантаев К.Г.

Договор № 33 от 15 мая 2019 г.

АКТ

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

№	Адрес выполнения работ	всего		август 2019 г.	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6	153803,792	153803,792	42560,241	42560,241
1	Итого:	153803,792	153803,792	42560,241	42560,241

Директор ТОО "Kaz Fortis": **Шандер Э.А.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СКО ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Kaz Fortis" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Kaz Fortis"

АКТ № 4
приёмки выполненных работ за август месяц 2019 года.
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4
	Дорожная одежда		
1	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными	м2 основания или покрытия	21911
2	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	16,3883
3	Вода техническая	м3	421,088
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фр.0-80 мм СТ РК 1284-2004	м3	803,847
5	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400	т	1138,075

Работу сдал:
ТОО "Kaz Fortis":

_____ **Шандер Э.А.**

Работу принял:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

_____ **Имантаев К.Г.**

Заказчик - ***КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"***

Подрядчик- ***ТОО "Kaz Fortis"***

Наименование объекта- ***Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6***

Акт № 4 за август 2019 года

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы,тенге	Всего стоимость с НР и СП,тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование,мебель,инвентарь	Сметная прибыль,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство дорожной одежды									
		Раздел 1. Основание									
1	1127-0102-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными	м2 основания или покрытия	21911,000	274,83	259,95	6021800	5695764		1840340	8491124
		НР - 108% ;СП - 8%			14,88	62,89	326036	1377983		628984	
2	2113-0801-0306 РСНБ РК 2015	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	16,38830	149901	0	2456623	0	2456623	0	2653152
		СП - 8%			0	0	0	0		196530	
3	2113-00101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400	т	1138,0750	19889	0	22635174	0	22635174	0	24445988
		СП - 8%			0	0	0	0		1810814	
4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	421,088	32	0	13475	0	13475	0	14553
		СП - 8%			0	0	0	0		1078	
5	2101-0201-0710 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 0-80 мм	м3	803,847	4403	0	3539338	0	3539338	0	3822485

СП - 8%			0	0	0	0		283147	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			34666410	5695764	28644609	1840340	39427302
		Тенге			326036	1377983	0	2920553	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			34666410				
Всего заработная плата		Тенге				1704018			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			25091796				
Местные материалы		Тенге			13475				
Накладные расходы		Тенге			1840340				
Сметная прибыль		Тенге			2920553				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			39427302				
Нормативная трудоемкость		Чел.-час							286
Сметная заработная плата		Тенге				1704018			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			39427302				
Нормативная трудоемкость		Чел.-час				0			286
Сметная заработная плата		Тенге				1704018			
Всего		Тенге							39427302
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			0				39427302
Всего заработная плата		Тенге				1704018			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			25091796				
Перевозка грузов		Тенге			0				
Местные материалы		Тенге			13475				
Накладные расходы		Тенге			1840340				
Сметная прибыль		Тенге			2920553				
ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге			39427302				

Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	788546
ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2018 года	Тенге	40215848
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах К=1,0498961	Тенге	42222462
Тендерная скидка	Тенге	38000216
НДС 12%	Тенге	4560026
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	**42560241**

Заказчик : КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

Технадзор : ТОО "Кредо СК"

Исполнитель : ТОО "Kaz Fortis"

Директор Шандер Э.А.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Заказчик: *КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"*

Подрядчик: *ТОО "Kaz Fortis"*

ДОГОВОР №33 от 15 мая 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: *Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6*

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тыс.тенге
	С начала года по отчётный месяц включительно
Всего по стройке :	233385,258
В том числе :	
Всего за август месяц 2019 г.	122141,707
В т.ч. НДС 12 % с начала года	25005,563
НДС 12% за август месяц 2019 г.	13086,612
Резерв 5%	6107,085
Итого без резерва	116034,622
Итого к оплате	116034,622

М.П.

ЗАКАЗЧИК: _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Kaz Fortis"

АКТ № 5
приёмки выполненных работ за август месяц 2019 года.
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4
	Дорожная одежда		
1	Основания. Розлив вяжущих материалов в колличестве 0,9 л/м2	т	18,189
2	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	18,73467
3	Слой выравнивающий из а/ б смеси. Устройство с применением укладчиков а/б.	т смеси	1940,16
4	Смеси а/б горячие плотные м/з.типа Б. марки II СТ РК 1225-2013	т	1959,562
5	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	8,327
6	Покрытия из горячих а/б смесей ,ширина укладки до 6 м,толщина слоя 4 см. Устройство а/укладчиками (Всего 4 см)	м2 покрытия	20210
7	Смеси а/б горячие плотные м/з.типа Б. марки II СТ РК 1225-2013	т	1952,286

Работу сдал:
ТОО "Kaz Fortis":

_____ **Шандер Э.А.**

Работу принял:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

_____ **Имантаев К.Г.**

СОГЛАСОВАНО:

КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

_____**Имантаев К.Г.**

Договор № 33 от 15 мая 2019 г.

АКТ

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

№	Адрес выполнения работ	всего		август 2019 г.	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6	233385,258	233385,258	122141,727	122141,727
1	Итого:	233385,258	233385,258	122141,727	122141,727

Директор ТОО "Kaz Fortis": **Шандер Э.А.**

Заказчик - ***КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"***

Подрядчик- ***ТОО "Kaz Fortis"***

Наименование объекта- ***Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6***

Акт № 5 за август 2019 года

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы,тенге	Всего стоимость с НР и СП,тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование,мебель,инвентарь	Сметная прибыль,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство дорожной одежды									
		Раздел 1. Выравнивающий слой									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов в колличестве 0,9 л/м2	т	18,189	1616,46	1616,46	29402	29402		14857	47800
		НР - 108% ;СП - 8%			0	756,32	0	13757		3541	
2	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	18,73467	92208	0	1727486	0	1727486	0	1865685
		СП - 8%			0	0	0	0		138199	
3	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из а/ б смеси. Устройство с применением укладчиков а/б.	т смеси	1940,1600	1228,63	1013,52	2383739	1966391	10518	1039305	3696887
		НР - 108%; СП - 8%			212,39	283,61	412070,582	550249		273843	
4	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси а/б горячие плотные м/з.типа Б. марки II СТ РК 1225-2013	т	1959,562	15247	0	29877436	0	29877436	0	32267631
		СП - 8%			0	0	0	0		2390195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			34018063	1995793	31615440	1054162	37878003

				Тенге			412071	564005	0	2805778	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге			34018063				
	Всего заработная плата			Тенге				976076			
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге			1738004				
	Местные материалы			Тенге			29877436				
		Накладные расходы		Тенге			1054162				
		Сметная прибыль		Тенге			2805778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			37878003				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час							1496
		Сметная заработная плата		Тенге				976076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			37878003				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час				0			1496
		Сметная заработная плата		Тенге				976076			
	Всего			Тенге							37878003

Раздел 2. Верхний слой

5	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	8,327	92208	0	767772	0		0	829193
		СП - 8%			0	0	0	0		61422	
6	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих а/б смесей ,ширина укладки до 6 м,толщина слоя 4 см. Устройство а/укладчиками (Всего 4 см)	м2 покрытия	20210,0000	81,3	42,08	1643073	850437	4138	1012764	2868303
		НР - 108%; СП - 8%			39,12	7,28	790615,2	147129		212467	
7	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси а/б горячие плотные м/з.типа Б. марки II СТ РК 1225-2013	т	1952,286	15247	0	29766505	0	29766505	0	32147825
		СП - 8%			0	0	0	0		2381320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			32177349	850437	29770643	1012764	35845322
				Тенге			790615	147129	0	2655209	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге			32177349				
	Всего заработная плата			Тенге				937744			
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге			4138				
	Местные материалы			Тенге			29766505				
		Накладные расходы		Тенге			1012764				
		Сметная прибыль		Тенге			2655209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			35845322				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час							1733
		Сметная заработная плата		Тенге				937744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			35845322				

	Нормативная трудоемкость		Чел.-час			0			1733
	Сметная заработная плата		Тенге			937744			
Всего			Тенге						35845322
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			0			73723325
Всего заработная плата			Тенге				1913820		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			1742142			
Перевозка грузов			Тенге			0			
Местные материалы			Тенге			59643940			
	Накладные расходы		Тенге			2066926			
	Сметная прибыль		Тенге			5460987			
ВСЕГО ПО АКТУ			Тенге			73723325			

Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1474466
ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2018 года	Тенге	75197791
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах К=1,0498961	Тенге	78949868
Тендерная скидка	Тенге	71054880
НДС 12%	Тенге	8526586
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	**79581466**

Заказчик : КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

Технадзор : ТОО "Кредо СК"

Исполнитель : ТОО "Kaz Fortis"

Директор Шандер Э.А.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Заказчик: *КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"*

Подрядчик: *ТОО "Kaz Fortis"*

ДОГОВОР №33 от 15 мая 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: *Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6*

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ,тыс.тенге
	С начала года по отчётный месяц включительно
Всего по стройке :	275829,991
В том числе :	
Всего за август месяц 2019 г.	164586,460
В т.ч. НДС 12 % с начала года	29553,213
НДС 12% за август месяц 2019 г.	17634,262
Резерв 5%	8229,323
Итого без резерва	156357,137
Итого к оплате	156357,137

М.П. ЗАКАЗЧИК:

М.П. ПОДРЯДЧИК:

СОГЛАСОВАНО

КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

_____Имантаев К.Г.

Договор № 33 от 15 мая 2019 г.

АКТ

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

№	Адрес выполнения работ	всего		август 2019 г.	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6	275829,991	275829,991	164586,460	164586,460
1	Итого:	275829,991	275829,991	164586,460	164586,460

Директор ТОО "Kaz Fortis": Шандер Э.А.

Заказчик:.КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Kaz Fortis"

АКТ № 6
приёмки выполненных работ за август месяц 2019 года.
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4
	Дорожная одежда		
1	Основания. Розлив вяжущих материалов в колличестве 0,9 л/м2	т	9,7011
2	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	9,99213
3	Слой выравнивающий из а/ б смеси. Устройство с применением укладчиков а/б.	т смеси	1034,78
4	Смеси а/б горячие плотные м/з.типа Б. марки II СТ РК 1225-2013	т	1045,132
5	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	4,441
6	Покрытия из горячих а/б смесей ,ширина укладки до 6 м,толщина слоя 4 см. Устройство а/укладчиками (Всего 4 см)	м2 покрытия	10779
7	Смеси а/б горячие плотные м/з.типа Б. марки II СТ РК 1225-2013	т	1041,25

Работу сдал:
ТОО "Kaz Fortis"

_____**Шандер Э.А.**

Работу принял:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

_____ **Имантаев К.Г.**

Заказчик - ***КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"***

Подрядчик- ***ТОО "Kaz Fortis"***

Наименование объекта- ***Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6***

Акт № 6 за август 2019 года

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы,тенге	Всего стоимость с НР и СП,тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование,мебель,инвентарь	Сметная прибыль,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство дорожной одежды									
		Раздел 1. Выравнивающий слой									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов в колличестве 0,9 л/м2	т	9,701	1616,46	1616,46	15681	15681		7924	25494
		НР - 108% ;СП - 8%			0	756,32	0	7337		1888	
2	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	9,99213	92208	0	921354	0	921354	0	995063
		СП - 8%			0	0	0	0		73708	
3	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из а/ б смеси. Устройство с применением укладчиков а/б.	т смеси	1034,7800	1228,63	1013,52	1271362	1048770	10518	554311	1971727
		НР - 108%; СП - 8%			212,39	283,61	219776,924	293474		146054	
4	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси а/б горячие плотные м/з.типа Б. марки II СТ РК 1225-2013	т	1045,132	15247	0	15935125	0	15935125	0	17209935
		СП - 8%			0	0	0	0		1274810	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			18143522	1064452	16866997	562235	20202218

				Тенге			219777	300811	0	1496461	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге			18143522				
	Всего заработная плата			Тенге				520588			
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге			931872				
	Местные материалы			Тенге			15935125				
		Накладные расходы		Тенге			562235				
		Сметная прибыль		Тенге			1496461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			20202218				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час							1496
		Сметная заработная плата		Тенге				520588			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			20202218				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час				0			1496
		Сметная заработная плата		Тенге				520588			
	Всего			Тенге							20202218

Раздел 2. Верхний слой

5	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	4,441	92208	0	409496	0		0	442255
		СП - 8%			0	0	0	0		32760	
6	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих а/б смесей ,ширина укладки до 6 м,толщина слоя 4 см. Устройство а/укладчиками (Всего 4 см)	м2 покрытия	10779,0000	81,3	42,08	876333	453580	4138	540157	1529809
		НР - 108%; СП - 8%			39,12	7,28	421674,48	78471		113319	
7	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси а/б горячие плотные м/з.типа Б. марки II СТ РК 1225-2013	т	1041,250	15247	0	15875939	0	15875939	0	17146014
		СП - 8%			0	0	0	0		1270075	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			17161767	453580	15880077	540157	19118078
				Тенге			421674	78471	0	1416154	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге			17161767				
	Всего заработная плата			Тенге				500146			
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге			4138				
	Местные материалы			Тенге			15875939				
		Накладные расходы		Тенге			540157				
		Сметная прибыль		Тенге			1416154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			19118078				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час							1733
		Сметная заработная плата		Тенге				500146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			19118078				

Нормативная трудоемкость			Чел.-час			0			1733
Сметная заработная плата			Тенге			500146			
Всего			Тенге						19118078
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			0			39320296
Всего заработная плата			Тенге				1020734		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			936010			
Перевозка грузов			Тенге			0			
Местные материалы			Тенге			31811063			
Накладные расходы			Тенге			1102392			
Сметная прибыль			Тенге			2912615			
ВСЕГО ПО АКТУ			Тенге			39320296			

Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	786406
ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2018 года	Тенге	40106702
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах К=1,0498961	Тенге	42107870
Тендерная скидка	Тенге	37897083
НДС 12%	Тенге	4547650
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	**42444733**

Заказчик : КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

Исполнитель : ТОО "Kaz Fortis"

Технадзор : ТОО "Кредо СК"

Директор Шандер Э.А.

Заказчик - ***КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"***

Подрядчик- ***ТОО "Kaz Fortis"***

Наименование объекта- ***Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6***

Акт № 8 за ноябрь 2019 года

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы,тенге	Всего стоимость с НР и СП,тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование,мебель,инвентарь	Сметная прибыль,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство дорожной одежды									
		Раздел 1. Выравнивающий слой									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов в колличестве 0,9 л/м2	т	6,690	1616,46	1616,46	10814	10814		5465	17581
		НР - 108% ;СП - 8%			0	756,32	0	5060		1302	
2	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	6,89400	92208	0	635682	0	635682	0	686537
		СП - 8%			0	0	0	0		50855	
3	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из а/ б смеси. Устройство с применением укладчиков а/б.	т смеси	713,9500	1228,63	1013,52	877180	723603	10518	382449	1360399
		НР - 108%; СП - 8%			212,39	283,61	151635,8405	202483		100770	
4	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси а/б горячие плотные м/з.типа Б. марки II СТ РК 1225-2013	т	721,080	15247	0	10994313	0	10994313	0	11873858
		СП - 8%			0	0	0	0		879545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			12517989	734417	11640513	387913	13938375

80		Раствор тяжелый цем. Марки М150	м3	0,30000	22776	0	6833	0	6833	0	7380
		СП - 8%			0	0	0	0		547	
81		Грунты 2 гр. Разработка в отвал экскаваторами	м3 грунта	26,00000	147,4	142,69	3832	3710	0	468	4645
		НР - 72% ;СП - 8%			4,71	20,3	122	528		344	
82		Грунты 2 группы. Разработка в ручную в траншеях	м3 грунта	1,0000	1629,94	0	1630	0	0	1174	3028
		НР - 72%; СП - 8%			1629,94	0	1630	0		224	
83		Русло. Укрепление б/плитами толщ. 10 см	м3 укреп.поверхности	30,60000	4366,05	162,77	133601	4981	101473	20284	166196
		НР - 72% ;СП - 8%			887,18	33,49	27148	1025		12311	
84		Русло. Укрепление б/плитами толщ. 10 см Добавлять на каждый 1 см (К=2)	м3 укреп.поверхности	61,20000	376,79	1,56	23060	95	19573	2451	27552
		НР - 72% ;СП - 8%			55,41	0,22	3391	13		2041	
85		Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06732	12483,58	1234,46	840	83	2	717	1683
		НР - 91% ;СП - 8%			11217,2	489,46	755	33		125	
86		Сталь арматурная А-1	т	0,06732	210729	0	14186	0	14186	0	15321
		СП - 8%			0	0	0	0		1135	
87		Асфальтовые планки	м3 древесины в конструкции	0,20000	7790,04	37,02	1558	7	1194	324	2033
		НР - 90% ;СП - 8%			1784,12	14,96	357	3		151	
88		Доски обрезные	м3	0,20000	68546	0	13709	0	13709	0	14806
		СП - 8%			0	0	0	0		1097	
89		Наброска или призма каменная. Устрройство	м3 камня (в деле)	5,51000	6177,33	3,05	34037	17	20596	9669	47203
		НР - 72% ;СП - 8%			2436,27	1,09	13424	6		3497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5567668	466102	4665064	429332	6476760

1	1127-0402-0104 РСНБ РК 2015 К=1,67	Основания и покрытия из ПГС или ЩГС серпавидного профиля при толщине по оси дорогм 12 см.Устройство (Всего 20см)	м2 основания или покрытия	2170,0000	247,97	183,70	538087	398625	1217	268525	871141
		НР - 108%; СП - 8%			63,71	50,87	138245	110389		64529	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	529,48000	3922	0	2076621	0	2076621	0	2242750
		СП - 8%			0	0	0	0		166130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2614708	398625	2077838	268525	3113891
				Тенге			138245	110389	0	230659	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге			2614708				
	Всего заработная плата			Тенге				248634			
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге							
	Местные материалы			Тенге			2077838				
		Накладные расходы		Тенге			268525				
		Сметная прибыль		Тенге			230659				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			3113891				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час							
		Сметная заработная плата		Тенге				248634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3113891				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час							
		Сметная заработная плата		Тенге				248634			
	Всего			Тенге							3113891

Дорожные устройства и обстановка пути

Раздел 1. Устройство присыпных бермм под дорожные знаки

1		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами	м3 грунта	572,000	26,66	26,66	15247	15247		2247	18894
		НР - 72% ;СП - 8%			0,00	5,46	0	3121		1400	
2		Грунт . Уплотнение прицкатками на п/х 25тн	м3 уплот.грунта	572,00000	58,78	58,78	33622	33622	0	8850	45871
		НР - 72% ;СП - 8%			0	21,49	0	12292		3398	
3		Грунт . Уплотнение прицкатками на п/х 25тн К=5	м3 уплот.грунта	2860,00000	5,82	5,82	16645	16645	0	3356	21602
		НР – 72% ;СП - 8%			0	1,63	0	4662		1600	
4		Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплот.грунта	572,00000	77,03	66,03	44061	37769	1825	8698	56980
		НР - 72% ;СП - 8%			7,81	13,31	4467	7613		4221	

		Нормативная трудоемкость		Чел.-час							182
		Сметная заработная плата		Тенге				172320			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1580214				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час							
		Сметная заработная плата		Тенге				172320			182
	Всего			Тенге							1580214

Раздел 3. Установка сигнальных столбиков

20		Столбики сигнальные ж/б. Установка	шт.	47,000	1331,48	757,40	62580	35598		44176	115296
		НР - 108% ;СП - 8%			574,08	296,21	26982	13922		8540	
21		Прочие индивидуальные сварные конструкции.	т	0,23500	501958	0	117960	0	117960	0	127397
		СП - 8%			0	0	0	0		9437	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			180540	35598	117960	44176	242693
				Тенге			26982	13922	0	17977	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге			180540				
	Всего заработная плата			Тенге				40904			
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге							
	Местные материалы			Тенге			117960				
		Накладные расходы		Тенге			44176				
		Сметная прибыль		Тенге			17977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			242693				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час							39
		Сметная заработная плата		Тенге				40904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			242693				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час							
		Сметная заработная плата		Тенге				40904			39
	Всего			Тенге							242693

Раздел 4. Разметки проезжей части

22		Проезжая часть . Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (1,1)	км линии	0,500	32857,11	8880,36	16429	4440	10809	2494	20436
		НР - 108% ;СП - 8%			2359,56	2258,21	1180	1129		1514	
23		Проезжая часть . Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная , шаг 3:1 (1,5)	км линии	3,83000	27575,61	8880,36	105615	34012	62566	19101	134693
		НР - 108% ;СП - 8%			2359,56	2258,21	9037	8649		9977	

Тендерная скидка	Тенге	50923227
НДС 12%	Тенге	6110787,28
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	**57034014,65**

Заказчик : КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

Исполнитель : ТОО "Kaz Fortis"

Технадзор : ТОО "Кредо СК"

Директор Шнайдер Э.А.

24		Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная , шаг 3:1 (1,6)	км линии	1,24000	27575,61	8880,36	34194	11012	20256	6184	43608
		НР - 108% ;СП - 8%			2359,56	2258,21	2926	2800		3230	
25		Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная , шаг 1:1 (1,7)	км линии	0,10500	22294,11	8880,36	2341	932	1161	524	3094
		НР - 108% ;СП - 8%			2359,56	2259,21	248	237		229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			158578	50396	94791	28302	201831
				Тенге			13391	12815	0	14950	
Стоимость общестроительных работ				Тенге			158578				
Всего заработная плата				Тенге				26206			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге							
Местные материалы				Тенге			94791				
		Накладные расходы		Тенге			28302				
		Сметная прибыль		Тенге			14950				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге			201831				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час							29
		Сметная заработная плата		Тенге				26206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			201831				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час							
		Сметная заработная плата		Тенге				26206			29
Всего				Тенге							201831
ИТОГО ПО АКТУ				Тенге			52835230				52835230
Всего заработная плата				Тенге				3165780			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге			7797633				
Перевозка грузов				Тенге			0				
Местные материалы				Тенге			31340530				
		Накладные расходы		Тенге			2868011				
		Сметная прибыль		Тенге			3913723				
ВСЕГО ПО АКТУ				Тенге			52835230				
Непредвиденные работы и затраты 2%				Тенге			1056705				
ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2018 года				Тенге			53891935				
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах К=1,0498961				Тенге			56580932				

		СП - 8%			0	0	0	0		5376	
12		Стойка круглая ммметалическая для дорожных знаков	шт.	9,00000	5620	0	50580	0	50580	0	54626
		СП - 8%			0	0	0	0		4046	
13		Знаки дорожные односторонние треугольные	шт.	23,00000	10311	0	237153	0	237153	0	256125
		СП - 8%			0	0	0	0		18972	
14		Знаки дорожные односторонние квадратные	шт.	8,00000	9026	0	72208	0	72208	0	77985
		СП - 8%			0	0	0	0		5777	
15		Знаки дорожные односторонние квадратные	шт.	10,00000	12835	0	128350	0	128350	0	138618
		СП - 8%			0	0	0	0		10268	
16		Знаки дорожные односторонние прямоугольные	шт.	5,00000	32855	0	164275	0	164275	0	177417
		СП - 8%			0	0	0	0		13142	
17		Знаки дорожные односторонние пряоугольные	шт.	10,00000	3601	0	36010	0	36010	0	38891
		СП - 8%			0	0	0	0		2881	
18		Знаки дорожные односторонние прямоугольные	шт.	1,00000	6854	0	6854	0	6854	0	7402
		СП - 8%			0	0	0	0		548	
19		Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой	м2	2,04000	35312	0	72036	0	72036	0	77799
		СП - 8%			0	0	0	0		5763	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1279241	44188	1075807	183920	1580214
				Тенге			159245	13075	0	117053	
Стоимость общестроительных работ				Тенге			1279241				
Всего заработная плата				Тенге				172320			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге							
Местные материалы				Тенге			1075807				
		Накладные расходы		Тенге			183920				
		Сметная прибыль		Тенге			117053				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге			1580214				

5		Откосы и полотно насыпей. Планировка мех.способом	м3 сплан.пло щади	832,00000	50,94	24,6	42382	20467	0	18648	65912
		НР - 72% ;СП - 8%			26,34	4,79	21915	3985		4882	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			151958	123751	1825	41800	209258
		Стоимость общестроительных работ		Тенге			26382	31674	0	15501	
		Всего заработная плата		Тенге			151958				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58056			
		Местные материалы		Тенге							
		Накладные расходы		Тенге			1825				
		Сметная прибыль		Тенге			41800				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			15501				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час			209258				
		Сметная заработная плата		Тенге				58056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			209258				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час							
		Сметная заработная плата		Тенге				58056			
	Всего			Тенге							209258

Раздел 2. Устройство дорожных знаков

6		Подушки под фундаменты,щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,260	5802,98	190,54	1509	50	1025	383	2044
		НР - 84% ;СП - 8%			1667,62	87,93	434	23		151	
7		Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	2,60000	36276,4	3188,64	94319	8290	79140	7266	109712
		НР - 84% ;СП - 8%			2649,45	677,62	6889	1762		8127	
8		Знаки дорожные на металических стойках. Установка	шт.	52,00000	4057,73	689,39	211002	35848	23230	176270	418254
		НР - 108% ;СП - 8%			2921,6	217,12	151923	11290		30982	
9		Стойка круглая ммметалическая для дорожных знаков	шт.	15,00000	3972	0	59580	0	59580	0	64346
		СП - 8%			0	0	0	0		4766	
10		Стойка круглая ммметалическая для дорожных знаков	шт.	17,00000	4598	0	78166	0	78166	0	84419
		СП - 8%			0	0	0	0		6253	
11		Стойка круглая ммметалическая для дорожных знаков	шт.	11,00000	6109	0	67199	0	67199	0	72575

		НР - 72% ;СП - 8%	та		69,12	28,64	1382	573		324		
106		Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплот.грун та	20,00000	77,03	66,03	1541	1321	64	304	1993	
		НР - 72% ;СП - 8%			7,81	13,31	156	266		148		
107		Грунты 2 гр. Разработка в отвал экскаваторами	м3 грунта	380,00000	147,4	142,69	56012	54222	0	6843	67883	
		НР - 72% ;СП - 8%			4,71	20,3	1790	7714		5028		
108		Грунт . Уплотнение прицкатками на п/х 25тн	м3 уплот.грун та	380,00000	58,78	58,78	22336	22336	0	5880	30473	
		НР - 72% ;СП - 8%			0	21,49	0	8166		2257		
109		Грунт . Уплотнение прицкатками на п/х 25тн К=5	м3 уплот.грун та	1900,00000	5,82	5,82	11058	11058	0	2230	14351	
		НР - 72% ;СП - 8%			0	1,63	0	3097		1063		
110		Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплот.грун та	380,00000	77,03	66,03	29271	25091	1212	5778	37854	
		НР - 72% ;СП - 8%			7,81	13,31	2968	5058		2804		
111		Доставка битума на 88 км	м/ч	2,75264	5574	5574	15343	15343	0		16571	
		СП - 8%			0	2608	0	7179		1227		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1798195	287323	1359412	170340	2126019	
				Тенге			151460	65100	0	157484		
Стоимость общестроительных работ				Тенге			1798195					
Всего заработная плата				Тенге				216560				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге								
Местные материалы				Тенге			1359412					
		Накладные расходы		Тенге			170340					
		Сметная прибыль		Тенге			157484					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге			2126019					
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час								559
		Сметная заработная плата		Тенге				216560				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2126019					
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час								559
		Сметная заработная плата		Тенге				216560				
Всего				Тенге								2126019

Устройство пересечений и примыканий

Раздел 1.

95		Звенья одн.труб. Укладка. Высота насыпи 4м	м3 ж/б звеньев	5,44000	21188,34	10797,91	115265	58741	13474	47722	176026
		НР - 84% ;СП - 8%			7913,67	2529,76	43050	13762		13039	
96		Звенья ж/б в/п труб круглые	шт.	34,00000	23830	0	810220	0	810220	0	875038
		СП - 8%			0	0	0	0		64818	
97		Оголовки к/т одноочковых. Сооружение.	м3	2,52000	14848,47	9085,99	37418	22897	721	16119	57820
		НР - 84%; СП - 8%			5476,38	2138,56	13800	5389		4283	
98		Стенки портальные ж/б оголовков кр.в/п труб	шт.	4,00000	46545	0	186180	0	186180	0	201074
		СП - 8%			0	0	0	0		14894	
99		Гидроизоляция оклеечная. (2слоя) Устройство	м2 изол.поверхности	16,50000	3820,26	176,99	63034	2920	44243	14094	83298
		НР - 84% ;СП - 8%			961,87	55,02	15871	908		6170	
100		Гидроизоляция обмазочная б/мастикой. (2слоя) Устройство	м2 изол.поверхности	91,94000	3631,45	118,91	333876	10933	266151	50565	415195
		НР - 84% ;СП - 8%			617,71	37,02	56792	3404		30755	
101		Пакля пропитанная	кг	6,30000	580	0	3654	0	3654	0	3946
		СП - 8%			0	0	0	0		292	
102		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами.	м3 грунта	19,00000	33	33	627	627	0	130	818
		НР - 72% ;СП - 8%			0	9,51	0	181		61	
103		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами.Добавлять К=3	м3 грунта	57,00000	15,91	15,91	907	907	0	188	1183
		НР - 72% ;СП - 8%			0	9,51	0	542		88	
104		Траншеи,пазухи,ямы и котлованы. Засыпка вручную.	м3 грунта	1,00000	708,59	0	709	0	0	510	1317
		НР - 72% ;СП - 8%			708,59	0	709	0		98	
105		Грунт 1,2 гр. Уплотнение п/и трамбовками	м3 уплот.грун	20,00000	131,91	62,79	2638	1256	0	1408	4370

Стоимость общестроительных работ		Тенге			436501	105351	0	479761		
Всего заработная плата		Тенге			5567668					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				541852				
Местные материалы		Тенге								
Накладные расходы		Тенге			4665064					
Сметная прибыль		Тенге			429332					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			479761					
Нормативная трудоемкость		Чел.-час			6476760					559
Сметная заработная плата		Тенге				541852				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			6476760					
Нормативная трудоемкость		Чел.-час								559
Сметная заработная плата		Тенге				541852				
Всего		Тенге								6476760

Раздел 2. Устройство круглой ЖБ фундаментной трубы Д=0,5 м на съездах

90		Грунты 2 группы. Разработка в отвал	м3 грунта	380,000	147,4	142,69	56012	54222		6843	67883
		НР - 72% ;СП - 8%			4,71	20,3	1790	7714		5028	
91		Грунты 2 группы. Разработка в отвал	м3 грунта	30,00000	147,4	142,69	4422	4281	0	540	5359
		НР - 72% ;СП - 8%			4,71	20,3	141	609		397	
92		Грунты 2 группы. Разработка в ручную в траншеях	м3 грунта	1,0000	1629,94	0	1630	0	0	1174	3028
		НР - 72%; СП - 8%			1629,94	0	1630	0		224	
93		Подушки под фундамент песчанные. Устройство под тело трубы	м3 подушки	7,000	1792,62	166,9	12548	1168	0	10012	24365
		НР - 84%; СП - 8%			1625,72	77,02	11380	539		1805	
94	2101-0601-0101 РСНБ РК2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,54000	3922	0	33494	0	33494	0	36173
		СП - 8%			0	0	0	0		2680	

		СП - 8%	м3	0,10000	0	0	0	0		548	
70		Грунт . Уплотнение прицкатками на п/х 25тн(30см)	м3 уплот.грунта	100,00000	58,78	58,78	5878	5878	0	1547	8019
		НР - 72% ;СП - 8%			0	21,49	0	2149		594	
71		Грунт . Уплотнение прицкатками на п/х 25тн К=5	м3 уплот.грунта	500,00000	5,82	5,82	2910	2910	0	587	3777
		НР - 72% ;СП - 8%			0	1,63	0	815		280	
72		Камень бутовый	м3	101,00000	3701	0	373801	0	373801	0	403705
		СП - 8%			0	0	0	0		29904	
73	2101-0601-0101 РСНБ РК2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,46400	3922	0	5742	0	5742	0	6201
		СП - 8%			0	0	0	0		459	
74		Русло. Укрепление б/плитами толщ. 8 см	м3 укреп.поверхности	12,20000	1709,06	304,73	20851	3718	1491	12194	35688
		НР - 72% ;СП - 8%			1282,14	106,03	15642	1294		2644	
75		Русло. Укрепление б/плитами толщ. 8 см Добавлять на каждый 1 см (К=2) Всего 10 см	м3 укреп.поверхности	24,40000	40,2	0,76	981	19	247	517	1618
		НР - 72% ;СП - 8%			29,33	0,11	716	3		120	
76		Плиты укрепления П-1	шт.	37,00000	2724	0	100788	0	100788	0	108851
		СП - 8%			0	0	0	0		8063	
77		Асфальтовые планки	м3 древесины в конструкции	0,10000	7790,04	37,02	779	4	597	162	1016
		НР - 90% ;СП - 8%			1784,12	14,96	178	1		75	
78		Доски обрезные	м3	0,10000	68546	0	6855	0	6855	0	7403
		СП - 8%			0	0	0	0		548	
79		Бетон тяжелый В15	м3	0,40000	29037	0	11615	0	11615	0	12544
		СП - 8%			0	0	0	0		929	

58		СП - 8%	м3	0,10000	0	0	0	0		548	
59		Бетон тяжелый В15	м3	0,40000	29037	0	11615	0	11615	0	12544
		СП - 8%			0	0	0	0		929	
60		Раствор тяжелый цем. Марки М150	м3	0,40000	22776	0	9110	0	9110	0	9839
		СП - 8%			0	0	0	0		729	
61	2101-0601-0101 РСНБ РК2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,73200	3922	0	2871	0	2871	0	3101
		СП - 8%			0	0	0	0		230	
62		Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов з/п б/п тлщ. до 8 см.	м упора	3,00000	2350,56	804,64	7052	2414	0	3966	11898
		НР - 72% ;СП - 8%			1545,92	289,97	4638	870		881	
63		Блоки упора У-2 из бетона кл.В20	шт.	2,00000	14842	0	29684	0	29684	0	32059
		СП - 8%			0	0	0	0		2375	
64		Русло. Укрепление б/плитами толщ. 10 см	м3 укреп.поверхности	6,00000	4366,05	162,77	26196	977	19897	3977	32588
		НР - 72% ;СП - 8%			887,18	33,49	5323	201		2414	
65		Русло. Укрепление б/плитами толщ. 10 см Добавлять на каждый 1 см (К=2)	м3 укреп.поверхности	12,00000	376,79	1,56	4521	19	3838	481	5402
		НР - 72% ;СП - 8%			55,41	0,22	665	3		400	
66		Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01320	12483,58	1234,46	165	16	0	141	329
		НР - 91% ;СП - 8%			11217,2	489,46	148	6		24	
67		Сталь арматурная А-1	т	0,01320	210729	0	2782	0	2782	0	3004
		СП - 8%			0	0	0	0		223	
68		Асфальтовые планки	м3 древесины в конструкц	0,10000	7790,04	37,02	779	4	597	162	1016
		НР - 90% ;СП - 8%			1784,12	14,96	178	1		75	
69		Доски обрезные	м3	0,10000	68546	0	6855	0	6855	0	7403

48		Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов з/п б/п тлщ. до 8 см.	м упора	4,00000	2350,56	804,64	9402	3219	0	5287	15865
		НР - 72% ;СП - 8%			1545,92	289,97	6184	1160		1175	
49		Блоки упора У-2 из бетона кл.В20	шт.	2,00000	19182	0	38364	0	38364	0	41433
		СП - 8%			0	0	0	0		3069	
50		Асфальтовые плашки	м3 древесины в конструкции	0,10000	7790,04	37,02	779	4	597	162	1016
		НР - 90% ;СП - 8%			1784,12	14,96	178	1		75	
51		Доски обрезные	м3	0,10000	68546	0	6855	0	6855	0	7403
		СП - 8%			0	0	0	0		548	
52		Раствор тяжелый цем. Марки М150	м3	0,60000	22776	0	13666	0	13666	0	14759
		СП - 8%			0	0	0	0		1093	
53	2101-0601-0101 РСНБ РК2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,95200	3922	0	7656	0	7656	0	8268
		СП - 8%			0	0	0	0		612	
54		Русло. Укрепление б/плитами толщ. 8 см	м3 укреп.поверхности	16,20000	1709,06	304,73	27687	4937	1979	16192	47388
		НР - 72% ;СП - 8%			1282,14	106,03	20771	1718		3510	
55		Русло. Укрепление б/плитами толщ. 8 см Добавлять (Всего 10 см)	м3 укреп.поверхности	32,40000	40,2	0,78	1302	25	327	687	2148
		НР - 72% ;СП - 8%			29,33	0,11	950	4		159	
56		Плиты укрепления П-1	шт.	53,00000	2724	0	144372	0	144372	0	155922
		СП - 8%			0	0	0	0		11550	
57		Асфальтовые планки	м3 древесины в конструкции	0,10000	7790,04	37,02	779	4	597	162	1016
		НР - 90% ;СП - 8%			1784,12	14,96	178	1		75	
58		Доски обрезные	м3	0,10000	68546	0	6855	0	6855	0	7403

38		Грунт 1,2 гр. Уплотнение п/н трамбовками	м3 уплот.грунта	61,00000	131,91	62,79	8047	3830	0	4294	13327
		НР - 72% ;СП - 8%			69,12	28,64	4216	1747		987	
39		Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплот.грунта	61,00000	77,03	66,03	4699	4028	195	928	6076
		НР - 72% ;СП - 8%			7,81	13,31	476	812		450	
40		Грунты 2 гр. Разработка в отвал экскаваторами	м3 грунта	481,00000	147,4	142,69	70899	68634	0	8661	85926
		НР - 72% ;СП - 8%			4,71	20,3	2266	9764		6365	
41		Грунт . Уплотнение прик.катками на п/х 25тн	м3 уплот.грунта	481,00000	58,78	58,78	28273	28273	0	7442	38573
		НР - 72% ;СП - 8%			0	21,49	0	10337		2857	
42		Грунт . Уплотнение прик.катками на п/х 25тн К=5	м3 уплот.грунта	2405,00000	5,82	5,82	13997	13997	0	2823	18165
		НР - 72% ;СП - 8%			0	1,63	0	3920		1345	
43		Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплот.грунта	481,00000	77,03	66,03	37051	31760	1534	7314	47915
		НР - 72% ;СП - 8%			7,81	13,31	3757	6402		3549	
44	2101-0601-0101 РСНБ РК2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,07400	3922	0	8134	0	8134	0	8785
		СП - 8%			0	0	0	0		651	
45		Русло. Укрепление б/плитами толщ. 8 см	м3 укреп.поверхности	17,20000	1580,85	304,73	27191	5241	2102	15603	46218
		НР - 72% ;СП - 8%			1153,93	106,03	19848	1824		3424	
46		Русло. Укрепление б/плитами толщ. 8 см Добавлять (Всего 10 см)	м3 укреп.поверхности	34,40000	37,27	0,78	1282	27	347	657	2094
		НР - 72% ;СП - 8%			26,4	0,11	908	4		155	
47		Плиты укрепления II-1	шт.	67,00000	2724	0	182508	0	182508	0	197109
		СП - 8%			0	0	0	0		14601	

27	1130-0403-0103 РСНБ РК2015	Оголовки к/т одноочковых. Сооружение.	м3 сб.конструкций	13,94000	6676,16	3378,77	93066	47100	6956	42082	145960
		НР - 84%; СП - 8%			2798,37	795,44	39009	11088		10812	
28	2104-0803-0213 РСНБ РК2015	Стенки окосные ж/б в/п труб.	шт.	4,00000	146410	0	585640	0	585640	0	632491
		СП - 8%			0	0	0	0		46851	
29	2104-0801-0407 РСНБ РК2015	Звенья оголовков ж/б в/п труб с плоским опиранием цилиндрические.	шт.	2,00000	210043	0	420086	0	420086	0	453693
		СП - 8%			0	0	0	0		33607	
30	2104-0803-0502 РСНБ РК2015	Экраны противофильтрационные ж/б в/п труб	шт.	2,00000	131042	0	262084	0	262084	0	283051
		СП - 8%			0	0	0	0		20967	
31		Гидроизоляция оклеечная. (2слоя) Устройство	м2 изол.поверхности	1,40000	3820,26	176,99	5348	248	3754	1196	7068
		НР - 84% ;СП - 8%			961,87	55,02	1347	77		524	
32		Гидроизоляция обмазочная б/мастикой. (2слоя) Устройство	м2 изол.поверхности	73,80000	3631,45	118,91	268001	8776	213638	40588	333276
		НР - 84% ;СП - 8%			617,71	37,02	45587	2732		24687	
33		Бетон тяжелый В20	м3	2,56000	30538	0	78177	0	78177	0	84431
		НР - 84% ;СП - 8%			0	0	0	0		6254	
34		Раствор готовый ЦМ М150	м3	0,20000	22776	0	4555	0	4555	0	4920
		СП - 8%			0	0	0	0		364	
35		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами.(20м)	м3 грунта	59,00000	33	33	1947	1947	0	404	2539
		НР - 72% ;СП - 8%			0	9,51	0	561		188	
36		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами.	м3 грунта	177,00000	15,91	15,91	2816	2816	0	584	3672
		НР - 72% ;СП - 8%			0	9,51	0	1683		272	
37		Траншеи,пазухи,ямы и котлованы. Засыпка вручную.	м3 грунта	2,00000	708,59	0	1417	0	0	1020	2632
		НР - 72% ;СП - 8%			708,59	0	1417	0		195	

		СП - 8%			0	0	0	0		2023	
16		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами.(20м)	м3 грунта	6,00000	33	33	198	198	0	41	258
		НР - 72% ;СП - 8%			0	9,51	0	57		19	
17		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами.	м3 грунта	18,00000	15,91	15,91	286	286	0	59	373
		НР - 72% ;СП - 8%			0	9,51	0	171		28	
18		Траншеи,пазухи,ямы и котлованы. Засыпка вручную.	м3 грунта	1,00000	708,59	0	709	0	0	510	1317
		НР - 72% ;СП - 8%			708,59	0	709	0		98	
19		Грунт 1,2 гр. Уплотнение п/н трамбовками	м3 уплот.грунта	7,00000	131,91	62,79	923	440	0	493	1529
		НР - 72% ;СП - 8%			69,12	28,64	484	200		113	
20		Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплот.грунта	7,00000	77,03	66,03	539	462	22	106	698
		НР - 72% ;СП - 8%			7,81	13,31	55	93		52	
21		Грунты 2 гр. Разработка в отвал экскаваторами	м3 грунта	184,00000	147,4	142,69	27122	26255	0	3313	32870
		НР - 72% ;СП - 8%			4,71	20,3	867	3735		2435	
22		Грунты 2 гр. Разработка вручную	м3 грунта	6,00000	1629,94	0	9780	0	0	7041	18167
		НР - 72% ;СП - 8%			1629,94	0	9780	0		1346	
23		Подушки под фундамент песчанные. Устройство под оголовки	м3 подушки	46,200	1792,62	166,9	82819	7711	0	66080	160811
		НР - 84%; СП - 8%			1625,72	77,02	75108	3558		11912	
24	2101-0601-0101 РСНБ РК2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	56,36400	3922	0	221060	0	221060	0	238744
		СП - 8%			0	0	0	0		17685	
25		Плиты. Укладка на фундаменты под звенья прям.труб	м3 ж/б плит	1,00000	14784,64	4643,52	14785	4644	7762	2918	19119
		НР - 84%; СП - 8%			2378,82	1095,36	2379	1095		1416	
26	2104-0803-0605 РСНБ РК2015	Плиты фундаментные ж/б в/п труб	шт.	2,00000	41324	0	82648	0	82648	0	89260
		СП - 8%			0	0	0	0		6612	

3		Грунты 2 группы. Разработка в ручную в траншеях	м3 грунта	1,0000	1629,94	0	1630	0	0	1174	3028
		НР - 72%; СП - 8%			1629,94	0	1630	0		224	
4		Подушки под фундамент песчаные. Устройство под тело	м3 подушки	2,770	1792,62	166,9	4966	462	0	3962	9641
		НР - 84%; СП - 8%			1625,72	77,02	4503	213		714	
5	2101-0601-0101 РСНБ РК2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,37940	3922	0	13254	0	13254	0	14314
		СП - 8%			0	0	0	0		1060	
6		Фундаменты сборные. Устройство	м3 сб.конструкций	4,40000	6892,44	4532,96	30327	19945	0	12673	46439
		НР - 84% ;СП - 8%			2359,48	1069,28	10382	4705		3440	
7	2104-0803-0605 РСНБ РК2015	Плиты фундаментные ж/б в/п труб	шт.	4,00000	49515	0	198060	0	198060	0	213905
		СП - 8%			0	0	0	0		15845	
8	2104-0803-0608 РСНБ РК2015	Плиты фундаментные ж/б в/п труб	шт.	4,00000	31516	0	126064	0	126064	0	136149
		СП - 8%			0	0	0	0		10085	
9		Звенья одн.труб. Укладка. Высота насыпи 3м	м3 ж/б звеньев	10,45000	14737,36	7246,61	154005	75727	21050	62952	234315
		НР - 84% ;СП - 8%			5476,38	1695,2	57228	17715		17357	
10		Звенья ж/б в/п труб круглые с плоским опиранием .	шт.	1,00000	88250	0	88250	0	88250	0	95310
		СП - 8%			0	0	0	0		7060	
11		Звенья ж/б в/п труб круглые с плоским опиранием .	шт.	5,00000	180395	0	901975	0	901975	0	974133
		СП - 8%			0	0	0	0		72158	
12		Гидроизоляция оклеечная. (2слоя) Устройство	м2 изол.поверхности	8,87000	3820,26	176,99	33886	1570	23784	7577	44779
		НР - 84% ;СП - 8%			961,87	55,02	8532	488		3317	
13		Гидроизоляция обмазочная б/мастикой. (2слоя) Устройство	м2 изол.поверхности	66,54000	3631,45	118,91	241637	7912	192622	36595	300491
		НР - 84% ;СП - 8%			617,71	37,02	41102	2463		22259	
14		Пакля пропитанная	кг	10,87000	580	0	6305	0	6305	0	6809
		СП - 8%			0	0	0	0		504	
15		Раствор готовый ЦМ М150	м3	1,11000	22776	0	25281	0	25281	0	27304

		Нормативная трудоемкость	Чел.-час					0			1233
		Сметная заработная плата	Тенге					345077			
	Всего		Тенге								13181368

Раздел 3. Укрепление обочин

7	11207-0801-0111 РСНБ РК2015 К=0,8	Обочины. Укрепление ГПС-природной толщина 8 см	м2 покрытия обочин	17278,500	127,01	105,75	2194468	1827270		941020	3386327
		НР - 108% ;СП - 8%			21,25	29,18	367197	504117		250839	
8	2101-0601-0101 РСНБ РК2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1821,29408	3922	0	7143115	0	7143115	0	7714565
		СП - 8%			0	0	0	0		571449	
9	2113-0703-1405 РСНБ РК2015	Вода техническая	м3	130,6256	32	0	4180	0	4180	0	4514
		СП - 8%			0	0	0	0		334	
10		Доставка эмульсии на 88 км	м/ч	109,53888	5574	5574	610570	610570			659415
		СП - 8%			0	2608	0	285677		48846	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			9952333	2437840	7147295	941020	11764821
				Тенге			367197	789795	0	871468	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге			9952333				
	Всего заработная плата			Тенге				1156992			
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге			7147295				
	Местные материалы			Тенге			0				
		Накладные расходы		Тенге			941020				
		Сметная прибыль		Тенге			871468				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ			Тенге			11764821				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час							1051
		Сметная заработная плата		Тенге				1156992			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			11764821				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час				0			1051
		Сметная заработная плата		Тенге				1156992			
	Всего			Тенге							11764821

Искусственные сооружения

Раздел 1. Устройство круглой ЖБ фундаментной трубы Д=1,5 м на ПК 39+20

1		Грунты 2 группы. Разработка в отвал	м3 грунта	481,000	147,4	142,69	70899	68634		8661	85926
		НР - 72% ;СП - 8%			4,71	20,3	2266	9764		6365	
2		Грунты 2 группы. Разработка в отвал	м3 грунта	15,00000	147,4	142,69	2211	2140	0	270	2679
		НР - 72% ;СП - 8%			4,71	20,3	71	305		198	

				Тенге			151636	207543	0	1032472	
Стоимость общестроительных работ				Тенге			12517989				
Всего заработная плата				Тенге				359179			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге			646200				
Местные материалы				Тенге			10994313				
		Накладные расходы		Тенге			387913				
		Сметная прибыль		Тенге			1032472				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге			13938375				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час							1496
		Сметная заработная плата		Тенге				359179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			13938375				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час				0			1496
		Сметная заработная плата		Тенге				359179			
Всего				Тенге							13938375

Раздел 2. Верхний слой

5	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	2,973	92208	0	274138	0		0	296069
		СП - 8%			0	0	0	0		21931	
6	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих а/б смесей ,ширина укладки до 6 м,толщина слоя 4 см. Устройство а/укладчиками (Всего 4 см)	м2 покрытия	7437,0000	81,3	42,08	604628	312949	4138	372683	1055496
		НР - 108%; СП - 8%			39,12	7,28	290935,44	54141		78185	
7	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси а/б горячие плотные м/з.типа Б. марки II СТ РК 1225-2013	т	718,405	15247	0	10953521	0	10953521	0	11829803
		СП - 8%			0	0	0	0		876282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			11832287	312949	10957659	372683	13181368
				Тенге			290935	54141	0	976398	
Стоимость общестроительных работ				Тенге			11832287				
Всего заработная плата				Тенге				345077			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге			4138				
Местные материалы				Тенге			10953521				
		Накладные расходы		Тенге			372683				
		Сметная прибыль		Тенге			976398				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге			13181368				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час							1733
		Сметная заработная плата		Тенге				345077			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			13181368				

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Kaz Fortis"

ДОГОВОР №33 от 15 мая 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тыс.тенге
	С начала года по отчётный месяц включительно
Всего по стройке :	**283691,991**
В том числе :	
Всего за сентябрь месяц 2019 г.	7862,000
В т.ч. НДС 12 % с начала года	30395,570
НДС 12% за сентябрь месяц 2019 г.	842,357
Резерв 5%	393,100
Итого без резерва	7468,900
Итого к оплате	7468,900

М.П.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Kaz Fortis"

АКТ № 7
приёмки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года.
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество
1	2	3	4
	Дорожная одежда		
1	Основания. Розлив вяжущих материалов в колличестве 0,9 л/м2	т	1,795
2	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,84854
3	Слой выравнивающий из а/ б смеси. Устройство с применением укладчиков а/б.	т смеси	191,43
4	Смеси а/б горячие плотные м/з типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	193,349
5	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,912
6	Покрытия из горячих а/б смесей ,ширина укладки до 6 м,толщина слоя 4 см. Устройство с укладчиками (Всего 4 см)	м2 покрытия	1994
7	Смеси а/б горячие плотные м/з типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	192,631

Работу сдал:
ТОО "Kaz Fortis":

_____ **Шандер Э.А.**

Работу принял:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

_____ **Имантаев К.Г.**

СОГЛАСОВАНО:

КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

_____Имантаев К.Г.

Договор № 33 от 15 мая 2019 г.

АКТ

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

№	Адрес выполнения работ	всего		сентябрь 2019 г.	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6	283691,991	283691,991	7862,000	7862,000
1	Итого:	283691,991	283691,991	7862,000	7862,000

Директор ТОО "Kaz Fortis": Шандер Э.А.

Заказчик - *КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"*

Подрядчик- *ТОО "Kaz Forts"*

Наименование объекта- *Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6*

Акт № 7 за сентябрь 2019 года

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,тенге	Всего стоимость с НР и СП,тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование,мебель,инвентарь	Сметная прибыль,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство дорожной одежды									
		Раздел 1. Выравнивающий слой									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,9 л/м2	т	1,795	1616,46	1616,46	2902	2902		1466	4717
		НР - 108% ;СП - 8%			0	756,32	0	1358		349	
2	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,84854	92208	0	170450	0	170450	0	184086
		СП - 8%			0	0	0	0		13636	
3	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из а/ б смеси. Устройство с применением укладчиков а/б.	т смеси	191,4300	1228,63	1013,52	235197	194018	10518	102545	364761
		НР - 108%; СП - 8%			212,39	283,61	40657,8177	54291		27019	
4	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси а/б горячие плотные м/з.типа Б. марки II СТ РК 1225-2013	т	193,349	15247	0	2947992	0	2947992	0	3183832
		СП - 8%			0	0	0	0		235839	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3356541	196920	3128960	104011	3737396

			Тенге			40658	53649	0	276844	
Стоимость общестроительных работ			Тенге			3356341				
Всего заработная плата			Тенге				96307			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			180968				
Местные материалы			Тенге			2947992				
Накладные расходы			Тенге			104011				
Сметная прибыль			Тенге			276844				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			3737396				
Нормативная трудоемкость			Чел.-час							1496
Сметная заработная плата			Тенге				96307			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			3737396				
Нормативная трудоемкость			Чел.-час				0			1496
Сметная заработная плата			Тенге				96307			
Всего			Тенге							3737396
Раздел 2 Верхний слой										
5	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,912	92208	0	84130	0		0	90860
		СП - 8%			0	0	0	0		6730	
6	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих а/б смесей ,ширина укладки до 6 м,толщина слоя 4 см. Устройство а/укладчиками (Всего 4 см)	м2 покрытия	1994,0000	81,3	42,08	162112	83908	4138	99923	282998
		НР - 108%, СП - 8%			39,12	7,28	78005,28	14516		20963	
7	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси а/б горячие плотные м/з.типа Б. марки II СТ РК 1225-2013	т	192,631	15247	0	2937045	0	2937045	0	3172008
		СП - 8%			0	0	0	0		234964	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3183287	83908	2941183	99923	3545867
			Тенге				78005	14516	0	262657	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3183287				
Всего заработная плата			Тенге					92522			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4138				
Местные материалы			Тенге				2937045				
Накладные расходы			Тенге				99923				
Сметная прибыль			Тенге				262657				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3545867				1733
Нормативная трудоемкость			Чел.-час					92522			
Сметная заработная плата			Тенге				3545867				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								

Нормативная трудоемкость		Чел.-час						
Сметная заработная плата		Тенге						
Всего		Тенге						
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			0	92522		1733
Всего заработная плата		Тенге						3545867
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				188828		7283263
Перевозка грузов		Тенге			185106			
Местные материалы		Тенге			0			
Накладные расходы		Тенге			5885037			
Сметная прибыль		Тенге			203935			
ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге			539501			
Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			7283263			
ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2018 года		Тенге			145665			
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах К=1,0498961		Тенге			7428928			
Тендерная скидка		Тенге			7799603			
НДС 12%		Тенге			7019642			
ВСЕГО ПО АКТУ:		Тенге			842357			
					7862000			

Заказчик : КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

Исполнитель : ТОО "Kaz Fortis"

"Kaz Fortis"

Директор Шаншей Э.А.

Технадзор : ТОО "Кредо СК"

Нормативная трудоемкость		Чел.-час				0			1733
Сметная заработная плата		Тенге				92522			3545867
Всего		Тенге							7283263
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			0				
Всего заработная плата		Тенге				188828			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			185106				
Перевозка грузов		Тенге			0				
Местные материалы		Тенге			5885037				
Накладные расходы		Тенге			203935				
Сметная прибыль		Тенге			539501				
ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге			7283263				
Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			145665				
ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2018 года		Тенге			7428928				
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах К=1,0498961		Тенге			7799603				
Тендерная скидка		Тенге			7019642				
НДС 12%		Тенге			842357				
ВСЕГО ПО АКТУ:		Тенге			**7862000**				

Заказчик : КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

Технадзор : ТОО "Кредо СК"

Исполнитель : ТОО "Kaz Fortis"

Директор Шандер Э.А.

Заказчик - ***КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"***

Подрядчик- ***ТОО "Kaz Fortis"***

Наименование объекта- ***Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6***

Акт № 1 за июнь 2019 года

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы,тенге	Всего стоимость с НР и СП,тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование,мебель,инвентарь	Сметная прибыль,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство дорожной одежды									
		Раздел 1. Основание									
1	2101-00201-0710 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фр.0-80 мм СТ РК 1284-2004	м3	7800,000	4403	0	34343400	0	34343400	0	37090872
		СП - 8%			0	0	0	0		2747472	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			34343400	0	34343400	0,00	37090872
				Тенге			0	0	0	2747472	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге			34343400				
		Всего заработная плата		Тенге				0			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге			34343400				
		Местные материалы		Тенге							
		Накладные расходы		Тенге			0				
		Сметная прибыль		Тенге			2747472				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			37090872				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час				0,00			
		Сметная заработная плата		Тенге							0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			37090872				0
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час				0			
		Сметная заработная плата		Тенге							
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			741817				

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2018 года	Тенге	37832689
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах К=1,0498961	Тенге	39720393
Тендерная скидка	Тенге	35748353
НДС 12%	Тенге	4289802
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	**40038156**

Заказчик : КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

Исполнитель : ТОО "Kaz Fortis"

"Kaz Fortis"

Директор Шандер Э.А.

Заказчик - ***КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"***

Подрядчик- ***ТОО "Kaz Fortis"***

Наименование ***Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6***

Акт № 2 за июнь 2019 года

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы,тенге	Всего стоимость с НР и СП,тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование,мебель,инвентарь	Сметная прибыль,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
		Раздел 1. Исправление повреждений земляного полотна									
1	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. ГГ 2. Исправление профиля	м2 спланированной площади	37180	40,52	19,82	1506543	736912		658536	2338285
		НР - 72% ;СП - 8%			20,7	3,9	769630,55	145003		173206	
2	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоходу 25т.	м3 уплотненного грунта	11154,000	58,78	58,78	655632	655632	0	172584	894473
		НР - 72% ;СП - 8%			0	21,49	0	239699		66257	
3	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоходу 25т.На каждый посл.проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	33460,000	5,82	5,82	194737	194737		39269	252726
		НР - 72% ;СП - 8%			0	1,63	0	54540		18720	
4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	м3 уплотненного	11154,000	77,03	66,03	859193	736499	0	169612	1111109
		НР - 72%;СП - 8%			7,81	13,31	87113	148460		82304	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3216104	2323780	0	1040001	4596593
		Тенге			856743	587702	0	340488	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			3216104				
Всего заработная плата		Тенге				1444445			
Транспортные расходы		Тенге							
Местные материалы		Тенге			35692				
Накладные расходы		Тенге			1040001				
Сметная прибыль		Тенге			340488				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			4596593				
Нормативная трудоемкость		Чел.-час							3053
Сметная заработная плата		Тенге				1444445			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4596593				
Нормативная трудоемкость		Чел.-час				0			3053
Сметная заработная плата		Тенге				1444445			
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			0				4596593
Всего заработная плата		Тенге				1444445			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге							
Перевозка грузов		Тенге			0				
Местные материалы		Тенге			35692				
Накладные расходы		Тенге			1040001				
Сметная прибыль		Тенге			340488				
ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге			4596593				
Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			91932				
ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2018 года		Тенге			4688525				
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах К=1,0498961		Тенге			4922464				
Тендерная скидка		Тенге			4430218				
НДС 12%		Тенге			531626				
ВСЕГО ПО АКТУ:		Тенге			**4961844**				

Заказчик : КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского

Исполнитель : ТОО "Kaz Fortis"

Технадзор : ТОО "Кредо СК"

Директор Шандер Э.А.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Заказчик: *КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"*

Подрядчик: *ТОО "Kaz Fortis"*

ДОГОВОР №33 от 15 мая 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: *Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6*

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тыс.тенге
	С начала года по отчётный месяц включительно
Всего по стройке :	45000,000
В том числе :	
Всего за июнь месяц 2019 г.	45000,000
В т.ч. НДС 12 % с начала года	4821,428
НДС 12% за июнь месяц 2019 г.	4821,428
Резерв 5%	2250,000
Итого без резерва	42750,000
Итого к оплате	42750,000

М.П. ЗАКАЗЧИК: _____

М.П. ПОДРЯДЧИК: _____