форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан

Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"

Технадзор: ТОО "Улмад"

Наименование объекта: "Строительство газоснабжения г. Туркестан III-этап (ГРП-9, 10, 11)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4973501	42996	Доп.соглашение №2 от 21.05.2019г. к договору №161 от 28.12.2018г.		РБ	497038011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газоснабжения г. Туркестан III-этап (ГРП-9, 10, 11)	**546 385 524,54**	**546 385 524,54**	**89 285 714,29**	**465 712 442**	**85 127 222**					**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан"

Роллан Темірханұлы

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Улмад"

Заместитель директора **Тайманов А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Комби-Строй-1"

Директор **Муталиев М**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата города Туркестан
Инженер: ТОО "Улмад"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Дополнительное соглашение №1 от 26.03.2019г. к договору о государственных закупках работ №161 от 28.12.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газоснабжения г.Туркестан. III-этап (ГРП-9,10,11)

АКТ №4

выполненных работ за май месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета №2-1					
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)					
3	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0040		454160,49	1817
		Итого оплата труда:				365711,21	1463
		Итого эксплуатация машин:				139062,57	556
		Итого материалов:				8403,84	34
		Накладные расходы	%	--		252994,82	1012
		Сметная прибыль	%	8		56572,42	226
		Сметная стоимость:				763727,73	3055
4	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,0160		895,11	3595
		Накладные расходы	%	--		34,01	137
		Сметная прибыль	%	8		74,33	299
		Сметная стоимость:				1003,45	4030

1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка ГРПШ-10 (с двумя счетчиками G-4) от подземного газопровода с регулятором давления газа РДГК-10-1078шт(ГСН-164)						
23	Прайс лист ТОО "Казприбор"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с регулятором РДГК-10 и 2-мя счетчиками G-4 в металлическом шкафу	к-т	153,0000		46330,19	7088519
		Накладные расходы	%	--		1760,55	269364
		Сметная прибыль	%	8		3847,26	588631
		Сметная стоимость:				51938,00	7946513
24	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	35,7424		310,81	11109
		Накладные расходы	%	--		11,81	422
		Сметная прибыль	%	8		25,81	922
		Сметная стоимость:				348,43	12454
26	23-040902-3803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровой фланцевый ГШК-25	шт.	356,0000		7647,44	2722489
		Накладные расходы	%	--		290,60	103455
		Сметная прибыль	%	8		635,04	226075
		Сметная стоимость:				8573,09	3052019
27	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	142,9696		469,32	67098
		Накладные расходы	%	--		17,83	2550
		Сметная прибыль	%	8		38,97	5572
		Сметная стоимость:				526,13	75220
28	23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	712,0000		526,77	375060
		Накладные расходы	%	--		20,02	14252
		Сметная прибыль	%	8		43,74	31145

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				590,53	420458
29	23-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	356,0000		118,47	42175
		Накладные расходы	%	--		4,50	1603
		Сметная прибыль	%	8		9,84	3502
		Сметная стоимость:				132,81	47280
30	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	9,3984		346298,35	3254650
		Накладные расходы	%	--		13159,34	123677
		Сметная прибыль	%	8		28756,61	270266
		Сметная стоимость:				388214,30	3648593
32	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0188		381819,66	7178
		Накладные расходы	%	--		14509,15	273
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	596
		Сметная стоимость:				428035,11	8047
40	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		228,05	228
		Накладные расходы	%	--		8,67	9
		Сметная прибыль	%	8		18,94	19
		Сметная стоимость:				255,65	256
41	23-020101-0268 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		11778,01	11778
		Накладные расходы	%	--		447,56	448

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		978,05	978
		Сметная стоимость:				13203,62	13204
43	23-020101-1128 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 219 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		5570,20	5570
		Накладные расходы	%	--		211,67	212
		Сметная прибыль	%	8		462,55	463
		Сметная стоимость:				6244,42	6244
45	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		21551,78	21552
		Накладные расходы	%	--		818,97	819
		Сметная прибыль	%	8		1789,66	1790
		Сметная стоимость:				24160,41	24160
				Опора под задвижку Ду-50-1шт(ГСН-165)			
47	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0149		387497,12	5778
		Накладные расходы	%	--		14724,89	220
		Сметная прибыль	%	8		32177,76	480
		Сметная стоимость:				434399,77	6477
48	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,5134		511,02	1795
		Накладные расходы	%	--		19,42	68
		Сметная прибыль	%	8		42,44	149
		Сметная стоимость:				572,87	2013

1	2	3	4	5	6	7	8
49	21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,2600		424,32	110
		Накладные расходы	%	--		16,12	4
		Сметная прибыль	%	8		35,24	9
		Сметная стоимость:				475,68	124
		Фундаменты под опору					
56	23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		688,42	1377
		Накладные расходы	%	--		26,16	52
		Сметная прибыль	%	8		57,17	114
		Сметная стоимость:				771,75	1543
58	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,0000		301,03	301
		Накладные расходы	%	--		11,44	11
		Сметная прибыль	%	8		25,00	25
		Сметная стоимость:				337,47	337
		Защита и заземление ГРПШ от линии ВЛ-733шт(ГСН-166)					
60	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь угловая 63х63 мм	т	8,6580		196728,18	1703273
		Накладные расходы	%	--		7475,67	64724
		Сметная прибыль	%	8		16336,31	141440
		Сметная стоимость:				220540,16	1909437
61	21-050308-0387 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка 50х50х2	м2	540,0000		858,78	463741

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		32,63	17622
		Сметная прибыль	%	8		71,31	38509
		Сметная стоимость:				962,73	519872
64	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	16,1280		387497,12	6249554
		Накладные расходы	%	--		14724,89	237483
		Сметная прибыль	%	8		32177,76	518963
		Сметная стоимость:				434399,77	7006000
66	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь угловая 50х50 мм	т	16,2864		196728,18	3203994
		Накладные расходы	%	--		7475,67	121752
		Сметная прибыль	%	8		16336,31	266060
		Сметная стоимость:				220540,16	3591805
68	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9224		199642,46	383793
		Накладные расходы	%	--		7586,41	14584
		Сметная прибыль	%	8		16578,31	31870
		Сметная стоимость:				223807,18	430247
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				25626534
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				7088519
	Накладные расходы -		Тенге				269364
	Сметная прибыль -		Тенге				588631
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				7946513
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				18538015
	Материалы -		Тенге				34
	Всего заработная плата -		Тенге				1463
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				18536198
		Накладные расходы -	Тенге				705388
		Сметная прибыль -	Тенге				1539472

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				20782875
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1463
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28729388
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1463
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)					
		Кран шаровый под люк ПЭД125 (8.353.09СБ)-1шт					
157	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,1350		9008,44	1216
		Итого оплата труда:				5523,04	746
		Итого эксплуатация машин:				4695,95	634
		Итого материалов:				415,97	56
		Накладные расходы	%	--		3902,46	527
		Сметная прибыль	%	8		1032,87	139
		Сметная стоимость:				13943,77	1882
158	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки опорные ОПТ4 из бетона В 22,5	м3	0,0350		30336,04	1062
		Накладные расходы	%	--		1152,77	40
		Сметная прибыль	%	8		2519,10	88
		Сметная стоимость:				34007,91	1190
159	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2003	м3	0,1000		45613,84	4561
		Накладные расходы	%	--		1733,33	173
		Сметная прибыль	%	8		3787,77	379
		Сметная стоимость:				51134,94	5113
160	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Диск из фторопласта	кг	3,6200		3790,65	13722
		Накладные расходы	%	--		144,04	521
		Сметная прибыль	%	8		314,78	1139
		Сметная стоимость:				4249,47	15383

1	2	3	4	5	6	7	8
161	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков "С"	шт	1,0000		15618,06	15618
		Итого оплата труда:				1055,95	1056
		Итого эксплуатация машин:				125,23	125
		Итого материалов:				14496,26	14496
		Накладные расходы	%	--		1274,15	1274
		Сметная прибыль	%	8		1351,38	1351
		Сметная стоимость:				18243,59	18244
164	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	м3	0,1250		19693,11	2462
		Итого оплата труда:				1081,59	135
		Итого эксплуатация машин:				661,24	83
		Итого материалов:				18104,05	2263
		Накладные расходы	%	--		1292,84	162
		Сметная прибыль	%	8		1678,88	210
		Сметная стоимость:				22664,82	2833
165	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15	м3	0,0200		21599,21	432
		Итого оплата труда:				2633,66	53
		Итого эксплуатация машин:				6,26	--
		Итого материалов:				18959,28	379
		Накладные расходы	%	--		2485,62	50
		Сметная прибыль	%	8		1926,79	39
		Сметная стоимость:				26011,62	520
166	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,6200		4480,59	11739
		Итого оплата труда:				763,66	2001
		Итого эксплуатация машин:				118,78	311
		Итого материалов:				3627,84	9505
		Накладные расходы	%	--		662,51	1736
		Сметная прибыль	%	8		411,45	1078
		Сметная стоимость:				5554,55	14553
167	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка телескопической штанги	шт	1,0000		851,58	852
		Итого оплата труда:				501,31	501
		Итого эксплуатация машин:				520,37	520
		Накладные расходы	%	--		355,51	356
		Сметная прибыль	%	8		96,57	97
		Сметная стоимость:				1303,65	1304

1	2	3	4	5	6	7	8
168	ПРАЙС лист ТОО "ArT PIAsT"	Штанга телескопическая	шт	1,0000		12635,51	12636
		Накладные расходы	%	--		480,15	480
		Сметная прибыль	%	8		1049,25	1049
		Сметная стоимость:				14164,91	14165
		Кран шаровый под люк ПЭД110 (8.353.09СБ)-1шт					
171	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,1350		9008,44	1216
		Итого оплата труда:				5523,04	746
		Итого эксплуатация машин:				4695,95	634
		Итого материалов:				415,97	56
		Накладные расходы	%	--		3902,46	527
		Сметная прибыль	%	8		1032,87	139
		Сметная стоимость:				13943,77	1882
172	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки опорные ОПТ4 из бетона В 22,5	м3	0,0350		30336,04	1062
		Накладные расходы	%	--		1152,77	40
		Сметная прибыль	%	8		2519,10	88
		Сметная стоимость:				34007,91	1190
173	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2003	м3	0,1000		45613,84	4561
		Накладные расходы	%	--		1733,33	173
		Сметная прибыль	%	8		3787,77	379
		Сметная стоимость:				51134,94	5113
174	ПРАЙС лист ТОО "ArT PIAsT"	Диск из фторопласта	кг	3,6200		3790,65	13722
		Накладные расходы	%	--		144,04	521
		Сметная прибыль	%	8		314,78	1139
		Сметная стоимость:				4249,47	15383
175	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков "С"	шт	1,0000		15618,06	15618

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1055,95	1056
		Итого эксплуатация машин:				125,23	125
		Итого материалов:				14496,26	14496
		Накладные расходы	%	--		1274,15	1274
		Сметная прибыль	%	8		1351,38	1351
		Сметная стоимость:				18243,59	18244
178	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	м3	0,1250		19693,11	2462
		Итого оплата труда:				1081,59	135
		Итого эксплуатация машин:				661,24	83
		Итого материалов:				18104,05	2263
		Накладные расходы	%	--		1292,84	162
		Сметная прибыль	%	8		1678,88	210
		Сметная стоимость:				22664,82	2833
179	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15	м3	0,0200		21599,21	432
		Итого оплата труда:				2633,66	53
		Итого эксплуатация машин:				6,26	--
		Итого материалов:				18959,28	379
		Накладные расходы	%	--		2485,62	50
		Сметная прибыль	%	8		1926,79	39
		Сметная стоимость:				26011,62	520
180	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,6200		4480,59	11739
		Итого оплата труда:				763,66	2001
		Итого эксплуатация машин:				118,78	311
		Итого материалов:				3627,84	9505
		Накладные расходы	%	--		662,51	1736
		Сметная прибыль	%	8		411,45	1078
		Сметная стоимость:				5554,55	14553
181	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка телескопической штанги	шт	1,0000		851,58	852
		Итого оплата труда:				501,31	501
		Итого эксплуатация машин:				520,37	520
		Накладные расходы	%	--		355,51	356
		Сметная прибыль	%	8		96,57	97
		Сметная стоимость:				1303,65	1304

1	2	3	4	5	6	7	8
182	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Штанга телескопическая	шт	1,0000		12635,51	12636
		Накладные расходы	%	--		480,15	480
		Сметная прибыль	%	8		1049,25	1049
		Сметная стоимость:				14164,91	14165
	Кран шаровый под люк ПЭ d90 (8.353.09СБ) - 3шт						
185	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,4050		9008,44	3648
		Итого оплата труда:				5523,04	2237
		Итого эксплуатация машин:				4695,95	1902
		Итого материалов:				415,97	168
		Накладные расходы	%	--		3902,46	1580
		Сметная прибыль	%	8		1032,87	418
		Сметная стоимость:				13943,77	5647
186	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки опорные ОПТ4 из бетона В 22,5	м3	0,1050		30336,04	3185
		Накладные расходы	%	--		1152,77	121
		Сметная прибыль	%	8		2519,10	265
		Сметная стоимость:				34007,91	3571
187	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2003	м3	0,3000		45613,84	13684
		Накладные расходы	%	--		1733,33	520
		Сметная прибыль	%	8		3787,77	1136
		Сметная стоимость:				51134,94	15340
188	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Диск из фторопласта	кг	10,8600		3790,65	41166
		Накладные расходы	%	--		144,04	1564
		Сметная прибыль	%	8		314,78	3418
		Сметная стоимость:				4249,47	46149
189	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков "С"	шт	3,0000		15618,06	46854

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1055,95	3168
		Итого эксплуатация машин:				125,23	376
		Итого материалов:				14496,26	43489
		Накладные расходы	%	--		1274,15	3822
		Сметная прибыль	%	8		1351,38	4054
		Сметная стоимость:				18243,59	54731
192	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	м3	0,3750		19693,11	7385
		Итого оплата труда:				1081,59	406
		Итого эксплуатация машин:				661,24	248
		Итого материалов:				18104,05	6789
		Накладные расходы	%	--		1292,84	485
		Сметная прибыль	%	8		1678,88	630
		Сметная стоимость:				22664,82	8499
193	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15	м3	0,0600		21599,21	1296
		Итого оплата труда:				2633,66	158
		Итого эксплуатация машин:				6,26	--
		Итого материалов:				18959,28	1138
		Накладные расходы	%	--		2485,62	149
		Сметная прибыль	%	8		1926,79	116
		Сметная стоимость:				26011,62	1561
194	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	7,8600		4480,59	35217
		Итого оплата труда:				763,66	6002
		Итого эксплуатация машин:				118,78	934
		Итого материалов:				3627,84	28515
		Накладные расходы	%	--		662,51	5207
		Сметная прибыль	%	8		411,45	3234
		Сметная стоимость:				5554,55	43659
195	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка телескопической штанги	шт	3,0000		851,58	2555
		Итого оплата труда:				501,31	1504
		Итого эксплуатация машин:				520,37	1561
		Накладные расходы	%	--		355,51	1067
		Сметная прибыль	%	8		96,57	290
		Сметная стоимость:				1303,65	3911

1	2	3	4	5	6	7	8
196	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Штанга телескопическая	шт	3,0000		12635,51	37907
		Накладные расходы	%	--		480,15	1440
		Сметная прибыль	%	8		1049,25	3148
		Сметная стоимость:				14164,91	42495
		Кран шаровый под люк ПЭ d63 (8.353.09СБ) - 44шт					
199	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	1,3500		9008,44	12161
		Итого оплата труда:				5523,04	7456
		Итого эксплуатация машин:				4695,95	6340
		Итого материалов:				415,97	562
		Накладные расходы	%	--		3902,46	5268
		Сметная прибыль	%	8		1032,87	1394
		Сметная стоимость:				13943,77	18824
200	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки опорные ОПТ4 из бетона В 22,5	м3	0,3500		30336,04	10618
		Накладные расходы	%	--		1152,77	403
		Сметная прибыль	%	8		2519,10	882
		Сметная стоимость:				34007,91	11903
201	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2003	м3	1,0000		45613,84	45614
		Накладные расходы	%	--		1733,33	1733
		Сметная прибыль	%	8		3787,77	3788
		Сметная стоимость:				51134,94	51135
202	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Диск из фторопласта	кг	36,2000		3790,65	137222
		Накладные расходы	%	--		144,04	5214
		Сметная прибыль	%	8		314,78	11395
		Сметная стоимость:				4249,47	153831
203	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков "С"	шт	10,0000		15618,06	156181

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1055,95	10560
		Итого эксплуатация машин:				125,23	1252
		Итого материалов:				14496,26	144963
		Накладные расходы	%	--		1274,15	12742
		Сметная прибыль	%	8		1351,38	13514
		Сметная стоимость:				18243,59	182436
206	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	м3	5,5000		19693,11	108312
		Итого оплата труда:				1081,59	5949
		Итого эксплуатация машин:				661,24	3637
		Итого материалов:				18104,05	99572
		Накладные расходы	%	--		1292,84	7111
		Сметная прибыль	%	8		1678,88	9234
		Сметная стоимость:				22664,82	124657
207	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15	м3	0,2000		21599,21	4320
		Итого оплата труда:				2633,66	527
		Итого эксплуатация машин:				6,26	1
		Итого материалов:				18959,28	3792
		Накладные расходы	%	--		2485,62	497
		Сметная прибыль	%	8		1926,79	385
		Сметная стоимость:				26011,62	5202
208	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	26,2000		4480,59	117391
		Итого оплата труда:				763,66	20008
		Итого эксплуатация машин:				118,78	3112
		Итого материалов:				3627,84	95050
		Накладные расходы	%	--		662,51	17358
		Сметная прибыль	%	8		411,45	10780
		Сметная стоимость:				5554,55	145529
209	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка телескопической штанги	шт	10,0000		851,58	8516
		Итого оплата труда:				501,31	5013
		Итого эксплуатация машин:				520,37	5204
		Накладные расходы	%	--		355,51	3555
		Сметная прибыль	%	8		96,57	966
		Сметная стоимость:				1303,65	13037

1	2	3	4	5	6	7	8
210	ПРАЙС лист ТОО "ArT PIAsT"	Штанга телескопическая	шт	10,0000		12635,51	126355
		Накладные расходы	%	--		480,15	4801
		Сметная прибыль	%	8		1049,25	10493
		Сметная стоимость:				14164,91	141649
216	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,0000		3996,89	3997
		Итого оплата труда:				2749,66	2750
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	1385
		Итого материалов:				341,34	341
		Накладные расходы	%	--		1924,31	1924
		Сметная прибыль	%	8		473,70	474
		Сметная стоимость:				6394,89	6395
217	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	0,0067		324022,38	2161
		Накладные расходы	%	--		12312,85	82
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	179
		Сметная стоимость:				363242,05	2423
218	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,9900		469,32	465
		Накладные расходы	%	--		17,83	18
		Сметная прибыль	%	8		38,97	39
		Сметная стоимость:				526,13	521
219	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0000		381819,66	16
		Накладные расходы	%	--		14509,15	1
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	1
		Сметная стоимость:				428035,11	18

1	2	3	4	5	6	7	8
220	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	0,0140		20876,48	292
		Итого оплата труда:				3157,55	44
		Итого эксплуатация машин:				655,77	9
		Итого материалов:				17285,72	242
		Накладные расходы	%	--		2382,91	33
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	26
		Сметная стоимость:				25120,14	352
221	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колпак	шт	1,0000		264,25	264
		Накладные расходы	%	--		10,04	10
		Сметная прибыль	%	8		21,94	22
		Сметная стоимость:				296,23	296
227	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,0200		4480,59	90
		Итого оплата труда:				763,66	15
		Итого эксплуатация машин:				118,78	2
		Итого материалов:				3627,84	73
		Накладные расходы	%	--		662,51	13
		Сметная прибыль	%	8		411,45	8
		Сметная стоимость:				5554,55	111
	Переход через а/д методом прокола d110x10,0 длиной 459м - 36шт						
233	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	36,0000		3996,89	143888
		Итого оплата труда:				2749,66	98988
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	49874
		Итого материалов:				341,34	12288
		Накладные расходы	%	--		1924,31	69275
		Сметная прибыль	%	8		473,70	17053
		Сметная стоимость:				6394,89	230216
234	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	0,2401		324022,38	77804
		Накладные расходы	%	--		12312,85	2957

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	6461
		Сметная стоимость:				363242,05	87222
235	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	35,6400		469,32	16727
		Накладные расходы	%	--		17,83	636
		Сметная прибыль	%	8		38,97	1389
		Сметная стоимость:				526,13	18751
236	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0015		381819,66	591
		Накладные расходы	%	--		14509,15	22
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	49
		Сметная стоимость:				428035,11	663
237	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	0,5040		20876,48	10522
		Итого оплата труда:				3157,55	1591
		Итого эксплуатация машин:				655,77	331
		Итого материалов:				17285,72	8712
		Накладные расходы	%	--		2382,91	1201
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	938
		Сметная стоимость:				25120,14	12661
238	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колпак	шт	36,0000		264,25	9513
		Накладные расходы	%	--		10,04	361
		Сметная прибыль	%	8		21,94	790
		Сметная стоимость:				296,23	10664
	Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d250x22,7 в ПЭ футляре d400x36,3 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 32м-4шт						
251	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4,0000		3996,89	15988
		Итого оплата труда:				2749,66	10999
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	5542

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				341,34	1365
		Накладные расходы	%	--		1924,31	7697
		Сметная прибыль	%	8		473,70	1895
		Сметная стоимость:				6394,89	25580
252	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	0,0267		324022,38	8645
		Накладные расходы	%	--		12312,85	329
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	718
		Сметная стоимость:				363242,05	9691
253	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,9600		469,32	1859
		Накладные расходы	%	--		17,83	71
		Сметная прибыль	%	8		38,97	154
		Сметная стоимость:				526,13	2083
254	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002		381819,66	66
		Накладные расходы	%	--		14509,15	2
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	5
		Сметная стоимость:				428035,11	74
255	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	0,0560		20876,48	1169
		Итого оплата труда:				3157,55	177
		Итого эксплуатация машин:				655,77	37
		Итого материалов:				17285,72	968
		Накладные расходы	%	--		2382,91	133
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	104
		Сметная стоимость:				25120,14	1407

1	2	3	4	5	6	7	8
256	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колпак	шт	4,0000		264,25	1057
		Накладные расходы	%	--		10,04	40
		Сметная прибыль	%	8		21,94	88
		Сметная стоимость:				296,23	1185
	Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d225x20,5 в ПЭ футляре d315x28,6 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 10м-1шт						
269	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	0,0067		324022,38	2161
		Накладные расходы	%	--		12312,85	82
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	179
		Сметная стоимость:				363242,05	2423
270	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,9900		469,32	465
		Накладные расходы	%	--		17,83	18
		Сметная прибыль	%	8		38,97	39
		Сметная стоимость:				526,13	521
271	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0000		381819,66	16
		Накладные расходы	%	--		14509,15	1
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	1
		Сметная стоимость:				428035,11	18
272	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	0,0140		20876,48	292
		Итого оплата труда:				3157,55	44
		Итого эксплуатация машин:				655,77	9
		Итого материалов:				17285,72	242
		Накладные расходы	%	--		2382,91	33

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	26
		Сметная стоимость:				25120,14	352
273	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колпак	шт	1,0000		264,25	264
		Накладные расходы	%	--		10,04	10
		Сметная прибыль	%	8		21,94	22
		Сметная стоимость:				296,23	296
	Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d200x18,2 в ПЭ футляре d280x25,4 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 19м-2шт						
287	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2,0000		3996,89	7994
		Итого оплата труда:				2749,66	5499
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	2771
		Итого материалов:				341,34	683
		Накладные расходы	%	--		1924,31	3849
		Сметная прибыль	%	8		473,70	947
		Сметная стоимость:				6394,89	12790
288	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	0,0133		324022,38	4322
		Накладные расходы	%	--		12312,85	164
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	359
		Сметная стоимость:				363242,05	4846
289	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,9800		469,32	929
		Накладные расходы	%	--		17,83	35
		Сметная прибыль	%	8		38,97	77
		Сметная стоимость:				526,13	1042

1	2	3	4	5	6	7	8
290	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001		381819,66	33
		Накладные расходы	%	--		14509,15	1
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	3
		Сметная стоимость:				428035,11	37
291	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	0,0280		20876,48	585
		Итого оплата труда:				3157,55	88
		Итого эксплуатация машин:				655,77	18
		Итого материалов:				17285,72	484
		Накладные расходы	%	--		2382,91	67
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	52
		Сметная стоимость:				25120,14	703
292	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колпак	шт	2,0000		264,25	529
		Накладные расходы	%	--		10,04	20
		Сметная прибыль	%	8		21,94	44
		Сметная стоимость:				296,23	592
	Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d180x16,4 в ПЭ футляре d250x22,7 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 28м-3шт						
305	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3,0000		3996,89	11991
		Итого оплата труда:				2749,66	8249
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	4156
		Итого материалов:				341,34	1024
		Накладные расходы	%	--		1924,31	5773
		Сметная прибыль	%	8		473,70	1421
		Сметная стоимость:				6394,89	19185
306	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	0,0200		324022,38	6484
		Накладные расходы	%	--		12312,85	246

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	538
		Сметная стоимость:				363242,05	7268
307	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2,9700		469,32	1394
		Накладные расходы	%	--		17,83	53
		Сметная прибыль	%	8		38,97	116
		Сметная стоимость:				526,13	1563
308	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001		381819,66	49
		Накладные расходы	%	--		14509,15	2
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	4
		Сметная стоимость:				428035,11	55
309	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	0,0420		20876,48	877
		Итого оплата труда:				3157,55	133
		Итого эксплуатация машин:				655,77	28
		Итого материалов:				17285,72	726
		Накладные расходы	%	--		2382,91	100
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	78
		Сметная стоимость:				25120,14	1055
310	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колпак	шт	3,0000		264,25	793
		Накладные расходы	%	--		10,04	30
		Сметная прибыль	%	8		21,94	66
		Сметная стоимость:				296,23	889
	Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d160x14,6 в ПЭ футляре d250x22,7 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 20м-2шт						
323	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2,0000		3996,89	7994
		Итого оплата труда:				2749,66	5499
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	2771

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				341,34	683
		Накладные расходы	%	--		1924,31	3849
		Сметная прибыль	%	8		473,70	947
		Сметная стоимость:				6394,89	12790
324	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	0,0133		324022,38	4322
		Накладные расходы	%	--		12312,85	164
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	359
		Сметная стоимость:				363242,05	4846
325	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,9800		469,32	929
		Накладные расходы	%	--		17,83	35
		Сметная прибыль	%	8		38,97	77
		Сметная стоимость:				526,13	1042
326	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001		381819,66	33
		Накладные расходы	%	--		14509,15	1
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	3
		Сметная стоимость:				428035,11	37
327	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	0,0280		20876,48	585
		Итого оплата труда:				3157,55	88
		Итого эксплуатация машин:				655,77	18
		Итого материалов:				17285,72	484
		Накладные расходы	%	--		2382,91	67
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	52
		Сметная стоимость:				25120,14	703

1	2	3	4	5	6	7	8
328	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колпак	шт	2,0000		264,25	529
		Накладные расходы	%	--		10,04	20
		Сметная прибыль	%	8		21,94	44
		Сметная стоимость:				296,23	592
	Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d125x11,4 в ПЭ футляре d180x16,4 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 68м-7шт						
341	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	7,0000		3996,89	27978
		Итого оплата труда:				2749,66	19248
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	9698
		Итого материалов:				341,34	2389
		Накладные расходы	%	--		1924,31	13470
		Сметная прибыль	%	8		473,70	3316
		Сметная стоимость:				6394,89	44764
342	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	0,0467		324022,38	15129
		Накладные расходы	%	--		12312,85	575
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	1256
		Сметная стоимость:				363242,05	16960
343	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	6,9300		469,32	3252
		Накладные расходы	%	--		17,83	124
		Сметная прибыль	%	8		38,97	270
		Сметная стоимость:				526,13	3646
344	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003		381819,66	115
		Накладные расходы	%	--		14509,15	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	10
		Сметная стоимость:				428035,11	129
345	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	0,0980		20876,48	2046
		Итого оплата труда:				3157,55	309
		Итого эксплуатация машин:				655,77	64
		Итого материалов:				17285,72	1694
		Накладные расходы	%	--		2382,91	234
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	182
		Сметная стоимость:				25120,14	2462
346	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колпак	шт	7,0000		264,25	1850
		Накладные расходы	%	--		10,04	70
		Сметная прибыль	%	8		21,94	154
		Сметная стоимость:				296,23	2074
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d110x10 в ПЭ футляре d180x16,4 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 75м-6шт					
359	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	6,0000		3996,89	23981
		Итого оплата труда:				2749,66	16498
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	8312
		Итого материалов:				341,34	2048
		Накладные расходы	%	--		1924,31	11546
		Сметная прибыль	%	8		473,70	2842
		Сметная стоимость:				6394,89	38369
360	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	0,0400		324022,38	12967
		Накладные расходы	%	--		12312,85	493
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	1077
		Сметная стоимость:				363242,05	14537

1	2	3	4	5	6	7	8
361	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	5,9400		469,32	2788
		Накладные расходы	%	--		17,83	106
		Сметная прибыль	%	8		38,97	231
		Сметная стоимость:				526,13	3125
362	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003		381819,66	99
		Накладные расходы	%	--		14509,15	4
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	8
		Сметная стоимость:				428035,11	110
363	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	0,0840		20876,48	1754
		Итого оплата труда:				3157,55	265
		Итого эксплуатация машин:				655,77	55
		Итого материалов:				17285,72	1452
		Накладные расходы	%	--		2382,91	200
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	156
		Сметная стоимость:				25120,14	2110
364	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колпак	шт	6,0000		264,25	1586
		Накладные расходы	%	--		10,04	60
		Сметная прибыль	%	8		21,94	132
		Сметная стоимость:				296,23	1777
	Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d90x8,2 в ПЭ футляре d160x14,6 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 213м-19шт						
377	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	19,0000		3996,89	75941
		Итого оплата труда:				2749,66	52244
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	26322
		Итого материалов:				341,34	6485
		Накладные расходы	%	--		1924,31	36562

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		473,70	9000
		Сметная стоимость:				6394,89	121503
378	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	0,1267		324022,38	41063
		Накладные расходы	%	--		12312,85	1560
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	3410
		Сметная стоимость:				363242,05	46034
379	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	18,8100		469,32	8828
		Накладные расходы	%	--		17,83	335
		Сметная прибыль	%	8		38,97	733
		Сметная стоимость:				526,13	9896
380	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0008		381819,66	312
		Накладные расходы	%	--		14509,15	12
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	26
		Сметная стоимость:				428035,11	350
381	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	0,2660		20876,48	5553
		Итого оплата труда:				3157,55	840
		Итого эксплуатация машин:				655,77	174
		Итого материалов:				17285,72	4598
		Накладные расходы	%	--		2382,91	634
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	495
		Сметная стоимость:				25120,14	6682
382	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колпак	шт	19,0000		264,25	5021

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10,04	191
		Сметная прибыль	%	8		21,94	417
		Сметная стоимость:				296,23	5628
	Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 7851м - 762шт						
395	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	762,0000		3996,89	3045629
		Итого оплата труда:				2749,66	2095242
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	1055658
		Итого материалов:				341,34	260101
		Накладные расходы	%	--		1924,31	1466323
		Сметная прибыль	%	8		473,70	360956
		Сметная стоимость:				6394,89	4872908
396	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	5,0825		324022,38	1646857
		Накладные расходы	%	--		12312,85	62581
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	136755
		Сметная стоимость:				363242,05	1846192
397	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	754,3800		469,32	354046
		Накладные расходы	%	--		17,83	13454
		Сметная прибыль	%	8		38,97	29400
		Сметная стоимость:				526,13	396899
398	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0328		381819,66	12511
		Накладные расходы	%	--		14509,15	475
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	1039
		Сметная стоимость:				428035,11	14025
399	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	10,6680		20876,48	222710
		Итого оплата труда:				3157,55	33685

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				655,77	6996
		Итого материалов:				17285,72	184404
		Накладные расходы	%	--		2382,91	25421
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	19850
		Сметная стоимость:				25120,14	267982
400	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колпак	шт	762,0000		264,25	201359
		Накладные расходы	%	--		10,04	7652
		Сметная прибыль	%	8		21,94	16721
		Сметная стоимость:				296,23	225731
	Выход из земли ПЭ 110 д250-1шт (8.353.05 СБ)						
410	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5823		13700,20	7978
		Накладные расходы	%	--		520,61	303
		Сметная прибыль	%	8		1137,66	662
		Сметная стоимость:				15358,47	8944
413	21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0183		328385,85	6016
		Накладные расходы	%	--		12478,66	229
		Сметная прибыль	%	8		27269,16	500
		Сметная стоимость:				368133,67	6744
415	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ250/СТ273х5,0	шт	1,0000		223227,28	223227
		Накладные расходы	%	--		8482,64	8483
		Сметная прибыль	%	8		18536,79	18537
		Сметная стоимость:				250246,71	250247
416	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d250 с ЗН	шт	1,0000		21059,18	21059

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		800,25	800
		Сметная прибыль	%	8		1748,75	1749
		Сметная стоимость:				23608,18	23608
417	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d250 с ЗН	шт	1,0000		65704,63	65705
		Накладные расходы	%	--		2496,78	2497
		Сметная прибыль	%	8		5456,11	5456
		Сметная стоимость:				73657,52	73658
418	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80	кг	0,9840		421,18	414
		Накладные расходы	%	--		16,00	16
		Сметная прибыль	%	8		34,98	34
		Сметная стоимость:				472,16	465
423	23-010201-0236 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5020		9593,05	4816
		Накладные расходы	%	--		364,54	183
		Сметная прибыль	%	8		796,61	400
		Сметная стоимость:				10754,19	5399
		Выход из земли ПЭ 110 д63-1шт (8.353.05 СБ)					
429	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0006		511483,76	297
		Итого оплата труда:				378675,67	220
		Итого эксплуатация машин:				141345,69	82
		Итого материалов:				41537,27	24
		Накладные расходы	%	--		263529,97	153
		Сметная прибыль	%	8		62001,10	36
		Сметная стоимость:				837014,82	485
430	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5823		3822,14	2226

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		145,24	85
		Сметная прибыль	%	8		317,39	185
		Сметная стоимость:				4284,77	2495
431	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,5800		-53,41	-31
		Итого оплата труда:				-51,35	-30
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-1
		Накладные расходы	%	--		-34,22	-20
		Сметная прибыль	%	8		-7,01	-4
		Сметная стоимость:				-94,64	-55
432	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины	т конструкций	0,0086		39163,86	338
		Итого оплата труда:				35305,92	305
		Итого эксплуатация машин:				2355,00	20
		Итого материалов:				1800,61	16
		Накладные расходы	%	--		23806,58	205
		Сметная прибыль	%	8		5037,64	43
		Сметная стоимость:				68008,08	587
433	21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0086		328385,85	2834
		Накладные расходы	%	--		12478,66	108
		Сметная прибыль	%	8		27269,16	235
		Сметная стоимость:				368133,67	3177
438	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80	кг	0,1440		421,18	61
		Накладные расходы	%	--		16,00	2
		Сметная прибыль	%	8		34,98	5
		Сметная стоимость:				472,16	68
439	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1875	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,0000		4348,12	4348

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1191,31	1191
		Итого эксплуатация машин:				443,88	444
		Итого материалов:				2720,89	2721
		Накладные расходы	%	--		933,14	933
		Сметная прибыль	%	8		422,50	423
		Сметная стоимость:				5703,77	5704
440	11-120101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	0,5000		2481,34	1241
		Итого оплата труда:				732,51	366
		Итого эксплуатация машин:				8,50	4
		Итого материалов:				1742,62	871
		Накладные расходы	%	--		94,29	47
		Сметная прибыль	%	8		206,05	103
		Сметная стоимость:				2781,68	1391
441	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	м3	0,0500		19693,11	985
		Итого оплата труда:				1081,59	54
		Итого эксплуатация машин:				661,24	33
		Итого материалов:				18104,05	905
		Накладные расходы	%	--		1292,84	65
		Сметная прибыль	%	8		1678,88	84
		Сметная стоимость:				22664,82	1133
442	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ	км трубопровода	0,0005		454160,49	227
		Итого оплата труда:				365711,21	183
		Итого эксплуатация машин:				139062,57	70
		Итого материалов:				8403,84	4
		Накладные расходы	%	--		252994,82	126
		Сметная прибыль	%	8		56572,42	28
		Сметная стоимость:				763727,73	382
443	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5020		1019,13	512
		Накладные расходы	%	--		38,73	19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		84,63	42
		Сметная стоимость:				1142,49	574
		Контрольная трубка на газопроводе-1255шт(ГСН-159)					
453	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	400,0000		3996,89	1598756
		Итого оплата труда:				2749,66	1099865
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	554151
		Итого материалов:				341,34	136536
		Накладные расходы	%	--		1924,31	769723
		Сметная прибыль	%	8		473,70	189478
		Сметная стоимость:				6394,89	2557957
454	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	396,0000		469,32	185851
		Накладные расходы	%	--		17,83	7062
		Сметная прибыль	%	8		38,97	15433
		Сметная стоимость:				526,13	208346
455	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	2,6680		324022,38	864492
		Накладные расходы	%	--		12312,85	32851
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	71787
		Сметная стоимость:				363242,05	969130
456	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0172		381819,66	6567
		Накладные расходы	%	--		14509,15	250
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	545
		Сметная стоимость:				428035,11	7362
457	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	5,6000		20876,48	116908
		Итого оплата труда:				3157,55	17682
		Итого эксплуатация машин:				655,77	3672

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				17285,72	96800
		Накладные расходы	%	--		2382,91	13344
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	10420
		Сметная стоимость:				25120,14	140673
	Узел вывода сигнального провода - 1266шт(ГСН-160)						
463	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,2000		185652,98	37131
		Итого оплата труда:				155828,60	31166
		Итого эксплуатация машин:				43009,61	8602
		Итого материалов:				951,19	190
		Накладные расходы	%	--		107501,62	21500
		Сметная прибыль	%	8		23452,37	4690
		Сметная стоимость:				316606,97	63321
464	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	200,0000		-55,50	-11100
		Итого оплата труда:				-51,35	-10269
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-412
		Итого материалов:				-2,09	-418
		Накладные расходы	%	--		-34,30	-6860
		Сметная прибыль	%	8		-7,18	-1437
		Сметная стоимость:				-96,99	-19397
465	23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	202,0000		105,37	21285
		Накладные расходы	%	--		4,00	809
		Сметная прибыль	%	8		8,75	1767
		Сметная стоимость:				118,12	23861
466	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	24,0000		6542,89	157029
		Итого оплата труда:				2406,00	57744
		Итого эксплуатация машин:				693,34	16640
		Итого материалов:				3698,00	88752
		Накладные расходы	%	--		1769,56	42469

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		665,00	15960
		Сметная стоимость:				8977,45	215459
467	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	2,0000		20876,48	41753
		Итого оплата труда:				3157,55	6315
		Итого эксплуатация машин:				655,77	1312
		Итого материалов:				17285,72	34571
		Накладные расходы	%	--		2382,91	4766
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	3722
		Сметная стоимость:				25120,14	50240
468	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,6728		159251,37	266396
		Итого оплата труда:				158752,72	265562
		Итого эксплуатация машин:				847,41	1418
		Накладные расходы	%	--		85972,43	143815
		Сметная прибыль	%	8		19617,90	32817
		Сметная стоимость:				264841,71	443027
469	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1648		207155,86	34139
		Накладные расходы	%	--		7871,92	1297
		Сметная прибыль	%	8		17202,22	2835
		Сметная стоимость:				232230,01	38272
470	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь угловая 50х50 мм	т	1,5080		196728,18	296666
		Накладные расходы	%	--		7475,67	11273
		Сметная прибыль	%	8		16336,31	24635
		Сметная стоимость:				220540,16	332575
471	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,9856		313462,11	308948
		Итого оплата труда:				158752,72	156467
		Итого эксплуатация машин:				847,41	835
		Итого материалов:				154210,74	151990
		Накладные расходы	%	--		91832,44	90510

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		32423,56	31957
		Сметная стоимость:				437718,11	431415
472	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	3,6543		615369,94	2248759
		Итого оплата труда:				397255,66	1451699
		Итого эксплуатация машин:				292194,45	1067772
		Итого материалов:				17745,77	64849
		Накладные расходы	%	--		279454,26	1021215
		Сметная прибыль	%	8		71585,94	261598
		Сметная стоимость:				966410,13	3531572
473	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	3,3688		324022,38	1091567
		Накладные расходы	%	--		12312,85	41480
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	90644
		Сметная стоимость:				363242,05	1223690
474	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,0651		349084,80	22732
		Накладные расходы	%	--		13265,22	864
		Сметная прибыль	%	8		28988,00	1888
		Сметная стоимость:				391338,02	25484
475	21-050307-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	220,4000		264,76	58353
		Накладные расходы	%	--		10,06	2217
		Сметная прибыль	%	8		21,99	4846
		Сметная стоимость:				296,81	65416
476	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	1600,0000		95,74	153182
		Итого оплата труда:				95,46	152731

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				0,54	859
		Накладные расходы	%	--		63,98	102369
		Сметная прибыль	%	8		12,78	20444
		Сметная стоимость:				172,50	275995
477	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0656		381819,66	25047
		Накладные расходы	%	--		14509,15	952
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	2080
		Сметная стоимость:				428035,11	28079
478	13-080201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	8,0000		527,10	4217
		Итого оплата труда:				261,89	2095
		Итого эксплуатация машин:				141,00	1128
		Итого материалов:				174,05	1392
		Накладные расходы	%	--		136,38	1091
		Сметная прибыль	%	8		53,08	425
		Сметная стоимость:				716,55	5732
479	21-130409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,1720		56942,36	9794
		Накладные расходы	%	--		2163,81	372
		Сметная прибыль	%	8		4728,49	813
		Сметная стоимость:				63834,66	10980
480	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	80,7985		6542,89	528656
		Итого оплата труда:				2406,00	194401
		Итого эксплуатация машин:				693,34	56021
		Итого материалов:				3698,00	298793
		Накладные расходы	%	--		1769,56	142978
		Сметная прибыль	%	8		665,00	53731
		Сметная стоимость:				8977,45	725364
481	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	807,9848		3228,12	2608274

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				444,87	359449
		Итого эксплуатация машин:				213,07	172157
		Итого материалов:				2633,22	2127605
		Накладные расходы	%	--		403,89	326337
		Сметная прибыль	%	8		290,56	234769
		Сметная стоимость:				3922,57	3169380
482	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит	м3	6,0000		9008,44	54051
		Итого оплата труда:				5523,04	33138
		Итого эксплуатация машин:				4695,95	28176
		Итого материалов:				415,97	2496
		Накладные расходы	%	--		3902,46	23415
		Сметная прибыль	%	8		1032,87	6197
		Сметная стоимость:				13943,77	83663
483	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ж/б подушка под ковер (сборная)	м3	6,0000		30336,04	182016
		Накладные расходы	%	--		1152,77	6917
		Сметная прибыль	%	8		2519,10	15115
		Сметная стоимость:				34007,91	204047
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				18363960
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				4217
	Материалы -		Тенге				1392
	Всего заработная плата -		Тенге				2095
		Накладные расходы -	Тенге				1091
		Сметная прибыль -	Тенге				425
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				5732
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2095
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				17511523
	Материалы -		Тенге				3976030
	Всего заработная плата -		Тенге				6099966
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5357438
		Накладные расходы -	Тенге				4520432
		Сметная прибыль -	Тенге				1762556
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				23794511

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7067
		Сметная заработная плата -	Тенге				6099966
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				153520
	Материалы -		Тенге				16
	Всего заработная плата -		Тенге				153036
		Накладные расходы -	Тенге				102574
		Сметная прибыль -	Тенге				20488
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				276582
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				191
		Сметная заработная плата -	Тенге				153036
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				694700
	Материалы -		Тенге				-418
	Всего заработная плата -		Тенге				-10299
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				705831
		Накладные расходы -	Тенге				19942
		Сметная прибыль -	Тенге				57171
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				771813
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-10
		Сметная заработная плата -	Тенге				-10299
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24848638
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7251
		Сметная заработная плата -	Тенге				6244798
Локальная ресурсная смета №2-3							
РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)							
6	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3225,6640		895,11	2887324
		Накладные расходы	%	--		34,01	109718
		Сметная прибыль	%	8		74,33	239763
		Сметная стоимость:				1003,45	3236806
	Крепление горизонтального газопровода д57х3,0 на стойке из труб д76х3,0 Н=4м (смотреть АС альбом №3.1)-1306шт						
136	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	22,7600		387497,12	8819434

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		14724,89	335139
		Сметная прибыль	%	8		32177,76	732366
		Сметная стоимость:				434399,77	9886939
137	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2196,0000		511,02	1122200
		Накладные расходы	%	--		19,42	42644
		Сметная прибыль	%	8		42,44	93187
		Сметная стоимость:				572,87	1258031
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				12828958
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12828958
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				12828958
		Накладные расходы -	Тенге				487500
		Сметная прибыль -	Тенге				1065317
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				14381776
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14381776
		РАЗДЕЛ 4. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)					
215	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2090,7890		116,98	244572
		Итого оплата труда:				46,10	96380
		Итого эксплуатация машин:				106,94	223593
		Накладные расходы	%	--		32,72	68419
		Сметная прибыль	%	8		11,98	25039
		Сметная стоимость:				161,68	338030
216	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	64,6636		2198,01	142132
		Итого оплата труда:				2198,01	142132
		Накладные расходы	%	--		1431,91	92593
		Сметная прибыль	%	8		290,39	18778
		Сметная стоимость:				3920,32	253502

1	2	3	4	5	6	7	8
217	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	61,6672		1831,68	112954
		Итого оплата труда:				1831,68	112954
		Накладные расходы	%	--		1193,26	73585
		Сметная прибыль	%	8		242,00	14923
		Сметная стоимость:				3266,94	201463
218	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	226,5640		870,69	197267
		Итого оплата труда:				870,69	197267
		Накладные расходы	%	--		567,22	128511
		Сметная прибыль	%	8		115,03	26062
		Сметная стоимость:				1552,94	351841
219	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м3	1652,5379		25,83	42686
		Итого оплата труда:				9,20	15205
		Итого эксплуатация машин:				25,83	42686
		Накладные расходы	%	--		6,63	10950
		Сметная прибыль	%	8		2,60	4291
		Сметная стоимость:				35,05	57927
220	11-010104-0410 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	1652,5379		5,61	9275
		Итого оплата труда:				1,79	2952
		Итого эксплуатация машин:				5,61	9275
		Накладные расходы	%	--		1,31	2163
		Сметная прибыль	%	8		0,55	915
		Сметная стоимость:				7,47	12353
221	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1652,5379		119,35	197227
		Итого оплата труда:				90,67	149844
		Итого эксплуатация машин:				50,94	84176
		Накладные расходы	%	--		60,16	99417
		Сметная прибыль	%	8		14,36	23732
		Сметная стоимость:				193,87	320376
222	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м разравнивание лишнего грунта	м3	177,7148		25,83	4590
		Итого оплата труда:				9,20	1635
		Итого эксплуатация машин:				25,83	4590

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6,63	1178
		Сметная прибыль	%	8		2,60	461
		Сметная стоимость:				35,05	6229
223	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	162,6000		4480,59	728544
		Итого оплата труда:				763,66	124171
		Итого эксплуатация машин:				118,78	19313
		Итого материалов:				3627,84	589887
		Накладные расходы	%	--		662,51	107725
		Сметная прибыль	%	8		411,45	66902
		Сметная стоимость:				5554,55	903171
224	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	1,1820		265154,96	313413
		Итого оплата труда:				217000,94	256495
		Итого эксплуатация машин:				71769,19	84831
		Итого материалов:				94,70	112
		Накладные расходы	%	--		149954,26	177246
		Сметная прибыль	%	8		33208,74	39253
		Сметная стоимость:				448317,96	529912
225	23-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1246,3400		2548,02	3175699
		Накладные расходы	%	--		96,82	120677
		Сметная прибыль	%	8		211,59	263710
		Сметная стоимость:				2856,43	3560086
226	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. укладка	Км трубопровода	0,2140		220777,94	47246
		Итого оплата труда:				179305,13	38371
		Итого эксплуатация машин:				61791,43	13223
		Итого материалов:				94,70	20
		Накладные расходы	%	--		123969,29	26529
		Сметная прибыль	%	8		27579,78	5902
		Сметная стоимость:				372327,01	79678

1	2	3	4	5	6	7	8
227	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	239,3700		1968,00	471080
		Накладные расходы	%	--		74,78	17901
		Сметная прибыль	%	8		163,42	39118
		Сметная стоимость:				2206,21	528100
228	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,4490		220777,94	99129
		Итого оплата труда:				179305,13	80508
		Итого эксплуатация машин:				61791,43	27744
		Итого материалов:				94,70	43
		Накладные расходы	%	--		123969,29	55662
		Сметная прибыль	%	8		27579,78	12383
		Сметная стоимость:				372327,01	167175
229	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	561,5600		1307,06	733993
		Накладные расходы	%	--		49,67	27892
		Сметная прибыль	%	8		108,54	60951
		Сметная стоимость:				1465,27	822835
230	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1410		195181,06	27521
		Итого оплата труда:				162560,62	22921
		Итого эксплуатация машин:				48527,34	6842
		Итого материалов:				47,35	7
		Накладные расходы	%	--		112203,13	15821
		Сметная прибыль	%	8		24590,74	3467
		Сметная стоимость:				331974,93	46808

1	2	3	4	5	6	7	8
231	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	142,3800		646,93	92110
		Накладные расходы	%	--		24,58	3500
		Сметная прибыль	%	8		53,72	7649
		Сметная стоимость:				725,23	103259
232	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	804,0000		-53,41	-42940
		Итого оплата труда:				-51,35	-41283
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-1657
		Накладные расходы	%	--		-34,22	-27514
		Сметная прибыль	%	8		-7,01	-5636
		Сметная стоимость:				-94,64	-76090
233	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1182,0000		-53,41	-63128
		Итого оплата труда:				-51,35	-60692
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-2436
		Накладные расходы	%	--		-34,22	-40450
		Сметная прибыль	%	8		-7,01	-8286
		Сметная стоимость:				-94,64	-111864
236	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых тройников	шт	3,0000		1255,01	3765
		Итого оплата труда:				739,40	2218
		Итого эксплуатация машин:				766,20	2299
		Накладные расходы	%	--		524,30	1573
		Сметная прибыль	%	8		142,35	427
		Сметная стоимость:				1921,66	5765
237	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Тройник равнопроходный SDR11 ПЭ100 d125 с ЗН	шт	1,0000		14320,24	14320
		Накладные расходы	%	--		544,17	544
		Сметная прибыль	%	8		1189,15	1189
		Сметная стоимость:				16053,56	16054

1	2	3	4	5	6	7	8
238	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Тройник равнопроходный SDR11 ПЭ100 d90 с ЗН	шт	2,0000		5728,10	11456
		Накладные расходы	%	--		217,67	435
		Сметная прибыль	%	8		475,66	951
		Сметная стоимость:				6421,42	12843
242	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых патрубок-накладок	шт	2,0000		1255,01	2510
		Итого оплата труда:				739,40	1479
		Итого эксплуатация машин:				766,20	1532
		Накладные расходы	%	--		524,30	1049
		Сметная прибыль	%	8		142,35	285
		Сметная стоимость:				1921,66	3843
243	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Патрубок-накладка 125/63	шт	2,0000		7328,59	14657
		Накладные расходы	%	--		278,49	557
		Сметная прибыль	%	8		608,57	1217
		Сметная стоимость:				8215,65	16431
244	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых переход	шт	5,0000		851,58	4258
		Итого оплата труда:				501,31	2507
		Итого эксплуатация машин:				520,37	2602
		Накладные расходы	%	--		355,51	1778
		Сметная прибыль	%	8		96,57	483
		Сметная стоимость:				1303,65	6518
245	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Переход SDR11 ПЭ100 d125/110 с ЗН	шт	1,0000		8255,20	8255
		Накладные расходы	%	--		313,70	314
		Сметная прибыль	%	8		685,51	686
		Сметная стоимость:				9254,41	9254
246	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Переход SDR11 ПЭ100 d125/63 с ЗН	шт	1,0000		7328,59	7329
		Накладные расходы	%	--		278,49	278
		Сметная прибыль	%	8		608,57	609
		Сметная стоимость:				8215,65	8216

1	2	3	4	5	6	7	8
247	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Переход SDR11 ПЭ100 d110/90 с ЗН	шт	1,0000		6570,46	6570
		Накладные расходы	%	--		249,68	250
		Сметная прибыль	%	8		545,61	546
		Сметная стоимость:				7365,75	7366
248	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Переход SDR11 ПЭ100 d90/63 с ЗН	шт	2,0000		5728,10	11456
		Накладные расходы	%	--		217,67	435
		Сметная прибыль	%	8		475,66	951
		Сметная стоимость:				6421,42	12843
249	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт	шт	7,0000		851,58	5961
		Итого оплата труда:				501,31	3509
		Итого эксплуатация машин:				520,37	3643
		Накладные расходы	%	--		355,51	2489
		Сметная прибыль	%	8		96,57	676
		Сметная стоимость:				1303,65	9126
250	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Муфта SDR11 ПЭ100 d125 с ЗН	шт	2,0000		3453,71	6907
		Накладные расходы	%	--		131,24	262
		Сметная прибыль	%	8		286,80	574
		Сметная стоимость:				3871,74	7743
251	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Муфта SDR11 ПЭ100 d110 с ЗН	шт	2,0000		2779,81	5560
		Накладные расходы	%	--		105,63	211
		Сметная прибыль	%	8		230,84	462
		Сметная стоимость:				3116,28	6233
252	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Муфта SDR11 ПЭ100 d90 с ЗН	шт	3,0000		2274,39	6823
		Накладные расходы	%	--		86,43	259
		Сметная прибыль	%	8		188,87	567
		Сметная стоимость:				2549,68	7649
254	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов	шт	5,0000		851,58	4258

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				501,31	2507
		Итого эксплуатация машин:				520,37	2602
		Накладные расходы	%	--		355,51	1778
		Сметная прибыль	%	8		96,57	483
		Сметная стоимость:				1303,65	6518
255	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PIAsT"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d125 с ЗН	шт	4,0000		14320,24	57281
		Накладные расходы	%	--		544,17	2177
		Сметная прибыль	%	8		1189,15	4757
		Сметная стоимость:				16053,56	64214
256	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PIAsT"	Отвод 90 град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН	шт	1,0000		5475,39	5475
		Накладные расходы	%	--		208,06	208
		Сметная прибыль	%	8		454,68	455
		Сметная стоимость:				6138,13	6138
		Кран шаровый под люк ПЭ d90 (8.353.09СБ) - 4шт					
272	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,5400		9008,44	4865
		Итого оплата труда:				5523,04	2982
		Итого эксплуатация машин:				4695,95	2536
		Итого материалов:				415,97	225
		Накладные расходы	%	--		3902,46	2107
		Сметная прибыль	%	8		1032,87	558
		Сметная стоимость:				13943,77	7530
273	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки опорные ОПТ4 из бетона В 22,5	м3	0,1400		30336,04	4247
		Накладные расходы	%	--		1152,77	161
		Сметная прибыль	%	8		2519,10	353
		Сметная стоимость:				34007,91	4761
274	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2003	м3	0,4000		45613,84	18246

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1733,33	693
		Сметная прибыль	%	8		3787,77	1515
		Сметная стоимость:				51134,94	20454
275	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Диск из фторопласта	кг	14,4800		3790,65	54889
		Накладные расходы	%	--		144,04	2086
		Сметная прибыль	%	8		314,78	4558
		Сметная стоимость:				4249,47	61532
276	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков "С"	шт	4,0000		15618,06	62472
		Итого оплата труда:				1055,95	4224
		Итого эксплуатация машин:				125,23	501
		Итого материалов:				14496,26	57985
		Накладные расходы	%	--		1274,15	5097
		Сметная прибыль	%	8		1351,38	5406
		Сметная стоимость:				18243,59	72974
277	11-220801-0201 РСНБ РК 2015 прим	Установка кранов	шт	4,0000		851,58	3406
		Итого оплата труда:				501,31	2005
		Итого эксплуатация машин:				520,37	2081
		Накладные расходы	%	--		355,51	1422
		Сметная прибыль	%	8		96,57	386
		Сметная стоимость:				1303,65	5215
278	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Кран шаровой ПЭ SDR11 Д90	шт	4,0000		57280,96	229124
		Накладные расходы	%	--		2176,68	8707
		Сметная прибыль	%	8		4756,61	19026
		Сметная стоимость:				64214,25	256857
279	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	м3	0,5000		19693,11	9847
		Итого оплата труда:				1081,59	541
		Итого эксплуатация машин:				661,24	331
		Итого материалов:				18104,05	9052
		Накладные расходы	%	--		1292,84	646
		Сметная прибыль	%	8		1678,88	839
		Сметная стоимость:				22664,82	11332

1	2	3	4	5	6	7	8
280	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15	м3	0,0800		21599,21	1728
		Итого оплата труда:				2633,66	211
		Итого эксплуатация машин:				6,26	1
		Итого материалов:				18959,28	1517
		Накладные расходы	%	--		2485,62	199
		Сметная прибыль	%	8		1926,79	154
		Сметная стоимость:				26011,62	2081
281	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	10,4800		4480,59	46957
		Итого оплата труда:				763,66	8003
		Итого эксплуатация машин:				118,78	1245
		Итого материалов:				3627,84	38020
		Накладные расходы	%	--		662,51	6943
		Сметная прибыль	%	8		411,45	4312
		Сметная стоимость:				5554,55	58212
282	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка телескопической штанги	шт	4,0000		851,58	3406
		Итого оплата труда:				501,31	2005
		Итого эксплуатация машин:				520,37	2081
		Накладные расходы	%	--		355,51	1422
		Сметная прибыль	%	8		96,57	386
		Сметная стоимость:				1303,65	5215
283	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Штанга телескопическая	шт	4,0000		12635,51	50542
		Накладные расходы	%	--		480,15	1921
		Сметная прибыль	%	8		1049,25	4197
		Сметная стоимость:				14164,91	56660
284	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт	шт	8,0000		851,58	6813
		Итого оплата труда:				501,31	4011
		Итого эксплуатация машин:				520,37	4163
		Накладные расходы	%	--		355,51	2844
		Сметная прибыль	%	8		96,57	773
		Сметная стоимость:				1303,65	10429
285	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Муфта ПЭ SDR11 Д90 с ЗН	шт	8,0000		2274,39	18195

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		86,43	691
		Сметная прибыль	%	8		188,87	1511
		Сметная стоимость:				2549,68	20397
		Кран шаровый под люк ПЭ d63 (8.353.09СБ) - 22шт					
286	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	2,9700		9008,44	26755
		Итого оплата труда:				5523,04	16403
		Итого эксплуатация машин:				4695,95	13947
		Итого материалов:				415,97	1235
		Накладные расходы	%	--		3902,46	11590
		Сметная прибыль	%	8		1032,87	3068
		Сметная стоимость:				13943,77	41413
287	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки опорные ОПТ4 из бетона В 22,5	м3	0,7700		30336,04	23359
		Накладные расходы	%	--		1152,77	888
		Сметная прибыль	%	8		2519,10	1940
		Сметная стоимость:				34007,91	26186
288	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2003	м3	2,2000		45613,84	100350
		Накладные расходы	%	--		1733,33	3813
		Сметная прибыль	%	8		3787,77	8333
		Сметная стоимость:				51134,94	112497
289	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Диск из фторопласта	кг	79,6400		3790,65	301888
		Накладные расходы	%	--		144,04	11472
		Сметная прибыль	%	8		314,78	25069
		Сметная стоимость:				4249,47	338428
290	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков "С"	шт	22,0000		15618,06	343597
		Итого оплата труда:				1055,95	23231
		Итого эксплуатация машин:				125,23	2755
		Итого материалов:				14496,26	318918

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1274,15	28031
		Сметная прибыль	%	8		1351,38	29730
		Сметная стоимость:				18243,59	401359
291	11-220801-0201 РСНБ РК 2015 прим	Установка кранов	шт	22,0000		851,58	18735
		Итого оплата труда:				501,31	11029
		Итого эксплуатация машин:				520,37	11448
		Накладные расходы	%	--		355,51	7821
		Сметная прибыль	%	8		96,57	2124
		Сметная стоимость:				1303,65	28680
292	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Кран шаровой ПЭ SDR11 Д63	шт	22,0000		40433,62	889540
		Накладные расходы	%	--		1536,48	33803
		Сметная прибыль	%	8		3357,61	73867
		Сметная стоимость:				45327,71	997210
293	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	м3	2,7500		19693,11	54156
		Итого оплата труда:				1081,59	2974
		Итого эксплуатация машин:				661,24	1818
		Итого материалов:				18104,05	49786
		Накладные расходы	%	--		1292,84	3555
		Сметная прибыль	%	8		1678,88	4617
		Сметная стоимость:				22664,82	62328
294	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15	м3	0,4400		21599,21	9504
		Итого оплата труда:				2633,66	1159
		Итого эксплуатация машин:				6,26	3
		Итого материалов:				18959,28	8342
		Накладные расходы	%	--		2485,62	1094
		Сметная прибыль	%	8		1926,79	848
		Сметная стоимость:				26011,62	11445
295	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	57,6400		4480,59	258261
		Итого оплата труда:				763,66	44017
		Итого эксплуатация машин:				118,78	6846
		Итого материалов:				3627,84	209109
		Накладные расходы	%	--		662,51	38187

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		411,45	23716
		Сметная стоимость:				5554,55	320165
296	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка телескопической штанги	шт	22,0000		851,58	18735
		Итого оплата труда:				501,31	11029
		Итого эксплуатация машин:				520,37	11448
		Накладные расходы	%	--		355,51	7821
		Сметная прибыль	%	8		96,57	2124
		Сметная стоимость:				1303,65	28680
297	ПРАЙС лист ТОО "ArT P1AsT"	Штанга телескопическая	шт	22,0000		12635,51	277981
		Накладные расходы	%	--		480,15	10563
		Сметная прибыль	%	8		1049,25	23084
		Сметная стоимость:				14164,91	311628
298	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт	шт	44,0000		851,58	37470
		Итого оплата труда:				501,31	22058
		Итого эксплуатация машин:				520,37	22896
		Накладные расходы	%	--		355,51	15642
		Сметная прибыль	%	8		96,57	4249
		Сметная стоимость:				1303,65	57361
299	ПРАЙС лист ТОО "ArT P1AsT"	Муфта ПЭ SDR11 Д63 с ЗН	шт	44,0000		1095,08	48183
		Накладные расходы	%	--		41,61	1831
		Сметная прибыль	%	8		90,94	4001
		Сметная стоимость:				1227,63	54016
	Переход через а/д методом прокола d160x14,6 длиной 13м - 1шт						
300	11-221401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.5 Кзтр=1,18, Кэм=1,19, Кмр=1	Трубы диаметром 160 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м. В грунтах 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,18, к времени эксплуатации машин - 1,19, к расходу материалов - 1	м продавливания	13,0000		15764,64	204940
		Итого оплата труда:				5431,03	70603
		Итого эксплуатация машин:				6697,98	87074
		Итого материалов:				6781,15	88155

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4099,89	53299
		Сметная прибыль	%	8		1589,16	20659
		Сметная стоимость:				21453,68	278898
301	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 90 мм	м	13,0000		871,07	11324
		Итого оплата труда:				717,30	9325
		Итого эксплуатация машин:				13,16	171
		Итого материалов:				142,05	1847
		Накладные расходы	%	--		495,47	6441
		Сметная прибыль	%	8		109,32	1421
		Сметная стоимость:				1475,86	19186
302	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	13,3250		4121,91	54924
		Накладные расходы	%	--		156,63	2087
		Сметная прибыль	%	8		342,28	4561
		Сметная стоимость:				4620,83	61573
303	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,0000		3996,89	3997
		Итого оплата труда:				2749,66	2750
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	1385
		Итого материалов:				341,34	341
		Накладные расходы	%	--		1924,31	1924
		Сметная прибыль	%	8		473,70	474
		Сметная стоимость:				6394,89	6395
304	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	0,0067		324022,38	2161
		Накладные расходы	%	--		12312,85	82
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	179
		Сметная стоимость:				363242,05	2423

1	2	3	4	5	6	7	8
305	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,9900		469,32	465
		Накладные расходы	%	--		17,83	18
		Сметная прибыль	%	8		38,97	39
		Сметная стоимость:				526,13	521
306	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0000		381819,66	16
		Накладные расходы	%	--		14509,15	1
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	1
		Сметная стоимость:				428035,11	18
307	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	0,0140		20876,48	292
		Итого оплата труда:				3157,55	44
		Итого эксплуатация машин:				655,77	9
		Итого материалов:				17285,72	242
		Накладные расходы	%	--		2382,91	33
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	26
		Сметная стоимость:				25120,14	352
308	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колпак	шт	1,0000		264,25	264
		Накладные расходы	%	--		10,04	10
		Сметная прибыль	%	8		21,94	22
		Сметная стоимость:				296,23	296
309	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	3,0000		851,58	2555
		Итого оплата труда:				501,31	1504
		Итого эксплуатация машин:				520,37	1561
		Накладные расходы	%	--		355,51	1067
		Сметная прибыль	%	8		96,57	290
		Сметная стоимость:				1303,65	3911

1	2	3	4	5	6	7	8
310	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Патрубок-накладка 160/32	шт	1,0000		7581,30	7581
		Накладные расходы	%	--		288,09	288
		Сметная прибыль	%	8		629,55	630
		Сметная стоимость:				8498,94	8499
311	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	1,0000		774,98	775
		Накладные расходы	%	--		29,45	29
		Сметная прибыль	%	8		64,35	64
		Сметная стоимость:				868,78	869
312	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	1,0000		4633,02	4633
		Накладные расходы	%	--		176,05	176
		Сметная прибыль	%	8		384,73	385
		Сметная стоимость:				5193,80	5194
313	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,0000		3791,56	3792
		Итого оплата труда:				1038,82	1039
		Итого эксплуатация машин:				387,06	387
		Итого материалов:				2372,62	2373
		Накладные расходы	%	--		813,70	814
		Сметная прибыль	%	8		368,42	368
		Сметная стоимость:				4973,68	4974
314	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,0200		4480,59	90
		Итого оплата труда:				763,66	15
		Итого эксплуатация машин:				118,78	2
		Итого материалов:				3627,84	73
		Накладные расходы	%	--		662,51	13
		Сметная прибыль	%	8		411,45	8
		Сметная стоимость:				5554,55	111

1	2	3	4	5	6	7	8
315	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	1,2729		368,22	469
		Накладные расходы	%	--		13,99	18
		Сметная прибыль	%	8		30,58	39
		Сметная стоимость:				412,79	525
316	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Вилатерм d25	м	1,1300		25,27	29
		Накладные расходы	%	--		0,96	1
		Сметная прибыль	%	8		2,10	2
		Сметная стоимость:				28,33	32
	Переход через а/д методом прокола d110x10,0 длиной 60м - 5шт						
317	11-221401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.5 Кзтр=1,18, Кэм=1,19, Кмр=1	Трубы диаметром 110 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м. В грунтах 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,18, к времени эксплуатации машин - 1,19, к расходу материалов - 1	м продавливания	60,0000		10976,02	658561
		Итого оплата труда:				4771,69	286302
		Итого эксплуатация машин:				5949,25	356955
		Итого материалов:				3066,31	183979
		Накладные расходы	%	--		3492,91	209575
		Сметная прибыль	%	8		1157,51	69451
		Сметная стоимость:				15626,45	937587
318	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 63 мм	м	60,0000		871,07	52264
		Итого оплата труда:				717,30	43038
		Итого эксплуатация машин:				13,16	790
		Итого материалов:				142,05	8523
		Накладные расходы	%	--		495,47	29728
		Сметная прибыль	%	8		109,32	6559
		Сметная стоимость:				1475,86	88552

1	2	3	4	5	6	7	8
319	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	61,5000		1968,00	121032
		Накладные расходы	%	--		74,78	4599
		Сметная прибыль	%	8		163,42	10050
		Сметная стоимость:				2206,21	135682
320	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5,0000		3996,89	19984
		Итого оплата труда:				2749,66	13748
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	6927
		Итого материалов:				341,34	1707
		Накладные расходы	%	--		1924,31	9622
		Сметная прибыль	%	8		473,70	2368
		Сметная стоимость:				6394,89	31974
321	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	0,0334		324022,38	10806
		Накладные расходы	%	--		12312,85	411
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	897
		Сметная стоимость:				363242,05	12114
322	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	4,9500		469,32	2323
		Накладные расходы	%	--		17,83	88
		Сметная прибыль	%	8		38,97	193
		Сметная стоимость:				526,13	2604
323	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002		381819,66	82
		Накладные расходы	%	--		14509,15	3
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				428035,11	92
324	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	0,0700		20876,48	1461
		Итого оплата труда:				3157,55	221
		Итого эксплуатация машин:				655,77	46
		Итого материалов:				17285,72	1210
		Накладные расходы	%	--		2382,91	167
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	130
		Сметная стоимость:				25120,14	1758
325	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колпак	шт	5,0000		264,25	1321
		Накладные расходы	%	--		10,04	50
		Сметная прибыль	%	8		21,94	110
		Сметная стоимость:				296,23	1481
326	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	15,0000		851,58	12774
		Итого оплата труда:				501,31	7520
		Итого эксплуатация машин:				520,37	7806
		Накладные расходы	%	--		355,51	5333
		Сметная прибыль	%	8		96,57	1449
		Сметная стоимость:				1303,65	19555
327	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Патрубок-накладка 110/32	шт	5,0000		6317,75	31589
		Накладные расходы	%	--		240,07	1200
		Сметная прибыль	%	8		524,63	2623
		Сметная стоимость:				7082,45	35412
328	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	5,0000		774,98	3875
		Накладные расходы	%	--		29,45	147
		Сметная прибыль	%	8		64,35	322
		Сметная стоимость:				868,78	4344
329	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	5,0000		4633,02	23165

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		176,05	880
		Сметная прибыль	%	8		384,73	1924
		Сметная стоимость:				5193,80	25969
330	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	5,0000		2608,87	13044
		Итого оплата труда:				714,78	3574
		Итого эксплуатация машин:				266,33	1332
		Итого материалов:				1632,53	8163
		Накладные расходы	%	--		559,89	2799
		Сметная прибыль	%	8		253,50	1268
		Сметная стоимость:				3422,26	17111
331	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,1000		4480,59	448
		Итого оплата труда:				763,66	76
		Итого эксплуатация машин:				118,78	12
		Итого материалов:				3627,84	363
		Накладные расходы	%	--		662,51	66
		Сметная прибыль	%	8		411,45	41
		Сметная стоимость:				5554,55	555
332	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	2,9186		368,22	1075
		Накладные расходы	%	--		13,99	41
		Сметная прибыль	%	8		30,58	89
		Сметная стоимость:				412,79	1205
333	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Вилатерм d15	м	4,0000		21,90	88
		Накладные расходы	%	--		0,83	3
		Сметная прибыль	%	8		1,82	7
		Сметная стоимость:				24,55	98
	Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d125x11,4 в ПЭ футляре d180x16,4 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 52м-5шт						

1	2	3	4	5	6	7	8
334	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,0520		347370,71	18063
		Итого оплата труда:				269577,39	14018
		Итого эксплуатация машин:				115106,93	5986
		Итого материалов:				738,20	38
		Накладные расходы	%	--		186969,14	9722
		Сметная прибыль	%	8		42747,19	2223
		Сметная стоимость:				577087,04	30009
335	23-010502-0818 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180х 16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	52,5200		5213,45	273810
		Накладные расходы	%	--		198,11	10405
		Сметная прибыль	%	8		432,92	22737
		Сметная стоимость:				5844,49	306952
336	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	52,0000		-83,55	-4345
		Итого оплата труда:				-51,35	-2670
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-107
		Итого материалов:				-30,14	-1568
		Накладные расходы	%	--		-35,37	-1839
		Сметная прибыль	%	8		-9,51	-495
		Сметная стоимость:				-128,43	-6679
337	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 125 мм	м	52,0000		968,52	50363
		Итого оплата труда:				762,42	39646
		Итого эксплуатация машин:				13,52	703
		Итого материалов:				194,19	10098
		Накладные расходы	%	--		528,26	27469
		Сметная прибыль	%	8		119,74	6227
		Сметная стоимость:				1616,52	84059
338	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5,0000		3996,89	19984
		Итого оплата труда:				2749,66	13748

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	6927
		Итого материалов:				341,34	1707
		Накладные расходы	%	--		1924,31	9622
		Сметная прибыль	%	8		473,70	2368
		Сметная стоимость:				6394,89	31974
339	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	0,0334		324022,38	10806
		Накладные расходы	%	--		12312,85	411
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	897
		Сметная стоимость:				363242,05	12114
340	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	4,9500		469,32	2323
		Накладные расходы	%	--		17,83	88
		Сметная прибыль	%	8		38,97	193
		Сметная стоимость:				526,13	2604
341	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002		381819,66	82
		Накладные расходы	%	--		14509,15	3
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	7
		Сметная стоимость:				428035,11	92
342	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	0,0700		20876,48	1461
		Итого оплата труда:				3157,55	221
		Итого эксплуатация машин:				655,77	46
		Итого материалов:				17285,72	1210
		Накладные расходы	%	--		2382,91	167
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	130
		Сметная стоимость:				25120,14	1758

1	2	3	4	5	6	7	8
343	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колпак	шт	5,0000		264,25	1321
		Накладные расходы	%	--		10,04	50
		Сметная прибыль	%	8		21,94	110
		Сметная стоимость:				296,23	1481
344	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	15,0000		851,58	12774
		Итого оплата труда:				501,31	7520
		Итого эксплуатация машин:				520,37	7806
		Накладные расходы	%	--		355,51	5333
		Сметная прибыль	%	8		96,57	1449
		Сметная стоимость:				1303,65	19555
345	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Патрубок-накладка 180/32	шт	5,0000		8002,49	40012
		Накладные расходы	%	--		304,09	1520
		Сметная прибыль	%	8		664,53	3323
		Сметная стоимость:				8971,11	44856
346	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	5,0000		774,98	3875
		Накладные расходы	%	--		29,45	147
		Сметная прибыль	%	8		64,35	322
		Сметная стоимость:				868,78	4344
347	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	5,0000		4633,02	23165
		Накладные расходы	%	--		176,05	880
		Сметная прибыль	%	8		384,73	1924
		Сметная стоимость:				5193,80	25969
348	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,184	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	5,0000		4266,96	21335
		Итого оплата труда:				1169,07	5845
		Итого эксплуатация машин:				435,59	2178

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				2670,10	13350
		Накладные расходы	%	--		915,72	4579
		Сметная прибыль	%	8		414,61	2073
		Сметная стоимость:				5597,30	27986
349	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,1000		4480,59	448
		Итого оплата труда:				763,66	76
		Итого эксплуатация машин:				118,78	12
		Итого материалов:				3627,84	363
		Накладные расходы	%	--		662,51	66
		Сметная прибыль	%	8		411,45	41
		Сметная стоимость:				5554,55	555
350	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	4,2693		368,22	1572
		Накладные расходы	%	--		13,99	60
		Сметная прибыль	%	8		30,58	131
		Сметная стоимость:				412,79	1762
351	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Вилатерм d12	м	8,0000		18,53	148
		Накладные расходы	%	--		0,70	6
		Сметная прибыль	%	8		1,54	12
		Сметная стоимость:				20,78	166
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d110x10 в ПЭ футляре d180x16,4 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 23м-2шт					
352	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,0230		347370,71	7990
		Итого оплата труда:				269577,39	6200
		Итого эксплуатация машин:				115106,93	2647
		Итого материалов:				738,20	17
		Накладные расходы	%	--		186969,14	4300
		Сметная прибыль	%	8		42747,19	983
		Сметная стоимость:				577087,04	13273

1	2	3	4	5	6	7	8
353	23-010502-0818 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180х 16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	23,2300		5213,45	121108
		Накладные расходы	%	--		198,11	4602
		Сметная прибыль	%	8		432,92	10057
		Сметная стоимость:				5844,49	135767
354	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	23,0000		-83,55	-1922
		Итого оплата труда:				-51,35	-1181
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-47
		Итого материалов:				-30,14	-693
		Накладные расходы	%	--		-35,37	-813
		Сметная прибыль	%	8		-9,51	-219
		Сметная стоимость:				-128,43	-2954
355	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 110 мм	м	23,0000		871,07	20035
		Итого оплата труда:				717,30	16498
		Итого эксплуатация машин:				13,16	303
		Итого материалов:				142,05	3267
		Накладные расходы	%	--		495,47	11396
		Сметная прибыль	%	8		109,32	2514
		Сметная стоимость:				1475,86	33945
356	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2,0000		3996,89	7994
		Итого оплата труда:				2749,66	5499
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	2771
		Итого материалов:				341,34	683
		Накладные расходы	%	--		1924,31	3849
		Сметная прибыль	%	8		473,70	947
		Сметная стоимость:				6394,89	12790
357	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	0,0133		324022,38	4322

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		12312,85	164
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	359
		Сметная стоимость:				363242,05	4846
358	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,9800		469,32	929
		Накладные расходы	%	--		17,83	35
		Сметная прибыль	%	8		38,97	77
		Сметная стоимость:				526,13	1042
359	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001		381819,66	33
		Накладные расходы	%	--		14509,15	1
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	3
		Сметная стоимость:				428035,11	37
360	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	0,0280		20876,48	585
		Итого оплата труда:				3157,55	88
		Итого эксплуатация машин:				655,77	18
		Итого материалов:				17285,72	484
		Накладные расходы	%	--		2382,91	67
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	52
		Сметная стоимость:				25120,14	703
361	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колпак	шт	2,0000		264,25	529
		Накладные расходы	%	--		10,04	20
		Сметная прибыль	%	8		21,94	44
		Сметная стоимость:				296,23	592
362	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	6,0000		851,58	5109
		Итого оплата труда:				501,31	3008
		Итого эксплуатация машин:				520,37	3122

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		355,51	2133
		Сметная прибыль	%	8		96,57	579
		Сметная стоимость:				1303,65	7822
363	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Патрубок-накладка 180/32	шт	2,0000		8002,49	16005
		Накладные расходы	%	--		304,09	608
		Сметная прибыль	%	8		664,53	1329
		Сметная стоимость:				8971,11	17942
364	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	2,0000		774,98	1550
		Накладные расходы	%	--		29,45	59
		Сметная прибыль	%	8		64,35	129
		Сметная стоимость:				868,78	1738
365	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	2,0000		4633,02	9266
		Накладные расходы	%	--		176,05	352
		Сметная прибыль	%	8		384,73	769
		Сметная стоимость:				5193,80	10388
366	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,184	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	2,0000		4266,96	8534
		Итого оплата труда:				1169,07	2338
		Итого эксплуатация машин:				435,59	871
		Итого материалов:				2670,10	5340
		Накладные расходы	%	--		915,72	1831
		Сметная прибыль	%	8		414,61	829
		Сметная стоимость:				5597,30	11195
367	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,0400		4480,59	179
		Итого оплата труда:				763,66	31
		Итого эксплуатация машин:				118,78	5
		Итого материалов:				3627,84	145
		Накладные расходы	%	--		662,51	27
		Сметная прибыль	%	8		411,45	16
		Сметная стоимость:				5554,55	222

1	2	3	4	5	6	7	8
368	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	2,7039		368,22	996
		Накладные расходы	%	--		13,99	38
		Сметная прибыль	%	8		30,58	83
		Сметная стоимость:				412,79	1116
369	ПРАЙС лист ТОО "ArT PIAsT"	Вилатерм d12	м	3,2000		18,53	59
		Накладные расходы	%	--		0,70	2
		Сметная прибыль	%	8		1,54	5
		Сметная стоимость:				20,78	66
	Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d90x8,2 в ПЭ футляре d160x14,6 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 94м-10шт						
370	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,0940		287992,28	27071
		Итого оплата труда:				229130,44	21538
		Итого эксплуатация машин:				87943,67	8267
		Итого материалов:				94,70	9
		Накладные расходы	%	--		158640,73	14912
		Сметная прибыль	%	8		35730,64	3359
		Сметная стоимость:				482363,65	45342
371	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	94,9400		4121,91	391334
		Накладные расходы	%	--		156,63	14871
		Сметная прибыль	%	8		342,28	32496
		Сметная стоимость:				4620,83	438701
372	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	94,0000		-83,55	-7854
		Итого оплата труда:				-51,35	-4827
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-194

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				-30,14	-2834
		Накладные расходы	%	--		-35,37	-3325
		Сметная прибыль	%	8		-9,51	-894
		Сметная стоимость:				-128,43	-12073
373	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 90 мм	м	94,0000		871,07	81880
		Итого оплата труда:				717,30	67426
		Итого эксплуатация машин:				13,16	1237
		Итого материалов:				142,05	13353
		Накладные расходы	%	--		495,47	46574
		Сметная прибыль	%	8		109,32	10276
		Сметная стоимость:				1475,86	138731
374	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	10,0000		3996,89	39969
		Итого оплата труда:				2749,66	27497
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	13854
		Итого материалов:				341,34	3413
		Накладные расходы	%	--		1924,31	19243
		Сметная прибыль	%	8		473,70	4737
		Сметная стоимость:				6394,89	63949
375	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	0,0667		324022,38	21612
		Накладные расходы	%	--		12312,85	821
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	1795
		Сметная стоимость:				363242,05	24228
376	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	9,9000		469,32	4646
		Накладные расходы	%	--		17,83	177
		Сметная прибыль	%	8		38,97	386
		Сметная стоимость:				526,13	5209

1	2	3	4	5	6	7	8
377	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0004		381819,66	164
		Накладные расходы	%	--		14509,15	6
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	14
		Сметная стоимость:				428035,11	184
378	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	0,1400		20876,48	2923
		Итого оплата труда:				3157,55	442
		Итого эксплуатация машин:				655,77	92
		Итого материалов:				17285,72	2420
		Накладные расходы	%	--		2382,91	334
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	261
		Сметная стоимость:				25120,14	3517
379	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колпак	шт	10,0000		264,25	2643
		Накладные расходы	%	--		10,04	100
		Сметная прибыль	%	8		21,94	219
		Сметная стоимость:				296,23	2962
380	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	30,0000		851,58	25547
		Итого оплата труда:				501,31	15039
		Итого эксплуатация машин:				520,37	15611
		Накладные расходы	%	--		355,51	10665
		Сметная прибыль	%	8		96,57	2897
		Сметная стоимость:				1303,65	39110
381	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Патрубок-накладка 160/32	шт	10,0000		7581,30	75813
		Накладные расходы	%	--		288,09	2881
		Сметная прибыль	%	8		629,55	6296
		Сметная стоимость:				8498,94	84989

1	2	3	4	5	6	7	8
382	ПРАЙС лист ТОО "ArT P1AsT"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	10,0000		774,98	7750
		Накладные расходы	%	--		29,45	294
		Сметная прибыль	%	8		64,35	644
		Сметная стоимость:				868,78	8688
383	ПРАЙС лист ТОО "ArT P1AsT"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	10,0000		4633,02	46330
		Накладные расходы	%	--		176,05	1761
		Сметная прибыль	%	8		384,73	3847
		Сметная стоимость:				5193,80	51938
384	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	10,0000		3791,56	37916
		Итого оплата труда:				1038,82	10388
		Итого эксплуатация машин:				387,06	3871
		Итого материалов:				2372,62	23726
		Накладные расходы	%	--		813,70	8137
		Сметная прибыль	%	8		368,42	3684
		Сметная стоимость:				4973,68	49737
385	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,2000		4480,59	896
		Итого оплата труда:				763,66	153
		Итого эксплуатация машин:				118,78	24
		Итого материалов:				3627,84	726
		Накладные расходы	%	--		662,51	133
		Сметная прибыль	%	8		411,45	82
		Сметная стоимость:				5554,55	1111
386	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	12,7292		368,22	4687
		Накладные расходы	%	--		13,99	178
		Сметная прибыль	%	8		30,58	389
		Сметная стоимость:				412,79	5254

1	2	3	4	5	6	7	8
387	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Вилатерм d25	м	11,3000		25,27	286
		Накладные расходы	%	--		0,96	11
		Сметная прибыль	%	8		2,10	24
		Сметная стоимость:				28,33	320
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 509м - 51шт					
392	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	51,0000		3996,89	203841
		Итого оплата труда:				2749,66	140233
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	70654
		Итого материалов:				341,34	17408
		Накладные расходы	%	--		1924,31	98140
		Сметная прибыль	%	8		473,70	24158
		Сметная стоимость:				6394,89	326140
393	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	0,3402		324022,38	110223
		Накладные расходы	%	--		12312,85	4188
		Сметная прибыль	%	8		26906,82	9153
		Сметная стоимость:				363242,05	123564
394	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	50,4900		469,32	23696
		Накладные расходы	%	--		17,83	900
		Сметная прибыль	%	8		38,97	1968
		Сметная стоимость:				526,13	26564
395	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0022		381819,66	837
		Накладные расходы	%	--		14509,15	32
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	70
		Сметная стоимость:				428035,11	939

1	2	3	4	5	6	7	8
396	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	0,7140		20876,48	14906
		Итого оплата труда:				3157,55	2254
		Итого эксплуатация машин:				655,77	468
		Итого материалов:				17285,72	12342
		Накладные расходы	%	--		2382,91	1701
		Сметная прибыль	%	8		1860,75	1329
		Сметная стоимость:				25120,14	17936
397	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колпак	шт	51,0000		264,25	13477
		Накладные расходы	%	--		10,04	512
		Сметная прибыль	%	8		21,94	1119
		Сметная стоимость:				296,23	15108
398	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	54,0000		851,58	45985
		Итого оплата труда:				501,31	27071
		Итого эксплуатация машин:				520,37	28100
		Накладные расходы	%	--		355,51	19197
		Сметная прибыль	%	8		96,57	5215
		Сметная стоимость:				1303,65	70397
399	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Патрубок-накладка 110/32	шт	18,0000		6317,75	113720
		Накладные расходы	%	--		240,07	4321
		Сметная прибыль	%	8		524,63	9443
		Сметная стоимость:				7082,45	127484
400	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	18,0000		774,98	13950
		Накладные расходы	%	--		29,45	530
		Сметная прибыль	%	8		64,35	1158
		Сметная стоимость:				868,78	15638
401	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	18,0000		4633,02	83394
		Накладные расходы	%	--		176,05	3169

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		384,73	6925
		Сметная стоимость:				5193,80	93488
402	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	18,0000		2608,87	46960
		Итого оплата труда:				714,78	12866
		Итого эксплуатация машин:				266,33	4794
		Итого материалов:				1632,53	29386
		Накладные расходы	%	--		559,89	10078
		Сметная прибыль	%	8		253,50	4563
		Сметная стоимость:				3422,26	61601
403	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,3600		4480,59	1613
		Итого оплата труда:				763,66	275
		Итого эксплуатация машин:				118,78	43
		Итого материалов:				3627,84	1306
		Накладные расходы	%	--		662,51	239
		Сметная прибыль	%	8		411,45	148
		Сметная стоимость:				5554,55	2000
404	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	10,5068		368,22	3869
		Накладные расходы	%	--		13,99	147
		Сметная прибыль	%	8		30,58	321
		Сметная стоимость:				412,79	4337
405	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Вилатерм d15	м	14,4000		21,90	315
		Накладные расходы	%	--		0,83	12
		Сметная прибыль	%	8		1,82	26
		Сметная стоимость:				24,55	354
		Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "Осторожно ГАЗ" - 5168пм					
466	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	2,0870		17951,47	37465
		Итого оплата труда:				8269,18	17258

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				12364,63	25805
		Накладные расходы	%	--		4355,85	9091
		Сметная прибыль	%	8		1784,59	3724
		Сметная стоимость:				24091,91	50280
467	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Сигнальная лента желтого цвета "Осторожно ГАЗ"	м	2087,0000		21,06	43951
		Накладные расходы	%	--		0,80	1670
		Сметная прибыль	%	8		1,75	3650
		Сметная стоимость:				23,61	49270
		Сигнальный медный изолированный провод ВВГ-1х2,5-1мм2 - 5704пм					
468	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Прокладка сигнального провода	м	2623,0000		215,11	564238
		Итого оплата труда:				125,23	328488
		Итого эксплуатация машин:				95,99	251779
		Итого материалов:				25,82	67737
		Накладные расходы	%	--		63,81	167376
		Сметная прибыль	%	8		22,31	58529
		Сметная стоимость:				301,21	790143
469	23-060128-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,6230		69285,27	181735
		Накладные расходы	%	--		2632,84	6906
		Сметная прибыль	%	8		5753,45	15091
		Сметная стоимость:				77671,56	203732
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				13833950
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				601703
	Материалы -		Тенге				67737
	Всего заработная плата -		Тенге				345746
		Накладные расходы -	Тенге				176467
		Сметная прибыль -	Тенге				62254
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				840423
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				425
		Сметная заработная плата -	Тенге				345746

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10818631
	Материалы -		Тенге				1722022
	Всего заработная плата -		Тенге				2288615
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6034729
		Накладные расходы -	Тенге				1862999
		Сметная прибыль -	Тенге				1014530
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				13696161
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2819
		Сметная заработная плата -	Тенге				2288615
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2413616
	Материалы -		Тенге				-5094
	Всего заработная плата -		Тенге				-110653
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2533805
		Накладные расходы -	Тенге				22343
		Сметная прибыль -	Тенге				194877
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2630836
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-108
		Сметная заработная плата -	Тенге				-110653
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17167420
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3136
		Сметная заработная плата -	Тенге				2523707
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				70653402
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				7159466
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4646740
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1610502
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				51758677
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				7088519
	Накладные расходы I уровня		Тенге				5282534
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				75935936
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2885566
	ИТОГО:		Тенге				78821502
	Сметная прибыль		Тенге				6305720
	ИТОГО по смете:		Тенге				85127222
	ИТОГО		**Тенге**				**85 127 222**
	В том числе оборудование		**Тенге**				**7 946 513**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого без оборудования		**Тенге**				**77 180 709**
	Временные здания и сооружения 1,3%:		**Тенге**				**1 003 349**
	Итого:		**Тенге**				**78 184 058**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%		**Тенге**				**711 475**
	Итого по сметному расчету в ценах 2017г.		**Тенге**				**86 842 046**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв 2018г. К=1,0599383		**Тенге**				**92 047 211**
	Поправочнй коэфициент к=0,96999913019		**Тенге**				**89 285 714,29**
	НДС 12%		**Тенге**				**10 714 285,71**
	ИТОГО:		**Тенге**				**100 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан

_____ Рысбан Темірханұлы

Технадзор:
инженер ТОО "Улмад"

_____ Тилавбаев А.Э.

Подрядчик:
прораб ТОО «Комби-строй-1»

_____ Аханов Ж.К.