Форма 4

Наименование стройки - Здание ЖКХ по адресу: г.Шахтинск, ул.Казахстанская, 101
Шифр стройки 4130
Наименование объекта - Здание ЖКХ по адресу: г.Шахтинск, ул.Казахстанская, 101. Текуший ремонт левого крыла 2-го этажа
Шифр объекта 01

А К Т
выполненных работ за ноябрь 2019 г

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Бастау									
		Потолок									
1	1211-0101-0409 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	85,87	3220,21	15,17	276520	1303	38766	170722	483021
		НР - 72%; СП - 8%			2753,59	7,72	236451	663		35779	
2	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски	м2	85,87	2357,58	29,05	202445	2494	93585	78002	302883
		НР - 72%; СП - 8%			1238,69	22,94	106366	1970		22436	
3	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	85,87	1618,59	9,35	138988	803	40905	78135	234493
		НР - 80%; СП - 8%			1132,88	4,53	97280	389		17370	
		Стены									
4	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,066	23182,68	4681,77	24713	4991	--	15776	43728
		НР - 72%; СП - 8%			18500,91	2054,02	19722	2190		3239	
5	1211-0101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	156,6	2658,46	14,12	416315	2211	67331	250486	720145
		НР - 72%; СП - 8%			2214,39	7,18	346773	1125		53344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски	м2	156,6	1924,85	26,28	301432	4116	146496	110887	445304
		НР - 72%; СП - 8%			963,09	20,37	150820	3190		32986	
7	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	156,6	1347,22	8,82	210974	1382	68389	113498	350429
		НР - 80%; СП - 8%			901,68	4,27	141203	669		25958	
		Перегородка из ПВХ									
8	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке. Монтаж перегородки с двумя дверями	м2	21,653	7089,51	461,11	153509	9984	109	102243	276212
		НР - 69%; СП - 8%			6623,40	219,91	143416	4762		20460	
9	2109-0202-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	21,653	26345,00	--	570448	--	570448	--	616084
		СП - 8%			--	--	--	--		45636	
		Перегородка из ГКЛ									
10	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75 мм. Глухие. Устройство перегородки со звукоизоляцией пенопластом	м2 перегородок	13,64	1475,19	27,31	20122	373	3621	14645	37548
		НР - 90%; СП - 8%			1182,41	10,57	16128	144		2781	
11	2106-0902-0404 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	27,967456	203,00	--	5677	--	5677	--	6132
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
12	2106-0902-0103 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм	м	17,122292	143,00	--	2448	--	2448	--	2644
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
13	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	28,644	409,00	--	11715	--	11715	--	12653
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
14	2113-0816-2907 РСНБ РК 2015	Пенопласт	м3	0,983444	37635,00	--	37012	--	37012	--	39973
		СП - 8%			--	--	--	--		2961	
15	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски	м2	27,28	1924,85	26,28	52510	717	25520	19317	77573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			963,09	20,37	26273	556		5746	
16	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	27,28	444,56	2,87	12128	78	4765	5858	19425
		НР - 80%; СП - 8%			267,04	1,39	7285	38		1439	
		Пол									
17	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	54,88	33,82	--	1856	--	--	1336	3447
		НР - 72%; СП - 8%			33,82	--	1856	--		255	
18	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	85,87	104,91	2,74	9008	235	--	6403	16644
		НР - 72%; СП - 8%			102,17	1,39	8773	120		1233	
19	1207-0101-0210 РСНБ РК 2015	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	м2	85,87	148,21	3,16	12726	271	--	9067	23537
		НР - 72%; СП - 8%			145,04	1,61	12455	138		1743	
20	1207-0101-0404 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25 %	м2	60,768	1777,23	29,62	107999	1800	24770	59219	180596
		НР - 72%; СП - 8%			1340,00	13,49	81429	820		13377	
21	1207-0101-0410 РСНБ РК 2015	Лаги. Выравнивание с изготовлением прокладок	м2	60,768	113,07	--	6871	--	1399	3940	11676
		НР - 72%; СП - 8%			90,05	--	5472	--		865	
22	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит OSB толщиной 9 мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	85,87	295,87	23,59	25407	2025	17736	6231	34169
		НР - 94%; СП - 8%			65,75	11,45	5646	983		2531	
23	2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	88,4461	1168,00	--	103305	--	103305	--	111569
		СП - 8%			--	--	--	--		8264	
24	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	85,87	3528,46	22,26	302989	1912	276601	23798	352931
		НР - 94%; СП - 8%			285,04	9,79	24476	841		26143	
25	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	54,88	278,20	2,20	15268	121	10615	4303	21137
		НР - 94%; СП - 8%			82,58	0,83	4532	46		1566	
		Устройство подвесных потолков									
26	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	85,12	1409,59	138,59	119984	11797	--	91100	227971
		НР - 80%; СП - 8%			1271,00	66,82	108188	5687		16887	
27	2203-0301-0206 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м2	85,12	6192,00	--	527063	--	527063	--	569228
		СП - 8%			--	--	--	--		42165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3669433	46612	2078276	1164966	5221152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1544545	24329	--	386751	
		Материалы	Тенге				3507798				
		Всего заработная плата	Тенге				820498				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1420696			
		Накладные расходы	Тенге				1249544				
		Сметная прибыль	Тенге				1062724				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				365642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4936164				
		Сметная заработная плата	Тенге					1420696			1216
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				161635				
		Материалы	Тенге				108				
		Всего заработная плата	Тенге					148178			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8126				
		Накладные расходы	Тенге				102243				
		Сметная прибыль	Тенге				21110				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				284988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					148178			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5221152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1329
		Сметная заработная плата	Тенге					1568874			
		РАЗДЕЛ 2. ТОО Шахтинсктеплоэнерго									
		Потолок									
28	1211-0101-0407 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	75,23	3705,73	15,17	278782	1141	33963	175867	491021
		НР - 72%; СП - 8%			3239,11	7,72	243678	581		36372	
29	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски	м2	75,23	2357,58	29,05	177361	2185	81990	68337	265353
		НР - 72%; СП - 8%			1238,69	22,94	93186	1726		19656	
30	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	75,23	1618,59	9,35	121766	704	35835	68454	205438
		НР - 80%; СП - 8%			1132,88	4,53	85227	341		15218	
		Стены									
31	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка (туалет)	м2 облицовки	12,9	733,27	54,16	9459	699	--	6537	17276
		НР - 72%; СП - 8%			679,10	24,76	8760	319		1280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1211-0101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	206,2	2658,46	14,12	548175	2911	88658	329823	948237
		НР - 72%; СП - 8%			2214,39	7,18	456606	1481		70240	
33	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски	м2	188,2	1924,85	26,28	362257	4946	176057	133262	535162
		НР - 72%; СП - 8%			963,09	20,37	181254	3833		39642	
34	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	188,2	1347,22	8,82	253546	1660	82190	136400	421142
		НР - 80%; СП - 8%			901,68	4,27	169696	804		31196	
35	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка гладкая керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (туалет)	м2 поверхности облицовки	18	4270,05	23,62	76861	425	43659	26479	111607
		НР - 80%; СП - 8%			1820,96	17,86	32777	321		8267	
		Пол									
36	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (туалет)	м2	6,45	779,35	30,34	5027	196	--	3550	9263
		НР - 72%; СП - 8%			749,01	15,44	4831	100		686	
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (туалет)	м2 стяжки	6,45	767,85	28,21	4953	182	2631	2094	7611
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	2140	88		564	
38	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство (туалет)	м2 покрытия	6,45	3754,14	73,24	24214	472	15611	7842	34621
		НР - 94%; СП - 8%			1260,60	32,85	8131	212		2565	
39	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	57,4	33,82	--	1941	--	--	1398	3606
		НР - 72%; СП - 8%			33,82	--	1941	--		267	
40	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	68,78	104,91	2,74	7216	188	--	5129	13332
		НР - 72%; СП - 8%			102,17	1,39	7027	96		988	
41	1207-0101-0210 РСНБ РК 2015	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	м2	68,78	148,21	3,16	10194	217	--	7262	18853
		НР - 72%; СП - 8%			145,04	1,61	9976	111		1396	
42	1207-0101-0404 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25 %	м2	68,78	1777,23	29,62	122238	2037	28036	67027	204406
		НР - 72%; СП - 8%			1340,00	13,49	92165	928		15141	
43	1207-0101-0410 РСНБ РК 2015	Лаги. Выравнивание с изготовлением прокладок	м2	68,78	113,07	--	7777	--	1583	4459	13215
		НР - 72%; СП - 8%			90,05	--	6194	--		979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит OSB толщиной 9 мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,78	295,87	23,59	20350	1622	14206	4991	27369
		НР - 94%; СП - 8%			65,75	11,45	4522	788		2027	
45	2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	70,8434	1168,00	--	82745	--	82745	--	89365
		СП - 8%			--	--	--	--		6620	
46	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	68,78	3528,46	22,26	242688	1531	221552	19062	282690
		НР - 94%; СП - 8%			285,04	9,79	19605	674		20940	
47	2206-0401-0301 РСНБ РК 2015	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	7	644,00	--	4508	--	4508	--	4869
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
48	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	57,4	278,20	2,20	15969	127	11102	4501	22107
		НР - 94%; СП - 8%			82,58	0,83	4740	48		1638	
		Перегородка из ПВХ									
49	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке. Монтаж перегородки с одной дверью	м2	4,5	7089,51	461,11	31903	2075	23	21248	57403
		НР - 69%; СП - 8%			6623,40	219,91	29805	990		4252	
50	2109-0202-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	4,5	26345,00	--	118553	--	118553	--	128037
		СП - 8%			--	--	--	--		9484	
		Устройство подвесных потолков									
51	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	71,13	1409,59	138,59	100264	9858	--	76127	190503
		НР - 80%; СП - 8%			1271,00	66,82	90406	4753		14111	
52	2203-0301-0206 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м2	71,13	6192,00	--	440437	--	440437	--	475672
		СП - 8%			--	--	--	--		35235	
		Разборка внутренних перегородок									
53	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	8	1705,39	191,72	13643	1534	--	9215	24686
		НР - 72%; СП - 8%			1513,66	86,08	12109	689		1829	
		Вентиляция									
54	1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	10	209,57	0,21	2096	2	89	1444	3823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			200,46	0,11	2005	1		283	
		Изготовление стеллажей для архивов									
55	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стеллаж). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,6	170409,58	11617,32	102246	6970	3044	64729	180333
		НР - 69%; СП - 8%			153720,00	2631,04	92232	1579		13358	
56	2106-0405-0301 РСНБ РК 2015	Стеллажи различного назначения	т	0,6192	465097,00	--	287988	--	287988	--	311027
		СП - 8%			--	--	--	--		23039	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3475155	41684	1774460	1245237	5098027
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1659015	20460	--	377634	
	Материалы		Тенге				3053018				
	Всего заработная плата		Тенге				837159				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1554869			
		Накладные расходы	Тенге				646243				
		Сметная прибыль	Тенге				1159260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				336982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4549261				
		Сметная заработная плата	Тенге								1334
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1554869			
	Материалы		Тенге				422137				
	Всего заработная плата		Тенге				3066				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					124605			
		Накладные расходы	Тенге				287988				
		Сметная прибыль	Тенге				85978				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				40649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				548764				
		Сметная заработная плата	Тенге								96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					124605			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5098024				
		Сметная заработная плата	Тенге								1430
								1679475			
		РАЗДЕЛ 3. Коридор и лестничная клетка с 3-го по 1-ый этажи									
		Потолок									
57	1211-0101-0407 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	58,45	3705,73	15,17	216600	887	26387	136640	381499
		НР - 72%; СП - 8%			3239,11	7,72	189326	451		28259	
58	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски	м2	58,45	2357,58	29,05	137800	1698	63701	53094	206166
		НР - 72%; СП - 8%			1238,69	22,94	72401	1341		15272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	58,45	1618,59	9,35	94606	547	27842	53185	159615
		НР - 80%; СП - 8%			1132,88	4,53	66217	265		11823	
		Стены									
60	1211-0101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	239,282	2658,46	14,12	636122	3378	102882	382738	1100369
		НР - 72%; СП - 8%			2214,39	7,18	529862	1719		81509	
61	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски	м2	239,282	1924,85	26,28	460583	6289	223844	169433	680417
		НР - 72%; СП - 8%			963,09	20,37	230450	4874		50401	
62	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	239,282	1347,22	8,82	322364	2111	104497	173422	535450
		НР - 80%; СП - 8%			901,68	4,27	215756	1022		39663	
		Пол									
63	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	31,22	33,82	--	1056	--	--	760	1961
		НР - 72%; СП - 8%			33,82	--	1056	--		145	
64	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия (коридор)	м2	30,898	104,91	2,74	3241	85	--	2304	5989
		НР - 72%; СП - 8%			102,17	1,39	3157	43		444	
65	1207-0101-0210 РСНБ РК 2015	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия (коридор)	м2	30,898	148,21	3,16	4579	98	--	3263	8469
		НР - 72%; СП - 8%			145,04	1,61	4482	50		627	
66	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	3,8	319,51	18,12	1214	69	--	850	2229
		НР - 72%; СП - 8%			301,39	9,22	1145	35		165	
67	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,76	9571,66	1679,35	7274	1276	3577	2779	10857
		НР - 94%; СП - 8%			3184,92	704,55	2421	535		804	
68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,8	767,85	28,21	2918	107	1550	1234	4484
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	1261	52		332	
69	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 50 мм/	м2 стяжки	3,8	663,64	28,78	2522	109	2320	136	2871
		НР - 94%; СП - 8%			24,60	13,51	93	51		213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит OSB толщиной 9 мм. Устройство (коридор)	м2 изолируемой поверхности	30,898	295,87	23,59	9142	729	6381	2242	12295
		НР - 94%; СП - 8%			65,75	11,45	2032	354		911	
71	2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	30,91594	1168,00	--	36110	--	36110	--	38999
		СП - 8%			--	--	--	--		2889	
72	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках (коридор)	м2 покрытия	30,898	3528,46	22,26	109022	688	99527	8563	126993
		НР - 94%; СП - 8%			285,04	9,79	8807	303		9407	
73	2206-0401-0301 РСНБ РК 2015	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	10	644,00	--	6440	--	6440	--	6955
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
74	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах (коридор)	м плинтусов	31,22	278,20	2,20	8685	69	6038	2448	12024
		НР - 94%; СП - 8%			82,58	0,83	2578	26		891	
75	1209-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ступени бетонные. Ремонт (лестничная клетка)	ступень	1	1286,70	10,10	1287	10	152	813	2268
		НР - 72%; СП - 8%			1124,59	5,03	1125	5		168	
76	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (лестничная клетка)	м2 стяжки	10,332	767,85	28,21	7933	291	4214	3355	12191
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	3428	141		903	
77	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство (лестничная клетка)	м2 покрытия	10,332	3754,14	73,24	38788	757	25006	12562	55458
		НР - 94%; СП - 8%			1260,60	32,85	13025	339		4108	
		Устройство подвесного потолка (коридор)									
78	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	30,898	1409,59	138,59	43554	4282	--	33069	82752
		НР - 80%; СП - 8%			1271,00	66,82	39271	2065		6130	
79	2203-0301-0206 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м2	30,898	6192,00	--	191320	--	191320	--	206626
		СП - 8%			--	--	--	--		15306	
		Окраска металлических конструкций лестничной клетки									
80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз швеллера №20 и ограждений лестниц	м2	67,55	78,86	2,34	5327	158	2272	2011	7925
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	2897	17		587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза швеллера №20 и ограждений лестниц	м2	67,55	150,12	3,31	10141	224	6530	2361	13502
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	3387	35		1000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2358630	23861	940590	1047262	3678364
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1394177	13721	--	272472	
	Материалы		Тенге				2358630				
	Всего заработная плата		Тенге				706723				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1407898			
		Накладные расходы	Тенге				233870				
		Сметная прибыль	Тенге				1047262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				272471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3678364				
		Сметная заработная плата	Тенге								1197
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1407898			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3678364				
		Сметная заработная плата	Тенге								1197
								1407898			
		РАЗДЕЛ 4. Замена дверных блоков									
82	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	7	1973,58	113,26	13815	793	--	9632	25323
		НР - 72%; СП - 8%			1860,32	50,86	13022	356		1876	
83	1206-0101-2005 РСНБ РК 2015 К=0,8	Полотна дверные внутренние. Демонтаж	полотно	7	1100,07	56,82	7700	398	--	5400	14148
		НР - 72%; СП - 8%			1043,24	28,16	7303	197		1048	
84	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13,02	1578,06	75,42	20546	982	5418	13119	36359
		НР - 90%; СП - 8%			1086,48	33,09	14146	431		2693	
85	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4293,00	--	32455	--	32455	--	35051
		СП - 8%			--	--	--	--		2596	
86	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,94	5240,00	--	15406	--	15406	--	16638
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
87	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,52	3896,00	--	9818	--	9818	--	10603
		СП - 8%			--	--	--	--		785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	3,56	5337,17	24,44	19000	87	3061	11446	32882
		НР - 72%; СП - 8%			4452,91	12,44	15852	44		2436	
89	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка откосов дверных внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски	м2	3,56	3530,38	39,07	12568	139	5900	4784	18740
		НР - 72%; СП - 8%			1834,05	32,27	6529	115		1388	
90	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска откосов дверных поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3,56	625,16	4,41	2226	16	605	1290	3797
		НР - 80%; СП - 8%			450,84	2,14	1605	8		281	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				133534	2414	72663	45671	193541
							58458	1151	--	14335	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133534				
	Материалы		Тенге				14984				
	Всего заработная плата		Тенге					59608			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57679				
		Накладные расходы	Тенге				45671				
		Сметная прибыль	Тенге				14336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				193542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					59608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				193542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					59608			
		РАЗДЕЛ 5. Установка пластиковых окон									
91	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	16	1321,53	56,11	21144	898	--	14878	38904
		НР - 72%; СП - 8%			1265,42	26,08	20247	417		2882	
92	1206-0101-0301 РСНБ РК 2015	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие	м2	12,72	2445,55	45,08	31107	573	--	22170	57540
		НР - 72%; СП - 8%			2400,48	20,24	30534	257		4262	
93	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	38,49	2881,35	171,01	110903	6582	41569	59253	183768
		НР - 90%; СП - 8%			1630,34	80,14	62752	3085		13612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	38,49	22438,00	--	863639	--	863639	--	932730
		СП - 8%			--	--	--	--		69091	
95	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	21,2	763,25	6,11	16181	129	11220	4405	22233
		НР - 90%; СП - 8%			227,91	2,97	4832	63		1647	
96	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	21,2	2864,00	--	60717	--	60717	--	65574
		СП - 8%			--	--	--	--		4857	
97	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015	Обделки из листовой стали. Смена отливов шириной до 0,4 м	м	21,2	1042,33	2,75	22097	58	12628	6797	31206
		НР - 72%; СП - 8%			443,92	1,37	9411	29		2312	
98	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов оконных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	41,29	5337,17	24,44	220372	1009	35502	132749	381371
		НР - 72%; СП - 8%			4452,91	12,44	183861	513		28250	
99	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка откосов оконных плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски	м2	41,29	3530,38	39,07	145769	1613	68428	55483	217353
		НР - 72%; СП - 8%			1834,05	32,27	75728	1332		16100	
100	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска откосов оконных поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	41,29	625,16	4,41	25813	182	7016	14963	44037
		НР - 80%; СП - 8%			450,84	2,14	18615	88		3262	
101	1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка уголков пластиковых на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	129	392,31	0,62	50608	79	8168	38151	95859
		НР - 90%; СП - 8%			328,38	0,22	42361	28		7101	
102	Прайс-лист	Уголок пластиковый	м	129	62,50	--	8063	--	8063	--	8708
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1576413	11125	1116950	348849	2079283
							448340	5813	--	154021	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1576413				
	Материалы		Тенге				184530				
	Всего заработная плата		Тенге					454154			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				932418				
		Накладные расходы	Тенге				348849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				154021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2079283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					454154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2079283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					454154			
		РАЗДЕЛ 6. Электричество									
103	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	35	1876,80	750,12	65688	26254	4521	37657	111613
		НР - 72%; СП - 8%			997,50	496,82	34913	17389		8268	
104	2307-0101-0326 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-103 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	35	1836,00	--	64260	--	64260	--	69401
		СП - 8%			--	--	--	--		5141	
105	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Розетки. Демонтаж	шт.	38	52,38	--	1991	--	--	1433	3698
		НР - 72%; СП - 8%			52,38	--	1991	--		274	
106	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	28	490,01	4,43	13720	124	190	9678	25270
		НР - 72%; СП - 8%			478,80	1,24	13406	35		1872	
107	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	28	225,00	--	6300	--	6300	--	6804
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
108	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	12	449,23	3,55	5391	43	81	3800	9926
		НР - 72%; СП - 8%			438,90	0,93	5267	11		735	
109	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	220,00	--	2640	--	2640	--	2851
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
110	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2666,07	25,52	18662	179	9656	6355	27019
		НР - 72%; СП - 8%			1261,00	--	8827	--		2001	
111	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	492,00	--	3444	--	3444	--	3720
		СП - 8%			--	--	--	--		276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3176,14	92,59	3176	93	423	1938	5523
		НР - 72%; СП - 8%			2660,00	31,10	2660	31		409	
113	2307-0201-0802 РСНБ РК 2015	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	19106,00	--	19106	--	19106	--	20634
		СП - 8%			--	--	--	--		1528	
114	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4765,62	118,97	4766	119	2125	1838	7132
		НР - 72%; СП - 8%			2522,00	31,10	2522	31		528	
115	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877,00	--	6877	--	6877	--	7427
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
116	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	21	6182,10	48,56	129824	1020	50684	56246	200956
		НР - 72%; СП - 8%			3720,00	--	78120	--		14886	
117	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	21	74,00	--	1554	--	1554	--	1678
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
118	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка	м	750	47,14	0,88	35356	663	6793	20256	60061
		НР - 72%; СП - 8%			37,20	0,31	27900	233		4449	
119	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,75	81351,00	--	61013	--	61013	--	65894
		СП - 8%			--	--	--	--		4881	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				443769	28494	239667	139201	629607
	Стоимость монтажных работ		Тенге				175605	17730	--	46637	
	Материалы		Тенге				441778				
	Всего заработная плата		Тенге				74475				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					191345			
		Накладные расходы	Тенге				165194				
		Сметная прибыль	Тенге				137768				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				46364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				625910				
		Сметная заработная плата	Тенге								153
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					191345			
	Всего заработная плата		Тенге				1991				
		Накладные расходы	Тенге					1991			
		Сметная прибыль	Тенге				1433				
			Тенге				274				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1991			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				629608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					193336			
		РАЗДЕЛ 7. Отопление									
120	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	18	1052,60	47,20	18947	850	--	13341	34871
		НР - 72%; СП - 8%			1005,40	24,01	18097	432		2583	
121	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	19,04	1041,85	81,73	19837	1556	4883	13863	36395
		НР - 98%; СП - 8%			703,69	39,24	13398	747		2696	
122	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	136	2217,00	--	301512	--	301512	--	325633
		СП - 8%			--	--	--	--		24121	
123	Прайс-лист	Вентиль пластиковый диаметром 25 мм	шт.	36	535,71	--	19286	--	19286	--	20829
		СП - 8%			--	--	--	--		1543	
124	2302-0401-0404 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	127,00	--	4572	--	4572	--	4938
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
125	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	26,00	--	936	--	936	--	1011
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
126	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	18	280,96	--	5057	--	1987	3009	8711
		НР - 98%; СП - 8%			170,57	--	3070	--		645	
127	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из водогазопроводных труб на резьбе диаметром 25 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	82	405,22	--	33228	--	--	23924	61724
		НР - 72%; СП - 8%			405,22	--	33228	--		4572	
128	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	82	1195,56	16,13	98036	1322	853	93957	207352
		НР - 98%; СП - 8%			1169,04	0,16	95861	13		15359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	82	253,00	--	20746	--	20746	--	22406
		СП - 8%			--	--	--	--		1660	
130	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	17,00	--	680	--	680	--	734
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				522836	3728	355455	148094	724604
							163655	1192	--	53674	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52174				
	Всего заработная плата		Тенге					51757			
		Накладные расходы	Тенге				37265				
		Сметная прибыль	Тенге				7155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				96595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					51757			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				470661				
	Материалы		Тенге				7722				
	Всего заработная плата		Тенге					113090			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				347732				
	Сдача и испытание		Тенге				525				
		Накладные расходы	Тенге				110828				
		Сметная прибыль	Тенге				46519				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				628009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					113090			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				724603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					164847			
		РАЗДЕЛ 8. Прочие работы									
131	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	17,22	1082,61	4,79	18643	82	5348	12325	33445
		НР - 93%; СП - 8%			767,29	2,31	13213	40		2477	
132	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	50,7612	1922,45	--	97586	--	--	70262	181276
		НР - 72%; СП - 8%			1922,45	--	97586	--		13428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				116228	82	5348	82587	214721
							110799	40	--	15905	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				116228				
	Материалы		Тенге				5347				
	Всего заработная плата		Тенге					110838			
		Накладные расходы	Тенге				82587				
		Сметная прибыль	Тенге				15905				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				214720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					110838			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				214720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					110838			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								17 839 296
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5554593				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					158001			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					84436			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6583409		
		- Накладные расходы	Тенге							4221867	
		- Сметная прибыль	Тенге							1321429	

	Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%	Тенге								18 196 082
	НДС, 12%	Тенге								2 183 530
	ИТОГО с НДС	Тенге								20 379 612
	Итого сметная стоимость с учетом скидки подрядчика	Тенге								13 888 000

Заказчик

и.о. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Шахтинска»

Самиев А.Б.

Подрядчик

Директор ТОО "АК-САЙ-2009"

Кунтаев С.Т.