Форма 2

Наименование стройки - КГКП "Шахтер" г.Караганда
Шифр стройки 195210
Наименование объекта - м-н Голубые пруды уч.7/10 (возле д.№13). Текущий ремонт мини-футбольной площадки размером 30х17м, с заменой искусственного покрытия
Шифр объекта С-1

А К Т
выполненных работ за октябрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10 К=0,8 прим.	**Разборка покрытия из искусственной травы**	м2 покрытия	510		365,80	10,64	186556	5426	–	172718	388015
		НР - 94%; СП - 8%				355,16	5,12	181129	2613		28742	
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Укладка ковровых покрытий насухо 3. Проклеивание стыков ковровых покрытий										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,3376	172,18	1052,00		181129,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	4,33							
1.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	2,04		2660,00		5426,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	2,04		1281,00		2613,24			
2	Е11-010203-0101	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	м2 спланированной площади	510		5,85	5,85	2982	2982	–	564	3830
		НР - 72%; СП - 8%				–	1,54	–	784		284	
		Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы										
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,4284							
2.2	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00034	0,1734		10227,00		1773,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,1734		1829,00		317,15			
2.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,255		4739,00		1208,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,255		1829,00		466,39			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные (фракция 20-40мм). Устройство нижнего слоя суплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**25,5**		**9261,16**	**1679,35**	**236160**	**42823**	**112122**	**93231**	**355741**
		НР - 94%; СП - 8%				**3184,92**	**704,55**	**81215**	**17966**		**26351**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	82,62	982,99		81215,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	14,03							
3.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	2,295		4454,00		10222,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	2,295		1281,00		2939,89			
3.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	11,73		2749,00		32246,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	11,73		1281,00		15026,13			
3.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	23,715		15,00		356,00			
3.6	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,38	35,19	3183,00				112010,00		
3.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	3,825	29,00				111,00		
4	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные (фракция 10-20мм). Устройство верхнего слоя с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**25,5**		**9571,66**	**1679,35**	**244077**	**42823**	**120039**	**93231**	**364293**
		НР - 94%; СП - 8%				**3184,92**	**704,55**	**81215**	**17966**		**26985**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	82,62	982,99		81215,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	14,03							
4.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	2,295		4454,00		10222,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	2,295		1281,00		2939,89			
4.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	11,73		2749,00		32246,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	11,73		1281,00		15026,13			
4.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	23,715		15,00		356,00			
4.6	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,38	35,19	3408,00				119928,00		
4.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	3,825	29,00				111,00		
5	Е11-110101-0202	**Слои подстилающие из отсева. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**25,5**		**5653,87**	**1929,16**	**144174**	**49194**	**39834**	**71489**	**232916**
		НР - 94%; СП - 8%				**2162,60**	**819,84**	**55146**	**20906**		**17253**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	2,2	56,1	982,99		55146,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	16,32							
5.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	2,295		4454,00		10222,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	2,295		1281,00		2939,89			
5.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,55	14,025		2749,00		38555,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	14,025		1281,00		17966,03			
5.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,09	27,795		15,00		417,00			
5.6	100399 С	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	1,28	32,64	1217,00				39723,00		
5.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	3,825	29,00				111,00		
6	**86-010703-0102**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм, наполнение - песок, резиновая крошка (без учета работ по подготовке основания) (учитываются следующие работы: устройство по подготовленному основанию подкладочной сплошной прослойки из геотекстиля, укладка рулонов искусственной травы, склеивание швов, врезка разметки, засыпка 1 слоя наполнителя (песок), засыпка 2 слоя наполнителя (резиновая крошка), расчесывание поля)**	**м2**	**510**		**5791,00**	**408,00**	**2953410**	**208080**	**2325090**	**517201**	**3748260**
						824,00	**115,00**	**420240**	**58650**		**277649**	
6.1	У86-010703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	510		5791,00	408,00	2953410	208080	2325090	517201	3748260
		НР - 108%; СП - 8%				824,00	115,00	420240	58650		277649	
		Состав работ: 1. Доставка изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км) 2. Устройство по подготовленному основанию подкладочной сплошной прослойки из геотекстиля 3. Укладка рулонов искусственной травы 4. Склеивание швов 5. Врезка разметки 6.Засыпка наполнителя 7. Расчесывание поля										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,8212	418,81	1003,41		420240,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0863	44,01							
7	**86-010805-0102 (Н53=0)**	**Ворота футбольные игровые**	**комплект**	**1**		**7314,00**	**1795,00**	**7314**	**1795**	**--**	**5497**	**13836**
						5519,00	**522,00**	**5519**	**522**		**1025**	
7.1	У86-010805-0102	Ворота футбольные игровые	комплект	1		7314,00	1795,00	7314	1795	--	5497	13836
		НР - 91%; СП - 8%				5519,00	522,00	5519	522		1025	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	5,08	5,08	1085,37		5519,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3641	0,3641							
8	**Прайс-лист ТОО"КАРАТ"г.Саранъ 2019г.**	**Ворота мини-футбольные с сеткой (комплект состоит из пары ворот)**	**комплект**	**1**		**210267,86**	**--**	**210268**	**--**		**--**	**210268**
						--	**--**	**--**	**--**	**210268**	**--**	
9	**Е12-180101-2301**	**Ограждения металлические. Ремонт мелкий**	**м2**	**41,5722**		**2185,14**	**86,40**	**90841**	**3592**	**1825**	**61505**	**164534**
		НР - 72%; СП - 8%				**2054,84**	**--**	**85424**	**--**		**12188**	
		Состав работ: 1. Выправка на месте погнутых элементов 2. Скрепление деталей электросваркой										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,88	78,16	1093,00		85424,00				
9.2	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,45	18,70749		192,00		3592,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.3	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,008314	219523,00				1825,00		
10	**Е12-120103-0207**	**Решетки и ограды (ограждения высотой 3 м). Окраска масляными составами за два раза**	**м2**	**282**		**908,84**	**0,27**	**256294**	**75**	**28748**	**163805**	**453707**
		НР - 72%; СП - 8%				**806,63**	**0,13**	**227471**	**36**		**33608**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,738	208,12	1093,00		227471,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0282							
10.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0282		2660,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0282		1281,00		36,12			
10.4	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,282	90,00				25,00		
10.5	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,068	19,176	765,00				14670,00		
10.6	249393 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,113	31,866	441,00				14053,00		
11	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную траншеи под укладку деревянных брусков для ограждения мини-футбольной площадки**	**м3 грунта**	**0,282**		**1593,90**	**–**	**449**	**–**	**–**	**324**	**835**
		НР - 72%; СП - 8%				**1593,90**	**–**	**449**	**–**		**62**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	0,4343	1033,90		449,00				
12	**С121-070201-0207**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 50 мм, толщиной 30 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,141**		**47200,00**	**–**	**6655**	**–**	**6655**	**–**	**7188**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**532**	
13	**Е11-100116-0101**	**Антисептирование водными растворами брусков**	**м2**	**20,68**		**91,02**	**3,32**	**1882**	**69**	**491**	**1217**	**3347**
		НР - 90%; СП - 8%				**63,94**	**1,45**	**1322**	**30**		**248**	
		Состав работ: 1. Нанесение готового состава на поверхность										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0574	1,19	1113,70		1322,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0207							
13.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,006204		4872,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,006204		1829,00		11,35			
13.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,014476		2660,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,014476		1281,00		18,54			
13.5	146897 С	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00012	0,002482	197348,00				490,00		
13.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,0023	0,047564	29,00				1,00		
14	**Е11-100112-0201**	**Укладка деревянных брусков по периметру мини-футбольной площадки**	**м ограждения**	**94**		**2045,73**	**21,11**	**192299**	**1985**	**–**	**172034**	**393479**
		НР - 90%; СП - 8%				**2024,62**	**8,87**	**190314**	**834**		**29147**	
		Состав работ: 1. Ограждение эстакад										
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,69	158,86	1198,00		190314,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,5546							
14.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,2256		4872,00		1099,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,2256		1829,00		412,62			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.4	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0085	0,799		13,00		10,00			
14.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,329		2660,00		875,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,329		1281,00		421,45			
15	**Е11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка**	**т**	**0,0147057**		**330217,20**	**2202,20**	**4856**	**32**	**--**	**4402**	**9999**
		НР - 91%; СП - 8%				**328015,00**	**931,22**	**4824**	**14**		**741**	
		Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном										
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	289	4,25	1135,07		4824,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,0091							
15.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,003676		4872,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,003676		1829,00		6,72			
15.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,005441		2660,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,005441		1281,00		6,97			
16	**С121-130201-1203**	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0147057**		**236192,00**	**--**	**3473**	**--**	**3473**	**--**	**3751**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**278**	
17	**Е11-270302-0201**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**4**		**727,88**	**--**	**2912**	**--**	**--**	**3144**	**6540**
		НР - 108%; СП - 8%				**727,88**	**--**	**2912**	**--**		**484**	
		Состав работ: 1. Разборка бортовых камней вручную 2. Сгребание материала, полученного при разборке 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке										
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,767	3,07	949,15		2912,00				
18	**Е11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**4**		**1712,88**	**30,78**	**6852**	**123**	**3792**	**3223**	**10880**
		НР - 108%; СП - 8%				**734,30**	**11,67**	**2937**	**47**		**806**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	2,79	1051,93		2937,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,026							
18.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0244		4872,00		119,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0244		1829,00		44,63			
18.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0016		2660,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0016		1281,00		2,05			
18.5	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,236	15422,00				3640,00		
18.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0024	13680,00				33,00		
18.7	131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0068	15120,00				103,00		
18.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,04	399,00				16,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,08	47625,00	--	3810	--	3810	--	4115
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
20	С341-310104-0601	Материалы после демонтажа с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,322	536,00	--	709	--		--	765
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
21	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1,322	464,00	--	613	--		--	662
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6 376 961
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1340119				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					358999			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					120367			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2645879		
		- Перевозка грузов	Тенге				1322				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						210268		
		- Накладные расходы	Тенге							1363585	
		- Сметная прибыль	Тенге							456794	

Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%	Тенге	6 504 500
НДС, 12%	Тенге	780 540
ИТОГО с НДС	Тенге	7 285 040
Итого сметная стоимость с учетом скидки подрядчика	Тенге	3 472 000

Заказчик

Подрядчик

Директор ТОО "АК-САЙ 2009"

Кунтаев С.Т.