Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «14» сентября 2012г. Село Улытау
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная Распоряжением Акима Улытауского района №98 Ѳ ,от 13 сентября 2012 года.

в составе:

Председателя комиссий –Заместитель Акима Улытауского района Мырзабеков Аманжол Батырбекович

Заместителя председателя комиссий-главный специалист ГУ «Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Карагандинской области» Бейсембаев Насихат Базарбайевич

Членов комиссии - представителей:

Заказчика - Начальник ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района» Алиакпаров Жуматай Максутович

Эксплуатационной организации - Начальник ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Оразбеков Дана Бекишович.

Генерального подрядчика - Директор ТОО «БАЙМЕН» Байменов Жумахул Елибаевич.

Генерального проектировщика - Директор ЖФ ТОО «Астана –Бурабай» - Токбергенов Даулет Базылович.

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора- Начальник ГУ «Отдел санитарно - эпидемиологического надзора Улытауского района». Аманбеков Аманкельды Аманбекович

Органов государственной противопожарной службы, начальник ОЧС Улытауского района Абеев Ерлан Тусупович

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ТОО «Баймен» предъявлен к приемке в эксплуатацию «Двенадцать одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов» по адресу: ул. 20 Лет Независимости РК в с.Улытау Улытауского района:дома за № 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Баймен» выполнившим Строительство двенадцати одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов по ул. 20 Лет Независимости РК в с.Улытау»

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ЖФ ТОО «Астана –Бурабай»выполнившим разработку «РП "Привязка ПСД " на строительство 20-ти одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов по ул.20лет Независимости в РК селе Улытау Улытауского района» № проекта 36/10

4. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района»

5. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) № проекта 36/10

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
Приказом начальника ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района» №58 от 3 сентября 2012 года.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:начало работ сентябрь 2011 год;окончание работ август 2012года.

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _Акты скрытых работ на 96 стр,сертификаты на материалы на 22 стр.

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	91,5	91,5
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	478,58	478,58
В том числе подземной части	$м^3$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	-			-		
двухкомнатных	-			-		
трехкомнатных	12	1098,0	550,8	12	1098,0	550,8
четырехкомнатных	-			-		
и более	-			-		

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Фундаменты-монолитные из бетона кл. В12,5 с армированием арматурой класса А-III.
Стены наружные –железобетонные в несъемной опалубке ПБС-50 из бетона В15 с армированием арматурой класса А-III.
Внутренние несущие стены –из шлакоблоков марки М75 на растворе М50
Перегородки толщиной 120 мм выполнены из кирпича на растворе М50
Перемычки железобетонные и монолитные из бетона кл В15 с армированием арматурой класса А-III.
Перекрытия –индивидуальные выполненные в опалубке монолитных железобетонных плит по серии 1.141.-1.
Крыша чердачная по деревянным стропилам.
Покрытие кровли - металлочерепица.
Окна –металлопластиковые, двери деревянные
Полы –дощатые, в санузле из керамической плитки .

Наружная отделка

1.Наружные стены – кирпичная кладка облицовочным кирпичом М 125 (желтого цвета)

10. Мероприятия по охране труда,
обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом полностью выполнены.

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 129299400 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 110136000 тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Двенадцать одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов»

Председатель государственной приемочной комиссии

МырзабековА.Б. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Бейсембаев Н.Б.

_____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Алиакпаров Ж.М. _____

Оразбеков Д.Б. _____

Токбергенов Д.Б. _____

Аманбеков А.А. _____

Абеев Е.Т. _____

Байменов Ж.Е. _____

Форма №3

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района».
Подрядчик: ТОО «Баймен».

АКТ № 2

выполненных работ за апрель месяц 2012 года

Объект: Привязка ПСД на строительство 20-ти одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов по ул. 20 лет Независимости РК в селе Улытау Улытауского района от 06.04.2012г.

Лот №3. Дом №№9,10,11,12 Лот №5. Дом №№13,14,16

№п/п	Найменование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	29 313 240,00
2	Ранее заактированные суммы	5 930 076,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	8 793 972,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	4 500 000,00
5	Виды выполняемых работ	Новое строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	9 000 000,00
7	Сумма выполненных работ за апрель 2012 года	11 898 188,00
8	Удержание аванса	2 898 188,00
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	9 000 000,00

Заказчик:
И.о начальника ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района С.Баймаганбетов

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Ж.Е.Байменов

Форма №3

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района».
Подрядчик: ТОО «Баймен».

АКТ № 2

выполненных работ за апрель месяц 2012 года

Объект: Привязка ПСД на строительство 20-ти одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов по ул. 20 лет Независимости РК в селе Улытау Улытауского района от 06.04.2012г.

Лот №3. Дом №№9,10,11,12 Лот №5. Дом №№13,14,16

№п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	29 313 240,00
2	Ранее заактированные суммы	5 930 076,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	8 793 972,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	4 500 000,00
5	Виды выполняемых работ	Новое строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	9 000 000,00
7	Сумма выполненных работ за апрель 2012 года	11 898 188,00
8	Удержание аванса	2 898 188,00
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	9 000 000,00

Заказчик:
И.о начальника ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района С.Баймаганбетов

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Ж.Е.Байменов

Наименование заказчика: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района**

Наименование подрядчика: **ТОО"Баймен"**

Форма2

Наименование стройки:" **Привязка ПСД на строительство 20-ти одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов по ул.20лет Независимости РК в селе Улытау. Улытауского района**

Наименование объекта: **Жилой дом № 9**

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2012год

Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10) 06.04.2012г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7. Проемы								
		7.3. Двери								
109	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 / *м2 проемов*	3,4	428,74 / 151,65	102,53 / 35,67	1458 / 516	349 / 121	764 / 120	0,899 / 0,1393	3 / –
110	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 / *м2 проемов*	9,87	634,99 / 190,8	31,85 / 12,04	6267 / 1883	314 / 119	2402 / 120	1,15 / 0,0587	11 / 1
111	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П / *м2*	2,1	5610		11781				
112	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние / *м2*	1,89	3640		6880				
113	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние / *м2*	3,78	4010		15158				
114	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние / *м2*	1,47	4250		6248				
115	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние / *м2*	2,73	3900		10647				
116	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П / *м2*	1,3	12300		15990				

117	Е15-206-1	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 до 6 мм в жилых и общественных зданиях *м2 площади остекления*	2,09	1178,43	3,27	2463	7	239	0,865	2
				107,55	1,24	225	3	105	0,006	–
118	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	1	1960		1960				
119	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1500		1500				
120	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	5	1380		6900				
121	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава *шт*	1	688		688				
122	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в проемах перегородок (витражах), площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	5,922	363,04	22,07	2150	131	1146	0,92	5
				153,73	7,58	910	45	120	0,037	–
123	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные *м2*	5,922	13000		76986				
		Итого по разделу 7				**167076**				
		Накладные расходы, тенге				4551				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10298				
		Всего по разделу, тенге				**181925**				

Раздел 8. Полы

8.1. Тип 1

124	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	3,5	95,3	2,62	334	9	49	0,0681	–
				10,51	0,99	37	3	123	0,0048	–
125	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10 *м3 подстилающего слоя*	0,385	9275,08	–	3571	–	268	3,66	1
				567	–	218	–	123	–	–
126	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона *м2 стяжки*	3,5	385,43	13,43	1349	47	309	0,45	2
				66,6	5,04	233	18	123	0,0246	–

127	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=8,000; *м2 стяжки*	28	65,56 / 0,63	0,67 / 0,25	1836 / 18	19 / 7	31 / 123	0,0044 / 0,0012	– / –
128	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	3,5	363,97 / 85,95	18,42 / 6,91	1274 / 301	64 / 24	400 / 123	0,416 / 0,0337	1 / –
129	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	3,5	255,71 / 50,85	9,05 / 3,4	895 / 178	32 / 12	234 / 123	0,251 / 0,0165	1 / –
130	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	3,5	250,66 / 52,2	9,95 / 3,74	877 / 183	35 / 13	241 / 123	0,356 / 0,0182	1 / –
131	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки*	14	36,34 / 0,63	0,67 / 0,25	509 / 9	9 / 4	16 / 123	0,0044 / 0,0012	– / –
132	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	3,5	250,66 / 52,2	9,95 / 3,74	877 / 183	35 / 13	241 / 123	0,356 / 0,0182	1 / –
133	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000; *м2 стяжки*	-7	36,34 / 0,63	0,67 / 0,25	-254 / -4	-5 / -2	-7 / 123	0,0044 / 0,0012	– / –
134	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	3,5	1457,34 / 171,68	11,72 / 4,39	5101 / 601	41 / 15	758 / 123	1,06 / 0,0214	4 / –
135	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	3,75	257,2 / 41,63	0,32 / 0,11	965 / 156	1 / –	192 / 123	0,236 / 0,0006	1 / –

8.3. Тип 3

141	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	6,2	250,66 / 52,2	9,95 / 3,74	1554 / 324	62 / 23	427 / 123	0,356 / 0,0182	2 / –
142	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000; *м2 стяжки*	-12,4	36,34 / 0,63	0,67 / 0,25	-451 / -8	-8 / -3	-14 / 123	0,0044 / 0,0012	– / –
143	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	6,2	1457,34 / 171,68	11,72 / 4,39	9036 / 1064	73 / 27	1342 / 123	1,06 / 0,0214	7 / –

8.4. Тип 4

144	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2 площади уплотнения	1	95,3	2,62	95	3	15	0,0681	–
				10,51	0,99	11	1	123	0,0048	–
145	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10								
		м3 подстилающего слоя	0,16	9275,08	–	1484	–	112	3,66	1
				567	–	91	–	123	–	–
146	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2 стяжки	1	250,66	9,95	251	10	69	0,356	–
				52,2	3,74	52	4	123	0,0182	–
147	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=8,000;								
		м2 стяжки	8	36,34	0,67	291	5	9	0,0044	–
				0,63	0,25	5	2	123	0,0012	–
148	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2 стяжки	1	250,66	9,95	251	10	69	0,356	–
				52,2	3,74	52	4	123	0,0182	–
149	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;								
		м2 стяжки	-2	36,34	0,67	-73	-1	-2	0,0044	–
				0,63	0,25	-1	-1	123	0,0012	–
150	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе								
		м2 покрытия	1	1457,34	11,72	1457	12	216	1,06	1
				171,68	4,39	172	4	123	0,0214	–
8.5.		**Утепление полов у стены**								
151	Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом м2	21,12	8,4	0,23	177	5	176	0,056	1
				7,88	0,09	166	2	105	0,0004	–
152	Е1-3-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола,марка Solimate 300-50 м3	1,1	26800		29480				
153	15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором м2	24,29	252,69	3,39	6238	82	3002	0,65	16
				117	0,72	2842	17	105	0,0505	1
		Итого по разделу 8				**67902**				
		Накладные расходы, тенге				8176				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4565				
		Всего по разделу, тенге				**80643**				

Раздел 9. Внутренняя отделка

9.1. Потолки

154	Е10-12-1	Подшивка потолков плитой OSB	*м2 потолков*	12,8	92,48	5,48	1184	70	1324	0,526	7
155	99-1-1ТОО"С	Плита OSB			84,15	2,07	1077	26	120	0,0101	–
156	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	*м2 оштукатуриваемой поверхности*	12,8	317,09		4059				
157	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	*м2 окрашиваемой поверхности*	72,4	127,56	1,42	9235	103	5463	0,45	33
					71,33	0,54	5164	39	105	0,0026	–
158	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	*м2 окрашиваемой поверхности*	72,4	344,31	2,33	24928	169	6242	0,49	35
					81,23	0,88	5881	64	105	0,0043	–
159	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	*м2 оштукатуриваемой поверхности*	72,4	215,96	1,65	15636	119	1913	0,154	11
					24,53	0,63	1776	46	105	0,003	–
160	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	*м2 окрашиваемой поверхности*	12,8	141	3,94	1805	50	1392	0,5535	7
					102,11	1,49	1307	19	105	0,00729	–
161	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	*м2 окрашиваемой поверхности*	12,8	276,04	2,33	3533	30	599	0,26	3
					43,65	0,88	559	11	105	0,0043	–
				12,8	215,96	1,65	2764	21	338	0,154	2
					24,53	0,63	314	8	105	0,003	–

9.2. Стены

162	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	*м2 оштукатуриваемой поверхности*	222,2	314,5	4,07	69882	904	31882	0,74	164
					135,68	0,97	30148	216	105	0,0517	11
163	Е15-64-3	(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	*м2 оштукатуриваемой поверхности*	154,6	112,08	3,43	17328	530	12182	0,4552	70

164	Е15-251-2	Оклейка стен тиснеными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону		73,73	1,31	11399	203	105	0,0063	1
		м2 оклеиваемой поверхности	154,6	163,44	0,62	25268	96	12020	0,423	65
165	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		73,8	0,25	11409	39	105	0,0012	–
		м2 окрашиваемой поверхности	53,1	325,4	2,1	17279	112	3670	0,39	21
166	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		65,03	0,79	3453	42	105	0,0039	–
		м2 окрашиваемой поверхности	53,1	212,94	1,19	11307	63	1267	0,138	7
167	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		22,28	0,45	1183	24	105	0,0022	–
		м2 облицовки	14,5	1681,05	4,62	24375	67	3930	1,52	22
168	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов		254,97	3,14	3697	46	105	0,0162	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности	4,8	326,91	6,33	1569	30	1588	1,79	9
169	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		312,75	2,39	1501	11	105	0,0117	–
		м2 окрашиваемой поверхности	4,8	325,4	2,1	1562	10	332	0,39	2
170	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		65,03	0,79	312	4	105	0,0039	–
		м2 окрашиваемой поверхности	4,8	212,94	1,19	1022	6	114	0,138	1
				22,28	0,45	107	2	105	0,0022	–
		Итого по разделу 9				**233236**				
		Накладные расходы, тенге				84256				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19050				
		Всего по разделу, тенге				**336542**				

Раздел 11. Разные работы

11.2. Металлическая плита для котла

181	Е9-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т								
		т конструкций	0,0393	14656,27	8484,89	576	333	213	20,5	1

182	1-1-885			3757,5	2253,58	148	89	90	7,94	–
	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0393		63800		2507				
	т									
183	1-1-362									
	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщина 6 мм	0,5		289		145				
	м2									
	11.3. Отмостка									
184	Е11-2-4									
	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	8,84		2700,8	–	23875	–	5774	3,24	29
	м3 подстилающего слоя			531	–	4694	–	123	–	–
185	Е6-1-1									
	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	2,21		8246,17	66,01	18224	146	512	1,35	3
	м3			195,75	24,93	433	55	105	0,1218	–

Итого по разделу 11	
Накладные расходы, тенге	**45327**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6499
	3110
Всего по разделу, тенге	
	54936
Всего по разделу,7,3.8,1.8,3.8,4.8,5.9,1.9,2.11,2.11,3. тенге	**654046**
временные здания и сооружения (1,1%)	**7195**
затраты на производство СМР в зимнее время (1,785%)	**11675**
единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**6540**
наоплату дополнительных отпусков (0,4%)	**2616**
В базовых ценах 2001год	**682072**
В текущих ценах 2011 год к=1,951	**1330722**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**26614**
сметная стоимость в текущем уровне цен	**1357336**
Н Д С 12%	**162880**
Всего по строительству:	**1520216**

Принял заказчик:
И.о начальника ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района"

С.Баймаганбетов

Сдал подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Ж.Е.Байменов

Тех.сопровождение ТОО"Astana Burabai" Project
Директор Абилов Е.Б.