МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

АКТ

Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию «Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений на ст. Деркул, ст.Переметное Зеленовском районе Западно-Казахстанской области»

«11» октябрь 2012 г. *ст.Деркул, ст.Переметное*

Зеленов ауданы Әкімінің өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамада
Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, решением распоряжением и др) *от « » октября 2012 г. № акимом Зеленовского района*

төраға
председатели: ***Байменов Б.М. – заместитель акима Зеленовского района***

Заместитель председателя: ***Паленов А.В.– гл. инженер специалист Архитектурно-строительного контроля***

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының орынбасар

комиссия мүшелері - өкілдері
членов комиссии – представителей: ***Карибаев А-.Представитель Западного филиала профсоюза***

Аккузиев Р.М.-секретарь первичной партийной организации «Нур Отан» фил-лов АО «НК КТЖ»

тапсырыс беруші:
заказчик: ***Кабиев Б.М. –директор ТОО«Теміржолсу-Ақтөбе»***

техникалық жобалаушы
технологического сопровождения: ***Жангозин А.У. –директор ТОО «Интеграл XXI».***

бас жобалаушы
генерального проектировщика: ***Сайлагиева М.К..- гл. инженер ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»***

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы: ***Танауов М.Р.- начальник УГСЭН Зеленовского района***

мемлекеттік өрт қадағалау органдары
органов государственного противопожарного надзора ***Едильбаев Т.М.- начальник ДЧС Зеленовского района ЗКО***

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері

представителей других заинтересованных организаций,
учреждений и органов надзора

Курноскин А.В. ***гл.специалист Зеленовского районного отдела архитектуры строительства и градостроительства***

Серкалиев М.К. ***Аким Зеленовского аульного округа***

Вахрушев А.М. ***Аким Переметного аульного округа***

Баштавенко В.Г. ***начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зеленовского района»***

Умаров Е.К. ***директор департамента экологии Западно-Казахстанской области***

АНЫҚТАЛДЫ
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырышымен бірге) _____
мекен жайы бойынша _____
(облыс, аудан, елді мекен, ықшаумадан, махала, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

_____
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жаңғырту) пайдалануға қабылдауды ұсынады.

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ***ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»*** **предъявлен к приемке в эксплуатацию** ***«Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений ст.Деркул, Переметное» Зеленовского района Западно-Казахстанской области*** (наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: ***Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, ст. Деркул, Зеленовский аульный округ, ст.Переметное Переметный аульный округ***
(область, район населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2.Құрылыс _____
200___ ж. «_____» _____ шешімінің (бұйрығының, қаулысының және т.б.)
негізінде және _____
(шешім шығарылған органның атауы)
құрылыс – монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған рұқсатына сәйкес салынған.
Строительство осуществлено на основании **решения,** распоряжения (приказа, постановления и др.)
от «30» июля 2012 г. *№ 466*

_____
наименование органа, вынесшего решение)

3. Құрылысты _____
(жұмыстың түрлері)
және _____
(жұмыстың түрлері)
орындалған қосалқы мердігер ұйымдар _____
_____ салған

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»*
(наименование организации)
Выполнившим Строительное монтажные работы
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении …… к акту)

4.Құрылысқа арналған жобалау – смета құжаттамасын орындаған бас жобалаушы
және
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
әзірлеген.
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»*
(наименование частей или разделов документации)

Выполнившим проектно сметную документацию
(наименование частей или разделов документации)

и субоподрядными организациями
(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении …… к акту)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

Исходные данные для проектирования выданы
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении …… к акту)

6.құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асты.

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальному
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалау смета құжаттамасын
200_____ж. «___»_____ №_____ бекітілген.
Проектно-сметная документация утверждена *ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»*
(наименование органа утвердившего документацию на объект)
от «3 » мая 2012 г.

8. Құрылыс –монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы **май**; жұмыстың аяқталуы **август**
құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша
іс жүзінде

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ*: май 2012 г.* (месяц и год) окончание работ: *август 2012г.* (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС ___месяцев; фактически _____месяцев;

9.Мемлекеттік қабылдау комиссиясында мындай құжаттамалар ұсынылды:
көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Заключение рабочей комиссии от сентября 2012 года. Рабочий проект альбом, акты скрытых работ.
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10.Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік, алаң, ұзақтық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындар саны және с.с негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объкті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады).

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощность, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения мощностей в начальный период

(факт начало выпуска продукции с указанием объекта)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшем бірлігі Ед.измерения	Жоба бойынша По проекту	Іс жүзінде Фактически

11. Объкт бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен
сипатталады

(оны орналастыру ерешіліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

Технологическая и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Участок расположен на ст Деркул ст.Переметное Зеленовского района*
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)
12. Объектіге жобада көздеген, жеке сынағаннан және кешенде байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ..... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.
На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам и его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ..... к акту).

13. Жобада көздеген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ___выполнены_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.
Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

15. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы_____ мың тенге, оның ішінде: құрылыс жұмыстары мың тенге, жабдықтар, асбаптар, _____ мың тенге.

Всего _____ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения
По проекту	*По проекту*	*По акту выполненных работ форма 2*	*в эксплуатацию При сдаче*

16. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны_____мың тенге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары_____ мың тенге, жабдықтар, _____ мың тенге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс.тенге.

17. Объектіні тексеру және тиісті құттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планированные и по применению материалов и конструкции).

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Қабылдауға ұсынылған
Предъявленный к приемке: ***«Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений на ст.Деркул, ст.Переметное Зеленовского района»*** принять в эксплуатацию

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
Принять в эксплуатацию

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии — *Баймеков Б.М.* қолы подпись

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии — *Паленов А.В.*
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының орынбасары — қолы подпись

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приемочной комиссии:

Карибаев А.

Аккузиев Р.М.

Кабиев Б.М.

Тапаров М.Р.

Едильбаев Т.М.

Баштавенко В.Г.

Курноскин А.В.

Серкалиев М.К.

Вахрушев А.М.

Умаров Е.К.

Сайлагиева М.К.

Жангозин А.У.

Форма №2

Заказчик: АО "Теміржолсу"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Предоставляется ежемесячно финансирующему ф-лу Промбанка при счетах за выполненные работы
Объект: Капитальный ремонт водопроводных сетей ст.Деркул, ст.Переметное Зеленовского района Западно-Казахстанской области

А К Т

Приемки выполненных работ
за сентябрь 2012 года
Капитальный ремонт сетей водопровода, ст.Деркул

N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Шифр и № позиции норматива	Сметные объемы		
			Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
	РАЗДЕЛ 1.Наружный водопровод				
1	**Перевозка строительного материала(трубы,ж/ изделия и т.д.) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1** т	**Е010333-А60-1**	**15**	**302,10**	**4 532**
2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** м3	**Е0101-12-8**	**15068**	**23,36**	**351 976**
3	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы** м3	**Е0101-85-14**	**15068**	**6,31**	**95 043**
4	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами** м3	**Е0101-164-2**	**452**	**218,93**	**98 956**
5	**Устройство основания под трубопроводы** м3	**Е0123-1-1**	**715**	**306,20**	**218 933**
6	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм** км	**Е0122-11-3**	**2,92**	**58881,69**	**171 935**
7	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм** м	**С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002**	**2920**	**371,00**	**1 083 320**
8	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах(7 шт-д=1500мм)** м3	**Е0122-41-2**	**11,69**	**37718,28**	**440 927**
9	**Бетоноблок 20х20х40** шт	**С123**	**126**	**97,00**	**12 222**
10	**Люк полимерно-песчанный, маг.:"Арзан"** шт	**С123**	**7**	**4545,00**	**31 815**
11	**Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см** м2	**Е0127-33-1**	**56,44**	**178,50**	**10 075**
12	**Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-600, фракция 20-40 мм** м3	**С143008-21**	**6,21**	**3570,00**	**22 170**
13	**Устройство бетонных покрытий отмостки толщиной 30 мм** м2	**Е0111-15-1**	**33,6**	**378,51**	**12 718**
	Лестницы приставные(7 шт.)	**С12021-222**	**0,14**	**151200,00**	**21 168**

	т				
15	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	Е0116-15-1	3	473,47	1 420
16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	С130901-8	3	403,00	1 209
17	Изготовление "гребенки" на 3 врезки из стальных водопроводных труб диам.25 мм км	Е0122-8-1	0,0045	62566,88	282
18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм м	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	4,5	168,00	756
19	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 110 мм шт	Е0122-35-3	4	411,46	1 646
20	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	С130902-53	4	6480,00	25 920
21	Установка втулки под фланец шт	Е0122-34-1	8	300,57	2 405
22	Втулка под фланец д 110мм, маг.:"Арзан" шт	С прайс-лист	8	880,00	7 040
23	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	С130809-12	8	492,00	3 936
24	Установка седлового отвода шт	Е0122-34-1	3	300,57	902
25	Седелка с резьбовым отводом д 110/32 шт	С прайс-лист	3	509,00	1 527
26	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	Е0122-34-1	2	300,57	601
27	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d-100 мм шт	С130805-101	2	4130,00	8 260
28	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диам. до 100 мм м	Е0116-29-2	2920	11,13	32 500
29	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	Е0101-166-2	431	134,10	57 797
30	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	Е0101-27-5	13922	3,35	46 661
31	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	Е0101-27-11	13922	1,48	20 629
32	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	Е0101-134-1	14353	21,55	309 250
33	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	Е0101-30-1	9636	0,28	2 711
34	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	Е0122-31-3	2,92	8287,75	24 200

	Известь хлорная марка А т	С11011-158	0,05	33700,00	1 685
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	3 127 126
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	941 122
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	244 095
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	4 312 343

РАЗДЕЛ 2.Прокол под а/дорогой

36	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	Е0101-12-8	54	23,36	1 261
37	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	1	849,44	849
38	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов установ.	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	1	676,53	677
39	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 200 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	16	831,43	13 303
40	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 200 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ м	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	16	1089,57	17 433
41	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 200 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/ м	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	16	1823,56	29 177
42	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 200 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода м	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	16	5063,58	81 017
43	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-	С130806-99 Изм.	16	1710,00	27 360

	90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм м	и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004			
44	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	Е0101-27-5	54	3,35	181
45	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	Е0101-134-1	54	21,55	1 163
46	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	Е0101-30-1	20	0,28	6
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	172 428
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	20 462
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	11 574
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	204 463
	РАЗДЕЛ 3.Демонтаж ВБ				
47	Разборка покрытий кровли из листовой стали м2	Е0158-2-2	33,2	17,19	571
48	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен м2	Е0158-1-3	33,2	43,95	1 459
49	Разборка перекрытий по деревянным балкам междуэтажных в зданиях кирпичных м2	Е0154-1-1	33,2	332,55	11 041
50	Демонтаж металлической емкости т	Е0109-7-1 к=0,5 к=0,6 к=0,7	2,5	10415,61	26 039
51	Разборка металлических ферм балка	Е0154-3-1	5	1139,46	5 697
52	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм м	Е0165-1-3	40	116,90	4 676
53	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм шт	Е0165-3-4	2	309,45	619
54	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг м	Е0159-5-1	15	74,17	1 113
55	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке шт	Е0156-1-2	2	593,40	1 187
56	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке шт	Е0156-11-2	1	698,67	699
57	Разборка цементного покрытия полов 1м2	Е0157-2-8	25	358,97	8 974
58	Разборка кладки стен из бутового камня м3	Е0153-2-3	124,6	3187,50	397 163
59	Разборка трубопроводов диаметром 100 мм м	Е0165-18-5	20	165,84	3 317
60	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 т	Е010333-А20-1	60	139,80	8 388
61	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т	Е010335-А5	40	24,60	984

	км				
62	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ за каждую дополнительную 1 т грузоподъемности автомобиля /автопоезда/ добавлять км	Е010335-А6	2120	2,80	5 936
63	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	Е0101-27-5	34,95	3,35	117
64	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	Е0101-145-2	100	1,41	141
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге	478 120
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге	333 673
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге	48 708
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге	860 500
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге	3 777 673
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге	1 295 257
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге	304 375
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге	5 377 306

Капитальный ремонт сетей водопровода,ст. Переметное

N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Шифр и № позиции норматива	Сметные объемы		
			Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
	РАЗДЕЛ 1.Разводящие сети водопровода				
1	Перевозка строительного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс т	Е010333-А40-1	6	232,50	1 395
2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	Е0101-12-8	1851	23,36	43 238
3	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при м3	Е0101-85-14	1851	6,31	11 675
4	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами м3	Е0101-164-2	56	218,93	12 260
5	Устройство основания под трубопроводы м3	Е0123-1-1	88	306,20	26 946
6	Врезка в существующую сеть, диам. 100 мм врезка	Е0122-38-3	2	950,73	1 901
7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм км	Е0122-11-3	0,35	58881,69	20 609
8	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм м	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	350	371,00	129 850
9	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона м3	Е0122-41-2	10,02	37718,28	377 937
10	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах м3	Е0123-13-4	1,33	27369,56	36 402
11	Бетоноблок 20х20х40 шт	С123	108	97,00	10 476
12	Люк полимерно-песчанный, маг.:"Арзан"	С123	7	4545,00	31 815

	шт				
13	Лестницы приставные(1 шт.) т	С12021-222	0,014	151200,00	2 117
14	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см м2	Е0127-33-1	57,05	178,50	10 183
15	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-600, фракция 20-40 мм м3	С143008-21	6,28	3570,00	22 420
16	Устройство бетонных покрытий отмостки толщиной 30 мм м2	Е0111-15-1	33,6	378,51	12 718
17	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 110 мм шт	Е0122-35-3	5	411,46	2 057
18	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	С130902-53	5	6480,00	32 400
19	Установка втулки под фланец шт	Е0122-34-1	10	300,57	3 006
20	Втулка под фланец д 110мм, маг.:"Арзан" шт	С123	10	880,00	8 800
21	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	Е0122-40-3	10	156,43	1 564
22	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	С130809-12	10	492,00	4 920
23	Установка полиэтиленового накладного ухода шт	Е0122-34-1	1	300,57	301
24	Накладной уход д 110/110мм шт	С3	1	6750,00	6 750
25	Установка гидрантов пожарных шт	Е0122-37-3	1	18075,87	18 076
26	подставка под пожарный гидрант шт	С123-10	1	8457,00	8 457
27	Привака фланцев к сподставке пожарного гидранта диам.125мм фланец	Е0122-40-4	1	181,14	181
28	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм шт	С130809-13	1	618,00	618
29	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диам. 110 мм м	Е0116-29-2	360	11,13	4 007
30	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм км	Е0122-31-3	0,36	8287,75	2 984
31	Известь хлорная марка А т	С11011-158	0,006	33700,00	202
32	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	Е0101-166-2	53	134,10	7 107
33	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	Е0101-27-5	1710	3,35	5 731
34	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые м3	Е0101-27-11	1710	1,48	2 534
35	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	Е0101-134-1	1763	21,55	37 986
36	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	Е0101-30-1	1155	0,28	325

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	899 947
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	165 593
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	63 933
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	1 129 473
	РАЗДЕЛ 2.Прокол под автодорогой				
37	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	Е0101-12-8	54	23,36	1 261
38	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	1	849,44	849
39	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов установ.	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	1	676,53	677
40	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 200 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	20	831,43	16 629
41	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 200 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ м	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	20	1089,57	21 791
42	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 200 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/ м	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	20	1823,56	36 471
43	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 200 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода м	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	20	5063,58	101 272
44	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм м	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	20	1710,00	34 200

	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	Е0122-41-1	3,34	29663,06	99 075
46	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	Е0101-27-5	54	3,35	181
47	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	Е0101-134-1	54	21,55	1 163
48	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	Е0101-30-1	20	0,28	6
49	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	Е0122-11-1	0,01	47611,09	476
50	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 45 мм м	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	10	93,00	930
51	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	Е0122-35-1	1	242,08	242
52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	С130902-51	1	3500,00	3 500
53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	С130809-9	2	285,00	570
54	Установка седлового отвода шт	Е0122-34-1	1	300,57	301
55	Хомут компрессионный д 110/50 шт	С123	1	590,00	590
56	Установка втулки под фланец шт	Е0122-34-1	2	300,57	601
57	Втулка под фланец д 50мм, маг.:"Арзан" шт	С123	2	672,00	1 344
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	322 129
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	33 751
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	21 353
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	377 233
	РАЗДЕЛ 3.Ремонт существующих колодцев				
58	Смена чугунных фланцевых задвижек диаметром 100 мм шт	Е0165-16-1	2	955,59	1 911
59	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм шт	С130902-53	2	6480,00	12 960
60	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм шт	С130809-12	2	492,00	984
61	Ремонт задвижек диаметром 100 мм задвижка	Е0165-22-1	2	722,29	1 445
62	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, м2	Е0108-4-7	133,6	245,44	32 791
63	Устройство щебеночных покрытий отмостки колодцев с пропиткой битумом м2	Е0111-13-3	38,4	775,44	29 777

	Устройство бетонных покрытий отмостки толщиной 30 мм м2	**Е0111-15-1**	**38,4**	**378,51**	**14 535**
65	**Люк полимерно-песчанный, маг.:"Арзан"** шт	**С123**	**8**	**4545,00**	**36 360**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**	**130 762**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**	**12 491**
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**	**8 595**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**	**151 849**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**	**1 352 838**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**	**211 836**
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**	**93 881**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**	**1 658 555**
	ВСЕГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ				**7 035 861**
	ВСЕГО стоимость строительства				**21 078 758**
	Проектные				685 250
	тех надзор				132 686
	экспертиза				150 640
	авторские				42 157
	демобилизация техники				604 912
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**22 694 403**
	Экономия/перерасход				-3 008 292
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ				**19 686 111**

сдал _____ технадзор _____ принял _____