форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Дополнительное соглашения №1 от 20.02.2019 года, к договору о государственных закупках работ №163 от 19.10.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Ески Шилик Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА №3
стоимости выполненных работ
за АПРЕЛЬ месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	**52 647 561,50**	**58 965 268,88**	**43 855 357,14**	**49 118 000,00**	**17 541 964,29**	**19 647 000,00**
	в т. ч. оборудование	-	-	-	-	-	-
	Итого затраты подрядчика	**52 647 561,50**	**58 965 268,88**	**43 855 357,14**	**49 118 000,00**	**17 541 964,29**	**19 647 000,00**
	Всего к оплате:	**52 647 561,50**	**58 965 268,88**	**43 855 357,14**	**49 118 000,00**	**17 541 964,29**	**19 647 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта иавтомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Кудайбергенов А.М.

Технадзор:
Директор ТОО "KZ Expert"

Зулыпбеков Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Комби-строй-1"

Муталиев М.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Дополнитнительное соглашение №1 от 20.02.2019 года к договору о государственных закупках работ №163 от 19.10.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Ески Шилик Отырарского района ЮКО"

АКТ №3
выполненных работ за апрель месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г. Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Среднее давление (подземный газопровод)					
144	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2325,2971		187,94	437009
		Итого оплата труда:				49,26	114549
		Итого эксплуатация машин:				178,88	415938
		Накладные расходы	%	72		35,47	82475
		Сметная прибыль	%	8		17,87	41559
		Сметная стоимость:				241,28	561043
145	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	91,9232		1681,68	154585
		Итого оплата труда:				1681,68	154585
		Накладные расходы	%	72		1210,81	111302
		Сметная прибыль	%	8		231,40	21271
		Сметная стоимость:				3123,89	287158
146	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	138,8284		1401,40	194554
		Итого оплата труда:				1401,40	194554

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1009,01	140079
		Сметная прибыль	%	8		192,83	26771
		Сметная стоимость:				2603,24	361404
147	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	546,3087		665,52	363579
		Итого оплата труда:				665,52	363579
		Накладные расходы	%	72		479,17	261777
		Сметная прибыль	%	8		91,58	50029
		Сметная стоимость:				1236,27	675385
148	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1917,1512		30,99	59414
		Итого оплата труда:				10,84	20783
		Итого эксплуатация машин:				30,99	59414
		Накладные расходы	%	72		7,81	14964
		Сметная прибыль	%	8		3,10	5950
		Сметная стоимость:				41,90	80328
149	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	1917,1512		15,69	30076
		Итого оплата труда:				5,49	10521
		Итого эксплуатация машин:				15,69	30076
		Накладные расходы	%	72		3,95	7575
		Сметная прибыль	%	8		1,57	3012
		Сметная стоимость:				21,21	40662
150	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1917,1512		135,12	259045
		Итого оплата труда:				100,84	193321
		Итого эксплуатация машин:				63,84	122391
		Накладные расходы	%	72		72,60	139191
		Сметная прибыль	%	8		16,62	31859
		Сметная стоимость:				224,34	430095
151	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	299,9918		204,73	61418
		Итого оплата труда:				56,52	16956
		Итого эксплуатация машин:				197,74	59319
		Накладные расходы	%	72		40,70	12209
		Сметная прибыль	%	8		19,63	5890
		Сметная стоимость:				265,06	79517

1	2	3	4	5	6	7	8
152	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	524,9856		168,00	88198
153	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	275,0000		5046,32	1387739
		Итого оплата труда:				920,69	253190
		Итого эксплуатация машин:				150,04	41262
		Итого материалов:				4015,00	1104125
		Накладные расходы	%	99		911,48	250658
		Сметная прибыль	%	8		476,62	131072
		Сметная стоимость:				6434,43	1769469
154	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,2040		-392771,58	-80125
		Итого оплата труда:				-296951,92	-60578
		Итого эксплуатация машин:				-132580,26	-27046
		Итого материалов:				-100,32	-20
		Накладные расходы	%	99		-293982,40	-59972
		Сметная прибыль	%	8		-54940,32	-11208
		Сметная стоимость:				-741694,30	-151306
156	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	4,0000		265817,23	1063269
		Итого оплата труда:				211979,95	847920
		Итого эксплуатация машин:				73879,07	295516
		Итого материалов:				50,16	201
		Накладные расходы	%	99		209860,15	839441
		Сметная прибыль	%	8		38054,19	152217
		Сметная стоимость:				513731,57	2054926
157	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	4026,8350		692,00	2786570
158	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4000,0000		-72,61	-290430
		Итого оплата труда:				-71,39	-285570
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-4860
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-279859

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-45623
		Сметная стоимость:				-153,98	-615912
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-128шт /Пр.лист.8353.05СБ/					
192	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,1380		265817,23	36683
		Итого оплата труда:				211979,95	29253
		Итого эксплуатация машин:				73879,07	10195
		Итого материалов:				50,16	7
		Накладные расходы	%	99		209860,15	28961
		Сметная прибыль	%	8		38054,19	5251
		Сметная стоимость:				513731,57	70895
193	23О1-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	139,3800		692,00	96451
194	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	138,0000		-72,61	-10020
		Итого оплата труда:				-71,39	-9852
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-168
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-9655
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-1574
		Сметная стоимость:				-153,98	-21249
196	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	120,0000		1236,51	148381
		Итого оплата труда:				641,97	77036
		Итого эксплуатация машин:				808,02	96962
		Накладные расходы	%	99		635,55	76266
		Сметная прибыль	%	8		149,76	17972
		Сметная стоимость:				2021,82	242618
197	Прайс-лист стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	120,0000		11360,71	1363286
198	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	120,0000		1236,51	148381
		Итого оплата труда:				641,97	77036
		Итого эксплуатация машин:				808,02	96962
		Накладные расходы	%	99		635,55	76266
		Сметная прибыль	%	8		149,76	17972

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2021,82	242618
199	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 63мм	шт	120,0000		1512,50	181500
200	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	120,0000		1236,51	148381
		Итого оплата труда:				641,97	77036
		Итого эксплуатация машин:				808,02	96962
		Накладные расходы	%	99		635,55	76266
		Сметная прибыль	%	8		149,76	17972
		Сметная стоимость:				2021,82	242618
201	Прайс-лист стр.9	Отвод с ЭН диаметром 63мм	шт	120,0000		3968,75	476250
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 160x14,6мм в футляре 250x22,7 - 18шт					
211	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	18,0000		1236,51	22257
		Итого оплата труда:				641,97	11555
		Итого эксплуатация машин:				808,02	14544
		Накладные расходы	%	99		635,55	11440
		Сметная прибыль	%	8		149,76	2696
		Сметная стоимость:				2021,82	36393
212	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладка диам.250мм/32	шт	18,0000		14609,82	262977
213	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	18,0000		1236,51	22257
		Итого оплата труда:				641,97	11555
		Итого эксплуатация машин:				808,02	14544
		Накладные расходы	%	99		635,55	11440
		Сметная прибыль	%	8		149,76	2696
		Сметная стоимость:				2021,82	36393
214	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 32мм	шт	18,0000		1105,36	19896
215	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	18,0000		1236,51	22257
		Итого оплата труда:				641,97	11555
		Итого эксплуатация машин:				808,02	14544
		Накладные расходы	%	99		635,55	11440
		Сметная прибыль	%	8		149,76	2696
		Сметная стоимость:				2021,82	36393
216	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	18,0000		6006,25	108113

1	2	3	4	5	6	7	8
221	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25575	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /250мм/	футляр	18,0000		2880,93	51857
		Итого оплата труда:				2090,54	37630
		Итого эксплуатация машин:				804,79	14486
		Накладные расходы	%	99		2069,63	37253
		Сметная прибыль	%	8		396,04	7129
		Сметная стоимость:				5346,60	96239
222	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-14"	м	40,6800		176,79	7192
223	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	41,3586		390,00	16130
224	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,3600		5046,32	1817
		Итого оплата труда:				920,69	331
		Итого эксплуатация машин:				150,04	54
		Итого материалов:				4015,00	1445
		Накладные расходы	%	99		911,48	328
		Сметная прибыль	%	8		476,62	172
		Сметная стоимость:				6434,43	2316
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5,8мм в футляре 110x10,0 - 142шт					
234	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	142,0000		1236,51	175584
		Итого оплата труда:				641,97	91160
		Итого эксплуатация машин:				808,02	114738
		Накладные расходы	%	99		635,55	90248
		Сметная прибыль	%	8		149,76	21267
		Сметная стоимость:				2021,82	287098
235	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	142,0000		8679,46	1232484
236	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	142,0000		1236,51	175584
		Итого оплата труда:				641,97	91160
		Итого эксплуатация машин:				808,02	114738
		Накладные расходы	%	99		635,55	90248
		Сметная прибыль	%	8		149,76	21267
		Сметная стоимость:				2021,82	287098

1	2	3	4	5	6	7	8
237	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 32мм	шт	142,0000		1105,36	156961
238	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	142,0000		1236,51	175584
		Итого оплата труда:				641,97	91160
		Итого эксплуатация машин:				808,02	114738
		Накладные расходы	%	99		635,55	90248
		Сметная прибыль	%	8		149,76	21267
		Сметная стоимость:				2021,82	287098
239	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	142,0000		6006,25	852888
244	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	142,0000		1267,27	179952
		Итого оплата труда:				919,59	130582
		Итого эксплуатация машин:				354,01	50270
		Накладные расходы	%	99		910,39	129276
		Сметная прибыль	%	8		174,21	24738
		Сметная стоимость:				2351,88	333967
245	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	113,6000		176,79	20083
246	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	82,8869		390,00	32326
247	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,8400		5046,32	14332
		Итого оплата труда:				920,69	2615
		Итого эксплуатация машин:				150,04	426
		Итого материалов:				4015,00	11403
		Накладные расходы	%	99		911,48	2589
		Сметная прибыль	%	8		476,62	1354
		Сметная стоимость:				6434,43	18274
248	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	0,5760		301679,03	173767
		Итого оплата труда:				233722,26	134624
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	53920
		Итого материалов:				100,32	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		231385,04	133278
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	24564
		Сметная стоимость:				575709,19	331608
249	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	581,7600		1920,00	1116979
250	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	576,0000		-72,61	-41822
		Итого оплата труда:				-71,39	-41122
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-700
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-40300
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-6570
		Сметная стоимость:				-153,98	-88691
251	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	576,0000		1111,54	640246
		Итого оплата труда:				952,26	548501
		Итого эксплуатация машин:				7,12	4103
		Итого материалов:				154,07	88745
		Накладные расходы	%	99		942,74	543016
		Сметная прибыль	%	8		164,34	94661
		Сметная стоимость:				2218,62	1277923
252	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	507,0000		1236,51	626909
		Итого оплата труда:				641,97	325478
		Итого эксплуатация машин:				808,02	409664
		Накладные расходы	%	99		635,55	322224
		Сметная прибыль	%	8		149,76	75931
		Сметная стоимость:				2021,82	1025063
253	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 63мм	шт	507,0000		1512,50	766838
254	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	4,0000		26140,04	104560
		Итого оплата труда:				11193,25	44773
		Итого эксплуатация машин:				18636,74	74547
		Накладные расходы	%	72		8059,14	32237
		Сметная прибыль	%	8		2735,93	10944
		Сметная стоимость:				36935,12	147740

1	2	3	4	5	6	7	8
256	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	4000,0000		17,86	71429
257	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 94000	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	--		316,69	--
258	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,0000		19287,00	77148
290	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	50,0000		1822,17	91109
		Итого оплата труда:				946,84	47342
		Итого эксплуатация машин:				1189,79	59489
		Накладные расходы	%	99		937,37	46869
		Сметная прибыль	%	8		220,76	11038
		Сметная стоимость:				2980,31	149015
291	Прайс-лист стр.9	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт	50,0000		2445,54	122277
293	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	92,0000		5046,32	464262
		Итого оплата труда:				920,69	84703
		Итого эксплуатация машин:				150,04	13804
		Итого материалов:				4015,00	369380
		Накладные расходы	%	99		911,48	83856
		Сметная прибыль	%	8		476,62	43849
		Сметная стоимость:				6434,43	591968
296	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт.	39,0000		1236,51	48224
		Итого оплата труда:				641,97	25037
		Итого эксплуатация машин:				808,02	31513
		Накладные расходы	%	99		635,55	24786
		Сметная прибыль	%	8		149,76	5841
		Сметная стоимость:				2021,82	78851
300	Прайс-лист стр.21	Отвод 60 электросварной SDR 11 диаметром 63мм	шт	7,0000		3571,43	25000
301	Прайс-лист стр.21	Отвод 30 электросварной SDR 11 диаметром 63мм	шт	7,0000		3571,43	25000
302	Прайс-лист стр.9	Отвод 90 электросварной SDR 11 диаметром 63мм	шт	19,0000		3968,75	75406
303	Прайс-лист стр.21	Отвод 45 электросварной SDR 11 диаметром 63мм	шт	6,0000		3928,57	23571

1	2	3	4	5	6	7	8
360	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/	стык	333,0000		576,45	191957
		Итого оплата труда:				520,00	173160
		Итого эксплуатация машин:				19,80	6593
		Итого материалов:				36,65	12204
		Накладные расходы	%	61		317,20	105628
		Сметная прибыль	%	8		71,49	23807
		Сметная стоимость:				965,14	321391
361	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /160х14,6мм/	стык	59,0000		2759,50	162811
		Итого оплата труда:				2600,00	153400
		Итого эксплуатация машин:				79,20	4673
		Итого материалов:				80,30	4738
		Накладные расходы	%	61		1586,00	93574
		Сметная прибыль	%	8		347,64	20511
		Сметная стоимость:				4693,14	276895
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				17420392
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				536476
	Материалы -		Тенге				16942
	Всего заработная плата -		Тенге				371333
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				77148
		Накладные расходы -	Тенге				231438
		Накладные НУЧП -	Тенге				231438
		Сметная прибыль -	Тенге				61433
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				829347
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				313
		Сметная заработная плата -	Тенге				371333
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7533742
	Материалы -		Тенге				1575343
	Всего заработная плата -		Тенге				4014730
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				147159
	Транспортные расходы -		Тенге				88198
		Накладные расходы -	Тенге				3685994
		Накладные НУЧП -	Тенге				3685994
		Сметная прибыль -	Тенге				897579

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12117314
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4126
		Сметная заработная плата -	Тенге				4014730
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				9350174
	Всего заработная плата -		Тенге				-336544
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				9692446
		Накладные расходы -	Тенге				-329813
		Накладные НУЧП -	Тенге				-329813
		Сметная прибыль -	Тенге				721629
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				9741989
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-236
		Сметная заработная плата -	Тенге				-336544
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22688651
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4203
		Сметная заработная плата -	Тенге				4049519
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				17420392
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				536476
	Материалы -		Тенге				16942
	Всего заработная плата -		Тенге				371333
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				77148
		Накладные расходы -	Тенге				231438
		Накладные НУЧП -	Тенге				231438
		Сметная прибыль -	Тенге				61433
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				829347
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				313
		Сметная заработная плата -	Тенге				371333
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7533742
	Материалы -		Тенге				1575343
	Всего заработная плата -		Тенге				4014730
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				147159
	Транспортные расходы -		Тенге				88198
		Накладные расходы -	Тенге				3685994
		Накладные НУЧП -	Тенге				3685994
		Сметная прибыль -	Тенге				897579
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12117314
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4126
		Сметная заработная плата -	Тенге				4014730
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				9350174
	Всего заработная плата -		Тенге				-336544

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				9692446
		Накладные расходы -	Тенге				-329813
		Накладные НУЧП -	Тенге				-329813
		Сметная прибыль -	Тенге				721629
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				9741989
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-236
		Сметная заработная плата -	Тенге				-336544
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				22688651
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4203
		Сметная заработная плата -	Тенге				4049519

		ИТОГО					**22 688 651**
		В том числе оборудование					
		Итого без оборудования					**22 688 651**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**657 971**
		Итого:					**23 346 622**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3.0,7%					**212 454**
		Итого					**23 559 077**
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**471 182**
		Итого сметная стоимость					**24 030 258**
		Поправочнй коэфициент к=0,72999483476					**17 541 964,29**
		НДС 12%					**2 105 035,71**
		ИТОГО:					**19 647 000,00**

Инженер: ТОО «KZ Expert»

инженер _____ **Ажикабулов К.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____ **Палманов К.**