Форма 2-В

Заказчик **ТОО " Батыс су арнасы,ЗКО, г.Уральск,ул.С.Датова,4/4 ,тел 8(7112) 28-31-87**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98, 21-46-77**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО , г Уральск**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей в г.Уральск**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **07.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №1 за 14 августа 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Городская водопроводная сеть по ул.Курмангазы от ул.Ихсанова дор ул.Л.Толстого				
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	370	160,81	59501
2	2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений, доработка под колодцы	м3 грунта	480	1965,74	943554
3	3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную под колодцы #т.ч.п.3.179: к1трр-1,2	м3 грунта	54	2358,88	127380
4	4	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-грунт от выемки вручную	м3 грунта	534	160,81	85874
5	5	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1582	132,20	209143
			Раздел: Трубопроводы				
6	15	11-220501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка в траншее-114м	км трубопровода	0,114	991866,46	113073
7	16	23-010501-1324	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001#К-1,010;	м	115,14	19077,96	2196637
8	45	11-221201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	25	5802,31	145058
9	46	23-020103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	25	14125,74	353144

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	53	23-020303-1017	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	30670,86	122683
11	58	23-020302-8021	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	24620,46	467789
12	64	11-220801-0106	Заглушка д.426х6 мм	т фасонных частей	0,02348	969596,67	22766
13	74	51-010102-2203	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 400, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1	754115,15	754115
			Раздел: Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения.				
14	100	11-250109-0101	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 400 мм от колодца 1 до колодца ПГ-2	м кожуха	85,7	33139,17	2840027
15	101	11-250109-0101	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 400 мм, от колодца 3 до колодца ПГ-4	м кожуха	59	33139,17	1955211
16	102	11-250109-0101	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 400 мм от колодца ПГ-4 до колодца 5	м кожуха	47,1	33139,17	1560855
17	103	11-250109-0101	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 400 мм от колодца 6 до колодца ПГ-7	м кожуха	44,2	33139,17	1464751
18	104	11-250109-0101	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 400 мм от колодца ПГ-7 до колодца 8	м кожуха	60,5	33139,17	2004920
19	105	11-250109-0101	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 400 мм, от колодца 8 до колодца 9.	м кожуха	16,5	33139,17	546796
20	106	23-010501-1324	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	316,13	19077,96	6031117
			Переход водопроводом под автодорогой по ул.Сейфуллина				
21	1	11-250109-0103	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром 700 мм	м кожуха	24,0	38889,97	933359
22	2	11-220501-0113	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 700 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	0,002	1889849,43	3780
23	3	23-010401-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена #К-1,010;	м	26,26	85131,63	2235556
24	4	11-221401-0307	Трубы полиэтиленовые диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	26	2585,67	67227
25	5	11-290172-0102	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18474,03	1847
			Городская водопроводная сеть по ул.Полевая от ул.Казталовская до пр.Абулхаир хана				
			Раздел: Трубопроводы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	16	23-010501-1019	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001#К-1,010;	м	516,11	7885,58	4069825
27	66	51-010102-2201	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 300, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2	287791,84	575584
			ИТОГО:				**29891573**
			в том числе оборудование:				1329699
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%				**297043,49**
			Итого:				**28858917,49**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,97%				**857109,85**
			Итого:				**31045726,34**
			Итого в текущих ценах к=0,9489999958428				**29462394,17**
			НДС-12%				**3535487,30**
			Всего по акту:				**32997881,47**

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы"

Директор _____ **Тулеугалиев Н.Х.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО " Батыс су арнасы,ЗКО, г.Уральск,ул.С.Датова,4/4 ,тел 8(7112) 28-31-87**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98, 21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО , г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей в г.Уральск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **07.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №2 за 16 октября 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Городская водопроводная сеть по ул.Полевая от ул.Казталовская до пр.Абулхаир хана							
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	696,96	160,81	112081
2	2	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2787,84	130,75	364518
3	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами #т.ч.п.3.179: к1трр-1,2;	м3 грунта	145,2	2358,88	342510
4	4	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	145,2	160,81	23350
5	5	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5749,92	132,20	760150
6	6	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт для обратной засыпки)	м3 грунта	2940	130,75	384414
7	7	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4851	132,20	641311
8	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 2	м3 грунта	250	1127,91	281978

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2690	30,93	83207
10	10	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2690,0	14,91	40103
11	11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками-при засыпки грунтом траншеи	м3 уплотненного грунта	2620	188,47	493797
12	12	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей вручную из ПГС с уплотнением	м3 грунта	520	1127,91	586515
13	13	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	520	1848,46	961199
14	14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками под колодцы.	м3 уплотненного грунта	131	188,47	24690
			Раздел: Трубопроводы				
15	15	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 300 мм	м кожуха	505,51719	33139,17	16752422
16	16	23-010501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001#К-1,010;	м	557,924	7885,58	4399552
17	43	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	32	4887,23	156391
18	44	23-020103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	32	7997,65	255925
19	53	23-020303-1015 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	17479,38	104876
20	55	23-020302-8019 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	10772,30	430892
21	61	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2351,14	14107
22	62	23-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	13	45126,67	586647
23	65	11-220901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	2	13574,80	27150
24	79	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (труба- футляр)	т фасонных частей	0,2486	969596,67	241042
			Раздел: Колодцы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	81	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,91	34258,88	613577
26	82	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	6	25122,92	150737
27	83	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	12	17952,79	215433
28	84	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	7	18439,81	129079
29	85	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	12	27206,28	326475
			Раздел: Прочие работы.				
30	114	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство#т.ч.п.3.1:к1трр-1,2; к1трм-1,2; к1экс-1,2;	м2 основания или покрытия	127	480,29	60997
31	115	11-270403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	127	1153,08	146442
32	116	11-270403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 11 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	127	1024,85	130156
33	117	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	127	1948,95	247517
34	118	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306#толщ.8 см #к1трр-8; к1трм-8; к1экс-8; к1мат-8;	м2 покрытия	127	1819,34	231056
35	119	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	127	2180,87	276971
			Переход водопроводом под автодорогой по ул.Полевая				
36	1	11-250109-0102 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром 630 мм	м кожуха	10	34170,17	341702
37	2	11-220501-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	0,003	1740679,16	5222

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	3	ПРАЙС	Трубы полиэтиленовая ПЭ100 SDR 17 , D 630 мм, #К-1,010;	м	13,13	59102,81	776020
39	4	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 315 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	2184,30	19659
40	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18474,03	1847
41	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-4,000;	м3 древесины в конструкции	0,04	54307,92	2172
42	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-4,000;	м3 древесины в конструкции	0,04	8295,44	332
43	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-4,000;	т конструкций	0,00176	66948,68	118
44	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-4,000;	т	0,00176	187561,20	330
45	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-4,000;	т	0,00032	429849,52	138
			Переход водопроводом под ждорогой по ул.Абулхаир хана				
46	1	11-250109-0102 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром 630 мм	м кожуха	25	34170,17	854254
47	2	11-220501-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	0,002	1740679,16	3481
48	3	ПРАЙС	Трубы полиэтиленовая ПЭ100 SDR 17 , D 630 мм, #К-1,010;	м	27,27	59102,81	1611734
49	4	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 315 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	27	2184,30	58976
50	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18474,03	1847
51	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-9,000;	м3 древесины в конструкции	0,09	54307,92	4888
52	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-9,000;	м3 древесины в конструкции	0,09	8295,44	747
53	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-4,000;	т конструкций	0,00396	66948,68	265
54	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-4,000;	т	0,00396	187561,20	743
55	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-4,000;	т	0,00072	429849,52	309
			ИТОГО:				**34282050**
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%				**356533,32**
			Итого:				**34638583,32**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,97%				**1028765,92**
			Итого:				**35667349,24**
			Итого в текущих ценах к=0,9489999958428				**33848314,28**
			НДС-12%				**4061797,71**
			Всего по акту:				**37910111,99**

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы"

Директор _____ **Тулеугалиев Н.Х.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО " Батыс су арнасы,ЗКО, г.Уральск,ул.С.Датова,4/4 ,тел 8(7112) 28-31-87**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98, 21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО , г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей в г.Уральск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **07.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №3 за 16 октября 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Городская водопроводная сеть по ул.Курмангазы от ул.Ихсанова дор ул.Л.Толстого							
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	-194,7	160,81	-31310
2	5	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	340,72	132,20	-45044
3	6	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-грунт для обратной засыпки	м3 грунта	707,3	160,81	113743
4	7	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1237,78	132,20	163637
5	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	56	1127,91	63163

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	9	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	651,3	30,93	20146
7	10	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	651,3	14,91	9710
8	11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншеи вручную из ПГС с уплотнением	м3 грунта	715	1127,91	806458
9	12	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	715	1848,46	1321649
10	13	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при обратной засыпки траншеи	м3 уплотненного грунта	585,3	188,47	110313
11	14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками под колодцы	м3 уплотненного грунта	71	188,47	13382
			Раздел: Трубопроводы				
12	15	11-220501-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка в траншее-114м	км трубопровода	-0,054	991866,46	-53561
13	16	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 400 мм от колодца 1 до колодца ПГ-2	м кожуха	54,000	33139,17	1789515
14	18	11-220701-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,114	355682,55	40548
15	19	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	583036,06	2915
16	20	23-010501-1015 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	5,05	3183,73	16078
17	21	11-220701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	143225,11	716
18	22	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	483070,74	5797
19	23	23-010501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	12,12	2056,10	24920

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	24	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	116990,67	1404
21	25	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	367047,00	1835
22	26	23-010501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	5,05	962,23	4859
23	27	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	83461,37	417
24	28	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	307874,71	3079
25	29	23-010501-1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	10,10	225,27	2275
26	30	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	71975,64	720
27	31	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20-40 мм. Укладка	км трубопровода	0,073	307874,71	22475
28	32	23-010501-1105 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	25,25	182,87	4618
29	33	23-010501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	18,18	132,75	2413
30	34	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	20,2	102,03	2061
31	35	23-010501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	10,1	83,95	848
32	36	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 20-40 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,073	71975,64	5254
33	37	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	606,56	3033
34	38	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5	985,98	4930
35	39	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1164,61	6988
36	40	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1930,81	11585

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	41	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2791,41	11166
38	42	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4815,25	4815
39	43	23-020103-0113 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	3	3559,82	10679
40	44	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	3	1767,92	5304
41	45	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	3	3296,65	9890
42	48	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Свободные фланцы PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4815,25	4815
43	49	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Свободные фланцы PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	3	3296,65	9890
44	50	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Свободные фланцы PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1930,81	1931
45	51	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Свободный фланец PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	985,98	986
46	52	23-020103-0218 РСНБ РК 2015	Свободный фланец стали 25. PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	19	14125,74	268389
47	53	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	44	1270,79	55915
48	55	23-020302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3079,19	3079
49	56	23-020302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	690,28	690
50	57	23-020302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1026,13	1026
51	58	23-020302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2154,71	6464
52	60	23-020304-2207 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3732,11	3732
53	61	23-020304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	3014,40	15072

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	62	23-020304-2202 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2009,62	6029
55	63	23-020304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2009,61	8038
56	64	23-020304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2009,61	4019
57	66	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1420,27	4261
58	67	23-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3	25640,21	76921
59	68	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2351,14	7053
60	69	23-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3	45126,67	135380
61	70	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3400,15	10200
62	71	23-040102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3	75899,51	227699
63	72	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6478,02	6478
64	73	23-040102-1906 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1	143584,98	143585
65	74	11-220901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	1	20621,37	20621
66	76	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	15	1420,27	21304
67	77	23-040501-0112 РСНБ РК 2015	Клапаны запорные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2823,76	2824
68	78	23-040501-0111 РСНБ РК 2015	Клапаны запорные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2412,59	12063
69	79	23-040501-0110 РСНБ РК 2015	Клапаны запорные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1366,15	4098
70	80	23-040501-0109 РСНБ РК 2015	Клапаны запорные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1047,41	4190

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	81	23-040501-0108 РСНБ РК 2015	Клапаны запорные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	697,86	1396
72	82	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 20-108 мм. Установка (из труб)	т фасонных частей	0,03798	1306546,67	49623
73	83	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1492	1306546,67	194937
74	84	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,3079	969596,67	298539
75	85	11-220601-0603 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	227423,56	455
76	86	11-220601-0601 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0045	189395,60	852
77	87	11-220601-0610 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	669264,52	12047
78	89	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.20ммм.	врезка	2	4159,56	8319
79	90	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.25мм.	врезка	4	4199,63	16799
80	91	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.32мм.	врезка	3	4269,02	12807
81	92	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.40мм.	врезка	5	4319,65	21598
82	93	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.50мм.	врезка	2	4463,63	8927
83	94	11-221101-0103 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.100мм.	врезка	1	7736,63	7737
84	95	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.150мм.	врезка	3	12346,90	37041
85	96	11-221101-0105 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.200мм.	врезка	1	17189,35	17189

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	97	11-221101-0108 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.400мм.	врезка	2	39978,95	79958
87	98	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,05158	969596,67	50012
88	99	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (труба-футляр).	т фасонных частей	0,0403	1306546,67	52654
89	100	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (труба-футляр).	т фасонных частей	0,39273	969596,67	380790
			Раздел: Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения.				
90	105	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 400 мм от колодца ПГ-7 до колодца 8	м кожуха	-11,5	33139,17	-381100
91		11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 400 мм, от колодца 8 до колодца 9.	м кожуха	-16,5	33139,17	-546796
92	106	23-010501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	28	19077,96	-534183
93	107	11-220701-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,285	355682,55	101370
94	108	11-220501-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 400 мм. Гидравлическое испытание	км трубопровода	0,285	719237,12	204983
			Раздел: Колодцы				
95	109	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	28,02	34258,88	959934
96	110	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	10	25122,92	251229
97	111	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	3	18439,81	55319
98	112	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	19	27206,28	516919
99	113	ПРАЙС	Камень стеновой блочный 40x20x20 М100	шт.	294,000	243,61	71622

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
100	114	21-020101-2901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,410	24050,78	57962
101	115	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	4,800	57103,55	274097
102	116	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	10	7281,94	72819
103	117	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	31,000	3049,55	94536
104	118	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	10,000	17664,94	176649
105	119	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6	6780,76	40685
106	120	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0,7	26852,55	18797
107	121	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля просмоленная	кг	16	616,30	9861
108	122	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза.	м2 поверхности	303	910,68	275935
109	123	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	30	636,16	19085
110	124	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Асбестоцементный раствор для заделки отверстий	м3	0,140	19804,34	2773
			Раздел: Прочие работы.				
111	125	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Демонтаж арматуры,фасонных частей.#к1трр-0,6; к1трм-0,6; к1экс-0,6; к1мат-0;	т фасонных частей	0,12	553072,10	66369
112	126	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих водопроводных колодцев.#к1трр-0,8; к1трм-0,8; к1экс-0,8; к1мат-0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3	16066,17	48199

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
113	127	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	7,5	407,54	3057
114	128	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,12	387,27	46
115	129	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	7,62	132,20	1007
116	130	11-270302-0404 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	290	279,83	81151
117	131	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	137,27	132,20	18147
118	132	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	115,84	332,94	38568
119	133	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень. Погрузка	т	162,18	158,74	25744
120	134	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	162,18	132,20	21440
121	135	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	290	446,45	129472
122	136	11-270403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	290	1153,08	334395
123	137	11-270403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 11 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	290	1024,85	297207
124	138	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	290	1948,95	565196
125	139	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306#толщ.8 см #к1трр-8; к1трм-8; к1экс-8; к1мат-8;	м2 покрытия	290	1819,34	527608

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Пожарный гидрант Н -2м (3шт)				
126	140	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка#К=3,000;	шт.	3	78108,51	234326
127	141	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Полухомут МС-1#К-3,000;	т	0,00762	177064,48	1349
128	142	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница Л1#К-3,000;	т	0,05832	337679,10	19693
129	143	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87#К-3,000;	т	0,0069	429849,52	2966
130	144	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство#К-3,000;	м3	0,03	26852,55	806
131	145	11-340201-0804 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка указателя на стене пожарного гидранта#К-3,000;	шт.	3	793,32	2380
132	146	21-130816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	3	1183,21	3550
			Переход водопроводом под автодорогой по ул.Сейфуллина				
133		23-010401-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена #К-1,010;	м	26,26	85131,63	-2235556
134	3	ПРАЙС	Трубы полиэтиленовая ПЭ100 SDR 17 , D 800 мм, #К-1,010;	м	26,26	94162,00	2472694
135	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-8,000;	м3 древесины в конструкции	0,128	54307,92	6951
136	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-8,000;	м3 древесины в конструкции	0,128	8295,44	1062
137	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-8,000;	т конструкций	0,00576	66948,68	386
138	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-8,000;	т	0,00576	187561,20	1080
139	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-8,000;	т	0,00064	429849,52	275
			ИТОГО:				**11223913**
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8=1,04%				**116728,70**
			Итого:				**11340641,70**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,97%				**336817,06**
			Итого:				**11677458,76**
			Итого в текущих ценах к=0,9489999958428				**11081908,31**
			НДС-12%				**1329828,99**
			Всего по акту:				**12411737,30**

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы"

Директор _____ **Тулеугалиев Н.Х.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО " Батыс су арнасы,ЗКО, г.Уральск,ул.С.Датова,4/4 ,тел 8(7112) 28-31-87**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98, 21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО , г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей в г.Уральск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **07.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №4 за 31 октября 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Городская водопроводная сеть по ул.Полевая от ул.Казталовская до пр.Абулхаир хана							
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	12	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей вручную из ПГС с уплотнением	м3 грунта	130	1127,91	146629
2	13	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	130	1848,46	240300
3	14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками под колодцы.	м3 уплотненного грунта	33	188,47	6220
			Раздел: Трубопроводы				
4	17	11-220701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,0634	234378,82	249238
5	18	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	483070,74	6763
6	19	23-010501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	14,14	2056,10	29073

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	20	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,014	116990,67	1638
8	21	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	367047,00	8809
9	22	23-010501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	24,24	962,23	23324
10	23	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,024	83461,37	2003
11	24	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	307874,71	924
12	25	23-010501-1006 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	3,03	268,97	815
13	26	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	71975,64	216
14	27	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	307874,71	2463
15	28	23-010501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	8,08	132,75	1073
16	29	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,008	71975,64	576
17	32	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляр разрезной)	км трубопровода	0,040	538001,81	21520
18	33	23-010201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 #К-1,010;	м	40,4	2612,55	105547
19	34	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,04	1567576,37	62703
20	35	11-040201-0801 РСНБ РК 2015	Трубы наружным диаметром 108 мм. Резка	резка	118	306,23	36136
21	36	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	40	4470,87	178835
22	37	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	606,56	3033
23	38	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5	985,98	4930

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	39	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	13	1164,61	15140
25	40	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	13	1930,81	25101
26	41	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	3	1767,92	5304
27	42	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	3	3296,65	9890
28	43	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	8	4887,23	39098
29	44	23-020103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	8	7997,65	63981
30	45	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	7	2791,41	19540
31	46	23-020103-0113 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	7	3559,82	24919
32	47	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Свободные фланцы PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	3	3296,65	9890
33	48	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Свободные фланцы PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	13	1930,81	25101
34	49	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Свободные фланцы PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	985,98	1972
35	50	23-020103-0216 РСНБ РК 2015	Свободные фланцы PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	40	7997,65	319906
36	51	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	70	1270,79	88955
37	52	23-020302-2419 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	28728,53	57457
38	54	23-020303-0315 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	12431,24	49725
39	56	23-020302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	690,28	1381
40	57	23-020302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	1026,13	13340
41	58	23-020302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2154,71	6464

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	59	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1420,27	5681
43	60	23-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	4	25640,21	102561
44	61	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7	2351,14	16458
45	63	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3400,15	10200
46	64	23-040102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3	75899,51	227699
47	65	11-220901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	3	13574,80	40724
48	66	51-010102-2201 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 300, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3	287791,84	863374
49	67	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 32 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1420,27	4261
50	68	23-040501-0110 РСНБ РК 2015	Клапаны проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1366,15	4098
51	69	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 20-108 мм. Установка (из труб)	т фасонных частей	0,0057	1306546,67	7447
52	70	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,6616	969596,67	641485
53	71	11-220601-0601 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	189395,60	284
54	72	11-220601-0608 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,030	432189,69	12750
55	74	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.32мм	врезка	3	4269,02	12807
56	75	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.50мм	врезка	2	4463,63	8927
57	76	11-221101-0103 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.100мм	врезка	11	7736,63	85103
58	77	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.150мм	врезка	3	12346,90	37041

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	78	11-221101-0107 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.300мм	врезка	4	29600,48	118402
60	79	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (труба- футляр)	т фасонных частей	0,2486	969596,67	241042
61	80	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (труба- футляр)	т фасонных частей	0,08829	1306546,67	115355
			Раздел: Колодцы				
62	81	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,895	34258,88	715839
63	86	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 2ПП20.2	м3	2,88	57103,55	164458
64	87	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	12	19181,33	230176
65	88	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	15	13818,89	207283
66	89	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	24	19850,32	476408
67	90	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	12	7281,94	87383
68	91	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	17664,94	158984
69	92	ПРАЙС	Люк полимерный легкий	шт.	9	5689,97	51210
70	93	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8	6780,76	54246
71	94	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В12,5	м3	4,4	29196,57	128465
72	95	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Асбестоцементный раствор для заделки отверстий	м3	23	19804,34	455500
73	96	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля просмоленная	кг	28	616,30	17257

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	97	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза.	м2 поверхности	420	910,68	382485
75	98	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка горловины колодцев. В7,5	м3	8,3	22797,86	189222
			Раздел: Прочие работы.				
76	99	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Демонтаж стальных труб д.325х6#к1трр-0,6; к1трм-0,6; к1экс-0,6; к1мат-0;	км трубопровода	0,004	813221,21	3253
77	100	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,1888	436,81	82
78	101	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,1888	132,20	25
79	102	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Демонтаж горловин и плит перекрытия существующих камер (2 шт)#к1трр-0,8; к1трм-0,8; к1экс-0,8; к1мат-0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,8	11595,44	20872
80	103	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	4,5	407,54	1834
81	104	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4,5	132,20	595
82	105	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,48	40182,90	59471
83	106	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92#П21-5Б,П21g-5,П21д-5А	м3	0,85	44702,95	37998
84	107	21-040302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	1	34130,08	34130
85	108	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	3049,55	12198
86	109	11-270302-0404 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	127	279,83	35538

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
87	110	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	226,7	132,20	29970
88	111	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	38,1	332,94	12685
89	112	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень. Погрузка	т	68,58	158,74	10886
90	113	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	68,58	132,20	9066
91	120	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка временных дорожных знаков на металлических стойках СКМ 1.30.	шт.	8	5479,91	43839
92	121	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж временных дорожных знаков на металлических стойках СКМ 1.30#к1трр-0,8; к1трм-0,8; к1экс-0,8; к1мат-0;	шт.	8	3140,87	25127
			Раздел: Пожарный гидрант Н -2м (3шт)				
93	122	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка#К=7,000;	шт.	7	78108,51	546760
94	123	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Полухомут МС-1#К-7,000;	т	0,01778	177064,48	3148
95	124	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница Л1#К-7,000;	т	0,13608	337679,10	45951
96	125	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87#К-7,000;	т	0,0161	429849,52	6921
97	126	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство#К-7,000;	м3	0,07	26852,55	1880
98	127	11-340201-0804 РСНБ РК 2015	Установка знаков пожарных гидрантов#К-7,000;	шт.	7	793,32	5553
99	128	21-130816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	7	1183,21	8282
			ИТОГО:				**8740613**
			в том числе оборудование:				863374
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%				**81923,29**
			Итого:				**7959162,29**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,97%				**236387,12**
			Итого:				**9058923,41**
			Итого в текущих ценах к=0,9489999958428				**8596918,28**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС-12%				**1031630,19**
			Всего по акту:				**9628548,47**

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы"

Директор _____ **Тулеугалиев Н.Х.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО " Батыс су арнасы,ЗКО, г.Уральск,ул.С.Датова,4/4 ,тел 8(7112) 28-31-87**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98, 21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО , г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей в г.Уральск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **07.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №5 за 30 апреля 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Городская водопроводная сеть от ВОС через район ТЭЦ до ул.Гагарина				
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	68,000	160,81	10935
			Раздел: Трубопроводы				
2	17	23-010501-1028 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 900x34,4 питьевая ГОСТ 18599-2001#К-1,010;	м	633,270	69529,75	44031103
			ИТОГО:				**44042038**
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%				**458037,20**
			Итого:				**44500075,20**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,97%				**1321652,23**
			Итого:				**45821727,43**
			Итого в текущих ценах к=0,9489999958428				**43484819,14**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС-12%				**5218178,30**
			Всего по акту:				**48702997,44**

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы"

Директор _____ **Тулеугалиев Н.Х.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
" " 20

Форма 2-В

Заказчик **ТОО " Батыс су арнасы,ЗКО, г.Уральск,ул.С.Датова,4/4 ,тел 8(7112) 28-31-87**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98, 21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО , г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей в г.Уральск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **07.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №6 за 30 апреля 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Городская водопроводная сеть по ул.Айталиева от ул.Гагарина до ул.Жамбыла, по ул.Жамбыла до ул.Каратюбинская,по ул.Каратюбинская до ул.Актюбинская							
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3000	160,81	482441
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами #т.ч.п.3.179: к1трр-1,2;	м3 грунта	50	2358,88	117944
3	4	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4759,4	132,20	629201
			Раздел: Трубопроводы				
4	18	11-220501-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,573	1253402,13	718199

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	19	23-010501-1023 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 500x19,1 питьевая ГОСТ 18599-2001#К-1,010;	м	578,73	19729,81	11418232
6	21	11-220501-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,480	1740678,61	835526
7	22	23-010501-1025 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 630x24,1 питьевая ГОСТ 18599-2001#К-1,010;	м	771,34	31321,38	24159433
8	74	23-020103-0220 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	12	18149,94	217799
9	102	23-020302-8023 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	39590,90	475091
10	114	11-220901-0111 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	1	28722,61	28723
11	115	51-010102-2205 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 500, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1558425,99	1558426
			Раздел: Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения.				
12	145	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 500 мм	м кожуха	85	33139,17	2816830
			Раздел: Переход водопроводом под ж/дорогой по ул.Жамбыла				
13	1	11-250109-0104 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром кожуха 800 мм	м кожуха	18	41589,70	748615
14	2	11-220501-0114 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	0,002	2337379,31	4675
15	3	23-010401-0148 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена #К-1,010;	м	20,2	97090,51	1961228
16	4	11-221401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	3345,01	66900
			ИТОГО:				**46239262**
			в том числе оборудование:				1558426
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%				**464680,69**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого:				**45145516,69**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,97%				**1340821,85**
			Итого:				**48044764,54**
			Итого в текущих ценах к=0,9489999958428				**45594481,35**
			НДС-12%				**5471337,76**
			Всего по акту:				**51065819,11**

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы"

Директор _____ **Тулеугалиев Н.Х.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
" " 20

Форма 2-В

Заказчик **ТОО " Батыс су арнасы,ЗКО, г.Уральск,ул.С.Датова,4/4 ,тел 8(7112) 28-31-87**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98, 21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО , г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей в г.Уральск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **07.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №7 за 31 мая 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Городская водопроводная сеть по ул.Айталиева от ул.Гагарина до ул.Жамбыла, по ул.Жамбыла до ул.Каратюбинская,по ул.Каратюбинская до ул.Актюбинская							
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10238	160,81	1646409
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами #т.ч.п.3.179: к1трр-1,2;	м3 грунта	312	2358,88	735972
3	3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	362	160,81	58215
4	4	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	19040,6	132,20	2517201
5	5	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(грунт для обратной засыпки)	м3 грунта	12960	160,81	2084145
6	6	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	22680	132,20	2998336
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей вручную из ПГС с уплотнением	м3 грунта	285	1127,91	321455
8	8	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	285	1848,46	526811

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1887	1127,91	2128374
10	10	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11073	30,93	342511
11	11	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	11073	14,91	165079
12	12	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при обратной засыпки траншеи	м3 уплотненного грунта	10748	188,47	2025701
13	13	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками под колодцы.	м3 уплотненного грунта	265	188,47	49944
14	14	11-010207-1302 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье средние. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,226	9145,38	2067
15	15	11-010207-1702 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	га	0,226	9305,60	2103
16	16	41-310102-0101 РСНБ РК 2015	Кустарник и мелколесья Погрузка	т	15,82	362,51	5735
17	17	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	15,82	132,20	2091
			Раздел: Трубопроводы				
18	21	11-220501-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,721	1740678,61	1255029
19	22	23-010501-1025 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 630x24,1 питьевая ГОСТ 18599-2001#К-1,010;	м	441,67	31321,38	13833714
20	24	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,026	483034,79	12559
21	25	23-010501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	26,26	2056,10	53993
22	27	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,031	307868,42	9544
23	28	23-010501-1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	31,31	225,27	7053
24	30	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	679959,28	13599
25	31	23-010501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001#К-1,010;	м	20,20	7885,58	159289

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	33	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	583379,89	1750
27	34	23-010501-1015 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	3,03	3183,73	9647
28	36	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,017	366972,08	6239
29	37	23-010501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	17,17	962,23	16521
30	39	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20-40 мм. Укладка	км трубопровода	0,056	307860,00	17240
31	40	23-010501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	41,41	132,75	5497
32	41	23-010501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	1,01	83,95	85
33	42	23-010501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	7,07	205,69	1454
34	43	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25,2x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	7,07	102,03	721
35	45	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляр разрезной)	км трубопровода	0,11	537995,79	59180
36	46	23-010201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80#К-1,004;	м	110,44	2612,55	288530
37	48	11-040201-0801 РСНБ РК 2015	Трубы наружный диаметр 108 мм. Резка	резка	324	306,24	99221
38	49	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	110	4470,88	491797
39	50	11-220301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка (футляр-разрезной)	км трубопровода	0,005	1196432,57	5982
40	51	23-010201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80#К-1,004;	м	5,02	9581,47	48099
41	53	11-040201-0804 РСНБ РК 2015	Трубы наружный диаметр 273 мм. Резка	резка	6	433,71	2602
42	54	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	5	4470,84	22354
43	55	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (футляр-разрезной)	км трубопровода	0,005	804826,76	4024
44	56	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80#К-1,004;	м	5,02	3644,40	18295
45	58	11-040201-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные наружный диаметр 159 мм. Резка	резка	10	306,19	3062

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	59	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	5	4470,84	22354
47	60	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода#К1трр-0,3; К1трм-0,3; К1экс-0,3;#К1мат-0,3;	км кабеля	0,75	23671,34	17754
48	61	23-060901-0101 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,75	11772,52	8829
49	62	11-220301-0112 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	3142171,38	40848
50	63	23-010401-1603 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 2,5 мм и внутренним эпоксидным покрытием#К-1,004;	м	13,052	85022,60	1109715
51	65	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 15-108 мм (фасонные части их труб). Установка	т фасонных частей	0,02531	1306541,75	33069
52	66	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	1,0259	969596,74	994709
53	67	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Глухой фланец д.780мм	т фасонных частей	0,0394	969566,85	38201
54	69	11-220601-0603 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	229470,33	229
55	73	11-221201-0111 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	28	18521,27	518595
56	74	23-020103-0220 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	16	18149,94	290399
57	75	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	606,44	3032
58	76	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5	985,98	4930
59	77	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	9	1164,62	10482
60	78	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	9	1930,81	17377
61	79	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	1	2791,97	2792
62	80	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4815,25	4815

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	81	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4	4887,13	19549
64	82	23-020103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7997,65	31991
65	83	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6	1767,85	10607
66	84	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3296,65	19780
67	85	11-221201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	1	5803,06	5803
68	86	23-020103-0218 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	1	14125,74	14126
69	87	11-221201-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	26	19392,59	504207
70	88	23-020103-0221 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	26	27869,05	724595
71	89	23-020103-0220 РСНБ РК 2015	Свободный фланец PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	14	18149,94	254099
72	94	23-020103-0221 РСНБ РК 2015	Свободный фланец PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	23	27869,05	640988
73	98	23-020302-2425 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 600, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	128198,30	256397
74	99	23-020303-1021 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 600, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	101584,28	203169
75	100	23-020303-0321 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15 до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 600, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	68290,17	273161
76	101	23-020303-0319 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15 до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	39117,26	78235
77	102	23-020302-8023 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	39590,90	79182
78	109	23-020302-8025 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	60157,46	1383622
79	110	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1420,64	4262
80	111	23-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3	25640,21	76921
81	112	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	9	2351,17	21161
82	113	23-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	9	45126,67	406140

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	114	11-220901-0111 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	3	28722,61	86168
84	115	51-010102-2205 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 500, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3	1558425,99	4675278
85	116	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6477,71	6478
86	117	23-040102-1906 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1	143584,98	143585
87	118	11-220901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	5	13574,55	67873
88	119	51-010102-2201 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 300, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	5	287791,84	1438959
89	120	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	3400,18	13601
90	121	23-040102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	4	75899,51	303598
91	122	11-220901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	1	20622,15	20622
92	123	51-010102-2203 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 400, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1	754115,15	754115
93	124	11-220901-0112 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка	задвижка или клапан	6	39250,04	235500
94	125	51-010102-2206 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 600, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	6	1960715,37	11764292
			Раздел: Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения.				
95	146	23-010501-1326 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	85,85	29901,38	2567034
96	149	11-250109-0102 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 600 мм	м кожуха	64	34170,17	2186891
97	150	11-220501-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 600 мм. Укладка в траншее.	км трубопровода	0,006	1740778,45	10445
98	151	23-010501-1328 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	70,7	47486,11	3357268
			Раздел: Колодцы				
99	154	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	33,44	34258,93	1145619

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
100	155	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	10	25122,92	251229
101	156	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	17952,79	35906
102	157	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ 1971-2010 КС15.9	шт.	6	19850,32	119102
103	158	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	30	27206,28	816189
104	159	21-040302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	10	34130,08	341301
105	160	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	32	3049,55	97585
106	161	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ,2ПП15-2	шт.	2	19181,33	38363
107	163	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,8	6780,87	46110
108	164	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В12,5	м3	3,5	29196,44	102188
109	165	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Асбестоцементный раствор	м3	0,2	19804,34	3961
110	167	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля просмоленная	кг	17,5	616,30	10785
111	168	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза.	м2 поверхности	230	910,68	209455
			Раздел: Прочие работы.				
112	172	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Демонтаж стальных труб 530 мм. #к1трр-0,6; к1трм-0,6; к1экс-0,6; к1мат-0;	км трубопровода	0,002	1418797,15	2838
113	173	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Демонтаж стальных труб д.327х6мм#к1трр-0,6; к1трм-0,6; к1экс-0,6; к1мат-0;	км трубопровода	0,002	812580,87	1625
114	174	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Демонтаж стальных труб д.219х5мм#к1трр-0,6; к1трм-0,6; к1экс-0,6; к1мат-0;	км трубопровода	0,003	606916,13	1821
115	175	11-220301-0112 РСНБ РК 2015	Демонтаж стальных труб 630х7мм #к1трр-0,6; к1трм-0,6; к1экс-0,6; к1мат-0;	км трубопровода	0,010	1740690,51	17407
116	176	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Демонтаж стальных труб 426х6мм #к1трр-0,6; к1трм-0,6; к1экс-0,6; к1мат-0;	км трубопровода	0,002	1135064,53	2270
117	177	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж стальных труб д.108х4,5мм#к1трр-0,6; к1трм-0,6; к1экс-0,6; к1мат-0;	км трубопровода	0,01	315502,35	3155
118	178	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	1,66885	436,81	729

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	179	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1,66885	132,20	221
120	180	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Демонтаж существующего колодца.#к1трр-0,8; к1трм-0,8; к1экс-0,8; к1мат-0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,230	16065,84	51893
121	181	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	8,075	407,54	3291
122	182	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	8,075	132,20	1068
123	183	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,040	40181,95	41789
124	184	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1	44702,95	44703
125	185	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3049,55	6099
126	197	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих дорожных знаков #к1трр-0,6; к1трм-0,7; к1экс-0,7; к1мат-0;	шт.	18	3140,91	56536
127	200	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка временных дорожных знаков на металлических стойках СКМ 1.30.	шт.	8	5479,94	43840
			Устройство прямоугольных клодцев ПГ-1,ПГ-3, ПГ-6, ПГ-8А, №8, ПГ-13, ПГ-16				
			Раздел: Прямоугольный колодец ПГ-1				
128	1	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	27	1650,17	44555
129	2	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	2338,53	18708
130	3	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.3.6,ФБС 12.6.3	м3	4,617	28950,87	133666
131	4	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.3.6	м3	3,248	29189,53	94808

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
132	5	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,21	40182,54	48621
133	6	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П21-5Б,П21д-5	м3	1,17	44702,95	52302
134	7	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3049,55	6099
135	9	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5. Устройство	м3	1,78	33190,48	59079
136	11	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля просмаленная ГОСТ 12285-77	кг	2,5	616,30	1541
137	12	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор асбестоцементный для заделки отверстий	м3	0,03	19804,34	594
138	13	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50	910,68	45534
139	15	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (футляр).	т фасонных частей	0,07529	969597,24	73001
			Раздел: Прямоугольный колодец ПГ-3				
140	33	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	44	1650,17	72607
141	34	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.3.6,ФБС 12.6.3	м3	7,414	28950,87	214642
142	35	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,13	40183,05	45407
143	36	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П21-5В,П21д-5.	м3	1,05	44702,95	46938
144	37	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	3049,55	12198
145	39	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5. Устройство	м3	1,51	33191,91	50120

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
146	41	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля просмаленная ГОСТ 12285-77	кг	2	616,30	1233
147	42	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор асбестоцементный для заделки отверстий	м3	0,03	19804,34	594
148	43	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45	910,67	40980
			Раздел: Прямоугольный колодец 8А				
149	72	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	34	1650,16	56105
150	73	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.3.6,ФБС 12.6.3	м3	6,224	28950,87	180190
151	74	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,87	40182,41	34959
152	75	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П21-5В,П21д-5А,П21д-5.	м3	0,79	44702,95	35315
153	76	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	3049,55	12198
154	77	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м3	0,92	20974,80	19297
155	80	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля просмаленная ГОСТ 12285-77	кг	1	616,30	616
156	81	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор асбестоцементный для заделки отверстий	м3	0,02	19804,34	396
157	82	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,4	910,66	38612
			Раздел: Прямоугольный колодец 8				
158	85	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	37	1650,12	61055
159	86	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2338,53	14031
160	87	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.3.6,ФБС 12.6.3	м3	6,077	28950,87	175934

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
161	88	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.3.6	м3	2,436	29189,53	71106
162	89	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,9	40183,60	76349
163	90	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П21-5Б,П21д-5	м3	1,86	44702,95	83147
164	91	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3049,55	6099
165	92	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м3	1,4	20973,19	29362
166	93	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5. Устройство	м3	1,82	33192,57	60410
167	95	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля просмаленная ГОСТ 12285-77	кг	2	616,30	1233
168	96	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор асбестоцементный для заделки отверстий	м3	0,03	19804,34	594
169	97	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	56	910,67	50997
			Раздел: Прямоугольный колодец ПГ-13				
170	116	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	1650,13	39603
171	117	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	9	2338,46	21046
172	118	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.3.6,ФБС 12.6.3	м3	3,954	28950,87	114472
173	119	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.3.6	м3	3,654	29189,53	106659
174	120	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,21	40182,54	48621

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
175	121	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П21-5Б,П21д-5	м3	1,17	44702,95	52302
176	122	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3049,55	6099
177	123	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м3	1,2	20974,49	25169
178	124	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5. Устройство	м3	2,12	33190,61	70364
179	126	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля просмаленная ГОСТ 12285-77	кг	1,5	616,30	924
180	127	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор асбестоцементный для заделки отверстий	м3	0,03	19804,34	594
181	128	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50	910,68	45534
			Раздел: Прямоугольный колодец ПГ-16				
182	148	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	26	1650,18	42905
183	149	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	2338,53	18708
184	150	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.3.6,ФБС 12.6.3	м3	4,561	28950,87	132045
185	151	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.3.6	м3	3,248	29189,53	94808
186	152	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,31	40182,21	52639
187	153	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П21-5А, П21-5В,П21д-5	м3	1,23	44702,95	54985
188	154	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	3049,55	12198
189	155	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м3	1,2	20974,80	25170

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
190	156	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5. Устройство	м3	2,35	33190,46	77998
191	158	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля просмаленная ГОСТ 12285-77	кг	2	616,30	1233
192	159	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор асбестоцементный для заделки отверстий	м3	0,02	19804,34	396
193	160	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53	910,68	48266
			Переход водопроводом под ж/дорогой по ул.Жамбыла				
194	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18466,21	1847
195	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-7,000;	м3 древесины в конструкции	0,112	54304,30	6082
196	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-7,000;	м3 древесины в конструкции	0,112	8296,59	929
197	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-7,000;	т конструкций	0,00462	66948,68	307
198	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-7,000;	т	0,00462	187561,20	867
199	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-7,000;	т	0,00056	429849,52	241
			Переход водопроводом под автодорогой по ул.Айталиева				
200	1	11-250109-0105 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром кожуха 900 мм	м кожуха	21	50030,00	1050630
201	2	11-220301-0115 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	0,002	5851781,82	11704
202	3	23-010401-1029 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 3,0 мм#К-1,010;	м	23,23	107868,90	2505794
203	4	11-221401-0310 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	23	3553,02	81720
204	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18466,21	1847

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
205	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-8,000;	м3 древесины в конструкции	0,128	54312,79	6952
206	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-8,000;	м3 древесины в конструкции	0,128	8301,61	1063
207	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-8,000;	т конструкций	0,00576	67136,80	387
208	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-8,000;	т	0,00576	187561,20	1080
209	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-8,000;	т	0,00064	429849,52	275
			Переход водопроводом под автодорогой по ул.Джанибекская				
210	1	11-250109-0105 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром кожуха 900 мм	м кожуха	14	50029,92	700419
211	2	11-220301-0115 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	0,002	5851781,82	11704
212	3	23-010401-1029 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 3,0 мм#К-1,010;	м	16,16	107868,90	1743161
213	4	11-221401-0310 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16	3553,10	56850
214	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,2	18471,84	3694
215	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-6,000;	м3 древесины в конструкции	0,096	54286,40	5211
216	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-6,000;	м3 древесины в конструкции	0,096	8289,88	796
217	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-6,000;	т конструкций	0,00432	66355,00	287
218	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-6,000;	т	0,00432	187561,20	810
219	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-6,000;	т	0,00048	429849,52	206
			Переход водопроводом под автодорогой по ул.С.Датова				
220	1	11-250109-0105 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром кожуха 900 мм	м кожуха	50	50029,91	2501495

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
221	2	11-220301-0115 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	0,002	5851781,82	11704
222	3	23-010401-1029 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 3,0 мм#К-1,010;	м	52,52	107868,90	5665274
223	4	11-221401-0310 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	52	3553,10	184761
224	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18466,21	1847
225	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-18,000;	м3 древесины в конструкции	0,288	54302,04	15639
226	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-18,000;	м3 древесины в конструкции	0,288	8297,71	2390
227	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-18,000;	т конструкций	0,01296	66963,07	868
228	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-18,000;	т	0,01296	187561,20	2431
229	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-18,000;	т	0,00144	429849,52	619
			Переход водопроводом под автодорогой по ул.Жамбыла				
230	1	11-250109-0105 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром кожуха 900 мм	м кожуха	11	50030,15	550332
231	2	11-220301-0115 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	0,0025	5851781,82	14629
232	3	23-010401-1029 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 3,0 мм#К-1,010;	м	13,635	107868,90	1470792
233	4	11-221401-0310 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	13,5	3553,00	47966
234	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,2	18471,84	3694
235	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-5,000;	м3 древесины в конструкции	0,08	54293,44	4343
236	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-5,000;	м3 древесины в конструкции	0,08	8294,58	664

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
237	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-5,000;	т конструкций	0,0036	66824,08	241
238	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-5,000;	т	0,0036	187561,20	675
239	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К5,000;	т	0,0004	429849,52	172
			ИТОГО:				**91153502**
			в том числе оборудование:				18632644
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8=1,04%				**754216,92**
			Итого:				**73275074,92**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,97%				**2176269,73**
			Итого:				**94083988,65**
			Итого в текущих ценах к=0,9489999958428				**89285704,84**
			НДС-12%				**10714284,58**
			Всего по акту:				**99999989,42**

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы"

Директор _____ **Тулеугалиев Н.Х.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
" " 20

Форма 2-В

Заказчик **ТОО " Батыс су арнасы,ЗКО, г.Уральск,ул.С.Датова,4/4 ,тел 8(7112) 28-31-87**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98, 21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО , г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей в г.Уральск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **07.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №8 за 15 июля 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Городская водопроводная сеть от ВОС через район ТЭЦ до ул.Гагарина.				
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1932	160,81	310692
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами #т.ч.п.3.179: к1трр-1,2;	м3 грунта	120	2358,88	283066
3	3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	120	160,81	19298
4	4	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4600	132,20	608128
5	5	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-грунт для обратной засыпки	м3 грунта	2000	160,81	321627

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2500	132,20	330504
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	250	1127,91	281978
8	8	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1500	30,93	46398
9	9	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1500	14,91	22362
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1000	188,47	188472
11	11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншеи песчаногравийной смесью- с уплотнением	м3 грунта	250	1127,91	281978
			Раздел: Трубопроводы				
12	16	11-220501-0115 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 900 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	0,500	2977703,18	1488852
13	59	11-221201-0115 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 900 мм. Приварка	фланец	8	35802,15	286417
14	60	23-020103-0224 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 900 ГОСТ 12816-80	шт.	8	66588,02	532704
15	69	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	11	1270,79	13979
16	76	23-020303-7324 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 900, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	214972,81	2149728
17	77	23-020303-1724 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 900, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	513296,37	513296
18	98	11-220801-0107 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка	т фасонных частей	0,64282	715824,56	460146
			Раздел: Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения.				
19	122	11-250109-0105 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 900х53,3 мм SDR 17 от ПКО+96 до УГ.3(ПК1+03,8)	м кожуха	7,9	50029,64	395234

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	123	11-250109-0105 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 900х53,3 мм SDR 17 от УГ.5 (ПК1+73,4) до колодца 4	м кожуха	156	50029,92	7804668
21	124	11-250109-0105 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 900х53,3 мм SDR 17 от колодца 4 до УГ.8 (ПК4+56,9)	м кожуха	115,6	50029,94	5783461
22	125	11-250109-0105 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 900х53,3 мм SDR 17 от УГ.9 (ПК5+40,5) до (ПК5+58,3)	м кожуха	14,8	50030,01	740444
23	128	23-010501-1331 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 900х53,3 питьевая ГОСТ 18599-2001#К-1,010;	м	321,988	105071,29	33831696
			Переход водопроводом под автодорогой по ул. Сырым Датова				
24	1	11-250109-0107 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром кожуха 1400 мм	м кожуха	22,4	90519,62	2027640
25	3	23-010401-1053 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1420 мм, толщина стенки 16,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 3,0 мм#К-1,010;	м	25,654	234381,48	6012823
			Переход водопроводом под ж/дорогой по ПК 6+11,00				
26	1	11-250109-0107 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром кожуха 1400 мм	м кожуха	15,6	90519,62	1412106
27	3	23-010401-1053 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1420 мм, толщина стенки 16,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 3,0 мм#К-1,010;	м	17,776	234381,48	4166365
28	4	11-221401-0313 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 900 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	17,6	4655,12	81930
			ИТОГО:				**70395994**
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8=1,04%				**732118,34**
			Итого:				**71128112,34**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,97%				**2112504,94**
			Итого:				**73240617,28**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах к=0,9489999958428				**69505345,49**
			НДС-12%				**8340641,46**
			Всего по акту:				**77845986,95**

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы"

Директор _____ **Тулеугалиев Н.Х.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО " Батыс су арнасы,ЗКО, г.Уральск,ул.С.Датова,4/4 ,тел 8(7112) 28-31-87**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98, 21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО , г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей в г.Уральск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **07.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №9 за 15 июля 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Городская водопроводная сеть по пр.Достык от ул.М.Маметовой до ул.Вагонной, по ул.Есенжанова от ул.Вагонная до ул.Шолохова, по ул.Вагонная от ул.Есламгалиулы до ул.Есенжанова.							
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	300	160,81	48244
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами #т.ч.п.3.179: к1трр-1,2;	м3 грунта	26	2358,88	61331
3	3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	26	160,81	4181
4	4	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	571	132,20	75487
5	5	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(грунт для обратной засыпки)	м3 грунта	300	160,81	48244
6	6	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	525	132,20	69406
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	26	1127,91	29326

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	300	30,93	9280
9	9	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	300,000	14,91	4472
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при обратной засыпки траншеи	м3 уплотненного грунта	285,000	188,47	53715
			Раздел: Трубопроводы				
11	53	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	20	4887,23	97745
12	54	23-020103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	20	7997,65	159953
13	68	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	23	1270,79	29228
14	73	23-020303-7315 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	16975,68	339514
15	84	23-020302-2419 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	28728,53	57457
16	85	23-020303-1015 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45 до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	17479,38	17479
17	101	11-220901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	2	13574,80	27150
18	102	51-010102-2201 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 300, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2	287791,84	575584
19	112	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,3	969596,67	290879
			Раздел: Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения.				
20	173	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 300 мм	м кожуха	1020	33139,17	33801957
21	175	23-010501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	1030,2	11853,94	12211926
			Раздел: Колодцы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	178	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,27	34258,88	865722
23	180	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	7	17952,79	125670
24	183	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ 1971-2010 КС15.6	шт.	7	13818,89	96732
25	184	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ 1971-2010 КС15.9	шт.	14	19850,32	277905
26	186	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92#3ПП15-2	м3	0,79	57103,55	45112
27	187	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	7	7281,94	50974
28	190	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7	17664,94	123655
29	191	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5	6780,76	33904
30	192	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В12,5	м3	2	29196,57	58393
31	193	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Асбестоцементный раствор	м3	0,1	19804,34	1980
32	194	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля просмоленная	кг	14,1	616,30	8690
33	195	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза.	м2 поверхности	276	910,68	251347
34	198	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (футляр)	т фасонных частей	0,24572	969596,67	238249
			ИТОГО:				**50190888**
			в том числе оборудование:				575584
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%				**515999,16**
			Итого:				**50131303,16**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,97%				**1488899,70**
			Итого:				**52195786,86**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах к=0,9489999958428				**49533801,51**
			НДС-12%				**5944056,18**
			Всего по акту:				**55477857,69**

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы"

Директор _____ **Тулеугалиев Н.Х.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО " Батыс су арнасы,ЗКО, г.Уральск,ул.С.Датова,4/4 ,тел 8(7112) 28-31-87**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98, 21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО , г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей в г.Уральск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **07.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №10 за 31 июля 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Городская водопроводная сеть по ул.Неусыпова от ул.Маметовой до ул.Ихсанова.				
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2096	160,81	337065
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами #т.ч.п.3.179: к1трр-1,2;	м3 грунта	77	2358,88	181634
3	3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	77	160,81	12383
4	4	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3801	132,20	502499

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт для обратной засыпки)	м3 грунта	1952	160,81	313908
6	6	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3415,13	132,20	451486
7	10	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1732	30,93	53574
8	11	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1732	14,91	25821
			Раздел: Трубопроводы				
9	14	11-220501-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,273	1253400,95	342178
10	15	23-010501-1023 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 500x19,1 питьевая ГОСТ 18599-2001#К-1,010;	м	275,73	19729,81	5440100
			Переход водопроводом под автодорогой по ул.Р.Игизбаева				
11	1	11-250109-0104 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром кожуха 800 мм	м кожуха	14	41589,74	582256
12	2	11-220501-0114 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	0,002	2337398,05	4675
13	3	23-010401-0148 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена #К-1,010;	м	16,16	97090,51	1568983
14	4	11-221401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16	3344,95	53519
15	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18474,03	1847
16	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-5,000;	м3 древесины в конструкции	0,08	54307,92	4345

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-5,000;	м3 древесины в конструкции	0,08	8295,44	664
18	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-5,000;	т конструкций	0,003	66948,68	201
19	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-5,000;	т	0,003	187561,20	563
20	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-5,000;	т	0,0004	429849,52	172
			Переход водопроводом под автодорогой по ул.Алмазова				
21	1	11-250109-0104 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром кожуха 800 мм	м кожуха	25	41589,74	1039744
22	2	11-220501-0114 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	0,002	2337398,05	4675
23	3	23-010401-0148 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена #К-1,010;	м	27,27	97090,51	2647658
24	4	11-221401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	27	3344,95	90314
25	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18474,03	1847
26	26	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-9,000;	м3 древесины в конструкции	0,144	54307,92	7820
27	27	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-9,000;	м3 древесины в конструкции	0,144	8295,44	1195
28	28	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-9,000;	т конструкций	0,0054	66948,68	362
29	29	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-9,000;	т	0,0054	187561,20	1013
30	30	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-9,000;	т	0,00072	429849,52	309
			ИТОГО:				**13672810**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%				**142197,22**
			Итого:				**13815007,22**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,97%				**410305,71**
			Итого:				**14225312,93**
			Итого в текущих ценах к=0,9489999958428				**13499821,91**
			НДС-12%				**1619978,63**
			Всего по акту:				**15119800,54**

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы"

Директор _____ **Тулеугалиев Н.Х.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Зам.директора _____ **Дорошенко В.Т.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
" " 20

Форма 2-В

Заказчик **ТОО " Батыс су арнасы,ЗКО, г.Уральск,ул.С.Датова,4/4 ,тел 8(7112) 28-31-87**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98, 21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО , г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей в г.Уральск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **07.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №11 за 31 июля 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Городская водопроводная сеть от ВОС через район ТЭЦ до ул.Гагарина.				
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1680	160,81	270167
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами #т.ч.п.3.179: к1трр-1,2;	м3 грунта	150	2358,88	353833
3	3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	150	160,81	24122
4	4	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2312,5	132,20	305717
5	5	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-грунт для обратной засыпки	м3 грунта	1190	160,81	191368
6	6	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3082,50	132,20	407512
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	438	1127,91	494026

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1002	30,93	30994
9	9	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1002	14,91	14938
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1420	188,47	267631
11	11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншеи песчаногравийной смесью- с уплотнением	м3 грунта	270	1127,91	304537
12	12	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	520	1848,46	961199
13	13	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками под колодцы.	м3 уплотненного грунта	170	188,47	32040
14	14	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовков колодцев	м3 грунта	1	1127,91	1128
15	15	11-010107-1806 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки оголовков колодцев.	м2 спланированной поверхности	5	84,39	422
			Раздел: Трубопроводы				
16	16	11-220501-0115 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 900 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	0,127	2977703,18	378168
17	19	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	583192,26	2333
18	20	23-010501-1015 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	4,04	3183,73	12862
19	22	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,032	367044,51	11745
20	23	23-010501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	32,32	962,23	31099
21	25	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	307759,48	3078
22	26	23-010501-1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	10,1	225,27	2275
23	28	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20-40 мм. Укладка	км трубопровода	0,028	307880,09	8621
24	29	23-010501-1105 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	10,1	182,87	1847

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	30	23-010501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	18,18	132,75	2413
26	69	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	25	1270,79	31770
27	70	23-020303-1017 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	30670,86	153354
28	71	23-020302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3079,19	3079
29	72	23-020302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	690,28	1381
30	73	23-020302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1026,13	4105
31	74	23-020302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2154,71	2155
32	75	23-020303-7323 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 800, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	189543,45	189543
33	76	23-020303-7324 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 900, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	214972,81	1074864
34	78	23-020303-1711 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6423,13	12846
35	79		Переход ПЭ SDR17 DN 800-900	шт.	1	503490,21	503490
36	80	23-020302-6108 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 50x32,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1057,68	1058
37	81	23-020304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3014,40	6029
			Раздел: Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения.				
38	126	11-250109-0105 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 900x53,3 мм SDR 17 от ПК6+00,5 до УГ.10 (ПК6+14,8)	м кожуха	12,4	50029,99	620372
39	127	11-250109-0105 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 900x53,3 мм SDR 17 от ПК8+88,5 до ПК9+02,6	м кожуха	12,1	50029,79	605360
			Переход водопроводом под автодорогой по ул. Сырым Датова.				
40	2	11-220301-0120 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка футляра в траншее.	км трубопровода	0,003	9780189,70	29341
41	4	11-221401-0313 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 900 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	25,4	4655,14	118241

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,5	18472,96	9236
43	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-10,000;	м3 древесины в конструкции	0,6	54306,58	32584
44	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-10,000;	м3 древесины в конструкции	0,6	8294,58	4977
45	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-10,000;	т конструкций	0,011	66954,85	737
46	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-10,000;	т	0,011	187561,20	2063
47	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-10,000;	т	0,001	429849,52	344
			Переход водопроводом под ж/дорогой по ПК 6+11,00				
48	2	11-220301-0120 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка футляра в траншее.	км трубопровода	0,002	9780189,70	19560
49	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,5	18472,96	9236
50	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-7,000;	м3 древесины в конструкции	0,42	54306,58	22809
51	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-7,000;	м3 древесины в конструкции	0,420	8294,58	3484
52	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-7,000;	т конструкций	0,0077	66954,85	516
53	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-7,000;	т	0,0077	187561,20	1444
54	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-7,000;	т	0,00056	429849,52	241
			Раздел: Установка стального футляра д.1420х16мм				
55	1	11-250109-0107 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром кожуха 1400 мм	м кожуха	33,80	90519,56	3059561
56	2	11-220301-0120 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка футляра в траншее.	км трубопровода	0,0082	9779686,29	80193
57	3	23-010401-1053 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1420 мм, толщина стенки 16,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 3,0 мм#К-1,010;	м	42,42	234381,48	9942463
58	4	11-221401-0313 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 900 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	42	4655,10	195514

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,5	18472,96	9236
60	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-17,000;	м3 древесины в конструкции	1,020	54309,45	55396
61	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-17,000;	м3 древесины в конструкции	1,020	8295,13	8461
62	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-17,000;	т конструкций	0,0187	67003,01	1253
63	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-17,000;	т	0,0187	187561,20	3507
64	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-17,000;	т	0,00136	429849,52	585
			Раздел: Установка знака				
65	11	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	5480,92	5481
66	12	23-010201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	6130,22	18391
67	13	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	3	445,54	1337
68	14	24-010201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	0,32	22919,37	7334
69	15	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-под стойки бетонные В12,5. Устройство	м3	0,47	29198,41	13723
			Переход водопроводом под автодорогой по ул.Гагарина				
70	1	11-250109-0107 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром кожуха 1400 мм	м кожуха	29,3	90519,59	2652224
71	2	11-220301-0120 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка футляра в траншее.	км трубопровода	0,0015	9778688,64	14668
72	3	23-010401-1053 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1420 мм, толщина стенки 16,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 3,0 мм#К-1,010;	м	31,108	234381,48	7291139
73	4	11-221401-0313 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 900 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30,8	4655,08	143376
74	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,5	18472,96	9236
75	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-12,000;	м3 древесины в конструкции	0,72	54307,51	39101

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-12,000;	м3 древесины в конструкции	0,72	8296,14	5973
77	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-12,000;	т конструкций	0,0132	67023,09	885
78	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-12,000;	т	0,0132	187561,20	2476
79	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-12,000;	т	0,00096	429849,52	413
			Раздел: Прямоугольный колодец 1.				
80	1	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	62	1650,15	102309
81	2	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2338,53	9354
82	3	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3, ФБС 9.3.6. В7,5.W8	м3	10,357	28950,87	299844
83	4	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 24..3.6-В7,5.W8	м3	1,624	29189,53	47404
84	5	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,19	40182,99	128184
85	6	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 ПОЗ,П15д, В22,5 W8	м3	2	44702,95	89406
86	7	21-040304-0108 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм СТ РК 937-92	шт.	1	90595,51	90596
87	8	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3049,55	6099
88	9	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м3	1,9	20974,51	39852
89	10	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5. Устройство	м3	3,5	33190,94	116168
90	11	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором.	м3	0,2	19804,34	3961
91	12	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	17664,94	35330

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	13	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,5	616,30	1541
93	14	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки С-7	т	0,06	337679,10	20261
94	15	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60	910,69	54641
95	16	11-220801-0107 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 1020-1120 мм. Установка (труба-футляр)	т фасонных частей	0,30876	715827,79	221019
			Раздел: Прямоугольный колодец 2				
96	17	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	32	1650,13	52804
97	18	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2338,53	14031
98	19	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3, ФБС 9.3.6. В7,5.W8	м3	4,942	28950,87	143075
99	20	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.3.6-В7,5.W8	м3	2,436	29189,53	71106
100	21	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,51	40183,19	60677
101	22	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П24-5в, П24д-5 В22,5 W8	м3	1,37	44702,95	61243
102	23	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3049,55	6099
103	24	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3208,16	6416
104	25	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м3	1,1	20975,31	23073
105	26	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5. Устройство	м3	2,57	33190,06	85298
106	27	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором.	м3	0,09	19804,34	1782
107	28	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	17664,94	35330

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
108	29	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2	616,30	1233
109	30	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки С-7	т	0,06	337679,10	20261
110	31	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60	910,67	54640
111	32	11-220801-0107 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 1020-1120 мм. Установка (труба-футляр)	т фасонных частей	0,19926	715823,71	142635
			Раздел: Прямоугольный колодец 3				
112	33	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	41	1650,15	67656
113	34	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2338,53	4677
114	35	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3, ФБС 9.3.6. В7,5.W8	м3	6,841	28950,87	198053
115	36	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.3.6-В7,5.W8	м3	0,812	29189,53	23702
116	37	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,41	40181,94	56657
117	38	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П24-5в,П24д-5,д, В22,5 W8	м3	1,37	44702,95	61243
118	39	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3049,55	6099
119	40	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м3	1,1	20975,31	23073
120	41	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5. Устройство	м3	2,19	33190,17	72686
121	42	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором.	м3	0,09	19804,34	1782
122	43	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	17664,94	35330
123	44	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,5	616,30	924

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
124	45	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки С-7	т	0,06	337679,10	20261
125	46	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50	910,68	45534
126	47	11-220801-0107 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 1020 мм. Установка (труба-футляр)	т фасонных частей	0,19926	715823,71	142635
127	48	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (труба-футляр)	т фасонных частей	0,01464	1306564,54	19128
			Раздел: Прямоугольный колодец 4				
128	49	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	41	1650,15	67656
129	50	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2338,53	4677
130	51	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3, ФБС 9.3.6. В7,5.W8	м3	6,841	28950,87	198053
131	52	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.3.6-В7,5.W8	м3	0,812	29189,53	23702
132	53	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,41	40181,94	56657
133	54	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П24-5в,П24д-5, В22,5 W8	м3	1,37	44702,95	61243
134	55	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3049,55	6099
135	56	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м3	1,1	20975,31	23073
136	57	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5. Устройство	м3	2,19	33190,17	72686
137	58	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором.	м3	0,09	19804,34	1782
138	59	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	17664,94	35330
139	60	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,5	616,30	924

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
140	61	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки С-7	т	0,06	337679,10	20261
141	62	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51	910,69	46445
142	63	11-220801-0107 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 1020 мм. Установка (труба-футляр)	т фасонных частей	0,19926	715823,71	142635
143	64	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (труба-футляр)	т фасонных частей	0,01464	1306564,54	19128
			Раздел: Прямоугольный колодец 5				
144	65	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	42	1650,15	69306
145	66	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2338,53	4677
146	67	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3,ФБС 9.3.6. В7,5.W8	м3	7,482	28950,87	216610
147	68	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.3.6-В7,5.W8	м3	0,812	29189,53	23702
148	69	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,58	40183,11	63489
149	70	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П24-5в,П24д-5,П24д-5А В22,5 W8	м3	1,54	44702,95	68843
150	71	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3049,55	6099
151	72	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м3	1,2	20974,80	25170
152	73	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5. Устройство	м3	2,2	33191,00	73020
153	74	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором.	м3	0,1	19804,34	1980
154	75	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	17664,94	35330
155	76	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2	616,30	1233

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
156	77	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки С-7	т	0,06	337679,10	20261
157	78	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53	910,68	48266
158	79	11-220801-0107 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 1020 мм. Установка (труба-футляр)	т фасонных частей	0,19926	715823,71	142635
159	80	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (труба-футляр)	т фасонных частей	0,02928	1306564,54	38256
			Раздел: Прямоугольный колодец 6				
160	81	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	41	1650,15	67656
161	82	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2338,53	4677
162	83	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3, ФБС 9.3.6. В7,5.W8	м3	6,841	28950,87	198053
163	84	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.3.6-В7,5.W8	м3	0,812	29189,53	23702
164	85	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,41	40181,94	56657
165	86	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П24-5в,П24д-5,В22,5 W8	м3	1,37	44702,95	61243
166	87	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3049,55	6099
167	88	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м3	1,1	20975,31	23073
168	89	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5. Устройство	м3	2,19	33190,17	72686
169	90	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором.	м3	0,09	19804,34	1782
170	91	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	17664,94	35330
171	92	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,5	616,30	924

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
172	93	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки С-7	т	0,06	337679,10	20261
173	94	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50	910,69	45534
174	95	11-220801-0107 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 1020 мм. Установка (труба-футляр)	т фасонных частей	0,19926	715823,71	142635
175	96	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (труба-футляр)	т фасонных частей	0,01464	1306564,54	19128
			Раздел: Прямоугольный колодец 7.				
176	97	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	41	1650,15	67656
177	98	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2338,53	4677
178	99	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3, ФБС 9.3.6. В7,5.W8	м3	6,841	28950,87	198053
179	100	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 24..3.6-В7,5.W8	м3	0,812	29189,53	23702
180	101	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,41	40181,94	56657
181	102	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П24-5в,П24д-5,В22,5 W8	м3	1,37	44702,95	61243
182	103	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3049,55	6099
183	104	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м3	1,1	20975,31	23073
184	105	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5. Устройство	м3	2,19	33190,17	72686
185	106	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором.	м3	0,09	19804,34	1782
186	107	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	17664,94	35330
187	108	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,5	616,30	924

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
188	109	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки С-7	т	0,06	337679,10	20261
189	110	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50	910,69	45534
190	111	11-220801-0107 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 1020 мм. Установка (труба-футляр)	т фасонных частей	0,19926	715823,71	142635
191	112	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-273 мм. Установка (труба-футляр)	т фасонных частей	0,01837	1306559,77	24002
			Раздел: Прямоугольный колодец 8.				
192	113	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	42	1650,15	69306
193	114	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2338,53	4677
194	115	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3,ФБС 9.3.6. В7,5.W8	м3	7,122	28950,87	206188
195	116	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.3.6-В7,5.W8	м3	0,812	29189,53	23702
196	117	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,28	40184,24	51436
197	118	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П24-5А,П24д-5,В22,5 W8	м3	1,24	44702,95	55432
198	119	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3049,55	6099
199	120	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м3	1,1	20975,31	23073
200	121	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5. Устройство	м3	2,29	33189,68	76004
201	122	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором.	м3	0,09	19804,34	1782
202	123	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	17664,94	35330
203	124	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2	616,30	1233

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
204	125	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки С-7	т	0,03	337679,10	10130
205	126	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50	910,68	45534
206	127	11-220801-0107 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 1020 мм. Установка (труба-футляр)	т фасонных частей	0,19926	715823,71	142635
207	128	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-273 мм. Установка (труба-футляр)	т фасонных частей	0,02928	1306564,54	38256
			ИТОГО:				**37939132**
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%				**394566,97**
			Итого:				**38333698,97**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,97%				**1138510,86**
			Итого:				**39472209,83**
			Итого в текущих ценах к=0,9489999958428				**37459126,96**
			НДС-12%				**4495095,24**
			Всего по акту:				**41954222,20**

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы"

Директор _____ **Тулеугалиев Н.Х.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Зам.директора _____ **Дорошенко В.Т.**

Эксперт(ты) технического надзора **Технадзор** _____ **Брызгина В.Б.**
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
" " 20

Форма 2-В

Заказчик **ТОО " Батыс су арнасы,ЗКО, г.Уральск,ул.С.Датова,4/4 ,тел 8(7112) 28-31-87**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98, 21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО , г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей в г.Уральск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **07.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №12 за 31 июля 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Городская водопроводная сеть по пр.Достык от ул.М.Маметовой до ул.Вагонной, по ул.Есенжанова от ул.Вагонная до ул.Шолохова, по ул.Вагонная от ул.Есламгалиулы до ул.Есенжанова.							
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4617	160,81	742476
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами #т.ч.п.3.179: к1трр-1,2;	м3 грунта	337	2358,88	794944
3	3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	337	160,81	54194
4	4	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	8669	132,20	1146057
5	5	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(грунт для обратной засыпки)	м3 грунта	4475	160,81	719641
6	6	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	7831,3	132,20	1035312
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	314	1127,91	354165

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4135	30,93	127904
9	9	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4135	14,91	61646
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при обратной засыпки траншеи	м3 уплотненного грунта	3918	188,47	738434
11	11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей вручную из ПГС с уплотнением	м3 грунта	300	1127,91	338374
12	12	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	300	1848,46	554538
13	13	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками под колодцы.	м3 уплотненного грунта	255	188,47	48060
			Раздел: Трубопроводы				
14	14	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	679984,82	9520
15	15	23-010501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001#К-1,010;	м	14,14	7885,58	111502
16	17	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,068	583036,06	39646
17	18	23-010501-1015 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	68,68	3183,73	218658
18	23	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,528	367047,00	193801
19	24	23-010501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	533,28	962,23	513136
20	39	11-040201-0801 РСНБ РК 2015	Трубы наружный диаметр 108 мм. Резка	резка	47	306,23	14393
21	43	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	12	606,56	7279
22	44	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	985,98	11832
23	45	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	26	1164,61	30280
24	46	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	26	1930,81	50201

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	47	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	6	2791,41	16748
26	48	23-020103-0113 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3559,82	21359
27	53	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	6	4887,23	29323
28	54	23-020103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	6	7997,65	47986
29	63	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Свободные фланцы PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28	1930,81	54063
30	68	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	27	1270,79	34311
31	69	23-020302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3079,19	9238
32	72	23-020302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2154,71	17238
33	73	23-020303-7315 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	16975,68	271611
34	91	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1420,27	9942
35	92	23-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	7	25640,21	179481
36	93	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	12	2351,14	28214
37	94	23-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	12	45126,67	541520
38	95	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	3400,15	13601
39	96	23-040102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	4	75899,51	303598
40	97	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6478,02	12956
41	98	23-040102-1906 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2	143584,98	287170
42	112	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,4719	969596,67	457553
43	153	11-220301-0112 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 630 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,065	3142203,81	204243
44	154	23-010201-0268 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76#К-1,010;	м	65,65	50415,19	3309758

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	156	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	65	2184,30	141979
46	157	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,5	18474,03	9237
			Раздел: Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения.				
47	173	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 300 мм	м кожуха	200	33139,17	6627835
48	174	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка в траншее.	км трубопровода	0,485	679984,82	329793
49	175	23-010501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	499,95	11853,94	5926376
			Переход водопроводом д.315мм под автодорогой по ул.Чурикова				
50	1	11-250109-0102 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром 600 мм	м кожуха	21	34170,17	717574
51	2	11-220301-0112 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка футляра в траншее	км трубопровода	0,003	2963131,50	8889
52	3	23-010401-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена - футляр #К-1,010;	м	24,24	60883,64	1475819
53	4	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 315 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	2184,30	52423
54	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18462,83	1846
55	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-8,000;	м3 древесины в конструкции	0,08	54307,92	4345
56	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-8,000;	м3 древесины в конструкции	0,08	8295,44	664
57	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж м/конструкций из полосовой стали #К-8,000;	т конструкций	0,00352	66948,68	236
58	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)#К-8,000;	т	0,00352	187561,20	660
59	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-8,000;	т	0,00064	429849,52	275

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Переход водопроводом д.200мм под автодорогой по ул.Есенжанова				
60	1	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром 500 мм	м кожуха	39	33139,17	1292428
61	2	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра в траншее	км трубопровода	0,003	2426833,41	7281
62	3	23-010401-0133 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена - футляр #К-1,010;	м	42,42	43184,63	1831892
63	4	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	42	1811,10	76066
64	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,08	18474,03	1478
65	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-14,000;	м3 древесины в конструкции	0,14	54307,92	7603
66	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-14,000;	м3 древесины в конструкции	0,14	8311,14	1164
67	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж м/конструкций из полосовой стали #К-14,000;	т конструкций	0,00532	66948,68	356
68	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)#К-14,000;	т	0,00532	187561,20	998
69	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-14,000;	т	0,00112	429849,52	481
			Переход водопроводом д.315мм под автодорогой по ул.Молдашева и по ул. Есенжанова				
			Раздел: Устройство футляра по ул.Молдашева				
70	1	11-250109-0102 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром 600 мм	м кожуха	12	34170,17	410042
71	2	11-220301-0112 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка футляра в траншее	км трубопровода	0,001	2964382,84	2964
72	3	23-010401-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена - футляр #К-1,010;	м	13,13	60883,64	799402
73	4	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 315 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	13	2184,30	28396

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18466,21	1847
75	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-4,000;	м3 древесины в конструкции	0,04	54307,92	2172
76	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-4,000;	м3 древесины в конструкции	0,04	8295,44	332
77	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж м/конструкций из полосовой стали #К-4,000;	т конструкций	0,00176	66948,68	118
78	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)#К-4,000;	т	0,00176	187561,20	330
79	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-4,000;	т	0,00032	429849,52	138
			Раздел: Устройство футляра по ул.Есенжанова				
80	11	11-250109-0102 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром 600 мм	м кожуха	25	34170,17	854254
81	12	11-220301-0112 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка футляра в траншее	км трубопровода	0,003	2963131,50	8889
82	13	23-010401-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена - футляр #К-1,010;	м	28,28	60883,64	1721789
83	14	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 315 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28	2184,30	61160
84	15	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18474,03	1847
85	16	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-9,000;	м3 древесины в конструкции	0,09	54307,92	4888
86	17	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-9,000;	м3 древесины в конструкции	0,09	8303,95	747
87	18	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж м/конструкций из полосовой стали #К-9,000;	т конструкций	0,00396	66948,68	265
88	19	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)#К-9,000;	т	0,00396	187561,20	743
89	20	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-9,000;	т	0,00072	429849,52	309
			ИТОГО:				**36184236**
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%				**376316,05**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого:				**36560552,05**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,97%				**1085848,40**
			Итого:				**37646400,45**
			Итого в текущих ценах к=0,9489999958428				**35726433,87**
			НДС-12%				**4287172,06**
			Всего по акту:				**40013605,93**

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы"

Директор _____ **Тулеугалиев Н.Х.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Зам.директора _____ **Дорошенко В.Т.**

Эксперт(ты) технического надзора **Технадзор** _____ **Брызгина В.Б.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
"___" _____ 20___

Форма 2-В

Заказчик **ТОО " Батыс су арнасы,ЗКО, г.Уральск,ул.С.Датова,4/4 ,тел 8(7112) 28-31-87**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98, 21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО , г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей в г.Уральск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **07.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №13 за 29 августа 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Городская водопроводная сеть по ул.Неусыпова от ул.Маметовой до ул.Ихсанова.				
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4889	160,81	786218
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами #т.ч.п.3.179: к1трр-1,2;	м3 грунта	178	2358,88	419881
3	4	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	8869	132,20	1172497
4	5	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт для обратной засыпки)	м3 грунта	4553	160,81	732184
5	6	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	7968,62	132,20	1053466
6	10	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4041	30,93	124997

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	11	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4041	14,91	60244
			Раздел: Трубопроводы				
8	14	11-220501-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,637	1253400,95	798416
9	15	23-010501-1023 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 500x19,1 питьевая ГОСТ 18599-2001#К-1,010;	м	643,37	19729,81	12693567
10	42	11-221201-0111 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	25	18521,29	463032
11	43	23-020103-0220 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	25	18149,94	453748
12	44	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	25	606,56	15164
13	45	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	25	985,98	24649
14	63	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	13	1420,27	18464
15	64	23-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	13	25640,21	333323
16	65	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2351,14	14107
17	66	23-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	6	45126,67	270760
18	67	11-220901-0111 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	3	28722,47	86167
19	68	51-010102-2205 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 500, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3	1558425,99	4675278
			Раздел: Колодцы				
20	86	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,550	34258,88	909573
21	87	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	9	25122,92	226106
22	88	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	1	18439,81	18440

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	89	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	26	27206,28	707363
24	90	21-040302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	9	34130,08	307171
25	91	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	28	3049,55	85387
26	92	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	17664,94	158984
27	93	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6	6780,76	40685
28	94	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В12,5	м3	3	29196,57	87590
29	95	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Асбестоцементный раствор для заделки отверстий	м3	0,15	19804,34	2971
30	96	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка горловины колодцев В7,5.	м3	1,2	22797,86	27357
31	97	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	16	616,30	9861
32	98	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза.	м2 поверхности	296	910,68	269561
33	99	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	27	636,16	17176
34	100	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-273 мм(футляр из стальных труб). Установка	т фасонных частей	0,04982	1306546,67	65092
35	101	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм (футляры из стальных труб). Установка	т фасонных частей	0,41086	969596,67	398368
			Раздел: Пожарный гидрант Н -2м (6шт)				
36	127	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка#К=6,000;	шт.	6	78108,51	468651
37	128	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Полухомут МС-1#К-6,000;	т	0,01524	177064,48	2698
38	129	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница Л1#К-6,000;	т	0,12558	337679,10	42406
39	130	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87#К-6,000;	т	0,0138	429849,52	5932
40	131	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство#К-6,000;	м3	0,06	26852,55	1611

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	132	11-340201-0804 РСНБ РК 2015	Установка пожарных гидрантов.#К-6,000;	шт.	6	1976,53	11859
			Устройство прямоугольных колодцев ПГ-1, ПГ-6, ПГ-9				
42	1	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	78	1650,13	128711
43	2	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78#ФБС9.3.6,ФБС12.6.3	м3	11,658	28950,87	337509
44	3	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	2338,53	56125
45	4	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС24.3.6	м3	9,744	29189,53	284423
46	5	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,84	40183,25	154304
47	6	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П24-5Б.	м3	3,48	44702,95	155566
48	7	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	18	3049,55	54892
49	8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м3	3,03	20974,49	63553
50	9	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В12,5	м3	4,41	33190,39	146370
51	10	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	17664,94	105990
52	11	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6	616,30	3698
53	12	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Асбестоцементный раствор	м3	0,09	19804,34	1782
54	13	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	138	910,68	125674
55	14	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка#(футляр).	т фасонных частей	0,362	969596,67	350994
			Переход водопроводом под автодорогой по ул.Маметовой				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	1	11-250109-0104 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром кожуха 800 мм	м кожуха	5	41589,74	207949
57	2	11-220501-0114 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	0,003	2337398,05	7012
58	3	23-010401-0148 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена #К-1,010;	м	8,08	97090,51	784491
59	4	11-221401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	3345,07	26761
60	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18474,03	1847
61	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-3,000;	м3 древесины в конструкции	0,048	54307,92	2607
62	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-3,000;	м3 древесины в конструкции	0,048	8295,44	398
63	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-3,000;	т конструкций	0,0018	66948,68	121
64	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-3,000;	т	0,0018	187561,20	338
65	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-3,000;	т	0,00024	429849,52	103
			Переход водопроводом под автодорогой по пр.Евразия				
66	1	11-250109-0104 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром кожуха 800 мм	м кожуха	20	41589,74	831795
67	2	11-220501-0114 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	0,002	2337398,05	4675
68	3	23-010401-0148 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена #К-1,010;	м	22,22	97090,51	2157351
69	4	11-221401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	22	3344,95	73589
70	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18474,03	1847

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-7,000;	м3 древесины в конструкции	0,112	54307,92	6082
72	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-7,000;	м3 древесины в конструкции	0,112	8295,44	929
73	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-7,000;	т конструкций	0,0042	66948,68	281
74	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-7,000;	т	0,0042	187561,20	788
75	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-7,000;	т	0,00056	429849,52	241
			Переход водопроводом под автодорогой по ул.Хусаинова				
76	1	11-250109-0104 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром кожуха 800 мм	м кожуха	27	41589,74	1122923
77	2	11-220501-0114 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	0,002	2337398,05	4675
78	3	23-010401-0148 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена #К-1,010;	м	29,29	97090,51	2843781
79	4	11-221401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	29	3344,95	97004
80	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18474,03	1847
81	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-10,000;	м3 древесины в конструкции	0,16	54307,92	8689
82	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-10,000;	м3 древесины в конструкции	0,16	8295,44	1327
83	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-10,000;	т конструкций	0,006	66948,68	402
84	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-10,000;	т	0,006	187561,20	1125
85	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-10,000;	т	0,0008	429849,52	344
			ИТОГО:				**38221917**
			в том числе оборудование:				4675278
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%				**348885,05**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого:				**33895524,05**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,97%				**1006697,06**
			Итого:				**39577499,11**
			Итого в текущих ценах к=0,9489999958428				**37559046,49**
			НДС-12%				**4507085,58**
			Всего по акту:				**42066132,07**

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы"

Директор _____ **Тулеугалиев Н.Х.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
" " 20

Форма 2-В

Заказчик **ТОО " Батыс су арнасы,ЗКО, г.Уральск,ул.С.Датова,4/4 ,тел 8(7112) 28-31-87**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98, 21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО , г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей в г.Уральск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **07.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №14 за 29 августа 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Городская водопроводная сеть от ВОС через район ТЭЦ до ул.Гагарина.				
			Раздел: Трубопроводы				
1	35	11-220701-0117 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 1000 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	1754641,14	8773
2	36	11-220301-0115 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,049	6247670,03	306136
3	37	23-010201-0315 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76#К-1,004;	м	49,196	108927,83	5358813
4	38	11-220601-0315 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 900 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,049	13126850,32	643216
5	39	11-220701-0116 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 900 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,049	1464448,73	71758
6	40	11-220301-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	493461,84	2467
7	41	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80#К-1,004;	м	5,02	1724,27	8656

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	42	11-220601-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1193053,34	5965
9	43	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 89 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	76984,40	385
10	44	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	606,56	2426
11	45	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	985,98	3944
12	46	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	891,22	1782
13	47	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1499,55	2999
14	48	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1164,61	6988
15	49	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1930,81	11585
16	50	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	2790,85	5582
17	51	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4815,25	4815
18	52	23-020103-0113 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3559,82	3560
19	53	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	1	1768,42	1768
20	54	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3296,65	3297
21	55	11-221201-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	1	19392,07	19392
22	56	23-020103-0221 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	1	27869,05	27869
23	57	11-221201-0114 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка	фланец	5	32269,21	161346
24	58	23-020103-0223 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 800 ГОСТ 12816-80	шт.	5	55994,71	279974
25	59	11-221201-0115 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 900 мм. Приварка	фланец	9	35802,15	322219

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	60	23-020103-0224 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 900 ГОСТ 12816-80	шт.	9	66588,02	599292
27	61	11-221201-0114 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка	фланец	1	32268,76	32269
28	62	29-000000-1001 пл №2	Фланец с ПП покрытием д.800мм 1МПа 24отв	шт.	1	249687,16	249687
29	63	11-221201-0115 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 900 мм. Приварка	фланец	15	35802,29	537034
30	64	29-000000-0102 пл №2	Фланец с ПП покрытием д.800мм 1МПа 24отв	шт.	15	293674,10	4405112
31	65	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Свободные фланцы PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4815,25	4815
32	66	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Свободные фланцы PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3296,65	3297
33	67	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Свободные фланцы PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1930,81	7723
34	68	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Свободный фланец PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	985,98	1972
35	83	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1420,64	4262
36	84	23-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3	25640,21	76921
37	85	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2350,99	11755
38	86	23-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	5	45126,67	225633
39	87	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3399,62	3400
40	88	23-040102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1	75899,51	75900
41	89	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6477,71	6478
42	90	23-040102-1906 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1	143584,98	143585
43	91	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2295,71	2296
44	92	23-040102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1	37948,33	37948

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	93	11-220901-0210 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 800 мм. Установка	задвижка или клапан	3	93572,49	280717
46	94	51-010102-1608 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 800, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	3	10577956,27	31733869
47	95	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 40 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1419,71	2839
48	96	23-040501-0105 РСНБ РК 2015	Клапан проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара,PN 16,DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1368,48	2737
49	97	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0627	1306539,06	81868
50	98	11-220801-0107 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка	т фасонных частей	4,07939	715824,56	2920128
51	99	11-220601-0603 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	227894,22	570
52	100	11-220601-0602 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	199033,90	100
53	101	11-220601-0601 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0021	189158,38	397
54	102	11-220601-0605 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	279506,18	140
55	104	11-220601-0615 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 900 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0109	1468444,28	16006
56	105	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода д.900мм в существующий трубопровод д.32мм.	врезка	1	4270,35	4270
57	106	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода д.900мм в существующий трубопровод д.40мм.	врезка	2	4318,75	8638
58	107	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода д.900мм в существующий трубопровод д.50мм.	врезка	1	4465,11	4465
59	108	11-221101-0102 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода д.900мм в существующий трубопровод д.80мм.	врезка	1	6416,95	6417
60	109	11-221101-0103 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода д.900мм в существующий трубопровод д.100мм.	врезка	1	7735,49	7735

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	110	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода д.900мм в существующий трубопровод д.150мм.	врезка	1	12346,38	12346
62	111	11-221101-0110 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода д.900мм в существующий трубопровод д.600мм.	врезка	1	92325,37	92325
63	1112	11-221101-0113 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода д.900мм в существующий трубопровод д.900мм.	врезка	1	166510,56	166511
64	113	11-221101-0114 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода д.900мм в существующий трубопровод д.1000мм.	врезка	1	167336,85	167337
65	114	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляр разрезной)	км трубопровода	0,03	537995,79	16140
66	115	23-010201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80#К-1,004;	м	30,12	2612,55	78690
67	116	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	1567564,63	47027
68	117	11-040201-0801 РСНБ РК 2015	Трубы наружный диаметр 108 мм. Резка	резка	88	306,22	26948
69	118	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	30	4470,84	134125
70	119	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Прокладка провода#К1трр-0,3; К1трм-0,3; К1экс-0,3;#К1мат-0,3;	км кабеля	0,5	23670,54	11835
71	120	23-060901-0101 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,500	11772,52	5886
72	121	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (труба-футляр).	т фасонных частей	0,00782	969854,12	7584
			Раздел: Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения.				
73	129	11-220501-0115 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 900 мм. Гидравлическое испытание	км трубопровода	0,3188	1949389,04	621465
74	130	11-220701-0116 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 900 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3188	1464461,13	466870
			Раздел: Колодцы				
75	131	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,67	34258,70	91471

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	132	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	17952,79	17953
77	133	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	5	19850,32	99252
78	134	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1	шт.	1	17339,91	17340
79	135	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3049,55	3050
80	136	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	11280,54	11281
81	137	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4	6784,35	2714
82	138	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка колодцев. В7,5	м3	0,5	22799,71	11400
83	139	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В12,5	м3	0,05	29227,64	1461
84	140	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Асбестоцементный раствор	м3	0,004	19804,34	79
85	141	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля просмоленная	кг	0,5	616,30	308
86	142	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза.	м2 поверхности	19	910,69	17303
87	143	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	5	636,16	3181
			Раздел: Прочие работы.				
88	144	11-270302-0404 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	230	279,83	64360
89	145	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	203,82	132,20	26945
90	146	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	172	332,95	57267
91	147	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень. Погрузка	т	240,8	158,74	38224
92	148	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	240,8	132,20	31834

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
93	149	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	230	446,45	102684
94	150	11-270403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	230	1153,09	265210
95	151	11-270403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 11 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	230	1024,86	235717
96	152	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	230	1949,00	448270
97	153	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306#толщ.8 см #к1трр-8; к1трм-8; к1экс-8; к1мат-8;	м2 покрытия	230	1819,33	418447
98	154	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	230	2180,92	501612
99	155	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих дорожных знаков #к1трр-0,6; к1трм-0,7; к1экс-0,7; к1мат-0;	шт.	11	3140,96	34551
100	156	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж существующих дорожных знаков.	шт.	11	5479,70	60277
101	157	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-под стойки В12,5	м3	1,6	29197,39	46716
102	158	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка временных дорожных знаков на металлических стойках СКМ 1.30.	шт.	8	5479,94	43840
103	159	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж временных дорожных знаков на металлических стойках СКМ 1.30#к1трр-0,6; к1трм-0,7; к1экс-0,7; к1мат-0;	шт.	8	3140,88	25127
			Раздел: Пожарный гидрант Н -1,5м				
104	160	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные Н=1,5м. Установка	шт.	1	68861,48	68861
105	161	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,01	27021,09	270
106	162	11-340201-0804 РСНБ РК 2015	Установка знаков пожарных гидрантов.	шт.	1	1976,84	1977
			Раздел: Прямоугольный колодец 9.				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
107	129	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	59	1650,12	97357
108	130	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2338,53	9354
109	131	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3,ФБС 9.3.6. В7,5.W8	м3	9,649	28950,87	279347
110	132	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 24..3.6-В7,5.W8	м3	1,624	29189,53	47404
111	133	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,41	40181,94	56657
112	134	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П24-5в,П24д-5,В22,5 W8	м3	1,37	44702,95	61243
113	135	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3049,55	6099
114	136	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м3	1,1	20975,31	23073
115	137	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5. Устройство	м3	2,28	33190,86	75675
116	138	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором.	м3	0,09	19804,34	1782
117	139	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	17664,94	35330
118	140	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2	616,30	1233
119	141	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки С-7	т	0,09212	337679,10	31107
120	142	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	65	910,68	59194
121	143	11-220801-0107 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 1020 мм. Установка (труба-футляр)	т фасонных частей	0,19926	715823,71	142635

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
122	144	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300 мм. Установка-футляра	т фасонных частей	0,02196	969662,82	21294
123	145	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-273 мм. Установка (труба-футляр)	т фасонных частей	0,01464	1306564,54	19128
			ИТОГО:				**54337970**
			в том числе оборудование:				31733869
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%				**235082,65**
			Итого:				**22839183,65**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,97%				**678323,75**
			Итого:				**55251376,40**
			Итого в текущих ценах к=0,9489999958428				**52433555,97**
			НДС-12%				**6292026,72**
			Всего по акту:				**58725582,69**

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы"

Директор _____ **Тулеугалиев Н.Х.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
" " 20

Форма 2-В

Заказчик **ТОО " Батыс су арнасы,ЗКО, г.Уральск,ул.С.Датова,4/4 ,тел 8(7112) 28-31-87**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98, 21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО , г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей в г.Уральск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **07.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №15 за 29 августа 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Городская водопроводная сеть по ул.Айталиева от ул.Гагарина до ул.Жамбыла, по ул.Жамбыла до ул.Каратюбинская,по ул.Каратюбинская до ул.Актюбинская							
			Раздел: Трубопроводы				
1	66	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	1,6966	969596,74	1645018
2	126	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1420,27	12782
3	127	23-040501-0109 РСНБ РК 2015	Клапан проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1047,41	1047
4	128	23-040501-0110 РСНБ РК 2015	Клапан проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1366,15	4098
5	129	23-040501-0111 РСНБ РК 2015	Клапан проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2412,59	2413
6	130	23-040501-0112 РСНБ РК 2015	Клапан проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2823,76	8471
7	131	23-040501-0108 РСНБ РК 2015	Клапан проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	697,86	698
8	132	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.20мм.	врезка	1	4161,15	4161

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	133	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.25мм.	врезка	1	4200,55	4201
10	134	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.32мм.	врезка	2	4268,66	8537
11	136	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.50мм	врезка	4	4463,98	17856
12	137	11-221101-0103 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.100мм	врезка	7	7736,45	54155
13	138	11-221101-0109 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.500мм	врезка	1	62040,45	62040
14	139	11-221101-0105 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.200мм	врезка	1	17189,19	17189
15	140	11-221101-0107 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.300мм	врезка	4	29600,73	118403
16	141	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.150мм	врезка	1	12346,38	12346
17	142	11-221101-0108 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.400мм	врезка	1	39980,66	39981
18	143	11-221101-0110 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.630мм.	врезка	3	92325,37	276976
			Раздел: Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения.				
19	147	11-220501-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм. Гидравлическое испытание.	км трубопровода	0,085	928254,70	78902
20	148	11-220701-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,085	534911,66	45467
21	152	11-220701-0113 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,07	704586,47	49321
22	153	11-220501-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 600 мм. Гидравлическое испытание.	км трубопровода	0,064	1129972,26	72318
			Раздел: Колодцы				
23	162	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	12	17664,94	211979
24	166	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка горловины колодцев В7,5	м3	12,3	22797,81	280413
25	169	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	36	636,16	22902
26	170	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-273 мм (футляр из стальных труб). Установка	т фасонных частей	0,06183	1306551,64	80784

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	171	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм (футляр из стальных труб). Установка	т фасонных частей	0,5305	969599,51	514373
			Раздел: Прочие работы.				
28	186	11-270302-0404 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1000	279,83	279830
29	187	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	474	132,20	62664
30	188	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	500	332,94	166470
31	189	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень. Погрузка	т	280	158,74	44446
32	190	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	280	132,20	37016
33	191	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство #т.ч.п.3.1:к1трр-1,2; к1трм-1,2; к1экс-1,2;	м2 основания или покрытия	500	480,29	240146
34	192	11-270403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	500	1153,08	576542
35	193	11-270403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 11 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	500	1024,85	512427
36	194	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	500	1948,95	974476
37	195	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306#толщ.8 см #к1трр-8; к1трм-8; к1экс-8; к1мат-8;	м2 покрытия	500	1819,34	909668
38	196	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	500	2180,87	1090437
39	198	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Заделка стоек монолитным бетоном В15, F300	м3	3,6	8218,48	29587
40	199	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж существующих дорожных знаков.	шт.	18	5479,92	98639

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	201	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж временных дорожных знаков на металлических стойках СКМ 1.30#к1трр-0,8; к1трм-0,8; к1экс-0,8; к1мат-0;	шт.	8	3140,88	25127
			Раздел: Пожарный гидрант Н -1,75м (6шт)				
42	202	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка#К=6,000;	шт.	6	77072,94	462438
43	203	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Полухомут МС-1#К-6,000;	т	0,01524	177064,48	2698
44	204	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница Л1#К-6,000;	т	0,12558	337679,10	42406
45	205	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87#К-6,000;	т	0,0138	429849,52	5932
46	206	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В 7,5#К-6,000;	м3	0,06	26852,55	1611
47	207	11-340201-0804 РСНБ РК 2015	Установка знаков пожарных гидрантов.#К-6,000;	шт.	6	1976,53	11859
			Устройство прямоугольных клодцев ПГ-1,ПГ-3, ПГ-6, ПГ-8А, №8, ПГ-13, ПГ-16				
			Раздел: Прямоугольный колодец ПГ-1				
48	16	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (футляр).	т фасонных частей	0,03004	1306597,11	39250
49	17	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к из уголков.	т конструкций	0,05486	95823,03	5257
50	18	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,04576	179102,68	8196
51	19	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00604	178419,16	1078
52	20	21-050106-9906 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой,100х8	т	0,00252	220113,19	555
			Раздел: Прямоугольный колодец 6				
53	47	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	42	1650,15	69306
54	48	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	2338,46	37415
55	49	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.3.6,ФБС 12.6.3	м3	6,447	28950,87	186646
56	50	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.3.6	м3	6,496	29189,53	189615

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	51	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,31	40184,40	92826
58	52	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П21-5Б,П21д-5	м3	2,27	44702,95	101476
59	53	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3049,55	6099
60	54	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м3	1,7	20974,48	35657
61	55	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5. Устройство	м3	2,2	33189,78	73018
62	56	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	17664,94	35330
63	57	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля просмаленная ГОСТ 12285-77	кг	2	616,30	1233
64	58	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор асбестоцементный для заделки отверстий	м3	0,03	19804,34	594
65	59	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	77	910,68	70122
66	60	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-7	т	0,06	337679,10	20261
67	61	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (футляр).	т фасонных частей	0,14556	969592,23	141134
68	62	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (футляр).	т фасонных частей	0,02254	1306560,86	29450
69	63	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Бетон на упоры В7,5	м3	0,39	26850,78	10472
70	64	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к из уголков.#К-2,000	т конструкций	0,11436	95788,51	10954
71	65	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)#К-2,000	т	0,0961	179102,68	17212

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	66	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)#К-2,000	т	0,01208	178419,16	2155
73	67	21-050106-9906 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой,100х8#К-2,000	т	0,00504	220113,19	1109
74	68	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза#К-2,000; К1трр-2; К1трм-2; К1экс-2;К1мат-2;	м2	5,018	139,66	701
			Раздел: Прямоугольный колодец 8А				
75	78	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5. Устройство	м3	1,89	33190,21	62729
76	79	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	17664,94	17665
77	83	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-7	т	0,03	337679,10	10130
78	84	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (футляр).	т фасонных частей	0,08616	969589,85	83540
			Раздел: Прямоугольный колодец 8				
79	94	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	17664,94	35330
80	98	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-7	т	0,06	337679,10	20261
81	99	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (футляр).	т фасонных частей	0,14577	969605,45	141339
82	100	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к из уголков.#К-2,000	т конструкций	0,10972	95812,78	10513
83	101	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)#К-2,000	т	0,09152	179102,68	16391
84	102	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)#К-2,000	т	0,01208	178419,16	2155
85	103	21-050106-9906 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой,100х8#К-2,000	т	0,00504	220113,19	1109
86	104	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза#К-2,000; К1трр-2; К1трм-2; К1экс-2;К1мат-2;	м2	4,814	139,66	672
87	106	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянных щитов.#К=2,000	м2	1,6	3923,48	6278
88	107	11-100116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами#К-2,000	м2 перекрытия	1,6	723,23	1157

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	108	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к из уголков.	т конструкций	0,04793	95776,98	4591
90	109	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0389	179102,68	6967
91	110	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00604	178419,16	1078
92	111	21-050106-9906 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой,100х8	т	0,00252	220113,19	555
93	112	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза#К1трр-2; К1трм-2; К1экс-2;К1мат-2;	м2	2,106	138,93	293
94	114	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянных щитов.	м2	0,5	3921,65	1961
95	115	11-100116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	0,5	722,95	361
			Раздел: Прямоугольный колодец ПГ-13				
96	129	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-7	т	0,06	337679,10	20261
97	130	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (футляр).	т фасонных частей	0,12438	969594,63	120598
98	131	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Бетон на упоры В7,5	м3	0,39	26850,78	10472
99	132	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к из уголков.#К-2,000	т конструкций	0,10972	95812,78	10513
100	133	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)#К-2,000	т	0,09152	179102,68	16391
101	134	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)#К-2,000	т	0,01208	178419,16	2155
102	135	21-050106-9906 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой,100х8#К-2,000	т	0,00504	220113,19	1109
103	138	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянных щитов.#К=2,000	м2	1,6	3923,48	6278
104	139	11-100116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами#К-2,000	м2 перекрытия	1,6	723,23	1157
105	140	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к из уголков.	т конструкций	0,04793	95776,98	4591

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
106	141	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0389	179102,68	6967
107	142	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00604	178419,16	1078
108	143	21-050106-9906 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой,100х8	т	0,00252	220113,19	555
109	144	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза#К1трр-2; К1трм-2; К1экс-2;К1мат-2;	м2	2,106	138,93	293
110	146	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянных щитов.	м2	0,5	3921,65	1961
111	147	11-100116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	0,5	722,95	361
			Раздел: Прямоугольный колодец ПГ-16				
112	157	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	17664,94	35330
113	161	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-7	т	0,06	337679,10	20261
114	162	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (футляр).	т фасонных частей	0,10792	969583,71	104637
115	163	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (футляр).	т фасонных частей	0,00924	1306652,43	12073
116	164	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к из уголков.	т конструкций	0,05255	95794,75	5034
117	165	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,04347	179102,68	7786
118	166	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00604	178419,16	1078
119	167	21-050106-9906 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой,100х8	т	0,0025	220113,19	555
120	168	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза#К1трр-2; К1трм-2; К1экс-2;К1мат-2;	м2	2,106	138,93	293
121	170	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянных щитов.	м2	0,7	3923,57	2747
122	171	11-100116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	0,7	722,63	506

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**11228485**
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8=1,04%				**116776,24**
			Итого:				**11345261,24**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,97%				**336954,26**
			Итого:				**11682215,50**
			Итого в текущих ценах к=0,9489999958428				**11086422,46**
			НДС-12%				**1330370,70**
			Всего по акту:				**12416793,16**

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы"

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Тулеугалиев Н.Х.**

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
" " 20

Форма 2-В

Заказчик **ТОО " Батыс су арнасы,ЗКО, г.Уральск,ул.С.Датова,4/4 ,тел 8(7112) 28-31-87**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98, 21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО , г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей в г.Уральск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **07.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №16 за 29 августа 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Городская водопроводная сеть по пр.Достык от ул.М.Маметовой до ул.Вагонной, по ул.Есенжанова от ул.Вагонная до ул.Шолохова, по ул.Вагонная от ул.Есламгалиулы до ул.Есенжанова.							
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4917	160,81	790720
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами #т.ч.п.3.179: к1трр-1,2;	м3 грунта	363	2358,88	856275
3	3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	363	160,81	58375
4	4	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	9240	132,20	1221544
5	5	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(грунт для обратной засыпки)	м3 грунта	4775	160,81	767885
6	6	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	8356,2	132,20	1104704

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	8	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4435	30,93	137184
8	9	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4435	14,91	66118
			Раздел: Трубопроводы				
9	19	11-220701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,068	143225,11	9739
10	20	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,065	483070,74	31400
11	21	23-010501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	65,65	2056,10	134983
12	25	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,528	83461,37	44068
13	51	11-221201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	18	5802,31	104442
14	52	23-020103-0218 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	18	14125,74	254263
15	63	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Свободные фланцы PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	7	1930,81	13516
16	66	23-020103-0218 РСНБ РК 2015	Свободные фланцы PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	14	14125,74	197760
17	130	11-221101-0105 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.200мм	врезка	2	17189,35	34379
18	131	11-221101-0107 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.300мм	врезка	3	29600,48	88801
19	133	11-220301-0114 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,03	4461026,90	133831
20	134	23-010201-0310 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76#К-1,010;	м	30,3	88454,88	2680183
21	135	11-220601-0314 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	11195773,00	335873
22	136	11-221401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	3344,95	100348

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	137	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,3	18474,03	5542
24	143	11-220301-0113 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0195	3759096,77	73302
25	144	23-010201-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76#К-1,010;	м	19,695	74737,58	1471957
26	145	11-220601-0313 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0195	9775845,12	190629
27	146	11-221401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	19,5	2585,67	50421
28	155	11-220601-0312 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 630 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,065	8745996,05	568490
			Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения.				
29	163	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 500 мм	м кожуха	201	33139,17	6660974
30	164	11-220501-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм. Укладка в траншее.	км трубопровода	0,135	1253400,95	169209
31	165	23-010501-1326 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	339,36	29901,38	10147334
32	168	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 400 мм	м кожуха	153	33139,17	5070293
33	169	11-220501-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка в траншее.	км трубопровода	0,142	991866,46	140845
34	170	23-010501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	297,95	19077,96	5684279
35	173	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 300 мм	м кожуха	98	33139,17	3247639
36	175	23-010501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	98,98	11853,94	1173303
			Раздел: Колодцы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	178	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	50	34258,88	1712944
38	179	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	20	25122,92	502458
39	180	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	12	17952,79	215433
40	181	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	9	18439,81	165958
41	182	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	40	27206,28	1088251
42	183	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ 1971-2010 КС15.6	шт.	9	13818,89	124370
43	184	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ 1971-2010 КС15.9	шт.	32	19850,32	635210
44	185	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92#2ПП20.2	м3	7	57103,55	399725
45	187	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	20	7281,94	145639
46	188	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	100	3049,55	304955
47	190	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	20	17664,94	353299
48	195	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза.	м2 поверхности	500	910,68	455338
49	197	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (футляр)	т фасонных частей	0,12161	1306546,67	158889
50	198	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (футляр)	т фасонных частей	0,61431	969596,67	595633
			Раздел: Прочие работы.				
51	219	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	435	332,94	144829
52	220	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень. Погрузка	т	243,6	158,74	38668

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	221	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	243,6	132,20	32204
54	222	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	435	446,45	194208
55	223	11-270403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	435	1153,08	501592
56	224	11-270403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 11 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	435	1024,85	445811
57	225	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	435	1948,95	847794
58	225	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306#толщ.8 см #к1трр-8; к1трм-8; к1экс-8; к1мат-8;	м2 покрытия	435	1819,34	791411
59	227	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	435	2180,87	948680
			Переход водопроводом д.500мм под площадью памятника М.Маметовой по пр.Достык				
60	1	11-250109-0104 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром кожуха 800 мм	м кожуха	60	41589,72	2495383
61	2	11-220301-0114 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка футляра в траншее	км трубопровода	0,002	4147253,99	8295
62	3	23-010401-0148 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена -футляр #К-1,010;	м	62,62	97090,51	6079808
63	4	11-221401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	62	3344,94	207386
64	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18466,21	1847

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-21,000;	м3 древесины в конструкции	0,336	54307,92	18247
66	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-21,000;	м3 древесины в конструкции	0,336	8295,44	2787
67	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки,затворы из полос овой и тонколистовой стали. Монтаж #К-21,000;	т конструкций	0,01512	66948,68	1012
68	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)#К-21,000;	т	0,01512	187561,20	2836
69	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-21,000;	т	0,00168	429849,52	722
			Раздел: Переход водопроводом д.400мм под ж/дорожной веткой				
70	1	11-250109-0103 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром 700 мм	м кожуха	18	38889,97	700019
71	2	11-220301-0113 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка футляра в траншее	км трубопровода	0,001	3516907,45	3517
72	3	23-010401-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена - футляр #К-1,010;	м	19,19	85131,63	1633676
73	4	11-221401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	19	2585,67	49128
74	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18474,03	1847
75	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-6,000;	м3 древесины в конструкции	0,096	54307,92	5214
76	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-6,000;	м3 древесины в конструкции	0,096	8295,44	796
77	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж м/конструкций из полосовой стали #К-6,000;	т конструкций	0,00432	66355,00	287
78	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)#К-6,000;	т	0,00432	187561,20	810
79	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-6,000;	т	0,00048	429849,52	206

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	11	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-под стойки бетонные В12,5. Устройство	м3	0,47	29196,57	13722
81	12	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	5479,91	5480
82	13	23-010201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	6130,22	18391
83	14	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	3	445,54	1337
84	15	24-010201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	0,32	22919,37	7334
			Раздел: Переход водопроводом д.400мм под автодорогой по ул.Алии Молдагуловой				
85	1	11-250109-0103 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром 700 мм	м кожуха	24	38889,97	933359
86	2	11-220301-0113 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка футляра в траншее	км трубопровода	0,001	3517319,52	3517
87	3	23-010401-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена -футляр #К-1,010;	м	25,25	85131,63	2149574
88	4	11-221401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	25	2585,70	64643
89	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18474,03	1847
90	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-8,000;	м3 древесины в конструкции	0,128	54307,92	6951
91	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-8,000;	м3 древесины в конструкции	0,128	8295,44	1062
92	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж м/конструкций из листовой стали #К-8,000;	т конструкций	0,00576	67136,80	387
93	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)#К-8,000;	т	0,00576	187561,20	1080
94	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-8,000;	т	0,00064	429849,52	275
			ИТОГО:				**69046693**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8=1,04%				**718085,61**
			Итого:				**69764778,61**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,97%				**2072013,92**
			Итого:				**71836792,53**
			Итого в текущих ценах к=0,9489999958428				**68173115,81**
			НДС-12%				**8180773,90**
			Всего по акту:				**76353889,71**

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы"

Директор _____ **Тулеугалиев Н.Х.**

Эксперт(ты) технического надзора

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
" " 20

Форма 2-В

Заказчик **ТОО " Батыс су арнасы,ЗКО, г.Уральск,ул.С.Датова,4/4 ,тел 8(7112) 28-31-87**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98, 21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО , г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей в г.Уральск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **07.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №17 за 31 октября 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Городская водопроводная сеть по ул.Куличева от ул.М.Маметовой до ул.Деповская, по ул.Деповская до пр.Абулхаир хана.							
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1074	160,81	172714
2	2	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2180	130,75	285040
3	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами #т.ч.п.3.179: к1трр-1,2;	м3 грунта	126	2358,88	297219
4	4	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	126	160,81	20263
5	5	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5697	132,20	753153
6	6	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт для обратной засыпки)	м3 грунта	1200	160,81	192975
7	7	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт для обратной засыпки)	м3 грунта	1870	130,75	244508

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5185,5	132,20	685532
9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей вручную из ПГС с уплотнением	м3 грунта	70	1127,91	78954
10	10	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	70	1848,46	129392
11	11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 2	м3 грунта	584	1127,91	658701
12	12	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2486	30,93	76897
13	13	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2486	14,91	37062
14	14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при обратной засыпки траншеи	м3 уплотненного грунта	2240	188,47	422178
15	15	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками под колодцы.	м3 уплотненного грунта	210	188,47	39579
			Раздел: Трубопроводы				
16	16	11-220501-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,38	1253400,95	476292
17	17	23-010501-1023 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 500x19,1 питьевая ГОСТ 18599-2001#К-1,010;	м	383,8	19729,81	7572301
18	18	11-220701-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,38	534908,52	203265
19	19	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,031	307874,71	9544
20	20	23-010501-1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	31,31	225,27	7053
21	21	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,031	71975,64	2231
22	22	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	679984,82	1360
23	23	23-010501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001#К-1,010;	м	2,02	7885,58	15929
24	24	11-220701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002	234378,82	469

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,022	583036,06	12827
26	26	23-010501-1015 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	22,22	3183,73	70742
27	27	11-220701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,022	143225,11	3151
28	28	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	367047,00	4405
29	29	23-010501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	12,12	962,23	11662
30	30	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	83461,37	1002
31	31	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20-40 мм. Укладка	км трубопровода	0,063	307874,71	19396
32	32	23-010501-1105 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001#К-1,010;	м	6,06	182,87	1108
33	33	23-010501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001#К-1,010;	м	6,06	132,75	804
34	34	23-010501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001#К-1,010;	м	27,27	83,95	2289
35	35	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001#К-1,010;	м	18,18	102,03	1855
36	36	23-010501-1601 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16x2 питьевая ГОСТ 18599-2001#К-1,010;	м	6,06	62,11	376
37	37	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 15-40 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,063	71975,64	4534
38	38	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляр разрезной)	км трубопровода	0,015	538001,81	8070
39	39	23-010201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80#К-1,004;	м	15,06	2612,55	39345
40	40	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	1567576,37	23514
41	41	11-040201-0801 РСНБ РК 2015	Трубы наружный диаметр 108 мм. Резка	резка	44	306,23	13474
42	42	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	15	4470,87	67063
43	43	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода#К1трр-0,3; К1трм-0,3; К1экс-0,3;#К1мат-0,3;	км кабеля	0,661	23671,34	15647

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	23-060901-0101 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,661	11772,52	7782
45	45	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 15-108 мм (фасонные части их труб). Установка	т фасонных частей	0,03065	1306546,67	40046
46	46	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	1,4226	969596,67	1379348
47	47	11-220601-0601 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0095	189395,60	1799
48	48	11-220601-0611 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	851207,84	20429
49	49	11-221201-0111 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	33	18521,29	611203
50	50	23-020103-0220 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	33	18149,94	598948
51	51	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	17	606,56	10311
52	52	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	17	985,98	16762
53	53	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1164,61	2329
54	54	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1930,81	3862
55	55	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	9	2791,41	25123
56	56	23-020103-0113 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3559,82	21359
57	57	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	3	4815,25	14446
58	58	11-221201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	1	3471,01	3471
59	59	23-020103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	1	6601,39	6601
60	60	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	1	4887,23	4887
61	61	23-020103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	1	7997,65	7998

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	62	23-020103-0220 РСНБ РК 2015	Свободный фланец PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	31	18149,94	562648
63	63	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Свободный фланец PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	985,98	2958
64	64	23-020103-0216 РСНБ РК 2015	Свободный фланец PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	1	7997,65	7998
65	65	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Свободный фланец PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	3	4815,25	14446
66	66	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Свободный фланец PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1930,81	3862
67	67	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	52	1270,79	66081
68	68	23-020302-2423 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	77418,94	387095
69	69	23-020303-1019 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	56011,24	168034
70	70	23-020303-0319 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	39117,26	156469
71	71	23-020302-8023 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31	39590,90	1227318
72	72	23-020302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	690,28	2071
73	73	23-020302-8019 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	10772,30	10772
74	74	23-020302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3079,19	9238
75	75	23-020302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1026,13	2052
76	76	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	10	1420,27	14203
77	77	23-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	10	25640,21	256402
78	78	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2351,14	4702
79	79	23-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2	45126,67	90253
80	80	11-220901-0111 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	4	28722,47	114890
81	81	51-010102-2205 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 500, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	4	1558425,99	6233704

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	82	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3	6478,02	19434
83	83	23-040102-1906 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3	143584,98	430755
84	84	11-220901-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	1	10063,76	10064
85	85	23-040102-1907 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 250, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1	225630,47	225630
86	86	11-220901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1	13574,80	13575
87	87	51-010102-2201 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 300, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1	287791,84	287792
88	88	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	22	1420,27	31246
89	89	23-040501-0109 РСНБ РК 2015	Клапаны проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1047,41	6284
90	90	23-040501-0110 РСНБ РК 2015	Клапаны проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1366,15	2732
91	91	23-040501-0111 РСНБ РК 2015	Клапаны проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2412,59	4825
92	92	23-040501-0112 РСНБ РК 2015	Клапаны проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2823,76	2824
93	93	23-040501-0108 РСНБ РК 2015	Клапаны проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	697,86	6281
94	94	23-040501-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	616,15	1232
95	95	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.16мм	врезка	2	4208,52	8417
96	96	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.20мм	врезка	9	4159,56	37436
97	97	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.25мм	врезка	6	4199,63	25198
98	98	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.32мм	врезка	2	4269,02	8538
99	99	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.40мм	врезка	2	4319,65	8639
100	100	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.50мм	врезка	4	4463,63	17855
101	101	11-221101-0103 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.100мм	врезка	2	7737,17	15474

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
102	102	11-221101-0109 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.500мм	врезка	1	62040,63	62041
103	103	11-221101-0105 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.200мм	врезка	3	17189,35	51568
104	104	11-221101-0107 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.300мм	врезка	1	29600,48	29600
105	105	58-000000-0000 (пл)№1	Монтаж и стоимость расходамера -счетчика ультрозвуковой "Взлет МР" УРСВ-322	к-т	1	1879670,73	1879671
			Раздел: Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения.				
106	106	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения,диаметр 500 мм	м кожуха	302	33139,18	10008032
107	107	11-220501-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	0,065	1253400,95	81471
108	108	23-010501-1326 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	370,67	29901,38	11083546
109	109	11-220501-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм. Гидравлическое испытание	км трубопровода	0,302	928265,45	280336
110	110	11-220701-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,367	534910,22	196312
			Раздел: Колодцы				
111	111	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	35,08	34258,86	1201801
112	112	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	12	25122,92	301475
113	113	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	12	18439,81	221278
114	114	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	26	27206,28	707363
115	115	21-040302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	4	34130,08	136520
116	116	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	45	3049,55	137230
117	117	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	3,84	57103,55	219278

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
118	118	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	8	7281,94	58256
119	119	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	3	5150,97	15453
120	120	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	12	17664,94	211979
121	121	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,2	6780,60	48820
122	122	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В12,5	м3	3,9	29196,57	113867
123	123	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Асбестоцементный раствор для заделки отверстий	м3	0,2	19804,34	3961
124	124	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка горловины колодцев В7,5	м3	6	22797,86	136787
125	125	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля просмоленная ГОСТ 12285-77	кг	19,5	616,30	12018
126	126	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза.	м2 поверхности	362	910,68	329665
127	127	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	41	636,16	26083
128	128	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-273 мм. Установка (футляр из стальных труб)	т фасонных частей	0,0566	1306546,67	73951
129	129	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (футляр из стальных труб)	т фасонных частей	0,51624	969595,43	500544
			Раздел: Прочие работы.				
130	130	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Демонтаж стальных труб 530 мм. #к1трр-0,6; к1трм-0,6; к1экс-0,6; к1мат-0;	км трубопровода	0,005	1419052,30	7095
131	131	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Демонтаж стальных труб д.327х6мм#к1трр-0,6; к1трм-0,6; к1экс-0,6; к1мат-0;	км трубопровода	0,003	813221,21	2440
132	132	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Демонтаж стальных труб д.219х5мм#к1трр-0,6; к1трм-0,6; к1экс-0,6; к1мат-0;	км трубопровода	0,003	607451,40	1822
133	133	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж стальных труб д.57мм#к1трр-0,6; к1трм-0,6; к1экс-0,6; к1мат-0;	км трубопровода	0,006	278222,78	1669
134	134	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,7899	436,81	345
135	135	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,7899	132,20	104

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
136	136	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующего колодца.#к1трр-0,8; к1трм-0,8; к1экс-0,8; к1мат-0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,8	16066,17	125316
137	137	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	19,5	407,54	7947
138	138	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	19,5	132,20	2578
139	139	11-270302-0404 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	100	279,83	27983
140	140	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	47,4	132,20	6266
141	141	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	100	332,94	33294
142	142	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень. Погрузка	т	56	158,74	8889
143	143	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	56	132,20	7403
144	144	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство #т.ч.п.3.1:к1трр-1,2; к1трм-1,2; к1экс-1,2;	м2 основания или покрытия	100	480,30	48030
145	145	11-270403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	100	1153,08	115308
146	146	11-270403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 11 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	100	1024,85	102485
147	147	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	100	1948,96	194896
148	148	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306#толщ.8 см #к1трр-8; к1трм-8; к1экс-8; к1мат-8;	м2 покрытия	100	1819,35	181935

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
149	149	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	100	2180,87	218087
150	150	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка временных дорожных знаков на металлических стойках СКМ 1.30.	шт.	8	5479,94	43840
151	151	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж временных дорожных знаков на металлических стойках СКМ 1.30#к1трр-0,8; к1трм-0,8; к1экс-0,8; к1мат-0;	шт.	8	3140,88	25127
			Раздел: Пожарный гидрант Н -2м (1шт)				
152	152	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	78108,96	78109
153	153	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Полухомут МС-1	т	0,00254	177064,48	450
154	154	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница Л1	т	0,02093	337679,10	7068
155	155	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0023	429849,52	989
156	156	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,01	27021,09	270
157	157	11-340201-0804 РСНБ РК 2015	Установка знаков пожарных гидрантов.	шт.	1	1976,53	1977
			Раздел: Пожарный гидрант Н -1,75м (3шт)				
158	158	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка#К=3,000;	шт.	3	77073,07	231219
159	159	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Полухомут МС-1#К-3,000;	т	0,00762	177064,48	1349
160	160	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница Л1#К-3,000;	т	0,05832	337679,10	19693
161	161	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87#К-3,000;	т	0,0069	429849,52	2966
162	162	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В 7,5#К-3,000;	м3	0,03	26908,51	807
163	163	11-340201-0804 РСНБ РК 2015	Установка знаков пожарных гидрантов.#К-3,000;	шт.	3	1976,53	5930
			Раздел: Пожарный гидрант Н -2,25м (2шт)				
164	164	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка#К-2,000;	шт.	2	56813,76	113628
165	165	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Полухомут МС-1#К-2,000;	т	0,00508	177064,48	899
166	166	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница Л1#К-2,000;	т	0,04678	337679,10	15797

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
167	167	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87#К-2,000;	т	0,0046	429849,52	1977
168	168	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство#К-2,000;	м3	0,02	26852,55	537
169	169	11-340201-0804 РСНБ РК 2015	Установка знаков пожарных гидрантов.#К-2,000;	шт.	2	1976,53	3953
			Устройство прямоугольных колодцев ПГ-9, ПГ-12, ПГ-14, ПГ-15				
			Раздел: Прямоугольный колодец ПГ-9				
170	1	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	31	1650,13	51154
171	2	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	2338,53	18708
172	3	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78#ФБС 9.3.6, ФБС 12.6.3	м3	5,471	28950,87	158390
173	4	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.3.6	м3	3,248	29190,66	94811
174	5	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	40182,54	55050
175	6	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П24-5Б.	м3	1,29	44702,95	57667
176	7	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	3049,55	12198
177	8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3.5	м3	1,2	20974,49	25169
178	9	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В12,5	м3	1,4	33189,97	46466
179	10	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	17664,94	35330
180	11	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля просмоленная ГОСТ 12285-77	кг	2	616,30	1233
181	12	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Асбестоцементный раствор	м3	0,02	19804,34	396
182	13	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	54	910,68	49177

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
183	14	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-7	т	0,06	337679,10	20261
184	15	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (футляр).	т фасонных частей	0,09181	969587,57	89018
185	16	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (футляр)	т фасонных частей	0,01588	1306497,14	20747
186	17	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к из уголков.	т конструкций	0,05718	95801,35	5478
187	18	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,04805	179102,68	8606
188	19	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00604	178419,16	1078
189	20	21-050106-9906 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой,100х8	т	0,00252	220113,19	555
190	21	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К1трр-2; К1трм-2; К1экс-2;К1мат-2;	м2	2,509	139,66	350
191	22	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,509	80,55	202
192	23	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянных щитов.	м2	0,9	3923,33	3531
193	24	11-100116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	0,9	723,64	651
194	25	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к из уголков.	т конструкций	0,04793	95783,38	4591
195	26	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0389	179102,68	6967
196	27	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00604	178419,16	1078
197	28	21-050106-9906 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой,100х8	т	0,00252	220113,19	555
198	29	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза#К1трр-2; К1трм-2; К1экс-2;К1мат-2;	м2	2,107	138,87	293
199	30	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,107	80,97	171
200	31	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянных щитов.	м2	0,5	3921,65	1961

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
201	32	11-100116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	0,5	723,64	362
			Раздел: Прямоугольный колодец ПГ-12				
202	33	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	52	1650,13	85807
203	34	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78#ФБС 9.3.6, ФБС 12.6.3	м3	8,132	28950,87	235428
204	35	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	40183,25	58266
205	36	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92# П24-5В,П24д-5.	м3	1,37	44702,95	61243
206	37	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	3049,55	12198
207	38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3.5	м3	1	20974,49	20974
208	39	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В12,5	м3	1,3	33189,97	43147
209	40	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	17664,94	35330
210	41	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,5	616,30	924
211	42	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Асбестоцементный раствор для заделки отверстий	м3	0,02	19804,34	396
212	43	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51	910,68	46445
213	44	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-7	т	0,06	337679,10	20261
214	45	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (футляр).	т фасонных частей	0,05416	969596,67	52513
215	46	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Бетон на упоры В7,5	м3	0,39	26850,78	10472
216	47	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к из уголков.	т конструкций	0,05718	95801,35	5478

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
217	48	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,04805	179102,68	8606
218	49	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00604	178419,16	1078
219	50	21-050106-9906 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой,100х8	т	0,00252	220113,19	555
220	51	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К1трр-2; К1трм-2; К1экс-2;К1мат-2;	м2	2,509	139,66	350
221	52	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,509	80,55	202
222	53	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянных щитов.	м2	0,9	3923,33	3531
223	54	11-100116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	0,9	723,64	651
224	55	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к из уголков.	т конструкций	0,04793	95783,38	4591
225	56	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0389	179102,68	6967
226	57	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00604	178419,16	1078
227	58	21-050106-9906 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой,100х8	т	0,00252	220113,19	555
228	59	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза#К1трр-2; К1трм-2; К1экс-2;К1мат-2;	м2	2,107	138,87	293
229	60	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,107	80,97	171
230	61	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянных щитов.	м2	0,5	3921,65	1961
231	62	11-100116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	0,5	723,64	362
			Раздел: Прямоугольный колодец ПГ-14				
232	63	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	32	1650,13	52804
233	64	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	2338,53	18708

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
234	65	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78#ФБС 9.3.6.	м3	4,672	28950,87	135258
235	66	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.3.6	м3	3,248	29190,66	94811
236	67	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,3	40182,60	52237
237	68	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П24-5Б	м3	1,16	44702,95	51855
238	69	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3049,55	6099
239	70	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3208,16	6416
240	71	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3.5	м3	1,01	20974,49	21184
241	72	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В12,5	м3	1,1	33190,39	36509
242	73	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	17664,94	35330
243	74	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля просмоленная ГОСТ 12285-77	кг	1	616,30	616
244	75	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Асбестоцементный раствор для заделки отверстий	м3	0,02	19804,34	396
245	76	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48	910,68	43713
246	77	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-7	т	0,06	337679,10	20261
247	78	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (футляр).	т фасонных частей	0,03764	969596,67	36496
248	79	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к из уголков.	т конструкций	0,05718	95801,35	5478
249	80	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,04805	179102,68	8606

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
250	81	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00604	178419,16	1078
251	82	21-050106-9906 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой,100х8	т	0,00252	220113,19	555
252	83	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К1трр-2; К1трм-2; К1экс-2;К1мат-2;	м2	2,509	139,66	350
253	84	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,509	80,55	202
254	85	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянных щитов.	м2	0,9	3923,33	3531
255	86	11-100116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	0,9	723,64	651
			Раздел: Прямоугольный колодец ПГ-15				
256	87	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	48	1650,13	79206
257	88	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78#ФБС 9.3.6.	м3	8,088	28950,87	234155
258	89	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,13	40183,25	45407
259	90	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92#П21-5в,П21д-5,.	м3	1,05	44702,95	46938
260	91	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	3049,55	12198
261	92	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3.5	м3	1	20974,49	20974
262	93	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство#В12,5	м3	1,2	33190,39	39828
263	94	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	17664,94	35330
264	95	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля просмаленная ГОСТ 12285-77	кг	1,5	616,30	924
265	96	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Асбестоцементный раствор для заделки отверстий	м3	0,02	19804,34	396

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
266	97	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48	910,68	43713
267	98	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-7	т	0,06	337679,10	20261
268	99	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (футляр).	т фасонных частей	0,07592	969596,67	73612
269	100	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Бетон на упоры В7,5	м3	0,39	26850,78	10472
270	101	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к из уголков.	т конструкций	0,05718	95801,35	5478
271	102	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,04805	179102,68	8606
272	103	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00604	178419,16	1078
273	104	21-050106-9906 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой,100х8	т	0,00252	220113,19	555
274	105	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К1трр-2; К1трм-2; К1экс-2;К1мат-2;	м2	2,509	139,66	350
275	106	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,509	80,55	202
276	107	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянных щитов.	м2	0,9	3923,33	3531
277	108	11-100116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	0,9	723,64	651
278	109	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к из уголков.	т конструкций	0,04793	95783,38	4591
279	110	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0389	179102,68	6967
280	111	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00604	178419,16	1078
281	112	21-050106-9906 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой,100х8	т	0,00252	220113,19	555
282	113	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза#К1трр-2; К1трм-2; К1экс-2;К1мат-2;	м2	2,107	138,87	293

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
283	114	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,107	80,97	171
284	115	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянных щитов.	м2	0,5	3921,65	1961
285	116	11-100116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	0,5	723,64	362
			Переход водопроводом под автодорогой по ул.Куличева				
286	1	11-250109-0104 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром кожуха 800 мм	м кожуха	9	41589,74	374308
287	2	11-220501-0114 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	0,0015	2337398,05	3506
288	3	23-010401-0148 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена #К-1,010;	м	10,605	97090,51	1029645
289	4	11-221401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,5	3344,88	35121
290	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18466,21	1847
291	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-4,000;	м3 древесины в конструкции	0,064	54307,92	3476
292	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-4,000;	м3 древесины в конструкции	0,064	8295,44	531
293	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-4,000;	т конструкций	0,0024	66948,68	161
294	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-4,000;	т	0,0024	187561,20	450
295	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-4,000;	т	0,00032	429849,52	138
			Переход водопроводом под автодорогой по ул.Деповская				
296	1	11-250109-0104 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром кожуха 800 мм	м кожуха	16	41589,67	665435
297	2	11-220501-0114 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	0,001	2337398,05	2337

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
298	3	23-010401-0148 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена #К-1,010;	м	17,17	97090,51	1667044
299	4	11-221401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	17	3344,95	56864
300	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18466,21	1847
301	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-6,000;	м3 древесины в конструкции	0,096	54286,40	5211
302	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-6,000;	м3 древесины в конструкции	0,096	8295,44	796
303	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-6,000;	т конструкций	0,00396	66568,22	264
304	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-6,000;	т	0,00396	187561,20	743
305	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-6,000;	т	0,00048	429849,52	206
			Переход под железной дорогой водопроводом д.500мм на1290км ПК 9				
			Раздел: Переход под железной дорогой с ПК 6+40,80 по ПК6+79,70.				
306	1	11-221401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	36	3344,93	120417
307	2	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18466,21	1847
308	3	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-12,000;	м3 древесины в конструкции	0,432	54307,92	23461
309	4	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-12,000;	м3 древесины в конструкции	0,432	8292,49	3582
310	5	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-12,000;	т конструкций	0,00984	66948,68	659
311	6	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-12,000;	т	0,00984	187561,20	1846
312	7	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-12,000;	т	0,0096	429849,52	413
			Раздел: Переход под железной дорогой с ПК 7+7,8 по ПК6+79,70.				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
313	8	11-221401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	19	3344,95	63554
314	9	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18480,90	1848
315	10	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-6,000;	м3 древесины в конструкции	0,216	54301,30	11729
316	11	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-6,000;	м3 древесины в конструкции	0,216	8295,44	1792
317	12	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-6,000;	т конструкций	0,00492	66602,89	328
318	13	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-6,000;	т	0,00492	187561,20	923
319	14	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-6,000;	т	0,00048	429849,52	206
			Раздел: Указательный знак				
320	15	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	5481,15	5481
321	16	23-010201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 стойка для знака	м	3	6130,22	18391
322	17	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Крепежные хомуты д.57мм	шт.	3	445,54	1337
323	18	24-010201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	0,32	22919,37	7334
324	19	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В12,5	м3	0,47	29198,41	13723
			Переход водопроводом под автодорогой по ул.Деповская				
			Раздел: Прокладка футляра от колодца ПГ-9				
325	1	11-250109-0102 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром 600 мм	м кожуха	10	34170,17	341702
326	2	11-220301-0112 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	0,001	3142203,81	3142
327	3	23-010401-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена#К-1,010;	м	11,11	60883,64	676417
328	4	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11	1558,18	17140

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
329	5	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11	1811,10	19922
330	6	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18466,21	1847
331	7	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-3,000;	м3 древесины в конструкции	0,03	54307,92	1629
332	8	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-3,000;	м3 древесины в конструкции	0,03	8295,44	249
333	9	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали.Монтаж #К-3,000;	т конструкций	0,00111	63925,09	71
334	10	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-3,000;	т	0,00111	187561,20	208
335	11	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-3,000;	т	0,00024	429849,52	103
			Раздел: Прокладка футляра от колодца 10				
336	12	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром 200 мм	м кожуха	10	33139,17	331392
337	13	11-220301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	0,001	1231415,81	1231
338	14	23-010401-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена#К-1,010;	м	11,11	16515,02	183482
339	15	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11	1558,18	17140
340	16	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18466,21	1847
341	17	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-3,000;	м3 древесины в конструкции	0,006	54307,92	326
342	18	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-3,000;	м3 древесины в конструкции	0,006	8295,44	50
343	19	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали.Монтаж#К-3,000;	т конструкций	0,00027	60882,40	16
344	20	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-3,000;	т	0,00027	187561,20	51
345	21	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-3,000;	т	0,00024	429849,52	103
			ИТОГО:				**64291280**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оборудование:				8401167
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%				**581257,18**
			Итого:				**56471370,18**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,97%				**1677199,69**
			Итого:				**66549736,87**
			Итого в текущих ценах к=0,9489999958428				**63155700,01**
			НДС-12%				**7578684,00**
			Всего по акту:				**70734384,01**

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы"

Директор _____ **Имашев К.Е.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО " Батыс су арнасы,ЗКО, г.Уральск,ул.С.Датова,4/4 ,тел 8(7112) 28-31-87**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98, 21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО , г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей в г.Уральск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **07.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №18 за 31 октября 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Городская водопроводная сеть по ул.Айталиева от ул.Гагарина до ул.Жамбыла, по ул.Жамбыла до ул.Каратюбинская,по ул.Каратюбинская до ул.Актюбинская							
			Раздел: Трубопроводы				
1	20	11-220701-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,573	534907,93	306502
2	23	11-220701-0113 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,201	704583,27	846205
3	26	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,026	117008,40	3042
4	29	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,031	71965,55	2231
5	32	11-220701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	234395,97	4688
6	35	11-220701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	143146,98	429
7	38	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,017	83513,99	1420
8	44	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 15-40 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,056	71974,62	4031

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	47	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,11	1567568,04	172432
10	52	11-220601-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	3771610,44	18858
11	57	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	2326007,85	11630
12	60	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода#К1трр-0,3; К1трм-0,3; К1экс-0,3;#К1мат-0,3;	км кабеля	1	23671,34	23671
13	61	23-060901-0101 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1	11772,52	11773
14	64	11-220701-0113 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,013	704574,10	9159
15	68	11-220601-0601 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	189734,67	759
16	70	11-220601-0611 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	851218,33	10215
17	71	11-220601-0612 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,022	978565,07	21528
18	72	11-220601-0605 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	277629,86	833
19	90	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Свободный фланец PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	985,98	986
20	91	23-020103-0216 РСНБ РК 2015	Свободный фланец PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	5	7997,65	39988
21	92	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Свободный фланец PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4815,25	4815
22	93	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Свободный фланец PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1930,81	15446
23	95	23-020103-0218 РСНБ РК 2015	Свободный фланец PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	1	14125,74	14126
24	96	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Свободный фланец PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3296,65	13187

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	97	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	67	1270,80	85144
26	103	23-020302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	690,28	690
27	104	23-020302-8019 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 300, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	10772,30	53861
28	105	23-020302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3079,19	3079
29	106	23-020302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1026,13	8209
30	107	23-020302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 150, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2154,71	8619
31	108	23-020302-8021 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	24620,46	24620
32	135	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.40мм.	врезка	1	4321,00	4321
33	144	58-000000-1005 (пл)№2	Монтаж и стоимость расходамера -счетчика ультрозвуковой "Взлет МР" УРСВ-322	-к-т	3	1879670,73	5639012
			Раздел: Колодцы				
34	168	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза.	м2 поверхности	108	910,68	98353
			Раздел: Прочие работы.				
35	188	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	500	332,94	166470
36	189	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень. Погрузка	т	280	158,74	44446
37	190	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	280	132,20	37016
38	191	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство #т.ч.п.3.1:к1трр-1,2; к1трм-1,2; к1экс-1,2;	м2 основания или покрытия	500	480,29	240146
39	192	11-270403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	500	1153,08	576542
40	193	11-270403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 11 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	500	1024,85	512427

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	194	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	500	1948,95	974476
42	195	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306#толщ.8 см #к1трр-8; к1трм-8; к1экс-8; к1мат-8;	м2 покрытия	500	1819,34	909668
43	196	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	500	2180,87	1090437
			Устройство прямоугольных клодцев ПГ-1,ПГ-3, ПГ-6, ПГ-8А, №8, ПГ-13, ПГ-16				
			Раздел: Прямоугольный колодец ПГ-1				
44	8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м3	1,1	20975,31	23073
45	10	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	17664,94	35330
46	14	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-7	т	0,06	337679,10	20261
47	21	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза#К1трр-2; К1трм-2; К1экс-2;К1мат-2;	м2	2,407	139,53	336
48	22	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,407	80,47	194
49	23	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянных щитов.	м2	0,8	3924,18	3139
50	24	11-100116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	0,8	723,23	579
51	25	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к из уголков.	т конструкций	0,04793	95776,98	4591
52	26	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0389	179102,68	6967
53	27	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00604	178419,16	1078
54	28	21-050106-9906 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой,100х8	т	0,00252	220113,19	555
55	29	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза#К1трр-2; К1трм-2; К1экс-2;К1мат-2;	м2	2,106	138,93	293
56	30	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,106	81,07	171

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	31	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянных щитов.	м2	0,5	3921,65	1961
58	32	11-100116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	0,5	722,95	361
			Раздел: Прямоугольный колодец ПГ-3				
59	38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м3	1	20973,68	20974
60	40	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	17664,94	35330
61	44	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-7	т	0,06	337679,10	20261
62	45	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (футляр).	т фасонных частей	0,00924	1306652,43	12073
63	46	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (футляр).	т фасонных частей	0,03764	969586,76	36495
			Раздел: Прямоугольный колодец 6				
64	69	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз#К-2,000	м2	5,018	81,22	408
65	70	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянных щитов.#К=2,000	м2	1,8	3923,41	7062
66	71	11-100116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами#К-2,000	м2 перекрытия	1,8	723,71	1303
			Раздел: Прямоугольный колодец 8				
67	105	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз#К-2,000	м2	4,814	81,17	391
68	113	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,106	81,07	171
			Раздел: Прямоугольный колодец ПГ-13				
69	125	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	17664,94	35330
70	136	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза#К-2,000; К1трр-2; К1трм-2; К1экс-2;К1мат-2;	м2	4,814	139,76	673
71	137	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз#К-2,000	м2	4,814	81,17	391
72	145	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,106	81,07	171
			Раздел: Прямоугольный колодец ПГ-16				
73	169	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,106	81,07	171
			ИТОГО:				**12286047**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оборудование:				5639012
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8=1,04%				**69129,17**
			Итого:				**6716164,17**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,97%				**199470,07**
			Итого:				**12554646,24**
			Итого в текущих ценах к=0,9489999958428				**11914359,24**
			НДС-12%				**1429723,11**
			Всего по акту:				**13344082,35**

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы"

Директор _____ **Имашев К.Е.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО " Батыс су арнасы,ЗКО, г.Уральск,ул.С.Датова,4/4 ,тел 8(7112) 28-31-87**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98, 21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО , г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей в г.Уральск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **07.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №19 за 31 октября 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Городская водопроводная сеть по пр.Достык от ул.М.Маметовой до ул.Вагонной, по ул.Есенжанова от ул.Вагонная до ул.Шолохова, по ул.Вагонная от ул.Есламгалиулы до ул.Есенжанова.							
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	340	1127,91	383491
2	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при обратной засыпки траншеи	м3 уплотненного грунта	4202	188,47	791960
3	11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей вручную из ПГС с уплотнением	м3 грунта	300	1127,91	338374
4	12	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	300	1848,46	554538
5	13	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками под колодцы.	м3 уплотненного грунта	255	188,47	48060
			Раздел: Трубопроводы				
6	16	11-220701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 315 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,014	234378,82	3281

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	22	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,065	116990,67	7604
8	26	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,046	307874,71	14162
9	27	23-010501-1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	46,46	225,27	10466
10	28	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,046	71975,64	3311
11	29	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 15-40 мм. Укладка	км трубопровода	0,21	307874,71	64654
12	30	23-010501-1105 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	18,18	182,87	3325
13	31	23-010501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	53,53	132,75	7106
14	32	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25,2x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	49,49	102,03	5049
15	33	23-010501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	67,67	83,95	5681
16	34	23-010501-1601 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 15x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	23,23	62,11	1443
17	35	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 20-40 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,21	71975,64	15115
18	36	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляр разрезной)	км трубопровода	0,04	538001,81	21520
19	37	23-010201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80#К-1,004;	м	40,16	2612,55	104920
20	38	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,04	1567576,37	62703
21	39	11-040201-0801 РСНБ РК 2015	Трубы наружный диаметр 108 мм. Резка	резка	71	306,23	21743
22	40	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	40	4470,87	178835
23	41	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода#К1трр-0,3; К1трм-0,3; К1экс-0,3;#К1мат-0,3;	км кабеля	2,483	23670,87	58775
24	42	23-060901-0101 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,483	11772,52	29231
25	43	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	11	606,56	6672

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	44	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	11	985,98	10846
27	45	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	17	1164,61	19798
28	46	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	17	1930,81	32824
29	47	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	7	2791,41	19540
30	48	23-020103-0113 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	7	3559,82	24919
31	49	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	9	1767,92	15911
32	50	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	9	3296,65	29670
33	53	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	26	4887,23	127068
34	54	23-020103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	26	7997,65	207939
35	55	11-221201-0111 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	16	18521,29	296341
36	56	23-020103-0220 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	16	18149,94	290399
37	57	11-221201-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	1	19392,60	19393
38	58	23-020103-0221 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	1	27869,05	27869
39	59	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	7	2791,44	19540
40	60	23-020103-0513 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	7	10276,60	71936
41	61	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Свободные фланцы PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4815,25	28891
42	62	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Свободные фланцы PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3296,65	26373
43	64	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Свободный фланец PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	985,98	7888
44	65	23-020103-0416 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	46	14845,43	682890
45	67	23-020103-0220 РСНБ РК 2015	Свободные фланцы PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	14	18149,94	254099

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	68	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	164	1270,79	208410
47	69	23-020302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3079,19	9238
48	70	23-020302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	690,28	5522
49	71	23-020302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	1026,13	35914
50	73	23-020303-7315 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	16975,68	169757
51	74	23-020303-7317 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	36991,93	517887
52	75	23-020303-7319 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	49582,42	694154
53	76	23-020304-2207 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3732,11	14928
54	77	23-020304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3014,40	9043
55	78	23-020304-2202 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	2009,62	18087
56	79	23-020304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	2009,61	30144
57	80	23-020304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	2009,61	24115
58	81	23-020304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2009,61	12058
59	82	23-020302-2423 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	77418,94	154838
60	83	23-020303-1017 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	30670,86	61342
61	84	23-020302-2419 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	28728,53	143643
62	85	23-020303-1015 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45 до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	17479,38	52438
63	86	23-020303-0315 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15 до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	12431,24	136744
64	87	23-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1646,38	6586
65	88	23-020303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45 до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	988,81	2966

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	89	23-020303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15 до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	770,40	770
67	90	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Заглушка д.200х19 мм	т фасонных частей	0,0054	969596,67	5236
68	91	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1420,27	11362
69	92	23-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	8	25640,21	205122
70	93	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	12	2351,14	28214
71	94	23-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	12	45126,67	541520
72	95	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	5	3400,15	17001
73	96	23-040102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	5	75899,51	379498
74	97	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3	6478,02	19434
75	98	23-040102-1906 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3	143584,98	430755
76	99	11-220901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	1	20621,37	20621
77	100	51-010102-2203 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 400, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1	754115,15	754115
78	101	11-220901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	8	13574,80	108598
79	102	51-010102-2201 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,PN 10,DN 300, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	8	287791,84	2302335
80	103	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	49	1420,27	69593
81	104	23-040501-0112 РСНБ РК 2015	Клапаны проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2823,76	11295
82	105	23-040501-0111 РСНБ РК 2015	Клапаны проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2412,59	7238
83	106	23-040501-0110 РСНБ РК 2015	Клапаны проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1366,15	12295
84	107	23-040501-0109 РСНБ РК 2015	Клапаны проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	1047,41	15711
85	108	23-040501-0108 РСНБ РК 2015	Клапаны проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	697,86	8374

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	109	23-040501-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	616,15	3697
87	110	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 20-108 мм. Установка (из труб)	т фасонных частей	0,53152	1306546,67	694456
88	111	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1116	1306546,67	145811
89	112	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	1,158	969596,67	1122793
90	113	11-220601-0603 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	227423,56	455
91	114	11-220601-0601 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0249	189395,60	4716
92	115	11-220601-0603 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	227423,56	3639
93	116	11-220601-0605 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	277367,73	832
94	117	11-220601-0606 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	326295,53	489
95	118	11-220601-0610 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,014	669264,52	9370
96	119	11-220601-0608 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,04	432189,69	17288
97	120	11-220601-0611 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,014	851207,84	11917
98	121	58-000000-1005 (пл)№1	Монтаж и стоимость расходамера -счетчика ультрозвуковой "Взлет МР" УРСВ-322	-к-т	3	1879670,73	5639012
99	122	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.15мм	врезка	6	4208,52	25251
100	123	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.20мм	врезка	11	4159,56	45755
101	124	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.25мм	врезка	16	4199,63	67194

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
102	125	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.32мм	врезка	9	4269,02	38421
103	126	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.40мм	врезка	3	4319,65	12959
104	127	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.50мм	врезка	11	4463,63	49100
105.	128	11-221101-0103 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.100мм	врезка	14	7736,63	108313
106	129	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.150мм	врезка	7	12346,90	86428
107	130	11-221101-0105 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.200мм	врезка	2	17189,35	34379
108	132	11-221101-0110 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.600мм	врезка	1	92325,35	92325
109	138	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-10,000;	м3 древесины в конструкции	0,16	54307,92	8689
110	139	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-10,000;	м3 древесины в конструкции	0,16	8295,44	1327
111	140	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-10,000;	т конструкций	0,0072	66948,68	482
112	141	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-10,000;	т	0,0072	187561,20	1350
113	142	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-10,000;	т	0,0008	429849,52	344
114	147	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,2	18474,03	3695
115	148	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-7,000;	м3 древесины в конструкции	0,07	54307,92	3802
116	149	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-7,000;	м3 древесины в конструкции	0,07	8295,44	581
117	150	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-7,000;	т конструкций	0,00371	66948,68	248
118	151	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-7,000;	т	0,00371	187561,20	696
119	152	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-7,000;	т	0,00056	429849,52	241
120	158	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-20,000;	м3 древесины в конструкции	0,2	54307,92	10862
121	159	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-20,000;	м3 древесины в конструкции	0,2	8295,44	1659

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
122	160	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Хомут из полосовой стали. Монтаж #К-20,000;	т конструкций	0,0088	66948,68	589
123	161	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Стоимость полосовой стали.#К-2,000;	т	0,0088	187561,20	1651
124	162	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-20,000;	т	0,0016	429849,52	688
			Раздел: Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения.				
125	166	11-220701-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,336	534908,52	179729
126	167	11-220501-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм. Гидравлическое испытание.	км трубопровода	0,201	928265,45	186581
127	171	11-220701-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,295	355682,55	104926
128	172	11-220501-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 400 мм. Гидравлическое испытание.	км трубопровода	0,153	719237,12	110043
129	175	23-010501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	191,9	11853,94	2274770
130	176	11-220701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,803	234378,82	422585
131	177	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм. Гидравлическое испытание.	км трубопровода	1,318	492649,23	649312
			Раздел: Колодцы				
132	178	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	51,09	34258,88	1750286
133	179	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	9	25122,92	226106
134	181	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	9	18439,81	165958
135	182	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	38	27206,28	1033839
136	185	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92#2ПП20.2	м3	6,92	57103,55	395157

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
137	186	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92#3ПП15-2	м3	3,2	57103,55	182731
138	187	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	20	7281,94	145639
139	188	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	51	3049,55	155527
140	189	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	9	5150,97	46359
141	190	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	20	17664,94	353299
142	191	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	20	6780,76	135615
143	192	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В12,5	м3	10	29196,57	291966
144	193	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Асбестоцементный раствор	м3	0,5	19804,34	9902
145	194	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля просмоленная	кг	56,4	616,30	34760
146	195	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза.	м2 поверхности	604	910,68	550049
147	196	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	167	636,16	106239
148	197	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (футляр)	т фасонных частей	0,12161	1306546,67	158889
149	198	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (футляр)	т фасонных частей	0,36859	969596,67	357374
150	199	11-220601-0610 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	669264,52	6023
151	200	11-220601-0611 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0028	851207,84	2383
152	201	11-220601-0612 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0026	978523,91	2544

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
153	202	11-220601-0609 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	505874,46	202
154	203	11-220601-0608 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	432189,69	519
155	204	11-220601-0607 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	393826,91	709
156	205	11-220601-0606 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0072	326295,53	2349
157	206	11-220601-0605 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	277367,73	555
158	207	11-220601-0603 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	227423,56	273
			Раздел: Прочие работы.				
159	208	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих водопроводных колодцев.#к1трр-0,8; к1трм-0,8; к1экс-0,8; к1мат-0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,50	16066,17	72298
160	209	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	11,25	407,54	4585
161	210	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	11,25	132,20	1487
162	211	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих ж/б плит покрытия тротуаров#к1трр-0,8; к1трм-0,8; к1экс-0,8; к1мат-0;	м2 тротуара	30	411,58	12347
163	212	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Монтаж существующих ж/б плит покрытия тротуаров	м2 тротуара	30	695,57	20867
164	213	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих плит "Брусчатка"#к1трр-0,8; к1трм-0,8; к1экс-0,8; к1мат-0;	м2 покрытия	25	1145,41	28635
165	214	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Монтаж существующих плит "Брусчатка"	м2 покрытия	25	1446,54	36164
166	215	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих металлических ограждений#к1трр-0,6; к1трм-0,7; к1экс-0,7; к1мат-0;	м оград	6	2086,84	12521
167	216	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	Монтаж существующих металлических ограждений	м оград	6	3588,68	21532

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
168	217	11-270302-0404 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	870	279,83	243452
169	218	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	412,38	132,20	54517
170	219	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	435	332,94	144829
171	220	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень. Погрузка	т	243,6	158,74	38668
172	221	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	243,6	132,20	32204
173	222	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	435	446,45	194208
174	223	11-270403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	435	1153,08	501592
175	224	11-270403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 11 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	435	1024,85	445811
176	225	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	435	1948,95	847794
177	226	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306#толщ.8 см #к1трр-8; к1трм-8; к1экс-8; к1мат-8;	м2 покрытия	435	1819,34	791411
178	227	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	435	2180,87	948680
179	228	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка временных дорожных знаков на металлических стойках СКМ 1.30.	шт.	8	5479,94	43840
180	229	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж временных дорожных знаков на металлических стойках СКМ 1.30#к1трр-0,8; к1трм-0,8; к1экс-0,8; к1мат-0;	шт.	8	3140,88	25127
			Раздел: Пожарный гидрант Н -1,75м (4шт)				
181	230	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка#К=4,000;	шт.	4	77072,94	308292
182	231	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Полухомут МС-1#К-4,000;	т	0,01016	177064,48	1799

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
183	232	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница Л1#К-3,000;	т	0,05832	337679,10	19693
184	233	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница Л1;	т	0,02093	337679,10	7068
185	234	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87#К-4,000;	т	0,0092	429849,52	3955
186	235	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В 7,5#К-4,000;	м3	0,04	26852,55	1074
187	236	11-340201-0804 РСНБ РК 2015	Установка знаков пожарных гидрантов.#К-4,000;	шт.	4	1976,53	7906
			Раздел: Пожарный гидрант Н -2м (6шт)				
188	237	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка#К=6,000;	шт.	6	78108,51	468651
189	238	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Полухомут МС-1#К-6,000;	т	0,01524	177064,48	2698
190	239	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница Л1#К-6,000;	т	0,12558	337679,10	42406
191	240	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87#К-6,000;	т	0,0138	429849,52	5932
192	241	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство#К-6,000;	м3	0,06	26852,55	1611
193	242	11-340201-0804 РСНБ РК 2015	Установка знаков пожарных гидрантов.#К-6,000;	шт.	6	1976,53	11859
			Раздел: Пожарный гидрант Н -2,25м (1шт)				
194	243	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	56813,76	56814
195	244	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Полухомут МС-1	т	0,00254	177064,48	450
196	245	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница Л1	т	0,02093	337679,10	7068
197	246	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0023	429849,52	989
198	247	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,01	26852,55	269
199	248	11-340201-0804 РСНБ РК 2015	Установка знаков пожарных гидрантов.	шт.	1	1976,53	1977
			Раздел: Пожарный гидрант Н -2,5м (3шт)				
200	249	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка#К=3,000;	шт.	3	90432,41	271297

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
201	250	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Полухомут МС-1#К-3,000;	т	0,00762	177064,48	1349
202	251	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница Л1#К-3,000;	т	0,07017	337679,10	23695
203	252	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87#К-3,000;	т	0,0069	429849,52	2966
204	253	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство#К-3,000;	м3	0,03	26852,55	806
205	254	11-340201-0804 РСНБ РК 2015	Установка знаков пожарных гидрантов#К-3,000;	шт.	3	1976,53	5930
			Прямоугольный колодец 6				
			Раздел: Прямоугольный колодец ПГ6.				
206	1	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	27	1650,17	44555
207	2	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	9	2338,53	21047
208	3	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3,ФБС 9.3.6.В7,5.W8	м3	4,527	28950,87	131061
209	4	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.3.6-В7,5.W8	м3	3,654	29189,53	106659
210	5	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,21	40181,28	48619
211	6	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П21-5Б,В22,5 W8,П21g-5 В22 W8	м3	1,17	44702,95	52302
212	7	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО1	шт.	2	3049,55	6099
213	8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3.5	м3	1,20	20974,80	25170
214	9	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров В7,5	м3	0,39	26850,78	10472
215	10	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5 Устройство	м3	1,77	33191,14	58748
216	11	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором.	м3	0,02	19804,34	396

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
217	12	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	17664,94	35330
218	13	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля просмоленная ГОСТ 12285-77	кг	2	616,30	1233
219	14	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки С-7	т	0,06	337679,10	20261
220	15	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50	910,68	45534
221	16	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (труба футляр)	т фасонных частей	0,018	1306490,26	23517
222	17	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0603	969590,80	58466
			Раздел: Площадка управления задвижками №1				
223	18	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к из уголков.	т конструкций	0,05486	95823,03	5257
224	19	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,04576	179102,68	8196
225	20	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00604	178419,16	1078
226	21	21-050106-9906 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой,100х8	т	0,00252	220113,19	555
227	22	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза#К1трр-2; К1трм-2; К1экс-2;К1мат-2;	м2	2,407	139,53	336
228	23	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,407	80,47	194
229	24	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянных щитов.	м2	0,8	3924,18	3139
230	25	11-100116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	0,8	723,23	579
			Раздел: Площадки управления задвижками №2				
231	26	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к из уголков.#К-2,000	т конструкций	0,1051	95805,46	10069
232	27	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)#К-2,000	т	0,08694	179102,68	15571

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
233	28	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)#К-2,000	т	0,01208	178419,16	2155
234	29	21-050106-9906 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой,100х8#К-2,000	т	0,00504	220113,19	1109
235	30	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза#К-2,000; К1трр-2; К1трм-2; К1экс-2;К1мат-2;	м2	4,616	139,76	645
236	31	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз#К-2,000	м2	4,616	81,02	374
237	32	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянных щитов.#К=2,000	м2	1,4	3923,57	5493
238	33	11-100116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами#К-2,000	м2 перекрытия	1,4	724,24	1014
			Переход водопроводом д.315мм под ж/дорогой на 1288км ПК10				
			Раздел: Устройство на существующем футляре				
239	1	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм.Демонтаж#к1трр-0,6; к1трм-0,6; к1экс-0,6; к1мат-0;	км трубопровода	0,0434	813221,21	35294
240	2	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1,713	132,20	226
241	3	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	1,713	436,81	748
242	4	41-310103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	1,713	436,81	748
243	5	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 315 мм. Протаскивание в существующий футляр	м трубы, уложенной в футляре	43,4	2184,30	94799
244	6	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,02	18474,03	369
245	7	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-15,000;	м3 древесины в конструкции	0,114	54307,92	6191
246	8	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-15,000;	м3 древесины в конструкции	0,114	8295,44	946
247	9	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж м/конструкций из полосовой стали #К-15,000;	т конструкций	0,00735	66948,68	492
248	10	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)#К-15,000;	т	0,00735	187561,20	1379
249	11	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-15,000;	т	0,0012	429849,52	516

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
250	12	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-под стойки бетонные В12,5. Устройство	м3	0,47	29196,57	13722
251	13	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	5479,91	5480
252	14	23-010201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 - под стойку	м	3	6130,22	18391
253	15	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	3	445,54	1337
254	16	24-010201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	0,32	22919,37	7334
			Переход водопроводом д.315мм под ж/дорожной веткой				
			Раздел: Устройство футляра				
255	1	11-250109-0102 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметром 600 мм	м кожуха	46	34170,15	1571827
256	2	11-220301-0112 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка футляра в траншее	км трубопровода	0,005	2963131,50	14816
257	3	23-010401-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена - футляр #К-1,010;	м	51,51	60883,64	3136116
258	4	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	51	2184,30	111399
259	5	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	18474,03	1847
260	6	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка позунок деревянный #К-17,000;	м3 древесины в конструкции	0,17	54307,92	9232
261	7	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита #К-17,000;	м3 древесины в конструкции	0,17	8295,44	1410
262	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж м/конструкций из полосовой стали #К-17,000;	т конструкций	0,00748	66948,68	501
263	9	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)#К-17,000;	т	0,00748	187561,20	1403
264	10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 #К-17,000;	т	0,00068	429849,52	292
265	11	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-под стойки бетонные В12,5. Устройство	м3	0,47	29196,57	13722

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
266	12	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	5479,91	5480
267	13	23-010201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 - под стойку	м	3	6130,22	18391
268	14	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	3	445,54	1337
269	15	24-010201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	0,32	22919,37	7334
			ИТОГО:				**42115185**
			в том числе оборудование:				8695462
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%				**347565,12**
			Итого:				**33767288,12**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,97%				**1002888,46**
			Итого:				**43465638,58**
			Итого в текущих ценах к=0,9489999958428				**41248890,84**
			НДС-12%				**4949866,90**
			Всего по акту:				**46198757,74**

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы"

Директор _____ **Имашев К.Е.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО " Батыс су арнасы,ЗКО, г.Уральск,ул.С.Датова,4/4 ,тел 8(7112) 28-31-87**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98, 21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО , г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей в г.Уральск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **07.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №20 за 31 октября 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Городская водопроводная сеть от ВОС через район ТЭЦ до ул.Гагарина.							
			Раздел: Трубопроводы				
1	18	11-220701-0116 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 900 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,627	1464463,20	918218
2	21	11-220701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,004	143053,17	572
3	24	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,032	83478,81	2671
4	27	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	72030,91	720
5	31	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 20-40 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,028	71974,62	2015
6	32	11-220301-0116 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	6727922,26	33640

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	33	23-010201-0319 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76#К-1,010;	м	5,05	94654,75	478006
8	34	11-220601-0316 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	14763994,66	73820
9	82	58-000000-1005 (пл)№1	Монтаж и стоимость оборудования расходомер-счетчик ультрозвуковой "Взлет МР" УРСВ-322	шт.	1	1879670,73	1879671
10	103	11-220601-0606 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	327841,62	164
11	119	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода#К1трр-0,3; К1трм-0,3; К1экс-0,3;#К1мат-0,3;	км кабеля	0,358	23670,54	8474
12	120	23-060901-0101 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,358	11772,52	4215
			Раздел: Прочие работы.				
13	144	11-270302-0404 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	200	279,83	55965
14	149	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	200	446,45	89291
15	150	11-270403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	200	1153,09	230618
16	151	11-270403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 11 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	200	1024,86	204971
17	152	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	200	1949,00	389800

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	153	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306#толщ.8 см #к1трр-8; к1трм-8; к1экс-8; к1мат-8;	м2 покрытия	200	1819,33	363867
19	154	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	200	2180,92	436184
			Прямоугольный колодец 1,2,3,4,5,6,7,8,9				
			Раздел: Площадка управления задвижками				
20	146	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к из уголков#К-3,000;	т конструкций	0,3852	95803,23	36903
21	147	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)#К-3,000;	т	0,3432	179102,68	61468
22	148	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)#К-3,000;	т	0,0396	178419,16	7065
23	149	21-050106-9906 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой,100х8#К-3,000;	т	0,0024	220113,19	528
24	150	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза #К-3,000;К1трр-2; К1трм-2; К1экс-2;#К1мат-2;	м2	17,25	139,63	2409
25	151	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз#К-3,000;	м2	17,25	81,00	1397
26	152	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянных щитов.#К-3,000;	м2	6	3923,34	23540
27	153	11-100116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами#К-3,000;	м2 перекрытия	6	723,71	4342
			ИТОГО:				**5310530**
			в том числе оборудование:				1879671
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8=1,04%				**35680,93**
			Итого:				**3466539,93**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,97%				**102956,24**
			Итого:				**5449167,17**
			Итого в текущих ценах к=0,9489999958428				**5171259,62**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС-12%				**620551,15**
			Всего по акту:				**5791810,77**

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы"

Директор _____ **Имашев К.Е.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО " Батыс су арнасы,ЗКО, г.Уральск,ул.С.Датова,4/4 ,тел 8(7112) 28-31-87**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98, 21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО , г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей в г.Уральск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **07.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №21 за 31 октября 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Городская водопроводная сеть по ул.Неусыпова от ул.Маметовой до ул.Ихсанова.							
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	178	160,81	28625
2	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей вручную из ПГС с уплотнением	м3 грунта	600	1127,91	676748
3	8	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	600	1848,46	1109076
4	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	732	1127,91	825633
5	12	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками-при засыпки грунтом траншеи	м3 уплотненного грунта	5430	188,47	1023404
6	13	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками под колодцы.	м3 уплотненного грунта	90	188,47	16962
			Раздел: Трубопроводы				
7	16	11-220701-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,91	534908,52	486767

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	17	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,039	324750,46	12665
9	18	23-010501-1007 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	39,39	329,10	12963
10	19	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 63 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,039	71975,64	2807
11	20	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	307874,71	1847
12	21	23-010501-1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	6,06	225,27	1365
13	22	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	71975,64	432
14	23	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20-40 мм. Укладка	км трубопровода	0,156	307874,71	48028
15	24	23-010501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	21,21	132,75	2816
16	25	23-010501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	63,63	122,94	7822
17	26	23-010501-1105 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	18,18	182,87	3325
18	27	23-010501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	39,39	83,95	3307
19	28	23-010501-1601 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 15x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 #К-1,010;	м	15,15	62,11	941
20	29	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 15-40 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,156	71975,64	11228
21	30	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляр разрезной)	км трубопровода	0,015	538001,81	8070
22	31	23-010201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 #К-1,004;	м	15,06	2612,55	39345
23	32	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	1567576,37	23514
24	33	11-040201-0801 РСНБ РК 2015	Трубы наружным диаметром 108 мм. Резка	резка	44	306,23	13474
25	34	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	15	4470,87	67063
26	35	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода#К1трр-0,3; К1трм-0,3; К1экс-0,3;#К1мат-0,3;	км кабеля	0,808	23670,87	19126

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	36	23-060901-0101 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,808	11772,52	9512
28	37	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 15-108 мм(фасонные части из труб).Установка	т фасонных частей	0,13696	1306546,67	178945
29	38	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,839	969596,67	813492
30	39	11-220601-0603 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	227423,56	1592
31	40	11-220601-0601 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0155	189395,60	2936
32	41	11-220601-0611 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	851207,84	15322
33	46	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	1164,61	13975
34	47	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1930,81	23170
35	48	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	6	2791,41	16748
36	49	23-020103-0113 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3559,82	21359
37	50	23-020103-0220 РСНБ РК 2015	Свободные фланцы PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	28	18149,94	508198
38	51	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Свободный фланец PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	985,98	986
39	52	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	103	1270,79	130892
40	53	23-020303-1019 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	56011,24	336067
41	54	23-020303-0319 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	39117,26	78235
42	55	23-020302-8023 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	39590,90	1108545
43	56	23-020302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	690,28	690
44	57	23-020304-2207 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	3732,11	52250

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	58	23-020304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	3014,40	18086
46	59	23-020304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	2009,61	14067
47	60	23-020304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	2009,61	42202
48	61	23-020304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	2009,61	26125
49	62	23-020304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2009,61	10048
50	69	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	66	1420,27	93738
51	70	23-040501-0109 РСНБ РК 2015	Клапаны проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	21	1047,41	21996
52	71	23-040501-0110 РСНБ РК 2015	Клапаны проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	1366,15	9563
53	72	23-040501-0111 РСНБ РК 2015	Клапаны проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2412,59	14476
54	73	23-040501-0112 РСНБ РК 2015	Клапаны проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	2823,76	39533
55	74	23-040501-0108 РСНБ РК 2015	Клапаны проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	697,86	9072
56	75	23-040501-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	616,15	3081
57	76	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.15ммм.	врезка	5	4208,52	21043
58	77	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.20ммм.	врезка	13	4159,56	54074
59	78	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.25мм.	врезка	21	4199,63	88192
60	79	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.32мм.	врезка	7	4269,02	29883
61	80	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.40мм.	врезка	6	4319,65	25918
62	81	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.63мм.	врезка	13	4472,54	58143
63	82	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.50мм.	врезка	2	4463,63	8927
64	83	11-221101-0109 РСНБ РК 2015	Врезка проектируемого трубопровода в существующий трубопровод д.500мм.	врезка	4	62040,63	248163

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	84	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (катушка д.530х7мм)	т фасонных частей	0,08396	969596,67	81407
66	85	58-000000-1005 (пл)№1	Монтаж и стоимость расходамера -счетчика ультрозвуковой "Взлет МР" УРСВ-322	-к-т	1	1879670,57	1879671
			Раздел: Прочие работы.				
67	102	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Демонтаж стальных труб д.530мм#к1трр-0,6; к1трм-0,6; к1экс-0,6; к1мат-0;	км трубопровода	0,008	1419052,30	11352
68	103	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,72232	436,81	316
69	104	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,72232	132,20	95
70	105	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Демонтаж горловин и плит перекрытия существующих камер (2 шт)#к1трр-0,8; к1трм-0,8; к1экс-0,8; к1мат-0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,66	11595,44	42439
71	106	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	9,15	407,54	3729
72	107	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	9,15	132,20	1210
73	108	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,66	40182,90	147069
74	109	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92#П26-5В,П26g-5	м3	3,54	44702,95	158248
75	110	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6	3049,55	18297
76	111	11-270302-0404 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	3560	279,83	996194
77	112	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1687,44	132,20	223083
78	113	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	1424	332,94	474107
79	114	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень. Погрузка	т	1993,6	158,74	316457

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	115	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1993,6	132,20	263557
81	116	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство#т.ч.п.3.1:к1трр-1,2; к1трм-1,2; к1экс-1,2;	м2 основания или покрытия	3560	480,29	1709837
82	117	11-270403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	3560	1153,08	4104982
83	118	11-270403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 11 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	3560	1024,85	3648478
84	119	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3560	1948,95	6938264
85	120	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306#толщ.8 см #к1трр-8; к1трм-8; к1экс-8; к1мат-8;	м2 покрытия	3560	1819,34	6476838
86	121	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3560,000	2180,87	7763912
87	122	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих дорожных знаков #к1трр-0,8; к1трм-0,8; к1экс-0,8; к1мат-0;	шт.	5	3140,87	15704
88	123	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж существующих дорожных знаков.	шт.	5	5479,91	27400
89	124	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка временных дорожных знаков на металлических стойках СКМ 1.30.	шт.	8	5479,91	43839
90	125	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Заделка стоек монолитным бетоном В15, F300.W8	м3	1	29723,93	29724
91	126	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж временных дорожных знаков на металлических стойках СКМ 1.30#к1трр-0,8; к1трм-0,8; к1экс-0,8; к1мат-0;	шт.	8	3140,87	25127
			ИТОГО:				**43997939**
			в том числе оборудование:				1879671
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%				**438029,99**
			Итого:				**42556297,99**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,97%				**1263922,05**
			Итого:				**45699891,05**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах к=0,9489999958428				**43369196,42**
			НДС-12%				**5204303,57**
			Всего по акту:				**48573499,99**

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы"

Директор _____ **Имашев К.Е.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО " Батыс су арнасы,ЗКО, г.Уральск,ул.С.Датова,4/4 ,тел 8(7112) 28-31-87**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98, 21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО , г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей в г.Уральск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **07.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №22 за 31 октября 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Городская водопроводная сеть по ул.Курмангазы от ул.Ихсанова дор ул.Л.Толстого							
			Раздел: Трубопроводы				
1	88 97	58-000000-1005 пл №1	Монтаж и стоимость оборудования расходамер -счетчик ультрозвуковой "Взлет МР" УРСВ-322	-к-т	1	1879670,57	1879671
			ИТОГО:				**1879671**
			в том числе оборудование:				1879671
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8=1,04%				**0,00**
			Итого:				**0,00**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,97%				**0,00**
			Итого:				**1879671,00**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах к=0,9489999958428				**1783807,77**
			НДС-12%				**214056,93**
			Всего по акту:				**1997864,70**

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы"

Директор _____ **Имашев К.Е.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО " Батыс су арнасы,ЗКО, г.Уральск,ул.С.Датова,4/4 ,тел 8(7112) 28-31-87**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98, 21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО , г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей в г.Уральск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **07.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №23 за 31 октября 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Городская водопроводная сеть по ул.Полевая от ул.Казталовская до пр.Абулхаир хана							
			Раздел: Трубопроводы				
1	30	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода#К1трр-0,3; К1трм-0,3; К1экс-0,3;#К1мат-0,3;	км кабеля	1,038	23670,87	24570
2	31	23-060901-0101 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,038	11772,52	12220
3	73	58-000000-1005 пл №1	Монтаж и стоимость расходамера -счетчика ультрозвуковой "Взлет МР" УРСВ-322	-к-т	1,000	1879670,57	1879671
			ИТОГО:				**1916461**
			в том числе оборудование:				1879671
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8=1,04%				**382,61**
			Итого:				**37172,61**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,97%				**1104,03**
			Итого:				**1917947,64**
			Итого в текущих ценах к=0,9489999958428				**1820132,30**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС-12%				**218415,88**
			Всего по акту:				**2038548,18**

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы"

Директор _____ **Имашев К.Е.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"23" декабря 2019 года

Заказчик ТОО «Батыс Су Арнасы». БИН 040840000451, индекс 090000, ЗКО, г. Уральск, ул. С.Датова 4/4. Директор Имашев Каиргали Есенгалиевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименованиеорганизации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от .12.2019г., ТОО «Альтаир» Потиченко Сергей Александрович, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Полевая, 4.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от .12.2019г., ТОО «Инженерное бюро «NURTAU», Брызгина Вера Борисовна, №KZ58VJE00000608 от 22.07.2014г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту .12.2019г., ТОО «Уралводпроект» БИН 990440005158, Темирбаев Жумабай Кабесович, ЗКО, г.Уральск, ул. Х. Чурина 119 Н1,

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция водопроводных сетей в г. Уральск»,**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Западно-Казахстанская область, г.Уральск,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

_____

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий №

_____;

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» № KZ24REA00105391 24.08.2018 г.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Уралводпроект», № проекта 17.001

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ТОО «Батыс Су Арнасы» приказ № 100 от 03.03.2017г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август 2018г.;
месяц, год
окончание работ: декабрь 2019г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 8;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 8;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба п/э	метр	9835м.	-	9536м.	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной	м3	-	-

части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. В проекте принята единая система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. По степени обеспеченности подачи воды система относится к 2 категории. Подача воды осуществляется по городским водопроводным сетям от главной водопроводной насосной станции. Прокладка водопровода предусмотрена вдоль существующих трасс водопровода с переподключением потребителей к городским сетям в узловых камерах. Реконструкция водопровода предусматривается без отключения существующих водопроводных сетей.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 1 009 450,03 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 759 557,9 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 89 623,21 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 907 752 062 тенге 04 тиын, в том числе строительно-монтажных работ 719 742 141 тенге 56 тиын, оборудования, инструмента и инвентаря 85 052 415 тенге 48 тиын;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: : **«Реконструкция водопроводных сетей в г. Уральск»** принять в эксплуатацию.
(наименование объекта (комплекса)

Заказчик Имашев Каиргали Есенгалиевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Технический надзор Брызгина Вера Борисовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) Место печати (при наличии)

Авторский надзор Темирбаев Жумабай Кабесович
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Потиченко Сергей Александрович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Ед изм	Количество, протяженность								Примечание
			Айталиева, Жамбыла	Есенжанова, Достык, Вагонная	Деповская, Куличева	Неусыпова	ВОС	Полевая	Курмангазы	Всего	
	Водопровод										
1	**Водоводы (общая протяженность)**	м									
	1) из стальных труб	м	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2) из чугунных труб	м	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5) из полиэтиленовых труб	м/п	1929	2304,5	720	920	970	1063	399	8305,5	
2	**Распределительная сеть (общая протяженность)**	м									
	1) из стальных труб	м	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2) из чугунных труб	м	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м/п	153	518,5	130	201	74	49	105	1230,5	
3	**Прочие устройства**										
	Смотровой колодец	шт	12	40	11	10	9	18	10	110	
	Задвижка d-800	шт	-	-	-	-	3	-	-	3	
	" d-600	шт	6	-	-	-	-	-	-	6	
	" d-500	шт	4	-	4	-	-	-	-	8	
	" d-400	шт	1	1	-	-	-	-	1	3	
	" d-300	шт	5	5	1	-	-	5	-	16	
	" d-250	шт	-	-	1	-	-	-	-	1	
	" d-200	шт	1	5	3	-	1	-	1	11	
	" d-150	шт	4	8	-	-	1	3	3	19	
	" d-100	шт	9	24	2	6	5	13	3	62	
	" d-80	шт	-	-	-	-	1	-	-	1	
	" d-50	шт	3	15	10	13	3	4	3	51	
	Вентили d-	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Кран d-50	шт	3	4	1	-	-	-	1	9	
	" d-40	шт	1	3	2	6	2	-	5	19	
	" d-32	шт	3	9	2	7	-	3	3	27	

	" d-25	шт	1	15	6	21	-	-	4	47	
	" d-20	шт	1	18	11	5	-	-	2	37	
	Гидрант	шт	6	12	6	6	1	7	3	41	
	Водопроводный ввод	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Водоразборная колонка	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Стальной футляр	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Питьевой фонтанчик	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Канализация										
1	**Коллекторы (общая протяженность)**	м	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	**Канализационная сеть (общая протяженность)**	м	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	**Прочие устройства**		-	-	-	-	-	-	-	-	

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____
-	-

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Приложено отдельно исполнительской геодезической съемкой

Заказчик Имашев Каиргали Есенгалиевич _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Авторский надзор Темирбаев Жумабай Кабесович _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)