Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

020340003068

161240017590

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района".РК Атырауская обл. г. Атырау ул. Абая 16
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "КаНур Строй Сервис",г.Уральск, ул.Северо-Восток 19
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 79 от 16.07.2019

Номер документа	Дата составления
33	24.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт внутрисельских пешеходных дорог (тротуар) села Махамбет Махамбетского района Атырауской обл.			усл	1	5 883 790,01	5 883 790,01
				Итого	1	x	5 883 790,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Бектасова Р
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / А. Сатыбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"

Подрядчик: ТОО «КаНур Строй Сервис»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт внутрисельских пешеходных дорог (тротуар) села Махамбет Махамбетского района Атырауской области»

РЕЕСТР
выполненных работ по объекту за декабрь 2019 года

№ п/п	Наименование объекта	С начало года, тенге	В т.ч. по месяцам, тенге				
		Всего	август	Сентябрь	Октябрь	ноябрь	Декабрь
1	«Капитальный ремонт внутрисельских пешеходных дорог (тротуар) села Махамбет Махамбетского района Атырауской области»	74 063 789,96	19 600 000,00	32 079 999,95	5 000 000,00	5 000 000,00 6 500 000,00	5 883 790,01
	Всего:	74 063 789,96	19 600 000,00	32 079 999,95	5 000 000,00	5 000 000,00 6 500 000,00	5 883 790,01

Заказчик :
Руководитель ГУ « Отдел ЖКХ, ПТиАД Махамбетского района»
_____ Ершиков М.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО «КаНур Строй Сервис»
_____ Бектасова Р.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"

Подрядчик: ТОО "КаНур Строй Сервис"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт внутрисельских пешеходных дорог (тротуар) села Махамбет Махамбетского района Атырауской области

Договор: №79 от 16.07.2019г.

Приложения №1
Типовая межведомственная ф
предоставляется ежемесячно г
заказчиком и финансирующем

СПРАВКА №6
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь 2019 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе	
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт внутрисельских пешеходных дорог (тротуар) села Махамбет Махамбетского района Атырауской области	74 063 789,96	74 063 789,96	74 063 789,96	0,00	0,00	5 883 790,01	5 883 790,01	0
В том числе НДС-12%	7 935 406,07	7 935 406,07				630 406,07		
ВСЕГО к оплате:	**74 063 789,96**	**74 063 789,96**				**5 883 790,01**		
В том числе НДС-12%	7 935 406,07	7 935 406,07				630 406,07		

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"

_____ **Ершиков М.Р.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КаНур Строй Сервис"

_____ **Бектасова Р.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"

Подрядчик: ТОО "КаНур Строй Сервис"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт внутрисельских пешеходных дорог (тротуар) села Махамбет Махамбетского района Атырауской области

Договор: №79 от 16.07.2019г.

АКТ №6
о приемке выполненных работ
за декабрь месяц 2019 г

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Пешеходная часть										
1	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**1461,28449**		**2283,12**	**93,63**	**3336280,58**	**136820,62**	**3139411,69**	**109337,66**	**3721267,71**
		НР - 108%; СП - 8%				**41,09**	**28,19**	**60048,27**	**41190,31**		**275649,46**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	49,1	1223,00		60048,27				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	24,59							
1.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	5,070657		3540,00		17950,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	5,070657		1462,00		7413,30			
1.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	14,758973		5415,00		79919,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	14,758973		1747,00		25783,93			
1.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,043839		4527,00		198,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,043839		1747,00		76,59			
1.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,569901		5557,00		3166,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,569901		1223,00		696,99			
1.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,045798		120,00		245,50			
1.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	4,091597		8600,00		35187,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	4,091597		1747,00		7148,02			
1.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,058451		2601,00		152,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,058451		1223,00		71,49			
1.10	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,102	149,051018	20983,00				3127537,51		
1.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00906	218211,00				1976,98		
1.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,219193	40451,00				8866,56		
1.13	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000012	0,016951	60801,00				1030,63		
2	Е11-270602-0402 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	**м2 покрытия**	**1461,28449**		**537,61**	**0,04**	**785598,44**	**59,62**	**785217,13**	**347,42**	**848821,53**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,22**	**–**	**321,69**	**–**		**62875,67**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0002	0,263	1223,00		321,69				
2.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,496837		120,00		59,62			
2.3	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0256	37,408883	20983,00				784950,59		
2.4	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,004384	60801,00				266,54		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**4121879,00**	**136880,24**	**3924628,82**	**109685,09**	**4570089,24**

								60369,96	41190,31	--	338525,13		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					4121879,00					
Материалы			Тенге					3924628,82					
Всего заработная плата			Тенге						101560,27				
		Накладные расходы	Тенге					109685,09					
		Сметная прибыль	Тенге					338525,13					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					4570089,24					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										73,96
		Сметная заработная плата	Тенге						101560,27				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4570089,24					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										73,96
		Сметная заработная плата	Тенге						101560,27				
РАЗДЕЛ 2. Обустройство дороги													
		Установка дорожных знаков											
3	**Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**30**		**4465,36**	**718,50**	**133960,81**	**21555,01**	**14101,79**	**114051,46**	**267853,25**	
		НР - 108%; СП - 8%				**3276,80**	**243,31**	**98304,00**	**7299,20**		**19840,98**		
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,2	96	1024,00		98304,00					
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	4,36								
3.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,456		4527,00		2064,31				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,456		1747,00		796,63				
3.4	1069 С	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	3,3		5431,00		17922,30				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	3,3		1747,00		5765,10				
3.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,603		2601,00		1568,40				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,603		1223,00		737,47				
3.6	144689 С	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0144	639501,00				9208,81			
3.7	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,005805	520494,00				3021,47			
3.8	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,001014	525080,00				532,43			
3.9	149397 С	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,001686	794235,00				1339,08			
4	**С124-010201-0216**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**30**		**16106,70**	**--**	**483201,00**	**--**	**483201,00**	**--**	**521857,08**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**38656,08**		
5	**С121-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,42**		**491578,00**	**--**	**206462,76**	**--**	**206462,76**	**--**	**222979,78**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16517,02**		
6	**Е11-060101-0101**	**Устройство бетонной подготовкой-В7,5**	**м3**	**1,89**		**32601,27**	**1072,40**	**61616,39**	**2026,84**	**57402,92**	**2371,19**	**69106,59**	
		НР - 91%; СП - 8%				**1156,95**	**221,73**	**2186,64**	**419,07**		**5119,01**		
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	2,55	857,00		2186,64					
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,3427								
6.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,9072		15,00		13,61				
6.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,3402		5899,00		2006,84				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,3402		1223,00		416,06				
6.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002457		2601,00		6,39				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002457		1223,00		3,00				
6.6	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,9278	28062,00				54097,92			
6.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,4725	6994,00				3304,66			
6.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,00378	87,00				0,33			
		Маркировка проезжей части											

7	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная**	**км линии**	**0,015**		**33431,90**	**9168,91**	**501,48**	**137,53**	**324,26**	**83,87**	**632,18**
		НР - 108%; СП - 8%				**2645,76**	**2531,63**	**39,69**	**37,97**		**46,83**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	3,18	0,0477	832,00		39,69				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,0285							
7.3	1115 С	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,01305		3960,00		51,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,01305		1462,00		19,08			
7.4	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,01545		5557,00		85,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,01545		1223,00		18,90			
7.5	147080 С	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000012	614038,00				7,37		
7.6	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	0,63	503,00				316,89		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**885742,44**	**23719,39**	**761492,73**	**116506,52**	**1082428,88**
								100530,32	**7756,24**	--	**80179,92**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**885742,44**				
	Материалы		Тенге					**71828,97**				
	Всего заработная плата		Тенге						**108286,57**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**689663,76**				
		Накладные расходы	Тенге					**116506,52**				
		Сметная прибыль	Тенге					**80179,92**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1082428,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**103,33**
		Сметная заработная плата	Тенге						**108286,57**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1082428,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**103,33**
		Сметная заработная плата	Тенге						**108286,57**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**5652518,17**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**160900,28**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**160599,63**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**48946,55**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**4686121,55**		
		- Накладные расходы	Тенге								**226191,61**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**418705,05**	
		Временные здания и ссоружения, 1,04%	Тенге					**58786**				
		Итого	Тенге					**5711304**				
		Доп затраты на зимнне время, 1,44%	Тенге					**82243**				
		Итого	Тенге					**5793547**				
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге					**115871**				
		Итого	Тенге					**5909418**				
		Итого на 2019 г.	Тенге					**6204275**				
		Итого с понижающим коэффицентом	Тенге					**5253384**				
		НДС, 12%	Тенге					**630 406**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге					**5 883 790,01**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"

_____ **Ершиков М.Р.**

Технадзор ТОО "Тех Сапа Алматы" _____ **Абдраимов Е.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КаНур Строй Сервис"

_____ **Бектасова Р.**