Счет-фактура № 80 от 18.12.2013 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Джеса - Семей" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060140003395, РК,ВКО,г.Семей, квартал 343 д.2 кв.61, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 18001 № 0010352 от 09.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ1778015G0134575001 в АО "Темирбанк", , БИК JSRBKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог№40 от 18.05.2012г.Доп.соглашение №1 от 11.04.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Семей, ул.Достоевского,110

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110840016453, г.Семей, ул.Достоевского,110 (10а)

ИИК получателя: KZ20070103KSN1827000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоквартирного жилого дома в пос.Энергетик г Семей ВКО (ЖССБ)				15 382 240,18	12%	1 845 868,82	17 228 109,00		
Всего по счету:					**15 382 240,18**		**1 845 868,82**	**17 228 109,00**		

Директор: Тютюнников А. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

гл. бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Цай Е. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г,Семей Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты:г.Семей,ул.Достоевского 110,БИН110840016453 ИИК KZ 20070103KSN182700ГУ"Комитет казнайчейства МФ РК"БИК КК MFKZ2A
Подрядчик : ТОО"Джеса-Семей"
Реквизиты:г.Семей,ул.343 квартал д.2 кв 61,БИН:060140003395 Расчетный счет KZ 1778015G0134575001 в АО"Темирбанк"БИК JSRBKZKA
Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого дома в пос.Энергетик г.Семей,ВКО(ЖССБ)
Основание:Договор № 40 от 18 мая 2012 г.Доп.соглашение№1 от 11 апреля 2013г.

СПРАВКА №3 от 10 декабря 2013 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат,невходящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	59 241 532	15 382 240	24 858 768	7 222 523		337 247	9 032 166		1 845 869	17 228 109
Погашение аванса 30%										5 168 432
Итого к оплате										12 059 677

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

И.О.Руководителя отдела *Базылханова Л.С*

Подрядчик: ТОО "Джеса-Семей"

Директор *Тютюнников А.Н.*

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г,Семей Восточно-Казахстанской области"

Реквизиты:г.Семей,ул.Достоевского 110,БИН110840016453 ИИК KZ 20070103KSN182700ГУ"Комитет казнайчейства МФ РК"БИК КК MFKZ2A

Подрядчик : ТОО"Джеса-Семей"

Реквизиты:г.Семей,ул.343 квартал д.2 кв 61,БИН:060140003395 Расчетный счет KZ 1778015G0134575001 в АО"Темирбанк"БИК JSRBKZKA

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого дома в пос.Энергетик г.Семей,ВКО(ЖССБ)

Основание: Договор № 40 от 18 мая 2012 г. Доп.соглашение №1 от 11 апреля 2013г.

Акт №3 от 10 декабря 2013г.
приемки выполненных работ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Стены								
111	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М100 на растворе М25(9-этаж,чердак,машинное отделение лифта и лестничная клетка 9-ого этажа) *м3 кладки*	246,4	5942,86 670,5	337,41 126	1464321 165211	83138 31046	231583 118	4,38 0,62	1079 153
112	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича из кирпича силикатного М100 на растворе М25 *м3 кладки*	4,06	6510,6 1154,25	365,89 137,25	26433 4686	1486 557	6187 118	6,66 0,67	27 3
113	Е8-15-5	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М100 на растворе М25 толщиной 640мм при высоте этажа до 4м(чердак,машинное отделение лифта,лестничная клетка,9-й этаж) *м3 кладки*	45,99	5974,09 814,5	266,56 99	274748 37459	12259 4553	49574 118	5,07 0,49	233 23
114	Е8-15-3	Кладка стен из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М100 толщиной 510 мм при высоте этажа до 4м (чердак,машинное отделение лифта,лестничная клетка) *м3 кладки*	14,042	6135,59	282,71	86156	3970	16702	5,53	78

	м3 кладки		902,25	105,75	12669	1485	118	0,52	
115 Е8-6-1	Кладка наружных стен из лицевого силикатного кирпича М100 толщиной 250мм (чердак)	26,74	6208,24	335,84	166008	8980	26054	4,54	121
	м3 кладки		699,75	126	18711	3369	118	0,61	16
116 Е8-15-5	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М100 на растворе М25 толщиной 640мм при высоте этажа до 4м(чердак,машинное отделение лифта,лестничная клетка)	171,745	5974,09	266,56	1026020	45780	185129	5,07	871
	м3 кладки		814,5	99	139886	17003	118	0,49	84
117 Е8-15-3	Кладка стен из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М100 толщиной 510 мм при высоте этажа до 4м (чердак,машинное отделение лифта,лестничная клетка)	88,48	6135,59	282,71	542877	25014	105242	5,53	489
	м3 кладки		902,25	105,75	79831	9357	118	0,52	46
118 Е8-15-1	Кладка наружных стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М100 на растворе М25 толщиной 380 мм (чердак)	46,34	6365,33	305,8	294969	14171	63116	6,41	297
	м3 кладки		1039,5	114,75	48170	5318	118	0,56	26
119 Е8-6-1	Кладка наружных стен из лицевого силикатного кирпича М100 на растворе М 25(чердак)	33,068	5984,04	335,84	197880	11106	32221	4,54	150
	м3 кладки		699,75	126	23139	4167	118	0,61	20
120 Е8-15-3	Кладка стен из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М100 с двух сторон толщиной 510 мм при высоте этажа до 4м (9 этаж)	32,97	6212,29	282,71	204819	9321	39216	5,53	182
	м3 кладки		902,25	105,75	29747	3487	118	0,52	17
121 Е8-15-1	Кладка стен с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М100 на растворе М25 толщиной 380 мм (9 этаж)	3,36	6489,23	305,8	21804	1027	4577	6,41	22
	м3 кладки		1039,5	114,75	3493	386	118	0,56	2

122 Е8-6-1	Кладка стен наружных при высоте этажа: 4 м из лицевого силикатного кирпича М100 на растворе М25(ограждение лоджий 9-го этажа) *м3 кладки*	5,803	6208,24	335,84	36026	1949	5655	4,54	26
			699,75	126	4061	731	118	0,61	4
123 Е8-12-1	Перекрытие ветотверстий стержнями из проволоки *т металлических изделий*	0,0175	8679,65	422,15	152	7	175	56,4	1
			8257,5	157,5	145	3	118	0,77	–
124 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,0175	50600		886				
125 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными М-150 участков стен с ветканалами,стен лестничной клетки и машинного отделения на чердаке *м2 поверхности изоляции*	137,9	164,72	50,15	22715	6916	15267	0,534	74
			92,03	18,68	12691	2576	100	0,092	13
127 Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен *м2 оштукатуриваемой поверхности*	137,9	1013,86	4,92	139811	678	28224	1,15	159
			193,05	1,87	26622	258	105	0,0091	1

Раздел 8 Покрытие

193 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	84,70084	920,66	200,77	77981	17005	43922	1,74	147
			299,25	71,15	25347	6026	140	0,3052	26
194 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	37,09987	1492,76	373,54	55381	13858	31206	2,66	99
			465,75	135,07	17279	5011	140	0,6052	22
214 Е6-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм(Ум-2) *м3*	2,88	9953,91	213,01	28667	613	3333	6,43	19
			1021,5	80,46	2942	232	105	0,393	1
215 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм(УМ-5) *м3*	0,3	10211,2	269,2	3063	81	453	8,21	2
			1332	101,7	400	31	105	0,4966	–
216 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,0626	53600		3355				

217 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	0,15011	52400		7866				
	т								
218 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	0,01296	50600		656				
	т								
219 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	0,02928	53000		1552				
	т								
Раздел 9 Кровля									
220 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	556,4867	229,96	1,19	127970	662	18177	0,155	86
	м2 изолируемой поверхности								
			27	0,45	15025	250	119	0,0022	1
221 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой(толщ.190мм)	556,4867	189,45	4,72	105426	2627	48118	0,403	224
	м2 утепляемого покрытия								
			70,88	1,78	39444	991	119	0,0086	5
222 Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике К=2 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	556,5	315,78	9,44	175732	5253	74780	0,624	347
	м2 утепляемого покрытия								
			109,36	3,56	60859	1981	119	0,0172	10
224 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	556,4902	180,33	15,94	100352	8870	26893	0,243	135
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	19282	3317	119	0,0291	16
225 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек К=15 ктрр1=15; ктрм1=15; кзпр1=15; кэкс1=15; кзпм1=15; кмат1=15;	556,4804	98,46	2,1	54791	1169	1589	0,0135	8
	м2 стяжки								
			1,65	0,75	918	417	119	0,0045	3
226 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	67,613	180,33	15,94	12193	1078	3268	0,243	16
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	2343	403	119	0,0291	2
227 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=5 ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	67,613	32,82	0,7	2219	47	64	0,0045	–

	стяжки								
			0,55	0,25	37	17	119	0,0015	
228 Е12-15-1									
	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	89,5972	229,96	1,19	20604	107	2926	0,155	14
	м2 изолируемой поверхности								
			27	0,45	2419	40	119	0,0022	–
229 Е12-13-3									
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	89,5972	189,45	4,72	16974	423	7747	0,403	36
	м2 утепляемого покрытия								
			70,88	1,78	6351	159	119	0,0086	1
230 Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике К=2 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	89,6	315,78	9,44	28294	846	12040	0,624	56
	м2 утепляемого покрытия								
			109,36	3,56	9799	319	119	0,0172	2
232 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	89,6	180,33	15,94	16158	1428	4330	0,243	22
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	3105	534	119	0,0291	3
233 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек К=10 ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	89,6	65,64	1,4	5881	125	171	0,009	1
	м2 стяжки								
			1,1	0,5	99	45	119	0,003	–
234 Е8-12-1	Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой 4Вр1	0,19532	59479,65	422,15	11618	82	1940	56,4	11
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	1613	31	118	0,77	–
241 Е8-12-1	Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой 4Вр1	1,127	59479,65	422,15	67034	476	11191	56,4	64
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	9306	178	118	0,77	1
	Всего прямые затраты				**5429392**	**280552**			**5096**
					823089	**104278**			**508**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4325750				
	Накладные расходы, тенге				1101070				
	- заработная плата, тенге				165161				
	- трудоемкость, чел-ч				551				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				391828				

Временные здания и сооружения (1,2 %)	83067
- сметная заработная плата, тенге	11712
- нормативная трудоемкость, чел-ч	66
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	119091
- сметная заработная плата, тенге	54782
- нормативная трудоемкость, чел-ч	333
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	70054
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	28021
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7222523**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**15080627**
- материалы, тенге	9032166
- сметная заработная плата, тенге	2624819
Налог (2 %)	301613
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15382240**
НДС (12 %)	1845869
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17228109**

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

И.О.Руководителя отдела _____ *Базылханова Л.С*

Технадзор: ТОО"ASDE"

_____ Блинов И.Б.

Подрядчик: ТОО "Жасеса-Семей"

Директор _____ *Тютюнников А.Н.*