Заказчик - КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобтльных дорог акимата Тимирязевского района СКО"
Исполнитель - ТОО "Kaz Fortis"
Наименование объекта- Текущий ремонт автодороги районного тзначения КТТМ-54 "Тимирязево- Целинное-Докучаево-Тимирязево" км 84,1-103,6
Участок км 84,1-103,6

Договор о государственных закупках работ

30	01.03.2017

1	29.05.17

Акт

о приемке выполненных работ за май месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю- на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 м3	3909,18	2606,52		10189356				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			10189356				
		Накладные расходы 4,2 %-	Тенге			427953				
		Сметная прибыль 8% -	Тенге			849385				
Итого по акту			Тенге			11466694				
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге			119254				
		Содержание технического надзора 1,351%	Тенге			156526				
		Затраты на авторский надзор 0,2%	Тенге			22933				
Итого по акту в текущих ценах			Тенге			11765407				
		Налоги, сборы,обязательные платежи (2%)	Тенге			235308				
Итого по акту в текущих ценах			Тенге			12000715				
		НДС (12%)	Тенге			1440086				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			13440801				
		Тендерная скидка	Тенге			2016111				
		ВСЕГО ПО АКТУ к оплате	Тенге			11424690				

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобтльных дорог акимата Тимирязевского района СКО"

С. Байтуреев

Исполнитель : ТОО "Kaz Fortis"

Директор Карапетян М.Г.

Заказчик - КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобтльных дорог акимата Тимирязевского района СКО"
Исполнитель - ТОО "Kaz Fortis"
Наименование объекта- Текущий ремонт автодороги районного тзначения КТТМ-54 "Тимирязево- Целинное-Докучаево-Тимирязево" км 6,12-25,46
Участок км 6,12-25,46

Договор о государственных закупках работ

1	29.05.17

31	01.03.2017

Акт

о приемке выполненных работ за май месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 м3	1223,36	2606,52		3188712				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3188712				
		Накладные расходы 4,2 %-	Тенге			133926				
		Сметная прибыль 8% -	Тенге			265811				
Итого по акту			Тенге			3588449				
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге			37320				
		Содержание технического надзора 1,351%	Тенге			48984				
		Затраты на авторский надзор 0,2%	Тенге			7177				
Итого по акту в текущих ценах			Тенге			3681930				
		Налоги, сборы,обязательные платежи (2%)	Тенге			73639				
Итого по акту в текущих ценах			Тенге			3755569				
		НДС (12%)	Тенге			450668				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4206237				
		Тендерная скидка	Тенге			630927				
		ВСЕГО ПО АКТУ к оплате	Тенге			3575310				

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобтльных дорог акимата Тимирязевского района СКО"

Исполнитель : ТОО "Kaz Fortis"

Директор Карапетян М.Г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)5200

Заказчик - КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобтльных дорог акимата Тимирязевского района СКО"

Исполнитель - ТОО "Kaz Fortis"

Наименование объекта- Текущий ремонт автодороги районного тзначения КТТМ-54 "Тимирязево- Целинное-Докучаево-Тимирязево" км 84,1-103,6

Участок км 84,1-103,6

Договор о государственных закупках работ

2	30.06.17

30	01.03.2017

Акт

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 м3	473,94	2606,52		1235334				
2	21-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 м3	420,935	3193,71		1344344				
3	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735-2014 1,6 тн м3	734,172	1516,28		1113210				
4	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735-2014 1,6 тн м3	6522,586	1516,28		9890067				
4	41-020103-1060	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. ГП 20 тн, КГ 1, РП 50 км тн	18252,5	776,91		14180551				

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	27763506
	Накладные расходы 4,2 %-	Тенге	1166067
	Итого	Тенге	28929573
	Сметная прибыль 8% -	Тенге	2314366
Итого по акту		Тенге	31243939
	Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге	324937
	Содержание технического надзора 1,351%	Тенге	426495
	Затраты на авторский надзор 0,2%	Тенге	62488
Итого по акту в текущих ценах		Тенге	32057859
	Налоги, сборы,обязательные платежи (2%)	Тенге	641157
Итого по акту в текущих ценах		Тенге	32699016
	НДС (12%)	Тенге	3923882
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	36622898
	Тендерная скидка	Тенге	5371737
	ВСЕГО ПО АКТУ к оплате	Тенге	31251161

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобтльных дорог акимата Тимирязевского района СКО"

Руководитель отдела С. Байгунин

Исполнитель : ТОО "Kaz Fortis"

Директор Карапетян М.Г.

Страниц -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)5200

Заказчик - КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобтльных дорог акимата Тимирязевского района СКО"

Исполнитель - ТОО "Kaz Fortis"

Наименование объекта- Текущий ремонт автодороги районного тзначения КТТМ-54 "Тимирязево- Целинное-Докучаево-Тимирязево" км 6,12-25,46

Участок км 6,12-25,46

Договор о государственных закупках работ

2	30.06.17

31	01.03.2017

Акт

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю- всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 м3	498,64	2606,52		1299715				
2	21-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 м3	165,025	3193,71		527042				
3	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735-2014 1,6 тн м3	295,2	1516,28		447606				
4	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735-2014 1,6 тн м3	8051,288	1516,28		12208007				
4	41-020103-1060	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. ГП 20 тн, КГ 1, РП 60 км тн	15996,2	931,40		14898861				

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	29381231
	Накладные расходы 4,2 %-	Тенге	1234012
	Итого	Тенге	30615242
	Сметная прибыль 8% -	Тенге	2449219
Итого по акту		Тенге	33064462
	Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге	343870
	Содержание технического надзора 1,351%	Тенге	451347
	Затраты на авторский надзор 0,2%	Тенге	66129
Итого по акту в текущих ценах		Тенге	33925808
	Налоги, сборы,обязательные платежи (2%)	Тенге	678516
Итого по акту в текущих ценах		Тенге	34604324
	НДС (12%)	Тенге	4152519
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	38756843
	Тендерная скидка	Тенге	5687528
	ВСЕГО ПО АКТУ к оплате	Тенге	33069315

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобтльных дорог акимата Тимирязевского района СКО"

Руководитель отдела Бойчукин С.О.

Исполнитель : ТОО "Kaz Fortis"

Страниц -

Директор Карапетян М.Г.

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района СКО"
Исполнитель: ТОО "Kaz Fortis"

Наименование стройки: Текущий ремонт автодороги районного тзначения КТТМ-54 "Тимирязево-Целинное-Докучаево-Тимирязево" км 84,1-103,6
Договор № 30 от 24.02.2017г.

Акт выполненных работ № 3
за сентябрь м-ц 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	единица измерения	Количество	Сметная стоимость, тенге	
				на ЕИ	Общая
1	2	3	4	5	6
	Ремонт дорожной одежды				
1	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 спланированной площади	83242	290,94	24218427
	Итого по разделу:				**24218427**
	Всего по акту:				24218427
	Временные здания и сооружения (1,040)	тенге			251872
	Итого:				24470299
	Затраты на управление проектом и технический надзор (1,351)				330594
	Затраты на осуществление авторского надзора (0,2)				48941
	Итого:				24849833
	Резерв на непредвиденные расходы и затраты (2%)				496997
	Итого:				25346830
	НДС (12%)				3041620
	Всего по акту:				**28388450**

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района СКО" _____

Исполнитель: ТОО "Kaz Fortis" _____ **Директор Карапетян М.Г.**

Технический надзор: _____

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района СКО"
Исполнитель: ТОО "Kaz Fortis"

Наименование стройки: Текущий ремонт автодороги районного тзначения КТТМ-54 "Тимирязево-Целинное-Докучаево-Тимирязево" км 6,120-25,460
Договор № 31 от 24.02.2017г.

Акт выполненных работ № 3
за сентябрь м-ц 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	единица измерения	Количество	Сметная стоимость, тенге	
				на ЕИ	Общая
1	2	3	4	5	6
	Ремонт дорожной одежды				
1	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 спланированной площади	89832	290,94	26135722,08
	Итого по разделу:				**26135722,08**
	Всего по акту:				26135722,08
	Временные здания и сооружения (1,040)	тенге			271811,51
	Итого:				26407533,59
	Затраты на управление проектом и технический надзор (1,351)				356765,78
	Затраты на осуществление авторского надзора (0,2)				52815,07
	Итого:				26817114,44
	Резерв на непредвиденные расходы и затраты (2%)				536342,29
	Итого:				27353456,72
	НДС (12%)				3282414,81
	Всего по акту:				**30635871,53**

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района СКО"

Директор Карапетян М.Г.

Исполнитель: ТОО "Kaz Fortis"

Технический надзор:

3369946 нал

16995400,92 - раб

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района СКО"
Исполнитель: ТОО "Kaz Fortis"

Наименование стройки: Текущий ремонт автодороги районного тзначения КТТМ-54 "Тимирязево-Целинное-Докучаево-Тимирязево" км 6,120-25,460
Договор № 31 от 24.02.2017г.

Акт выполненных работ № 4
за октябрь м-ц 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	единица измерения	Количество	Сметная стоимость, тенге	
				на ЕИ	Общая
1	2	3	4	5	6
	Подготовительные работы				
1	Демонтаж дорожных знаков	шт	17	3178,5	54034,5
2	Мусор строительный.Погрузка	тн	0,099	82,15	8
3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. ГП 15 тн. КГ 1 РП 1 км.	тн	0,099	67,36	7
	Итого по разделу:				**54049**
	Землянные работы				
1	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВТ(180 л.с.) при перемещении грунта до 10 м.(Всего 20 м) (Подъемка полотна на сырых участках)	м3 грунта	4476	22,69	101560
2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВТ(180 л.с.)Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	4476	18,48	82716
3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмокалесном ходу 25 тн (Всего 8 проходов)	м3	4346	65,84	286141
4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмокалесном ходу 25 тн	м3	30422	5,84	177664
5	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	м3	4346	69,52	302134
6	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка автогрейдерами	м2	12300	6,11	75153
	Итого по разделу:				**1025369**
	Ремонт дорожной одежды				
1	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 спланированной площади	31240	89,28	2789121,80

2	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 спланированной площади	14350	190,1	2727935
3	Обочины. Укрепление грунтощебнем толщ.12 см при расходе от объема грунта 40%	м2 покрытия обочин	6150	51,92	319308
4	Площади. Планировка мех.способом.ГГ 2	м2 спланированной площади	51888	5,77	299394
	Итого по разделу:				**6135758,56**
	Всего по акту:				7215176,82
	НДС (12%)в т.ч.				773054,66
	Всего по акту:				***7215176,82***

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района СКО"

Исполнитель: ТОО "Kaz Fortis"

Директор Карапетян М.Г.

Технический надзор:

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района СКО"
Исполнитель: ТОО "Kaz Fortis"

Наименование стройки: Текущий ремонт автодороги районного тзначения КТТМ-54 "Тимирязево-Целинное-Докучаево-Тимирязево" км 84,1-103,6
Договор № 30 от 24.02.2017г.

Акт выполненных работ № 4
за октябрь м-ц 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	единица измерения	Количество	Сметная стоимость, тенге	
				на ЕИ	Общая
1	2	3	4	5	6
	Подготовительные работы				
1	Демонтаж дорожных знаков	шт	14	3178,5	44499
2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. ГП 15 тн. КГ 1 РП 1 км.	тн	0,081	67,36	5
	Итого по разделу:				**44510**
	Землянные работы				
1	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВТ(180 л.с.) при перемещении грунта до 10 м	м3	8932	22,69	202667
2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВТ(180 л.с.)Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	8932	18,48	165063
3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВТ(180 л.с.) при перемещении грунта до 10 м (всего 60м)	м3	212	22,69	4810
4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВТ(180 л.с.)Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	1060	18,48	19589
5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмокалесном ходу 25 тн (Всего 8 проходов)	м3	8878	65,84	584528
6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмокалесном ходу 25 тн	м3	62146	5,84	362933
7	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	м3	8878	69,52	617199
8	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка автогрейдерами	м2	20872	6,11	127528
	Итого по разделу:				**2084316**
	Ремонт дорожной одежды				

1	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 спланированной площади	14842	55,74	827300,46
2	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 спланированной площади	36603	190,1	6958230
3	Обочины. Укрепление грунтощебнем толщ.12 см при расходе от объема грунта 40%	м2 покрытия обочин	15654	65,52	1025650
4	Площади. Планировка мех.способом.ГГ 2	м2 спланированной площади	42036	5,77	242548
5	Площади. Планировка мех.способом.ГГ 2 (планировка обочин)	м2 спланированной площади	1350	5,77	7790
	Итого по разделу:				**9061518,06**
	Всего по акту:				11190344,68
	НДС (12%)в т.ч.				1198965,50
	Всего по акту:				11190344,68

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района СКО"

Исполнитель: ТОО "Kaz Fortis"

Технический надзор:

Директор Карапетян М.Г.