Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттық" государственного учреждения "Аппарат акима Карауылкелдинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области"** — **070940014430**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524,г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81 , тел.: 52-27-48** — **040240008524**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Без договора

Номер документа	Дата составления
00000000018	27.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области, который находится - Актюбинская область Байганинский район село Карауылкелды			услуга	1	1 656 338,52	1 656 338,52	177 464,84
				Итого	1	x	1 656 338,52	177 464,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Жумумбетов У.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) и.о. заведующ. / Кенжебердиева Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2018

М.П.

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
070940014430

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттық" государственного учреждения "Аппарат акима Карауылкелдинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области"

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040240008524

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524,г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81 , тел.: 52-27-48**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Без договора

Номер документа	Дата составления
00000000023	29.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области, который находится - Актюбинская область Байганинский район село Карауылкелды			услуга	1	937 743,89	937 743,89	100 472,56
				Итого	1	x	937 743,89	100 472,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Нурмухамбетов У.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) и.о. заведующ / / Кенжебаева Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2018

М.П.

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
070940014430
040240008524

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттық" государственного учреждения "Байганинский районный отдел образования"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524,г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81 , тел.: 52-27-48**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 4 от 06.03.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000003	21.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области, который находится - Актюбинская область Байганинский район село Карауылкелды			услуга	1	27 528 206,59	27 528 206,59
				Итого	1	x	27 528 206,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жупумбетов У.Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Завсуспуа / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 21.05.2018

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттық" государственного учреждения "Байганинский районный отдел образования"** — **070940014430**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524,г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81 , тел.: 52-27-48** — **040240008524**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 4 от 06.03.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000014	04.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области, который находится - Актюбинская область Байганинский район село Карауылкелды			услуга	1	16 995 000,00	16 995 000,00	1 820 892,86
				Итого	1	x	16 995 000,00	1 820 892,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Жумибеков У.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «Стройком+Сервис» Товарищество с ограниченной ответственностью Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі г. Актобе Республика Казахстан

Принял (Заказчик) и.о. заведующего / подпись / расшифровка подписи
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.07.2018

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттық" государственного учреждения "Аппарат акима Карауылкелдинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области"**	**070940014430**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524,г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81 , тел.: 52-27-48**	**040240008524**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Без договора	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000017	**31.07.2018**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области, который находится - Актюбинская область Байганинский район село Карауылкелды			услуга	1	4 764 359,11	4 764 359,11	510 467,05
				Итого	1	x	4 764 359,11	510 467,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жумабеков Ж.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о заведующий / _____ / Жаксыбергенова Ф.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2018

М.П.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» августа 2018 г.

Заказчик: **ГККП «Ясли-сад "Шаттык"» ГУ «Аппарат Акима Карауылкелдинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области» Руководитель ВрИО Келимбердиева Б.Б.** *фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)*

на основании:

Декларации о соответствии **ТОО «Стройком+Сервис» от 25.08.2018 г. г.Актобе, ул Г. Жубановой 50 офис 81 Директор Жулумбетов Умирбек Жумажанович**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ТОО «Глобал Казтех Сервис» директор_Толыбаев С.Ж., г. Актобе аттестованный эксперт Биданова М. , № аттестата KZ16VJE00032210, № KZ86VJE00032211, № KZ59VJE00032212 от 10.11.2017г., Приказ №08 от 12.03.18г., Договор № 6 от 7.03.18г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **ТОО Темир KZ ГСЛ № 0001565 от 13.05.2005 г РК г. Астана Район сарыарка, Асан кайгы 113. Директор Баймуханов С.М.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Актюбинская область,Байганинский район ул. Бара батыра 56 ,

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющего функции в сфере архитектуры и градостроительства о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий Аппарат акима Карауылкельдинского сельского округа от 19.05.2009 г №29

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проектная (проектно-сметной документации) по реконструкции (перепланировке, переоборудованию) помещений (отдельных частей) существующих зданий разработана ТОО Темир KZ ГСЛ № 0001565 от 13.05.2005 г. б/н от 24.10.2016 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Байганинский районный отдел образования от 19.01.2015 г. Положительное заключение экспертизы выдано от 12.01.2015 г. Государственная, А. Сейтова KZ55VJE00000468 РГП Госэкспертиза «» ГСЛ 14014608 от 01.10.2014 Рабочий проект

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 28.04.2018 г;

месяц, год

окончание работ 28.08.2018 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, 4 месяца:

по норме или по проекту организации строительства, 4 месяца:

фактически, 4 месяца

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	1414,7	1417,7
Число этажей	этаж	2	2

Общий строительный объем	$м^3$	6509	6509
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Детский сад 2-х этажное прямоугольной конфигурации, общими наружными размерами 57,8х15,7 м высота 1 этажа 3.0 м. высота 2 этажа 2,95 м с одноэтажной пристройкой размерами 10.82х6,36 Фундамент наружных и внутренних стен здания ленточный из сборных бетонных блоков и фундаментных плит. Наружные стены выполнены из силикатного кирпича. Перекрытие и покрытие из силикатного кирпича. Перекрытие и покрытие железобетонные многопустотные плиты расположенные в поперечном направленбии. Крыша 4-х скатная, металлический профиль

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **55 786,72** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **55 786,72** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **55 786,72** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **55 786,72** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **55 786,72** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных

нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области** Объект принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ВрИО Заведующая - Келимбердиева Б.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: ТОО «Глобал Казтех Сервис» - Биданов М..

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «Темир KZ»- Баймуханов С.М..

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Стройком+Сервис» - Жулумбетов У.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 сәуірдегі 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

« 25» августа 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Стройком+Сервис» г.Актобе, ул Г. Жубановой 50 офис 81

наименование организации, юридический адрес

в лице Жулумбетов Умирбек Жумажанович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГККП "Ясли-сад "Шаттык" ГУ "Байганинский районный отдел образования"

Заведующая В.И.О Келимбердиева Балдырган Байгалиевна наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация)_____

ТОО Темир KZ ГСЛ № 0001565 от 13.05.2005 г. б/н от 24.10.2016 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Байганинский районный отдел образования от 19.01.2015 г.

Положительное заключение экспертизы выдано от 12.01.2015 г. Государственная, А. Сейтова KZ55VJE00000468 РГП Госэкспертиза

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее -м²)	1414,7	1417,7
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)	6509	6509
В том числе подземной части	м³	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Детского сада 2-х этажное прямоугольной конфигурации, общими наружными размерами 57,8х15,7 м высота 1 этажа 3.0 м. высота 2 этажа 2,95 м с одноэтажной пристройкой размерами 10.82х6,36 Фундамент наружных и внутренних стен здания ленточный из сборных бетонных блоков и фундаментных плит. Наружные стены выполнены из силикатного кирпича. Перекрытие и покрытие из силикатного кирпича. Перекрытие и покрытие железобетонные многопустотные плиты расположенные в поперечном направленбии. Крыша 4-х скатная, металлический профиль.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 28.04.2018 г ;

месяц, год

окончание работ 25.08.2018 г. ;

месяц, год

при продолжительности строительства 4 месяца:

по норме или по проекту организации строительства 4 месяца:

фактически, месяц: месяцев_4месяца_;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Жулумбетов Умирбек Жумажанович

25.08.2018 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Стройком+Сервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Актобе Республика Казахстан

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«25» августа 2018 г.

Авторский надзор ТОО Темир KZ, директор Баймуханов С.М,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Договора №11/1 от 01.05.2018 г. Приказа №2 от 26.04.2018 г.
№ приказа Договора и дата

по объекту: Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГККП "Ясли-сад "Шаттык" ГУ Аппарат Акима Карауылкельдинского сельского округа Байганинского района .

Заведующая ВрИО Келимбердиева Балдырган Байгалиевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Стройком+Сервис» ГСЛ № 016501 от 27.10.2004.

наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Жулумбетов У.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями_____
_____
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 28.04.2018 г.;
месяц, год
окончание работ 25.08.2018 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 4 месяцев;
фактически 4 месяцев;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) , ТОО «Темир KZ» ГСЛ № 0001565 от 13.05.2005 г. б/н от 24.10.2016 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Байганинский районный отдел образования от 19.01.2015 г.

Положительное заключение экспертизы выдано от 12.01.2015 г. Государственная, А. Сейтова KZ55VJE00000468 РГП Госэкспертиза «» ГСЛ 14014608 от 01.10.2014 Рабочий проект.

наименование проектной организации, номер проекта

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: Авторский надзор ТОО Темир KZ, директор Баймуханов С.М.

организация наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
М.П.

	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«25» августа 2018 года

Технический надзор ТОО «Глобал Казтех Сервис» директор Толыбаев С.Ж., г. Актобе
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, юридический адрес
в лице **аттестованный эксперт Биданова М. , № аттестата KZ16VJE00032210, № KZ86VJE00032211, № KZ59VJE00032212 от 10.11.2017г., Приказ №08 от 12.03.18г., Договор № 6 от 7.03.18г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании приказа, № договора и дата
по объекту **Капитальный ремонт здания ясли-сада "Шаттык" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
наименование и местонахождение объекта
Заказчиком, которого является: **ГККП «Ясли-сад "Шаттык"» ГУ «Аппарат Акима Карауылкелдинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области» Руководитель ВрИО Келимбердиева Б.Б.**
наменование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Стройком Сервис», лицензия №016501 от 27.10.2004 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Жулумбетов Умирбек Жумажанович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **28 апреля 2018г года**;
месяц, год
окончание работ **25 августа 2018 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца**;
фактически, месяц: **4 месяца**;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **55 786,72 тысяч тенге**,
в том числе строительно-монтажных работ **55 786,72 тысяч тенге**,
оборудования, инструмента и инвентаря **55 786,72 тысяч тенге**;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего **55 786,72 тысяч тенге**,
в том числе строительно-монтажных работ **55 786,72 тысяч тенге**,
оборудования, инструмента и инвентаря **55 786,72 тысяч тенге**;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Темир KZ»** ГСЛ № 0001565 от 13.05.2005 г.

наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **РГП «Госэкспертиза»** от 12.01.2015 г. Государственная, А. Сейтова KZ55VJE00000468

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проек утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
надзор **ТОО «Глобал Казтех Сервис» , директор Толыбаев С.Ж.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____подпись,
"25" августа 2018 года
дата

М.П.

эксперт(ы) по технического надзора: **Биданова М. , № аттестата KZ16VJE00032210, № KZ86VJE00032211, № KZ59VJE00032212 от 10.11.2017г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

_____ подпись,
"25" августа 2018 года
дата

М.П.

ЗАКАЗЧИК : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттык"
государственного учреждения "Аппарат акима Карауылкелдинского сельского округа Байганинского
района Актюбинской области"
Подрядчик : ТОО " Стройком+Сервис "

типовая форма КС-3

Наименование строительства: Капитальный ремонт детского сада "Шаттык"в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области.

Справка
Стоимость выполненных работи затрат за июль месяц 2018года

код заказчика	код подрядчика	Договор №	Договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№4	06.03.2018						

наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге: с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	50 225 309,59							
общестроительные работы	42 793 820,25							
водопровод и канализация	1 729 386,34							
ограждения	5 702 103,00	5 091 164,00					610 939,00	5 702 103,00
за отчетный месяц		5 091 164,00					610 939,00	5 702 103,00
Итого к оплате	5 702 103,00 (пять миллионов семьсот два тысяча сто три тенге 00 тиын)							

Заказчик :
Заведующая
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттык"
государственного учреждения "Аппарат акима Карауылкелдинского сельского округа
Байганинского района Актюбинской области"
Келимбердиева Б.Б

Подрядчик
Руководитель
ТОО " Стройком+Сервис"
Жулумбетов У.Ж.

Форма 4

Форма 2В

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттык" государственного учреждения "Аппарат акима Карауылкелдинского сельского округа Байганинского

Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»

Наименование строительства: Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с. Карауылкелды Байганинский район Актюбинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с. Карауылкелды Байганинский район Актюбинской области

Договор: № 4 от 06.03.2018г

А К Т №
выполненных работ за июль м-ц 2018 г.
на ограждение (смета 65-7-1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0107-24-12 к=06;0,7;0,5	**Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м**	339,95	326,89	170,29	111126	57890	96695	0,89	304
		м		261,00	46,57	53236	15832	140	0,17	57
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			111126	57890			507
			Тенге			53236	15832			82
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			111126				
		Всего заработная плата -	Тенге				69068			
		Накладные расходы -	Тенге			96695				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12469				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			220290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							410
		Сметная заработная плата -	Тенге				83572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			220290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							666
		Сметная заработная плата -	Тенге				83572			
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение решетчтое								
2	Е0107-24-12	**Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м**	229,24	517,64	243,27	118664	55767	105116	1,49	342
		м		261,00	66,53	59832	15251	140	0,24	55

3	С143001-7 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	8,74	7870,00	--	68784	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С12021-259 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,05553	162700,00	--	9035	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Стойка СТ-1 (=78шт)						
5	Е0109-62-2	Изготовление стоек ограждения	3,626532	8077,36	2622,65	29293	9511	15216	23,30	84
		т		4194,00	468,05	15210	1697	90	1,77	6
6	С11011-871 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	3,626532	60200,00	--	218317	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Панель ограждения ОГ-1 L= 3000мм (70шт)						
7	Е0109-62-2	Изготовление стоек ограждения	6,9706	8077,36	2622,65	56304	18281	29248	23,30	162
		т		4194,00	468,05	29235	3263	90	1,77	12
8	С11011-871 Изм. и доп. вып. 7	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	6,699	60200,00	--	403280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-886 Изм. и доп. вып. 9вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,2716	51027,00	--	13859	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Панельоограждения ОГ-21 L=1190мм (1шт)						
10	Е0109-62-2	Изготовление стоек ограждения	0,03459	8077,36	2622,65	279	91	145	23,30	1
		т		4194,00	468,05	145	16	90	1,77	--
11	С11011-871 Изм. и	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм,	0,03347	60200,00	--	2015	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-886 Изм. и доп. вып. 9вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,00111	51027,00	--	57	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Панельограждения ОГ-3 L=3270мм (1шт)								
13	Е0109-62-2	Изготовление стоек ограждения	0,10994	8077,36	2622,65	888	288	461	23,30	3
		т		4194,00	468,05	461	51	90	1,77	--
14	С11011-871 Изм. и	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм,	0,10551	60200,00	--	6352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-886 Изм. и доп. вып. 9вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,00443	51027,00	--	226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Панельограждения ОГ-4 L=3140мм (5шт)								
16	Е0109-62-2	Изготовление стоек ограждения	0,2832	8077,36	2622,65	2288	743	1188	23,30	7
		т		4194,00	468,05	1188	133	90	1,77	1
17	С11011-871 Изм. и доп. вып. 9 вып 17	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,47625	60200,00	--	28670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной)	0,0194	51027,00	--	990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Панельограждения ОГ-5 L=2040мм (1шт)								
19	Е0109-62-2	Изготовление стоек ограждения	0,03977	8077,36	2622,65	321	104	167	23,30	1
		т		4194,00	468,05	167	19	90	1,77	--
20	С11011-871 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,06083	60200,00	--	3662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,00222	51027,00	--	113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ворота Вр-1								
22	Е0107-25-1	Устроство ворот распашных	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4973	17,80	18
		шт		3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
23	Е0109-62-2	Изготовление ворот	0,08567	8077,36	2622,65	692	225	359	23,30	2
		т		4194,00	468,05	359	40	90	1,77	--

24	С11011-871 Изм. и доп. вып. 7	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,13474	60200,00	--	8111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12021-250	Навес металлический	0,03978	154200,00	--	6134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-886 Изм. и доп. вып. 9 вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,00498	51027,00	--	254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
			КалиткаК-1							
27	Е0107-25-8	Устроство калиток	1	1861,31	33,47	1861	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
28	Е0109-62-2	Изготовление калиток ограждения	0,04664	8077,36	2622,65	377	122	196	23,30	1
		т		4194,00	468,05	196	22	90	1,77	--
29	С11011-871 Изм. и доп. вып. 7	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,04498	60200,00	--	2708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,00166	51027,00	--	85	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
			Окраска Ограждения							
31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	458,48	21,80	0,05	9994	23	2406	0,03	14
		м2		5,81	0,02	2664	9	90	--	--
32	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	458,48	40,72	0,04	18668	18	3433	0,04	20
		м2		8,32	--	3815	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1016956	86380			661
			Тенге			117923	20849			76
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			911345				
	Материалы -		Тенге			25515				
	Всего заработная плата -		Тенге				86571			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			688699				
	Местные материалы -		Тенге			69154				

		Накладные расходы -	Тенге			117955				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17693			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1091059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							505
		Сметная заработная плата -	Тенге				104264			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			105611				
	Материалы -		Тенге			14116				
	Всего заработная плата -		Тенге				52201			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15169				
		Накладные расходы -	Тенге			46981				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7047			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9155				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			161747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата -	Тенге				59248			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1252806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							820
		Сметная заработная плата -	Тенге				163512			
		РАЗДЕЛ 3.Облицовка профилированным листом								
		Стойка Ст-1/38шт/								
33	E0101-149-4	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м**	38	162,72	143,86	6183	5467	2047	0,13	5
		ямa		18,86	36,68	717	1394	97	0,14	5
34	E0109-62-5	**Изготовление стоек**	0,992142	28686,82	5605,29	28461	5561	20207	120,00	119
		т		21600,00	1029,79	21430	1022	90	4,42	4
35	E0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	**Монтаж опорных стоек**	0,992142	4658,59	2861,37	4622	2839	1507	5,88	6
		т		1067,22	620,10	1059	615	90	1,98	2
36	C11011-872 Изм. и доп. вып. 7	**Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп СТ РК 2585-2014**	1,0516705	66400,00	--	69831	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	C12021-259 Изм. и доп. вып. 25	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	0,01634	162700,00	--	2659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	E0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	4,26	1817,75	95,97	7744	409	3614	4,90	21

		м3		771,75	36,25	3288	154	105	0,18	1
39	С143001-7 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	4,26	7870,00	--	33526	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	55,5875278	21,80	0,05	1212	3	292	0,03	2
		м2		5,81	0,02	323	1	90	--	--
41	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	55,5875278	20,36	0,02	1132	1	208	0,02	1
		м2		4,16	--	231	--	90	--	--
				Ограждение ОГ-6 3х2/36шт/						
42	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа	198,36	302,79	125,09	60061	24812	31017	0,94	186
		м2		144,00	29,74	28564	5899	90	0,10	20
43	С11011-3802 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	198,36	633,00	--	125562	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0109-62-5	Изготовление ограждения	0,9432	28686,82	5605,29	27057	5287	19210	120,00	113
		т		21600,00	1029,79	20373	971	90	4,42	4
45	С11011-897 Изм. и доп. вып. 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,9432	58700,00	--	55366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	51,989184	21,80	0,05	1133	3	273	0,03	2
		м2		5,81	0,02	302	1	90	--	--
47	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	51,989184	20,36	0,02	1058	1	195	0,02	1
		м2		4,16	--	216	--	90	--	--
				Ограждение ОГ-7 1,26х2/36шт/						
48	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа	2,204	302,79	125,09	667	276	345	0,94	2
		м2		144,00	29,74	317	66	90	0,10	--
49	С11011-3802 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	2,204	633,00	--	1395	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0109-62-5	Изготовление ограждения	0,0167	28686,82	5605,29	479	94	340	120,00	2
		т		21600,00	1029,79	361	17	90	4,42	--

51	С11011-897 Изм. и доп. вып. 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,0167	58700,00	--	980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,920504	21,80	0,05	20	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
53	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,920504	20,36	0,02	19	--	3	0,02	--
		м2		4,16	--	4	--	90	--	--
		Ограждение ОГ-8 1,45х2/1шт/								
54	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа	2,565	302,79	125,09	777	321	401	0,94	2
		м2		144,00	29,74	369	76	90	0,10	--
55	С11011-3802 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	2,565	633,00	--	1624	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0109-62-5	Изготовление ограждения	0,04288	28686,82	5605,29	1230	240	873	120,00	5
		т		21600,00	1029,79	926	44	90	4,42	--
57	С11011-897 Изм. и доп. вып. 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,01774	58700,00	--	1041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,9778288	21,80	0,05	21	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
59	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,9778288	20,36	0,02	16	--	4	0,02	--
		м2		4,16	--	4	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**433881**	**45313**			**468**
			Тенге			**78496**	**10261**			**38**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			307867				
	Материалы -		Тенге			7563				
	Всего заработная плата -		Тенге				6646			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			255799				
	Местные материалы -		Тенге			33526				
		Накладные расходы -	Тенге			6646				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				997			
		Планируемые и нормируемые затраты	Тенге			18971				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			333384				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
	Сметная заработная плата -	Тенге				7643			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			126014				
Материалы -		Тенге			16629				
Всего заработная плата -		Тенге				82110			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2659				
	Накладные расходы -	Тенге			73899				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11085			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11995				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			211908				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							505
	Сметная заработная плата -	Тенге				93195			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			545291				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							546
	Сметная заработная плата -	Тенге				100838			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1561963**	**189582**			**1433**
		Тенге			**249655**	**46942**			**172**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1330338				
Материалы -		Тенге			33078				
Всего заработная плата -		Тенге				162285			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			944498				
Местные материалы -		Тенге			102681				
	Накладные расходы -	Тенге			221296				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							111
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33194			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93098				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1644733				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							966
	Сметная заработная плата -	Тенге				195480			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			231624				
Материалы -		Тенге			24642				
Всего заработная плата -		Тенге				134311			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17827				
	Накладные расходы -	Тенге			120880				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18132			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21150				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			373654				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							809
	Сметная заработная плата -	Тенге				152443			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2018387				

Временные здания и сооружения 1,44%	тенге	29 065
Итого с временными	тенге	2 047 452
доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%	тенге	42 567
затраты на выслугу лет ,1%	тенге	426
затраты на дополнительные отпуск ,0,4%	тенге	8 190
Итого по сметному расчету в 2001 г	тенге	**2 098 634**
Итого по расчету в текущих ценах на 2015г К=2,5574194 (1982/775)	тенге	5 367 087

налоги,сборы и обязательные платежи -2%	тенге	**107 342**
Итого	тенге	**5 474 428**
С понижающим К=0,92999	тенге	**5 091 164**
НДС 12%	тенге	**610 940**
Итого с НДС	тенге	**5 702 103**

Сдал :

ТОО " Стройком+Сервис " **Жулумбетов У.Ж.**

Проверил :

ТОО "Глобал Казтех Сервис " **Салим Жайшылыкулы**

Принял :

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттык" государственного учреждения "Аппарат акима Карауылкелдинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области" **Келимбердиева Б.Б.**

ЗАКАЗЧИК : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттық" государственного учреждения "Аппарат акима Карауылкелдинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области"
Подрядчик : ТОО " Стройком+Сервис "

типовая форма КС 3

Наименование строительства: Капитальный ремонт детского сада "Шаттык"в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области.

Справка
Стоимость выполненных работи затрат за июль месяц 2018года

код заказчика	код подрядчика	Договор №	Договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№4	06.03.2018						

наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге							
	с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	51 881 648,11							
общестроительные работы	43 814 515,25	911 335,00					109 360,00	1 020 695,00
водопровод и канализация	1 969 905,34	214 749,00					25 770,00	240 519,00
наружный канализация и выгреб	928 816,00	829 300,00					99 516,00	928 816,00
наружный водопровод	886 256,00	791 300,00					94 956,00	886 256,00
ограждения	5 702 103,00	0,00					0,00	0,00
общестроительная работа	-1 419 947,48	-1 267 810,25					-152 138,23	-1 419 947,48
за отчетный месяц		1 478 873,75					177 463,77	1 656 338,52
Итого к оплате	1 656 338,52 (один миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч триста тридцать восемь тенге 52 тиын)							

Заказчик :

Заведующая

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттық" государственного учреждения "Аппарат акима Карауылкелдинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области"

Келимбердиева Б.Б

Подрядчик

Руководитель

ТОО " Стройком+Сервис"

Жулумбетов У.Ж.

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттык" государственного учреждения "Аппарат акима Карауылкелдинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»

Наименование строительства: Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с. Карауылкелды Байганинский район Актюбинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с. Карауылкелды Байганинский район Актюбинской области

Договор: № 4 от 06.03.2018г

А К Т №

выполненных работ за июль м-ц 2018 г.

на общестроительную работу (смета 65-2-1)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	сметная стоимость			всего тысяч тенге
			строитель-монтажные работы	оборудование ,мебели и ивентаря	прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7
	смета 65-2-1	**Вычесть с выполнения общестроительные работы**			**1 267 810,25**	**1 267 810,25**
		Налог на добавленную стоимость, 12%				**152 137,23**
		Всего				**1 419 947,48**

Сдал :

ТОО " Стройком+Сервис " **Жулумбетов У.Ж.**

Проверил :

ТОО "Глобал Казтех Сервис " **Салим Жайшылыкулы**

Принял :

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттык" государственного учреждения "Аппарат акима Карауылкелдинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области" **Келимбердиева Б.Б.**

Форма 4

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттык" государственного учреждения "Аппарат акима Карауылкелдинского сельского округа Байганинского

Форма 2В

Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»

Наименование строительства: Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с. Карауылкелды Байганинский район Актюбинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с. Карауылкелды Байганинский район Актюбинской области

Договор: № 4 от 06.03.2018г

А К Т №

выполненных работ за июль м-ц 2018 г.

на водопровод и канализация (смета 65-2)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Противопожарный водопровод								
1	**Е0110-35-1**	**Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки,**	4	**164,30**	**23,87**	**657**	**95**	**525**	**0,68**	**3**
		шт		**100,35**	**9,02**	**401**	**36**	**120**	**0,04**	--
2	**8101-122**	**Шкаф пожарный ШПК-32НЗБ**	4	**4515,00**	--	**18060**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	**Е0116-20-1**	**Установка кранов пожарных диам. 50 мм**	4	**10263,47**	**23,09**	**41054**	**92**	**852**	**0,90**	**4**
		1кран		**157,50**	**9,00**	**630**	**36**	**128**	**0,04**	--
4	**5302-319**	**Огнетушитель порошковый**	8	**2540,00**	--	**20320**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**80091**	**188**			**6**
			Тенге			**1031**	**72**			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**20320**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**20320**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**657**				
		Материалы -	Тенге			**160**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**437**			
		Накладные расходы -	Тенге			**525**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**79**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**71**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1253**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**

Сметная заработная плата -	Тенге		516	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	59114		
Материалы -	Тенге	40332		
Всего заработная плата -	Тенге		666	
стоимость материалов и конструкции	тенге	18060		
Накладные расходы -	Тенге	852		
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		128	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3598		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	63564		
Нормативная трудоемкость -	чел -ч			4
Сметная заработная плата -	Тенге		794	
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	85137		
Временные здания и сооружения 1,44%	тенге	1 226		
Итого с временными	тенге	86 363		
доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%	тенге	1 795		
затраты на выслугу лет ,1%	тенге	18		
затраты на дополнительные отпуск ,0,4%	тенге	345		
Итого по сметному расчету в 2001 г	тенге	**88 522**		
Итого по расчету в текущих ценах на 2015г К=2,5574194 (1982:775)	тенге	226 388		
налоги,сборы и обязательные платежи -2%	тенге	**4 528**		
Итого	тенге	**230 915**		
С понижающим К=0,92999	тенге	**214 749**		
НДС 12%	тенге	**25 770**		
Итого с НДС	тенге	**240 519**		

Сдал :
ТОО " Стройком+Сервис " **Жулумбетов У.Ж.**

Проверил :
ТОО "Глобал Казтех Сервис " **Салим Жайшылыкулы**

Принял :
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттык" государственного учреждения "Аппарат акима Карауылкелдинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области" **Келимбердиева Б.Б.**

Форма 1

Форма 2В

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттык" государственного учреждения "Аппарат акима Караулылкелдинского сельского округа Байганинского

Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»

Наименование строительства: Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с. Караулылкелды Байганинский район Актюбинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с. Караулылкелды Байганинский район Актюбинской области

Договор: № 4 от 06.03.2018г

А К Т №

выполненных работ за июль м-ц 2018 г.

на наружные сети канализации и выгреб -6м3 (смета 65-6-2)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети канализации								
		Земляные работы								
1	**Е0101-12-8**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами**	**37,298**	**23,36**	**22,08**	**871**	**824**	**247**	**0,01**	**--**
		м3		**1,28**	**5,56**	**48**	**207**	**97**	**0,02**	**1**
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**1,15344**	**262,72**	**--**	**303**	**--**	**342**	**1,85**	**2**
		м3		**262,72**	**--**	**303**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**36,0352**	**6,48**	**6,48**	**233**	**233**	**74**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**76**	**97**	**0,01**	**--**
4	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**1,15344**	**134,10**	**--**	**155**	**--**	**175**	**0,97**	**1**
		м3		**134,10**	**--**	**155**	**--**	**113**	**--**	**--**
5	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**36,0352**	**21,55**	**4,52**	**776**	**163**	**595**	**0,11**	**4**
		м3		**17,03**	**--**	**614**	**--**	**97**	**--**	**--**
6	**Е0101-27-8**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	**1,228**	**3,20**	**3,20**	**4**	**4**	**1**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,04**	**--**	**1**	**97**	**--**	**--**

7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы									
			1,2	1824,20	152,52	2189	183	329	1,02	1
		м3		153,68	57,15	184	69	130	0,28	--
				Укладка трубопроводов							
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм									
			0,008	58881,69	25695,31	471	206	415	194,00	2
		км		33075,00	6813,45	265	55	130	26,38	--
9	С130804-231-0 изм.и доп.вып.17	**Трубы полиэтиленовые безнапорныегофрированные для наружных сетей канализации с раструбомDn100**								
			8,16	218,00	--	1779	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6782**	**1612**			**10**
			Тенге			**1568**	**407**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5003**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1976**			
	Местные материалы -		Тенге			**1822**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2178**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**327**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**431**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7612**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2302**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**1779**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1779**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**107**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**1886**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**9498**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2302**			

РАЗДЕЛ 2.Выгреб емкостью-6м3

земляные работы

10	**Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.37 К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. В траншеях. В котлованах глубиной до 3 м**								
			29	**33,64**	**31,79**	**975**	**922**	**277**	**0,01**	--
		м3		**1,84**	**8,00**	**53**	**232**	**97**	**0,03**	**1**

11	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			9	32,26	30,77	290	277	85	0,01	--
		м3		1,42	8,34	13	75	97	0,03	--
12	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до	1	262,72	--	263	--	297	1,85	2
		м3		262,72	--	263	--	113	--	--
13	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**								
			29	11,19	11,19	325	325	86	--	--
		м3		--	3,06	--	89	97	0,01	--
14	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			1	134,10	--	134	--	152	0,97	1
		м3		134,10	--	134	--	113	--	--
15	Е0101-28-2	**Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
			29	6,83	6,83	198	198	53	--	--
		м3		--	1,87	--	54	97	0,01	--
16	Е0101-28-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96**	29	3,29	3,29	95	95	25	--	--
		м3		--	0,90	--	26	97	--	--
17	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			29	21,55	4,52	625	131	479	0,11	3
		м3		17,03	--	494	--	97	--	--
18	С010333-А10-2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10км,класс груза2**								
			15,75	95,49	--	1504	--	301	--	--
		т		19,10	--	301	--	100	--	--
19	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
			9	3,80	3,24	34	29	14	--	--
		м3		0,48	1,12	4	10	97	--	--
				Устройство выгреба						
20	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**								
			6,25	107,54	2,62	672	16	88	0,07	--
		м2		10,51	0,99	66	6	123	--	--
21	Е0106-35-8	**Устройство бетонной подготовки под днище выгреба**								
			1,5625	9646,26	818,10	15072	1278	1373	3,43	5
		м3		555,75	281,32	868	440	105	1,06	2
22	Е0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**								
			6,25	713,66	11,21	4460	70	263	0,20	1
		м2		31,50	4,21	197	26	118	0,02	--
23	Е0106-33-5	**Устройство железобетонных конструкций выгреба**								
			8,75	15339,72	1945,51	134223	17023	45763	24,04	210
		м3		4313,25	667,73	37741	5843	105	2,50	22

24	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
				0,122	65000,00	–	7930	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
25	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость									
				6	24,60	0,69	148	4	75	0,08	–
			м3		11,70	0,27	70	2	105	–	–
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента									
				15	107,00	–	1605	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
				35	245,44	3,82	8590	134	1602	0,21	7
			м2		37,35	1,44	1307	50	118	0,01	–
28	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной									
				5,244	2010,32	274,19	10542	1438	6794	6,93	36
			м3		994,50	103,50	5215	543	118	0,50	3
29	Е0107-37-2	Укладка плит перекрытий									
				2	2567,41	1240,62	5135	2481	1370	2,13	4
			м3		362,25	127,08	725	254	140	0,41	1
30	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92									
				0,9	20700,00	–	18630	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
31	Е0123-24-1	Установка люков									
				1	8351,07	35,42	8351	35	290	1,31	1
			шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	–
32	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка вентиляционной труб диам. 100 мм									
				0,0009	259741,42	1733,92	234	2	72	361,00	–
			км		60966,00	650,25	55	1	130	3,17	–
33	Е0120-20-1	Установка зонтов над вентиляционной трубы диаметром 200 мм									
				1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	–
			шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	–
34	Е0122-8-5	Укладка стальных гильз труб диам. 150 мм									
				0,0004	1220036,32	31953,19	488	13	41	360,00	–
			км		66375,00	12071,25	27	5	130	58,95	–
35	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов									
				6,25	713,66	11,21	4460	70	263	0,20	1
			м2		31,50	4,21	197	26	118	0,02	–
36	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм									
				6,25	341,47	13,43	2134	84	551	0,45	3
			м2		66,60	5,04	416	31	123	0,02	–

37	Е0111-11-6 К=36	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	6,25	2011,32	24,12	12571	151	244	0,16	1
			м2	22,68	9,00	142	56	123	0,04	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			240552	24782			280
			Тенге			48560	7785			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			239699				
		Материалы -	Тенге			34603				
		Всего заработная плата -	Тенге				56279			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7930				
		Местные материалы -	Тенге			122680				
		транспортные расходы				1504				
		Накладные расходы -	Тенге			60558				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9084			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18015				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			318262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							339
		Сметная заработная плата -	Тенге				65363			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			863				
		Материалы -	Тенге			794				
		Всего заработная плата -	Тенге				66			
		Сдача и испытание -	Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			85				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1005				
		Сметная заработная плата -	Тенге				79			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			319267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				65442			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			247333	26394			290
			Тенге			50129	8193			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			244692				
		Материалы -	Тенге			34603				
		Всего заработная плата -	Тенге				58255			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7930				
		Местные материалы -	Тенге			124503				
		транспортные расходы	тенге			1504				
		Накладные расходы -	Тенге			62737				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9410			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18446				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			325874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							352
		Сметная заработная плата -	Тенге				67666			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2642				
		Материалы -	Тенге			794				
		Всего заработная плата -	Тенге				66			

Стоимость материалов и конструкций	тенге	1779	
Сдача и испытание -	Тенге	3	
Накладные расходы -	Тенге	85	
Сметная заработная плата в НР -	Тенге		13
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	164	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2890	
Сметная заработная плата	Тенге		79
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	328775	
Временные здания и сооружения 1,44%	тенге	4 734	
Итого с временными	тенге	333 509	
доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%	тенге	6 934	
затраты на выслугу лет ,1%	тенге	69	
затраты на дополнительные отпуск ,0,4%	тенге	1 334	
Итого по сметному расчету в 2001 г	тенге	**341 846**	
Итого по расчету в текущих ценах на 2015г К=2,5574194 (1982:775)	тенге	874 245	
налоги,сборы и обязательные платежи -2%	тенге	**17 485**	
Итого	тенге	**891 729**	
С понижающим К=0,92999	тенге	**829 300**	
НДС 12%	тенге	**99 516**	
Итого с НДС	тенге	**928 815**	

Сдал :
ТОО " Стройком+Сервис " **Жулумбетов У.Ж.**

Проверил :
ТОО "Глобал Казтех Сервис " **Салим Жайшылыкулы**

Принял :
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттык" государственного учреждения "Аппарат акима Карауылкелдинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области" **Келимбердиева Б.Б.**

Форма 4

Форма 2В

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттык" государственного учреждения "Аппарат акима Караулылкелдинского сельского округа Байганинского

Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»

Наименование строительства: Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с. Караулылкелды Байганинский район Актюбинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с. Караулылкелды Байганинский район Актюбинской области

Договор: № 4 от 06.03.2018г

А К Т №

выполненных работ за июль м-ц 2018 г.

на наружные сети водопровода (смета 65-6-1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети водопровода								
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами**	1001,77	23,36	22,08	23401	22118	6645	0,01	9
		м3		1,28	5,56	1282	5568	97	0,02	19
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную**	30,9825	262,72	–	8140	–	9198	1,85	57
		м3		262,72	–	8140	–	113	–	–
3	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	991,620625	6,48	6,48	6425	6425	2023	–	–
		м3		–	2,10	–	2086	97	0,01	8
4	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	30,9825	134,10	–	4155	–	4695	0,97	30
		м3		134,10	–	4155	–	113	–	–
5	E0101-27-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	10,149375	3,20	3,20	32	32	10	–	–
		м3		–	1,04	–	11	97	–	–
6	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	991,620625	21,55	4,52	21366	4478	16381	0,11	107
		м3		17,03	–	16887	–	97	–	–
7	E0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	7,5	1824,20	152,52	13682	1144	2056	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1153	429	130	0,28	2

8	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм									
		км	0,15	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	7680 4624	3049 803	7055 130	179,00 20,64	27 3
9	С130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	151,5	113,00 --	-- --	17120 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,15	8097,13 8032,50	-- --	1215 1205	-- --	1566 130	51,50 --	8 --
11	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	2	242,08 144,00	6,95 2,25	484 288	14 5	380 130	0,88 0,01	2 --
12	С130902-51 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	2	3500,00 --	-- --	7000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	4	202,00 --	-- --	808 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 65 мм врезка	1	739,72 362,25	120,17 45,00	740 362	120 45	529 130	1,86 0,22	2 --
				Колодец водопроводный Д=1500мм=2шт						
15	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	3	27771,75 1435,50	1879,87 538,43	83315 4307	5640 1615	7698 130	8,86 2,06	27 6
16	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т	0,06	154400,00 --	-- --	9264 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С131104-14 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 комплект	2	10500,00 --	-- --	21000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по м2	21,666	245,44 37,35	3,82 1,44	5318 809	83 31	992 118	0,21 0,01	5 --
19	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 отверст.	4	315,46 166,23	149,23 56,36	1262 665	597 225	890 100	0,95 0,28	4 1
20	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках м3	0,004	27603,46 11301,75	355,81 135,00	110 45	1 1	46 100	75,58 0,66	-- --
21	С11011-774	Скобы ходовые	14,4	129,00	--	1858	--	--	--	--

			кг	--	--	--	--	--	--	--
22	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы								
			0,11775	2443,70	152,52	288	18	32	1,02	--
			м3	153,68	57,15	18	7	130	0,28	--
23	Е0111-2-9	Устройство бетонных отмосток	0,11775	8610,38	--	1014	--	82	3,66	--
			м3	567,00	--	67	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**235674**	**43720**			**285**
			Тенге			**44006**	**10825**			**40**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**180483**				
		Материалы -	Тенге			**16462**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**54831**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1858**				
		Местные материалы -	Тенге			**74437**				
		Накладные расходы -	Тенге			**60279**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9042**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14446**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**255207**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**355**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63873**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**9264**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9264**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**556**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**9820**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**45928**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**45928**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2756**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**48683**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**313710**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**355**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63873**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**235674**	**43720**			**285**
			Тенге			**44006**	**10825**			**40**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**180483**				
		Материалы -	Тенге			**16462**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**54831**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1858**				
		Местные материалы -	Тенге			**74437**				
		Накладные расходы -	Тенге			**60279**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9042**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14446**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**255207**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**355**

Сметная заработная плата	Тенге	63873
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	9264
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9264
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	556
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	9820
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	45928
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	45928
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2756
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	48683
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	313710
Временные здания и сооружения 1,44%	тенге	4 517
Итого с временными	тенге	318 227
доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%	тенге	6 616
затраты на выслугу лет ,1%	тенге	66
затраты на дополнительные отпуск ,0,4%	тенге	1 273
Итого по сметному расчету в 2001 г	тенге	**326 182**
Итого по расчету в текущих ценах на 2015г К=2,5574194 (1982·775)	тенге	834 185
налоги,сборы и обязательные платежи -2%	тенге	**16 684**
Итого	тенге	**850 869**
С понижающим К=0,92999	тенге	**791 300**
НДС 12%	тенге	**94 956**
Итого с НДС	тенге	**886 256**

Сдал :
ТОО " Стройком+Сервис " **Жулумбетов У.Ж.**

Проверил :
ТОО "Глобал Казтех Сервис " **Салим Жайшылыкулы**

Принял :
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттык" государственного учреждения "Аппарат акима Карауылкелдинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области" **Келимбердиева Б.Б.**

ЗАКАЗЧИК : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад" Шаттык" ГУ "
Байганинский районный отдел образования"

типовая форма КС-3

Подрядчик : ТОО " Стройком+Сервис "

Наименование строительства: Капитальный ремонт детского сада "Шаттык"в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области.

Справка
Стоимость выполненных работи затрат за июнь месяц 2018 года

код заказчика	код подрядчика	Договор №	Договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№4	06.03.2018						

наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге: с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	44 523 206,59							
общестроительные работы	42 793 820,25	15 174 107,00	0,00	15 174 107,00			1 820 893,00	16 995 000,00
водопровод и канализация	1 729 386,34							
за отчетный месяц	44 523 206,59	15 174 107,00		15 174 107,00			1 820 893,00	16 995 000,00
Итого к оплате	16 995 000,00 (шестьнадцать миллионов пятьсот девятьсот девяносто пять тысяча тенге тиын)							

Заказчик :
Заведующая
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-

Келимбердиева Б.Б

Подрядчик
Руководитель
ТОО " Стройком+Сервис"

Жулумбетов У.Ж.

Форма 4

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад"Шаттык" государственного учреждения "Байганинский районный отдел образования"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»

Наименование строительства: Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с. Карауылкелды Байганинский район Актюбинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с. Карауылкелды Байганинский район Актюбинской области

Договор: № 4 от 06.03.2018г

А К Т №

выполненных работ за июнь м-ц 2018 г.

на общестроительную работу (смета 65-2-1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживано-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
1	**Е0157-17-4**	**Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью**	267,15	1920,69	5,23	513112,33	1397,19	35766,20	0,75	200,60
		1м2		120,11	0,83	32087,39	221,73	110,7	0,01	2,81
2	**Е0111-36-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	267,15	935,06	6,13	249801,28	1636,29	20579,46	0,38	102,05
		м2		67,28	2,31	17972,52	617,78	110,7	0,01	2,40
3	**Е0157-23-1**	**Устройство плинтусов деревянных**	195,9	123,90	0,33	24272,01	64,65	4757,94	0,14	27,80
		1м		21,89	0,05	4288,25	9,79	110,7	0,00	0,12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			787185,62	3098,14			330,45
			Тенге			54348,15	849,31			5,33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			787185,62				
	Материалы -		Тенге			729739,33				
	Всего заработная плата -		Тенге				55197,47			
		Накладные расходы -	Тенге			61103,60				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30,55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9165,54			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50897,35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			899186,57				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							366,33

		Сметная заработная плата -	Тенге				64363,01			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			899186,57				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							366,33
		Сметная заработная плата -	Тенге				64363,01			

РАЗДЕЛ 2.Помещение №2,5,7,9,10,11,12,14,15,17,18,19,22

Монтаж

4	Е0111-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	530,4	223,48	16,79	118535,07	8904,09	39249,69	0,37	194,13
		м2		60,55	6,30	32114,39	3341,52	110,7	0,02	13,05
5	Е0111-11-4 К=16	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных**	530,4	533,28	13,40	282850,86	7107,36	9742,04	0,07	37,34
		м2		11,59	5,00	6148,40	2652,00	110,7	0,02	10,18
6	Е0157-12-2	**Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2**	530,4	567,39	8,95	300945,25	4747,08	68197,80	0,76	405,01
		1м2		114,73	1,42	60852,79	753,17	110,7	0,02	8,01
7	Е0157-17-4	**Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2**	530,4	1920,69	5,23	1018734,00	2773,99	71010,26	0,75	398,28
		1м2		120,11	0,83	63706,34	440,23	110,7	0,01	5,57
8	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	530,4	935,06	6,13	495955,82	3248,70	40858,50	0,38	202,61
		м2		67,28	2,31	35682,66	1226,55	110,7	0,01	4,77
9	Е0157-23-1	**Устройство плинтусов деревянных**	288,9	123,90	0,33	35794,71	95,34	7016,68	0,14	40,99
		1м		21,89	0,05	6324,02	14,45	110,7	0,00	0,17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2252815,69**	**26876,56**			**1278,37**
			Тенге			**204828,61**	**8427,91**			**41,76**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2252815,69				
		Материалы -	Тенге			1627776,06				
		Всего заработная плата -	Тенге				213256,52			
		Местные материалы -	Тенге			393334,46				
		Накладные расходы -	Тенге			236074,97				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118,04
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35411,24			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149333,44				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2638224,09				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1438,16

		Сметная заработная плата -	Тенге				248667,76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2638224,09				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1438,16
		Сметная заработная плата -	Тенге				248667,76			
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение лестничных маршей и площадок								
10	Е0107-60-2	**Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород**	33,6	382,26	9,61	12843,85	322,98	11765,17	1,54	51,78
		м		274,27	3,62	9215,64	121,80	126	0,02	0,60
11	С12069-54	**Поручни, тип П-1, размер 26х75 мм**	33,6	156,00	--	5241,60	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	**Ограждение лестничных проемов**	0,27314	133700,00	--	36518,82	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0113-26-6К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей**	7,92106	41,98	0,05	332,49	0,40	61,39	0,04	0,34
		м2		9,57	--	75,79	--	81	--	--
14	Е0115-165-5	**Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных поручней**	8,064	314,73	0,20	2537,97	1,61	1909,37	1,45	11,68
		м2		250,47	0,09	2019,79	0,71	94,5	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			57474,72	324,99			63,80
			Тенге			11311,22	122,51			0,60
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20955,91				
		Материалы -	Тенге			4078,10				
		Всего заработная плата -	Тенге				11433,72			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5241,60				
		Накладные расходы -	Тенге			13735,93				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6,87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2060,39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2081,51				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36773,35				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71,27
		Сметная заработная плата -	Тенге				13494,11			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			36518,82				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36518,82				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2191,13				

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			38709,95					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			75483,29					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								71,27
		Сметная заработная плата -	Тенге				13494,11				

РАЗДЕЛ 4.Отделка фасада металлосайдингом

15	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля**	814,22	332,17	6,58	270461,24	5356,42	178378,40	1,20	978,37
		м2		231,24	0,59	188281,86	478,35	94,5	0,00	1,79
16	С11011-2064 Изм.	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных**	2035,55	27,09	--	55143,05	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-2073 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марки КПГ 40х40 толщиной стенки 1,2 мм**	2035,55	100,74	--	205061,31	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	814,22	195,27	0,73	158994,96	597,41	50391,57	0,35	283,67
		м2		65,30	0,19	53166,12	158,28	94,5	0,00	0,44
19	СОО"ЖанаТан"	**Панель фасадная оцинкованная окрашенная**	952,6374	523,69	--	498886,68	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	СОО"ЖанаТан"	**Аквилон оцинкованный и окрашенный**	345,6	111,72	--	38610,43	--	--	--	--
		м.п		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-2165 Изм. и доп.вып.12 СН	**Дюбель -шуруп**	668	7,05	--	4709,40	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-2123 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х14 мм**	4192	0,40	--	1676,80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

23	С11011-2701 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм								
			1,812	1797,00	--	3256,16	--	--	--	--
		1000 шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасадаметаллосайдингом с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм								
			814,22	132,99	1,02	108280,66	828,05	32530,14	0,24	191,91
		м2		37,89	0,16	30850,80	130,29	105	0,00	0,44
25	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/								
			895,642	38,09	--	34115,00	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40								
			74,655505	8390,00	--	626359,69	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2005555,38	6781,88			1453,95
			Тенге			272298,78	766,93			2,67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1468058,27				
	Материалы -		Тенге			258656,20				
	Всего заработная плата -		Тенге				273065,71			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			930321,41				
		Накладные расходы -	Тенге			261300,11				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130,65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39195,02			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103761,50				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1833119,88				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1587,27
		Сметная заработная плата -	Тенге				312260,73			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			537497,11				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			537497,11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32249,83				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			569746,94				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2402866,82				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1587,27
		Сметная заработная плата -	Тенге				312260,73			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5103031,41	37081,56			3126,57

		Тенге			**542786,76**	**10166,66**		**50,35**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4529015,48**			
Материалы -		Тенге			**2620249,69**			
Всего заработная плата -		Тенге				**552953,42**		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**935563,01**			
Местные материалы -		Тенге			**393334,46**			
	Накладные расходы -	Тенге			**572214,60**			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						**286,11**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**85832,19**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**306073,81**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5407303,89**			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**3463,03**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**638785,61**		
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**36518,82**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**36518,82**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2191,13**			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**38709,95**			
Стоимость прочих работ -		Тенге			**537497,11**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**537497,11**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**32249,83**			
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**569746,94**			
	ИТОГО ПОАКТУ:	Тенге			**6015760,31**			

Временные здания и сооружения 1,44%	тенге	86 627
Итого с временными	тенге	6 102 387
доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%	тенге	126 869
затраты на выслугу лет ,1%	тенге	1 269
затраты на дополнительные отпуск ,0,4%	тенге	24 410
Итого по сметному расчету в 2001 г	тенге	**6 254 934**
Итого по расчету в текущих ценах на 2015г К=2,5574194 (1982:775)	тенге	15 996 490
налоги,сборы и обязательные платежи -2%	тенге	**319 930**
Итого	тенге	**16 316 420**
С понижающим К=0,92999	тенге	**15 174 107**
НДС 12%	тенге	**1 820 893**
Итого с НДС	тенге	16 995 000

Сдал :

ТОО " Стройком+Сервис " **Жулумбетов У.Ж.**

Проверил :

ТОО "Глобал Казтех Сервис " **Салим Жайшылыкулы**

Принял :

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттык" ГУ "Байганинский районный отдел образования" **Келимбердиева Б.Б.**

ЗАКАЗЧИК : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттық"
государственного учреждения "Байганинский районный отдел образования"

типовая форма КС-3

Подрядчик : ТОО " Стройком+Сервис "

Наименование строительства: Капитальный ремонт детского сада "Шаттык"в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области.

Справка
Стоимость выполненных работи затрат за май месяц 2018года

код заказчика	код подрядчика	Договор №	Договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№4	06.03.2018						

наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге: с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	27 528 206,59	24 578 755,89	9 422 318,26	24 578 755,89			2 949 450,70	27 528 206,59
общестроительные работы	25 798 820,25	23 034 660,94	8 830 386,18	23 034 660,94			2 764 159,31	25 798 820,25
водопровод и канализация	1 729 386,34	1 544 094,95	591 932,08	1 544 094,95			185 291,39	1 729 386,34
за отчетный месяц	27 528 206,59	24 578 755,89		24 578 755,89			2 949 450,70	27 528 206,59
Итого к оплате	27 528 206,59 (двадцать семь миллионов пятьсот двадцать восемь тысячи двести шесть тенге 59 тиын)							

Заказчик :
Заведующая
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттық"
государственного учреждения "Байганинский районный отдел образования"

_____ **Келимбердиева Б.Б**

Подрядчик
Директор

ТОО " Стройком+Сервис"

_____ **Жулумбетов У.Ж.**

Форма 4

Форма 2В

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад"Шаттык" государственного учреждения "Байганинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»

Наименование строительства: Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с. Карауылкелды Байганинский район Актюбинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с. Карауылкелды Байганинский район Актюбинской области

Договор: № 4 от 06.03.2018г

А К Т № 2

выполненных работ за май м-ц 2018 г.

на общестроительную работу (смета 65-2-1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы 1 этаж								
		Помещения №1,3-7,11-19,21,23,24,25,27-34								
		Стены								
1	E0162-36-5	**Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски**	1172,72	46,31	--	54309	--	51322	0,32	378
				46,31	--	54309	--	94,5	--	--
		м2								
2	E0115-64-3	**Шпаклевка стен выравнивающими смесями с огрунтовкой**	1172,72	219,40	4,08	257291	4779	95780	0,52	614
				84,79	1,64	99434	1920	94,5	0,01	9
		м2								
3	E0115-64-3	**Шпаклевка стен финишными смесями**	1172,72	185,40	4,29	217418	5028	95780	0,52	614
				84,79	1,64	99434	1920	94,5	0,01	9
		м2								
4	E0115-180-3	**Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	1172,72	285,16	2,63	334411	3078	83972	0,45	526
				74,78	0,99	87701	1158	94,5	--	6
		м2								
		Потолок								
5	E0162-36-5	**Очистка вручную потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски**	495,4	46,31	--	22942	--	19512	0,32	160
				46,31	--	22942	--	85,05	--	--

		м2								
6	Е0115-64-4	Шпаклевка потолков выравнивающими смесями с огрунтовкой	495,4	252,70	4,93	125190	2440	55846	0,64	315
		м2		117,43	1,86	58173	923	94,5	0,01	5
7	Е0115-64-4	Шпаклевка потолков финишными смесями	495,4	218,70	4,93	108342	2440	55846	0,64	315
		м2		117,43	1,86	58173	923	94,5	0,01	5
8	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	495,4	260,86	2,91	129230	1443	24015	0,30	148
		м2		50,20	1,10	24868	545	94,5	0,10	3
				Откосы						
9	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	111,06	1007,73	67,78	111918	7528	68808	3,85	428
		м2		644,33	11,29	71559	1254	94,5	0,06	7
10	Е0115-64-3	Шпаклевка откосов выравнивающими смесями с огрунтовкой	111,06	219,40	4,29	24366	476	9071	0,52	58
		м2		84,79	1,64	9417	182	94,5	0,01	1
11	Е0115-64-3	Шпаклевка откосов финишными смесями	111,06	185,40	4,29	20590	476	9071	0,52	58
		м2		84,79	1,64	9417	182	94,5	0,01	1
12	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	111,06	285,16	2,63	31670	292	7952	0,45	50
		м2		74,78	0,99	8306	110	94,5	–	–
				Помещения №10,20						
				Стены						
13	Е0162-36-5	Очистка вручную стен от масляной от масляной,перхлорвиниловой окраски	81,22	46,31	–	3761	–	3554	0,32	26
		м2		46,31	–	3761	–	94,5	–	–
14	Е0115-64-3	Шпаклевка стен выравнивающими смесями с огрунтовкой	81,22	219,40	4,29	17819	348	6634	0,52	43
		м2		84,79	1,64	6887	133	94,5	0,01	1
15	Е0115-64-3	Шпаклевка стен финишными смесями	81,22	185,40	4,29	15058	348	6634	0,52	43
		м2		84,79	1,64	6887	133	94,5	0,01	1
16	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	34,1	285,16	2,63	9724	90	2442	0,45	15
				74,78	0,99	2550	34	94,5	–	–

		м2								
17	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	47,12	153,69	2,35	7242	111	4050	0,54	25
		м2		90,05	0,90	4243	42	94,5	--	--
				Потолок						
18	Е0162-36-5	Очистка вручную потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски	67,6	46,31	--	3131	--	2663	0,32	22
		м2		46,31	--	3131	--	85,05	--	--
19	Е0115-64-4	Шпаклевка потолков выравнивающими смесями с огрунтовкой	67,6	252,70	4,93	17083	333	7620	0,64	43
		м2		117,43	1,86	7938	126	94,5	0,01	--
20	Е0115-64-4	Шпаклевка потолков финишными смесями	67,6	218,70	4,93	14784	333	7620	0,64	43
		м2		117,43	1,86	7938	126	94,5	0,01	--
21	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	67,6	260,86	2,91	17634	197	3277	0,30	20
		Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков		50,20	1,10	3393	74	94,5	0,01	--
				Откосы						
22	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	10,22	1007,73	67,78	10299	693	6332	3,85	39
		м2		644,33	11,29	6585	115	94,5	0,06	1
23	Е0115-64-3	Шпаклевка откосов выравнивающими смесями с огрунтовкой	10,22	219,40	4,29	2242	44	835	0,52	5
		м2		84,79	1,64	867	17	94,5	0,01	--
24	Е0115-64-3	Шпаклевка откосов финишными смесями	10,22	185,40	4,29	1895	44	835	0,52	5
		м2		84,79	1,64	867	17	94,5	0,01	--
25	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	10,22	285,16	2,63	2914	27	732	0,45	5
		м2		74,78	0,99	764	10	94,5	--	--
				Помещения №15						
				Стены						
26	Е0162-36-5	Очистка вручную стен от масляной от масляной,перхлорвиниловой окраски	17,31	46,31	--	802	--	758	0,32	6
				46,31	--	802	--	94,5	--	--

		м2								
27	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4,38	311,18	5,08	1363	22	651	0,85	4
		м2		156,03	1,21	683	5	94,5	0,05	--
28	Е0115-64-3	Шпаклевка стен выравнивающими смесями с огрунтовкой	21,69	219,40	4,29	4759	93	1771	0,52	11
		м2		84,79	1,64	1839	36	94,5	0,01	--
29	Е0115-64-3	Шпаклевка стен финишными смесями	21,69	185,40	4,29	4021	93	1771	0,52	11
		м2		84,79	1,64	1839	36	94,5	0,01	--
30	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21,69	285,16	2,63	6185	57	1553	0,45	10
		м2		74,78	0,99	1622	21	94,5	--	--
				Потолок						
31	Е0162-36-5	Очистка вручную потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски	4,95	46,31	--	229	--	195	0,32	2
		м2		46,31	--	229	--	85,05	--	--
32	Е0115-64-4	Шпаклевка потолков выравнивающими смесями с огрунтовкой	4,95	252,70	4,93	1251	24	558	0,64	3
		м2		117,43	1,86	581	9	94,5	0,01	--
33	Е0115-64-4	Шпаклевка потолков сухими финишными смесями	4,95	218,70	4,93	1083	24	558	0,64	3
		м2		117,43	1,86	581	9	94,5	0,01	--
34	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	4,95	260,86	2,91	1291	14	240	0,30	1
		м2		50,20	1,10	248	5	94,5	0,01	--
				Откосы						
35	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	2,29	1007,73	67,78	2308	155	1419	3,85	9
		м2		644,33	11,29	1476	26	94,5	0,06	--
36	Е0115-64-3	Шпаклевка откосов выравнивающими смесями с огрунтовкой	2,29	219,40	4,29	502	10	187	0,52	1
		м2		84,79	1,64	194	4	94,5	0,01	--
37	Е0115-64-3	Шпаклевка откосов финишными смесями	2,29	185,40	4,29	425	10	187	0,52	1
				84,79	1,64	194	4	94,5	0,01	--

		м2								
38	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2,29	285,16	2,63	653	6	164	0,45	1
		м2		74,78	0,99	171	2	94,5	--	--
				Помещения №2,8,9,22,26						
				Стены						
39	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	220,5	133,16	23,58	29362	5199	23700	0,74	164
		м2		109,58	4,16	24162	917	94,5	0,02	5
40	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	220,5	1067,70	5,78	235427	1273	61326	1,75	385
		м2		293,22	3,93	64654	865	93,6	0,02	4
				Потолок						
41	Е0162-36-5	Очистка вручную потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски	79,5	46,31	--	3682	--	3131	0,32	26
		м2		46,31	--	3682	--	85,05	--	--
42	Е0115-64-4	Шпаклевка потолков выравнивающими смесями с огрунтовкой	79,5	252,70	4,93	20090	392	8962	0,64	51
		м2		117,43	1,86	9335	148	94,5	0,01	1
43	Е0115-64-4	Шпаклевка потолков сухими финишными смесями	79,5	218,70	4,93	17386	392	8962	0,64	51
		м2		117,43	1,86	9335	148	94,5	0,01	1
				Откосы						
44	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	12,74	1007,73	67,78	12838	864	7893	3,85	49
		м2		644,33	11,29	8209	144	94,5	0,06	1
45	Е0115-64-3	Шпаклевка откосов выравнивающими смесями с огрунтовкой	12,74	219,40	4,29	2795	55	1041	0,52	7
		м2		84,79	1,64	1080	21	94,5	0,01	--
46	Е0115-64-3	Шпаклевка откосов финишными смесями	12,74	185,40	4,29	2362	55	1041	0,52	7
		м2		84,79	1,64	1080	21	94,5	0,01	--
47	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	12,74	285,16	2,63	3633	33	912	0,45	6
				74,78	0,99	953	13	94,5	--	--

		м2								
					Помещения Санузел					
					Стены					
48	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	12,87	133,16	23,58	1714	303	1383	0,74	10
		м2		109,58	4,16	1410	54	94,5	0,02	--
49	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4,38	251,16	4,23	1100	19	561	0,75	3
		м2		134,55	0,90	589	4	94,5	0,06	--
50	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	17,25	1067,70	5,78	18418	100	4798	1,75	30
		м2		293,22	3,93	5058	68	93,6	0,02	--
					Потолок					
51	Е0162-36-5	Очистка вручную потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски	2,3	46,31	--	107	--	91	0,32	1
		м2		46,31	--	107	--	85,05	--	--
52	Е0115-64-4	Шпаклевка потолков выравнивающими смесями с огрунтовкой	2,3	252,70	4,93	581	11	259	0,64	1
		м2		117,43	1,86	270	4	94,5	0,01	--
53	Е0115-64-4	Шпаклевка потолков сухими финишными смесями	2,3	218,70	4,93	503	11	259	0,64	1
		м2		117,43	1,86	270	4	94,5	0,01	--
54	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	2,3	260,86	2,91	600	7	111	0,30	1
		м2		50,20	1,10	115	3	94,5	0,01	--
					Откосы					
55	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	2,29	1007,73	67,78	2308	155	1419	3,85	9
		м2		644,33	11,29	1476	26	94,5	0,06	--
56	Е0115-64-3	Шпаклевка откосов выравнивающими смесями с огрунтовкой	2,29	219,40	4,29	502	10	187	0,52	1
		м2		84,79	1,64	194	4	94,5	0,01	--

57	Е0115-64-3	Шпаклевка откосов финишными смесями	2,29	185,40	4,29	425	10	187	0,52	1
		м2		84,79	1,64	194	4	94,5	0,01	--
58	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2,29	285,16	2,63	653	6	164	0,45	1
		м2		74,78	0,99	171	2	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1940625**	**40198**			**4865**
			Тенге			**802349**	**12550**			**64**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1940625**				
Материалы -			Тенге			**546798**				
Всего заработная плата -			Тенге				**814899,00**			
Местные материалы -			Тенге			**551279**				
		Накладные расходы -	Тенге			**769444**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**385**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**115417,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**162604**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2872673**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5314**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**930315,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2872673**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5314**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**930315,00**			

РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы 2 этаж

Помещения №2,5,7,9,10,11,12,14,15,17,18,19,22

Стены

59	Е0162-36-5	**Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски**	810,75	46,31	--	37546	--	35481	0,32	261
		м2		46,31	--	37546	--	94,5	--	--
60	Е0115-64-3	**Шпаклевка стен выравнивающими смесями с огрунтовкой**	810,75	219,40	4,29	177875	3476	66217	0,52	424
		м2		84,79	1,64	68743	1328	94,5	0,01	6
61	Е0115-64-3	**Шпаклевка стен финишными смесями**	810,75	185,40	4,29	150310	3476	66217	0,52	424
		м2		84,79	1,64	68743	1328	94,5	0,01	6
62	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	810,75	285,16	2,63	231192	2128	58053	0,45	364
		м2		74,78	0,99	60632	801	94,5	--	4

Потолок

63	Е0162-36-5	Очистка вручную потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски	496,1	46,31	--	22974	--	19540	0,32	160
		м2		46,31	--	22974	--	85,05	--	--
64	Е0115-64-4	Шпаклевка потолков выравнивающими смесями с огрунтовкой	496,1	252,70	4,93	125367	2443	55924	0,64	316
		м2		117,43	1,86	58255	924	94,5	0,01	5
65	Е0115-64-4	Шпаклевка потолков финишными смесями	496,1	218,70	4,93	108496	2443	55924	0,64	316
		м2		117,43	1,86	58255	924	94,5	0,01	5
66	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	496,1	260,86	2,91	129413	1445	24049	0,30	148
		м2		50,20	1,10	24903	546	94,5	0,01	3
		Откосы								
67	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	50,1	1007,73	67,78	50487	3396	31040	3,85	193
		м2		644,33	11,29	32281	566	94,5	0,06	3
68	Е0115-64-3	Шпаклевка откосов выравнивающими смесями с огрунтовкой	50,1	219,40	4,29	10992	215	4092	0,52	26
		м2		84,79	1,64	4248	82	94,5	0,01	--
69	Е0115-64-3	Шпаклевка откосов финишными смесями	50,1	185,40	4,29	9288	215	4092	0,52	26
		м2		84,79	1,64	4248	82	94,5	0,01	--
70	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	50,1	285,16	2,63	14286	132	3587	0,45	22
		м2		74,78	0,99	3747	49	94,5	--	--
				Помещения №3,4,8,13,16,20,21						
		Стены								
71	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	267,79	133,16	23,58	35659	6314	28783	0,74	199
		м2		109,58	4,16	29344	1114	94,5	0,02	6
72	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	267,79	1067,70	5,78	285919	1546	74479	1,75	468
		м2		293,22	3,93	78520	1051	93,6	0,02	5

		Потолок								
73	Е0162-36-5	Очистка вручную потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски	71,2	46,31	--	3297	--	2804	0,32	23
		м2		46,31	--	3297	--	85,05	--	--
74	Е0115-64-4	Шпаклевка потолков выравнивающими смесями с огрунтовкой	71,2	252,70	4,93	17993	351	8026	0,64	45
		м2		117,43	1,86	8361	133	94,5	0,01	1
75	Е0115-64-4	Шпаклевка потолков сухими финишными смесями	71,2	218,70	4,93	15571	351	8026	0,64	45
		м2		117,43	1,86	8361	133	94,5	0,01	1
76	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	71,19	260,86	2,91	18571	207	3451	0,30	21
		м2		50,20	1,10	3574	78	94,5	--	--
		Откосы								
77	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	11,7	1007,73	67,78	11790	793	7249	3,85	45
		м2		644,33	11,29	7539	132	94,5	0,06	1
78	Е0115-64-3	Шпаклевка откосов выравнивающими смесями с огрунтовкой	11,7	219,40	4,29	2567	50	956	0,52	6
		м2		84,79	1,64	992	19	94,5	0,01	--
79	Е0115-64-3	Шпаклевка откосов финишными смесями	11,7	185,40	4,29	2169	50	956	0,52	6
		м2		84,79	1,64	992	19	94,5	0,01	--
80	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	11,7	285,16	2,63	3336	31	838	0,45	5
		м2		74,78	0,99	875	12	94,5	--	--
81	Е0126-33-5	Теплоизоляция дверных и оконных откосов изделиями из пенопласта полистирольного насухо	2,74	10658,54	211,86	29162	580	4845	10,89	30
		м2		1888,88	78,75	5168	215	90	0,39	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1494267	29642			3575
			Тенге			591598	9535			48
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1494267				
	Материалы -		Тенге			480538				
	Всего заработная плата -		Тенге				601133,00			
	Местные материалы -		Тенге			392489				

		Накладные расходы -	Тенге			567112				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							284
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85067,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123683				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2185062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3907
		Сметная заработная плата -	Тенге				686200,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2185062**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3907
		Сметная заработная плата -	Тенге				686200,00			
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
		Демонтаж								
82	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных**	195,9	5,64	0,19	1105	37	1186	0,04	7
		1м		5,45	0,02	1068	4	110,7	–	–
83	Е0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума**	267,15	17,38	0,93	4643	248	4906	0,11	30
		1м2		16,45	0,14	4395	37	110,7	–	–
84	Е0157-1-3	**Разборка основания покрытия простильных полов**	267,15	26,09	0,15	6970	40	7686	0,17	47
		1м2		25,94	0,05	6930	13	110,7	–	–
85	Е0157-1-2	**Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков**	267,15	11,07	0,04	2957	11	3268	0,08	20
		1м2		11,03	0,02	2947	5	110,7	–	–
86	Е0157-1-1	**Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги**	267,15	20,60	0,12	5503	32	6071	0,14	38
		1м2		20,48	0,05	5471	13	110,7	–	–
87	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	53,43	3904,75	327,33	208631	17489	41295	3,96	211
		м3		574,43	123,75	30692	6612	110,7	0,60	32
88	Е0111-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	267,15	223,48	16,79	59703	4485	19769	0,42	112
		м2		60,55	6,30	16175	1683	110,7	0,03	8
89	Е0111-11-4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**	267,15	533,28	13,40	142465	3580	4907	–	22
		м2		11,59	5,00	3097	1336	110,7	–	6
90	Е0157-12-2	**Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2**	267,15	566,47	8,95	151332	2391	34350	0,76	204
		1м2		114,73	1,42	30650	379	110,7	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			583309	28313			691
			Тенге			101425	10082			50

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			583309				
	Материалы -		Тенге			95257				
	Всего заработная плата -		Тенге				111507,00			
	Местные материалы -		Тенге			235577				
		Накладные расходы -	Тенге			123438				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17407,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42404,82				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			861290,82				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							725
		Сметная заработная плата -	Тенге				116945,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			861290,82				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							725
		Сметная заработная плата -	Тенге				116945,00			
		РАЗДЕЛ 4.Помещение №22,26,40								
		Демонтаж								
91	**Е0157-3-2**	**Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки**	**118,62**	**20,76**	**0,19**	**2463**	**23**	**2704**	**0,14**	**17**
		1м		**20,57**	**0,02**	**2440**	**2**	**110,7**	**--**	**--**
92	**Е0157-2-7**	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	**81,3**	**116,63**	**10,56**	**9482**	**859**	**9697**	**0,70**	**57**
		1м2		**106,07**	**1,67**	**8623**	**136**	**110,7**	**0,01**	**1**
		Монтаж								
93	**Е0157-15-1**	**Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2**	**81,3**	**209,00**	**14,01**	**16992**	**1139**	**9180**	**0,67**	**55**
		1м2		**99,79**	**2,21**	**8113**	**180**	**110,7**	**0,01**	**1**
94	**Е0157-20-2**	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**	**81,3**	**1016,11**	**14,85**	**82610**	**1207**	**22164**	**1,54**	**125**
		1м2		**243,95**	**2,32**	**19833**	**189**	**110,7**	**0,02**	**2**
95	**Е0157-23-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**118,62**	**158,37**	**2,26**	**18786**	**268**	**6589**	**0,29**	**34**
		1м		**49,84**	**0,34**	**5912**	**40**	**110,7**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**130332**	**3495**			**288**
			Тенге			**44922**	**547**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130332				
	Материалы -		Тенге			65248				
	Всего заработная плата -		Тенге				45468,00			
	Местные материалы -		Тенге			16667				
		Накладные расходы -	Тенге			50333				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7550,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10840				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			191505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата -	Тенге				53018,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			191505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата -	Тенге				53018,00			
РАЗДЕЛ 5.Помещение №2,5,7,9,10,11,12,14,15,17,18,19,22										
Демонтаж										
96	**Е0157-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных**	**288,9**	**5,64**	**0,19**	**1629**	**55**	**1749**	**0,04**	**11**
		1м		**5,45**	**0,02**	**1575**	**6**	**110,7**	**--**	**--**
97	**Е0157-2-5**	**Разборка покрытия полов из линолеума**	**530,4**	**17,38**	**0,93**	**9218**	**493**	**9741**	**0,11**	**60**
		1м2		**16,45**	**0,14**	**8725**	**74**	**110,7**	**--**	**1**
98	**Е0157-1-3**	**Разборка основания покрытия простильных полов**	**530,4**	**26,09**	**0,15**	**13838**	**80**	**15260**	**0,17**	**93**
		1м2		**25,94**	**0,05**	**13759**	**27**	**110,7**	**--**	**--**
99	**Е0157-1-2**	**Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков**	**530,4**	**11,07**	**0,04**	**5872**	**21**	**6488**	**0,08**	**41**
		1м2		**11,03**	**0,02**	**5850**	**11**	**110,7**	**--**	**--**
100	**Е0157-1-1**	**Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги**	**530,4**	**20,60**	**0,12**	**10926**	**64**	**12054**	**0,14**	**76**
		1м2		**20,48**	**0,05**	**10863**	**27**	**110,7**	**--**	**--**
Монтаж										
101	**Е0111-8-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**106,08**	**3904,75**	**327,33**	**414216**	**34723**	**81987**	**3,96**	**420**
		м3		**574,43**	**123,75**	**60935**	**13127**	**110,7**	**0,60**	**64**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**455699**	**35436**			**701**
			Тенге			**101707**	**13272**			**64**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			455699				
Всего заработная плата -			Тенге				104404,00			
Местные материалы -			Тенге			318558				
		Накладные расходы -	Тенге			127279				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18508,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34978,68				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			617956,68				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							759

		Сметная заработная плата -	Тенге				122911,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			617956,68				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							759
		Сметная заработная плата -	Тенге				122911,00			
РАЗДЕЛ 6.Помещение №3,4,8,9,13,16,20,21										
Демонтаж										
102	**Е0157-3-2**	**Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки**	**91,46**	**20,76**	**0,19**	**1899**	**17**	**1876**	**0,14**	**13**
		1м		**20,57**	**0,02**	**1881**	**2**	**99,63**	**--**	**--**
103	**Е0157-2-7**	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	**59,8**	**116,63**	**10,56**	**6974**	**631**	**6419**	**0,70**	**42**
		1м2		**106,07**	**1,67**	**6343**	**100**	**99,63**	**0,01**	**1**
Монтаж										
104	**Е0157-15-1**	**Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2**	**59,8**	**209,00**	**14,01**	**12498**	**838**	**6752**	**0,67**	**40**
		1м2		**99,79**	**2,21**	**5967**	**132**	**110,7**	**0,01**	**1**
105	**Е0157-20-2**	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**	**59,8**	**1016,11**	**14,85**	**60763**	**888**	**163,3**	**1,54**	**92**
		1м2		**243,95**	**2,32**	**14588**	**139**	**110,7**	**0,02**	**1**
106	**Е0157-23-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**91,46**	**158,37**	**2,26**	**14484**	**207**	**5081**	**0,29**	**26**
		1м		**49,84**	**0,34**	**4558**	**31**	**110,7**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**96619**	**2581**			**213**
			Тенге			**33338**	**404**			**3**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			96619				
Материалы -			Тенге			48389				
Всего заработная плата -			Тенге				33742,00			
Местные материалы -			Тенге			12311				
		Накладные расходы -	Тенге			37352				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5603,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8038				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			142010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							234
		Сметная заработная плата -	Тенге				39345,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			142010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							234
		Сметная заработная плата -	Тенге				39345,00			
РАЗДЕЛ 7.Отделка фасада металлосайдингом										

107	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	814,22	69,20	--	56340	--	45636	0,43	354
		м2		69,20	--	56340	--	81	--	--
				Подоконные Отливы						
108	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	96	14,39	1,29	1381	124	1371	0,09	9
		м		13,10	0,23	1258	22	107,1	--	--
109	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	96	340,25	2,53	32664	243	67,45	0,45	43
		м		73,75	0,60	7080	57	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			90385	367			406
			Тенге			64678	79			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			90385				
Материалы -			Тенге			35496				
Всего заработная плата -			Тенге				56474,00			
		Накладные расходы -	Тенге			47074,45				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7017,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8247,567				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			147337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							378
		Сметная заработная плата -	Тенге				63490,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			145707,017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							378
		Сметная заработная плата -	Тенге				63490,00			
				РАЗДЕЛ 8.Проемы						
				Окна/2,1х2,1/						
110	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	64	215,57	21,24	13796	1359	12295	1,29	82
		шт		194,33	3,31	12437	212	97,2	0,03	2
111	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	115,2	74,90	6,81	8628	785	7745	0,46	53
		м2		68,09	1,08	7844	124	97,2	0,01	1
112	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	115,2	510,22	23,76	58778	2737	32117	1,50	173
		м2		250,93	7,73	28845	891	108	0,04	4

113	СПрайсЛист	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	115,2	6433,00	--	741082	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Замена подоконных досок								
114	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных/2,2х0,45м/	51,2	146,99	6,63	7526	339	7037	0,95	49
		м2		140,36	1,04	7186	53	97,2	0,01	1
115	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах	102,4	77,05	0,47	7890	48	2506	0,16	16
		м		25,09	0,09	2569	9	97,2	--	--
116	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	102,4	3680,00	--	376832	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Двери						
				Двери металлические						
117	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	8	320,85	30,15	2567	241	2283	1,96	16
		шт		290,70	2,90	2326	23	97,2	0,19	1
118	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	16,19	59,88	6,55	969	106	856	0,36	6
		м2		53,33	1,04	863	17	97,2	0,01	--
119	Е0156-13-1	Снятие наличников	40,6	6,47	0,30	263	12	245	0,04	2
		м		6,17	0,05	251	2	97,2	--	--
120	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	8	25100,00	--	200800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1424481**	**6142**			**420**
			Тенге			**66723**	**1528**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1223681**				
	Материалы -		Тенге			**32812**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**68251,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1117914**				
	Местные материалы -		Тенге			**85**				
		Накладные расходы -	Тенге			**74263**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**37**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11139,00**			

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77877				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1375820				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							468
	Сметная заработная плата -	Тенге				79390,00			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			200800				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			200800				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12048				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			212848				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1588668				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							468
	Сметная заработная плата -	Тенге				79390,00			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6215717	105609			10114
		Тенге			1806740	47997			199
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6215717				
Материалы -		Тенге			1434813				
Всего заработная плата -		Тенге				1854737,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			376832				
Местные материалы -		Тенге			1490319				
	Накладные расходы -	Тенге			1796295,45				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							879
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				263840,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			480720,747				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7378339				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11193
	Сметная заработная плата -	Тенге				2075741,00			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			200800				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			200800				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12048				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			212848				
Стоимость прочих работ -		Тенге			741082				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44465				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			785546				
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			8492733,197				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11193
	Сметная заработная плата -	Тенге				2075741,00			

Временные здания и сооружения 1,44%	тенге	122295,358
Итого с временными	тенге	8615028,56
доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%	тенге	179106,4437
затраты на выслугу лет ,1%	тенге	1791,064437
затраты на дополнительные отпуск ,0,4%	тенге	34460,11422
Итого по сметному расчету в 2001 г	тенге	**8830386,18**
Итого по расчету в текущих ценах на 2015г К=2,5574194 (1982:775)	тенге	22583000,92
налоги,сборы и обязательные платежи -2%	тенге	**451 660,02**
Итого	тенге	**23 034 660,94**

НДС 12%	тенге	2 764 159,31
Итого с НДС	тенге	25 798 820,25

Сдал : Подрядчик
ТОО " Стройком+Сервис "

Жулумбетов У.Ж.

Проверил : Технадзор
ТОО "Глобал Казтех Сервис "

Биданов М

Принял : Заказчик
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттык" ГУ "Байганинский районный отдел образования"

Келимбердиева Б.Б.

Форма 4

Форма 2В

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад"Шаттык" государственного учреждения "Байганинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»

Наименование строительства: Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с. Карауылкелды Байганинский район Актюбинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт детского сада "Шаттык" в с. Карауылкелды Байганинский район Актюбинской области

Договор: № 4 от 06.03.2018г

А К Т № 1

выполненных работ за май м-ц 2018 г.

на водопровод и канализацию (смета 65-2-2)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение								
1	Е16-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	40,1	499,47	12,19	20029	489	15248	1,64	66
		100м		292,50	4,57	11729	183	128	0,02	1
2	Е16-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	0,254	409,13	7,90	10392	201	7631	1,29	33
		100м		231,00	2,95	5886	75	128	0,01	--
3	Е16-14-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	0,244	404,20	5,28	9858	129	5951	1,05	26
		100м		188,55	1,98	4601	48	128	0,01	--
4	Е16-14-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм**	0,345	603,52	9,63	20821	332	9688	1,22	42
		100м		215,78	3,60	7444	124	128	0,02	1
5	Е16-15-1	**Установка вентилей, на трубопроводах диам.20 мм**	30	473,47	39,24	14204	1177	10368	1,47	44
		шт		254,25	15,75	7628	472	128	0,07	2

6	Е16-15-2	Установка вентилей, на трубопроводах диам 32 мм	30	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	44
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	2
		шт								
7	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	30	371,00	--	11130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	5	584,00	--	2920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**91722**	**2524**			**218**
			Тенге			**38559**	**982**			**5**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			91722				
Материалы -			Тенге			36588				
в т.ч. транспортные расходы -			Тенге			0				
Всего заработная плата -			Тенге				39541,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			14050				
		Накладные расходы -	Тенге			50613				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7592,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8540				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			150875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				47133,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			150875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата -	Тенге				47133,00			

РАЗДЕЛ 2.Водомерный узел

9	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1
				211,50	13,50	212	14	128	0,07	--
		1счетчик								
10	С131102-18	Счетчики/водомеры/холодной воды	1	5760,00	0,00	5760	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	--
		1счетчик								
11	Е0118-21-4	Установка фильтр-отстойника сетчатого диаметром 50 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
				159,91	27,81	160	28	128	0,13	--
		1фильтр								
12	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	52	0,23	--
				41,72	--	42	--	128	--	--
		комплект								
13	С130905-205-8 изм. И доп .вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2,Тдо +120С PN20,DN50,типа ,АгсоСТРКГост Р 50553-2010	1	1840,00	--	1840	--	--	--	--

				--	--	--	0	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**9488**	**112**			**2**
			Тенге			**413**	**41**			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9488				
	Материалы -		Тенге			1364				
	Всего заработная плата -		Тенге				454,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7600				
		Накладные расходы -	Тенге			582				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			604				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				542,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				542,00			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация								
13	E0165-10-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм**	18	653,23	0,37	11758	7	2908	0,73	13
		м		140,18	0,07	2523	1	115,2	--	--
14	E0165-10-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм**	122,8	774,69	0,48	95143	59	19111	0,71	87
		м		135,00	0,09	16578	11	115,2	--	--
15	E0165-12-3	**Установка унитазов с бачком**	11	744,74	6,67	8192	73	8340	3,77	41
		компл		657,00	1,13	7227	12	115,2	0,01	--
16	E0165-12-1	**Установка раковины /умывальника/**	17	524,90	3,81	8923	65	9573	2,89	49
		компл		488,25	0,59	8300	10	115,2	0,01	--
17	E0117-2-3	**Установка смесителей**	17	143,32	1,57	2436	27	2743	0,70	49
		шт		126,00	0,00	2142	0	128	0,00	--
18	C131101-83	**Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без**	11	5020,00	--	55220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	C131101-8	**Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы**	11	3470,00	--	38170	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
20	C131101-68	**Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями,**	17	5220,00	--	88740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		комплект								
21	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	17	1750,00	--	29750	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	7	523,00	--	3661	--	--		
		шт		--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**341995**	**230**			**202**
			Тенге			**36770**	**35**			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**341995**				
		Материалы -	Тенге			**89046**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**36805,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**215541**				**21**
		Местные материалы -	Тенге			**407**				
		Накладные расходы -	Тенге			**42674**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6401,00**			**224**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23080**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**407749**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**224**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43206,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**407749**				**224**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43206,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**443205**	**2866**			
			Тенге			**75742**	**1058**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**397902**				
		Материалы -	Тенге			**125777**				
		в т.ч. транспортные расходы -	Тенге			**3**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**35615,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**235201**				**20**
		Местные материалы -	Тенге			**348**				
		Накладные расходы -	Тенге			**93869**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6085,00**			**474**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**32224**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**464776**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**474**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41700,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**569298**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41700,00**			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**569298**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11193**

	Сметная заработная плата -	Тенге				2075741,00		
Временные здания и сооружения 1,44%		тенге			8197,8912			
Итого с временными		тенге			577495,89			
доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%		тенге			12006,13958			
затраты на выслугу лет ,1%		тенге			120,0613958			
затраты на дополнительные отпуск ,0,4%		тенге			2309,983565			
Итого по сметному расчету в 2001 г		тенге			**591932,08**			
Итого по расчету в текущих ценах на 2015г К=2,5574194 (1982:775)		тенге			1513818,574			
налоги,сборы и обязательные платежи -2%		тенге			**30 276,37**			
Итого		тенге			**1 544 094,95**			
НДС 12%		тенге			**185 291,39**			
Итого с НДС		тенге			**1 729 386,34**			

Сдал : Подрядчик
ТОО " Стройком+Сервис "

Жулумбетов У.Ж.

Проверил : Технадзор
ТОО "Глобал Казтех Сервис "

Биданов М

Принял : Заказчик
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Шаттык" ГУ "Байганинский районный отдел образования"

Келимбердиева Б.Б.