форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "KZ Expert"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Дополнительное соглашение №1 от 20.02.2019г. к договору о государственных закупках работ №155 от 12.10.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Актобе Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА №7
стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ 2019 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	192 311 000,00	215 388 320,00	183 518 795,58	205 541 051,05	73 947 367,00	82 821 051,04
	в т. ч. оборудование	7 365 461,63	8 249 317,03	7 365 461,63	8 249 317,03		
	Итого затраты подрядчика	192 311 000,00	215 388 320,00	183 518 795,58	205 541 051,05	73 947 367,00	82 821 051,04
	Всего к оплате:	192 311 000,00	215 388 320,00	183 518 795,58	205 541 051,05	73 947 367,00	82 821 051,04

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Кулайбергенов А.М.

Технадзор:
Директор ТОО "KZ Expert"

Зулышбеков Д.К.

Подрядчик
Директор ТОО "Комби-строй-1"

Муталиев М.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Дополнительное соглашение №1 от 20.02.2019 год, к договору о государственных закупках работ №155 от 12.10.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Актобе Отырарского района ЮКО"

АКТ №7
выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Среднее давление (подземный газопровод)					
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3997,4427		187,94	751267
		Итого оплата труда:				49,26	196922
		Итого эксплуатация машин:				178,88	715043
		Накладные расходы	%	72		35,47	141784
		Сметная прибыль	%	8		17,87	71444
		Сметная стоимость:				241,28	964495
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	140,0987		1681,68	235601
		Итого оплата труда:				1681,68	235601
		Накладные расходы	%	72		1210,81	169633
		Сметная прибыль	%	8		231,40	32419
		Сметная стоимость:				3123,89	437653
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	79,9791		1401,40	112083
		Итого оплата труда:				1401,40	112083
		Накладные расходы	%	72		1009,01	80700

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		192,83	15423
		Сметная стоимость:				2603,24	208205
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	400,4491		665,52	266507
		Итого оплата труда:				665,52	266507
		Накладные расходы	%	72		479,17	191885
		Сметная прибыль	%	8		91,58	36671
		Сметная стоимость:				1236,27	495063
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3766,0968		30,99	116714
		Итого оплата труда:				10,84	40827
		Итого эксплуатация машин:				30,99	116714
		Накладные расходы	%	72		7,81	29396
		Сметная прибыль	%	8		3,10	11689
		Сметная стоимость:				41,90	157798
6	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	3766,0968		15,69	59081
		Итого оплата труда:				5,49	20667
		Итого эксплуатация машин:				15,69	59081
		Накладные расходы	%	72		3,95	14880
		Сметная прибыль	%	8		1,57	5917
		Сметная стоимость:				21,21	79878
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3766,0986		135,12	508875
		Итого оплата труда:				100,84	379764
		Итого эксплуатация машин:				63,84	240428
		Накладные расходы	%	72		72,60	273430
		Сметная прибыль	%	8		16,62	62584
		Сметная стоимость:				224,34	844890
8	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	500,5989		204,73	102489
		Итого оплата труда:				56,52	28295
		Итого эксплуатация машин:				197,74	98986
		Накладные расходы	%	72		40,70	20372
		Сметная прибыль	%	8		19,63	9829
		Сметная стоимость:				265,06	132690

1	2	3	4	5	6	7	8
9	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	858,8329		168,00	144284
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	398,2141		5046,32	2009518
		Итого оплата труда:				920,69	366632
		Итого эксплуатация машин:				150,04	59750
		Итого материалов:				4015,00	1598830
		Накладные расходы	%	99		911,48	362965
		Сметная прибыль	%	8		476,62	189799
		Сметная стоимость:				6434,43	2562282
23	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	4,0427		265817,23	1074619
		Итого оплата труда:				211979,95	856971
		Итого эксплуатация машин:				73879,07	298671
		Итого материалов:				50,16	203
		Накладные расходы	%	99		209860,15	848402
		Сметная прибыль	%	8		38054,19	153842
		Сметная стоимость:				513731,57	2076863
25	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4042,6667		-72,61	-293528
		Итого оплата труда:				-71,39	-288616
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-4912
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-282844
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-46110
		Сметная стоимость:				-153,98	-622481
26	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	27976,0000		470,00	13148818
		Итого оплата труда:				456,88	12781563
		Итого материалов:				13,13	367255
		Накладные расходы	%	98		447,74	12525932
		Сметная прибыль	%	8		73,42	2053980
		Сметная стоимость:				991,16	27728730

1	2	3	4	5	6	7	8
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-239шт /Пр.лист.8353.05СБ/					
27	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,1195		610527,78	72958
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				493860,64	59016
		Итого материалов:				184046,88	21994
		Накладные расходы	%	99		11520,90	1377
		Сметная прибыль	%	8		488922,03	58426
		Сметная стоимость:				87955,99	10511
28	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	119,9780		1187405,80	141895
29	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,1386		716848,75	99370
		Итого оплата труда:				1009,00	121058
		Итого эксплуатация машин:				513333,91	71158
		Итого материалов:				214796,59	29775
		Накладные расходы	%	99		57452,16	7964
		Сметная прибыль	%	8		508200,57	70447
		Сметная стоимость:				98003,95	13585
30	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	139,1745		1323053,27	183402
31	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	138,6200		3812,00	530533
		Итого оплата труда:				-72,61	-10065
		Итого эксплуатация машин:				-71,39	-9896
		Накладные расходы	%	98		-1,22	-168
		Сметная прибыль	%	8		-69,96	-9698
		Сметная стоимость:				-11,41	-1581
32	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	2,2060		-153,98	-21344
		Итого оплата труда:				48582,56	107172
		Итого эксплуатация машин:				44304,10	97734
						2569,56	5668

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				2115,80	4667
		Накладные расходы	%	69		30569,83	67436
		Сметная прибыль	%	8		6332,19	13969
		Сметная стоимость:				85484,58	188576
33	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	2,2060		522491,00	1152599
34	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,0787		265817,23	20907
		Итого оплата труда:				211979,95	16672
		Итого эксплуатация машин:				73879,07	5811
		Итого материалов:				50,16	4
		Накладные расходы	%	99		209860,15	16506
		Сметная прибыль	%	8		38054,19	2993
		Сметная стоимость:				513731,57	40405
36	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	78,7000		-72,61	-5714
		Итого оплата труда:				-71,39	-5619
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-96
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-5506
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-898
		Сметная стоимость:				-153,98	-12118
37	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	274,8500		470,00	129180
		Итого оплата труда:				456,88	125572
		Итого материалов:				13,13	3608
		Накладные расходы	%	98		447,74	123061
		Сметная прибыль	%	8		73,42	20179
		Сметная стоимость:				991,16	272421
38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	58,0000		1236,51	71717
		Итого оплата труда:				641,97	37234
		Итого эксплуатация машин:				808,02	46865
		Накладные расходы	%	99		635,55	36862
		Сметная прибыль	%	8		149,76	8686

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2021,82	117266
40	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	58,0000		1236,51	71717
		Итого оплата труда:				641,97	37234
		Итого эксплуатация машин:				808,02	46865
		Накладные расходы	%	99		635,55	36862
		Сметная прибыль	%	8		149,76	8686
		Сметная стоимость:				2021,82	117266
42	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	58,0000		1236,51	71717
		Итого оплата труда:				641,97	37234
		Итого эксплуатация машин:				808,02	46865
		Накладные расходы	%	99		635,55	36862
		Сметная прибыль	%	8		149,76	8686
		Сметная стоимость:				2021,82	117266
44	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	239,0000		2126,20	508162
		Итого оплата труда:				1542,87	368746
		Итого эксплуатация машин:				593,96	141956
		Накладные расходы	%	99		1527,44	365058
		Сметная прибыль	%	8		292,29	69858
		Сметная стоимость:				3945,93	943077
45	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/67	1000 шт.	0,0002		87996,00	21
46	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	198,0854		390,00	77253
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	11,9500		19036,31	227484
		Итого оплата труда:				1267,94	15152
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	12711
		Итого материалов:				16908,82	202060
		Накладные расходы	%	91		1153,83	13788
		Сметная прибыль	%	8		1615,21	19302
		Сметная стоимость:				21805,35	260574

1	2	3	4	5	6	7	8
48	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки	т конструкций	0,7505		83330,34	62536
		Итого оплата труда:				78948,10	59247
		Итого эксплуатация машин:				4278,90	3211
		Итого материалов:				1713,24	1286
		Накладные расходы	%	69		54474,19	40881
		Сметная прибыль	%	8		11024,36	8273
		Сметная стоимость:				148828,89	111690
49	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,7505		287890,00	216050
50	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	215,1000		5046,32	1085465
		Итого оплата труда:				920,69	198040
		Итого эксплуатация машин:				150,04	32275
		Итого материалов:				4015,00	863627
		Накладные расходы	%	99		911,48	196060
		Сметная прибыль	%	8		476,62	102522
		Сметная стоимость:				6434,43	1384046
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d75/DN76-2шт /Пр.лист.8353.05СБ/					
51	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0010		628116,14	628
		Итого оплата труда:				500734,83	501
		Итого эксплуатация машин:				198277,77	198
		Итого материалов:				13643,37	14
		Накладные расходы	%	99		495727,48	496
		Сметная прибыль	%	8		89907,49	90
		Сметная стоимость:				1213751,11	1214
52	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0040		1584,00	1590
53	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,0012		716848,75	832
		Итого оплата труда:				513333,91	595
		Итого эксплуатация машин:				214796,59	249
		Итого материалов:				57452,16	67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		508200,57	590
		Сметная прибыль	%	8		98003,95	114
		Сметная стоимость:				1323053,27	1535
54	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	1,1646		3812,00	4440
55	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1600		-72,61	-84
		Итого оплата труда:				-71,39	-83
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-1
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-81
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-13
		Сметная стоимость:				-153,98	-179
56	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,0171		48582,56	833
		Итого оплата труда:				44304,10	759
		Итого эксплуатация машин:				2569,56	44
		Итого материалов:				2115,80	36
		Накладные расходы	%	69		30569,83	524
		Сметная прибыль	%	8		6332,19	109
		Сметная стоимость:				85484,58	1465
57	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0171		522491,00	8955
61	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	2,2000		470,00	1034
		Итого оплата труда:				456,88	1005
		Итого материалов:				13,13	29
		Накладные расходы	%	98		447,74	985
		Сметная прибыль	%	8		73,42	162
		Сметная стоимость:				991,16	2181
68	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,0000		2126,20	4252
		Итого оплата труда:				1542,87	3086

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				593,96	1188
		Накладные расходы	%	99		1527,44	3055
		Сметная прибыль	%	8		292,29	585
		Сметная стоимость:				3945,93	7892
69	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/79	1000 шт.	0,0020		87996,00	176
70	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	1,4434		390,00	563
71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,1000		19036,31	1904
		Итого оплата труда:				1267,94	127
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	106
		Итого материалов:				16908,82	1691
		Накладные расходы	%	91		1153,83	115
		Сметная прибыль	%	8		1615,21	162
		Сметная стоимость:				21805,35	2181
72	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки	т конструкций	0,0063		83330,34	523
		Итого оплата труда:				78948,10	496
		Итого эксплуатация машин:				4278,90	27
		Итого материалов:				1713,24	11
		Накладные расходы	%	69		54474,19	342
		Сметная прибыль	%	8		11024,36	69
		Сметная стоимость:				148828,89	935
73	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0063		287890,00	1808
74	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,8000		5046,32	9083
		Итого оплата труда:				920,69	1657
		Итого эксплуатация машин:				150,04	270
		Итого материалов:				4015,00	7227
		Накладные расходы	%	99		911,48	1641
		Сметная прибыль	%	8		476,62	858
		Сметная стоимость:				6434,43	11582
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5,8мм в футляре 110x10,0 - 201шт					
75	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	201,0000		5445,16	1094477

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				3647,58	733164
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	382175
		Итого материалов:				557,19	111995
		Накладные расходы	%	99		3611,10	725832
		Сметная прибыль	%	8		724,50	145625
		Сметная стоимость:				9780,77	1965934
76	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100,5000		524,00	52662
77	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	71,0000		1236,51	87792
		Итого оплата труда:				641,97	45580
		Итого эксплуатация машин:				808,02	57369
		Накладные расходы	%	99		635,55	45124
		Сметная прибыль	%	8		149,76	10633
		Сметная стоимость:				2021,82	143549
79	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	71,0000		1236,51	87792
		Итого оплата труда:				641,97	45580
		Итого эксплуатация машин:				808,02	57369
		Накладные расходы	%	99		635,55	45124
		Сметная прибыль	%	8		149,76	10633
		Сметная стоимость:				2021,82	143549
81	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	71,0000		1236,51	87792
		Итого оплата труда:				641,97	45580
		Итого эксплуатация машин:				808,02	57369
		Накладные расходы	%	99		635,55	45124
		Сметная прибыль	%	8		149,76	10633
		Сметная стоимость:				2021,82	143549
83	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	2,8140		22333,24	62846
		Итого оплата труда:				3950,65	11117
		Итого эксплуатация машин:				914,52	2573
		Итого материалов:				17774,22	50017
		Накладные расходы	%	91		3595,09	10117
		Сметная прибыль	%	8		2074,27	5837
		Сметная стоимость:				28002,60	78799
84	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	1,3407		343444,00	460445

1	2	3	4	5	6	7	8
85	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0086		404706,00	3498
86	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт	201,0000		280,00	56280
87	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	71,0000		1267,27	89976
		Итого оплата труда:				919,59	65291
		Итого эксплуатация машин:				354,01	25135
		Накладные расходы	%	99		910,39	64638
		Сметная прибыль	%	8		174,21	12369
		Сметная стоимость:				2351,88	166983
88	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	56,8000		176,79	10041
89	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	41,4434		390,00	16163
90	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,4200		5046,32	7166
		Итого оплата труда:				920,69	1307
		Итого эксплуатация машин:				150,04	213
		Итого материалов:				4015,00	5701
		Накладные расходы	%	99		911,48	1294
		Сметная прибыль	%	8		476,62	677
		Сметная стоимость:				6434,43	9137
91	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	0,4000		301679,03	120672
		Итого оплата труда:				233722,26	93489
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	37444
		Итого материалов:				100,32	40
		Накладные расходы	%	99		231385,04	92554
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	17058
		Сметная стоимость:				575709,19	230284
93	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	406,0000		-72,61	-29479

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				-71,39	-28985
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-493
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-28406
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-4631
		Сметная стоимость:				-153,98	-62515
94	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	400,0000		1111,54	444616
		Итого оплата труда:				952,26	380903
		Итого эксплуатация машин:				7,12	2850
		Итого материалов:				154,07	61628
		Накладные расходы	%	99		942,74	377094
		Сметная прибыль	%	8		164,34	65737
		Сметная стоимость:				2218,62	887447
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 75x6,8мм в футляре 125x11,4 - 8шт					
95	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	8,0000		5445,16	43561
		Итого оплата труда:				3647,58	29181
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	15211
		Итого материалов:				557,19	4458
		Накладные расходы	%	99		3611,10	28889
		Сметная прибыль	%	8		724,50	5796
		Сметная стоимость:				9780,77	78246
96	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,0000		524,00	2096
103	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	0,1120		22333,24	2501
		Итого оплата труда:				3950,65	442
		Итого эксплуатация машин:				914,52	102
		Итого материалов:				17774,22	1991
		Накладные расходы	%	91		3595,09	403
		Сметная прибыль	%	8		2074,27	232
		Сметная стоимость:				28002,60	3136
104	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,0534		343444,00	18326
105	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003		404706,00	139
106	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт	8,0000		280,00	2240

1	2	3	4	5	6	7	8
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 110x10мм в футляре 160x14,6 - 3шт					
115	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3,0000		5445,16	16335
		Итого оплата труда:				3647,58	10943
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	5704
		Итого материалов:				557,19	1672
		Накладные расходы	%	99		3611,10	10833
		Сметная прибыль	%	8		724,50	2174
		Сметная стоимость:				9780,77	29342
116	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		524,00	786
123	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	0,0420		22333,24	938
		Итого оплата труда:				3950,65	166
		Итого эксплуатация машин:				914,52	38
		Итого материалов:				17774,22	747
		Накладные расходы	%	91		3595,09	151
		Сметная прибыль	%	8		2074,27	87
		Сметная стоимость:				28002,60	1176
124	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,0200		343444,00	6872
125	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001		404706,00	52
126	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт	3,0000		280,00	840
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 90x8,2мм в футляре 160x14,6 - 4шт					
135	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4,0000		5445,16	21781
		Итого оплата труда:				3647,58	14590
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	7605
		Итого материалов:				557,19	2229
		Накладные расходы	%	99		3611,10	14444
		Сметная прибыль	%	8		724,50	2898
		Сметная стоимость:				9780,77	39123
136	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0000		524,00	1048
143	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	0,0560		22333,24	1251

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				3950,65	221
		Итого эксплуатация машин:				914,52	51
		Итого материалов:				17774,22	995
		Накладные расходы	%	91		3595,09	201
		Сметная прибыль	%	8		2074,27	116
		Сметная стоимость:				28002,60	1568
144	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,0267		343444,00	9163
145	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002		404706,00	70
146	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт	4,0000		280,00	1120
155	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	600,0000		1236,51	741904
		Итого оплата труда:				641,97	385181
		Итого эксплуатация машин:				808,02	484810
		Накладные расходы	%	99		635,55	381330
		Сметная прибыль	%	8		149,76	89859
		Сметная стоимость:				2021,82	1213092
160	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 63мм	шт	469,0000		1512,50	709363
161	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	5,2180		26140,04	136399
		Итого оплата труда:				11193,25	58406
		Итого эксплуатация машин:				18636,74	97247
		Накладные расходы	%	72		8059,14	42053
		Сметная прибыль	%	8		2735,93	14276
		Сметная стоимость:				36935,12	192727
163	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5828,1160		316,69	1845694
		Итого оплата труда:				164,85	960794
		Итого эксплуатация машин:				147,72	860951
		Итого материалов:				45,10	262872
		Накладные расходы	%	72		118,70	691772
		Сметная прибыль	%	8		34,83	202997
		Сметная стоимость:				470,21	2740463

1	2	3	4	5	6	7	8
165	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт.	46,0000		1236,51	56879
		Итого оплата труда:				641,97	29531
		Итого эксплуатация машин:				808,02	37169
		Накладные расходы	%	99		635,55	29235
		Сметная прибыль	%	8		149,76	6889
		Сметная стоимость:				2021,82	93004
166	Прайс-лист стр.9	Отвод 90 электросварной SDR 11 диаметром 90мм	шт	1,0000		-8611,61	-8612
		Установка ковера для провода-спутника - 314шт. /ГСН-67/					
174	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,0094		250830,33	2363
		Итого оплата труда:				203259,99	1915
		Итого эксплуатация машин:				65337,85	615
		Итого материалов:				36,48	--
		Накладные расходы	%	99		201227,39	1896
		Сметная прибыль	%	8		36164,62	341
		Сметная стоимость:				488222,34	4599
175	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	9,4200		-72,61	-684
		Итого оплата труда:				-71,39	-673
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-11
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-659
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-107
		Сметная стоимость:				-153,98	-1450
176	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	9,5142		91,00	866
177	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	18,8400		7547,70	142199
		Итого оплата труда:				2921,16	55035
		Итого эксплуатация машин:				871,84	16425
		Итого материалов:				4092,50	77103
		Накладные расходы	%	94		2745,89	51733
		Сметная прибыль	%	8		823,49	15514
		Сметная стоимость:				11117,08	209446

1	2	3	4	5	6	7	8
178	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, сульфатостойкий W4 F150 под ковер	м3	0,3140		22333,24	7013
		Итого оплата труда:				3950,65	1241
		Итого эксплуатация машин:				914,52	287
		Итого материалов:				17774,22	5581
		Накладные расходы	%	91		3595,09	1129
		Сметная прибыль	%	8		2074,27	651
		Сметная стоимость:				28002,60	8793
179	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка	т	1,3131		206113,08	270657
		Итого оплата труда:				205407,66	269731
		Итого эксплуатация машин:				1183,08	1554
		Накладные расходы	%	91		186920,97	245455
		Сметная прибыль	%	8		31442,72	41289
		Сметная стоимость:				424476,77	557401
180	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1294		231687,00	29973
181	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1,1838		211214,00	250031
182	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,7737		369567,08	285933
		Итого оплата труда:				205407,66	158923
		Итого эксплуатация машин:				1183,08	915
		Итого материалов:				163454,00	126464
		Накладные расходы	%	91		186920,97	144620
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	34444
		Сметная стоимость:				601007,09	464997
183	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	2,8686		893724,56	2563775
		Итого оплата труда:				546935,39	1568961
		Итого эксплуатация машин:				454333,60	1303320
		Итого материалов:				18809,46	53958
		Накладные расходы	%	99		541466,04	1553272
		Сметная прибыль	%	8		114815,25	329364
		Сметная стоимость:				1550005,84	4446411

1	2	3	4	5	6	7	8
184	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера с крышкой	т	2,6445		343444,00	908240
185	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,1730		269649,00	46653
186	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Шайба,шплинт	т	0,0511		370009,00	18915
187	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1256,0000		123,92	155638
		Итого оплата труда:				123,50	155120
		Итого эксплуатация машин:				0,75	943
		Накладные расходы	%	69		85,22	107032
		Сметная прибыль	%	8		16,73	21014
		Сметная стоимость:				225,86	283685
188	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0515		404706,00	20841
189	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	6,2800		503,94	3165
		Итого оплата труда:				350,12	2199
		Итого эксплуатация машин:				203,23	1276
		Итого материалов:				19,21	121
		Накладные расходы	%	72		252,09	1583
		Сметная прибыль	%	8		60,48	380
		Сметная стоимость:				816,51	5128
190	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,1341		60423,00	8101
191	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	63,4268		7547,70	478727
		Итого оплата труда:				2921,16	185280
		Итого эксплуатация машин:				871,84	55298
		Итого материалов:				4092,50	259574
		Накладные расходы	%	94		2745,89	174163
		Сметная прибыль	%	8		823,49	52231
		Сметная стоимость:				11117,08	705121
192	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	634,2681		4251,41	2696533
		Итого оплата труда:				548,96	348186
		Итого эксплуатация машин:				263,11	166882
		Итого материалов:				3525,42	2236061

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		516,02	327295
		Сметная прибыль	%	8		381,39	241906
		Сметная стоимость:				5148,82	3265734
		Опознавательный знак подземного газопровода АС 200 СБ. Железобетонный столбик под опознавательный знак АС 100 СБ					
193	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	135,8246		1213,52	164826
		Итого оплата труда:				1213,52	164826
		Накладные расходы	%	72		873,73	118675
		Сметная прибыль	%	8		166,98	22680
		Сметная стоимость:				2254,23	306181
194	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	135,8246		665,52	90394
		Итого оплата труда:				665,52	90394
		Накладные расходы	%	72		479,17	65084
		Сметная прибыль	%	8		91,58	12438
		Сметная стоимость:				1236,27	167916
195	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	41,5260		23152,16	961417
		Итого оплата труда:				4483,11	186165
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	69868
		Итого материалов:				17315,44	719041
		Накладные расходы	%	91		4079,63	169411
		Сметная прибыль	%	8		2178,54	90466
		Сметная стоимость:				29410,33	1221293
196	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	769,0000		1611,41	1239177
		Итого оплата труда:				897,52	690193
		Итого эксплуатация машин:				768,37	590877
		Итого материалов:				251,04	193053
		Накладные расходы	%	108		969,32	745408
		Сметная прибыль	%	8		206,46	158767
		Сметная стоимость:				2787,19	2143352
197	СТ121-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	38,4500		29674,19	1140973
198	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	769,0000		754,72	580381

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				649,98	499835
		Итого материалов:				104,74	80546
		Накладные расходы	%	108		701,98	539821
		Сметная прибыль	%	8		116,54	89616
		Сметная стоимость:				1573,24	1209818
199	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 (ТАБЛИЧКА-УКАЗАТЕЛЬ)	100 шт.	7,6900		110596,00	850483
		Установка контрольной трубки с ковером					
200	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	537,0000		5445,16	2924051
		Итого оплата труда:				3647,58	1958750
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	1021036
		Итого материалов:				557,19	299211
		Накладные расходы	%	99		3611,10	1939163
		Сметная прибыль	%	8		724,50	389057
		Сметная стоимость:				9780,77	5252271
201	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	537,0000		524,00	281388
202	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий W4 F150 под ковер	м3	7,5180		22333,24	167901
		Итого оплата труда:				3950,65	29701
		Итого эксплуатация машин:				914,52	6875
		Итого материалов:				17774,22	133627
		Накладные расходы	%	91		3595,09	27028
		Сметная прибыль	%	8		2074,27	15594
		Сметная стоимость:				28002,60	210524
203	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	3,5818		343444,00	1230144
204	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0231		404706,00	9345
205	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	61,0000		1822,17	111152
		Итого оплата труда:				946,84	57757
		Итого эксплуатация машин:				1189,79	72577
		Накладные расходы	%	99		937,37	57180
		Сметная прибыль	%	8		220,76	13467
		Сметная стоимость:				2980,31	181799
		Установка полиэтиленового крана диам.63 под ковер-14шт (8353.10 СБ)					

1	2	3	4	5	6	7	8
215	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	0,1960		22333,24	4377
		Итого оплата труда:				3950,65	774
		Итого эксплуатация машин:				914,52	179
		Итого материалов:				17774,22	3484
		Накладные расходы	%	91		3595,09	705
		Сметная прибыль	%	8		2074,27	407
		Сметная стоимость:				28002,60	5489
216	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,0934		343444,00	32071
217	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0006		404706,00	244
218	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка подушек ОПТ-4 и ОПТ-6	м3 сборных конструкций	1,2740		8841,95	11265
		Итого оплата труда:				4242,83	5405
		Итого эксплуатация машин:				2573,32	3278
		Итого материалов:				2762,13	3519
		Накладные расходы	%	118		5006,53	6378
		Сметная прибыль	%	8		1107,88	1411
		Сметная стоимость:				14956,36	19054
219	СТ121-040305-0104	Подушки опорные марки ОПТ4	шт.	14,0000		1610,65	22549
220	СТ121-040305-0106	Подушки опорные марки ОПТ6	шт.	14,0000		3858,80	54023
221	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015 прим.	Фторопласт диск 420х140мм толщ.10мм	кг	50,6800		1152,00	58383
222	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт.	8,0000		1236,51	9892
		Итого оплата труда:				641,97	5136
		Итого эксплуатация машин:				808,02	6464
		Накладные расходы	%	99		635,55	5084
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1198
		Сметная стоимость:				2021,82	16175
224	Прайс-лист стр.19	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1600мм	шт	14,0000		36783,04	514963
225	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	16,0000		1236,51	19784

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				641,97	10272
		Итого эксплуатация машин:				808,02	12928
		Накладные расходы	%	99		635,55	10169
		Сметная прибыль	%	8		149,76	2396
		Сметная стоимость:				2021,82	32349
227	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 основания	20,9600		5046,32	105771
		Итого оплата труда:				920,69	19298
		Итого эксплуатация машин:				150,04	3145
		Итого материалов:				4015,00	84154
		Накладные расходы	%	99		911,48	19105
		Сметная прибыль	%	8		476,62	9990
		Сметная стоимость:				6434,43	134866
		Установка полиэтиленового крана диам.75 под ковер-1шт (8353.10 СБ)					
228	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	0,0140		22333,24	313
		Итого оплата труда:				3950,65	55
		Итого эксплуатация машин:				914,52	13
		Итого материалов:				17774,22	249
		Накладные расходы	%	91		3595,09	50
		Сметная прибыль	%	8		2074,27	29
		Сметная стоимость:				28002,60	392
229	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,0067		343444,00	2291
230	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0000		404706,00	17
231	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка подушек ОПТ-4 и ОПТ-6	м3 сборных конструкций	0,0910		8841,95	805
		Итого оплата труда:				4242,83	386
		Итого эксплуатация машин:				2573,32	234
		Итого материалов:				2762,13	251
		Накладные расходы	%	118		5006,53	456
		Сметная прибыль	%	8		1107,88	101
		Сметная стоимость:				14956,36	1361
232	СТ121-040305-0104	Подушки опорные марки ОПТ4	шт.	1,0000		1610,65	1611

1	2	3	4	5	6	7	8
233	СТ121-040305-0106	Подушки опорные марки ОПТ6	шт.	1,0000		3858,80	3859
234	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015 прим.	Фторопласт диск 420х140мм толщ.10мм	кг	3,6200		1152,00	4170
237	Прайс-лист стр.19	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1600мм	шт	1,0000		36783,04	36783
		Установка полиэтиленового крана диам.110 под ковер-1шт (8353.10 СБ)					
241	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	0,0140		22333,24	313
		Итого оплата труда:				3950,65	55
		Итого эксплуатация машин:				914,52	13
		Итого материалов:				17774,22	249
		Накладные расходы	%	91		3595,09	50
		Сметная прибыль	%	8		2074,27	29
		Сметная стоимость:				28002,60	392
242	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,0067		343444,00	2291
243	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0000		404706,00	17
244	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка подушек ОПТ-4 и ОПТ-6	м3 сборных конструкций	0,0910		8841,95	805
		Итого оплата труда:				4242,83	386
		Итого эксплуатация машин:				2573,32	234
		Итого материалов:				2762,13	251
		Накладные расходы	%	118		5006,53	456
		Сметная прибыль	%	8		1107,88	101
		Сметная стоимость:				14956,36	1361
245	СТ121-040305-0104	Подушки опорные марки ОПТ4	шт.	1,0000		1610,65	1611
246	СТ121-040305-0106	Подушки опорные марки ОПТ6	шт.	1,0000		3858,80	3859
247	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015 прим.	Фторопласт диск 420х140мм толщ.10мм	кг	3,6200		1152,00	4170
250	Прайс-лист стр.19	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1900мм	шт	1,0000		46665,18	46665

1	2	3	4	5	6	7	8
264	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/	стык	362,0000		576,45	208674
		Итого оплата труда:				520,00	188240
		Итого эксплуатация машин:				19,80	7168
		Итого материалов:				36,65	13266
		Накладные расходы	%	61		317,20	114826
		Сметная прибыль	%	8		71,49	25880
		Сметная стоимость:				965,14	349381
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия S=194х1,5=291М2					
269	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	23,2800		2444,32	56904
		Итого оплата труда:				1831,37	42634
		Итого эксплуатация машин:				1057,07	24609
		Накладные расходы	%	108		1977,88	46045
		Сметная прибыль	%	8		353,78	8236
		Сметная стоимость:				4775,98	111185
270	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	87,3000		324,73	28349
		Итого оплата труда:				138,90	12126
		Итого эксплуатация машин:				232,53	20300
		Накладные расходы	%	108		150,01	13096
		Сметная прибыль	%	8		37,98	3316
		Сметная стоимость:				512,72	44760
271	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	291,0000		113,06	32901
		Итого оплата труда:				46,42	13507
		Итого эксплуатация машин:				92,08	26794
		Итого материалов:				0,39	115
		Накладные расходы	%	108		50,13	14588
		Сметная прибыль	%	8		13,06	3799
		Сметная стоимость:				176,25	51288

1	2	3	4	5	6	7	8
272	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	291,0000		114,76	33396
		Итого оплата труда:				54,17	15763
		Итого эксплуатация машин:				82,27	23942
		Итого материалов:				0,36	105
		Накладные расходы	%	108		58,50	17025
		Сметная прибыль	%	8		13,86	4034
		Сметная стоимость:				187,13	54455
273	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	110,5800		1412,00	156139
274	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	291,0000		1355,92	394572
		Итого оплата труда:				63,78	18559
		Итого эксплуатация машин:				91,30	26568
		Итого материалов:				1226,78	356994
		Накладные расходы	%	108		68,88	20044
		Сметная прибыль	%	8		113,98	33169
		Сметная стоимость:				1538,78	447785
275	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	291,0000		1342,54	390679
		Итого оплата труда:				63,69	18535
		Итого эксплуатация машин:				91,09	26508
		Итого материалов:				1213,61	353161
		Накладные расходы	%	108		68,79	20018
		Сметная прибыль	%	8		112,91	32856
		Сметная стоимость:				1524,24	443553
		Вывоз мусора					
276	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	365,7780		79,00	28896
277	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	365,7780		168,00	61451
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				49121901
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				2193931
	Материалы -		Тенге				276259
	Всего заработная плата -		Тенге				1209639

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				850234
		Накладные НУЧП -	Тенге				850234
		Сметная прибыль -	Тенге				243533
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				3287698
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1101
		Сметная заработная плата -	Тенге				1209639
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				27474086
	Материалы -		Тенге				7911285
	Всего заработная плата -		Тенге				11672773
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2855465
	Местные материалы -		Тенге				156139
	Транспортные расходы -		Тенге				234631
		Накладные расходы -	Тенге				11177199
		Накладные НУЧП -	Тенге				11177199
		Сметная прибыль -	Тенге				3092103
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				41743387
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11173
		Сметная заработная плата -	Тенге				11672773
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1488257
	Материалы -		Тенге				6000
	Всего заработная плата -		Тенге				313356
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1161555
		Накладные расходы -	Тенге				216215
		Накладные НУЧП -	Тенге				216215
		Сметная прибыль -	Тенге				136358
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1840830
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				317
		Сметная заработная плата -	Тенге				313356
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				17965628
	Материалы -		Тенге				370892
	Всего заработная плата -		Тенге				12574269
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5026149
		Накладные расходы -	Тенге				12322783
		Накладные НУЧП -	Тенге				12322783
		Сметная прибыль -	Тенге				2423073
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				32711484
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9174
		Сметная заработная плата -	Тенге				12574269
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				79583399
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21765

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				25770036
		РАЗДЕЛ 2.Среднее давление (надземный газопровод)					
278	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0230		628116,14	14447
		Итого оплата труда:				500734,83	11517
		Итого эксплуатация машин:				198277,77	4560
		Итого материалов:				13643,37	314
		Накладные расходы	%	99		495727,48	11402
		Сметная прибыль	%	8		89907,49	2068
		Сметная стоимость:				1213751,11	27916
279	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,0920		1855,00	42836
280	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,2660		610527,78	162400
		Итого оплата труда:				493860,64	131367
		Итого эксплуатация машин:				184046,88	48956
		Итого материалов:				11520,90	3065
		Накладные расходы	%	99		488922,03	130053
		Сметная прибыль	%	8		87955,99	23396
		Сметная стоимость:				1187405,80	315850
281	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	267,0640		1009,00	269468
282	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0060		1237168,56	7423
		Итого оплата труда:				546935,39	3282
		Итого эксплуатация машин:				454333,60	2726
		Итого материалов:				362253,46	2174
		Накладные расходы	%	99		541466,04	3249
		Сметная прибыль	%	8		142290,77	854
		Сметная стоимость:				1920925,36	11526
283	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12,0000		403,00	4836

1	2	3	4	5	6	7	8
284	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Крепление гориз.газ-да Д57х3 на стойке из труб Д57х3 ОПП-2-2600 (33шт)	т конструкций	0,4109		90544,97	37200
		Итого оплата труда:				76533,04	31444
		Итого эксплуатация машин:				7275,15	2989
		Итого материалов:				7093,82	2914
		Накладные расходы	%	69		52807,80	21696
		Сметная прибыль	%	8		11468,22	4712
		Сметная стоимость:				154820,99	63608
285	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3432		491547,00	168699
286	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	67,6500		542,00	36666
287	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном кл.В15	м3	2,6400		25517,54	67366
		Итого оплата труда:				4483,11	11835
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	4442
		Итого материалов:				19680,82	51957
		Накладные расходы	%	91		4079,63	10770
		Сметная прибыль	%	8		2367,77	6251
		Сметная стоимость:				31964,94	84387
288	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,3562		2206,40	11818
		Итого оплата труда:				2206,40	11818
		Накладные расходы	%	72		1588,61	8509
		Сметная прибыль	%	8		303,60	1626
		Сметная стоимость:				4098,61	21953
289	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта	5,3562		665,52	3565
		Итого оплата труда:				665,52	3565
		Накладные расходы	%	72		479,17	2567
		Сметная прибыль	%	8		91,58	490
		Сметная стоимость:				1236,27	6622
290	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Крепление гориз.газ-да Д57х3 на стойке из труб Д76х3 ОПП-2-4600 (6шт)	т конструкций	0,1613		90544,97	14609
		Итого оплата труда:				76533,04	12348
		Итого эксплуатация машин:				7275,15	1174
		Итого материалов:				7093,82	1145

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		52807,80	8520
		Сметная прибыль	%	8		11468,22	1850
		Сметная стоимость:				154820,99	24979
291	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1490		491547,00	73260
292	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,3000		542,00	6667
293	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном кл.В15	м3	0,6600		25517,54	16842
		Итого оплата труда:				4483,11	2959
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	1110
		Итого материалов:				19680,82	12989
		Накладные расходы	%	91		4079,63	2693
		Сметная прибыль	%	8		2367,77	1563
		Сметная стоимость:				31964,94	21097
294	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,5492		2206,40	3418
		Итого оплата труда:				2206,40	3418
		Накладные расходы	%	72		1588,61	2461
		Сметная прибыль	%	8		303,60	470
		Сметная стоимость:				4098,61	6350
295	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта	1,5492		665,52	1031
		Итого оплата труда:				665,52	1031
		Накладные расходы	%	72		479,17	742
		Сметная прибыль	%	8		91,58	142
		Сметная стоимость:				1236,27	1915
296	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	138,0000		13024,95	1797444
		Итого оплата труда:				12276,60	1694171
		Итого эксплуатация машин:				932,62	128702
		Итого материалов:				85,93	11859
		Накладные расходы	%	98		12031,07	1660287
		Сметная прибыль	%	8		2004,48	276618
		Сметная стоимость:				27060,50	3734350
		Установка ГРПШ /238шт/					
299	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,9800		2206,40	63941
		Итого оплата труда:				2206,40	63941

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1588,61	46038
		Сметная прибыль	%	8		303,60	8798
		Сметная стоимость:				4098,61	118778
300	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3	28,9800		665,52	19287
		Итого оплата труда:				665,52	19287
		Накладные расходы	%	72		479,17	13886
		Сметная прибыль	%	8		91,58	2654
		Сметная стоимость:				1236,27	35827
301	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	28,9800		24377,18	706451
		Итого оплата труда:				4483,11	129920
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	48759
		Итого материалов:				18540,46	537302
		Накладные расходы	%	91		4079,63	118228
		Сметная прибыль	%	8		2276,54	65974
		Сметная стоимость:				30733,35	890653
302	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорной рамы	т конструкций	4,1621		39879,24	165981
		Итого оплата труда:				20649,25	85944
		Итого эксплуатация машин:				8504,97	35398
		Итого материалов:				12517,27	52098
		Накладные расходы	%	69		14247,98	59301
		Сметная прибыль	%	8		4330,18	18023
		Сметная стоимость:				58457,40	243304
304	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2	333,2000		84,90	28289
		Итого оплата труда:				37,93	12637
		Итого эксплуатация машин:				2,24	746
		Итого материалов:				44,96	14981
		Накладные расходы	%	69		26,17	8720
		Сметная прибыль	%	8		8,89	2961
		Сметная стоимость:				119,95	39969
305	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2	31,4500		169,80	5340
		Итого оплата труда:				75,85	2386
		Итого эксплуатация машин:				4,48	141
		Итого материалов:				89,92	2828

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		52,34	1646
		Сметная прибыль	%	8		17,77	559
		Сметная стоимость:				239,91	7545
306	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставкии труб за 2 раза	м2	364,6500		173,92	63419
		Итого оплата труда:				44,54	16242
		Итого эксплуатация машин:				3,17	1156
		Итого материалов:				126,65	46184
		Накладные расходы	%	69		30,73	11207
		Сметная прибыль	%	8		16,37	5970
		Сметная стоимость:				221,02	80596
307	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	545,4732		347,00	189279
308	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	476,0000		532,00	253232
309	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	235,0000		391,00	91885
310	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20 мм	шт	238,0000		1372,03	326542
		Итого оплата труда:				1160,49	276197
		Итого эксплуатация машин:				75,09	17871
		Итого материалов:				170,23	40514
		Накладные расходы	%	99		1148,89	273435
		Сметная прибыль	%	8		201,67	47998
		Сметная стоимость:				2722,58	647975
311	2304-0601-0501 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	238,0000		20475,00	4873050
312	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20 мм	шт	323,0000		1372,03	443164
		Итого оплата труда:				1160,49	374838
		Итого эксплуатация машин:				75,09	24254
		Итого материалов:				170,23	54983
		Накладные расходы	%	99		1148,89	371090
		Сметная прибыль	%	8		201,67	65140
		Сметная стоимость:				2722,58	879394
313	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	323,0000		948,00	306204

1	2	3	4	5	6	7	8
314	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,14571	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3 мм	стык	13,0000		4358,84	56665
		Итого оплата труда:				1082,12	14068
		Итого эксплуатация машин:				4038,91	52506
		Накладные расходы	%	91		984,73	12801
		Сметная прибыль	%	8		427,49	5557
		Сметная стоимость:				5771,06	75024
315	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	16,9723		321,00	5448
316	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,19428	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 76х4 мм	стык	1,0000		5811,79	5812
		Итого оплата труда:				1442,83	1443
		Итого эксплуатация машин:				5385,21	5385
		Накладные расходы	%	91		1312,97	1313
		Сметная прибыль	%	8		569,98	570
		Сметная стоимость:				7694,74	7695
317	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1,7407		321,00	559
318	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	м2	53,1000		169,80	9016
		Итого оплата труда:				75,85	4028
		Итого эксплуатация машин:				4,48	238
		Итого материалов:				89,92	4775
		Накладные расходы	%	69		52,34	2779
		Сметная прибыль	%	8		17,77	944
		Сметная стоимость:				239,91	12739
319	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз опор	м2	19,0100		84,90	1614
		Итого оплата труда:				37,93	721
		Итого эксплуатация машин:				2,24	43
		Итого материалов:				44,96	855
		Накладные расходы	%	69		26,17	497
		Сметная прибыль	%	8		8,89	169

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				119,95	2280
320	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода и опор	м2	72,1100		173,92	12541
		Итого оплата труда:				44,54	3212
		Итого эксплуатация машин:				3,17	229
		Итого материалов:				126,65	9133
		Накладные расходы	%	69		30,73	2216
		Сметная прибыль	%	8		16,37	1181
		Сметная стоимость:				221,02	15938
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				10367712
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2036398
	Материалы -		Тенге				782054
	Всего заработная плата -		Тенге				1099710
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6007
		Накладные расходы -	Тенге				1036302
		Накладные НУЧП -	Тенге				1036302
		Сметная прибыль -	Тенге				245816
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3318515
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1104
		Сметная заработная плата -	Тенге				1099710
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				459749
	Материалы -		Тенге				56157
	Всего заработная плата -		Тенге				129735
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				241959
		Накладные расходы -	Тенге				89517
		Накладные НУЧП -	Тенге				89517
		Сметная прибыль -	Тенге				43941
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				593207
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				120
		Сметная заработная плата -	Тенге				129735
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				7871566
	Материалы -		Тенге				11859
	Всего заработная плата -		Тенге				1694171
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6074122
		Накладные расходы -	Тенге				1660287
		Накладные НУЧП -	Тенге				1660287
		Сметная прибыль -	Тенге				762548
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				10294402

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1575
		Сметная заработная плата -	Тенге				1694171
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14206124
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2799
		Сметная заработная плата -	Тенге				2923617
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы					
		Переход 1					
321	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	46,9242		187,94	8819
		Итого оплата труда:				49,26	2312
		Итого эксплуатация машин:				178,88	8394
		Накладные расходы	%	72		35,47	1664
		Сметная прибыль	%	8		17,87	839
		Сметная стоимость:				241,28	11322
322	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,8358		1681,68	1406
		Итого оплата труда:				1681,68	1406
		Накладные расходы	%	72		1210,81	1012
		Сметная прибыль	%	8		231,40	193
		Сметная стоимость:				3123,89	2611
323	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Подушка. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,6800		730,94	12192
		Итого оплата труда:				730,94	12192
		Накладные расходы	%	72		526,28	8778
		Сметная прибыль	%	8		100,58	1678
		Сметная стоимость:				1357,80	22648
324	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,4200		30,99	912
		Итого оплата труда:				10,84	319
		Итого эксплуатация машин:				30,99	912
		Накладные расходы	%	72		7,81	230
		Сметная прибыль	%	8		3,10	91
		Сметная стоимость:				41,90	1233

1	2	3	4	5	6	7	8
325	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,4200		135,12	3975
		Итого оплата труда:				100,84	2967
		Итого эксплуатация машин:				63,84	1878
		Накладные расходы	%	72		72,60	2136
		Сметная прибыль	%	8		16,62	489
		Сметная стоимость:				224,34	6600
326	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	29,4200		77,60	2283
		Итого оплата труда:				21,79	641
		Итого эксплуатация машин:				66,55	1958
		Итого материалов:				3,00	88
		Накладные расходы	%	72		15,69	462
		Сметная прибыль	%	8		7,46	220
		Сметная стоимость:				100,75	2964
327	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	1,6600		204,73	340
		Итого оплата труда:				56,52	94
		Итого эксплуатация машин:				197,74	328
		Накладные расходы	%	72		40,70	68
		Сметная прибыль	%	8		19,63	33
		Сметная стоимость:				265,06	440
328	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	2,9050		168,00	488
329	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3000		18467,15	5540
		Итого оплата труда:				1267,94	380
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	319
		Итого материалов:				16339,66	4902
		Накладные расходы	%	91		1153,83	346
		Сметная прибыль	%	8		1569,68	471
		Сметная стоимость:				21190,66	6357
330	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,3600		27467,33	37356
		Итого оплата труда:				6339,14	8621
		Итого эксплуатация машин:				1858,17	2527
		Итого материалов:				19636,88	26706

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		5768,62	7845
		Сметная прибыль	%	8		2658,88	3616
		Сметная стоимость:				35894,83	48817
331	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1368		189311,00	25898
332	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1368		17095,97	2339
		Итого оплата труда:				16174,32	2213
		Итого эксплуатация машин:				904,01	124
		Итого материалов:				291,00	40
		Накладные расходы	%	91		14718,63	2014
		Сметная прибыль	%	8		2545,17	348
		Сметная стоимость:				34359,77	4700
333	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0195		225836,35	4408
		Итого оплата труда:				34856,39	680
		Итого эксплуатация машин:				1947,36	38
		Итого материалов:				189630,49	3702
		Накладные расходы	%	91		31719,31	619
		Сметная прибыль	%	8		20604,45	402
		Сметная стоимость:				278160,12	5430
334	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки с устройством базы. Монтаж	т конструкций	0,6401		22332,00	14294
		Итого оплата труда:				12560,61	8039
		Итого эксплуатация машин:				10504,27	6723
		Итого материалов:				1982,18	1269
		Накладные расходы	%	69		8666,82	5547
		Сметная прибыль	%	8		2479,91	1587
		Сметная стоимость:				33478,73	21428
335	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (стоек) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,6401		2740,11	1754
		Итого оплата труда:				1945,47	1245
		Итого эксплуатация машин:				508,92	326
		Итого материалов:				286,85	184
		Накладные расходы	%	69		1342,37	859
		Сметная прибыль	%	8		326,60	209
		Сметная стоимость:				4409,08	2822

1	2	3	4	5	6	7	8
336	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,5420		461436,00	250098
337	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 табл11	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т С245	т	0,0981		443467,00	43482
338	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0051		103800,08	531
		Итого оплата труда:				101905,30	522
		Итого эксплуатация машин:				1818,53	9
		Итого материалов:				483,15	2
		Накладные расходы	%	69		70314,66	360
		Сметная прибыль	%	8		13929,18	71
		Сметная стоимость:				188043,92	963
339	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,1200		542,00	2775
340	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода и опор	м2	18,7099		173,92	3254
		Итого оплата труда:				44,54	833
		Итого эксплуатация машин:				3,17	59
		Итого материалов:				126,65	2370
		Накладные расходы	%	69		30,73	575
		Сметная прибыль	%	8		16,37	306
		Сметная стоимость:				221,02	4135
341	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	0,3600		865,66	312
		Итого оплата труда:				428,57	154
		Итого эксплуатация машин:				5,17	2
		Итого материалов:				433,77	156
		Накладные расходы	%	91		390,00	140
		Сметная прибыль	%	8		100,45	36
		Сметная стоимость:				1356,12	488
342	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 к=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	0,3600		950,98	342
		Итого оплата труда:				368,37	133
		Итого эксплуатация машин:				7,12	3
		Итого материалов:				578,10	208

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		335,21	121
		Сметная прибыль	%	8		102,90	37
		Сметная стоимость:				1389,09	500
343	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,0137		1108020,54	15180
		Итого оплата труда:				697865,84	9561
		Итого эксплуатация машин:				494004,81	6768
		Итого материалов:				69380,73	951
		Накладные расходы	%	99		690887,18	9465
		Сметная прибыль	%	8		143912,62	1972
		Сметная стоимость:				1942820,34	26617
344	2301-0201-0240 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,7548		18595,00	255771
345	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13,7000		72,61	995
		Итого оплата труда:				71,39	978
		Итого эксплуатация машин:				1,22	17
		Накладные расходы	%	98		69,96	959
		Сметная прибыль	%	8		11,41	156
		Сметная стоимость:				153,98	2109
		Переход 2					
346	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	66,0240		187,94	12408
		Итого оплата труда:				49,26	3252
		Итого эксплуатация машин:				178,88	11810
		Накладные расходы	%	72		35,47	2342
		Сметная прибыль	%	8		17,87	1180
		Сметная стоимость:				241,28	15930
347	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,1760		1681,68	1978
		Итого оплата труда:				1681,68	1978
		Накладные расходы	%	72		1210,81	1424
		Сметная прибыль	%	8		231,40	272

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3123,89	3674
348	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Подушка. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,4000		730,94	16373
		Итого оплата труда:				730,94	16373
		Накладные расходы	%	72		526,28	11789
		Сметная прибыль	%	8		100,58	2253
		Сметная стоимость:				1357,80	30415
349	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	38,8000		30,99	1202
		Итого оплата труда:				10,84	421
		Итого эксплуатация машин:				30,99	1202
		Накладные расходы	%	72		7,81	303
		Сметная прибыль	%	8		3,10	120
		Сметная стоимость:				41,90	1626
350	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	38,8000		135,12	5243
		Итого оплата труда:				100,84	3912
		Итого эксплуатация машин:				63,84	2477
		Накладные расходы	%	72		72,60	2817
		Сметная прибыль	%	8		16,62	645
		Сметная стоимость:				224,34	8704
351	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	38,8000		77,60	3011
		Итого оплата труда:				21,79	845
		Итого эксплуатация машин:				66,55	2582
		Итого материалов:				3,00	116
		Накладные расходы	%	72		15,69	609
		Сметная прибыль	%	8		7,46	290
		Сметная стоимость:				100,75	3909
352	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	6,0000		204,73	1228
		Итого оплата труда:				56,52	339
		Итого эксплуатация машин:				197,74	1186
		Накладные расходы	%	72		40,70	244
		Сметная прибыль	%	8		19,63	118
		Сметная стоимость:				265,06	1590

1	2	3	4	5	6	7	8
353	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	10,5000		168,00	1764
354	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6600		18467,15	12188
		Итого оплата труда:				1267,94	837
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	702
		Итого материалов:				16339,66	10784
		Накладные расходы	%	91		1153,83	762
		Сметная прибыль	%	8		1569,68	1036
		Сметная стоимость:				21190,66	13986
355	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,6000		27467,33	126350
		Итого оплата труда:				6339,14	29160
		Итого эксплуатация машин:				1858,17	8548
		Итого материалов:				19636,88	90330
		Накладные расходы	%	91		5768,62	26536
		Сметная прибыль	%	8		2658,88	12231
		Сметная стоимость:				35894,83	165116
356	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1368		189311,00	25898
357	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3113		17095,97	5322
		Итого оплата труда:				16174,32	5035
		Итого эксплуатация машин:				904,01	281
		Итого материалов:				291,00	91
		Накладные расходы	%	91		14718,63	4582
		Сметная прибыль	%	8		2545,17	792
		Сметная стоимость:				34359,77	10696
358	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0526		225836,35	11870
		Итого оплата труда:				34856,39	1832
		Итого эксплуатация машин:				1947,36	102
		Итого материалов:				189630,49	9967
		Накладные расходы	%	91		31719,31	1667
		Сметная прибыль	%	8		20604,45	1083
		Сметная стоимость:				278160,12	14620

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		30,73	2010
		Сметная прибыль	%	8		16,37	1071
		Сметная стоимость:				221,02	14458
366	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	1,4400		865,66	1247
		Итого оплата труда:				428,57	617
		Итого эксплуатация машин:				5,17	7
		Итого материалов:				433,77	625
		Накладные расходы	%	91		390,00	562
		Сметная прибыль	%	8		100,45	145
		Сметная стоимость:				1356,12	1953
367	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 к=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	1,4400		950,98	1369
		Итого оплата труда:				368,37	530
		Итого эксплуатация машин:				7,12	10
		Итого материалов:				578,10	832
		Накладные расходы	%	91		335,21	483
		Сметная прибыль	%	8		102,90	148
		Сметная стоимость:				1389,09	2000
368	1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,0282		3993703,31	112622
		Итого оплата труда:				2267400,86	63941
		Итого эксплуатация машин:				2186949,12	61672
		Итого материалов:				116039,19	3272
		Накладные расходы	%	99		2244726,85	63301
		Сметная прибыль	%	8		499074,41	14074
		Сметная стоимость:				6737504,57	189998
369	2301-0201-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	28,3128		69105,00	1956556
370	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28,2000		72,61	2048
		Итого оплата труда:				71,39	2013
		Итого эксплуатация машин:				1,22	34
		Накладные расходы	%	98		69,96	1973
		Сметная прибыль	%	8		11,41	322

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				153,98	4342
		Переход 3					
371	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	46,9242		187,94	8819
		Итого оплата труда:				49,26	2312
		Итого эксплуатация машин:				178,88	8394
		Накладные расходы	%	72		35,47	1664
		Сметная прибыль	%	8		17,87	839
		Сметная стоимость:				241,28	11322
372	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,8358		1681,68	1406
		Итого оплата труда:				1681,68	1406
		Накладные расходы	%	72		1210,81	1012
		Сметная прибыль	%	8		231,40	193
		Сметная стоимость:				3123,89	2611
373	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Подушка. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,6800		730,94	12192
		Итого оплата труда:				730,94	12192
		Накладные расходы	%	72		526,28	8778
		Сметная прибыль	%	8		100,58	1678
		Сметная стоимость:				1357,80	22648
374	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,4200		30,99	912
		Итого оплата труда:				10,84	319
		Итого эксплуатация машин:				30,99	912
		Накладные расходы	%	72		7,81	230
		Сметная прибыль	%	8		3,10	91
		Сметная стоимость:				41,90	1233
375	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,4200		135,12	3975
		Итого оплата труда:				100,84	2967
		Итого эксплуатация машин:				63,84	1878
		Накладные расходы	%	72		72,60	2136
		Сметная прибыль	%	8		16,62	489
		Сметная стоимость:				224,34	6600

1	2	3	4	5	6	7	8
376	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	29,4200		77,60	2283
		Итого оплата труда:				21,79	641
		Итого эксплуатация машин:				66,55	1958
		Итого материалов:				3,00	88
		Накладные расходы	%	72		15,69	462
		Сметная прибыль	%	8		7,46	220
		Сметная стоимость:				100,75	2964
377	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	1,6600		204,73	340
		Итого оплата труда:				56,52	94
		Итого эксплуатация машин:				197,74	328
		Накладные расходы	%	72		40,70	68
		Сметная прибыль	%	8		19,63	33
		Сметная стоимость:				265,06	440
378	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	2,9050		168,00	488
379	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3400		18467,15	6279
		Итого оплата труда:				1267,94	431
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	362
		Итого материалов:				16339,66	5555
		Накладные расходы	%	91		1153,83	392
		Сметная прибыль	%	8		1569,68	534
		Сметная стоимость:				21190,66	7205
380	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемомдо 3 м3. Устройство	м3	1,7600		27467,33	48343
		Итого оплата труда:				6339,14	11157
		Итого эксплуатация машин:				1858,17	3270
		Итого материалов:				19636,88	34561
		Накладные расходы	%	91		5768,62	10153
		Сметная прибыль	%	8		2658,88	4680
		Сметная стоимость:				35894,83	63175
381	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1502		209243,00	31437
382	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болтыанкерные на поддерживающие конструкции. Установкапри бетонировании	т	0,0195		225836,35	4408
		Итого оплата труда:				34856,39	680

1	2	3	4	5	6	7	8
394	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18,7000		72,61	1358
		Итого оплата труда:				71,39	1335
		Итого эксплуатация машин:				1,22	23
		Накладные расходы	%	98		69,96	1308
		Сметная прибыль	%	8		11,41	213
		Сметная стоимость:				153,98	2879
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				5231094
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				632646
	Материалы -		Тенге				212713
	Всего заработная плата -		Тенге				226741
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				83232
	Транспортные расходы -		Тенге				2740
		Накладные расходы -	Тенге				199874
		Накладные НУЧП -	Тенге				199874
		Сметная прибыль -	Тенге				66602
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				899122
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				226
		Сметная заработная плата -	Тенге				226741
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1848477
	Материалы -		Тенге				9043
	Всего заработная плата -		Тенге				59990
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1747100
		Накладные расходы -	Тенге				41393
		Накладные НУЧП -	Тенге				41393
		Сметная прибыль -	Тенге				151190
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2041060
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				52
		Сметная заработная плата -	Тенге				59990
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2749971
	Всего заработная плата -		Тенге				4326
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2745571
		Накладные расходы -	Тенге				4240
		Накладные НУЧП -	Тенге				4240
		Сметная прибыль -	Тенге				220337
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2974547
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				13845842
		Накладные расходы -	Тенге				13987311
		Накладные НУЧП -	Тенге				13987311
		Сметная прибыль -	Тенге				3405958
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				45980433
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10752
		Сметная заработная плата -	Тенге				14272766
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				99741286
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24845
		Сметная заработная плата -	Тенге				28984710
		ИТОГО					**99 741 286**
		В том числе оборудование					
		Итого без оборудования					**99 741 286**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**2 892 497**
		Итого:					**102 633 783**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3.0,7%					**933 967**
		Итого					**103 567 750**
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**2 071 355**
		Итого сметная стоимость					**105 639 105**
		Поправочнй коэфициент к=0,70					**73 947 367,00**
		НДС 12%					**8 873 684,04**
		ИТОГО:					**82 821 051,04**

Инженер: ТОО «KZ Expert»

инженер _____ **Ажикабулов К.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____ **Палманов К.**