форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Дополнительное соглашение №1 от 20.02.2019г. к договору о государственных закупках работ №155 от 12.10.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Актобе Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА №3
стоимости выполненных работ
за МАРТ месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	39 472 561,57	44 209 268,96	30 680 357,14	34 362 000,00	30 680 357,14	34 362 000,00
	в т. ч. оборудование	-	-	-	-	-	-
	Итого затраты подрядчика	39 472 561,57	44 209 268,96	30 680 357,14	34 362 000,00	30 680 357,14	34 362 000,00
	Всего к оплате:	39 472 561,57	44 209 268,96	30 680 357,14	34 362 000,00	30 680 357,14	34 362 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта иавтомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
_____ Кудайбергенов А.М.

Технадзор:
Директор ТОО "KZ Expert"
_____ Зулыпбеков Д.К.

Подрядчик
Директор ТОО "Комби-строй-1"
_____ Муталиев М.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Дополнительное соглашение №1 от 20.02.2019 год, к договору о государственных закупках работ №155 от 12.10.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Актобе Отырарского района ЮКО"

АКТ №3
выполненных работ за март месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1					
		РАЗДЕЛ 1.Среднее давление (подземный газопровод)					
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4776,0000		187,94	897587
		Итого оплата труда:				49,26	235275
		Итого эксплуатация машин:				178,88	854307
		Накладные расходы	%	72		35,47	169398
		Сметная прибыль	%	8		17,87	85359
		Сметная стоимость:				241,28	1152344
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	147,7000		1681,68	248384
		Итого оплата труда:				1681,68	248384
		Накладные расходы	%	72		1210,81	178837
		Сметная прибыль	%	8		231,40	34178
		Сметная стоимость:				3123,89	461398
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	80,8100		1401,40	113247
		Итого оплата труда:				1401,40	113247

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1009,01	81538
		Сметная прибыль	%	8		192,83	15583
		Сметная стоимость:				2603,24	210368
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	485,1800		665,52	322897
		Итого оплата труда:				665,52	322897
		Накладные расходы	%	72		479,17	232486
		Сметная прибыль	%	8		91,58	44431
		Сметная стоимость:				1236,27	599813
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3905,5800		30,99	121037
		Итого оплата труда:				10,84	42339
		Итого эксплуатация машин:				30,99	121037
		Накладные расходы	%	72		7,81	30484
		Сметная прибыль	%	8		3,10	12122
		Сметная стоимость:				41,90	163643
6	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	3905,5800		15,69	61269
		Итого оплата труда:				5,49	21432
		Итого эксплуатация машин:				15,69	61269
		Накладные расходы	%	72		3,95	15431
		Сметная прибыль	%	8		1,57	6136
		Сметная стоимость:				21,21	82836
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3905,5800		135,12	527722
		Итого оплата труда:				100,84	393829
		Итого эксплуатация машин:				63,84	249332
		Накладные расходы	%	72		72,60	283557
		Сметная прибыль	%	8		16,62	64902
		Сметная стоимость:				224,34	876181
8	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	565,4600		204,73	115768
		Итого оплата труда:				56,52	31961
		Итого эксплуатация машин:				197,74	111812
		Накладные расходы	%	72		40,70	23012
		Сметная прибыль	%	8		19,63	11102

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				265,06	149882
9	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	1007,0200		168,00	169179
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	318,4000		5046,32	1606750
		Итого оплата труда:				920,69	293148
		Итого эксплуатация машин:				150,04	47774
		Итого материалов:				4015,00	1278376
		Накладные расходы	%	99		911,48	290216
		Сметная прибыль	%	8		476,62	151757
		Сметная стоимость:				6434,43	2048723
11	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	3,9800		392771,58	1563231
		Итого оплата труда:				296951,92	1181869
		Итого эксплуатация машин:				132580,26	527669
		Итого материалов:				100,32	399
		Накладные расходы	%	99		293982,40	1170050
		Сметная прибыль	%	8		54940,32	218662
		Сметная стоимость:				741694,30	2951943
12	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4132,9625		4466,00	18457811
13	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,9800		-72,61	-289
		Итого оплата труда:				-71,39	-284
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-5
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-278
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-45
		Сметная стоимость:				-153,98	-613
155	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	460,0000		1236,51	568793
		Итого оплата труда:				641,97	295306
		Итого эксплуатация машин:				808,02	371687
		Накладные расходы	%	99		635,55	292353

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		149,76	68892
		Сметная стоимость:				2021,82	930037
156	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 160мм	шт	591,0000		6915,18	4086871
161	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	3,9800		26140,04	104037
		Итого оплата труда:				11193,25	44549
		Итого эксплуатация машин:				18636,74	74174
		Накладные расходы	%	72		8059,14	32075
		Сметная прибыль	%	8		2735,93	10889
		Сметная стоимость:				36935,12	147002
162	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	3980,0000		17,86	71071
163	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3980,0000		316,69	1260418
		Итого оплата труда:				164,85	656123
		Итого эксплуатация машин:				147,72	587940
		Итого материалов:				45,10	179515
		Накладные расходы	%	72		118,70	472408
		Сметная прибыль	%	8		34,83	138626
		Сметная стоимость:				470,21	1871452
164	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	3,9800		19287,00	76762
165	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт.	6,0000		1236,51	7419
		Итого оплата труда:				641,97	3852
		Итого эксплуатация машин:				808,02	4848
		Накладные расходы	%	99		635,55	3813
		Сметная прибыль	%	8		149,76	899
		Сметная стоимость:				2021,82	12131
168	Прайс-лист стр.21	Отвод 30 электросварной SDR 11 диаметром 160мм	шт	4,0000		32142,86	128571
169	Прайс-лист стр.9	Отвод 90 электросварной SDR 11 диаметром 160мм	шт	2,0000		32324,11	64648

1	2	3	4	5	6	7	8
205	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	1,0000		1822,17	1822
		Итого оплата труда:				946,84	947
		Итого эксплуатация машин:				1189,79	1190
		Накладные расходы	%	99		937,37	937
		Сметная прибыль	%	8		220,76	221
		Сметная стоимость:				2980,31	2980
211	Прайс-лист стр.10	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 160/63мм	шт	1,0000		22175,89	22176
214	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	408,4800		5046,32	2061323
		Итого оплата труда:				920,69	376083
		Итого эксплуатация машин:				150,04	61290
		Итого материалов:				4015,00	1640047
		Накладные расходы	%	99		911,48	372323
		Сметная прибыль	%	8		476,62	194692
		Сметная стоимость:				6434,43	2628337
254	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/	шт.	1,0000		1236,51	1237
		Итого оплата труда:				641,97	642
		Итого эксплуатация машин:				808,02	808
		Накладные расходы	%	99		635,55	636
		Сметная прибыль	%	8		149,76	150
		Сметная стоимость:				2021,82	2022
255	Прайс-лист стр.13	Переход диаметром 160/110мм	шт	1,0000		8823,21	8823
260	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /160х14,6мм/	стык	460,0000		2759,50	1269372
		Итого оплата труда:				2600,00	1196000
		Итого эксплуатация машин:				79,20	36432
		Итого материалов:				80,30	36940
		Накладные расходы	%	61		1586,00	729560
		Сметная прибыль	%	8		347,64	159915
		Сметная стоимость:				4693,14	2158846
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				33937936
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				2710589
	Материалы -		Тенге				216454
	Всего заработная плата -		Тенге				1896672
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				76762
		Накладные расходы -	Тенге				1234044
		Накладные НУЧП -	Тенге				1234044
		Сметная прибыль -	Тенге				315571
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				4260204
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1578
		Сметная заработная плата -	Тенге				1896672
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8458736
	Материалы -		Тенге				2918822
	Всего заработная плата -		Тенге				3561211
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				71071
	Транспортные расходы -		Тенге				169179
		Накладные расходы -	Тенге				3145071
		Накладные НУЧП -	Тенге				3145071
		Сметная прибыль -	Тенге				928305
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12532111
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3798
		Сметная заработная плата -	Тенге				3561211
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				22768611
	Всего заработная плата -		Тенге				-284
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				22768900
		Накладные расходы -	Тенге				-278
		Накладные НУЧП -	Тенге				-278
		Сметная прибыль -	Тенге				1821467
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				24589799
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				-284
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41382113
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5376
		Сметная заработная плата -	Тенге				5457599
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				33937936
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				2710589
	Материалы -		Тенге				216454
	Всего заработная плата -		Тенге				1896672

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				76762
		Накладные расходы -	Тенге				1234044
		Накладные НУЧП -	Тенге				1234044
		Сметная прибыль -	Тенге				315571
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				4260204
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1578
		Сметная заработная плата -	Тенге				1896672
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8458736
	Материалы -		Тенге				2918822
	Всего заработная плата -		Тенге				3561211
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				71071
	Транспортные расходы -		Тенге				169179
		Накладные расходы -	Тенге				3145071
		Накладные НУЧП -	Тенге				3145071
		Сметная прибыль -	Тенге				928305
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12532111
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3798
		Сметная заработная плата -	Тенге				3561211
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				22768611
	Всего заработная плата -		Тенге				-284
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				22768900
		Накладные расходы -	Тенге				-278
		Накладные НУЧП -	Тенге				-278
		Сметная прибыль -	Тенге				1821467
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				24589799
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				-284
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				41382113
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5376
		Сметная заработная плата -	Тенге				5457599
		ИТОГО					**41 382 113**
		В том числе оборудование					
		Итого без оборудования					**41 382 113**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**1 200 081**
		Итого:					**42 582 194**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3.0,7%					**387 498**
		Итого					**42 969 692**
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**859 394**
		Итого сметная стоимость					**43 829 086**
		Поправочнй коэфициент к=0,70					**30 680 357,14**
		НДС 12%					**3 681 642,86**
		ИТОГО:					**34 362 000,00**

Инженер: ТОО «KZ Expert»

инженер _____ **Ажикабулов К.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **Муталиев М.**