Заказчик: ГУ "Аппарат акима Ушаральского сельского округа" Панфиловского района
Подрядчик : ТОО "Компания Қабылан"

Наименование стройки: Текущий ремонт дорог ул. Л.Асанова с.Ушарал Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта: Текущий ремонт дорог ул. Л.Асанова с.Ушарал Панфиловского района Алматинской области

Акт выполненных работ за август месяц 2018 года

по текущему ремонту дорог ул. Л.Асанова с. Ушарал Панфиловского района Алматинской области

Составлена в текущих ценах с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 площади основания		4800	269,51	1293661	60,3
								178233
2	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		480	63,42	30440	59,1
								6498

3	11-230401-0101	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка	м трубопровода		16	3587,69	57403	62,1
								———
								8882
4	11-010102-0321	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		8	155,63	1245	59,1
								———
								219
5	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		2,4	1375	3300	59,1
								———
								1950
		Итого прямые затраты по акте					1 386 049	
		Накладные расходы I уровня, тенге					195 782	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 581 831	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					67 070	
		Итого, тенге					1 648 901	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					131 912	
		Итого в текущих ценах 2017 г					1 780 813	
		НДС 12%					213698	
		Всего стоимость работ по акте за июль месяц 2018г					1 994 511	
		Минус тендрная скидка					199 652	
		К оплате за июль месяц 2018 года					1 794 859	

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Ушаральского сельского округа" Панфиловского района
_____ Г.Жангазиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Қабылан"
_____ Ахметбеков Т.Х.