форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "KZ Expert"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор о государственных закупках работ №155 от 12.10.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Актобе Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2018 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	4 464 286	5 000 000	4 464 286	5 000 000	4 464 286	5 000 000
	в т. ч. оборудование	-	-	-	-	-	-
	Итого затраты подрядчика	4 464 286	5 000 000	4 464 286	5 000 000	4 464 286	5 000 000
	Всего к оплате:	4 464 286	5 000 000	4 464 286	5 000 000	4 464 286	5 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта иавтомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

_____ **Кудайбергенов А.М.**

Технадзор:
Инженер ТОО "KZ Expert"

_____ **Ажикабулов К.**

Подрядчик
Директор ТОО "Комби-строй-1"

_____ **Муталиев М.**

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата
Инженер: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор о государственных закупках работ №155 от 12.10.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Актобе Отырарского района ЮКО"

АКТ №1
выполненных работ за октябрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Среднее давление (подземный газопровод)					
1	1 101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	757,6601		187,94	142392
		Итого оплата труда:				49,26	37324
		Итого эксплуатация машин:				178,88	135526
		Накладные расходы	%	72		35,47	26873
		Сметная прибыль	%	8		17,87	13541
		Сметная стоимость:				241,28	182807
2	1 101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,4328		1681,68	39406
		Итого оплата труда:				1681,68	39406
		Накладные расходы	%	72		1210,81	28373
		Сметная прибыль	%	8		231,40	5422
		Сметная стоимость:				3123,89	73201
3	1 101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,8271		1401,40	17976
		Итого оплата труда:				1401,40	17976
		Накладные расходы	%	72		1009,01	12943
		Сметная прибыль	%	8		192,83	2473

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2603,24	33392
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух к отлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	78,9871		665,52	52568
		Итого оплата труда:				665,52	52568
		Накладные расходы	%	72		479,17	37849
		Сметная прибыль	%	8		91,58	7233
		Сметная стоимость:				1236,27	97649
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	623,8617		30,99	19334
		Итого оплата труда:				10,84	6763
		Итого эксплуатация машин:				30,99	19334
		Накладные расходы	%	72		7,81	4869
		Сметная прибыль	%	8		3,10	1936
		Сметная стоимость:				41,90	26140
6	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	623,8617		15,69	9787
		Итого оплата труда:				5,49	3424
		Итого эксплуатация машин:				15,69	9787
		Накладные расходы	%	72		3,95	2465
		Сметная прибыль	%	8		1,57	980
		Сметная стоимость:				21,21	13232
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	623,8617		135,12	84296
		Итого оплата труда:				100,84	62909
		Итого эксплуатация машин:				63,84	39827
		Накладные расходы	%	72		72,60	45294
		Сметная прибыль	%	8		16,62	10367
		Сметная стоимость:				224,34	139958
8	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/	м3 грунта	91,2886		204,73	18690
		Итого оплата труда:				56,52	5160
		Итого эксплуатация машин:				197,74	18051
		Накладные расходы	%	72		40,70	3715
		Сметная прибыль	%	8		19,63	1792
		Сметная стоимость:				265,06	24197

1	2	3	4	5	6	7	8
9	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/лишний грунт/	т	159,7551		168,00	26839
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	66,1600		5046,32	333865
		Итого оплата труда:				920,69	60913
		Итого эксплуатация машин:				150,04	9927
		Итого материалов:				4015,00	265632
		Накладные расходы	%	99		911,48	60304
		Сметная прибыль	%	8		476,62	31533
		Сметная стоимость:				6434,43	425702
11	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укл адка	км трубопровода	0,8270		392771,58	324822
		Итого оплата труда:				296951,92	245579
		Итого эксплуатация машин:				132580,26	109644
		Итого материалов:				100,32	83
		Накладные расходы	%	99		293982,40	243123
		Сметная прибыль	%	8		54940,32	45436
		Сметная стоимость:				741694,30	613381
12	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 16 0x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	835,2700		4466,00	3730316
13	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	827,0000		-72,61	-60046
		Итого оплата труда:				-71,39	-59042
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-1005
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-57861
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-9433
		Сметная стоимость:				-153,98	-127340
161	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,8270		26140,04	21618
		Итого оплата труда:				11193,25	9257
		Итого эксплуатация машин:				18636,74	15413
		Накладные расходы	%	72		8059,14	6665
		Сметная прибыль	%	8		2735,93	2263

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				36935,12	30545
162	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная"Газ"	м	827,0000		17,86	14768
163	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	845,0420		316,69	267615
		Итого оплата труда:				164,85	139309
		Итого эксплуатация машин:				147,72	124833
		Итого материалов:				45,10	38115
		Накладные расходы	%	72		118,70	100303
		Сметная прибыль	%	8		34,83	29433
		Сметная стоимость:				470,21	397351
164	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюми ниевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,8450		19287,00	16298
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5060543
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				305531
	Материалы -		Тенге				38115
	Всего заработная плата -		Тенге				148566
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				16298
		Накладные расходы -	Тенге				106968
		Накладные НУЧП -	Тенге				106968
		Сметная прибыль -	Тенге				33000
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				445498
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				139
		Сметная заработная плата -	Тенге				148566
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1084743
	Материалы -		Тенге				265715
	Всего заработная плата -		Тенге				532021
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				14768
	Транспортные расходы -		Тенге				26839
		Накладные расходы -	Тенге				465808
		Накладные НУЧП -	Тенге				465808
		Сметная прибыль -	Тенге				124044
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1674595
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				561
		Сметная заработная плата -	Тенге				532021
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3670269

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				-59042
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3730316
		Накладные расходы -	Тенге				-57861
		Накладные НУЧП -	Тенге				-57861
		Сметная прибыль -	Тенге				288993
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3901401
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-41
		Сметная заработная плата -	Тенге				-59042
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6021494
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				659
		Сметная заработная плата -	Тенге				621546
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				5060543
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				305531
	Материалы -		Тенге				38115
	Всего заработная плата -		Тенге				148566
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				16298
		Накладные расходы -	Тенге				106968
		Накладные НУЧП -	Тенге				106968
		Сметная прибыль -	Тенге				33000
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				445498
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				139
		Сметная заработная плата -	Тенге				148566
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1084743
	Материалы -		Тенге				265715
	Всего заработная плата -		Тенге				532021
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				14768
	Транспортные расходы -		Тенге				26839
		Накладные расходы -	Тенге				465808
		Накладные НУЧП -	Тенге				465808
		Сметная прибыль -	Тенге				124044
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1674595
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				561
		Сметная заработная плата -	Тенге				532021
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3670269
	Всего заработная плата -		Тенге				-59042
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3730316
		Накладные расходы -	Тенге				-57861
		Накладные НУЧП -	Тенге				-57861

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				288993
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3901401
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-41
		Сметная заработная плата -	Тенге				-59042
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				6021494
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				659
		Сметная заработная плата -	Тенге				621546
		ИТОГО					**6 021 494**
		В том числе оборудование					
		Итого без оборудования					**6 021 494**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**174 623**
		Итого:					**6 196 117**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3.0,7%					**56 385**
		Итого					**6 252 502**
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**125 050**
		Итого сметная стоимость					**6 377 552**
		Поправочнй коэфициент к=0,70					**4 464 286**
		НДС 12%					**535 714**
		ИТОГО:					**5 000 000**

Инженер: ТОО «KZ Experts»

инженер _____ **Ажикабулов К.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **Муталиев М.**