Счет-фактура № 4 от 7 апреля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440002289, 080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, ул. Ниеткалиева 97,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006968, от 25.10.2012

ИИК поставщика: KZ898560000000217805, в банке ФАО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1/02-2014 от 27,02,2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 080000, Республика Казахстан, Тараз, Телецентр 11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440002289, Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, ул. Ниеткалиева 97

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 051140006433, ТОО "АрсикоСтройИнвест",080000, Республика Казахстан, Тараз, Телецентр 11

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АрсикоСтройИнвест"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 051140006433, 080000, Республика Казахстан, Тараз, Телецентр 11

ИИК получателя: KZ626010161000153592, в банке АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция улицы Айша биби (от ул.Тауке хана до ул. Байзак батыра) в г.Тараз	шт	1	13 964 104,46	13 964 104,46	12%	1 675 692,54	15 639 797,00	0	
Всего по счету:					**13 964 104,46**		**1 675 692,54**	**15 639 797,00**		

Руководитель: Назымбеков Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Амирбекова М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Получила бухгалтерия 08.04.14 г.

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 07 апреля 2014 года

Генподрядчик: "АрсикоСтройИнвест"

Субподрядчик: ТОО "Самұрык-Тараз"

Договор № 1/02-2014 от 27 февраля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция улицы Айша биби (от ул.Тауке хана до ул. Байзак батыра) в г.Тараз "

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тыс.тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10
1	Реконструкция улицы Айша биби (от ул.Тауке хана до ул. Байзак батыра) в г.Тараз	15 639 797	15 639 797				15 639 797			
	Итого:	15 639 797	15 639 797				15 639 797			
	В т. ч. НДС	1 675 693	1 675 693				1 675 693			
	Удержание аванса	3 000 000	3 000 000				3 000 000			
	Всего к оплате:	**12 639 797**	**12 639 797**				**12 639 797**			

Генподрядчик:
ТОО "АрсикоСтройИнвест"
Директор

Джунусбеков М.Б.

Субподрядчик
ТОО "Самұрык-Тараз"
Директор

Назымбеков Е.А.

Генподрядчик: ТОО «АрсикоСтройИнвест»

Субподрядчик: ТОО «Самурык-Тараз»

Договор: 1/02-2014 от «27» февраля 2014г.

Наименование объекта: «Реконструкция улицы Айша биби (от ул.Тауке хана до ул. Байзак батыра)в г.Тараз».

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ на «07» апреля 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Линия освещения ТП №599										
1.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; /с траверсами/	опора	50,00	1534,11	878,23	76706	43911	3,06	153		
					506,25	246,42	25312	12321	1,03	52		
2.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; /с траверсами/	опора	8,00	3155,76	1990,26	25246	15922	5,98	48		
					985,50	549,90	7884	4399	2,29	18		
3.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	66,00	18700,00	--	1234200	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	Е0133-107 -3	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,7 м3	шт	38,00	960,57	625,32	36502	23762	1,91	73		
					335,25	172,26	12740	6546	0,63	24		
5.	С143014-3	ПЛИТЫ П-3	м3	1,90	20900,00	--	39710	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	СЦЕНА	ПРОВОД АЛЛЮМИНИЕВЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ, МАРКА СИП-2 СЕЧЕНИЕ 4Х35+1Х35 ММ2		2021,00	238,35	--	481700	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
7.	СЦЕНА	ПРОВОД АЛЛЮМИНИЕВЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ, МАРКА СИП-2 СЕЧЕНИЕ 4Х35+1Х35 ММ2		160,00	192,81	--	30849	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
8.	Е0101-13-	Разработка грунта 2 группы в отвал	м3	342,36	33,67	32,10	11528	10990	0,01	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3			1,57	12,33	538	4220	0,05	17
9.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	м3	7,50	262,72 262,72	-- --	1970 1970	-- --	1,85 --	14 --
10.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	285,30	6,48 --	6,48 2,10	1849 --	1849 600	-- 0,01	-- 2
11.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	285,30	21,55 17,03	4,52 --	6147 4859	1288 --	0,11 --	31 --
12.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	57,06	44,26 3,06	41,20 15,24	2525 175	2351 869	0,02 0,06	1 3
13.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	99,855	45,00 --	45,00 9,00	4493 --	4493 899	-- 0,19	-- 19
		Кабельная линия 0,4 кВ								
14.	С151601-468	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,209	205400,00 --	-- --	42929 --	-- --	-- --	-- --
15.	С151601-486	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,209	205600,00 --	-- --	42970 --	-- --	-- --	-- --
16.	С143008-92	Песок природный	м3	20,76	1450,00 --	-- --	30102 --	-- --	-- --	-- --
17.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	1,432	1220,00 --	-- --	17470 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	42,00	193,00 --	-- --	8106 --	-- --	-- --	-- --
19.	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	м	12,00	141,00 --	-- --	1692 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	2405-1534	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПКВЭ-1-Т ТУ16-538.284-76,ИЗМ.НР1-79	КОМПЛ	2,00	2151,43	--	4303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С151610-27	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-95 мм2	шт	4,00	16100,00	--	64400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СЦЕНА	РУБИЛИЬНИК РПС-2	ШТ	1,00	6010,45	--	6010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СЦЕНА	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-250	ШТ	3,00	224,33	--	673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СЦЕНА	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПК-10-9,25	ШТ	3,00	593,33	--	1780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Т1517-1115	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФОМ ЩШМ-2	ШТ	1,00	13613,6	--	13614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СЦЕНА	СЧЕТЧИК ТРУХФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СТЭ56/П.5-1-4Р	ШТ	1,00	4867,62	--	4868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СЦЕНА	РУБИЛЬНИК РБ-32	ШТ	1,00	2290,27	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СЦЕНА	ПУСКАТЕЛЬ ПАЕ5120	ШТ	2,00	6882,67	--	13765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СЦЕНА	ПУСКАТЕЛЬ ПМЕ-012	ШТ	1,00	512,24	--	512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СЦЕНА	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-100	ШТ	3,00	78,32	--	235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	1,00	24,00	--	24	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СЦена	ПАТРОН Ц-27	шт	1,00	33,97	--	34	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
33.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2,00	134,00	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СЦена	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, НАПРЯЖЕНИЕ 50/5	шт	3,00	791,11	--	2373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СЦена	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-1	шт	3,00	221,93	--	666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СЦена	СВЕТИЛЬНИК ЖКУ-16-150	шт	58,00	4275,04	--	247952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СЦена	ЛАМПА ДНАТ-150	шт	58,00	414,81	--	24059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СЦена	КРОНШТЕЙН Г-ОБРАЗНЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ЖКУ	шт	58,00	977,76	--	56710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СЦена	ХОМУТ ХС-1	шт	116,00	474,67	--	55061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СЦена	ПАТРОН К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ	шт	58,00	87,02	--	5047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151607-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	1000м	0,006	50600,00	--	304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СЦена	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПР2	шт	58,00	94,93	--	5506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000м	0,261	14700,00	--	3837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СЦена	СКРЕПА СОТ36	шт	2,00	29,66	--	59	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	СЦена	БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА СОТ 37	М	2,60	134,07	--	349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СЦена	КРЮК SOT21.1	шт	57,00	548,56	--	31268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СЦена	КРЮК SOT39	шт	1,00	456,80	--	457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СЦена	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO 158.1	шт	10,00	281,99	--	2820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СЦена	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1	шт	20,00	431,09	--	8622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СЦена	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SLIP22.12	шт	61,00	431,09	--	26297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СЦена	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.1	шт	2,00	184,30	--	369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СЦена	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SP-15	шт	8,00	109,55	--	876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СЦена	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	шт	7,00	252,72	--	1769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СЦена	ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ SO 130	шт	56,00	791,00	--	44296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СЦена	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6	КОМПЛ.	9,00	117,46	--	1057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СЦена	КРОНШТЕЙН У-4	шт	9,00	2455,77	--	22102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Линия освещения ТП №558								
57.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; /с траверсами/	опора	31,00	1534,11	878,23	47557	27225	3,06	95
					506,25	246,42	15694	7639	1,03	32
58.	Е0133-103	Установка одностоечных	опора	7,00	3155,76	1990,26	22090	13932	5,98	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; /с траверсами/			985,50	549,90	6898	3849	2,29	16
59.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	31,00	18700,00 --	-- --	579700 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0133-107 -3	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,7 м3	шт	31,00	960,57 335,25	625,32 172,26	29778 10393	19385 5340	1,91 0,63	59 20
61.	С143014-3	ПЛИТЫ П-3	м3	1,55	20900,00 --	-- --	32395 --	-- --	-- --	-- --
62.	СЦЕНА	ПРОВОД АЛЛЮМИНИЕВЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ, МАРКА СИП-2 СЕЧЕНИЕ 4Х35+1Х35 ММ2		1136,00	238,35 --	-- --	270763 --	-- --	-- --	-- --
63.	СЦЕНА	ПРОВОД АЛЛЮМИНИЕВЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ, МАРКА СИП-2 СЕЧЕНИЕ 4Х35+1Х35 ММ2		80,00	192,81 --	-- --	15424 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0101-13- 5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	17,28	33,67 1,57	32,10 12,33	582 27	555 213	0,01 0,05	0 1
65.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	м3	0,52	262,72 262,72	-- --	135 135	-- --	1,85 --	1 --
66.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	14,40	6,48 --	6,48 2,10	93 --	93 30	-- 0,01	-- 0
67.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	14,40	21,55 17,03	4,52 --	310 245	65 --	0,11 --	2 --
68.	Е0101-18- 4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2,88	44,26 3,06	41,20 15,24	127 9	119 44	0,02 0,06	0 0
69.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	5,04	45,00 --	45,00 9,00	227 --	227 45	-- 0,19	-- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кабельная линия 0,4 кВ								
70.	С151601-468	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,076	205400,00	--	15610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С151601-486	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,076	205600,00	--	15626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С143008-92	Песок природный	м3	5,76	1450,00	--	8352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,368	12200,00	--	4490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	34,00	193,00	--	6562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	м	12,00	141,00	--	1692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	2405-1534	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПКВЭ-1-Т ТУ16-538.284-76,ИЗМ.НР1-79	КОМПЛ	2,00	2151,43	--	4303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С151610-27	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-95 мм2	шт	4,00	16100,00	--	64400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	СЦЕНА	РУБИЛИЬНИК РПС-2	ШТ	1,00	6010,45	--	6010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	СЦЕНА	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-250	ШТ	3,00	209,64	--	629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	СЦЕНА	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПК-10-40	ШТ	3,00	474,67	--	1424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Т1517-1115	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФОМ ЩШМ-2	ШТ	1,00	14465,81	--	14466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	СЦЕНА	СЧЕТЧИК ТРУХФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СТЭ56/П.5-1-4Р	ШТ	1,00	4867,62	--	4868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	СЦЕНА	РУБИЛЬНИК РБ-32	ШТ	1,00	2290,27	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	СЦЕНА	ПУСКАТЕЛЬ ПАЕ5120	ШТ	2,00	6882,67	--	13765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	СЦЕНА	ПУСКАТЕЛЬ ПМЕ-012	ШТ	1,00	512,24	--	512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	СЦЕНА	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-100	ШТ	3,00	78,32	--	235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	1,00	24,00	--	24	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	СЦена	ПАТРОН Ц-27	шт	1,00	33,97	--	34	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2,00	134,00	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	СЦена	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, НАПРЯЖЕНИЕ 50/5	шт	3,00	791,11	--	2373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	СЦена	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-1	шт	3,00	221,93	--	666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	СЦена	СВЕТИЛЬНИК ЖКУ-16-150	шт	64,00	4275,04	--	273602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	СЦена	ЛАМПА ДНАТ-150	шт	64,00	414,81	--	26548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	СЦена	КРОНШТЕЙН Г-ОБРАЗНЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ЖКУ	шт	64,00	977,76	--	62576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	СЦена	ХОМУТ ХС-1	шт	128,00	474,67	--	60757	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
96.	СЦена	ПАТРОН К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ	шт	64,00	87,02	--	5569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С151607-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	1000м	0,006	50600,00	--	304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	СЦена	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПР2	шт	64,00	94,93	--	6076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000м	0,288	14700,00	--	4234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	СЦена	СКРЕПА СОТ36	шт	2,00	29,66	--	59	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	СЦена	БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА СОТ 37	М	2,60	134,07	--	349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	СЦена	КРЮК SOT21.1	шт	63,00	548,56	--	34559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	СЦена	КРЮК SOT39	шт	1,00	456,80	--	457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	СЦена	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO 158.1	шт	10,00	281,99	--	2820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	СЦена	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1	шт	20,00	431,09	--	8622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	СЦена	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SLIP22.12	шт	66,00	431,09	--	28452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	СЦена	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.1	шт	2,00	184,30	--	369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	СЦена	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SP-15	шт	7,00	109,55	--	767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	СЦена	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	шт	6,00	252,72	--	1516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	СЦена	ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ SO 130	шт	61,00	791,00	--	48251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	СЦена	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6	КОМПЛ.	8,00	117,46	--	940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	СЦена	КРОНШТЕЙН У-4	шт	8,00	2455,77	--	19646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Линия освещения ТП №543								
113.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; /с траверсами/	опора	31,00	1534,11	878,23	47557	27225	3,06	95
					506,25	246,42	15694	7639	1,03	32
114.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; /с траверсами/	опора	4,00	3155,76	1990,26	12623	7961	5,98	24
					985,50	549,90	3942	2200	2,29	9
115.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	31,00	18700,00	--	579700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0133-107 -3	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,7 м3	шт	31,00	960,57	625,32	29778	19385	1,91	59
					335,25	172,26	10393	5340	0,63	20
117.	С143014-3	ПЛИТЫ П-3	м3	3,35	20900,00	--	70015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	СЦЕНА	ПРОВОД АЛЛЮМИНИЕВЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ, МАРКА СИП-2 СЕЧЕНИЕ 4Х35+1Х35 ММ2		2199,00	238,35	--	524126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	СЦЕНА	ПРОВОД АЛЛЮМИНИЕВЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ, МАРКА СИП-2 СЕЧЕНИЕ 4Х35+1Х35 ММ2		160,00	192,81	--	30849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	12,96	33,67	32,10	436	416	0,01	0
					1,57	12,33	20	160	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	м3	0,39	262,72 262,72	-- --	102 102	-- --	1,85 --	1 --
122.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	10,80	6,48 --	6,48 2,10	70 --	70 23	-- 0,01	-- 0
123.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10,80	21,55 17,03	4,52 --	233 184	49 --	0,11 --	1 --
124.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2,16	44,26 3,06	41,20 15,24	96 7	89 33	0,02 0,06	0 0
125.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3,78	45,00 --	45,00 9,00	170 --	170 34	-- 0,19	-- 1
		Кабельная линия 0,4 кВ								
126.	С151601-4 68	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,064	205400,00 --	-- --	13146 --	-- --	-- --	-- --
127.	С151601-4 86	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,064	205600,00 --	-- --	13158 --	-- --	-- --	-- --
128.	С143008-9 2	Песок природный	м3	4,32	1450,00 --	-- --	6264 --	-- --	-- --	-- --
129.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	0,272	12200,00 --	-- --	3318 --	-- --	-- --	-- --
130.	С130802-2 5	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	44,00	193,00 --	-- --	8492 --	-- --	-- --	-- --
131.	С130806-6 0	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40x2,5 мм	м	12,00	141,00 --	-- --	1692 --	-- --	-- --	-- --
132.	2405-1534	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПКВЭ-1-Т	КОМПЛ	2,00	2151,43	--	4303	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ16-538.284-76,ИЗМ.НР1-79			--	--	--	--	--	--
133.	С151610-27	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-95 мм2	шт	4,00	16100,00	--	64400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	СЦЕНА	РУБИЛИЬНИК РПС-2	ШТ	1,00	6010,45	--	6010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	СЦЕНА	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-250	ШТ	3,00	224,33	--	673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	СЦЕНА	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-100	ШТ	3,00	143,91	--	432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	СЦЕНА	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПК-10-40	ШТ	3,00	474,67	--	1424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Т1517-1115	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФОМ ЩШМ-2	ШТ	1,00	14465,81	--	14466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	СЦЕНА	СЧЕТЧИК ТРУХФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СТЭ56/П.5-1-4Р	ШТ	1,00	4867,62	--	4868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	СЦЕНА	РУБИЛЬНИК РБ-32	ШТ	1,00	2290,27	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	СЦЕНА	ПУСКАТЕЛЬ ПАЕ5120	ШТ	2,00	6882,67	--	13765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	СЦЕНА	ПУСКАТЕЛЬ ПМЕ-012	ШТ	1,00	512,24	--	512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	СЦЕНА	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-100	ШТ	3,00	78,32	--	235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	1,00	24,00	--	24	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145.	СЦена	ПАТРОН Ц-27	шт	1,00	33,97	--	34	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2,00	134,00	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	СЦена	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, НАПРЯЖЕНИЕ 50/5	шт	3,00	791,11	--	2373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	СЦена	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-1	шт	3,00	221,93	--	666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	СЦена	СВЕТИЛЬНИК ЖКУ-16-150	шт	63,00	4275,04	--	269327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	СЦена	ЛАМПА ДНАТ-150	шт	63,00	414,81	--	26133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	СЦена	КРОНШТЕЙН Г-ОБРАЗНЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ЖКУ	шт	63,00	977,76	--	61599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	СЦена	ХОМУТ ХС-1	шт	126,00	474,67	--	59808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	СЦена	ПАТРОН К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ	шт	58,00	87,02	--	5047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С151607-1 25	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	1000м	0,01	61302,00	--	368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С151607-2 79	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000м	0,284	14700,00	--	4175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	СЦена	КРЮК SOT21.1	шт	63,00	548,56	--	34559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	СЦена	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO 158.1	шт	8,00	281,99	--	2256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158.	СЦена	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1	шт	16,00	431,09	--	6898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	СЦена	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SLIP22.12	шт	63,00	431,09	--	27159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	СЦена	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SP-15	шт	4,00	109,55	--	438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	СЦена	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	шт	4,00	252,72	--	1011	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	СЦена	ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ SO 130	шт	59,00	791,00	--	46669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	СЦена	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6	КОМПЛ.	4,00	117,46	--	470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	СЦена	КРОНШТЕЙН У-4	шт	4,00	2455,77	--	9823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Кабельная линия 0,4 кВ								
165.	С151601-468	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,259	205400,00	--	53199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С151601-487	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,259	283300,00	--	73375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С143008-92	Песок природный	м3	26,40	1450,00	--	38280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	1,833	12200,00	--	22350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	46,00	193,00	--	8878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40x2,5 мм	м	12,00	141,00	--	1692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171.	2405-1534	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПКВЭ-1-Т ТУ16-538.284-76,ИЗМ.НР1-79	КОМПЛ	4,00	2151,43	--	8606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С151610-27	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-95 мм2	шт	4,00	16100,00	--	64400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	СЦЕНА	РУБИЛИЬНИК РПС-2	ШТ	1,00	6010,45	--	6010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	СЦЕНА	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-250	ШТ	3,00	224,33	--	673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	СЦЕНА	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПК-9,25	ШТ	3,00	593,33	--	1780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Т1517-1115	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФОМ ЩШМ-2	ШТ	1,00	13613,6	--	13614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	СЦЕНА	СЧЕТЧИК ТРУХФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СТЭ56/П.5-1-4Р	ШТ	1,00	4867,62	--	4868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	СЦЕНА	РУБИЛЬНИК РБ-32	ШТ	1,00	2290,27	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	СЦЕНА	ПУСКАТЕЛЬ ПАЕ5120	ШТ	2,00	6882,67	--	13765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	СЦЕНА	ПУСКАТЕЛЬ ПМЕ-012	ШТ	1,00	512,24	--	512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	СЦЕНА	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-100	ШТ	3,00	78,32	--	235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	1,00	24,00	--	24	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	СЦена	ПАТРОН Ц-27	шт	1,00	33,97	--	34	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
184.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2,00	134,00	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	СЦена	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, НАПРЯЖЕНИЕ 50/5	шт	3,00	791,11	--	2373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	СЦена	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-1	шт	3,00	221,93	--	666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	СЦена	СВЕТИЛЬНИК ЖКУ-16-150	шт	79,00	4275,04	--	337728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	СЦена	ЛАМПА ДНАТ-150	шт	79,00	414,81	--	32770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	СЦена	КРОНШТЕЙН Г-ОБРАЗНЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ЖКУ	шт	79,00	977,76	--	77243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	СЦена	ХОМУТ ХС-1	шт	158,00	474,67	--	74997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	СЦена	ПАТРОН К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ	шт	79,00	87,02	--	6875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	С151607-1 25	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	1000м	0,006	50600,00	--	304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	С151607-2 79	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000м	0,356	14700,00	--	5233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	СЦена	СКРЕПА СОТ36	шт	4,00	29,66	--	119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	СЦена	БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА СОТ 37	М	5,20	134,07	--	697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196.	СЦена	КРЮК SOT21.1	шт	77,00	548,56	--	42239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	СЦена	КРЮК SOT39	шт	2,00	456,80	--	914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	СЦена	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO 158.1	шт	12,00	281,99	--	3384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	СЦена	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1	шт	24,00	431,09	--	10346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	СЦена	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SLIP22.12	шт	84,00	431,09	--	36212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	СЦена	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.1	шт	4,00	184,30	--	737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	СЦена	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SP-15	шт	11,00	109,55	--	1205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	СЦена	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	шт	9,00	252,72	--	2275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	СЦена	ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ SO 130	шт	78,00	791,00	--	61698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	СЦена	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6	КОМПЛ.	13,00	117,46	--	1527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	СЦена	КРОНШТЕЙН У-4	шт	13,00	2455,77	--	31925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	7517599	221531		702
Накладные расходы :	117221	62443		267
На общестроительные работы		187794		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						187794		
		Итого с накладными						7705393		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						458852		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8164245		
		Итого с временными, 1,2 %						8261522		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						8335355		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8368170		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8450207		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,27464						19221179		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						384424		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						19605603		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2352672		
		Итого с НДС						21958275		
		Итого к оплате с понижающим коэффициентом 1,404						**15 639 797**		
		В том числе НДС						**1 675 693**		

«Генподрядчик»

ТОО «АрсикоСтройИнвест»

Директор _____ **Джунусбеков М.Б.**

«Субподрядчик»

ТОО «Самурық-Тараз»

Директор _____ **Назымбеков Е.А.**

Проверено