1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в карка[illegible] сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,000888	50600,00	--	45	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-I, d 3 мм	0,00006	42800,00	--	3	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0134-56-2	Устройство каркасов для обшивки а/п трубы диам.150 мм из деревянных брусков	2,93	828,51	4,47	2428	13	958	2,13	6
		м2		344,25	1,71	1009	5	94,5	0,01	--
37	Е0134-65-8 примен.	Устройство обшивки деревянного каркаса металлосайдингом	2,93	1303,65	1,57	3820	5	1626	3,67	11
		м2		587,25	--	1721	--	94,5	--	--
38	Сирайс-лист УКЦ ТОО "АГРАН"	Металлосайдинг	2,93	607,88	--	1781	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-1-13	Устройство конструкции писсуара из бетона кл.В15	0,63	17441,40	95,97	10988	60	534	4,90	3
		м3		771,75	36,25	486	23	105	0,18	--
40	Е0109-53-2	Монтаж м/к писсуара	0,0324	9357,79	1162,95	303	38	218	46,60	2
		т		7357,50	108,00	238	3	90	0,53	--
41	С130807-38	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 108х4,0 мм	0,26	90500,00	--	23530	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
42	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	3	306,00	--	918	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщиной 390 мм неармированных при высоте этажа до 4 м	22,13	1843,36	321,26	40794	7109	18860	4,10	91
		м3		603,00	119,25	13344	2639	118	0,59	13
44	Сирайс-лист	Стоимость камня-ракушечника	21,6874	3500,00	--	75906	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних из кирпича толщ.250 мм при высоте этажа до 4 м	4,83	10123,06	337,41	48894	1630	4540	4,38	21
		м3		670,50	126,00	3239	609	118	0,62	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок неармированных толщи[illegible] в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	37,2	1370,23	34,37	50973	1279	8861	1,21	45
		м2		189,00	12,87	7031	479	118	0,06	2
47	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5	2,1	18278,15	316,01	38384	664	3280	8,25	17
		м3		1368,00	119,39	2873	251	105	0,58	1
48	С12041-55 Изм. и	Каркасы: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,036	60500,00	--	2178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-53 Изм. и	Каркасы: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	65000,00	--	780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0106-22-13	Устройство плит ПП1, ПП2 из бетона кл.В15	0,7	19284,10	229,39	13499	161	1005	8,14	6
		м3		1280,25	86,65	896	61	105	0,42	--
51	Е0106-22-13	Устройство плиты ПП3 из бетона кл.В12,5	0,09	18878,10	229,39	1699	21	129	8,14	1
		м3		1280,25	86,65	115	8	105	0,42	--
52	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03832	65900,00	--	2525	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0098	53600,00	--	525	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /петля/	0,00784	47400,00	--	372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /хомут/	0,002034	50600,00	--	103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0123-24-1	Установка люков	1	8378,51	35,42	8379	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
57	Е0110-55-1	Устройство крышки деревянной	0,21	1292,59	29,74	271	6	11	0,23	--
		м2		32,85	11,23	7	2	120	0,05	--
58	Е0110-28-2 примен.	Утепление крышки деревянной в 2 слоя войлоком, пропитанным глиной	0,21	617,31	2,80	130	1	37	0,96	--
		м2		145,80	1,06	31	--	120	0,01	--
59	С11011-790 примен.	Скобы /2 шт./	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0107-53-9 примен.	Установка плит ПТП8-11.9	1	272,50	88,43	273	88	136	0,39	--
		шт		65,93	31,06	66	31	140	0,13	--
61	С143021-29 примен.	Плиты из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,0792	17700,00	--	1402	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций кровли с антисептированием	1,223	25300,76	334,28	30943	409	5171	22,10	27
		м3		3397,50	126,00	4155	154	120	0,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций кровли	1,223	573,75	28,11	702	34	197	0,78	1
		м3		123,75	10,58	151	13	120	0,05	--
64	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	51,5	578,27	8,20	29781	422	4340	0,42	22
		м2		67,73	3,08	3488	159	119	0,02	1
65	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	51,5	20,48	0,91	1055	47	310	0,03	1
		м2		4,68	0,34	241	18	120	--	--
66	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами обрешетки под кровлю	51,5	131,98	0,55	6797	28	413	0,04	2
		м2		6,48	0,20	334	10	120	--	--
67	Е0110-3-5	Устройство карнизного щита	5,04	722,73	7,54	3643	38	1316	1,43	7
		м2		214,65	2,86	1082	14	120	0,01	--
68	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - карнизного щита	0,076	573,75	28,11	44	2	12	0,78	--
		м3		123,75	10,58	9	1	120	0,05	--
69	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами карнизного щита	5,04	186,45	0,80	940	4	58	0,06	--
		м2		9,25	0,32	47	2	120	--	--
70	Е0115-163-1	Простая окраска деревянного корнизного щита колером масляным разбеленным	5,04	112,55	1,19	567	6	220	0,25	1
		м2		41,18	0,45	208	2	105	--	--
71	Е0110-3-5	Подшивка карнизов и свесов доской	0,082	882,96	7,54	72	1	21	1,43	--
		м2		214,65	2,86	18	--	120	0,01	--
72	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - карнизов и свесов	0,082	573,75	28,11	47	2	13	0,78	--
		м3		123,75	10,58	10	1	120	0,05	--
73	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами карнизов и свесов	0,082	186,45	0,80	15	--	1	0,06	--
		м2		9,25	0,32	1	--	120	--	--
74	Е0115-163-1	Простая окраска карнизов и свесов колером масляным разбеленным	0,082	112,55	1,19	9	--	4	0,25	--
		м2		41,18	0,45	3	--	105	--	--
75	Е0123-2-2	Устройство шахт из асбестоцементных труб диам. 200 мм	0,002	511141,41	19866,96	1022	40	184	375,00	1
		км		63306,00	7440,75	127	15	130	36,34	--
76	Е0123-2-4	Устройство шахт из асбестоцементных труб диам. 400 мм	0,002	1270480,29	42950,86	2541	86	343	691,60	1
		км		115953,75	16082,99	232	32	130	78,55	--
77	Е0112-8-2	Устройство облелок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	65,91	31,04	0,05	2046	3	606	0,05	3
		м2		7,70	0,02	508	1	119	--	--
78	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в один канала	4	1678,25	6,95	6713	28	1457	1,93	8
		колпак		303,75	2,25	1215	9	119	0,01	--
79	Е0120-11-1	Установка сеток стальных площадью в свету до 0,25 м2	4	232,15	16,15	929	65	945	1,07	4
		шт		177,75	6,75	711	27	128	0,03	--
80	С131312-74	Сетки металлические, площадью в свету до 0,2 м2	0,8	1040,00	--	832	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0112-4-2	Устройство примыканий кровель к вентшахтам с одним фартуком	3,77	281,60	4,29	1062	16	321	0,42	2
		м		69,98	1,60	264	6	119	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
82	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема 3 м2	13,23	400,60	102,53	5300	1356	2974	0,90	12	
		м2		151,65	35,67	2006	472	120	0,14	2	
83	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, окрашенные	3,78	5610,00	--	21206	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
84	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
85	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние, окрашенные	9,45	4010,00	--	37895	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
86	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380,00	--	6900	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
87	Е0110-9-2 примен.	Изготовление дверных полотен кабины уборной	6,545	379,17	14,05	2482	92	1441	1,19	8	
		м2		178,20	5,31	1166	35	120	0,03	--	
88	Е0110-90-1	Установка деревянных дверных полотен кабин	6,545	158,98	29,97	1041	196	941	0,67	4	
		м2		108,45	11,32	710	74	120	0,06	--	
89	С11011-819	Петля накладная	16	40,00	--	640	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
90	С11011-813	Задвижка накладная	7	142,00	--	994	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
91	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных конструкций дверного полотна кабины уборной	6,545	105,79	0,07	692	--	359	0,33	2	
		м2		52,20	0,02	342	--	105	--	--	
92	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	4,6524	472,81	19,00	2200	88	1250	1,30	6	
		м2		217,73	6,18	1013	29	120	0,03	--	
93	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	4,6524	14500,00	--	67460	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
94	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм	28,9	1581,51	49,10	45706	1419	3486	0,53	15	
		м2		79,66	18,40	2302	532	123	0,09	3	
95	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщ.100 мм	2,89	15719,08	--	45428	--	2016	3,66	11	
		м3		567,00	--	1639	--	123	--	--	
96	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизолом/ на битумной мастике первый слой	28,9	340,45	18,42	9839	532	3301	0,42	12	
		м2		85,95	6,91	2484	200	123	0,03	1	
97	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизолом/ на битумной мастике последующий слой	28,9	232,19	9,05	6710	262	1928	0,25	7	
		м2		50,85	3,40	1470	98	123	0,02	--	
98	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	28,9	327,36	9,95	9461	288	1988	0,36	10	
		м2		Страниц -52,20	3,74	1509	108	123	0,02	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с кр[illegible]телями полов								
		м2	28,9	1757,03	11,72	50778	339	6259	1,06	31
				171,68	4,39	4962	127	123	0,02	1
100	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	7,3	311,65	9,95	2275	73	502	0,36	3
				52,20	3,74	381	27	123	0,02	--
101	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
		м2	7,3	1747,02	11,72	12753	86	1581	1,06	8
				171,68	4,39	1253	32	123	0,02	--
102	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /обрешетка/ для подшивки потолков с антисептированием								
		м3	0,225	26791,16	316,57	6028	71	974	22,50	5
103	Е0110-51-1	Огнезащита деревянной обрешетки для подшивки потолков		3487,50	119,25	785	27	120	0,58	--
		м3	0,225	573,75	28,11	129	6	36	0,78	--
104	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки		123,75	10,58	28	2	120	0,05	--
		м2	41,1	746,48	5,48	30680	225	4252	0,53	22
105	Е0110-52-1	Огнезащита подшивки потолков из досок		84,15	2,07	3459	85	120	0,01	--
		м2	41,1	20,48	0,91	842	37	248	0,03	1
106	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами подшивки потолков из досок		4,68	0,34	192	14	120	--	--
		м2	41,1	131,98	0,55	5424	23	329	0,04	2
107	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков		6,48	0,20	266	8	120	--	--
		м2	41,1	216,62	2,70	8903	111	4753	0,65	27
108	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен		109,13	1,01	4485	42	105	0,01	--
		м2	110,77	386,87	4,07	42853	450	15894	0,74	82
109	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		135,68	0,97	15029	107	105	0,05	6
		м2	110,77	2230,36	2,10	247057	233	38823	2,00	222
				333,00	0,79	36886	88	105	--	--
110	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
		м2	57,46	330,10	1,96	18967	113	6597	0,61	35
111	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая по грунтовке		108,90	0,45	6257	26	105	0,03	2
		м2	57,46	127,05	1,65	7301	95	1071	0,09	5
112	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности цоколя керамическими отдельными плитками на цементном растворе		17,12	0,63	984	36	105	--	--
		м2	9,01	2112,67	2,56	19035	23	4437	2,70	24
113	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ		468,00	0,97	4217	9	105	--	--
		м2	29,47	150,89	0,62	4447	18	2410	0,43	13
				69,08	0,23	2036	7	118	--	--
114	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночной подготовкт с пропиткой битумом толщ.100 мм								
		м2	6,46	1581,51	49,10	10217	317	779	0,53	3
				79,66	18,40	515	119	123	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0106-1-15	Устройство монолитного крыльца из бетона [illegible]37,5 на с/с цементе W4	1,06	14825,23	100,65	15715	107	205	0,97	1
		м3		146,25	38,03	155	40	105	0,19	--
116	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,0812	183,00	--	198	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,0812	519,00	--	561	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	1,76	245,44	3,82	432	7	81	0,21	--
		м2		37,35	1,44	66	3	118	0,01	--
119	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 17 мм	6	287,72	9,95	1726	60	413	0,36	2
		м2		52,20	3,74	313	22	123	0,02	--
120	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	6,6	1757,03	11,72	11596	77	1429	1,06	7
		м2		171,68	4,39	1133	29	123	0,02	--
121	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетону боковых поверхностей крыльца керамическими отдельными плитками на цементном растворе	1,2	2112,67	2,56	2535	3	591	2,70	3
		м2		468,00	0,97	562	1	105	--	--
122	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм	33	1581,51	49,10	52190	1620	3980	0,53	17
		м2		79,66	18,40	2629	607	123	0,09	3
123	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками покрытий отмостки из бетона кл.В10 толщ.100 мм	3,3	16433,08	--	54229	--	2301	3,66	12
		м3		567,00	--	1871	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1895594	37003			1118
			Тенге			181841	13225			71
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1869082				
		Материалы -	Тенге			564931				
		Всего заработная плата -	Тенге				194086			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			232053				
		Местные материалы -	Тенге			851998				
		Транспортные расходы -	Тенге			2886				
		Накладные расходы -	Тенге			216865				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32530			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125157				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2211104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1292
		Сметная заработная плата -	Тенге				226616			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			303				
		Материалы -	Тенге			27				
		Всего заработная плата -	Тенге				242			
		Накладные расходы -	Тенге			218				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге	Страниц -			275			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26209				
		Материалы -	Тенге			153				
		Всего заработная плата -	Тенге				738			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25280				
		Накладные расходы -	Тенге			945				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				142			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1629				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				880			5
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2240438				

ЛС 4-3 ВОЗДУШНУЮ И КАБЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ

РАЗДЕЛ 1.ВОЗДУШНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ ВЛ -10

1	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	8	22300,00	--	178400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	6	59900,00	--	359400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,176	27100,00	--	4770	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С010332-А200-1	Транспорт ж/б конструкций (стоек, плит) на 450 км (сверх 20 км, учтенных расценкой)	31,18	702,50	--	21904	--	4381	2,95	92
		т		140,50	--	4381	--	100	--	--
5	С010332-А201-1 К=250	Транспорт ж/б конструкций (стоек, плит) на расстояние перевозки свыше 200 ка за каждый 1 км добавлять до 450 км	31,18	142,24	--	4435	--	4365	2,94	92
		т		140,00	--	4365	--	100	--	--
6	С151607-27 К=1,045Т.ч.Р2,п2.5	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35 мм2	0,193325	322100,00	--	62270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Спрайс-лист	Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1	1	25604,61	--	25605	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
8	Спрайс-лист	Траверса ТМ3	6	3599,50	--	21597	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Спрайс-лист	Траверса ТМ21	6	3882,06	--	23292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Спрайс-лист	Кронштейн ОГ-12	6	800,73	--	4804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Спрайс-лист	Оголовок ОГ15	2	2272,22	--	4544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Спрайс-лист	Болт Б1	6	140,44	--	843	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Спрайс-лист	Болт Б6	6	238,96	--	1434	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
14	Спрайс-лист	Траверса ТМ6	шт	1	3833,85	--	3834	--	--	--	--
15	Спрайс-лист	Хомут Х1	шт	7	574,76	--	4023	--	--	--	--
16	С11051-203 Изм. и	Изолятор штыревой ШФ-20-В	шт	45	556,00	--	25020	--	--	--	--
17	Спрайс-лист	Колпачек К-6	шт	45	15,82	--	712	--	--	--	--
18	Спрайс-лист	Скоба СК-7-1А /крепление провода/	шт	41	172,04	--	7054	--	--	--	--
19	Спрайс-лист	Зажим плашечный ПС-2	шт	12	109,00	--	1308	--	--	--	--
20	Спрайс-лист	Зажим петлевой ПА-1-1	шт	45	85,03	--	3826	--	--	--	--
21	Спрайс-лист	Кронштейн У5	шт	2	3639,33	--	7279	--	--	--	--
22	Спрайс-лист	Изолятор подвесной ПСД-70Е /подвеска натяжная изолирующая/	шт	6	922,30	--	5534	--	--	--	--
23	Спрайс-лист	Зажим натяжной НБ-2 /подвеска натяжная изолирующая/	шт	7	800,89	--	5606	--	--	--	--
24	Спрайс-лист	Накладка ОГ2	шт	2	1236,31	--	2473	--	--	--	--
25	Спрайс-лист	Накладка ОГ5	шт	1	905,95	--	906	--	--	--	--
26	С11041-16	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8	т	0,00088	115900,00	--	102	--	--	--	--
27	Спрайс-лист	Зажим аппаратный А2А	шт	6	556,86	--	3341	--	--	--	--
28	Спрайс-лист	Кронштейн РА1	шт	1	1732,67	--	1733	--	--	--	--
29	Спрайс-лист	Кронштейн РА2	шт	1	640,58	--	641	--	--	--	--
30	Спрайс-лист	Вал привода РА3	шт	2	1315,54	--	2631	--	--	--	--
31	Спрайс-лист	Кронштейн РА4	шт	1	526,97	--	527	--	--	--	--
32	Спрайс-лист	Кронштейн РА5	шт	1	518,17	--	518	--	--	--	--
33	Спрайс-лист	Хомут Х7	шт	3	549,19	--	1648	--	--	--	--
34	Спрайс-лист	Хомут Х8	шт	1	553,38	--	553	--	--	--	--
35	Спрайс-лист	Траверса ТМ2	шт	1	2452,07	--	2452	--	--	--	--
36	75-6-А13 Изм. и	Разрядники полимерные РВН-0,5	шт	3	449,00	--	1347	--	--	--	--
37	75-6-А11 Изм. и	Разрядники полимерные РВНО-6кВ/п/	шт	2	519,00	--	1038	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,1008	46400,00	--	4677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-26 Изм. и	Круг стальной, d 16 мм	0,0553	50900,00	--	2815	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			804895	--			184
			Тенге			8746	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			27990				
		Запасные части -	Тенге			280				
		Тара и упаковка -	Тенге			141				
		Транспортные расходы -	Тенге			852				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			351				
		Комплектация -	Тенге			170				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			29784				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			180162				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			180162				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10810				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			190972				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			596743				
		Всего заработная плата -	Тенге				8746			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27835				
		Местные материалы -	Тенге			542570				
		Транспортные расходы -	Тенге			26339				
		Накладные расходы -	Тенге			8746				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1312			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36329				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			641819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				10058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			862574				

РАЗДЕЛ 2.КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

40	С151601-198	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х25 мм2	0,0816	483900,00	--	39486	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
41	С151601-677 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	0,0816	2022500,00	--	165036	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С151601-688 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 примен.	**Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16[illegible]0), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х150+1х120 мм2**								
		1000м	0,0306	6658200,00	--	203741	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	С151610-58 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 примен.	**Муфты мачтовые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КМ**								
		комплект	1	4170,00	--	4170	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			412433	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			412433				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			412433				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24746				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			437179				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			437179				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1217328	--			184
			Тенге			8746	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			27990				
		Запасные части -	Тенге			280				
		Тара и упаковка -	Тенге			141				
		Транспортные расходы -	Тенге			852				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			351				
		Комплектация -	Тенге			170				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			29784				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			592595				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			592595				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35556				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			628151				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			596743				
		Всего заработная плата -	Тенге				8746			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27835				
		Местные материалы -	Тенге			542570				
		Транспортные расходы -	Тенге			26339				
		Накладные расходы -	Тенге			8746				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1312			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36329				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			641819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				10058			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1299753				
		ЛС7-1 ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишек грунта от выемки)	891,59	32,35	30,77	28841	27434	8445	0,01	9
		м3		1,42	8,34	1266	7440	97	0,03	25
2	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (грунт от выемки в насыпь)	538,37	9,24	9,24	4977	4977	1567	--	--
		м3		--	3,00	--	1616	97	0,01	6
3	Е0101-24-10	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (грунт от выемки в насыпь)	538,37	7,91	7,91	4259	4259	1341	--	--
		м3		--	2,57	--	1383	97	0,01	5
4	С010333-А5-1	Вывоз избыточного грунта 2 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	1497,8712	54,00	--	80885	--	16177	0,23	340
		т		10,80	--	16177	--	100	--	--
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	891,59	3,88	3,24	3461	2892	1384	--	3
		м3		0,48	1,12	428	999	97	--	3
6	Е0101-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	891,59	18,44	13,70	16441	12215	4411	--	--
		м3		--	5,10	--	4547	97	0,02	22
7	Е0101-131-3	Уплотнение грунта насыпи прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	538,37	18,22	18,22	9809	9809	3306	--	--
		м3		--	6,33	--	3408	97	0,02	11
8	Е0101-131-6 К=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см до 5-ти проходов	538,37	2,13	2,13	1147	1147	390	--	--
		м3		--	0,75	--	402	97	--	1
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	538,37	23,62	12,00	12715	6459	2279	0,01	7
		м3		1,62	2,75	872	1478	97	0,01	7
10	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	2500	0,20	0,20	507	507	171	--	--
		м2		--	0,07	--	176	97	--	1
11	Е0101-30-2 т.ч. п-1.11 п-3.74 к=1,48	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) окончательная по нивелировочным отметкам	2500	0,30	0,30	751	751	253	--	--
		м2		--	0,10	--	260	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			163793	70450			358
			Тенге			18743	21709			83
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163793				
		Всего заработная плата -	Тенге				40452			
		Местные материалы -	Тенге			9892				
		Транспортные расходы -	Тенге			80885				
		Накладные расходы -	Тенге			39724				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5959			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			215728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				46411			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			215728				
		ЛС 7-5 МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ С ВОРОТАМИ И КАЛИТКАМИ								
1	У1-32-17	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы**	194,3	1619,78	133,05	314723	25852	31894	0,44	86
		м		73,26	43,99	14234	8547	140	0,22	42
2	У1-32-18	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций**	194,3	1191,71	2,09	231549	406	24788	0,82	159
		м		141,11	0,64	27418	124	90	--	--
3	У1-34-5	**Ворота металлические сетчатые по железобетонным столбам, типа ПМ1В, строительные работы**	1	50365,75	2042,41	50366	2042	6731	26,00	26
		ворота		4207,50	600,66	4207	601	140	2,90	3
4	У1-34-6	**Ворота металлические сетчатые по железобетонным столбам, типа ПМ1В, монтаж металлоконструкций**	1	21116,68	36,22	21117	36	2276	15,00	15
		ворота		2517,56	11,22	2518	11	90	0,04	--
5	У1-34-41	**Калитки металлические сетчатые, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, монтаж металлоконструкций**	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,20	3
		калитка		547,94	1,87	548	2	90	0,01	--
6	У1-32-19	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15м, типа М4В, строительные работы**	9	1978,06	133,70	17803	1203	1660	0,53	5
		м		87,45	44,27	787	398	140	0,22	2
7	У1-32-20	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15м, типа М4В, монтаж металлоконструкций**	9	1326,14	2,31	11935	21	1274	0,91	8
		м		156,55	0,71	1409	6	90	--	--
8	У1-34-44	**Калитки металлические, типа КМ1В, монтаж металлоконструкций**	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,60	4
		калитка		626,22	1,87	626	2	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			657204	29577			306
			Тенге			51747	9692			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			382892				
		Материалы -	Тенге			334565				
		Всего заработная плата -	Тенге				28775			
		Накладные расходы -	Тенге			40285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6043			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25391				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			448568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				34818			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			274313				
		Материалы -	Тенге			241315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				32664			
		Накладные расходы -	Тенге			29398				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4410			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18223				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			321933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата -	Тенге				37074			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			770501				

ЛС 6-3 СЕПТИК /ВЫГРЕБ/ V-6 м3/сут. /1 шт./

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	129,2	23,36	22,08	3018	2853	857	0,01	1
		м3		1,28	5,56	165	718	97	0,02	2
2	E0101-164-2 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	4	262,72	--	1051	--	1187	1,85	7
		м3		262,72	--	1051	--	113	--	--
3	E0101-27-5	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	94,3	3,35	3,35	316	316	106	--	--
		м3		--	1,16	--	110	97	--	--
4	E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	94,3	21,55	4,52	2032	426	1558	0,11	10
		м3		17,03	--	1606	--	97	--	--
5	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	94,3	23,62	12,00	2227	1131	399	0,01	1
		м3		1,62	2,75	153	259	97	0,01	1
6	E0101-166-2	Обратная засыпка грунта 2 группы вручную	2,9	134,10	--	389	--	439	0,97	3
		м3		134,10	--	389	--	113	--	--
7	E0101-20-2	Разравнивание избыточного грунта 2 группы	36	3,72	3,24	134	117	56	--	--
		м3		0,48	1,12	17	40	97	--	--
8	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,84	214,64	2,62	1039	13	68	0,07	--
		м2		10,51	0,99	51	5	123	--	--
9	E0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных септиков диам. 1,5 м в сухих грунтах	12,456	26562,61	1538,85	330864	19168	35498	9,66	120
		м3		1615,95	576,23	20128	7178	130	2,81	35
10	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,456	183,00	--	2279	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99								
		комплект	6	8060,00	--	48360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С12021-237	Скобы ходовые								
		т	0,0432	154400,00	--	6670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С12021-237	Скобы опорные								
		т	0,0072	154400,00	--	1112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища цементно-песчаным раствором при толщине слоя до 20 мм								
		м2	10,62	649,54	132,35	6898	1406	2628	1,03	11
				185,18	50,47	1967	536	105	0,28	3
15	Е0106-36-4	Железнение поверхности днища								
		м2	10,62	60,33	0,23	641	2	573	0,29	3
				51,30	0,09	545	1	105	--	--
16	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по бетону стен внутренних								
		м2	16,36	331,99	1,96	5431	32	1878	0,61	10
				108,90	0,45	1782	7	105	0,03	--
17	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по бетону плиты покрытия								
		м2	10,8	315,35	3,39	3406	37	1396	0,68	7
				122,40	0,72	1322	8	105	0,05	1
18	Е0106-36-4	Железнение поверхности внутренних стен и плиты покрытия								
		м2	27,16	60,33	0,23	1639	6	1466	0,29	8
				51,30	0,09	1393	2	105	--	--
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная наружных поверхностей в 2слоя								
		м2	143,82	245,44	3,82	35299	549	6583	0,21	30
				37,35	1,44	5372	207	118	0,01	1
20	Е0110-5-1	Устойство деревянной крышки с антисептированием								
		м3	0,09	26791,16	316,57	2411	28	390	22,50	2
				3487,50	119,25	314	11	120	0,58	--
21	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 примен.	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон								
		м2	4,8	923,39	4,60	4432	22	1371	1,56	7
				236,25	1,73	1134	8	120	0,01	--
22	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм								
		т	0,0264	97200,00	--	2566	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм /вытяжная прочистка/								
		км	0,001	309575,02	1733,92	310	2	80	361,00	--
				60966,00	650,25	61	1	130	3,17	--
24	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0048	465331,02	1733,92	2234	8	384	361,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0122-1-1 примен.	Укладка асбестоцементных водопроводных труб диам. 50 мм		60966,00	650,25	293	3	130	3,17	--
		км	0,0021	391770,87	1984,82	823	4	127	270,00	1
26	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм		45900,00	749,25	96	2	130	3,66	--
		км	0,0003	60591,69	25695,31	18	8	16	194,00	--
27	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dи 110 мм		33075,00	6813,45	10	2	130	26,38	--
		10м	0,0303	6470,00	--	196	--	--	--	--
28	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников		--	--	--	--	--	--	--
		шт	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
29	С130804-60 примен.	Тройник, d-100х100 мм		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
		10шт	0,1	6190,00	--	619	--	--	--	--
30	Е0106-11-7 примен.	Установка флюгарки		--	--	--	--	--	--	--
		1т	0,00054	93997,62	304,24	51	--	19	198,00	--
31	С130810-45	Крючки		33075,00	114,75	18	--	105	0,56	--
		кг	0,001148	200,00	--	1	--	--	--	--
32	Е0122-8-5	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 150 мм		--	--	--	--	--	--	--
		км	0,00248	115456,32	31953,19	286	79	253	360,00	1
33	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм		66375,00	12071,25	165	30	130	58,95	--
		м	2,48	1200,00	--	2976	--	--	--	--
34	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 300 мм		--	--	--	--	--	--	--
		1сальник	4	4265,86	1,57	17063	6	2696	3,01	12
35	Е0106-40-1	Испытание септика на водонепроницаемость		526,50	--	2106	--	128	--	--
		м3	6	143,35	0,69	860	4	75	0,08	--
				11,70	0,27	70	2	105	--	--
36	Е0111-13-3 К=1,2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.60 мм								
		м2	4,94	948,90	29,46	4688	146	357	0,32	2
37	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		47,80	11,04	236	55	123	0,05	--
		м2	4,94	601,11	--	2970	--	163	0,14	1
38	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, исключать на каждые 0,5 см до толщ.2 см		24,75	--	122	--	133	--	--
		м2	4,94	-192,12	--	-949	--	-52	-0,05	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге	-7,96	--	-39	--	133	--	--
				Страниц -		494799	26696			241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -				40628	9270			45
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			417802				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58871				
		Местные материалы -	Тенге				47792			
		Накладные расходы -	Тенге			2566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			291153				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			58122				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8718			29
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			28555				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			504479				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				56511			304
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7782				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7782				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			467				
		Материалы -	Тенге			8249				
		Всего заработная плата -	Тенге			69215				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12087				
		Местные материалы -	Тенге				2106			
		Накладные расходы -	Тенге			52151				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			2864				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			2696				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							1
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				404			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4315				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			76226				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							
			Тенге				2510			13
						588953				

ЛС 6-5-1 ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	17,8	23,36	22,08	416	393	118	0,01	--
					1,28	5,56	23	99	97	0,02	--
2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	23	32,35	30,77	744	708	218	0,01	--
					1,42	8,34	33	192	97	0,03	1
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,3	262,72	--	342	--	386	1,85	2
					262,72	--	342	--	113	--	--
4	Е0101-27-5	Обратная засыпка траншей и котлованов и подсыпка под полы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	18,5	3,35	3,35	62	62	21	--	--
					--	1,16	--	22	97	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы при обратной засыпке и подсыпке под полы пневматическими трамбовками	м3	18,5	21,55	4,52	399	84	306	0,11	2
					17,03	--	315	--	97	--	--
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	18,5	23,62	12,00	437	222	78	0,01	--
					1,62	2,75	30	51	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,6	134,10	--	80	--	91	0,97	1
		м3		134,10	--	80	--	113	--	--
8	C010333-A5-1	Вывоз избыточного грунта 2 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	36,8	54,00	--	1987	--	397	0,23	8
		т		10,80	--	397	--	100	--	--
9	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	23	3,88	3,24	89	75	36	--	--
		м3		0,48	1,12	11	26	97	--	--
10	E0101-19-2 K=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	23	18,44	13,70	424	315	114	--	--
		м3		--	5,10	--	117	97	0,02	1
		ФУНДАМЕНТЫ ФЛм, ФОм-1 /2 шт./, ФОм-2 /1 шт./								
11	E0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	18,44	790,75	24,55	14582	453	1112	0,26	5
		м2		39,83	9,20	734	170	123	0,04	1
12	E0107-1-2	Укладка блоков ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	16	408,67	272,99	6539	4368	5156	0,83	13
		шт		135,68	94,48	2171	1512	140	0,36	6
13	E0107-1-1	Укладка блоков ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	20	302,09	197,24	6042	3945	4826	0,65	13
		шт		104,85	67,51	2097	1350	140	0,25	5
14	C143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В10 /М-150/	4,16	12000,00	--	49920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	C143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	5,808	12800,00	--	74342	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	E0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4	0,3	15781,65	311,32	4734	93	176	2,82	1
		м3		441,00	117,61	132	35	105	0,57	--
17	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В15 на с/с цементе W4 /ФОм-1/	0,86	17310,31	260,48	14887	224	635	3,94	3
		м3		614,25	89,46	528	77	105	0,35	--
18	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4 /ФОм-2/	0,243	16902,31	260,48	4107	63	180	3,94	1
		м3		614,25	89,46	149	22	105	0,35	--
19	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,39756	183,00	--	2086	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,39756	519,00	--	5915	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	52,44	245,44	3,82	12871	200	2400	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1959	76	118	0,01	--
22	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	9,6	300,50	4,19	2885	40	675	0,38	4
		м2		58,05	1,58	557	15	118	0,01	--
		ПРИЯМОК /1 шт./								
23	E0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	7,84	Страница 790,75	24,55	6200	192	473	0,26	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4 м2		39,83	9,20	312	72	123	0,04	--
			0,22	19361,25	1327,03	4259	292	599	12,49	3
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3		2137,50	456,24	470	100	105	1,72	--
			0,2233	183,00	--	41	--	--	--	--
26	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3		--	--	--	--	--	--	--
			0,2233	519,00	--	116	--	--	--	--
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов м3		--	--	--	--	--	--	--
			7,28	245,44	3,82	1787	28	333	0,21	2
28	Е0134-53-1	Устройство покрытия из рифленой стали для приямков м2		37,35	1,44	272	10	118	0,01	--
			0,3	4621,90	221,40	1387	66	254	4,87	1
29	Е0115-172-4	Масляная окраска м/к, количество окрасок 2 м2		812,25	84,38	244	25	94,5	0,41	--
			0,54408	148,40	0,07	81	--	62	0,65	--
		СТЕНЫ м2		108,00	0,02	59	--	105	--	--
30	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщиной 390 мм неармированных при высоте этажа до 4 м	30	1843,36	321,26	55301	9638	25568	4,10	123
31	Сирайс-лист	Стоимость камня-ракушечника м3	29,4	603,00	119,25	18090	3578	118	0,59	18
32	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т м3		3500,00	--	102900	--	--	--	--
33	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 шт	9	--	--	--	--	--	--	--
				113,36	66,43	1020	598	601	0,15	1
			0,3594	23,85	23,85	215	215	140	0,11	1
		ПОКРЫТИЕ. КРОВЛЯ м3		26800,00	--	9632	--	--	--	--
34	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м из швеллера №12		--	--	--	--	--	--	--
			0,38064	5030,50	2020,02	1915	769	951	14,10	5
35	С12021-120	Прогоны кровельные из прокатных профилей т		2272,50	502,43	865	191	90	1,79	1
			0,38064	101700,00	--	38711	--	--	--	--
36	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т		--	--	--	--	--	--	--
			0,5754	13864,97	4022,39	7978	2314	5262	56,50	33
37	С12021-237	М/к из уголка 50х50х5 мм массой до 0,1 т т		9090,00	1071,86	5230	617	90	3,81	2
			0,5754	154400,00	--	88842	--	--	--	--
38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т		--	--	--	--	--	--	--
			25,81308	21,80	0,05	563	1	135	0,03	1
39	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2		5,81	0,02	150	1	90	--	--
			25,81308	49,69	0,04	1283	1	193	0,04	1
				8,32	--	215	--	90	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев с антисептированием	м3	0,2415	21077,72 3487,50	316,5 119,25	5090 842	76 29	1045 120	22,50 0,58	5 --
41	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,2415	573,75 123,75	28,11 10,58	139 30	7 3	39 120	0,78 0,05	-- --
42	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой толщ.60 мм	м2	36	189,45 70,88	4,72 1,78	6820 2552	170 64	3113 119	0,40 0,01	15 --
43	С11031-170 Изм. и	Плиты теплоизоляционные URSA	м3	2,9664	5450,00 --	-- --	16167 --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	39,14	112,45 51,08	34,24 8,45	4401 1999	1340 331	2097 90	0,32 0,03	12 1
45	С11011-434 примен.	Настил профилированный оцинкованный Н60-845-0,9	м2	39,14	1190,00 --	-- --	46577 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук/ из листовой оцинкованной стали	м2	11,2	161,83 153,23	1,24 0,47	1812 1716	14 5	2049 119	0,97 --	11 --
47	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм	т	0,091	88800,00 --	-- --	8081 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	12	272,50 65,93	88,43 31,06	3270 791	1061 373	1629 140	0,39 0,13	5 2
49	С14302I-29 примен.	Плиты парапета из бетона класса В15, сплошные, плоские	м3	0,60416	17700,00 --	-- --	10694 --	-- --	-- --	-- --	-- --
50	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков М-1 из бетона кл.В7,5	м3	0,012	20182,08 2295,00	383,89 145,01	242 28	5 2	31 105	14,20 0,71	-- --
51	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	84,55	31,04 7,70	0,05 0,02	2624 651	4 2	777 119	0,05 --	4 --
		ОКНА									
52	Е0110-16-2	Установка в зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	м2	4,5	593,71 198,45	59,17 21,16	2672 893	266 95	1186 120	1,18 0,09	5 --
53	С12061-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 15-15, окрашенные	м2	4,5	4860,00 --	-- --	21870 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	С11011-800	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами	комплект	2	360,00 --	-- --	720 --	-- --	-- --	-- --	-- --
55	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	м2	4,5	718,72 63,00	2,93 1,10	3234 284	13 5	303 105	0,41 0,01	2 --
		ДВЕРИ									
56	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,15	323,78 138,83	83,13 29,17	1020 437	262 92	635 120	0,80 0,12	3 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С12062-22 примен.	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДН 21-15В, окрашенные	3,15	5050,00		15908	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
59	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	31,36	790,75	24,55	24798	770	1891	0,26	8
		м2		39,83	9,20	1249	289	123	0,04	1
60	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В15	31,36	596,69	14,76	18712	463	2236	0,36	11
		м2		52,43	5,54	1644	174	123	0,03	1
61	Е0111-15-2-К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ.80 мм	31,36	803,90	6,70	25210	210	748	0,10	3
		м2		16,90	2,50	530	78	123	0,01	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
62	Е0109-42-1	Монтаж подшивки потолка из профилированного листа	31,36	112,45	34,24	3527	1074	1680	0,32	10
		м2		51,08	8,45	1602	265	90	0,03	1
63	С11011-434 примен.	Настил профилированный оцинкованный Н60-845-0,9	31,36	1190,00	--	37318	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	59,31	311,12	3,39	18453	201	7331	0,65	39
		м2		117,00	0,72	6939	43	105	0,05	3
65	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений стен известковая по штукатурке со шпаклевкой	59,31	17,54	0,12	1040	7	858	0,09	5
		м2		13,73	0,05	814	3	105	--	--
		НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
66	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	76,9	330,10	1,96	25385	151	8829	0,61	47
		м2		108,90	0,45	8374	35	105	0,03	2
67	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	71,8	10,77	0,90	773	65	531	0,04	3
		м2		6,71	0,34	482	24	105	--	--
68	Е0113-20-3 К=2	Окраска оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 цоколя за 2 раза	5,1	45,36	0,04	231	--	58	0,07	--
		м2		12,60	--	64	--	90	--	--
		КРЫЛЬЦО МОНОЛИТНОЕ Крм-1 /1 шт./								
69	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовкт с пропиткой битумом толщ.50 мм	2,8	790,75	24,55	2214	69	169	0,26	1
		м2		39,83	9,20	112	26	123	0,04	--
70	Е0106-1-15	Устройство крыльца из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	0,5	15539,23	100,65	7770	50	97	0,97	--
		м3		146,25	38,03	73	19	105	0,19	--
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,51	183,00	--	93	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,51	519,00	--	265	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА								
73	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	13,1	790,75	24,55	10359	322	790	0,26	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		39,83	9,20	522	121	123	0,04	1
74	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	13,1	601,11	--	7875	--	431	0,14	2
		м2		24,75	--	324	--	133	--	--
75	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, добавлять на 0,5 см толщины до 5 см	13,1	384,24	--	5034	--	277	0,09	1
		м2		15,92	--	209	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			873985	31744			434
			Тенге			68842	10647			51
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			728611				
		Материалы -	Тенге			73828				
		Всего заработная плата -	Тенге				68388			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			252520				
		Местные материалы -	Тенге			315281				
		Транспортные расходы -	Тенге			1987				
		Накладные расходы -	Тенге			80197				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12030			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48529				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			857337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							460
		Сметная заработная плата -	Тенге				80418			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			145374				
		Материалы -	Тенге			2627				
		Всего заработная плата -	Тенге				11100			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			127553				
		Накладные расходы -	Тенге			9990				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1499			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9322				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			164686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				12599			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1022023				

Оборудование: **325 478**

Строительно-монтажные работы: 10 970 254

ИТОГО ПО АКТУ: **11 295 732**

Временные здания и сооружения 3,4% 372 989

ИТОГО: **11 343 243**

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5х1,05х0,9=0,4725% 53 597

Затраты на выслугу лет, 1% 113 432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% 45 373

ИТОГО: **11 555 645**

ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ: **11 881 123**

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.
К=2,08774 **24 804 719**

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% 496 094

ИТОГО: **25 300 813**

НДС 12% 3 036 098

ВСЕГО: **28 336 911**

Удержание 5% 1 416 846

Итого к перечислению: **26 920 065**

Сдал:
СУ «УНДУЗ»

Принял:

(подпись)

«DS&V»

Счет-фактура № 00000000023 от 22 сентября 2014 г.

Поставщик: ТОО СУ "УНДУЗ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020140001450, г.Актау, 7мкр. 29 дом, 56кв.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010998, от 27.11.2013

ИИК поставщика: KZ719650000071910455, АО "Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №39 от 12.06.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с.Курык, ул.Досан батыра №6

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020140001450, ТОО СУ "УНДУЗ",г.Актау, 7мкр. 29 дом, 56кв.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090240008256, ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",с.Курык, ул.Досан батыра №6

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240008256, с.Курык, ул.Досан батыра №6

ИИК получателя: KZ32070103KSN4303000, Каракиянское районное управление Казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A, код ГУ 4662752

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительство клуба на 100 мест и библиотека на 7000 единиц в селе Аккудук	тг.	1	33 156 150,00	33 156 150,00	12%	3 978 738,00	37 134 888,00	0	
Всего по счету:					**33 156 150,00**		**3 978 738,00**	**37 134 888,00**		

Руководитель: Ильясов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Абдырахманова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

М П

СУ «УНДУЗ»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Елусимова А.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 56?

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",с.Курык, ул.Досан батыра №6, тел.: (72937) 82-19-88** — **090240008256**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ",г.Актау, 7мкр. 29 дом, 56кв., тел.: 33-38-27** — **020140001450**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №39 от 12.06.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
23	22.09.2014	01.09.2014	30.09.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство клуба на 100 мест и библиотека на 7000 единиц в селе Аккудук		тг.	1	37 134 888,00	37 134 888,00
			Итого	1	x	37 134 888,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Ильясов Кият Куантаевич

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство клуба на 100 мест и библиотеки на 7000 единиц в селе Аккудук

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2014г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Доп. соглашение		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			39	**12.06.2014г.**						
Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Строительство клуба на 100 мест и библиотеки на 7000 единиц в селе Аккудук	**102 283 411**		45 922 790		5 616 277				**12 274 009**	**114 557 420**
в том числе: сентябрь месяц 2014 года		**33 156 150**		14 927 715	2 892 458				**3 978 738**	**37 134 888**
Удержание 5%		**1 657 808**							**198 937**	**1 856 744**
И Т О Г О к оплате:		**31 498 343**							**3 779 801**	**35 278 144**

Заказчик_____

Подрядчик_____

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование объекта: Строительство клуба на 100 мест и библиотеки на 7000 единиц в селе Аккудук
Основание: Договор №39 от 12.06.2014г.

АКТ №4

выполненных работ и затрат за сентябрь 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	10	11
		ЛС2-1-1 Общестроительные работы								
		КРОВЛЯ								
1	Е0110-14-1	**Установка деревянных конструкций с антисептированием**	10,28	25300,76	334,28	260041	3436	43457	22,10	227
		м3		3397,50	126,00	34920	1295	120	0,62	6
2	Е0110-3-5	**Устройство карнизного щита**	36	997,56	7,54	35912	271	9396	1,43	51
		м2		214,65	2,86	7727	103	120	0,01	1
3	Е0110-53-1	**Антисептирование водными растворами карнизного щита**	36	186,45	0,80	6712	29	413	0,06	2
		м2		9,25	0,32	333	12	120	--	--
4	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций кровли**	12,08	573,75	28,11	6930	340	1947	0,78	9
		м3		123,75	10,58	1495	128	120	0,05	1
5	Е0115-165-1	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревяннго карнизного щита**	36	183,41	1,61	6603	58	3374	0,53	19
		м2		88,65	0,61	3191	22	105	--	--
6	Е0110-3-4	**Устройство свесов**	36	846,32	8,67	30467	312	4661	0,68	24
		м2		104,63	3,26	3767	117	120	0,02	1
7	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных свесов**	0,792	573,75	28,11	454	22	128	0,78	1
		м3		123,75	10,58	98	8	120	0,05	--
8	Е0110-53-1	**Антисептирование водными растворами деревянных свесов**	36	186,45	0,80	6712	29	413	0,06	2
		м2		9,25	0,32	333	12	120	--	--
9	Е0115-165-1	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных свесов**	36	183,41	1,61	6603	58	3374	0,53	19
		м2		88,65	0,61	3191	22	105	--	--
10	Е0134-60-3 примен.	**Обшивка карниза кровли виниловым сайдингом марки**	36	129,42	1,20	4659	43	4256	0,74	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"FINEBER"								
		м2		124,65	0,45	4487	16	94,5	--	--
11	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	665	112,45	34,24	74782	22772	35629	0,32	211
		м2		51,08	8,45	33968	5619	90	0,03	20
12	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений	44,9	95,16	5,89	4273	264	4652	0,42	19
		м		71,78	2,23	3223	100	140	0,01	--
13	Е0115-172-4	Масляная окраска огараждения, количество окрасок 2	1,67	165,15	0,07	275	--	189	0,65	1
		м2		108,00	0,02	180	--	105	--	--
14	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	590,73	31,04	0,05	18334	30	5427	0,05	29
		м2		7,70	0,02	4549	12	119	--	--
15	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	89	715,87	1,24	63712	110	16278	0,97	87
		м2		153,23	0,47	13637	42	119	--	--
		СЦЕНА								
16	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса сцены с антисептированием	0,384	26791,16	316,57	10288	122	1662	22,50	9
		м3		3487,50	119,25	1339	46	120	0,58	--
17	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций сцены	0,384	573,75	28,11	220	11	62	0,78	--
		м3		123,75	10,58	48	4	120	0,05	--
18	Е0111-12-3	Укладка лаг антисептированных	13,46	1286,51	2,58	17316	35	869	0,32	4
		м2		51,53	0,97	694	13	123	--	--
19	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных лаг	0,7	573,75	28,11	402	20	113	0,78	1
		м3		123,75	10,58	87	7	120	0,05	--
20	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 19 мм	13,46	1736,15	8,54	23369	115	1487	0,55	7
		м2		86,63	3,20	1166	43	123	0,02	--
21	Е0110-52-1	Огнезащита дощатого покрытия	13,46	20,48	0,91	276	12	81	0,03	--
		м2		4,68	0,34	63	5	120	--	--
22	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами дощатого покрытия	13,46	131,98	0,55	1776	7	108	0,04	1
		м2		6,48	0,20	87	3	120	--	--
23	Е0110-36-1 примен.	Обшивка декоративной рейкой	190,2	95,32	0,32	18130	61	2716	0,08	15
		м		11,79	0,11	2242	21	120	--	--
24	Е0110-31-1	Устройство ступеней с зашивкой досками обшивки	0,9	2029,76	58,52	1827	53	965	4,90	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		870,75	22,50	784	20	120	0,11	--
25	Е0110-52-1	Огнезащита ступеней и зашивки из доски	1,6	20,48	0,91	33	1	10	0,03	--
		м2		4,68	0,34	7	1	120	--	--
26	Е0110-53-2	Антисептирование водными растворами ступеней и зашивки из доски	1,6	225,51	0,97	361	2	23	0,07	--
		м2		11,39	0,36	18	1	120	--	--
27	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных покрытий сцены, ступеней и защивки из доски	15,06	151,51	1,88	2282	28	1250	0,47	7
		м2		78,30	0,72	1179	11	105	--	--
28	Е0115-177-5	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза декоративной рейки	15,22	358,03	--	5448	--	431	0,15	2
		м2		27,00	--	411	--	105	--	--
		ЛЕСТНИЦА ДЛ-1 /1 шт./								
29	Е0110-32-1 примен.	Установка каркаса лестниц из брусьев	0,1625	33146,15	318,13	5386	52	1392	39,00	6
		м3		7020,00	119,25	1141	19	120	0,59	--
30	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций лестниц	0,1625	573,75	28,11	93	5	26	0,78	--
		м3		123,75	10,58	20	2	120	0,05	--
31	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами деревянных конструкций лестниц	1,4	131,98	0,55	185	1	11	0,04	--
		м2		6,48	0,20	9	--	120	--	--
32	Е0111-12-3	Укладка лаг антисептированных	1,4	433,31	2,58	607	4	90	0,32	--
		м2		51,53	0,97	72	1	123	--	--
33	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных лаг	0,023	573,75	28,11	13	1	4	0,78	--
		м3		123,75	10,58	3	--	120	0,05	--
34	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 19 мм	1,4	1757,84	8,54	2461	12	155	0,55	1
		м2		86,63	3,20	121	4	123	0,02	--
35	Е0110-52-1	Огнезащита дощатого покрытия	1,4	20,48	0,91	29	1	8	0,03	--
		м2		4,68	0,34	7	--	120	--	--
36	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами дощатого покрытия	1,4	131,98	0,55	185	1	11	0,04	--
		м2		6,48	0,20	9	--	120	--	--
37	Е0110-7-1	Зашивка досками	1,4	537,54	4,64	753	6	100	0,36	1
		м2		58,05	1,76	81	2	120	0,01	--
38	Е0110-52-1	Огнезащита зашивки из доски	1,4	20,48	0,91	29	1	8	0,03	--