ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
ОТЫРАР АУДАНЫ
ӘКІМДІГІНІҢ
"ОТЫРАР АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 100240007867
№ 141
«28» 06 2019ж.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2019 жылғы «___» маусым

Тапсырыс беруші **Отырар ауданы әкімдігінің "Отырар ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ, Түркістан облысы, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы, Жібек жолы проспектісі, 23 үй**
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **2019 жылғы « » маусым, «Комби-Строй-1» ЖШС, директоры Муталиев М.К ., Шымкент қаласы, Абай мөлтек ауданы, Темірлан тас жолы, 5/6 құрылым**
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2019 жылғы « » маусым, «KZ Expert» ЖШС, Зулыпбеков Д.К., Ажикабулов Комек. аттестат KZ82VJE00024911; 26.04.2012ж.**
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды
2019 жылғы « » маусым, «АТ-Сервисплан» ЖШС, Махсут М. 19520123, 20.03.2018, 22.10.2018 жылғы № 102 бұйрық негізінде
қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Түркістан облысы, Отырар ауданы, Жаңа Шілік мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«ОҚО Отырар ауданы Жаңа Шілік ауылында газ құбырын салу», Жаңадан салу
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:
1. Объектінің құрылысы:

а) **Шілік ауыл округі әкімінің шешімі №1 05.02.2016 ж**

(шешім шығарған органның атауы) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны
«Түркістан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы" мемлекеттік мекемесі талоны 23.10.2018ж № KZ67REA00111310
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **Отырар ауданы әкімдігінің "Отырар ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ , 22.10.2018ж. №45 бұйрықпен** бекітілген
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
«АТ-Сервисплан» ЖШС, ГСН-10/16
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **қазан 2018**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **маусым 2019**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, **4** ай;
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **4** ай;
нақты **4** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Газдың жалпы есептік жылдық шығысы	м3/сағ	8516472		8516472	
Жоғары қысымды газ жүйесіндегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	м	1029		1029	
Орта қысымды газ жүйесіндегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	м	11310		11310	
Жоғары қысымды газ жүйесіндегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы	м	5		5	
Орта қысымды газ жүйесіндегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	м	288		288	
ГРПШ-6	дана	67		67	
ГРПШ-10	дана	129		129	
ГРПШ-10МС	дана	2		2	

Қосылатын үйлер саны	дана	327		327	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м²		пәтер саны	Пәтер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады
- Газопроводы среднего давления запроектированы в подземном исполнении из полиэтиленовых труб Газопровод высокого и среднего давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.
Протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 диаметром 75х6,8мм составляет – 1029 пм
Протяженность газопровода высоко давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 76х4мм- составляет - 5,00 пм
Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 составляет 11309,5 пм, в том числе: диаметром 110х10,0мм составляет – 765,0 пм
диаметром 90х8,2мм составляет – 462,0 пм
диаметром 63х5,8мм составляет – 10082,5 пм
Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 288,0 пм в том числе:
диаметром 89х4 мм- составляет - 110,0 пм.
диаметром 57х3 мм- составляет -178,0 пм.
-Подвод газопровода к жилым домам предусматривает выход газопровода из земли с помощью перехода ПЭ/сталь на 1 или 2 дома с установкой шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ -6 и ГРПШ-10
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің

(ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 176 276 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 131 868 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 12 378 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 176 276 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 131 868 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 12 378 мың теңге.

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

ОҚО Отырар ауданы Жаңа Шілік ауылында газ құбырын салу
объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Кудайбергенов Асылхан**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Зулыпбеков Д.К.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Махсут М.Б.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **Муталиев М.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

қабылдау актісіне
15-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (газ құбырына, мұнай құбырына)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	Газ құбырының ұзындығы	м	12632
	Ауа төсеменің ұзындығы:	м	293
	1) эстакадаларда	м	
	2) тіреуіштерде	м	293
	3) тіреуішсіз төсем	м	
	Тіректер саны	дана	55
	Жер асты төсемінің ұзындығы:	м	
	1) өткізу арналарында	м	
	2) жартылай өткізу арналарында	м	
	3) арнасыз өткізу	м	12339
2	Құдықтар (камералар) саны	дана	
3	Компенсаторлар саны	дана	
4	Кіріктірулер саны	дана	
5	Ысырмалар саны d =150 мм	дана	1
	d =100 мм	дана	1
	d =80 мм	дана	1
	d =50 мм	дана	1
6	Бұрандалар (клапан) d =	дана	
7	Өткізу краны d =125 мм	дана	
8	Өткізу краны d =110 мм	дана	
9	Өткізу краны d =90 мм	дана	
10	Өткізу краны d =63 мм	дана	18
11	Өткізу краны d =20 мм	дана	525
8	Сифондар (гидроқақпақтар)	дана	
9	Жалғастырғыш тетіктер	дана	
10	Бұрылмалы бекітпелер	дана	
11	Қысымды реттегіштер	дана	
12	Ұңғымалар	дана	
13	Тербелме станоктер (типі _____, маркасы____)	дана	

Тапсырыс беруші **Кудайбергенов Асылхан**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Махсут М.Б.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.