форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Дополнительное соглашения№1 от 20.02.2019 года, к договору о государственных закупках работ №164 от 19.10.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Жана Шилик Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА №5
стоимости выполненных работ
за МАЙ месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	**83 542 975,94**	**93 568 133,05**	**74 750 772,32**	**83 720 865,00**	**35 075 000,00**	**39 284 000,00**
	в т. ч. оборудование	8 911 537,98	9 980 922,54	8 911 537,98	9 980 922,54	**2 086 233,04**	2 336 581,01
	Итого затраты подрядчика	**83 542 975,94**	**93 568 133,05**	**74 750 772,32**	**83 720 865,00**	**35 075 000,00**	**39 284 000,00**
	Всего к оплате:	**83 542 975,94**	**93 568 133,05**	**74 750 772,32**	**83 720 865,00**	**35 075 000,00**	**39 284 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта иактомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

_____ Кудайбергенов А.М.

Технадзор:
Инженер ТОО "KZ Expert"

_____ Зулыпбеков Д.К.

Подрядчик
Директор ТОО "Комби-строй-1"

_____ Муталиев М.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Дополнительное соглашения№1 от 20.02.2019 года, к договору о государственных закупках работ №164 от 19.10.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Жана Шилик Отырарского района ЮКО"

АКТ №5
выполненных работ за май месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г. Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Высокое давление (надземный газопровод)					
6	Прайс-лист стр.6	ГРПШ-13-2ВУ1 с двумя линиями редуцирования с регулятором РДГ-50В	шт	1,0000		580357,14	580357
8	Прайс-лист стр.7	Узел учета расхода газа ШУУРГ СТГ-80-400, с электронным корректором	шт	1,0000		2077678,57	2077679
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2658036
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				2658036
	Заготовительно-складские расходы -		Тенге				31896
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				2689932
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2689932
		РАЗДЕЛ 2.Среднее давление (подземный газопровод)					
133	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2773,6020		187,94	521262
		Итого оплата труда:				49,26	136633
		Итого эксплуатация машин:				178,88	496128
		Накладные расходы	%	72		35,47	98376
		Сметная прибыль	%	8		17,87	49571
		Сметная стоимость:				241,28	669209

1	2	3	4	5	6	7	8
134	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	85,7815		1681,68	144257
		Итого оплата труда:				1681,68	144257
		Накладные расходы	%	72		1210,81	103865
		Сметная прибыль	%	8		231,40	19850
		Сметная стоимость:				3123,89	267972
135	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	74,7178		1401,40	104710
		Итого оплата труда:				1401,40	104710
		Накладные расходы	%	72		1009,01	75391
		Сметная прибыль	%	8		192,83	14408
		Сметная стоимость:				2603,24	194508
136	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	319,2289		665,52	212453
		Итого оплата труда:				665,52	212453
		Накладные расходы	%	72		479,17	152966
		Сметная прибыль	%	8		91,58	29234
		Сметная стоимость:				1236,27	394653
137	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2229,9822		30,99	69109
		Итого оплата труда:				10,84	24175
		Итого эксплуатация машин:				30,99	69109
		Накладные расходы	%	72		7,81	17406
		Сметная прибыль	%	8		3,10	6921
		Сметная стоимость:				41,90	93436
138	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	2229,9822		15,69	34983
		Итого оплата труда:				5,49	12237
		Итого эксплуатация машин:				15,69	34983
		Накладные расходы	%	72		3,95	8811
		Сметная прибыль	%	8		1,57	3504
		Сметная стоимость:				21,21	47297
139	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2229,9822		135,12	301315
		Итого оплата труда:				100,84	224866

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				63,84	142362
		Накладные расходы	%	72		72,60	161903
		Сметная прибыль	%	8		16,62	37057
		Сметная стоимость:				224,34	500276
140	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	384,9221		204,73	78806
		Итого оплата труда:				56,52	21757
		Итого эксплуатация машин:				197,74	76113
		Накладные расходы	%	72		40,70	15665
		Сметная прибыль	%	8		19,63	7558
		Сметная стоимость:				265,06	102028
141	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	673,6138		168,00	113167
142	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	265,7897		5046,32	1341261
		Итого оплата труда:				920,69	244710
		Итого эксплуатация машин:				150,04	39880
		Итого материалов:				4015,00	1067146
		Накладные расходы	%	99		911,48	242263
		Сметная прибыль	%	8		476,62	126682
		Сметная стоимость:				6434,43	1710206
149	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	2,3000		265817,23	611380
		Итого оплата труда:				211979,95	487554
		Итого эксплуатация машин:				73879,07	169922
		Итого материалов:				50,16	115
		Накладные расходы	%	99		209860,15	482678
		Сметная прибыль	%	8		38054,19	87525
		Сметная стоимость:				513731,57	1181583
150	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	513,1090		692,00	355071
151	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2000,0000		-72,61	-145215
		Итого оплата труда:				-71,39	-142785
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-2430

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-139929
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-22812
		Сметная стоимость:				-153,98	-307956
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d110/DN108-1шт /Пр.лист.8353.05СБ/					
154	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,5020		2566,00	1288
156	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5823		5430,00	3162
159	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0071		522491,00	3715
161	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,1110		2122,00	2358
165	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ110/СТ108	шт	1,0000		35240,18	35240
167	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 110мм	шт	1,0000		3892,86	3893
169	Прайс-лист стр.9	Отвод с закладным нагревательным элементом диаметром 110мм	шт	1,0000		10443,75	10444
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d90/DN89-4шт /Пр.лист.8353.05СБ/					
178	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0080		2190,00	4398
180	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	2,3293		3812,00	8879
184	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0345		522491,00	18036
186	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,4440		1416,00	6293
190	Прайс-лист стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ90/СТ89	шт	4,0000		24622,32	98489
192	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 90мм	шт	4,0000		3196,43	12786
194	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° с закладным нагревательным элементом Ду 90мм	шт	4,0000		8611,61	34446
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-128шт /Пр.лист.8353.05СБ/					

1	2	3	4	5	6	7	8
202	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0640		610527,78	39074
		Итого оплата труда:				493860,64	31607
		Итого эксплуатация машин:				184046,88	11779
		Итого материалов:				11520,90	737
		Накладные расходы	%	99		488922,03	31291
		Сметная прибыль	%	8		87955,99	5629
		Сметная стоимость:				1187405,80	75994
203	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	64,2560		1009,00	64834
204	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,0742		716848,75	53219
		Итого оплата труда:				513333,91	38110
		Итого эксплуатация машин:				214796,59	15946
		Итого материалов:				57452,16	4265
		Накладные расходы	%	99		508200,57	37729
		Сметная прибыль	%	8		98003,95	7276
		Сметная стоимость:				1323053,27	98223
205	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	74,5370		3812,00	284135
206	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	74,2400		-72,61	-5390
		Итого оплата труда:				-71,39	-5300
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-90
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-5194
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-847
		Сметная стоимость:				-153,98	-11431
207	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	1,1814		48582,56	57397
		Итого оплата труда:				44304,10	52343
		Итого эксплуатация машин:				2569,56	3036
		Итого материалов:				2115,80	2500
		Накладные расходы	%	69		30569,83	36116

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6332,19	7481
		Сметная стоимость:				85484,58	100995
208	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	1,1814		522491,00	617292
209	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,0736		265817,23	19564
		Итого оплата труда:				211979,95	15602
		Итого эксплуатация машин:				73879,07	5437
		Итого материалов:				50,16	4
		Накладные расходы	%	99		209860,15	15446
		Сметная прибыль	%	8		38054,19	2801
		Сметная стоимость:				513731,57	37811
210	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	74,3360		692,00	51441
211	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	73,6000		-72,61	-5344
		Итого оплата труда:				-71,39	-5254
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-89
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-5149
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-839
		Сметная стоимость:				-153,98	-11333
213	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	64,0000		1236,51	79136
		Итого оплата труда:				641,97	41086
		Итого эксплуатация машин:				808,02	51713
		Накладные расходы	%	99		635,55	40675
		Сметная прибыль	%	8		149,76	9585
		Сметная стоимость:				2021,82	129396
214	Прайс-лист стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	64,0000		11360,71	727086
215	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	64,0000		1236,51	79136
		Итого оплата труда:				641,97	41086
		Итого эксплуатация машин:				808,02	51713
		Накладные расходы	%	99		635,55	40675
		Сметная прибыль	%	8		149,76	9585

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2021,82	129396
216	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 63мм	шт	64,0000		1512,50	96800
217	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	64,0000		1236,51	79136
		Итого оплата труда:				641,97	41086
		Итого эксплуатация машин:				808,02	51713
		Накладные расходы	%	99		635,55	40675
		Сметная прибыль	%	8		149,76	9585
		Сметная стоимость:				2021,82	129396
218	Прайс-лист стр.9	Отвод с ЭН диаметром 63мм	шт	64,0000		3968,75	254000
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10,0 - 187шт					
226	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	187,0000		5445,16	1018245
		Итого оплата труда:				3647,58	682097
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	355556
		Итого материалов:				557,19	104195
		Накладные расходы	%	99		3611,10	675276
		Сметная прибыль	%	8		724,50	135482
		Сметная стоимость:				9780,77	1829003
227	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	93,5000		524,00	48994
228	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	87,0000		1236,51	107576
		Итого оплата труда:				641,97	55851
		Итого эксплуатация машин:				808,02	70297
		Накладные расходы	%	99		635,55	55293
		Сметная прибыль	%	8		149,76	13030
		Сметная стоимость:				2021,82	175898
229	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	87,0000		8679,46	755113
230	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	87,0000		1236,51	107576
		Итого оплата труда:				641,97	55851
		Итого эксплуатация машин:				808,02	70297
		Накладные расходы	%	99		635,55	55293
		Сметная прибыль	%	8		149,76	13030
		Сметная стоимость:				2021,82	175898

1	2	3	4	5	6	7	8
231	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 32мм	шт	87,0000		1105,36	96166
232	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	87,0000		1236,51	107576
		Итого оплата труда:				641,97	55851
		Итого эксплуатация машин:				808,02	70297
		Накладные расходы	%	99		635,55	55293
		Сметная прибыль	%	8		149,76	13030
		Сметная стоимость:				2021,82	175898
233	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	87,0000		6006,25	522544
235	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	1,2473		343444,00	428374
236	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0080		404706,00	3254
237	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт	187,0000		280,00	52360
238	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	87,0000		1267,27	110253
		Итого оплата труда:				919,59	80004
		Итого эксплуатация машин:				354,01	30799
		Накладные расходы	%	99		910,39	79204
		Сметная прибыль	%	8		174,21	15157
		Сметная стоимость:				2351,88	204613
239	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	69,6000		176,79	12304
240	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	50,7828		390,00	19805
241	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,7400		5046,32	8781
		Итого оплата труда:				920,69	1602
		Итого эксплуатация машин:				150,04	261
		Итого материалов:				4015,00	6986
		Накладные расходы	%	99		911,48	1586
		Сметная прибыль	%	8		476,62	829
		Сметная стоимость:				6434,43	11196

1	2	3	4	5	6	7	8
242	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	0,1640		301679,03	49475
		Итого оплата труда:				233722,26	38330
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	15352
		Итого материалов:				100,32	16
		Накладные расходы	%	99		231385,04	37947
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	6994
		Сметная стоимость:				575709,19	94416
243	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	176,1400		1920,00	338189
244	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	164,0000		-72,61	-11908
		Итого оплата труда:				-71,39	-11708
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-199
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-11474
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-1871
		Сметная стоимость:				-153,98	-25252
245	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	164,0000		1111,54	182292
		Итого оплата труда:				952,26	156170
		Итого эксплуатация машин:				7,12	1168
		Итого материалов:				154,07	25268
		Накладные расходы	%	99		942,74	154609
		Сметная прибыль	%	8		164,34	26952
		Сметная стоимость:				2218,62	363853
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 110х10мм в футляре 160х14,6 - 8шт					
246	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	8,0000		5445,16	43561
		Итого оплата труда:				3647,58	29181
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	15211
		Итого материалов:				557,19	4458
		Накладные расходы	%	99		3611,10	28889
		Сметная прибыль	%	8		724,50	5796
		Сметная стоимость:				9780,77	78246

1	2	3	4	5	6	7	8
247	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,0000		524,00	2096
255	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,0534		343444,00	18326
256	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003		404706,00	139
257	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт	8,0000		280,00	2240
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 160х14,6 - 5шт					
266	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5,0000		5445,16	27226
		Итого оплата труда:				3647,58	18238
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	9507
		Итого материалов:				557,19	2786
		Накладные расходы	%	99		3611,10	18056
		Сметная прибыль	%	8		724,50	3623
		Сметная стоимость:				9780,77	48904
267	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5000		524,00	1310
286	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	33,0000		1236,51	40805
		Итого оплата труда:				641,97	21185
		Итого эксплуатация машин:				808,02	26665
		Накладные расходы	%	99		635,55	20973
		Сметная прибыль	%	8		149,76	4942
		Сметная стоимость:				2021,82	66720
290	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	2,0000		26140,04	52280
		Итого оплата труда:				11193,25	22387
		Итого эксплуатация машин:				18636,74	37273
		Накладные расходы	%	72		8059,14	16118
		Сметная прибыль	%	8		2735,93	5472
		Сметная стоимость:				36935,12	73870
291	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	2000,0000		17,86	35714

1	2	3	4	5	6	7	8
292	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2000,0000		316,69	633376
		Итого оплата труда:				164,85	329710
		Итого эксплуатация машин:				147,72	295447
		Итого материалов:				45,10	90208
		Накладные расходы	%	72		118,70	237391
		Сметная прибыль	%	8		34,83	69661
		Сметная стоимость:				470,21	940428
293	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,0000		89227,00	178454
294	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт.	15,0000		1236,51	18548
		Итого оплата труда:				641,97	9630
		Итого эксплуатация машин:				808,02	12120
		Накладные расходы	%	99		635,55	9533
		Сметная прибыль	%	8		149,76	2246
		Сметная стоимость:				2021,82	30327
301	Прайс-лист стр.9	Отвод 90 электросварной SDR 11 диаметром 63мм	шт	6,0000		3968,75	23813
302	Прайс-лист стр.21	Отвод 45 электросварной SDR 11 диаметром 63мм	шт	9,0000		3928,57	35357
		Установка ковера для провода-спутника - 240шт. /ГСН-39/					
303	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,0051		250830,33	1279
		Итого оплата труда:				203259,99	1037
		Итого эксплуатация машин:				65337,85	333
		Итого материалов:				36,48	--
		Накладные расходы	%	99		201227,39	1026
		Сметная прибыль	%	8		36164,62	184
		Сметная стоимость:				488222,34	2490
304	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	5,1000		-72,61	-370
		Итого оплата труда:				-71,39	-364
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-6

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-357
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-58
		Сметная стоимость:				-153,98	-785
305	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,1510		91,00	469
306	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	10,2000		7547,70	76987
		Итого оплата труда:				2921,16	29796
		Итого эксплуатация машин:				871,84	8893
		Итого материалов:				4092,50	41743
		Накладные расходы	%	94		2745,89	28008
		Сметная прибыль	%	8		823,49	8400
		Сметная стоимость:				11117,08	113394
307	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 под ковер	м3	0,1700		22333,24	3797
		Итого оплата труда:				3950,65	672
		Итого эксплуатация машин:				914,52	155
		Итого материалов:				17774,22	3022
		Накладные расходы	%	91		3595,09	611
		Сметная прибыль	%	8		2074,27	353
		Сметная стоимость:				28002,60	4760
308	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50x50x5/. Установка	т	0,7109		206113,08	146534
		Итого оплата труда:				205407,66	146033
		Итого эксплуатация машин:				1183,08	841
		Накладные расходы	%	91		186920,97	132890
		Сметная прибыль	%	8		31442,72	22354
		Сметная стоимость:				424476,77	301778
309	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0700		231687,00	16227
310	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6409		211214,00	135367
311	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,4189		369567,08	154804
		Итого оплата труда:				205407,66	86041
		Итого эксплуатация машин:				1183,08	496
		Итого материалов:				163454,00	68468
		Накладные расходы	%	91		186920,97	78297

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	18648
		Сметная стоимость:				601007,09	251750
312	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	1,5531		893724,56	1388031
		Итого оплата труда:				546935,39	849438
		Итого эксплуатация машин:				454333,60	705619
		Итого материалов:				18809,46	29213
		Накладные расходы	%	99		541466,04	840943
		Сметная прибыль	%	8		114815,25	178318
		Сметная стоимость:				1550005,84	2407292
313	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера с крышкой	т	1,4317		343444,00	491723
314	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0937		269649,00	25258
315	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Шайба,шплинт	т	0,0277		370009,00	10240
316	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	680,0000		123,92	84263
		Итого оплата труда:				123,50	83982
		Итого эксплуатация машин:				0,75	511
		Накладные расходы	%	69		85,22	57948
		Сметная прибыль	%	8		16,73	11377
		Сметная стоимость:				225,86	153587
317	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0279		404706,00	11283
318	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	3,4000		503,94	1713
		Итого оплата труда:				350,12	1190
		Итого эксплуатация машин:				203,23	691
		Итого материалов:				19,21	65
		Накладные расходы	%	72		252,09	857
		Сметная прибыль	%	8		60,48	206
		Сметная стоимость:				816,51	2776
319	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0726		60423,00	4386
320	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	34,3394		7547,70	259183

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				2921,16	100311
		Итого эксплуатация машин:				871,84	29938
		Итого материалов:				4092,50	140534
		Накладные расходы	%	94		2745,89	94292
		Сметная прибыль	%	8		823,49	28278
		Сметная стоимость:				11117,08	381753
321	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	343,3935		4251,41	1459906
		Итого оплата труда:				548,96	188508
		Итого эксплуатация машин:				263,11	90350
		Итого материалов:				3525,42	1210606
		Накладные расходы	%	94		516,02	177198
		Сметная прибыль	%	8		381,39	130968
		Сметная стоимость:				5148,82	1768073
		Установка контрольной трубки с ковером /ГСН-28/					
336	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	323,0000		5445,16	1758787
		Итого оплата труда:				3647,58	1178168
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	614143
		Итого материалов:				557,19	179972
		Накладные расходы	%	99		3611,10	1166387
		Сметная прибыль	%	8		724,50	234014
		Сметная стоимость:				9780,77	3159187
337	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	323,0000		524,00	169252
338	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	4,5220		22333,24	100991
		Итого оплата труда:				3950,65	17865
		Итого эксплуатация машин:				914,52	4135
		Итого материалов:				17774,22	80375
		Накладные расходы	%	91		3595,09	16257
		Сметная прибыль	%	8		2074,27	9380
		Сметная стоимость:				28002,60	126628
339	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	2,1544		343444,00	739919
340	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0139		404706,00	5621
		Установка полиэтиленового крана диам.63 под ковер-18шт (8353.10 СБ)					

1	2	3	4	5	6	7	8
342	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,1201		343444,00	41234
343	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0008		404706,00	313
345	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт.	18,0000		1236,51	22257
		Итого оплата труда:				641,97	11555
		Итого эксплуатация машин:				808,02	14544
		Накладные расходы	%	99		635,55	11440
		Сметная прибыль	%	8		149,76	2696
		Сметная стоимость:				2021,82	36393
346	Прайс-лист стр.16	Полиэтиленовый кран Ду 63мм	шт	18,0000		46946,43	845036
350	Прайс-лист стр.19	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1600мм	шт	18,0000		36783,04	662095
351	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	16,0000		1236,51	19784
		Итого оплата труда:				641,97	10272
		Итого эксплуатация машин:				808,02	12928
		Накладные расходы	%	99		635,55	10169
		Сметная прибыль	%	8		149,76	2396
		Сметная стоимость:				2021,82	32349
352	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	16,0000		1512,50	24200
353	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 основания	20,9600		5046,32	105771
		Итого оплата труда:				920,69	19298
		Итого эксплуатация машин:				150,04	3145
		Итого материалов:				4015,00	84154
		Накладные расходы	%	99		911,48	19105
		Сметная прибыль	%	8		476,62	9990
		Сметная стоимость:				6434,43	134866
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия S=170x1,5=255М2					
365	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	20,4000		2444,32	49864
		Итого оплата труда:				1831,37	37360
		Итого эксплуатация машин:				1057,07	21564
		Накладные расходы	%	108		1977,88	40349

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		353,78	7217
		Сметная стоимость:				4775,98	97430
366	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	76,5000		324,73	24842
		Итого оплата труда:				138,90	10626
		Итого эксплуатация машин:				232,53	17789
		Накладные расходы	%	108		150,01	11476
		Сметная прибыль	%	8		37,98	2905
		Сметная стоимость:				512,72	39223
367	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	255,0000		113,06	28831
		Итого оплата труда:				46,42	11836
		Итого эксплуатация машин:				92,08	23479
		Итого материалов:				0,39	100
		Накладные расходы	%	108		50,13	12783
		Сметная прибыль	%	8		13,06	3329
		Сметная стоимость:				176,25	44943
368	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	255,0000		114,76	29265
		Итого оплата труда:				54,17	13813
		Итого эксплуатация машин:				82,27	20980
		Итого материалов:				0,36	92
		Накладные расходы	%	108		58,50	14918
		Сметная прибыль	%	8		13,86	3535
		Сметная стоимость:				187,13	47718
369	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	96,9000		1412,00	136823
370	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	255,0000		1355,92	345759
		Итого оплата труда:				63,78	16263
		Итого эксплуатация машин:				91,30	23282
		Итого материалов:				1226,78	312830
		Накладные расходы	%	108		68,88	17564
		Сметная прибыль	%	8		113,98	29066

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1538,78	392389
371	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	255,0000		1342,54	342348
		Итого оплата труда:				63,69	16242
		Итого эксплуатация машин:				91,09	23229
		Итого материалов:				1213,61	309471
		Накладные расходы	%	108		68,79	17541
		Сметная прибыль	%	8		112,91	28791
		Сметная стоимость:				1524,24	388680
		Вывоз мусора					
372	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	350,7300		79,00	27708
373	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	350,7300		168,00	58923
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				21358419
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				865823
	Материалы -		Тенге				90274
	Всего заработная плата -		Тенге				353287
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				178454
		Накладные расходы -	Тенге				254367
		Накладные НУЧП -	Тенге				254367
		Сметная прибыль -	Тенге				89615
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1209805
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				332
		Сметная заработная плата -	Тенге				353287
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12526269
	Материалы -		Тенге				3676556
	Всего заработная плата -		Тенге				5771052
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				279914
	Местные материалы -		Тенге				136823
	Транспортные расходы -		Тенге				199797
		Накладные расходы -	Тенге				5449021
		Накладные НУЧП -	Тенге				5449021
		Сметная прибыль -	Тенге				1438023
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				19413313
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5435
		Сметная заработная плата -	Тенге				5771052
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				780703

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				2500
	Всего заработная плата -		Тенге				136325
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				639043
		Накладные расходы -	Тенге				94064
		Накладные НУЧП -	Тенге				94064
		Сметная прибыль -	Тенге				69981
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				944749
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				137
		Сметная заработная плата -	Тенге				136325
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				7185624
	Всего заработная плата -		Тенге				-165412
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7353851
		Накладные расходы -	Тенге				-162104
		Накладные НУЧП -	Тенге				-162104
		Сметная прибыль -	Тенге				561882
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				7585401
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-116
		Сметная заработная плата -	Тенге				-165412
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29153268
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5788
		Сметная заработная плата -	Тенге				6095251
		РАЗДЕЛ 3.Среднее давление (надземный газопровод)					
377	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	154,7840		1009,00	156177
405	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	198,0000		13024,95	2578941
		Итого оплата труда:				12276,60	2430767
		Итого эксплуатация машин:				932,62	184659
		Итого материалов:				85,93	17015
		Накладные расходы	%	98		12031,07	2382151
		Сметная прибыль	%	8		2004,48	396887
		Сметная стоимость:				27060,50	5357980
		Установка ГРПШ /198шт/					
409	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,5800		2206,40	91742
		Итого оплата труда:				2206,40	91742
		Накладные расходы	%	72		1588,61	66054
		Сметная прибыль	%	8		303,60	12624

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4098,61	170420
410	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	41,5800		665,52	27672
		Итого оплата труда:				665,52	27672
		Накладные расходы	%	72		479,17	19924
		Сметная прибыль	%	8		91,58	3808
		Сметная стоимость:				1236,27	51404
411	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	41,5800		24377,18	1013603
		Итого оплата труда:				4483,11	186408
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	69958
		Итого материалов:				18540,46	770912
		Накладные расходы	%	91		4079,63	169631
		Сметная прибыль	%	8		2276,54	94659
		Сметная стоимость:				30733,35	1277893
412	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорной рамы	т конструкций	5,9717		39879,24	238146
		Итого оплата труда:				20649,25	123311
		Итого эксплуатация машин:				8504,97	50789
		Итого материалов:				12517,27	74749
		Накладные расходы	%	69		14247,98	85084
		Сметная прибыль	%	8		4330,18	25858
		Сметная стоимость:				58457,40	349089
413	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2	277,2000		84,90	23534
		Итого оплата труда:				37,93	10513
		Итого эксплуатация машин:				2,24	621
		Итого материалов:				44,96	12463
		Накладные расходы	%	69		26,17	7254
		Сметная прибыль	%	8		8,89	2463
		Сметная стоимость:				119,95	33252
414	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2	28,4600		169,80	4833
		Итого оплата труда:				75,85	2159
		Итого эксплуатация машин:				4,48	127
		Итого материалов:				89,92	2559
		Накладные расходы	%	69		52,34	1490
		Сметная прибыль	%	8		17,77	506

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				239,91	6828
415	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2	302,8600		173,92	52672
		Итого оплата труда:				44,54	13490
		Итого эксплуатация машин:				3,17	960
		Итого материалов:				126,65	38359
		Накладные расходы	%	69		30,73	9308
		Сметная прибыль	%	8		16,37	4958
		Сметная стоимость:				221,02	66939
416	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	470,6752		347,00	163324
417	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	396,0000		532,00	210672
418	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	191,0000		391,00	74681
419	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20 мм	шт	198,0000		1372,03	271661
		Итого оплата труда:				1160,49	229777
		Итого эксплуатация машин:				75,09	14868
		Итого материалов:				170,23	33705
		Накладные расходы	%	99		1148,89	227479
		Сметная прибыль	%	8		201,67	39931
		Сметная стоимость:				2722,58	539072
420	2304-0601-0501 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	198,0000		20475,00	4054050
421	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20 мм	шт	327,0000		1372,03	448652
		Итого оплата труда:				1160,49	379480
		Итого эксплуатация машин:				75,09	24554
		Итого материалов:				170,23	55664
		Накладные расходы	%	99		1148,89	375685
		Сметная прибыль	%	8		201,67	65947
		Сметная стоимость:				2722,58	890285
422	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	327,0000		948,00	309996
		Установка ГРПШ-04-2ВУ1					

1	2	3	4	5	6	7	8
425	Прайс-лист стр.5	ГРПШ-04-2ВУ1 с двумя линиями редуцирования с регулятором РДНК-400	шт	1,0000		205357,14	205357
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				9925715
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				205357
	Заготовительно-складские расходы -		Тенге				2464
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				207821
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1934370
	Материалы -		Тенге				913661
	Всего заработная плата -		Тенге				941241
		Накладные расходы -	Тенге				876826
		Накладные НУЧП -	Тенге				876826
		Сметная прибыль -	Тенге				224896
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3036091
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				949
		Сметная заработная плата -	Тенге				941241
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				238146
	Материалы -		Тенге				74749
	Всего заработная плата -		Тенге				123311
		Накладные расходы -	Тенге				85084
		Накладные НУЧП -	Тенге				85084
		Сметная прибыль -	Тенге				25858
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				349089
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				111
		Сметная заработная плата -	Тенге				123311
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				7547841
	Материалы -		Тенге				17015
	Всего заработная плата -		Тенге				2430767
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4968900
		Накладные расходы -	Тенге				2382151
		Накладные НУЧП -	Тенге				2382151
		Сметная прибыль -	Тенге				794399
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				10724392
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2259
		Сметная заработная плата -	Тенге				2430767
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14317394
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3320
		Сметная заработная плата -	Тенге				3495318
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				33942169
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость оборудования -		Тенге				2863393
	Заготовительно-складские расходы -		Тенге				34361
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				2897754
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				865823
	Материалы -		Тенге				90274
	Всего заработная плата -		Тенге				353287
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				178454
		Накладные расходы -	Тенге				254367
		Накладные НУЧП -	Тенге				254367
		Сметная прибыль -	Тенге				89615
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1209805
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				332
		Сметная заработная плата -	Тенге				353287
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				14460639
	Материалы -		Тенге				4590218
	Всего заработная плата -		Тенге				6712293
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				279914
	Местные материалы -		Тенге				136823
	Транспортные расходы -		Тенге				199797
		Накладные расходы -	Тенге				6325846
		Накладные НУЧП -	Тенге				6325846
		Сметная прибыль -	Тенге				1662919
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				22449404
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6384
		Сметная заработная плата -	Тенге				6712293
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1018849
	Материалы -		Тенге				77249
	Всего заработная плата -		Тенге				259635
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				639043
		Накладные расходы -	Тенге				179148
		Накладные НУЧП -	Тенге				179148
		Сметная прибыль -	Тенге				95840
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1293837
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				248
		Сметная заработная плата -	Тенге				259635
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				14733465
	Материалы -		Тенге				17015
	Всего заработная плата -		Тенге				2265355
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				12322751
		Накладные расходы -	Тенге				2220048

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные НУЧП -	Тенге				2220048
		Сметная прибыль -	Тенге				1356281
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				18309794
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2143
		Сметная заработная плата -	Тенге				2265355
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				46160594
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9107
		Сметная заработная плата -	Тенге				9590570
		ИТОГО					**46 160 594**
		В том числе оборудование					**2 897 754**
		Итого без оборудования					**43 262 840**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**1 254 622**
		Итого:					**44 517 462**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3.0,7%					**405 109**
		Итого					**44 922 571**
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**898 451**
		Итого сметная стоимость					**48 718 776**
		Поправочнй коэфициент к=0,72					**35 075 000,00**
		НДС 12%					**4 209 000,00**
		ИТОГО:					**39 284 000,00**

Инженер: ТОО «KZ Expert»

Инженер _____ **Ажикабулов К.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **Муталиев М.**