форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Дополнительное соглашения№1 от 20.02.2019 года, к договору о государственных закупках работ №164 от 19.10.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Жана Шилик Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ
за МАРТ месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	21 944 882,19	24 578 268,05	13 152 678,57	14 731 000,00	13 152 678,57	14 731 000,00
	в т. ч. оборудование	-	-	-	-	-	-
	Итого затраты подрядчика	21 944 882,19	24 578 268,05	13 152 678,57	14 731 000,00	13 152 678,57	14 731 000,00
	Всего к оплате:	21 944 882,19	24 578 268,05	13 152 678,57	14 731 000,00	13 152 678,57	14 731 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта иавтомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
_____ Кудайбергенов А.М.

Технадзор:
Инженер ТОО "KZ Expert"
_____ Зулыпбеков Д.К.

Подрядчик
Директор ТОО "Комби-строй-1"
_____ Муталиев М.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата
Инженер: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Дополнительное соглашения№1 от 20.02.2019 года, к договору о государственных закупках работ №164 от 19.10.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Жана Шилик Отырарского района ЮКО"

АКТ №2
выполненных работ за март месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г. Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1					
		РАЗДЕЛ 3.Среднее давление (подземный газопровод)					
133	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3602,5800		187,94	677058
		Итого оплата труда:				49,26	177470
		Итого эксплуатация машин:				178,88	644411
		Накладные расходы	%	72		35,47	127779
		Сметная прибыль	%	8		17,87	64387
		Сметная стоимость:				241,28	869224
134	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	111,4200		1681,68	187373
		Итого оплата труда:				1681,68	187373
		Накладные расходы	%	72		1210,81	134908
		Сметная прибыль	%	8		231,40	25782
		Сметная стоимость:				3123,89	348064
135	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	97,0496		1401,40	136005
		Итого оплата труда:				1401,40	136005
		Накладные расходы	%	72		1009,01	97924
		Сметная прибыль	%	8		192,83	18714

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2603,24	252643
136	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	414,6371		665,52	275949
		Итого оплата труда:				665,52	275949
		Накладные расходы	%	72		479,17	198683
		Сметная прибыль	%	8		91,58	37971
		Сметная стоимость:				1236,27	512603
137	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2896,4824		30,99	89764
		Итого оплата труда:				10,84	31400
		Итого эксплуатация машин:				30,99	89764
		Накладные расходы	%	72		7,81	22608
		Сметная прибыль	%	8		3,10	8990
		Сметная стоимость:				41,90	121362
138	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	2896,4824		15,69	45439
		Итого оплата труда:				5,49	15895
		Итого эксплуатация машин:				15,69	45439
		Накладные расходы	%	72		3,95	11444
		Сметная прибыль	%	8		1,57	4551
		Сметная стоимость:				21,21	61434
139	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2896,4824		135,12	391373
		Итого оплата труда:				100,84	292074
		Итого эксплуатация машин:				63,84	184911
		Накладные расходы	%	72		72,60	210293
		Сметная прибыль	%	8		16,62	48133
		Сметная стоимость:				224,34	649799
140	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	499,9683		204,73	102359
		Итого оплата труда:				56,52	28259
		Итого эксплуатация машин:				197,74	98862
		Накладные расходы	%	72		40,70	20347
		Сметная прибыль	%	8		19,63	9817
		Сметная стоимость:				265,06	132523
141	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	874,9444		168,00	146991

1	2	3	4	5	6	7	8
142	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	255,2000		5046,32	1287822
		Итого оплата труда:				920,69	234960
		Итого эксплуатация машин:				150,04	38291
		Итого материалов:				4015,00	1024628
		Накладные расходы	%	99		911,48	232610
		Сметная прибыль	%	8		476,62	121635
		Сметная стоимость:				6434,43	1642067
143	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	3,1900		265817,23	847957
		Итого оплата труда:				211979,95	676216
		Итого эксплуатация машин:				73879,07	235674
		Итого материалов:				50,16	160
		Накладные расходы	%	99		209860,15	669454
		Сметная прибыль	%	8		38054,19	121393
		Сметная стоимость:				513731,57	1638804
150	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	5384,8490		692,00	3726316
151	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3190,0000		-72,61	-231618
		Итого оплата труда:				-71,39	-227742
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-3876
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-223187
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-36384
		Сметная стоимость:				-153,98	-491190
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10,0 - 187шт					
242	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	1,0000		301679,03	301679
		Итого оплата труда:				233722,26	233722
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	93611
		Итого материалов:				100,32	100
		Накладные расходы	%	99		231385,04	231385
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	42645

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				575709,19	575709
243	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1010,0000		1920,00	1939200
244	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1000,0000		-72,61	-72608
		Итого оплата труда:				-71,39	-71393
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-1215
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-69965
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-11406
		Сметная стоимость:				-153,98	-153978
245	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1000,0000		1111,54	1111539
		Итого оплата труда:				952,26	952258
		Итого эксплуатация машин:				7,12	7124
		Итого материалов:				154,07	154071
		Накладные расходы	%	99		942,74	942736
		Сметная прибыль	%	8		164,34	164342
		Сметная стоимость:				2218,62	2218616
286	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	33,0000		1236,51	40805
		Итого оплата труда:				641,97	21185
		Итого эксплуатация машин:				808,02	26665
		Накладные расходы	%	99		635,55	20973
		Сметная прибыль	%	8		149,76	4942
		Сметная стоимость:				2021,82	66720
289	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 63мм	шт	66,0000		1512,50	99825
290	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	3,1900		26140,04	83387
		Итого оплата труда:				11193,25	35706
		Итого эксплуатация машин:				18636,74	59451
		Накладные расходы	%	72		8059,14	25709
		Сметная прибыль	%	8		2735,93	8728
		Сметная стоимость:				36935,12	117823
291	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	3190,0000		17,86	56964

1	2	3	4	5	6	7	8
292	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3190,0000		316,69	1010234
		Итого оплата труда:				164,85	525887
		Итого эксплуатация машин:				147,72	471239
		Итого материалов:				45,10	143882
		Накладные расходы	%	72		118,70	378639
		Сметная прибыль	%	8		34,83	111110
		Сметная стоимость:				470,21	1499983
293	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,1900		89227,00	284634
294	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт.	15,0000		1236,51	18548
		Итого оплата труда:				641,97	9630
		Итого эксплуатация машин:				808,02	12120
		Накладные расходы	%	99		635,55	9533
		Сметная прибыль	%	8		149,76	2246
		Сметная стоимость:				2021,82	30327
299	Прайс-лист стр.21	Отвод 60 электросварной SDR 11 диаметром 63мм	шт	4,0000		3571,43	14286
300	Прайс-лист стр.21	Отвод 30 электросварной SDR 11 диаметром 63мм	шт	3,0000		3571,43	10714
301	Прайс-лист стр.9	Отвод 90 электросварной SDR 11 диаметром 63мм	шт	5,0000		3968,75	19844
302	Прайс-лист стр.21	Отвод 45 электросварной SDR 11 диаметром 63мм	шт	3,0000		3928,57	11786
329	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	55,0000		1822,17	100219
		Итого оплата труда:				946,84	52076
		Итого эксплуатация машин:				1189,79	65438
		Накладные расходы	%	99		937,37	51556
		Сметная прибыль	%	8		220,76	12142
		Сметная стоимость:				2980,31	163917
330	Прайс-лист стр.9	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт	55,0000		2445,54	134504
360	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/	стык	33,0000		576,45	19023

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				520,00	17160
		Итого эксплуатация машин:				19,80	653
		Итого материалов:				36,65	1209
		Накладные расходы	%	61		317,20	10468
		Сметная прибыль	%	8		71,49	2359
		Сметная стоимость:				965,14	31850
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				12867371
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1397278
	Материалы -		Тенге				145092
	Всего заработная плата -		Тенге				578754
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				284634
		Накладные расходы -	Тенге				414815
		Накладные НУЧП -	Тенге				414815
		Сметная прибыль -	Тенге				144967
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1957061
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				541
		Сметная заработная плата -	Тенге				578754
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5817844
	Материалы -		Тенге				1178959
	Всего заработная плата -		Тенге				3324473
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				56964
	Транспортные расходы -		Тенге				146991
		Накладные расходы -	Тенге				2982233
		Накладные НУЧП -	Тенге				2982233
		Сметная прибыль -	Тенге				704006
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9504084
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3355
		Сметная заработная плата -	Тенге				3324473
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				5652249
	Всего заработная плата -		Тенге				-299135
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5956474
		Накладные расходы -	Тенге				-293152
		Накладные НУЧП -	Тенге				-293152
		Сметная прибыль -	Тенге				428728
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				5787825
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-210
		Сметная заработная плата -	Тенге				-299135
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17248969
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3686

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				3604092
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				12867371
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1397278
	Материалы -		Тенге				145092
	Всего заработная плата -		Тенге				578754
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				284634
		Накладные расходы -	Тенге				414815
		Накладные НУЧП -	Тенге				414815
		Сметная прибыль -	Тенге				144967
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1957061
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				541
		Сметная заработная плата -	Тенге				578754
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5817844
	Материалы -		Тенге				1178959
	Всего заработная плата -		Тенге				3324473
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				56964
	Транспортные расходы -		Тенге				146991
		Накладные расходы -	Тенге				2982233
		Накладные НУЧП -	Тенге				2982233
		Сметная прибыль -	Тенге				704006
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9504084
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3355
		Сметная заработная плата -	Тенге				3324473
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				5652249
	Всего заработная плата -		Тенге				-299135
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5956474
		Накладные расходы -	Тенге				-293152
		Накладные НУЧП -	Тенге				-293152
		Сметная прибыль -	Тенге				428728
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				5787825
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-210
		Сметная заработная плата -	Тенге				-299135
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				17248969
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3686
		Сметная заработная плата -	Тенге				3604092
		ИТОГО					**17 248 969**
		В том числе оборудование					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого без оборудования					**17 248 969**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**500 220**
		Итого:					**17 749 189**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3.0,7%					**161 518**
		Итого					**17 910 707**
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**358 214**
		Итого сметная стоимость					**18 268 921**
		Поправочнй коэфициент к=0,72					**13 152 678,57**
		НДС 12%					**1 578 321,43**
		ИТОГО:					**14 731 000,00**

Инженер: ТОО «KZ Expert»

инженер _____ **Ажикабулов К.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **Муталиев М.**