Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"21" 12 2017года.

Заказчик филиал АО «Национальная компания «Қазқстан темір жолы»- «Актюбинское отделение магистральной сети» Жайлаубай С.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «20» 12 2017 года в лице директора Кабиева Б.М... ТОО «Темиржолсу-Актобе», лицензия на СМР ГСЛ № 016287 от 24.09.2004г, г Актобе, ул 8 марта 7, 8 (7132) 97-63-33, _____:

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «20» 12 2017года ТОО «DS&V». ,свидетельство об аккредитации №00433 от 03.11.2016г, г Актау. 28мкр в лице эксперта Костырова Е.К.. ., аттестат эксперта №KZ42VJE00016513 от 06.04.2016г, №KZ54VJE00031720 от 24.10.2017г,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «20» 12 2017г ТОО «Темиржолсу-Актобе» директора Кабиева Б.М.., в лице ГИП Сайлагиевой М.К.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на станции Аккеспе филиала АО «НК «КТЖ»-**

«Шалкарская дистанция пути»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,

реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу _____Актюбинская область, Шалкарский район, ст. Аккеспе,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "18"__декабря_2014года

Решение Акима Кишикумского сельского округа Шалкарского района №22 о выделении земельного участка площадью 900м2

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», Талон о приеме уведомления от 07.12.2017г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Темиржолсу-Актобе» лицензия №14008570 от 11.06.2014г,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) АО «НК «КТЖ» -«Актюбинское отделение магистральной сети» от 01.05.2015г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2017 года;

месяц, год

окончание работ конец декабря 2017 года:

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____3 месяц__;

фактически, месяц:__1 месяцев__;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		

Число этажей			этаж			
Общий строительный объем			метр в кубе (далее – м3)			
В том числе подземной части			м3			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			м2			
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство водопровода

диам.110мм-204м,

диам. 40мм-248,7м,

диам. 32мм-277м

Строительство павильона 3х2,3м-1шт

Водонапорная башня 12м3-1шт

Водопроводные колодцы – 3шт

ЗСО 30х30-1шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего __16559__тысяча тенге, в том числе строительно-монтажных работ_4990___ тысяча тенге, оборудования, инструмента и инвентаря__268_тысяча тенге; прочие затраты_67_тысяча тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _15797,877 _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ___15522,877____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___274,999____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на станции Аккеспе филиала АО «НК «КТЖ»-«Шалкарская дистанция пути»**принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____Жайлаубай С.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор_____Костыров Е.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____Сайлагиева М.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)____Кабиев Б.М._____

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	729,7	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	729,7	
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт	3	
4	Задвижка d- 100	шт	1	
	" d-80	шт		

	" d- 50	шт	
	" d- 150	шт	
	" d- 200	шт	
5	Вентили d-	шт	
	" d-	шт	
	" d-	шт	
6	Кран d- 40	шт	2
	" d- 32	шт	10
	" d-	шт	
7	Гидрант	шт	
8	Водопроводный ввод	шт	
9	Питьевой фонтанчик	шт	
Канализация			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	
	1) из керамических труб	м	
	2) из чугунных труб	м	
	3) из бетонных труб	м	
	4) из асбестоцементных труб	м	
	5) из железобетонных труб	м	
	6)	м	
	7)	м	

2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м
	1) из керамических труб	м
	2) из чугунных труб	м
	3) из бетонных труб	м
	4) из асбестоцементных труб	м
	5) из железобетонных труб	м
	6)	м
3	Смотровой колодец	шт
	Выпуск	шт

Заказчик филиал АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»- «Актюбинское отделение магистральной сети» Жайлаубай С.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ТОО «Темиржолсу-Актобе» Сайлагиева М.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Заказчик — Филиала Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Актобинское отделение магистарльной сети"

Подрядчик — ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Наименование строительства и его адрес: — Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на станции Аккеспе филиала АО "НК "КТЖ" - "Шалкарская дистанция пути"

Договор №251-НЖС от 03.11.2017г

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Скважина								
1	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	11	90284,54	79012,04	993130	869132	255922	57,3	630
		сутки		11272,5	13583,94	123998	149423	84,24	48,14	530
2	Ц0107-247-4	Установка скважинного насоса	1	21699	8717	21699	8717	8074	45	45
		шт		8033	1935	8033	1935	72,9	11,22	11
3	СПРАЙС-ЛИСТ	Погружной насос ЕСО-6 (1,5кВ 1)+пульт	1	30688,01		30688				
		шт								
		Отпускная цена		30688		30688				
		Сметная стоимость оборудования				*30688*				
4	С11041-82	Трос	0,019	48400		920				
		т								
5	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	147	0,32	1
		фланец		63	0	126	0	105,3	0	0
6	С13ю809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	202		404				
		шт								
7	Е0122-37-1	Установка вантузов	1	22878,84	17,71	22879	18	326	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	105,3	0,03	0
8	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 63 мм	0,002	51202,26	20326,01	102	41	85	179	0
		км		30825	5353,43	62	11	105,3	20,64	0
9	С130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-63x10,5 мм	2	432		864				
		м								
10	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,004	47611,09	17877,09	190	72	161	173	1
		км		29700	4698,68	119	19	105,3	18,1	0
11	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	4	90		360				
		м								
12	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 32-65 мм с отбором проб на хим и бак анализы	0,006	8097,13	0	49	0	56	51,5	0
		км		8032,5	0	48	0	105,3	0	0
13	Е0122-35-1	Установка кранов диам.до 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	513	0,88	3
		шт		144	2,25	432	7	105,3	0,01	0
14	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные NAvAI, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	3074		6148				
		шт								
15	С130904-71 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные NAvAI, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	1	4860		4860				
		шт								
16	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	48	0,23	0
		комплект		41,72	0	42	0	103,68	0	0
17	СПРАЙС-ЛИСТ	Реле"	2	1047,37	0	2095	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
18	Е0116-26-2	Установка водомера диам. до 50 мм	1	786,37	36,99	786	37	259	1,22	1
		1счетчик		211,5	13,5	212	14	103,68	0,07	0
19	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-50	1	15600		15600				
		шт								
20	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	4	300,57	225,64	1202	903	601	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	105,3	0,23	1
21	С130804-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	13		39				
		шт								
22	С130804-1479 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 40X1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	191		191				
		шт.								
23	Е0122-34-2	Установка полипропиленовых тройников,адаптеров	12	440,21	332,43	5283	3989	2657	0,61	7
		шт		102,38	86,87	1229	1042	105,3	0,33	4
24	С130804-2209 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 63X32X63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	129		387				
		шт								
25	С130804-1999 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Адаптер полипропиленовый DN 63	3	975		2925				
		шт								
26	С130804-2009 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Адаптер полипропиленовый DN 32	6	140		840				
		шт								
27	Ц0111-60-3ПРИМ.	Устройство бактерицидной установки УУФОВ-3	1	1909,25	3,16	1909	3	1423	11	11
		комплект		1757,25	0	1757	0	72,9	0	0
28	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость бактерицидной установки УУФВО-3	1	76842,23		76842				
		комплект								
		Отпускная цена		76842		76842				
		Сметная стоимость оборудования				*76842*				
29	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	766	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	103,68	0,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	E0104-57-1	Установка фильтров d 50 мм	1	281,87	233,27	282	233	80	0,29	0
		м		48,6	36,74	49	37	84,24	0,15	0
31	C131207-4	Фильтры для очистки воды в трубопроводах, d 50 мм	1	6670		6670				
		шт								
		Итого по разделу: Скважина				1203657				
		Раздел: Подземная камера								
32	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,28	8215,32	1879,87	18731	4286	5266	8,86	20
		м3		1435,5	538,43	3273	1228	105,3	2,06	5
33	C143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,78	8300		14774				
		м								
34	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,1	26000		28600				
		м3								
35	СПРАЙС-ЛИСТ	Люк полимерно-песчаный	1	2792,66	0	2793	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
36	C12021-222	Лестницы приставные(1 шт.)	0,02	151200		3024				
		т								
37	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	22,35	245,44	3,82	5486	85	921	0,21	5
		м2		37,35	1,44	835	32	95,58	0,01	0
		Итого по разделу: Подземная камера				73407				
		Раздел: Насосной станции 1-го подъема								
38	E0101-164-4	Разработка грунта 2 группы вручную под фундамент	2,5	659,25	0	1648	0	1676	3,56	9
		м3		659,25	0	1648	0	91,53	0	0
39	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,48	2319,5	0	1113	0	282	3,24	2
		м3		531	0	255	0	99,63	0	0
40	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,93	8143,71	353,46	15717	682	1310	3,6	7
		м3		585	133,52	1129	258	85,05	0,65	1
41	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,4	245,44	3,82	1571	24	264	0,21	1
		м2		37,35	1,44	239	9	95,58	0,01	0
42	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных под отмостку	1,2	2319,5	0	2783	0	705	3,24	4
		м3		531	0	637	0	99,63	0	0
43	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,2	6159,25	66,01	7391	79	250	1,35	2
		м3		195,75	24,93	235	30	85,05	0,12	0
44	E0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	16,94	332,24	125,09	5628	2119	2384	0,94	16
		м2		144	29,74	2439	504	72,9	0,1	2
45	E0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из обыкновенного профиля	5,06	578,73	8,2	2928	41	384	0,42	2
		м2		67,73	3,08	343	16	96,39	0,01	0
46	C11011-3877 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	22	440		9680				
		м2								
47	E0112-10-1	Обшивка стен из листовой оцинкованной стали	22	161,83	1,24	3560	27	3621	0,97	21
		м2		153,23	0,47	3371	10	96,39	0	0
48	C11011-3763 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,45 мм ГОСТ 24045-2010	22	362		7964				
		м2								
49	E0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,455	8493,42	3350,04	3865	1524	1666	20	9
		т		3690	830,84	1679	378	72,9	2,92	1
50	СПРАЙС-ЛИСТ	профильная труба 60х60х2мм	0,108	77742,87	0	8396	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
51	C11011-4478 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,147	48310		7102				
		т								
52	C11011-4488 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,2	56574		11315				
		т								
53	E0112-13-1	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	22	148,03	4,93	3257	108	733	0,19	4
		м2		29,25	1,85	644	41	96,39	0,01	0
54	C11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	2,2	6190		13618				
		м3								
55	E0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,63	472,81	19	298	12	152	1,3	1
		м2		217,73	6,18	137	4	97,2	0,03	0
56	C12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,63	4472		2817				
		м2								
57	E0110-23-5	Установка блоков люков, площадь проема до 2 м2	0,49	375,5	30,89	184	15	108	1,23	1
		м2		191,93	11,68	94	6	97,2	0,06	0
58	C12961-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Люк из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,49	5206		2551				
		м2								
59	E0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	1,9	319,42	1,7	607	3	212	0,73	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		114,66	0,27	218	1	87,48	0	0
60	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
		шт								
		Итого по разделу: Насосной станции 1-го подъема				139094				
		Раздел: Электромонтажные работы								
61	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	370	26,92	0	9960	0	8901	0,15	56
		м		24,75	0	9158	0	87,48	0	0
62	СПРАЙС-ЛИСТ	Провод марки ПУГНП, число жил и сечение 3х2,5 мм2	50	62,49	0	3125	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
63	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель сечением 1х4мм2 ВПП	220	40,15	0	8833	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
64	С151601-138 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	108767		10877				
		км								
65	СПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная ЛСЭ 150	85	15,71	0	1335	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
66	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1	34,7	0	35	0	29	0,19	0
		шт		29,48	0	29	0	87,48	0	0
67	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68		68				
		шт								
68	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	0	71	0	57	0,19	0
		шт		29,48	0	59	0	87,48	0	0
69	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134		268				
		шт								
70	Ц0108-411-1	Рукав металлический, наружный диаметр 25мм	5	114,4	7,8	572	39	211	0,29	1
		м		48,8	0,5	244	2	76,95	0	0
71	СПРАЙС-ЛИСТ	Металлический рукав	5	71,57	0	358	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
72	Е0167-17-4	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехтарифный	1	62,56	0,5	63	1	54	0,35	0
		шт		62,06	0,09	62	0	78,73	0	0
73	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик Меркурий 230	1	9426,35	0	9426	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
74	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной мм	1	514	105	514	105	235	2	2
		шт		254	20,3	254	20	76,95	0,12	0
75	СПРАЙС-ЛИСТ	Корпус ЩУРи	1	2164,57	0	2165	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
76	Е0121-22-4	Установка выключателей-разъединитель	1	82,17	0	82	0	52	0,34	0
		шт		53,55	0	54	0	87,48	0	0
77	СПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель-разъединитель ВР 32-31фВ-31250 100А	1	1047,37	0	1047	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
78	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне	3	501,2	13,2	1504	40	588	1	3
		шт		227	2,3	681	7	76,95	0,01	0
79	СПРАЙС-ЛИСТ	Автомат.выкл., 40А	1	249,62	0	250	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
80	СПРАЙС-ЛИСТ	Автомат.выкл., 16А	1	193,76	0	194	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
81	СПРАЙС-ЛИСТ	Автомат.выкл., 10А	1	193,76	0	194	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
82	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	1	763,4	5,4	763	5	537	2	2
		шт		626	2,3	626	2	76,95	0,01	0
83	СПРАЙС-ЛИСТ	Печь ПЭТ-4	1	977,55	0	978	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
84	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	177	1	1
		шт		205	2,3	205	2	76,95	0,01	0
85	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 220-12	1	4720		4720				
		шт								
86	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	239	0,55	1
		шт		86,85	35,93	174	72	87,48	0,16	0
87	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	2	871		1742				
		шт								
88	С151706-41	Лампы энергосберегающие	2	96		192				
		шт								
89	Ц0108-596-5	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне	1	1397	489	1397	489	507	2,9	3
		шт		486	107	486	107	76,95	0,62	1
90	С151703-30	Прожектор типа LED OPF/20W	1	6910		6910				
		шт								
91	Е0133-30-20	Установка стальных отдельностоящих молниеотводов	0,05	14843,97	9331,47	742	467	380	31,5	2
		1т		5512,5	2537,42	276	127	85,05	8,73	0
92	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	3	295		885				
		м								
93	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	2	191		382				
		м								
94	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	1	81		81				
		м								
95	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 10х2,5 мм	1	81		81				
		м								
96	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,009	46400		418				
		т								
97	С11041-85	Сталь угловая 50х50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,028	47200		1322				
		т								
		Итого по разделу: Электромонтажные работы				72120				
		Раздел: Охранная сигнализация								
98	Е0121-9-1	Скрытая прокладка пожарного провода сечением до 10 мм2	25	26,92	0	673	0	601	0,15	4
		м		24,75	0	619	0	87,48	0	0
99	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КСПВ 4х0,5 мм2	25	12,22	0	305	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
100	Е0167-17-5	Монтаж электроприборов и аппаратов	2	181,55	0,69	363	1	317	0,89	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		180,86	0,11	362	0	78,73	0	0
101	СПРАЙС-ЛИСТ	Сирена	1	226,93	0	227	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
102	СПРАЙС-ЛИСТ	Гранит-4А	1	14837,78	0	14838	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
103	Е0167-17-5	Монтаж датчиков	3	181,55	0,69	545	2	475	0,89	3
		шт		180,86	0,11	543	0	78,73	0	0
104	СПРАЙС-ЛИСТ	Детектор движения	1	436,41	0	436	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
105	СПРАЙС-ЛИСТ	Датчик дверей	1	83,79	0	84	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
106	СПРАЙС-ЛИСТ	Аварийная кнопка	1	293,26		293				
		шт								
		Итого по разделу: Охранная сигнализация				17764				
		Раздел: Ограждения зоны санитарной охраны скважины 30х30м								
107	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 1 м	41	821,25	0	33671	0	30819	5,82	239
		яма		821,25	0	33671	0	82,38	0	0
108	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций из профилированного стального листа	216	332,24	125,09	71764	27019	30398	0,94	203
		м2		144	29,74	31104	6424	72,9	0,1	22
109	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	6390,09	1172,83	6390	1173	4476	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	113,4	1,28	1
110	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1783,3	33,47	1783	33	1825	7,85	8
		шт		1435,5	12,65	1436	13	113,4	0,06	0
111	С11011-3758 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	218,16	463		101008				
		м2								
112	СПРАЙС-ЛИСТ	Профильная труба 100х100х4мм	1,442	53066,87	0	76522	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
113	СПРАЙС-ЛИСТ	Профильная труба 40х25х2мм	0,892	53066,87	0	47336	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
114	С11011-1974 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой	2400	0,45		1080				
		шт								
115	Е0106-1-2	Бетонирование стоек ограждения	3	1746,05	98,32	5238	295	2076	4,41	13
		м3		695,25	37,15	2086	111	85,05	0,18	1
116	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	3	6399		19197				
		м3								
117	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,042	27935,09	9375,11	1173	394	629	91	4
		т		16380	2107,33	688	89	72,9	7,36	0
118	С11011-683	Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	42	36		1512				
		кг								
		Итого по разделу: Ограждения зоны санитарной охраны скважины 30х30м				366676				
		Раздел: Благоустройство территории								
119	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	900	93,44	93,44	84095	84095	25471	0	0
		м2		0	32,42	0	29176	78,57	0	0
120	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	185	242,53	34,56	44868	6394	3187	0,04	7
		м2		6,01	8,38	1112	1551	107,73	0,03	5
121	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	21,58	2319,5	0	50056	0	12685	3,24	70
		м3		531	0	11459	0	99,63	0	0
		Итого по разделу: Благоустройство территории				179019				
		Раздел: Монтаж башни "Рожновского" емк 12м3								
122	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	39,5	23,36	22,08	923	872	236	0,01	0
		м3		1,28	5,56	51	220	78,57	0,02	1
123	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами	3,95	218,93	0	865	0	879	1,54	6
		м3		218,93	0	865	0	91,53	0	0
124	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18	6,48	6,48	117	117	33	0	0
		м3		0	2,1	0	38	78,57	0,01	0
125	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	54	3,2	3,2	173	173	49	0	0
		м3		0	1,04	0	56	78,57	0	0
126	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	54	21,55	4,52	1163	244	803	0,11	6
		м3		17,03	0	920	0	78,57	0	0
127	Е0101-33-6	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	860	31,65	31,1	27219	26746	7148	0	3
		м3		0,55	8,97	473	7715	78,57	0,03	26
128	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,96	1932,27	100,89	1855	97	165	0,85	1
		м3		123,75	38,25	119	37	95,58	0,18	0
129	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	9,7	7731,89	260,48	74999	2527	6451	3,94	38
		м3		614,25	89,46	5958	868	85,05	0,35	3
130	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,3	4604,04	289,29	1381	87	1198	25,9	8
		1т		4146,75	78,3	1244	23	85,05	0,3	0
131	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,3	50000		15000				
		т								
132	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,17	70437,87	304,24	11974	52	1573	58	10
		1т		9675	114,75	1645	20	85,05	0,56	0
133	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	245,44	3,82	4418	69	742	0,21	4
		м2		37,35	1,44	672	26	95,58	0,01	0
134	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под опорный фундамент	0,5	1932,27	100,89	966	50	86	0,85	0
		м3		123,75	38,25	62	19	95,58	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общегоназначения объемом до 3 м3 под опоры	3,1	7752,83	98,32	24034	305	2146	4,41	14
		м3		695,25	37,15	2155	115	85,05	0,18	1
136	С11051-225 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Рельсовые скрепления	3	2070		6210				
		комплект								
137	С11011-1951 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,062	49350		3060				
		т								
138	Е0109-8-1	Монтаж водонапорной башни	3,5	30656,11	18418,83	107296	64466	27450	34,5	121
		т		7110	2572,44	24885	9004	72,9	8,97	31
139	СПРАЙС-ЛИСТ	Водонапорная башня V-12 м3, H-12м	1	766704,07		766704				
		шт								
140	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	80	43,6	0,1	3488	8	756	0,06	5
		м2		11,62	0,04	930	3	72,9	0	0
141	Е0113-21-5	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-759	80	51,89	0,07	4151	6	238	0,02	1
		м2		3,65	0,02	292	2	72,9	0	0
142	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	11	935,75	20,8	10293	229	1752	0,72	8
		м		130,5	7,79	1436	86	103,68	0,04	0
143	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	11	801,76	15,99	8819	176	1547	0,66	7
		м		116,1	5,99	1277	66	103,68	0,03	0
		Итого по разделу: Монтаж башни "Рожновского" емк 12м3				1075109				
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
144	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	383,99	53,77	51,34	20648	19713	5458	0,02	6
		м3		2,36	13,92	906	5346	78,57	0,05	18
145	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	991,87	38,59	36,49	38280	36197	9774	0,01	14
		м3		2,1	9,19	2083	9113	78,57	0,03	32
146	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1362,06	52,4	49,54	71365	67470	18229	0,02	27
		м3		2,86	12,47	3895	16985	78,57	0,04	59
147	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	82,138	650,25	0	53410	0	54318	3,81	313
		м3		650,25	0	53410	0	91,53	0	0
148	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	729,581	108,2	108,2	78941	78941	14209	0	0
		т		0	21,64	0	15788	81	0,45	332
149	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	470,786	134,1	0	63132	0	64206	0,97	458
		м3		134,1	0	63132	0	91,53	0	0
150	Е01^1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1883,144	6,48	6,48	12202	12202	3458	0	0
		м3		0	2,1	0	3961	78,57	0,01	15
151	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	1883,144	21,55	4,52	40574	8504	27997	0,11	203
		м3		17,03	0	32070	0	78,57	0	0
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				378553				
		Раздел: МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА								
152	Е0123-1-1	Устройство местное основания под трубопроводы	292	306,2	152,52	89410	44536	72028	1,02	298
		м3		153,68	57,15	44875	16688	105,3	0,28	81
153	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,204	58881,69	25695,31	12012	5242	9521	194	40
		км		33075	6813,45	6747	1390	105,3	26,38	5
154	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,526	47611,09	17877,09	25043	9403	21170	173	91
		км		29700	4698,68	15622	2472	105,3	18,1	10
155	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,204	8287,75	0	1691	0	1917	51,5	11
		км		8032,5	0	1639	0	105,3	0	0
156	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,249	8097,13	0	2016	0	2340	51,5	13
		км		8032,5	0	2000	0	105,3	0	0
157	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, заглушек,колен, патрубков, переходов	16	300,57	225,64	4809	3610	2406	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1112	944	105,3	0,23	4
158	Е01^2-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	8	156,43	21,43	1251	171	1179	0,6	5
		фланец		126	0	1008	0	105,3	0	0
159	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	1	405,4	16,15	405	16	274	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	105,3	0,03	0
160	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. 15 мм	8	75,82	1,57	607	13	622	0,41	3
		1счетчик		67,5	0	540	0	103,68	0	0
161	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	206,04	302		62224				
		м								
162	С130804-853 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	251,49	46		11569				
		м								
163	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	279,77	49		13709				
		м								
164	С130804-1408 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 32X1/2X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	168		672				
		шт.								
165	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	8	2430		19440				
		шт								
166	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	3443		6886				
		шт								
167	С130904-70 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	4437		8874				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	13400		13400				
		шт								
169	С130804-5086 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	646		2584				
		шт.								
170	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	384		3072				
		шт.								
171	С130804-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32X1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	81		648				
		шт.								
172	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодный воды д.15 мм	8	838,58		6709				
		шт								
173	СПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр д.15 мм	8	266,98		2136				
		шт								
174	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль д.15 мм	8	359,39		2875				
		шт								
175	Е01?2-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д.1500 мм	1,55	8215,32	1879,87	12734	2914	3580	8,86	14
		м3		1435,5	538,43	2225	835	105,3	2,06	3
176	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д.1000 мм	0,86	8215,32	1879,87	7065	1617	1986	8,86	8
		м3		1435,5	538,43	1235	463	105,3	2,06	2
177	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	1	2321		2321				
		шт.								
178	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	1	3681		3681				
		шт.								
179	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	2	5513		11026				
		шт.								
180	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	4	0		0				
		шт.								
181	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	7549		15098				
		шт.								
182	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	6912		6912				
		шт.								
183	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	4857		4857				
		шт.								
184	СПРАЙС лист	Люк полимерный песчанный тип С	2	0		0				
		комплект								
185	С12021-267	Стремянка металлическая	0,0535	133700		7150				
		т								
186	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	42	245,44	3,82	10308	160	1730	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1569	60	95,58	0,01	0
		Итого по разделу: МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА				373197				
		Раздел: Прочие работы								
187	Е010333-А200-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 3	20	1173	1173	23460	23460	4223	0	0
		т		0	234,6	0	4692	81	4,93	99
188	Е010333-А201-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 3	6400	4,7	4,7	30080	30080	5414	0	0
		т		0	0,94	0	6016	81	0,02	126
189	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т	1040	24,6	24,6	25584	25584	4605	0	0
		км		0	4,92	0	5117	81	0,1	107
		Итого по разделу: Прочие работы				79124				
		ИТОГО:				3957718	1479003			3206
						530358	301486			1545
		Всего прямые затраты:				3957718				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				1840827				
		- оборудования				107530				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				22477				
		На общестроительные работы				709496				
		На металломонтажные работы				62907				
		На сантехнические работы				4995				
		Всего накладных расходов:				799876				
		Итого с накладными				4757593				
		- заработная плата				119981				
		- трудоемкость				405				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				279004				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5036597				
		ИТОГО:				5036597				
		Сметная заработная плата				951825				
		Нормативная трудоемкость				5156				
		Всего:				5036597				
ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ					Тенге	5 036 597				
Временные здания и сооружения 1,44%					Тенге	70 979				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%					Тенге	148 501				
Затраты на выслугу лет,1%					Тенге	50 000				
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%					Тенге	20 000				
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001г					Тенге	5 326 078				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г					Тенге	13 621 017				
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%					Тенге	272 420				
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					Тенге	13 893 438				
НДС 12%					Тенге	1 667 213				
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					Тенге	15 560 650				
Услуги инженер (технологического сопровождения)					Тенге	206 102				
Затраты на осуществление авторского надзора					Тенге	31 125				
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					Тенге	15 797 877				

Заказчик: Жайлаубай С.А.

Подрядчик: Карагулов Н.Б.

Технадзор: ТОО "DS&V" Костыров Е.К.

Наг ПТО

ПТО Абдиятов И. Ж.

Мастер уч-ка:

М. Шане

Согласовано: ПЭГл

Согласовано: ПО-1л

Минайдаров. С

Махяльм. М.