Наименование стройки - г.Караганда, РГП на ПХВ "Карагандинский государственный технический университет" МОН РК
Наименование объекта - Текущий ремонт столовой РГП "Карагандинский Государственный Технический Университет" МОН РК. Водопровод и канализация

А К Т № 3

выполненных работ по текущему ремонту за август 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Водопровод					
1	**11-160501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6к=0,4**	**Разборка.Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**489,46**	**7342**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1261)	чел-ч	0,5	7,5	504,40	3783
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05964	0,8946	1083,54	969
		Итого оплата труда:				**316,82**	**4752**
1.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,05708	0,8562	4003,00	3427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05708	0,8562	1072,00	918
1.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,006	6003,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,006	1281,00	8
1.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00028	0,0042	4872,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00028	0,0042	1829,00	8
1.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00188	0,0282	2660,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00188	0,0282	1281,00	36
		Итого эксплуатация машин:				**237,26**	**3559**
		НР первого уровня	%	60,4		191,36	2870
		Накладные расходы	%	--		191,36	2870
		Сметная прибыль	%	8		54,47	817
		Сметная стоимость:				**735,28**	**11029**
2	**11-160501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6к=0,4**	**Разборка.Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18,0000**		**462,18**	**8319**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1261)	чел-ч	0,444	7,992	504,40	4031
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05992	1,079	1084,83	1170
		Итого оплата труда:				**288,96**	**5201**
2. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,05708	1,027	4003,00	4113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05708	1,027	1072,00	1101
2. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00044	0,00792	6003,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00044	0,00792	1281,00	10
2. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00032	0,00576	4872,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00032	0,00576	1829,00	11
2. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00208	0,03744	2660,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00208	0,03744	1281,00	48
		Итого эксплуатация машин:				**238,22**	**4288**
		НР первого уровня	%	60,4		174,53	3142
		Накладные расходы	%	--		174,53	3142
		Сметная прибыль	%	8		50,94	917
		Сметная стоимость:				**687,64**	**12378**
3	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6к=0,4**	**Разборка труб водоснабжения, наружный диаметр до 20 мм**	**м трубопровода**	**104,0000**		**566,72**	**58939**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1330)	чел-ч	0,656	68,224	532,00	36295
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05456	5,674	1077,80	6116
		Итого оплата труда:				**407,80**	**42411**
3. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,05336	5,549	4003,00	22214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05336	5,549	1072,00	5949
3. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0002	0,0208	6003,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0208	1281,00	27
3. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00012	0,01248	4872,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,01248	1829,00	23
3. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00088	0,09152	2660,00	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00088	0,09152	1281,00	117
		Итого эксплуатация машин:				**217,73**	**22644**
		НР первого уровня	%	60,4		246,31	25616
		Накладные расходы	%	--		246,31	25616
		Сметная прибыль	%	8		65,04	6764
		Сметная стоимость:				**878,07**	**91319**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**104,0000**		**2741,10**	**285074**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1330)	чел-ч	1,64	170,56	1330,00	226845
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	14,186	1077,80	15289
		Итого оплата труда:				**2328,21**	**242134**
4. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	13,874	4003,00	55536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	13,874	1072,00	14873
4. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,052	6003,00	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,052	1281,00	67
4. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0312	4872,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0312	1829,00	57
4. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,2288	2660,00	609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,2288	1281,00	293
		Итого эксплуатация машин:				**544,32**	**56609**
4. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,884	1230,00	1087
4. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,104	3903,00	406
4. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,4888	260,00	127
		Итого материалов:				**15,58**	**1620**
		НР первого уровня	%	60,4		1406,24	146249
		Накладные расходы	%	--		1406,24	146249
		Сметная прибыль	%	8		331,79	34506
		Сметная стоимость:				**4479,12**	**465829**
5	**23-010601-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R D 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**104,0000**		**180,00**	**18720**
		Сметная прибыль	%	8		14,40	1498
		Сметная стоимость:				**194,40**	**20218**
6	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка фитингов**	**шт.**	**106,0000**		**2121,88**	**224919**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	1,47	155,82	1177,00	183400
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,06	1281,00	1358
		Итого оплата труда:				**1743,00**	**184758**
6. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	37,1	192,00	7123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,06	2660,00	2820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,06	1281,00	1358
		Итого эксплуатация машин:				**93,80**	**9943**
6. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,1166	186924,00	21795
6. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,01484	206096,00	3058
6. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,212	31710,00	6723
		Итого материалов:				**297,89**	**31576**
		НР первого уровня	%	60,4		1052,77	111594
		Накладные расходы	%	--		1052,77	111594
		Сметная прибыль	%	8		253,97	26921
		Сметная стоимость:				**3428,62**	**363434**
7	**Прайс-лист "Santexplast"**	**Кран шаровый диам.20мм**	**шт**	**66,0000**		**546,43**	**36064**
		Сметная прибыль	%	8		43,71	2885
		Сметная стоимость:				**590,14**	**38949**
8	**Прайс-лист "Santexplast"**	**Адаптор диам.20мм н/р**	**шт**	**40,0000**		**58,04**	**2321**
		Сметная прибыль	%	8		4,64	186
		Сметная стоимость:				**62,68**	**2507**
9	**Прайс-лист "Santexplast"**	**Мойка**	**шт**	**16,0000**		**5357,14**	**85714**
		Сметная прибыль	%	8		428,57	6857
		Сметная стоимость:				**5785,71**	**92571**
10	**Прайс-лист "Santexplast"**	**Ванна**	**шт**	**3,0000**		**71428,57**	**214286**
		Сметная прибыль	%	8		5714,29	17143
		Сметная стоимость:				77142,86	**231429**
11	**Прайс-лист "Santexplast"**	**Смеситель для ванны**	**шт**	**3,0000**		**8482,14**	**25446**
		Сметная прибыль	%	8		678,57	2036
		Сметная стоимость:				**9160,71**	**27482**
12	**Прайс-лист "Santexplast"**	**Смеситель для мойки**	**шт**	**16,0000**		**4910,71**	**78571**
		Сметная прибыль	%	8		392,86	6286
		Сметная стоимость:				**5303,57**	**84857**
13	**23-010601-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**44,0000**		**235,00**	**10340**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18,80	827
		Сметная стоимость:				**253,80**	**11167**
14	**23-010602-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x2,3 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**44,0000**		**249,00**	**10956**
		Сметная прибыль	%	8		19,92	876
		Сметная стоимость:				**268,92**	**11832**
15	**Прайс-лист "Santexplast"**	**Тройник 25/20мм**	**шт**	**10,0000**		**62,50**	**625**
		Сметная прибыль	%	8		5,00	50
		Сметная стоимость:				**67,50**	**675**
16	**Прайс-лист "Santexplast"**	**Колено 20мм**	**шт**	**3,0000**		**65,18**	**196**
		Сметная прибыль	%	8		5,21	16
		Сметная стоимость:				**70,39**	**211**
17	**Прайс-лист "Santexplast"**	**Отвод 20мм**	**шт**	**10,0000**		**62,50**	**625**
		Сметная прибыль	%	8		5,00	50
		Сметная стоимость:				**67,50**	**675**
18	**Прайс-лист "Santexplast"**	**Полуотвод 20мм**	**шт**	**20,0000**		**35,71**	**714**
		Сметная прибыль	%	8		2,86	57
		Сметная стоимость:				**38,57**	**771**
19	**Прайс-лист "Santexplast"**	**Тройник 20мм**	**шт**	**30,0000**		**62,50**	**1875**
		Сметная прибыль	%	8		5,00	150
		Сметная стоимость:				**67,50**	**2025**
20	**Прайс-лист "Santexplast"**	**Муфта 20мм**	**шт**	**30,0000**		**26,79**	**804**
		Сметная прибыль	%	8		2,14	64
		Сметная стоимость:				**28,93**	**868**
21	**Прайс-лист "Santexplast"**	**Муфта 25мм**	**шт**	**30,0000**		**62,50**	**1875**
		Сметная прибыль	%	8		5,00	150
		Сметная стоимость:				**67,50**	**2025**
22	**Прайс-лист "Santexplast"**	**Отвод 25мм**	**шт**	**30,0000**		**35,71**	**1071**
		Сметная прибыль	%	8		2,86	86
		Сметная стоимость:				**38,57**	**1157**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**Прайс-лист "Santexplast"**	**Полуотвод 25мм**	**шт**	**20,0000**		**66,96**	**1339**
		Сметная прибыль	%	8		5,36	107
		Сметная стоимость:				**72,32**	**1446**
24	**Прайс-лист "Santexplast"**	**Редуктор 25/20мм**	**шт**	**15,0000**		**25,00**	**375**
		Сметная прибыль	%	8		2,00	30
		Сметная стоимость:				**27,00**	**405**
25	**Прайс-лист**	**Унитаз**	**шт**	**1,0000**		**22321,43**	**22321**
		Сметная прибыль	%	8		1785,71	1786
		Сметная стоимость:				**24107,14**	**24107**
26	**Прайс-лист**	**Умывальник**	**шт**	**1,0000**		**10714,29**	**10714**
		Сметная прибыль	%	8		857,14	857
		Сметная стоимость:				**11571,43**	**11571**
		Смена трубопровода стального					
27	**12-150101-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 50 мм. Смена старых труб и фасонных частей**	**м трубопровода**	**6,0000**		**4387,47**	**26325**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1281)	чел-ч	1,349	8,094	1281,00	10368
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,036	1176,50	42
		Итого оплата труда:				**1735,13**	**10411**
27. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,018	2107,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,018	1072,00	19
27. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,161	0,966	192,00	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,018	2660,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,018	1281,00	23
27. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,043	0,258	26,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**46,33**	**278**
27. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,024	576,00	14
27. 8	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0047	0,0282	5717,00	161
27. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0097	0,0582	217,00	13
27.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0012	320,00	0
27.11	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,00036	206096,00	74
27.12	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0012	765,00	1
27.13	23-011306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	6	2569,00	15414

1	2	3	4	5	6	7	8
27.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0004	0,0024	526,00	1
		Итого материалов:				**2613,07**	**15678**
		НР первого уровня	%	59,1		1025,46	6153
		Накладные расходы	%	--		1025,46	6153
		Сметная прибыль	%	8		433,03	2598
		Сметная стоимость:				**5845,97**	**35076**
28	**23-020101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**471,00**	**2355**
		Сметная прибыль	%	8		37,68	188
		Сметная стоимость:				**508,68**	**2543**
29	**12-190101-0204 РСНБ РК 2015**	**Сверление электродрелью отверстий в стенах короба из гипсокартонных листов диаметром до 10 мм**	**отверстие**	**7,0000**		**113,88**	**797**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1072)	чел-ч	0,105	0,735	1072,00	788
		Итого оплата труда:				**112,56**	**788**
29. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0945	0,6615	14,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,32**	**9**
		НР первого уровня	%	59,1		66,52	466
		Накладные расходы	%	--		66,52	466
		Сметная прибыль	%	8		14,43	101
		Сметная стоимость:				**194,84**	**1364**
30	**12-190101-0206 РСНБ РК 2015 К=3**	**Сверление электродрелью отверстий в стенах короба из гипсокартонных листов диаметром до 10 мм. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм /до 50 мм/**	**отверстие**	**7,0000**		**356,44**	**2495**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1072)	чел-ч	0,3312	2,318	1072,00	2485
		Итого оплата труда:				**355,05**	**2485**
30. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0993	0,6951	14,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,39**	**10**
		НР первого уровня	%	59,1		209,83	1469
		Накладные расходы	%	--		209,83	1469
		Сметная прибыль	%	8		45,30	317
		Сметная стоимость:				**611,57**	**4281**
		Канализация					

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**11-160501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 к=0,4**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр до 110 мм. Разборка**	**м трубопровода**	**38,0000**		**462,18**	**17563**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1261)	чел-ч	0,444	16,872	504,40	8510
31.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05992	2,277	1084,83	2470
		Итого оплата труда:				**288,96**	**10980**
31.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,05708	2,169	4003,00	8683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05708	2,169	1072,00	2325
31.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00044	0,01672	6003,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00044	0,01672	1281,00	21
31.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00032	0,01216	4872,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00032	0,01216	1829,00	22
31.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00208	0,07904	2660,00	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00208	0,07904	1281,00	101
		Итого эксплуатация машин:				**238,22**	**9053**
		НР первого уровня	%	60,4		174,53	6632
		Накладные расходы	%	--		174,53	6632
		Сметная прибыль	%	8		50,94	1936
		Сметная стоимость:				**687,64**	**26130**
32	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка .**	**м трубопровода**	**38,0000**		**753,12**	**28619**
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1330)	чел-ч	0,56	21,28	1330,00	28302
32.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0266	1437,57	38
		Итого оплата труда:				**745,81**	**28341**
32.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0114	6003,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0114	1281,00	15
32.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0076	4872,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0076	1829,00	14
32.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0076	2660,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0076	1281,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**3,31**	**126**
32.6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,001011	188489,00	191
		Итого материалов:				**5,01**	**191**
		НР первого уровня	%	60,4		450,47	17118

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		450,47	17118
		Сметная прибыль	%	8		96,29	3659
		Сметная стоимость:				**1299,88**	**49395**
33	**23-010801-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм**	**м**	**38,0000**		**316,00**	**12008**
		Сметная прибыль	%	8		25,28	961
		Сметная стоимость:				**341,28**	**12969**
34	**12-070101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы бетонные. Разборка покрытия**	**м2**	**27,7400**		**1777,77**	**49315**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1072)	чел-ч	1,112	30,847	1072,00	33068
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	5,825	1263,09	7358
		Итого оплата труда:				**1457,31**	**40426**
34. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	5,326	2749,00	14641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	5,326	1281,00	6823
34. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	10,652	52,00	554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	0,49932	2107,00	1052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,49932	1072,00	535
		Итого эксплуатация машин:				**585,70**	**16247**
		НР первого уровня	%	59,1		861,27	23892
		Накладные расходы	%	--		861,27	23892
		Сметная прибыль	%	8		211,12	5857
		Сметная стоимость:				**2850,16**	**79063**
35	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**13,8805**		**1593,90**	**22124**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1035)	чел-ч	1,54	21,376	1035,00	22124
		Итого оплата труда:				**1593,90**	**22124**
		НР первого уровня	%	59,1		941,99	13075
		Накладные расходы	%	--		941,99	13075
		Сметная прибыль	%	8		202,87	2816
		Сметная стоимость:				**2738,77**	**38015**
36	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**13,3100**		**757,56**	**10083**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=856)	чел-ч	0,885	11,779	856,00	10083

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**757,56**	**10083**
		НР первого уровня	%	59,1		447,72	5959
		Накладные расходы	%	--		447,72	5959
		Сметная прибыль	%	8		96,42	1283
		Сметная стоимость:				**1301,70**	**17326**
37	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**27,7400**		**944,50**	**26200**
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=932)	чел-ч	0,361	10,014	932,00	9333
37.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,787816	1219,92	961
		Итого оплата труда:				**371,10**	**10294**
37.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,33288	4454,00	1483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,33288	1281,00	426
37.4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	1,099	16,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37.5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,224694	2749,00	618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,224694	1281,00	288
37.6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,230242	2107,00	485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,230242	1072,00	247
		Итого эксплуатация машин:				**93,84**	**2603**
37.7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,848844	1349,00	1145
37.8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,848844	15422,00	13091
37.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,9709	29,00	28
		Итого материалов:				**514,21**	**14264**
		НР первого уровня	%	60,9		226,00	6269
		Накладные расходы	%	--		226,00	6269
		Сметная прибыль	%	8		93,64	2598
		Сметная стоимость:				**1264,13**	**35067**
38	**11-460302-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**5,0000**		**508,51**	**2543**
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	0,2419	1,21	1240,00	1500
38.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0731	0,3655	1281,00	468
		Итого оплата труда:				**393,60**	**1968**
38.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0731	0,3655	2749,00	1005
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0731	0,3655	1281,00	468
38.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1462	0,731	52,00	38

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**208,55**	**1043**
		НР первого уровня	%	50,8		199,95	1000
		Накладные расходы	%	--		199,95	1000
		Сметная прибыль	%	8		56,68	283
		Сметная стоимость:				**765,13**	**3826**
39	**12-150101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена**	**м трубопровода с фасонными частями**	**5,0000**		**787,48**	**3937**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1330)	чел-ч	0,584	2,92	1330,00	3884
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01	1176,50	12
		Итого оплата труда:				**779,07**	**3895**
39. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,005	2107,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,005	1072,00	5
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,005	2660,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,005	1281,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**4,77**	**24**
39. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00006	499546,00	30
		Итого материалов:				**5,99**	**30**
		НР первого уровня	%	59,1		460,43	2302
		Накладные расходы	%	--		460,43	2302
		Сметная прибыль	%	8		99,83	499
		Сметная стоимость:				**1347,75**	**6739**
40	**23-010801-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм**	**м**	**5,0000**		**316,00**	**1580**
		Сметная прибыль	%	8		25,28	126
		Сметная стоимость:				**341,28**	**1706**
41	**12-150101-0601 РСНБ РК 2015**	**Трап диаметром до 50 мм. Смена санитарно-технических приборов**	**прибор**	**3,0000**		**1286,80**	**3860**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	0,96	2,88	1177,00	3390
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,0198	1176,50	23
		Итого оплата труда:				**1137,68**	**3413**
41. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0033	0,0099	2107,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0099	1072,00	11
41. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0099	2660,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0099	1281,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**15,73**	**47**
41.5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00024	0,00072	191867,00	138
41.6	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00021	1358560,00	285
		Итого материалов:				**141,15**	**423**
		НР первого уровня	%	59,1		672,37	2017
		Накладные расходы	%	--		672,37	2017
		Сметная прибыль	%	8		156,73	470
		Сметная стоимость:				**2115,90**	**6348**
42	**23-030102-2202 РСНБ РК 2015**	**Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98**	**комплект**	**3,0000**		**6808,00**	**20424**
		Сметная прибыль	%	8		544,64	1634
		Сметная стоимость:				**7352,64**	**22058**
43	**Прайс-лист**	**Тройник, 100мм**	**шт**	**16,0000**		**598,21**	**9571**
		Сметная прибыль	%	8		47,86	766
		Сметная стоимость:				**646,07**	**10337**
44	**Прайс-лист**	**Отвод, 100мм**	**шт**	**14,0000**		**416,07**	**5825**
		Сметная прибыль	%	8		33,29	466
		Сметная стоимость:				**449,36**	**6291**
45	**Прайс-лист**	**Полуотвод, 100мм**	**шт**	**10,0000**		**293,75**	**2938**
		Сметная прибыль	%	8		23,50	235
		Сметная стоимость:				**317,25**	**3173**
46	**Прайс-лист**	**Тройник косой, 100мм**	**шт**	**6,0000**		**598,21**	**3589**
		Сметная прибыль	%	8		47,86	287
		Сметная стоимость:				**646,07**	**3876**
47	**Прайс-лист**	**Редуктор, 100/50мм**	**шт**	**10,0000**		**89,29**	**893**
		Сметная прибыль	%	8		7,14	71
		Сметная стоимость:				**96,43**	**964**
48	**Прайс-лист**	**Тройник, 50мм**	**шт**	**10,0000**		**1305,36**	**13054**
		Сметная прибыль	%	8		104,43	1044
		Сметная стоимость:				**1409,79**	**14098**
49	**Прайс-лист**	**Отвод, 50мм**	**шт**	**8,0000**		**775,00**	**6200**
		Сметная прибыль	%	8		62,00	496
		Сметная стоимость:				**837,00**	**6696**
50	**Прайс-лист**	**Полуотвод,50мм**	**шт**	**10,0000**		**99,11**	**991**
		Сметная прибыль	%	8		7,93	79
		Сметная стоимость:				**107,04**	**1070**
51	**Прайс-лист**	**Ревизия, 100мм**	**шт**	**5,0000**		**935,71**	**4679**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		74,86	374
		Сметная стоимость:				**1010,57**	**5053**
52	**Прайс-лист**	**Трап, 50мм**	**шт**	**10,0000**		**686,61**	**6866**
		Сметная прибыль	%	8		54,93	549
		Сметная стоимость:				**741,54**	**7415**
53	**Прайс-лист**	**Труба, 50мм 2-х м**	**шт**	**6,0000**		**571,43**	**3429**
		Сметная прибыль	%	8		45,71	274
		Сметная стоимость:				**617,14**	**3703**
54	**23-010103-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**15,0000**		**1302,00**	**19530**
		Сметная прибыль	%	8		104,16	1562
		Сметная стоимость:				**1406,16**	**21092**
55	**Прайс-лист "Santexplast"**	**Фланцы,диам.50мм**	**шт**	**1,0000**		**366,96**	**367**
		Сметная прибыль	%	8		29,36	29
		Сметная стоимость:				**396,32**	**396**
56	**Прайс-лист "Santexplast"**	**Отвод, диам.50мм**	**шт**	**8,0000**		**775,00**	**6200**
		Сметная прибыль	%	8		62,00	496
		Сметная стоимость:				**837,00**	**6696**
57	**51-021501-0103 РСНБ РК 2015**	**Насос повысительный, модель CAM 80, Q 2,1 м3/ч, H 27,0 м вод. ст., типа Speroni**	**шт.**	**1,0000**		**40862,00**	**40862**
		Сметная прибыль	%	8		3268,96	3269
		Сметная стоимость:				**44130,96**	**44131**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1464769**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**588190**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**126481**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**36275**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**709235**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**40862**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**375822**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1840591**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**0**
	ИТОГО:		Тенге				**1840591**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге				30316
		ИТОГО сметная стоимость	Тенге				1546137
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге				185536
		ВСЕГО	Тенге				1731674
		ИТОГО К ОПЛАТЕ с учетом скидки	Тенге				1098734

СДАЛ:

Директор ТОО "АК-САЙ 2009" _____ Кунтаев С.Т.

Принял:

1-ый проректор КарГТУ _____ Исагулов А.З.