Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"БӘЙДІБЕК АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ
"БӘЙДІБЕК АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 2
«30» 05 2018ж.

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2018 жылғы «30» мамыр

Тапсырыс беруші **«Бәйдібек ауданы әкімдігінің «Бәйдібек аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 160200, ОҚО, Бәйдібек ауданы, Шаян селосы, Моллагулова көшесі, 9 үй**
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, каласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **2018 жылғы « » мамыр, «Комби-Строй-1» ЖШС, директоры Муталиев М.К ., Шымкент қаласы, Темірлан тас жолы, н/у, «Нұрай» комплексі**
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2018 жылғы « » мамыр, «Жоба-Құрылыс Орталығы» ЖШС, Нарбеков Ә.Y., аттестат №KZ70VJE00000683, 17.06.2014ж, №KZ43VJE00000684, 17.06.2014ж, KZ16VJE00000685, 17.06.2014ж.**
корытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды
2018 жылғы « » мамыр, «JeR Group» ЖШС, Рахымбаев Г.Р. негізінде
корытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
ОҚО, Бәйдібек ауданы, Жамбыл ауылдық округі, Жамбыл ауылы мекенжайы
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
бойынша

«ОҚО Бәйдібек ауданы Жамбыл ауылдық округінің Жамбыл елді мекенінде жеткізуші және орамішілік газ желілерінің құрылысы», Жаңадан салу
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:
1. Объектінің құрылысы:

а) **ОҚО, Бәйдібек ауданы, Жамбыл ауылдық округінің әкімінің жер учаскесін беру туралы 03.07.2014 жылғы №22 шешімі**
(шешім шығарған органның атауы) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны
«Оңтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ-і талоны 30.10.2017ж №KZ68REA00076178
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **«Бәйдібек ауданы әкімдігінің «Бәйдібек аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 28.11.2016ж. №132 бұйрық**
бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
«JeR Group» ЖШС, 08-2015
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **қазан 2017**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **мамыр 2018**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, 7 ай;
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **6** ай;
нақты 7 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Газдың жылдық шығыны	Мың нм3/сағ	1348,27		1348,27	
Жоғары қысымды газ жүйеснідегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы	км	0,1855		0,1855	
Жоғары қысымды газ жүйеснідегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	км	2,589		2,589	
Орта қысымды газ жүйеснідегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы	км	0,028		0,173	
Орта қысымды газ жүйеснідегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	км	12,190		12,326	
ГРПШ-13-2ВУ1	дана	1		1	
ШУУРГ	дана	1		1	
ГРПШ-6	дана	66		71	
ГРПШ-10	дана	113		115	
Қосылатын үйлер саны	дана	290		298	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м²		пәтер саны	Пәтер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады
- Газопроводы высокого давления запроектированы в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 СТ РК ИСО 4427 – 2004 диаметром 315х28,6 мм и ПЭ100 ГАЗ SDR11 СТ РК ИСО 4427 – 2004 диаметром 110х10,0 мм;
-надземными (после выхода из земли) из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704 -91 диаметром 108х4,0 мм и по ГОСТ 10705-90 диаметром 219х5,0 мм;
- ГРПШ -13-2ВУ1 с двумя регуляторами давления РДГ-50(В) и узла учета ШУУРГ со счетчиком СТГ 100-250 с электронным корректором mini ELCOR;
-Внутрипоселковые разводящие газопроводы среднего давления запроектированы в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 СТ РК ИСО 4427 –2004 диаметрами 63х5,8…110х10,0 мм и надземными, выходы к жилым домам из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из спокойной стали марки 3, категории 2, подгруппы В по ГОСТ 10705-90 диаметрами 57х3,0 мм;
-Подвод газопровода к жилым домам предусматривает выход газопровода из земли с помощью перехода ПЭ/сталь на 1 или 2 дома с установкой шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ -6 и ГРПШ-10
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **263903,764** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **199264,946** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **14566,263** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **263903,764** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **199264,946** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **14566,263** мың теңге.

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

ОКО Бәйдібек ауданы Жамбыл ауылдық округінің Жамбыл елді мекенінде жеткізуші және орамішілік газ желілерінің құрылысы

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Б.Искаков**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Д.Егембердиев**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Г.Р. Рахымбаев**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **М. Мұталиев**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
15-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (газ құбырына, мұнай құбырына)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	Газ құбырының ұзындығы	м	15273,5
	Ауа төсеменің ұзындығы:	м	358,5
	1) эстакадаларда	м	117,5
	2) тіреуіштерде	м	241
	3) тіреуішсіз төсем	м	
	Тіректер саны	дана	37
	Жер асты төсемінің ұзындығы:	м	14915
	1) өткізу арналарында	м	
	2) жартылай өткізу арналарында	м	
	3) арнасыз өткізу	м	14915
2	Құдықтар (камералар) саны	дана	17
3	Компенсаторлар саны	дана	
4	Кіріктірулер саны	дана	
5	Ысырмалар саны d =300 мм	дана	2
	d =200 мм	дана	1
	d =100 мм	дана	2
6	Бұрандалар (клапан) d =	дана	
7	Өткізу краны d =63 мм	дана	17
	d =25 мм	дана	186
8	Сифондар (гидроқақпақтар)	дана	
9	Жалғастырғыш тетіктер	дана	
10	Бұрылмалы бекітпелер	дана	
11	Қысымды реттегіштер	дана	
12	Ұңғымалар	дана	
13	Тербелме станоктер (типі _____ , маркасы____)	дана	

Тапсырыс беруші **Б.Искаков**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Г.Р. Рахымбаев**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша

Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2018 жылғы «____» мамыр

Мердігер (бас мердігер) **«Комби-Строй-1» ЖШС Шымкент қаласы, Темірлан тас жолы, н/ү, «Нұрай» комплексі**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
Муталиев Мәден Кеңесович атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«ОҚО Бәйдібек ауданы Жамбыл ауылдық округінің Жамбыл елді мекенінде жеткізуші және орамішілік газ желілерінің құрылысы»
объектісі бойынша
Тапсырыс беруші **«Бәйдібек ауданы әкімдігінің «Бәйдібек аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Б.Искаков**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
болып табылатын.
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым:_____
_____;
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«JeR Group» ЖШС, 08-2015**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
«Бәйдібек ауданы әкімдігінің «Бәйдібек аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 28.11.2016ж. №132 бұйрықпен бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Газдың жылдық шығыны	Мың нм3/сағ	1348,27		1348,27	
Жоғары қысымды газ жүйесіндегі	км	0,1855		0,1855	

темір құбырлардың жалпы ұзындығы					
Жоғары қысымды газ жүйеснідегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	км	2,589		2,589	
Орта қысымды газ жүйеснідегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы	км	0,028		0,173	
Орта қысымды газ жүйеснідегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	км	12,190		12,326	
ГРПШ-13-2ВУ1	дана	1		1	
ШУУРГ	дана	1		1	
ГРПШ-6	дана	66		71	
ГРПШ-10	дана	113		115	
Қосылатын үйлер саны	дана	290		298	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - м^2)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - м^3)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м^3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м^2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

- Газопроводы высокого давления запроектированы в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 СТ РК ИСО 4427 – 2004 диаметром 315х28,6 мм и ПЭ100 ГАЗ SDR11 СТ РК ИСО 4427 – 2004 диаметром 110х10,0 мм;
-надземными (после выхода из земли) из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704 -91 диаметром 108х4,0 мм и по ГОСТ 10705-90 диаметром 219х5,0 мм;
- ГРПШ -13-2ВУ1 с двумя регуляторами давления РДГ-50(В) и узла учета ШУУРГ со счетчиком СТГ 100-250 с электронным корректором mini ELCOR;
-Внутрипоселковые разводящие газопроводы среднего давления запроектированы в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 СТ РК ИСО 4427 –2004 диаметрами 63х5,8…110х10,0 мм и надземными, выходы к жилым домам из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из спокойной стали марки 3, категории 2, подгруппы В по ГОСТ 10705-90 диаметрами 57х3,0 мм;
-Подвод газопровода к жилым домам предусматривает выход газопровода из земли с помощью перехода ПЭ/сталь на 1 или 2 дома с установкой шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ -6 и ГРПШ-10

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **қазан 2017**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **мамыр 2018**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, 7 ай;
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **6** ай;
нақты 7 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні М.О.

Мердігер (бас мердігер)
ОҚО Бәйдібек ауданы Жамбыл ауылдық округінің Жамбыл елді мекенінде жеткізуші және орамішілік газ желілерінің құрылысы
объектінің (кешеннің) атауы
объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
Муталиев Мәден Кеңесович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні М.О.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
2-қосымша

Нысан

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды

2018 жылғы «___» мамыр

Авторлық қадағалау **«JeR Group» ЖШС, Г.Р. Рахымбаев** атынан
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
О. Х. Губайдулин, аттестат №0009 18.05.2016ж.
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні

12.04. 2017 ж. № 63 келісім-шарт негізінде әрекет етеді.
шарт № және күні
«ОҚО Бәйдібек ауданы Жамбыл ауылдық округінің Жамбыл елді мекенінде жеткізуші және орамішілік газ желілерінің құрылысы» объектісі бойынша,

тапсырыс берушісі **«Бәйдібек ауданы әкімдігінің «Бәйдібек аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Б.Искаков**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
болып табылады.

1. Объект құрылысын
а) мердігер (бас мердігер) **«Комби-Строй-1» ЖШС №13012024 24.05.2013ж.**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Муталиев Мәден Кеңесович атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

б) қосалқы мердігер ұйымдар:_____
_____;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
_____атынан жүзеге асты;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы **қазан 2017ж**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **мамыр 2018ж**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, 7 ай;
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 6 ай;
нақты 7 ай;

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жоба талаптарына сәйкес;

4. Авторлық қадағалаушының ескертпелері құрылыс процесінде жойылған;

5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, құрылыс және қала құрылысы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалған;

6. Объекті **«Бәйдібек ауданы әкімдігінің «Бәйдібек аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 28.11.2016ж. №132 бұйрықпен** бекітілген,
құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы және бекітілген күні

«JeR Group» ЖШС, №08-15
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
жобаға (жобалау-сметалық сәйкес құжаттамасына) салынған.

Авторлық қадағалау:

ұйым **«JeR Group» ЖШС, Г.Р. Рахымбаев**
ұйым атауы, басшанаң тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні М.О.

авторлық қадағалау сарапшысы **О.Х. Губайдулин, аттестат №0009 18.05.2016ж.**
сарапшының (сарапшылардың) аттестаты, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні М.О.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
1-қосымша

Нысан

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды

2018 жылғы «___» мамыр

Техникалық қадағалау **«Жоба-Құрылыс Орталығы» ЖШС, Д.Егембердиев, ОҚО, Шымкент қаласы, Темірлан тас жолы, 46/4 үй**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Нарбеков Ә.Ү., аттестат №KZ70VJE00000683, 17.06.2014ж, №KZ43VJE00000684, 17.06.2014ж, KZ16VJE00000685, 17.06.2014ж.
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні
№ 51 10.04.2017 ж. негізінде әрекет етеді
шарт № және күні

ОҚО Бәйдібек ауданы Жамбыл ауылдық округінің Жамбыл елді мекенінде жеткізуші және орамішілік газ желілерінің құрылысы объектісі бойынша,
объектінің атауы және орналасқан жері

тапсырыс берушісі **«Бәйдібек ауданы әкімдігінің «Бәйдібек аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Б.Искаков**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
болып табылатын мыналарды растайды:

1. Объект құрылысын
а) мердігер (бас мердігер) **«Комби-Строй-1» ЖШС №13012024 24.05.2013ж.**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Муталиев Мәден Кенесович атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
б) қосалқы мердігер ұйымдар:_____
_____;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
_____атынан жүзеге асырды;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы **қазан 2017ж**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **мамыр 2018ж**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай: **7**;
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **6** ай;
нақты **7** ай;

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы **263903,764** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **199264,946** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **14566,263** мың теңге;

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **263903,764** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **199264,946** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **14566,263** мың теңге;

5. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына)
«JeR Group» ЖШС, 08-2015
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«Бәйдібек ауданы әкімдігінің «Бәйдібек аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 28.11.2016ж. №132 бұйрығымен бекітілген
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;
6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;
7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар;
8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертпелер жойылған;
9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық қадағалау:

Ұйым **«Жоба-Құрылыс Орталығы» ЖШС, Д.Егембердиев**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні М.О.

техникалық қадағалау сарапшысы(лары)
Нарбеков Ә.Y., аттестат №KZ70VJE00000683, 17.06.2014ж, №KZ43VJE00000684, 17.06.2014ж, KZ16VJE00000685, 17.06.2014ж.
сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №, қолы, күні

қолы, күні М.О.

Тіркелген нөмірленген
12 Парақ