Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«07» декабря 2018 года

Заказчик **Филиал АО «НК «КТЖ»-«Атырауское отделение магистральной сети», г Атырау, заместитель по экономике Ерниязов К.М.,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «04» **декабря 2018 года, ТОО «Теміржолсу-Актөбе», в лице директора Танимова А.К., г.Актобе, ул. 8 матра, 7**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «04» **декабря 2018 года., ИП «West Expert»., директор Жубаниязов Н.Ж.., г Актобе, заречный2, ул Дачная 8а, в лице эксперта Жубаниязова Н.Ж.., Аттестат эксперта KZ05VJE00038616 от 06.06.2018г, KZ94VJE00034880 от 07.02.2018г, KZ07VJE00037998 от 21.05.2018г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «04» **декабря 2018 года., ТОО «Костанайстройсервис-2» в лице ГИП Ишманова К.Ж.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт сливного колодца объемом 60м3 по станции Жамансор»,**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Атырауская область, Кызылкогинский район, ст. Жамансор.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
№ **Акт на право возмездного землепользования кадастровый номер 04-062-022-104**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года
;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Костанайстройсервис-2», РП**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Филиал АО «НК «КТЖ»-«Атырауское отделение магистральной сети»**
;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2018год**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2018год**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2** месяц;
фактически, месяц: **2** месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность объекта - годовой объем водопотребления	**тыс.м3/год**	**5,48**	**-**	**5,48**	**-**

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

- **Блочно-модульное здание «Исток БК-А-2,4-2,4.» - 1шт**
- **Водопроводный колодец диам.1,5м-2компл**
- **Водопроводный колодец диам.1,0м-1компл**
- **Ограждение из сетки рыбицы с обрамлением – 102м (ворота 2шт, калитка-1шт)**
- **Водопровод от резервуара до блочно-модульной здании диам.40мм- 6м**
- **Трубопровод сливной от резервуара до колодца ст. диам.219мм-9м, от колодца диам.1,0м до резервуара – 5,5м**

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **6912,1** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **5052,72** тысяч тенге, прочие затраты **1859,38** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **6425,3** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **6327,24** тысяч тенге; стоимость прочие затраты **98,13** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт сливного колодца объемом 60м3 по станции Жамансор»** принять в эксплуатацию.

_____

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **заместитель по экономике Ерниязов К.М.**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор **эксперт Жұбаниязов Н.Ж.**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ГИП Ишманов К.Ж.**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **директор Танимов А.К.**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик **Филиал АО "НК" м"КТЖ"-"Атырауское отделение магистральной сети"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Капитальный ремонт сливного колодца объемом 60 м3 по станции Жамансор**
(наименование, адрес)

Договор № 184

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Выполнено работ		
				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
		2-1-1 Общестроительные работы				
1	С11011-6687 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	22,8	454	10351
2	Е0108-30-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Железнение поверхности	м2	74	59,28	4387
3	СПРАЙС-ЛИСТ	Смеси сухие MAsTErsEAl 501	кг	120	446	53571
4	Е0107-45-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	4	1608,47	6434
5	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	23,6	2800	66080
6	Е0146-27-2#т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка проемов в конструкциях из бетона в ж/б бетонных конструкциях	м3	0,03	10614,16	318
7	Е0108-6-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,3	9130,84	2739
8	Е0110-55-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим	Укладка щитов над подпольными каналами (деревянная крышка)	м2	0,42	1984,95	834
9	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,6	246,88	5826
10	Е0111-11-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	23,6	34,6	817
11	Е0111-4-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	23,6	341,15	8051
12	Е0111-4-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	47,2	225,28	10633
13	Е0101-166-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	16	154,22	2467
14	Е0106-40-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	60	56,27	3376
15	Е0106-1-22#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	6,33	9848,41	62340
16	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0036	65000	231
17	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,174	68200	11864
		Итого по разделу:				**250319**
		Раздел: Демонтажные работы				
18	Е0107-24-1#к-0,8	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	м	20	450,63	9013
19	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12	218,93	2627
20	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	т	3,6	6428,08	23141
21	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных,штукатуренных работ	м2	20	6,08	122

1	2	3	4	5	6	7
22	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона,керамзитбетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	10,5	152,8	1604
23	С01031-А30-11	Погрузка стали крупных профилей /балки, сваи, сталь квадратная сечением более 40Х40 мм, сталь круглая диаметром более 40 мм, сталь толстолистовая, тюбинги, швеллеры, шпунт металлический и т.п./ при автомобильных перевозках	т	3,6	134,3	483
24	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,6	29,81	18
25	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	14,7	50	728
		Итого по разделу: Демонтажные работы				**37736**
		Всего:				**352048**
		2-1-2 Технологические коммуникации				
26	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	шт	1	5925	5925
27	СПРАЙС-ЛИСТ.1	Насосная установка WilO-SuB TWI 5-SE 304 PlugPuMP	компл	1	86599,54	86600
28	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	компл	2	1599,47	3199
29	СПРАЙС-ЛИСТ.2	Бактерицидная установка УОВ-0,5м с ультрафиолетовыми лампами TUV-30W	компл	33046,45	33046,45	66093
30	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый 11Б27п1 д-25 мм	шт	8	730,79	5846
31	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	0,5	596,67	298
32	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	компл	1	859,96	860
33	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	1	362,67	363
34	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1,5	10,99	16
35	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1	6101,88	6102
36	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	шт	1	743	743
37	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	3150,83	3151
38	С131004-1 Изм. и доп. вып. 22	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт	1	9942	9942
39	Е0122-34-1	Установка отводов, резьб, сгон, тройников	шт	31	300,57	9318
40	Прайс-лист фирмы "АзияСнабТорг"	Тройник 25	шт	4	446,43	1786
41	Прайс-лист фирмы "АзияСнабТорг"	Отвод 25	шт	8	187,5	1500
42	Прайс-лист фирмы "АзияСнабТорг"	Сгон ст 25	шт	5	102,68	513
43	Прайс-лист фирмы "АзияСнабТорг"	Резьба диам. 25	шт	14	71,43	1000
44	Прайс-лист фирмы "АзияСнабТорг"	Муфта чугунная диам.25	шт	6	133,93	804
45	Прайс-лист фирмы "АзияСнабТорг"	Контргайка чугунная 25	шт	10	107,14	1071
46	Прайс-лист фирмы "АзияСнабТорг"	Фум лента	шт	1	267,86	268
47	Прайс-лист фирмы "Динар-Электромаш"	Лента сигнальная ЛСЭ (СЛ-150) "Осторожно кабель"	м	50	40,18	2009
		ИТОГО:				**207407**
		Всего:				**226655**
		2-1-3 Электрооборудование, электроосвещение				
		Раздел: Электрооборудование				
48	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	1299,3	1299
49	СПРАЙС-ЛИСТ.3,4	Шкаф учета распределительный ШУЭ-10-1Н-000-00	шт	1	1631,22	1631
50	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный				

1	2	3	4	5	6	7
		однофазный	шт	1	62,9	63
51	СПРАЙС-ЛИСТ."МИНИМАК С Актобе"	Счетчик 1ф, многотарифный СЕ 102М R5 145-А 5-60А 230В RS485 телем. вых.DIN Энергомера	шт	1	10044,64	10045
52	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	501,2	2506
53	С151801-586 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	63	63
54	С151801-585 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	63	63
55	С151801-584 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	2	63	126
56	С151801-699 Изм. и доп. вып. 22	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	789	789
		Итого по разделу: Электрооборудование				**16585**
		Раздел: Оборудование светотехническое				
57	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	1	313	313
58	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100	шт	1	871	871
59	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	1	342,8	343
60	СПРАЙС-ЛИСТ.5	Светильник для люминесцентных ламп ARCTIC236-2X36	шт	1	4949,26	4949
61	СПРАЙС-ЛИСТ.6	Лампа компактная люминесцентная DPRO MITW 15W/840	шт	1	310,91	311
62	СПРАЙС-ЛИСТ.7	Лампа люминесцентная L36 W/865	шт	2	148,14	296
63	СПРАЙС-ЛИСТ.6	Стартер для люминесцентных ламп ST111 VS25 BAsiC	шт	2	19,57	39
64	Ц0108-121-1	Аккумулятор	шт	1	307,7	308
65	СПРАЙС-ЛИСТ.8	Блок аварийного питания светильника STABILAR BS-58-3	шт	1	3116,62	3117
66	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	228,8	229
67	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720	4720
68	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	1	443	443
69	С151706-61	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-100	шт	1	18	18
		Итого по разделу: Оборудование светотехническое				**15957**
		Раздел: Электроустановочные изделия				
70	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	2	134,8	270
71	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2	215	430
72	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	1шт	1	133,4	133
73	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	1шт	1	105	105
74	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	1шт	1	509	509
		Итого по разделу: Электроустановочные изделия				**1447**
		Раздел: Кабельные изделия, трубы				
75	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	38	27,7	1053
76	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	38	108,6	4127
77	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0388	32123	1245
78	СПРАЙС-ЛИСТ.9	Труба ПВХ д-20 мм	м	38,38	19,57	751
		Итого по разделу: Кабельные изделия, трубы				**7176**
		Раздел: Заземляющее устройство				
79	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	9	61,9	557
80	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3	330,1	990
81	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,1	218,93	460

1	2	3	4	5	6	7
82	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,1	134,1	282
		Итого по разделу: Заземляющее устройство				**2289**
		Всего:				**53008**
		4-1 Наружное электроснабжение				
83	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		1	501,2	501
84	СПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический трехполюсный с током расцепителя ВА57-31 20А		1	4449,97	4450
85	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	49	31,5	1544
86	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	11	34,1	375
87	С151601-505 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06	77356	4641
88	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,82	218,93	1931
89	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	5,88	122,18	718
90	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	49	36,7	1798
91	С143008-92	Песок природный	м3	2,58	1350	3483
		ИТОГО:				**19441**
		Всего:				**26125**
		6-1 Наружной водопровод				
		Раздел: Земляные работы				
92	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	36,2	4,85	176
93	Е0101-24-13 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	144,8	4,2	608
94	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	36,2	4,85	176
95	Е0101-24-13 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	144,8	4,2	608
96	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	194,4	39,77	7731
97	Е10333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	347,976	35,53	12364
98	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13,6	262,72	3573
99	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	186,4	32,57	6071
100	Е10333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	324,336	35,53	11524
101	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	7,8	122,18	953
102	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	178,4	2,8	500
103	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	178,4	21,55	3844
104	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2	1791,2	3582
		Итого по разделу: Земляные работы				**51709**
		Раздел: Водопровод В1				
105	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0103	62566,88	644
106	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	10,341	176,46	1825
107	Е0122-26-1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,0103	156300,92	1610
108	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0062	154891,68	960
109	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	6,225	1655,46	10305
110	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,0062	536486	3326
111	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	1	391,37	391
112	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт	1	904	904

1	2	3	4	5	6	7
113	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,004	121294,13	485
114	С130810-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 219х8,0 мм	шт	1	482	482
115	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0341	247994,13	8456
116	Е0122-23-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	км	0,0008	57238,49	46
117	Е0122-23-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	км	0,0006	37665,66	23
118	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	0,0062	10651,88	66
119	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,0103	8097,13	83
120	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,15	7367,75	1105
121	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	т	0,94	5136,21	4828
122	СПРАЙС-ЛИСТ	Блочно-модульное здание "Исток-БК-А-2,4-2,4"	шт	1	259243,72	259244
123	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,6	4758,5	2855
124	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,28	118	33
125	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,32	236	76
126	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,6	83	50
127	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,28	26100	7308
128	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	0,59	4360	2572
129	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#к-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,07	3662,5	256
130	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита FiBErglAss BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	7569	7569
131	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3	245,44	736
132	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,3402	3058,3	1040
		Итого по разделу: Водопровод В1				**317279**
		Раздел: Резервуар емк 60 м3				
133	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,009	154891,68	1394
134	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	9,036	1623	14665
135	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	2	391,37	783
136	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	904	1808
137	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	1	1230,66	1231
138	С130902-44	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр1 для воды, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	шт	1	32200	32200
139	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0127	247994,13	3156
140	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,52	4758,5	2474
141	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,1	118	12

1	2	3	4	5	6	7
142	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,42	236	99
143	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,52	83	43
144	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,2	26100	5220
145	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	0,89	4360	3880
146	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20#к-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	0,59	5450	3216
147	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#к-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,07	3662,5	256
148	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита FiBErglAss BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	2	7569	15138
149	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1	291,09	291
150	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	4,885	4758,5	23245
151	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	1,38	118	163
152	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,505	236	827
153	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,885	83	405
154	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	1,38	26100	36018
155	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	6,23	7030	43797
156	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#к-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,21	3662,5	769
157	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20#к-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	0,58	5450	3161
158	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20#к-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	1,18	5450	6431
159	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	1,78	4360	7761
160	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита FiBErglAss BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	2	7569	15138
161	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	55,2	245,44	13548
162	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,6804	3058,3	2081
163	Е01031-А11-12	Погрузка изделий из сборного железобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	т	8	221,4	1771
164	С010333-А180-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1	т	8	646,3	5170
165	Е01031-А11-22	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	т	8	171,4	1373
166	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей, возвращение по окончании работ, грузоподъемность автомобиля до 0,5 т	км	180	24,6	4428
167	Е01031-А11-12	Погрузка изделий из сборного железобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	т	8	221,4	1771

1	2	3	4	5	6	7
168	С010333-А180-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1	т	8	646,3	5171
169	Е01031-А11-22	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	т	8	171,4	1371
170	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей, возвращение по окончании работ, грузоподъемность автомобиля до 0,5 т	км	180	24,6	4428
		Итого по разделу: Резервуар емк 60 м3				**264693**
		Всего:				**732824**
		7-1 Ограждение				
171	Е0107-24-8	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	м	93	567,3	52759
172	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	2	4676,39	9353
173	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1	140,09	140
174	Е0109-62-8ИЗМ. и доп.вып.12	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	т	1,279	25987,18	33232
175	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,85	6006	11111
176	С12021-117	Стойки	т	0,8113	113100	91757
177	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	1,345	59500	80028
178	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1347	52102	7018
179	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	м2	146,4	187	27377
180	С11011-790	Скобяные изделия для калитки	комплект	1	1960	1960
181	С11011-788	Скобяные изделия для ворот	комплект	2	2980	5960
182	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0241	162700	3917
183	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	66,497	21,8	1449
184	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	100,453	20,36	2045
185	Е01031-А37-1	Погрузка металл прокатов при автомобильных перевозках	т	3,015	122,8	370
186	С010333-А180-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1	т	3,015	646,3	1949
187	Е01031-А37-2	Разгрузка металл прокатов при автомобильных перевозках	т	3,015	102,8	310
188	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей, возвращение по окончании работ, грузоподъемность автомобиля до 0,5 т	км	180	24,6	4428
189	Е01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	т	10	25,7	257
190	Е010333-А180-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 2	т	10	807,9	8079
191	Е01031-А36-2	Разгрузка щебня при автомобильных перевозках	т	10	21,4	214
192	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей, возвращение по окончании работ, грузоподъемность автомобиля до 0,5 т	км	180	24,6	4428
193	Е01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	т	10	25,7	257
194	Е010333-А180-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 2	т	10	807,9	8079
195	Е01031-А36-2	Разгрузка щебня при автомобильных перевозках	т	10	21,4	214
196	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей, возвращение по окончании работ, грузоподъемность автомобиля до 0,5 т	км	180	24,6	4428
197	Е01031-А29-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	т	9	20	180
198	Е010333-А180-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 2	т	9	807,9	7271
199	Е01031-А29-2	Разгрузка песка при автомобильных перевозках	т	9	21,4	193
200	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей, возвращение по окончании работ, грузоподъемность автомобиля до 0,5 т	км	180	24,6	4428
		ИТОГО:				**373191**
		Всего:				**498265**

		ИТОГО				**1888925,82**
		Итого с временными		**3,44%**		**59726,51**
		Итого с зимними удорожаниями		**4,1%**		**73634,46**

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на выслугу лет 1		1%		17959,62
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4%		7183,85
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года				2047430,26
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года				5603345,71
		Обязательные платежи		2%		112066,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				5715412,62
		Технический надзор		1,93*0,7%		77215,22
		Авторский надзор		0,2%		11430,83
		НДС		12%		696487,04
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ				6500545,71
		Разница				75172,91
		Итого остаток				6425372,80

Заказчик: АО "НК"КТЖ"-
"Атырауское отделение
магистральной сети" _____ Ерниязов К.М

Ген.подрядчик ТОО
"Теміржолсу-Ақтөбе" _____ Тапекенов Е.С

Технический надзор ИП
"West Expert" _____

Суб.подрядчик ТОО
"Теміржолжыпу-Атырау" _____ Қосымбаев А.А

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___декабрь__ 2018г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 184					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате:
			СМР в сметных базовых ценах 2001г.	из них			на приобретение	другие дополнительные		
				СМР в текущих ценах	по монтажу оборудова					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**6 500 545,71**		**2 047 430,26**							
в том числе за отчетном месяце: Капитальный ремонт сливного колодца объемом 60 м3 по станции Жамансор		**5 715 412,62**		**5 603 345,71**				**88 646,05**	**696 487,04**	**6 500 545,71**
Разница										75 172,91
Итого остаток										**6 425 372,80**

Заказчик: АО "НК"КТЖ"-"Атырауское отделение магистральной сети" _____**Ерниязов К.М**

Ген. Подрядчик ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" _____**Танимов А.К**