Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г. Шымкент
Подрядчик: ТОО "Баймен" г.Алматы, ул.Масанчи 76/40
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП "Ясли сад №74 Айдана" г.Шымкент, 3 мкр. д.41

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор 17.06.2014	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименован.	Организационно-правовая форма код
		№ 1	17.06.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий ГККП "Ясли сад №74 Айдана" г.Шымкент, 3 мкр. д.41	118 110 122	52 777 238							6 333 268	59 110 506

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Ясли сад №74 Айдана"
_____ К.С.Кулбаева

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Баймен"
_____ Ж.Е. Баймен

ИНЖЕНЕР:
Зам.ген.директора ТОО "Туран Курылыс"
_____ С.Егенбердиев

Инженер-эксперт ТОО "Туран Курылыс"
_____ С.Сарсенбі

1250

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент

Подрядчик ТОО "Баймен"

Субподрядчик

Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41**

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок "А" №2-1-1,Ремонтно-строительные работы								
		Демонтажные работы								
		1.1.Наружная отделка								
1.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с цоколя	м2	37,68	32,87	--	1239	--	0,23	9
					32,87	--	1239	--	--	--
2.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	100,00	161,13	0,71	16114	78	0,50	50
					79,44	0,29	7944	29	0,00	0
		Раздел: Наружная отделка								
3.	Е0115-79-1	Отделка фасадов АСПОЛом	м2	315,00	426,99	2,70	134502	850	0,37	117
					76,59	1,01	24126	319	0,00	1
4.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	594,00	113,03	0,75	67142	446	0,37	219
					65,99	0,29	39196	171	0,00	1
5.	Е0112-10-	Устройство мелких покрытий	м2	23,19	739,16	1,55	17141	36	1,12	26

1250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали			176,21	0,59	4086	14	0,00	0
6.	Е0115-158-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	690,87	306,45 18,11	2,54 0,96	211714 12513	1753 665	0,10 0,00	71 3
		Раздел: Оконные и дверные проемы								
7.	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	257,04	169,31 74,27	4,80 1,80	43519 19090	1234 463	0,46 0,01	119 2
8.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	19,32	249,07 108,16	6,98 2,65	4812 2090	135 51	0,67 0,01	13 0
9.	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	168,60	2030,00 --	-- --	342258 --	-- --	-- --	-- --
10.	СПрайс	Заглушка для подоконных досок	шт	70,00	44,36 --	-- --	3105 --	-- --	-- --	-- --
11.	СПрайс	Москитная сетка	м2	235,32	1404,68 --	-- --	330549 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	39,14	446,86 174,40	128,16 44,59	17490 6826	5016 1745	1,03 0,16	40 6
13.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	66,63	671,57 219,42	39,81 15,05	44747 14620	2653 1003	1,32 0,07	88 4
14.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	24,32	4250,00 --	-- --	103360 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	39,60	4010,00 --	-- --	158796 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	4,00	4010,00 --	-- --	16040 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	5,56	4250,00 --	-- --	23630 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12062-6	(Д-8) Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	2,75	3760,00 --	-- --	10340 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12062-4	(Д-9) Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	14,52	3760,00 --	-- --	54595 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	6,15	5610,00 --	-- --	34502 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	3,12	5610,00 --	-- --	17503 --	-- --	-- --	-- --
22.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	5,00	1960,00 --	-- --	9800 --	-- --	-- --	-- --
23.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	4,00	1500,00 --	-- --	6000 --	-- --	-- --	-- --
24.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	50,00	1380,00 --	-- --	69000 --	-- --	-- --	-- --
25.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	5,00	844,00 --	-- --	4220 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	11,62	112,90 64,95	0,11 0,06	1312 755	1 1	0,41 0,00	5 0
27.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	162,20	666,46 359,66	7,91 2,99	108099 58337	1283 485	2,06 0,01	334 2
28.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	162,20	316,78 74,78	3,63 0,99	51382 12130	426 160	0,45 0,00	73 1
29.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,05184	11244,84 8461,12	1453,68 135,00	583 439	75 7	53,59 0,61	3 0

1250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
		4.1. 1-ый этаж.								
30.	Е0111-27-3	(Тип К1) Устройство покрытий из керамических плиток для одноцветных с красителями полов на цементном растворе	м2	47,82	1469,72 197,43	14,65 5,49	70282 9441	701 262	1,22 0,02	58 1
31.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	50,211	262,09 47,87	0,40 0,14	13160 2404	20 7	0,27 0,00	14 0
32.	Е0111-27-3	(Тип КП2) Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	28,19	1469,72 197,43	14,65 5,49	41431 5566	413 155	1,22 0,02	34 1
33.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	29,5995	262,09 47,87	0,40 0,14	7758 1417	12 4	0,27 0,00	8 0
34.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	568,4482	111,76 13,85	0,57 0,22	63530 7871	327 128	0,09 0,00	50 1
35.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	531,26	180,18 90,05	2,35 0,90	95722 47837	1248 478	0,54 0,00	285 2
		Раздел: 2-ой этаж.								
36.	Е0111-27-3	(Тип К1) Устройство покрытий из керамических плиток для одноцветных с красителями полов на цементном растворе	м2	61,72	1469,72 197,43	14,65 5,49	90711 12186	904 339	1,22 0,02	75 2
37.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	64,806	262,09 47,87	0,40 0,14	16985 3103	26 9	0,27 0,00	18 0
38.	Е0111-27-3	(Тип КП2) Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	6,64	1469,72 197,43	14,65 5,49	9759 1311	97 36	1,22 0,02	8 0
39.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	6,972	262,09 47,87	0,40 0,14	1827 334	3 1	0,27 0,00	2 0
40.	Е0111-39-	Устройство плинтусов деревянных	м	550,515	111,76	0,57	61526	317	0,09	48

1250

1	2	3			6	7	8	9	10	11
41.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	514,50	13,85 180,18	0,22 2,35	7622 92702	124 1209	0,00 0,54	1 276
42.	Е0111-27-3	Устройство покрытий площадок из керамогранита светлых тонов на цементном растворе	м2	26,16	90,05 1524,81	0,90 14,65	46328 39889	463 383	0,00 1,22	2 32
					197,43	5,49	5165	144	0,02	1
		Раздел: Внутренняя отделка								
		5.1. 1-ый этаж.								
43.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	631,72	260,86 50,20	2,91 1,10	164790 31711	1840 695	0,30 0,00	189 3
44.	Е0115-169-6	Исключается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-631,72	31,26 30,53	0,06 0,03	-19744 -19288	-39 -16	0,17 0,00	-109 -0
45.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	665,65	254,87 44,77	2,35 0,90	169654 29801	1564 599	0,27 0,00	177 3
46.	Е0115-169-5	Исключается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-1290,03	22,77 22,05	0,06 0,03	-29371 -28439	-81 -32	0,13 0,00	-162 -0
		Раздел: 2-ой этаж.								
47.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	637,64	260,86 50,20	2,91 1,10	166335 32008	1857 701	0,30 0,00	191 3
48.	Е0115-169-6	Исключается позиция: Третья шпаклевка потолков при	м2	-637,64	31,26	0,06	-19929	-40	0,17	-110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску			30,53	0,03	-19469	-16	0,00	-0
49.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	475,22	254,87 48,77	2,35 0,90	121119 21275	1117 428	0,27 0,00	126 2
50.	Е0115-169-5	Исключается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-1000,65	22,77 22,05	0,06 0,03	-22783 -22060	-61 -25	0,13 0,00	-125 -0
51.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	104,74	1902,70 293,22	5,78 3,93	199239 30711	605 411	1,75 0,02	183 2
		Раздел: Кровля Блоков "А" и "Б"								
		8.1. Покрытие кровли.								
52.	Е0110-49-2	Устройство конька	м3	1,65	21063,25 2820,38	387,02 146,25	34754 4654	639 241	15,87 0,66	26 1
		Раздел: Слуховые окна (12шт).								
53.	С12061-15-2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	1,906	3960,00 --	-- --	7548 --	-- --	-- --	-- --
54.	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	м3	0,384	10900,00 --	-- --	4186 --	-- --	-- --	-- --
55.	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	0,456	9700,00 --	-- --	4423 --	-- --	-- --	-- --
56.	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,	м3	0,2284	10200,00	--	2330	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина 25 мм, III сорта			--	--	--	--	--	--
57.	E0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	м2	28,80	103,54	1,49	2982	43	0,29	8
					47,36	0,56	1364	16	0,00	0
58.	E0115-163-5	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	м2	5,76	115,00	0,09	662	1	0,47	3
					75,04	0,02	432	--	0,00	0
		Раздел: . Водосточный слив.								
59.	E0158-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали	м	265,80	418,28	0,74	111179	197	0,22	57
					33,48	0,11	8899	29	0,00	0
60.	C99-1-11	Водосточный желоб ду.125мм	м	265,80	365,96	--	97272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	C99-1-12	Держатель желоба для ду.125	шт	333,00	221,79	--	73856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	C99-1-13	Сливная воронка желоба	шт	20,00	550,78	--	11016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	C99-1-14	Заглушка универсальная для ду.125мм	шт	20,00	181,13	--	3623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	E0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	150,00	393,86	0,16	59079	24	0,35	53
					62,12	0,02	9318	3	0,00	0
65.	C12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,0088	50000,00	--	447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	C99-1-15	Водосточная труба ду.110мм	м	100,00	474,73	--	47473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	C99-1-16	Хомут водосточной трубы	шт	100,00	243,97	--	24397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	C99-1-17	Колено водосточной трубы	шт	60,00	439,89	--	26393	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	С99-1-10	Соединитель водосточной трубы	шт	180,00	328,99 --	-- --	59218 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Вывоз мусора								
70.	Е01031-А2 6-1	Мусор строительный - погрузка	т	26,09	27,10 --	27,10 18,97	707 --	707 495	-- 0,40	-- 10
71.	Е10333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, класс груза 1	т	26,09	97,38 --	97,38 19,48	2541 --	2541 508	-- 0,41	-- 11
		Раздел: Блок А, №2-1-2,Водопровод и канализация								
		Водопровод В1								
72.	С130901-2 4	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	75,00	328,00 --	-- --	24600 --	-- --	-- --	-- --
73.	С130901-2 6	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	7,00	471,00 --	-- --	3297 --	-- --	-- --	-- --
74.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
75.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	1,00	3500,00 --	-- --	3500 --	-- --	-- --	-- --
76.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	2,00	285,00 --	-- --	570 --	-- --	-- --	-- --
77.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	39,00	362,67 59,85	4,19 1,58	14144 2334	163 62	0,34 0,01	13 0
78.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	24,00	471,67	4,19	11320	101	0,34	8

1250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм			59,85	1,58	1436	38	0,01	0
79.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	54,00	693,07 76,95	10,34 3,87	37426 4155	558 209	0,43 0,02	23 1
80.	С130810-1 35	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	шт	2,00	495,00 --	-- --	990 --	-- --	-- --	-- --
81.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	4,00	227,00 --	-- --	908 --	-- --	-- --	-- --
82.	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х2,0 мм	шт	3,00	181,00 --	-- --	543 --	-- --	-- --	-- --
83.	С130810-1 62	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0064	126700,00 --	-- --	811 --	-- --	-- --	-- --
84.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2,00	7932,57 54,00	1,57 --	15865 108	3 --	0,30 --	1 --
85.	Ц0110-901 -5	Шкаф настенный, размером до 640х640 мм	шт	4,00	554,90 380,00	13,90 4,50	2220 1520	56 18	2,00 0,03	8 0
86.	С99-2-1	Шкаф пожарный со стеклом ШПВ-2	шт	4,00	7762,69 --	-- --	31051 --	-- --	-- --	-- --
87.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	4,00	10263,47 157,50	23,09 9,00	41054 630	92 36	0,90 0,04	4 0
88.	С63-3-214	Огнетушитель ОПУ-10	шт	8,00	2940,00 --	-- --	23520 --	-- --	-- --	-- --
89.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	285,00 --	-- --	570 --	-- --	-- --	-- --
90.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п	м2	43,28	100,70	0,07	4358	3	0,37	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		силилами с добавлением колера, количество окрасок 2			60,30	0,02	2610	1	0,00	0
91.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	283,00	10,99 10,69	-- --	3110 3025	-- --	0,05 --	14 --
92.	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,283	8097,13 8032,50	-- --	2291 2273	-- --	51,50 --	15 --
93.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,32	200,00 --	-- --	2464 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Водопровод ТЗ								
94.	C130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	43,00	328,00 --	-- --	14104 --	-- --	-- --	-- --
95.	E0116-31-1	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 15 мм	м	109,00	194,91 158,42	3,65 1,02	21245 17268	398 111	0,89 0,00	97 0
96.	C130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	109,00	93,00 --	-- --	10137 --	-- --	-- --	-- --
97.	E0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	6,00	1512,32 1370,25	97,07 36,00	9074 8222	582 216	7,87 0,18	47 1
98.	C99-2-2	Водонагреватель АРИСТОН 50 л.	шт	6,00	8313,47 --	-- --	49881 --	-- --	-- --	-- --
99.	C130804-84	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: колено, d-20 мм	шт	30,00	15,00 --	-- --	450 --	-- --	-- --	-- --
100.	C130804-81	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	шт	32,00	21,00 --	-- --	672 --	-- --	-- --	-- --
101.	C130804-75	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта, d-20 мм	шт	96,00	11,00 --	-- --	1056 --	-- --	-- --	-- --

1250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	С130810-2 74	Хомутики для крепления труб	100шт	2,73	1523,78	--	4160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	109,00	10,99	--	1198	--	0,05	5
					10,69	--	1165	--	--	--
104.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	м	0,109	8097,13	--	883	--	51,50	6
					8032,50	--	876	--	--	--
		Раздел: Канализация								
105.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	63,00	653,26	0,37	41156	23	0,73	46
					140,18	0,07	8831	4	0,00	0
106.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	71,00	774,74	0,48	55007	34	0,71	50
					135,00	0,09	9585	6	0,00	0
107.	С130804-50	Патрубки переходные, Ду-110х50 мм	10шт	0,10	1220,00	--	122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С130804-67	Отвод, отвод приборный, d 110 мм	10шт	3,30	1480,00	--	4884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С130804-66	Отвод, d-50 мм	10шт	2,00	837,00	--	1674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	10шт	3,70	6190,00	--	22903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	10шт	3,50	820,00	--	2870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С130804-56	Прочистка, d-50 мм	10шт	1,80	820,00	--	1476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С130804-6	Прочистка, d-110 мм	10шт	0,90	6190,00	--	5571	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0										
114.	С130804-6 7	Ревизия, d 110 мм	10шт	0,60	1480,00 --	-- --	888 --	-- --	-- --	-- --
115.	С130804-4 0	Крышка, d 110 мм	10шт	1,50	594,00 --	-- --	891 --	-- --	-- --	-- --
116.	С130804-3 9	Крышка, d 50 мм	10шт	1,80	369,00 --	-- --	664 --	-- --	-- --	-- --
117.	С130804-6 0	Крестовина, d 110 мм	10шт	0,30	6190,00 --	-- --	1857 --	-- --	-- --	-- --
118.	С130804-5 9	Крестовина, d 100x50 мм	10шт	0,40	3500,00 --	-- --	1400 --	-- --	-- --	-- --
119.	С130804-5 6	Крестовина, d 50 мм	10шт	0,10	820,00 --	-- --	82 --	-- --	-- --	-- --
120.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	2,00	2898,08 139,50	9,20 4,50	5796 279	18 9	0,79 0,02	2 0
121.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,81	9650,11 614,25	260,48 69,46	7817 498	211 72	3,94 0,35	3 0
122.	Е0116-10- 10	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 300 мм	м	1,80	600,07 407,25	85,00 31,84	1080 733	153 57	2,31 0,16	4 0
123.	С130806-1 12	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	м	1,80	3360,00 --	-- --	6048 --	-- --	-- --	-- --

Раздел: Приборы

124.	Е0165-12- 3	Установка унитазов с бачком	компл	25,00	742,82 657,00	6,61 1,13	18571 16425	167 28	3,77 0,01	94 0
125.	С131101-7	Унитазы керамические детские УНТД	шт	20,00	2940,00	--	58800	--	--	--

1	2	3			6	7	8	9	10	11
8		и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском			--	--	--	--	--	--
126.	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	шт	1,00	5020,00 --	-- --	5020 --	-- --	-- --	-- --
127.	С131101-10	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском	компл	25,00	3570,00 --	-- --	89250 --	-- --	-- --	-- --
128.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	22,00	524,90 488,25	3,81 0,59	11548 10742	84 13	2,89 0,01	64 0
129.	С131101-68	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400x500-300x135 мм	комплект	22,00	5220,00 --	-- --	114840 --	-- --	-- --	-- --
130.	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	шт	22,00	1750,00 --	-- --	38500 --	-- --	-- --	-- --
131.	Е0165-12-5	Установка поддонов душевых	компл	6,00	605,39 544,50	2,03 0,45	3632 3267	12 3	3,14 0,00	19 0
132.	С131101-41	Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном	шт	6,00	12100,00 --	-- --	72600 --	-- --	-- --	-- --
133.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	12,00	3977,40 279,00	13,90 4,50	47729 3348	167 54	1,56 0,03	19 0
134.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	36,00	143,32 126,00	1,57 --	5160 4536	57 --	0,70 --	25 --
135.	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	компл	6,00	1650,00 --	-- --	9900 --	-- --	-- --	-- --
136.	С131101-90	Смесители для моек См-МЛЦЕЩ6а	компл	12,00	1320,00	--	15840	--	--	--

1250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137.	С131101-97	Смесители для умывальников СМ-УмДЦБА	комплл	18,00	5840,00 --	-- --	105120 --	-- --	-- --	-- --
138.	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	шт	12,00	1700,00 --	-- --	20400 --	-- --	-- --	-- --
139.	С130904-3	Краны водоразборные настольный КрЦБА	шт	4,00	707,00 --	-- --	2828 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Блок "А",Отопление и вентиляция №2-1-3								
		Монтажные работы								
140.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	130,00	422,48 52,20	3,96 1,49	54922 6786	515 194	0,30 0,01	39 1
141.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	29,00	472,48 52,20	3,96 1,49	13702 1514	115 43	0,30 0,01	9 0
142.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	88,00	623,70 100,35	14,12 5,29	54886 8831	1243 466	0,55 0,03	49 2
143.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	367,00 --	-- --	1468 --	-- --	-- --	-- --
144.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	4,00	437,00 --	-- --	1748 --	-- --	-- --	-- --
145.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	8,00	656,00 --	-- --	5248 --	-- --	-- --	-- --
146.	С130904-56	Краны двойной регулировки пробковые КРДП муфтовые, Dy 20 мм	шт	4,00	377,00 --	-- --	1508 --	-- --	-- --	-- --
147.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	694,00	10,99 10,69	-- --	7627 7419	-- --	0,05 --	35 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148.	E0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	1шт	4,00	2954,47 201,62	38,10 13,91	11818 806	152 56	1,14 0,07	5 0
149.	E0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера	м2	277,40	148,40 108.00	0,07 0,02	41165 29959	19 6	0,65 0,00	179 0
150.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,10	21,80 5,81	0,05 0,02	46 12	-- --	0,03 0,00	0 0
151.	E0113-16-10	Окраска металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	2,10	16,64 4,39	0,02 --	35 9	-- --	0,02 --	0 --
152.	E0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	3,00	80,21 40,28	5,31 2,03	241 121	16 6	0,24 0,01	1 0
153.	E0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	7,00	81,81 40,95	5,47 2,03	573 287	38 14	0,24 0,01	2 0
154.	E0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	1,50	84,04 42,30	6,01 2,25	126 63	9 3	0,25 0,01	0 0
155.	C11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	0,12	17600,00 --	-- --	2112 --	-- --	-- --	-- --
156.	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	11,50	114,31 29,93	6,39 2,49	1315 344	73 29	0,19 0,01	2 0
157.	C11011-110	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0043	314500,00 --	-- --	1352 --	-- --	-- --	-- --
158.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35,00	200,00 --	-- --	7000 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок "А", Электроосвещение и электросиловое оборудование. (БЛОК А, Б, галереи) №2-1-4								
		Электроосвещение								
159.	Ц0108-573 -4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	8,00	514,00 254,00	105,00 20,30	4112 2032	840 162	2,00 0,12	16 1
160.	С99-5-3	Бокс ЩРВ-12	шт	2,00	561,87 --	-- --	1124 --	-- --	-- --	-- --
161.	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	шт	198,00	263,81 261,00	2,81 0,45	52234 51678	556 89	1,60 0,00	317 1
162.	Е0167-16-1	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	шт	32,00	216,58 214,97	1,61 0,25	6931 6879	52 8	1,25 0,00	40 0
163.	С99-5-5	Светильник 236 OPL/S	шт	155,00	2297,76 --	-- --	356153 --	-- --	-- --	-- --
164.	С99-5-6	Светильник 218 OPL/S	шт	10,00	1531,84 --	-- --	15318 --	-- --	-- --	-- --
165.	С99-5-7	Светильник 118 OPL/S	шт	12,00	1515,57 --	-- --	18187 --	-- --	-- --	-- --
166.	С99-5-8	Светильник 236 ARCTIC /2/	шт	4,00	2011,64 --	-- --	8047 --	-- --	-- --	-- --
167.	С99-5-9	Светильник 236 BAT/S	шт	8,00	1274,56 --	-- --	10196 --	-- --	-- --	-- --
168.	С99-5-10	Светильник 118 ALS.OPL	шт	2,00	3180,11 --	-- --	6360 --	-- --	-- --	-- --
169.	С99-5-11	Светильник 236 LTX	шт	3,00	2060,44 --	-- --	6181 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170.	С99-5-13	Светильник 218 KD	шт	10,00	3772,30	--	37723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	396,00	101,00	--	39996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	32,00	82,00	--	2624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	шт	26,00	168,51	0,50	4381	13	0,98	25
					168,01	0,09	4368	2	0,00	0
174.	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	шт	176,00	219,93	49,51	38708	8714	0,88	155
					151,65	29,74	26690	5235	0,13	23
175.	С99-5-15	Светильник EFS 73	шт	42,00	4531,19	--	190310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С99-5-16	Светильник MD 160	шт	13,00	1995,75	--	25945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С99-5-17	Светильник RKL 160	шт	62,00	2068,20	--	128228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С99-5-18	Светильник TS 100	шт	33,00	373,67	--	12331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С99-5-19	Светильник DC-19	шт	11,00	1365,35	--	15019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	116,00	33,00	--	3828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	33,00	39,00	--	1287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0167-17-1	Монтаж розеток	шт	83,00	37,55	--	3117	--	0,24	20
					37,55	--	3117	--	--	--
183.	С151801-1	Розетка штепсельная с боковым	шт	83,00	68,00	--	5644	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	45	заземляющим контактом, тип РШ-Ш-20-0-01-10/220			--	--	--	--	--	--
184.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	126,00	35,40 29,48	-- --	4460 3714	-- --	0,19 --	24 --
185.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	126,00	156,00 --	-- --	19656 --	-- --	-- --	-- --
186.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	50,00	45,74 31,05	-- --	2287 1552	-- --	0,20 --	10 --
187.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	50,00	182,00 --	-- --	9100 --	-- --	-- --	-- --
188.	Е0167-17-3	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель полугерметический	шт	17,00	74,51 74,48	0,03 --	1267 1266	1 --	0,47 --	8 --
189.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип О-4-Б-01-6/220	шт	17,00	215,00 --	-- --	3655 --	-- --	-- --	-- --
190.	С80-5-4	Диф.автомат АД 12-2Р 16А	шт	21,00	724,89 --	-- --	15223 --	-- --	-- --	-- --
191.	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	шт	1,00	226,02 225,00	1,02 0,16	226 225	1 --	1,32 0,00	1 0
192.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00 --	-- --	4720 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Силовое электрооборудование								
193.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шт	2,00	2070,00 1215,00	-- --	4140 2430	-- --	6,98 --	14 --
194.	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10	шт	1,00	120700,00 --	-- --	120700 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195.	75-6-51	Распределительная панель ВРУ-1-44-00	шт	1,00	109700,00 --	-- --	109700 --	-- --	-- --	-- --
196.	Ц0108-573 -4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3,00	514,00 254,00	105,00 20,30	1542 762	315 61	2,00 0,12	6 0
197.	С99-5-21	Бокс ЩРВ-24	шт	1,00	1478,61 --	-- --	1479 --	-- --	-- --	-- --
198.	С99-5-22	Бокс ЩРВ-36	шт	1,00	2180,95 --	-- --	2181 --	-- --	-- --	-- --
199.	С99-5-2	Бокс ЩРВ-16	шт	1,00	887,16 --	-- --	887 --	-- --	-- --	-- --
200.	Ц0108-530 -1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	1,00	892,90 394,00	17,90 2,30	893 394	18 2	2,00 0,01	2 0
201.	С99-5-23	Пускатель ручной ПРК 32 660В	шт	1,00	2217,91 --	-- --	2218 --	-- --	-- --	-- --
202.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	6178,00 --	-- --	6178 --	-- --	-- --	-- --
203.	75-6-17	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2674 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	шт	1,00	38300,00 --	-- --	38300 --	-- --	-- --	-- --
204.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	14,00	862,00 340,00	28,00 4,50	12068 4760	392 63	2,00 0,03	28 0
205.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	18,00	501,20 227,00	13,20 2,30	9022 4086	238 41	1,00 0,01	18 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206.	С80-5-6	Автоматический выключатель ВА 47-100 4Р	шт	3,00	1532,96 --	-- --	4599 --	-- --	-- --	-- --
207.	С80-5-7	Автомат ВА 47-29 3Р	шт	3,00	282,12 --	-- --	846 --	-- --	-- --	-- --
208.	С80-5-8	Автомат ВА 47-29 3Р	шт	12,00	223,34 --	-- --	2680 --	-- --	-- --	-- --
209.	С80-5-2	Автомат ВА 47-29 1Р	шт	1,00	76,41 --	-- --	76 --	-- --	-- --	-- --
210.	С80-5-9	Автомат АП 50-3МТ	шт	10,00	1097,13 --	-- --	10971 --	-- --	-- --	-- --
211.	С80-5-10	Автомат АП 50-3МТ	шт	2,00	1645,69 --	-- --	3291 --	-- --	-- --	-- --
212.	С80-5-11	Автомат АП 50-3МТ	шт	1,00	1739,73 --	-- --	1740 --	-- --	-- --	-- --
213.	Е0167-17-3	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель полугерметический	шт	2,00	74,51 74,48	0,03 --	149 149	-- --	0,47 --	1 --
214.	С151801-15	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2,00	215,00 --	-- --	430 --	-- --	-- --	-- --
215.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	6,00	37,55 37,55	-- --	225 225	-- --	0,24 --	1 --
216.	С151801-1446	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом тип РС10-137	шт	6,00	195,00 --	-- --	1170 --	- --	-- --	-- --
217.	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	3,00	114,40 48,80	7,80 0,50	343 146	23 1	0,29 0,00	1 0
218.	С99-5-26	Металлорукав ду.25 мм	м	3,00	73,93 --	-- --	222 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,006	16300,00 -- --	-- -- --	98 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
220.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	126,00	88,90 27,90	3,10 0,30	11201 3515	391 38	0,16 0,00	20 0
221.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20 227,00	13,20 2,30	1002 454	26 5	1,00 0,01	2 0
222.	С99-5-27	Реле промежуточное	шт	2,00	114,59 --	-- --	229 --	-- --	-- --	-- --
223.	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	2,00	702,30 648,00	-- --	1405 1296	-- --	4,00 --	8 --
224.	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	3,00	598,80 288,00	14,80 2,30	1796 864	44 7	2,00 0,01	6 0
225.	С151801-50	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ГНПВ 3-10	шт	3,00	3040,00 --	-- --	9120 --	-- --	-- --	-- --
226.	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	1,00	467,40 263,00	9,40 --	467 263	9 --	2,00 --	2 --
227.	С99-5-29	Пост кнопочный ПКЕ 222-1	шт	1,00	231,03 --	-- --	231 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Блок "В", №2-2-1, Ремонтно-строительные работы								
		1.1. Наружная отделка				Демонтажные работы				
228.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	744,24	161,13 79,44	0,71 0,29	119923 59124	577 214	0,50 0,00	372 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оконные и дверные проемы								
229.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	264,60	379,30 196,66	23,60 8,22	100364 52037	6243 2174	1,18 0,04	311 10
230.	С12061-18-8	ОК-1,2, Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	264,60	8680,00 --	-- --	2296728 --	-- --	-- --	-- --
231.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	9,84	371,23 156,91	23,59 7,99	3653 1544	232 79	0,94 0,04	9 0
232.	С12061-18-4	ОК-3,4, Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	9,84	8050,00 --	-- --	79212 --	-- --	-- --	-- --
233.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	13,90	537,52 265,62	23,97 7,13	7472 3692	333 107	1,59 0,03	22 0
234.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	274,44	249,07 108,16	6,98 2,65	68355 29683	1914 727	0,67 0,01	185 3
235.	С12061-19-4	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	166,00	2030,00 --	-- --	336980 --	-- --	-- --	-- --
236.	СПрайс	Заглушка для подоконных досок	шт	67,00	44,36 --	-- --	2972 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237.	СПрайс	Москитная сетка	м2	233,04	1404,68 --	-- --	327347 --	-- --	-- --	-- --
238.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	36,71	446,86 174,40	128,16 44,59	16404 6402	4705 1637	1,03 0,16	38 6
239.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных неутепленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	81,66	671,57 219,42	39,81 15,05	54841 17918	3251 1229	1,32 0,07	108 6
240.	С12062-2	Д-1,2 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 20-8П внутренние	м2	28,88	4250,00 --	-- --	122740 --	-- --	-- --	-- --
241.	С12062-3	Д-3,4 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	м2	50,22	4010,00 --	-- --	201382 --	-- --	-- --	-- --
242.	С12062-3	Д-5 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	м2	2,00	4010,00 --	-- --	8020 --	-- --	-- --	-- --
243.	С12062-2	Д-7 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7	м2	4,17	4250,00 --	-- --	17722 --	-- --	-- --	-- --
244.	С12062-4	Д-9 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12	м2	14,52	3760,00 --	-- --	54595 --	-- --	-- --	-- --
245.	С12063-17	Д-11 Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10П	м2	10,25	5610,00 --	-- --	57502 --	-- --	-- --	-- --
246.	С12063-17	Д-12 Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 20-8	м2	1,56	5610,00 --	-- --	8752 --	-- --	-- --	-- --
247.	С12062-5	Д-13 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 20-14	м2	1,70	5610,00 --	-- --	9558 --	-- --	-- --	-- --
248.	С12062-5	Д-14 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 20-13	м2	2,51	3540,00 --	-- --	8885 --	-- --	-- --	-- --
249.	С12063-17	Д-15 Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами	м2	1,56	5610,00	--	8752	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДНГ 20-8			--	--	--	--	--	--
250.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	7,00	1960,00	--	13720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1500,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	59,00	1380,00	--	81420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	7,00	844,00	--	5908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	13,37	112,90	0,11	1509	2	0,41	6
					64,95	0,06	868	1	0,00	0
255.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	35,088	666,46	7,91	23385	278	2,06	72
					359,66	2,99	12620	105	0,01	0
256.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	175,44	316,78	2,63	55576	461	0,45	79
					74,78	0,99	13120	173	0,00	1
257.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	26,96	128,68	42,80	3469	1154	0,36	10
					58,74	10,56	1584	285	0,03	1
258.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	26,96	1190,00	--	32082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	46,81	385,11	156,36	18027	7319	1,08	51
					165,60	37,17	7752	1740	0,12	6
260.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	46,81	1190,00	--	55704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	м2	32,00	1535,95	14,00	49150	448	1,97	63
					328,61	5,29	10516	169	0,02	1
262.	Е0110-89-	Оформление /обделка/ дверных	шт	2,00	533,34	0,78	1067	2	0,87	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	проемов в перегородках зданий общественных с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3			150,59	0,31	301	1	0,00	0
263.	Е0107-14-1	Поднятие плит покрытия подпольных каналов	шт	50,00	97,10	37,48	4855	1874	0,38	19
					59,62	10,81	2981	540	0,04	2
264.	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	50,00	131,25	46,85	6563	2342	0,47	23
					74,52	13,51	3726	676	0,05	2
265.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других судих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	1,00	25300,00	--	25300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,00	134,00	--	-134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,00	250,00	--	-250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Полы								
		4.1. 1-ый этаж.								
268.	Е0111-27-3	Тип К1, Устройство покрытий из керамических плиток для одноцветных с красителями полов на цементном растворе	м2	76,26	1469,72	14,65	112081	1117	1,22	93
					197,43	5,49	15056	418	0,02	2
269.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	80,073	262,09	0,40	20986	32	0,27	22
					47,87	0,14	3833	11	0,00	0
270.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	76,26	231,70	12,44	17670	948	0,41	31
					60,03	4,67	4578	357	0,02	2
271.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	76,26	382,59	23,02	29176	1756	0,48	36
					98,84	8,64	7538	659	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	76,26	266,72	11,31	20340	863	0,29	22
					58,48	4,25	4459	324	0,02	1
273.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	76,26	231,70	12,44	17670	948	0,41	31
					60,03	4,67	4578	357	0,02	2
274.	Е0111-27-3	Тип КП2, Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	24,23	1469,72	14,65	35611	355	1,22	30
					197,43	5,49	4784	133	0,02	1
275.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	25,4415	262,09	0,40	6668	10	0,27	7
					47,87	0,14	1218	3	0,00	0
276.	Е0111-15-1	Тип Б, Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	79,83	372,63	18,45	29747	1473	0,42	33
					60,29	6,93	4813	553	0,03	2
277.	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-79,83	90,94	1,68	-7259	-134	0,02	-2
					3,89	0,62	-310	-50	0,00	-0
278.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	465,8245	111,76	0,57	52061	268	0,09	41
					13,85	0,22	6450	105	0,00	0
279.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	435,35	180,18	2,35	78441	1023	0,54	234
					90,05	0,90	39201	392	0,00	2
		Раздел: 2-ой этаж.								
280.	Е0111-27-3	Тип К1, Устройство покрытий из керамических плиток для одноцветных с красителями полов на цементном растворе	м2	63,71	1469,72	14,65	93636	933	1,22	78
					197,43	5,49	12578	350	0,02	2
281.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	66,8955	262,09	0,40	17533	27	0,27	18
					47,87	0,14	3203	9	0,00	0
282.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	63,71	231,70	12,44	14762	792	0,41	26
					60,03	4,67	3825	298	0,02	1
283.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной	м2	63,71	382,59	23,02	24375	1467	0,48	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мастике первый слой			98,84	8,64	6297	550	0,04	2
284.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	63,71	266,72	11,31	16993	721	0,29	18
					58,46	4,25	3726	271	0,02	1
285.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	63,71	231,70	12,44	14762	792	0,41	26
					60,03	4,67	3825	298	0,02	1
286.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	571,2837	111,76	0,57	63847	328	0,09	50
					13,85	0,22	7910	129	0,00	1
287.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	533,91	180,18	2,35	96199	1255	0,54	287
					90,05	0,90	48076	481	0,00	2
288.	Е0111-27-3	Устройство покрытий площадок из керамогранита светлых тонов на цементном растворе	м2	26,18	1524,81	14,65	39920	384	1,22	32
					197,43	5,49	5169	144	0,02	1
		Раздел: Внутренняя отделка								
		5.1. 1-ый этаж.								
289.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	634,78	260,86	2,91	165589	1849	0,30	190
					50,20	1,10	31864	698	0,00	3
290.	Е0115-169-6	Исключается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-634,78	31,26	0,06	-19840	-40	0,17	-109
					30,53	0,03	-19381	-16	0,00	-0
291.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	639,36	254,87	2,35	162953	1502	0,27	170
					44,77	0,90	28624	575	0,00	3
292.	Е0115-169-5	Исключается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-1244,61	22,77	0,06	-28337	-78	0,13	-156
					22,05	0,03	-27438	-31	0,00	-0
293.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных,	м2	313,54	1902,70	5,78	596573	1811	1,75	548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону			293,22	3,93	91935	1231	0,02	6
294.	E0113-55-2	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на латексе СКС-65-ГП	м2	9,30	688,10 163,79	151,71 56,81	6399 1523	1411 528	0,89 0,26	8 2
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								885337
		Раздел: 2-ой этаж.								
295.	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	636,66	260,86 50,20	2,91 1,10	166079 31959	1854 700	0,30 0,00	190 3
296.	E0115-169-6	Исключается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-636,66	31,26 30,53	0,06 0,03	-19839 -19439	-40 -16	0,17 0,00	-110 -0
297.	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	488,56	254,87 44,77	2,35 0,90	124519 21873	1148 440	0,27 0,00	130 2
298.	E0115-169-5	Исключается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-1047,02	22,77 22,05	0,06 0,03	-23839 -23082	-65 -26	0,13 0,00	-131 -0
299.	E0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	271,92	1902,70 293,22	5,78 3,93	517382 79731	1570 1067	1,75 0,00	475 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Блок "Б", №1-2, Водопровод и канализация									
	Канализация									
300.	E0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	73,00	653,26	0,37	47688	27	0,[illegible]3	53
					140,18	0,07	10233	5	0,[illegible]0	0
301.	E0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	68,00	774,74	0,48	52682	33	0,[illegible]1	48
					135,00	0,09	9180	6	0,00	0
302.	C130801-50	Патрубки переходные, Ду-110х50 мм	10шт	0,20	1220,00	--	244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	C130801-67	Отвод, отвод приборный, d 110 мм	10шт	2,50	1480,00	--	3700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	C130804-66	Отвод, d-50 мм	10шт	1,20	837,00	--	1004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	C130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	10шт	3,40	6190,00	--	21046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	C130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	10шт	4,50	820,00	--	3690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	C130804-56	Прочистка, d-50 мм	10шт	2,80	820,00	--	2296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	C130804-60	Прочистка, d-110 мм	10шт	0,80	6190,00	--	4952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	C130804-67	Ревизия, d 110 мм	10шт	0,50	1480,00	--	740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
310.	C130804-40	Кольцо, d 110 мм	10шт	1,30	594,00	--	772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
311.	C130804-39	Кольцо, d 50 мм	10шт	2,80	369,00	--	1033	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
312.	C130804-60	Крестовина, d 110 мм	10шт	0,20	6190,00	--	1238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	1	2			5	6	7	8	9	10	11
313.	С130304-5	Крестовина 1100х50 мм		10шт	0,30	3500,00	--	1050	--	--	--
						--	--	--	--	--	--
314.	С117-1-1	Установка тягов диам 100 мм		комплект	6,00	2898,05	4,20	17388	55	0,79	
						139,50	1,50	837	27	0,02	
315.	Е06-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование		м3	1,08	9650,11	16,45	10422	281	3,94	
						614,25	8,46	663	97	0,35	
316.	Е01-10-10	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 300 мм		м	1,80	600,07	8,00	1080	153	2,31	
						407,25	3,84	733	57	0,16	
317.	С110106-12	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст3кп-Ст4кп 325х8 мм		м	1,80	3360,03	--	6048	--	--	--
						--	--	--	--	--	--

Раздел: Блок 'В', N2-2-4, Отопление и вентиляция

Монтажные работы

318.	Е01-16-1-1	Установка чугунных радиаторов		1кВт	125,25	4331,44	35,77	542513	4480	0,70	88
						111,70	13,40	13991	1678	0,07	8
319.	Е01-16-1-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм		м	112,00	422,48	3,96	47318	444	0,30	33
						52,20	1,49	5846	167	0,01	1
320.	Е01-16-1-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм		м	48,00	472,48	3,96	22679	190	0,30	14
						52,20	1,49	2506	72	0,01	0
321.	Е01-16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм		м	45,00	623,70	14,12	28067	635	0,55	25
						100,35	5,29	4516	238	0,03	1
322.	С130901-49	Затвори проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /160 кгс/см2/, Ду 15 мм		шт	4,00	367,00	--	1468	--	--	--
						--	--	--	--	--	--
323.	С130901-50	Затвори проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /160 кгс/см2/, Ду 20 мм		шт	4,00	437,00	--	1748	--	--	--
						--	--	--	--	--	--
324.	С130901-52	Затвори проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /160 кгс/см2/, Ду 32 мм		шт	8,00	656,00	--	5248	--	--	--
						--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325.	С13Э904-5 9	Краны двойной регулировки пробковые КДГ латунные Ду 20 мм	шт	1,00	377,00 --	-- --	377 --	-- --	-- --	-- --
326.	Е01.6-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	567,00	10,99 10,69	-- --	6238 6063	-- --	0,05 --	28 --
327.	С13Н10-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,00	200,00 --	-- --	5601 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Переходные галереи, №№1-4, Ремонтно-строительные работы								
		Оконные и дверные проемы								
328.	Э0130-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	103,68	379,30 196,66	23,60 8,22	39324 20390	2446 852	1,18 0,04	122 4
329.	С12061-18 1	ОК-1, Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	103,68	8680,00 --	-- --	899942 --	-- --	-- --	-- --
330.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1,65	537,52 265,62	23,57 7,13	887 438	40 13	1,59 0,03	1 0
331.	С12061-19 1	ОК-2, Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные глухие	м2	1,65	5240,00 --	-- --	8646 --	-- --	-- --	-- --
332.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	103,68	249,07 108,16	6,58 2,65	25824 11214	323 275	0,67 0,01	70 1
333.	С12061-15 4	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 150 мм	м	62,40	2030,00 --	-- --	126672 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
334.	СПрайс	Заглушка для подоконных досок	шт	48,00	44,36	--	2129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
335.	СПрайс	Москитная сетка	м2	51,84	1404,68	--	72819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Полы								
336.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	82,2402	111,76	0,57	9191	47	0,09	7
					13,85	0,22	1139	19	0,00	0
337.	Е0115-155-3	Улучшенная окраска остером масляным разбеленным деревянных полов	м2	76,86	180,18	2,35	13849	181	0,54	41
					90,05	0,90	6921	69	0,00	0
338.	Е0111-12-1	Укладка паг по кирпичным столбикам	м2	76,86	476,31	7,98	36609	613	0,51	40
					79,96	2,99	6146	230	0,01	1
		Переходные пленки, №2-3-2, Отопление Раздел: Монтажные работы ЧАЛЕРЯ 1.								
339.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	19,80	4331,44	35,77	85763	708	0,70	14
					111,70	13,40	2212	265	0,07	1
340.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 1 кг18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 15 мм	шт	3,00	367,00	--	1101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
341.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 1 кг18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 12 мм	шт	2,00	656,00	--	1312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
342.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	шт	12,00	62,81	--	754	--	0,12	1
					23,18	--	278	--	--	--
343.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,00	200,00	--	1400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
344.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и г.п.белилами : добавлением клея	м2	48,40	148,4 108,0	0,7 0,2	7182 5227	3 1	0,65 0,00	31 0
345.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,80	21,8 5,8	0,5 0,2	17 5	-- --	0,03 0,00	0 0
346.	Е0113-16-10	Окраска металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	0,80	16,6 4,3	0,2 --	13 4	-- --	0,02 --	0 --
347.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 47 мм	м	5,00	80,2 40,2	5,1 2,3	401 201	27 10	0,24 0,01	1 0
348.	С11031-15-2	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-20С, D 18-57 мм	м3	0,10	17600,0 --	-- --	1760 --	-- --	-- --	-- --
349.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	5,00	114,3 29,9	6,9 2,8	572 150	32 12	0,19 0,01	1 0
350.	С11011-94-0	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-Е /ТУ 6-21-115-80/	1000м2	0,0018	314500,0 --	-- --	566 --	-- --	-- --	-- --

Раздел: Монтажные работы ГАЛЕРЕЯ 2.

351.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	19,80	4331,4 111,7	35,7 13,0	85763 2212	708 265	0,70 0,07	14 1
352.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	1,00	266,4 52,2	3,6 1,9	266 52	4 1	0,30 0,01	0 0
353.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	35,00	264,4 52,2	3,6 1,9	9257 1827	139 52	0,30 0,01	10 0
354.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	56,00	343,4 52,2	3,6 1,9	19235 2923	222 83	0,30 0,01	17 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
355.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру ,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	3,00	367,00	--	1101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру ,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	2,00	502,00	--	1004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
357.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	шт	12,00	62,81	--	754	--	0,12	1
					23,18	--	278	--	--	--
358.	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dу 20 мм	шт	12,00	377,00	--	4524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
359.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	92,00	10,99	--	1011	--	0,05	5
					10,69	--	983	--	--	--
360.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,00	200,00	--	1000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов труб диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера	м2	39,22	148,40	0,07	5820	1	0,65	25
					108,00	0,02	4236		0,00	0
362.	Е0113-16-6	Отрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,80	21,80	0,05	17	--	0,03	0
					5,81	0,02	5	--	0,00	0
363.	Е0113-16-10	Окраска металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	0,80	16,64	0,02	13	--	0,02	0
					4,39	--	4	--	--	--
364.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	5,00	80,21	5,31	401	27	0,24	1
					40,28	2,03	201	13	0,01	0
365.	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	0,10	17600,00	--	1760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
366.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 75 мм рулонными материалами в три слоя	м	5,00	114,31	6,39	572	32	0,19	1
					29,93	2,48	150	12	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляционного слоя 40 мм								
367.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0018	314500,00	--	566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Вывоз мусора								
368.	Е01031-А2 6-1	Мусор строительный - погрузка	т	2,57	27,10	27,10	70	70	--	--
					--	18,97	--	49	0,40	1
369.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, класс груза 1	т	2,57	97,38	97,38	250	250	--	--
					--	19,48	--	50	0,41	1
		Раздел: Котельная, №6-1-1, Ремонтно-строительные работы								
		Демонтажные работы								
370.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - сливы	м	1,20	14,39	1,29	17	2	0,09	0
					13,10	0,23	16	--	0,00	0
371.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	2,1025	250,04	23,78	526	50	1,52	3
					226,26	8,98	476	19	0,04	0
372.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	2,44779	158,38	23,78	388	58	0,91	2
					134,60	8,98	329	22	0,04	0
373.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	86,44	32,87	--	2841	--	0,23	20
					32,87	--	2841	--	--	--
374.	Е0162-36-2	Очистка вручную потолков от известковой окраски	м2	29,34	32,13	--	943	--	0,22	7
					32,13	--	943	--	--	--
375.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	33,78	27,00	0,32	911	11	0,00	0
376.	Е0146-41-1	Разборка армированной стяжки	м3	0,84375	2399,04	1107,54	2024	934	7,70	6
					1291,50	418,50	1090	353	2,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377.	Е0112-14-2	Демонтаж утепления покрытий керамзитом	м3	4,40	597,62	245,72	2630	1081	2,49	11
					351,90	92,25	1548	406	0,45	2
378.	Е0146-41-2	Разборка бетонных покрытий пола	м3	0,5868	2045,34	920,34	1200	540	6,72	4
					1125,00	348,75	660	205	1,70	1
379.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	1м	30,807	20,76	0,19	640	6	0,14	4
					20,57	0,02	634	1	0,00	0
		Раздел: Монтажные работы								
		2.1.Наружная отделка								
380.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка по цоколю цементно-известковым раствором	м2	111,56	258,28	2,45	28814	273	0,70	78
					125,24	0,56	13971	63	0,03	3
381.	Е0115-79-1	Отделка фасадов АСПОЛом	м2	106,62	426,99	2,70	45524	288	0,37	39
					76,59	1,01	8166	108	0,00	0
382.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	11,20	113,03	0,75	1266	8	0,37	4
					65,99	0,29	739	3	0,00	0
383.	Е0115-158-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	112,68	306,45	2,54	34530	286	0,10	12
					18,11	0,96	2041	108	0,00	0
384.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	1,12	253,64	0,56	284	1	0,26	0
					40,86	0,09	46	--	0,00	0
		Раздел: Внутренняя отделка								
385.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	м2	29,34	65,44	0,44	1920	13	0,34	10
					59,78	0,17	1754	5	0,00	0
386.	Е0115-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	86,44	257,19	4,23	22231	366	0,75	65
					134,55	0,90	11631	78	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
387.	Е0115-152 -1	Известковая окраска по штукатурке	м2	129,40	19,52 15,79	0,15 0,06	2350 1901	18 8	0,11 0,00	13 0
		Раздел: ,Полы								
388.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	29,34	372,63 60,29	18,45 6,93	10933 1769	541 203	0,42 0,03	12 1
389.	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-29,34	90,94 3,89	1,68 0,62	-2668 -114	-49 -18	0,02 0,00	-1 -0
390.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	29,34	146,77 132,48	12,29 4,61	4306 3887	361 135	0,79 0,02	23 1
391.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	30,807	32,03 21,28	0,28 0,11	987 655	8 3	0,12 0,00	4 0
392.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	2,934	185,31 90,05	2,35 0,90	544 264	7 3	0,54 0,00	2 0
393.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	2,1025	460,21 213,70	24,15 7,99	968 449	51 17	1,28 0,04	3 0
394.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	2,1025	8050,00 --	-- --	16925 --	-- --	-- --	-- --
395.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема: до 3 м2	м2	2,44779	446,86 124,40	128,16 44,39	1094 427	314 109	1,03 0,16	3 0
396.	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-18	м2	2,44779	3660,00 --	-- --	8959 --	-- --	-- --	-- --
397.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные	м2	2,44779	5610,00	--	13732	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П			--	--	--	--	--	--
398.	С11011-78 8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	1,00	2980,00 --	-- --	2980 --	-- --	-- --	-- --
399.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00 --	-- --	844 --	-- --	-- --	-- --
400.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок панелей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	2,44779	112,90 64,95	0,11 0,06	276 159	-- --	0,41 0,00	1 0
401.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2,24	666,46 359,66	7,91 2,99	1491 806	18 7	2,06 0,01	5 0
		Раздел: Вывоз мусора								
402.	Е01031-А2 6-1	Мусор строительный - погрузка	т	0,53	27,10 --	27,10 18,97	14 --	14 10	-- 0,40	-- 0
403.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, класс груза 1	т	0,53	97,38 --	97,38 19,48	52 --	52 10	-- 0,41	-- 0
		РАЗДЕЛ36. Наружные сети водоснабжения и канализации,ВК6-2-1,Наружные сети								
		Раздел: Канализация								
404.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,155	465331,02 60966,00	1733,92 650,25	72126 9450	269 101	361,00 3,17	56 0
405.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	5,66	9586,58 2286,00	2308,84 364,68	54260 12930	13068 4894	13,87 4,22	78 24
		Раздел: Демонтажные работы								
406.	Е0166-6-4	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 150 мм	м	155,00	235,64 235,46	0,18 0,07	36524 36496	28 11	1,41 0,00	218 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407.	Е0123-13-3	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	5,66	2756,90	1385,30	15604	7841	8,32	47
					1371,60	518,81	7763	2936	2,53	14
		Раздел: Вывоз мусора								
408.	Е01031-А2 6-1	Мусор строительный - погрузка	т	19,079	27,10	27,10	517	517	--	--
					--	18,97	--	362	0,40	8
409.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, класс груза 1	т	19,079	97,38	97,38	1858	1858	--	--
					--	19,48	--	372	0,41	8
		Раздел: Благоустройство,№7-1-2,Благоустройство территории								
		Демонтажные работы								
410.	Е0107-24-2	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 3 м	м	270,00	401,24	282,44	108335	76259	0,58	157
					118,80	79,24	32076	21395	0,24	64
411.	Е0107-25-1	Демонтаж ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,00	3512,26	938,26	3512	938	11,39	11
					2574,00	267,81	2574	268	0,82	1
412.	Е01031-А3 7-1	Прочие материалы, детали и конструкции-погрузка	т	144,182	122,80	122,80	17706	17706	--	--
					--	85,96	--	12394	1,81	261
413.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, класс груза 1	т	144,182	97,38	97,38	14040	14040	--	--
					--	19,48	--	2808	0,41	59
		Раздел: ДОБАВИТЬ								
		Ремонтно-строительные работы Блок А №2-1-1								
		Наружная отделка								
414.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-50	м3	12,10	9600,00	--	116160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
415.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или	отверст	1890,00	8,62	0,02	16292	38	0,05	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм			8,60	--	16254	--	--	--
416.	С11011-76 1	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	630,00	502,00 --	-- --	316260 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Полы								
		1-ый этаж								
417.	Е0111-2-1	Устройство уплотненных трамбовками подстилающих слоев ПГС	м3	29,931	2029,20 548,55	-- --	60736 16419	-- --	3,44 --	103 --
418.	Е0111-27-3	(Тип К1) Устройство покрытий из керамических плиток для одноцветных с красителями полов на цементном растворе	м2	12,00	1469,72 197,43	14,65 5,49	17637 2369	176 66	1,22 0,02	15 0
419.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,00	231,70 60,03	12,44 4,67	2780 720	149 56	0,41 0,02	5 0
420.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	12,00	382,59 98,84	23,02 8,64	4591 1186	276 104	0,48 0,04	6 0
421.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	12,00	266,72 58,48	11,31 4,25	3201 702	136 51	0,29 0,02	3 0
422.	Е0111-27-3	(Тип КП2) Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	6,23	1469,72 197,43	14,65 5,49	9156 1230	91 34	1,22 0,02	8 0
423.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	9,00	262,09 47,87	0,40 0,14	2359 431	4 1	0,27 0,00	2 0
424.	Е0111-33-1	(тип Д)Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	519,26	1551,87 99,62	10,68 4,00	805823 51731	5543 2077	0,63 0,02	327 9
		Раздел: 2-ой этаж.								
425.	Е0111-33-1	(тип Д)Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	514,50	1551,87 99,62	10,68 4,00	798436 51257	5492 2058	0,63 0,02	324 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426.	Е0162-11-6	Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	26,04	140,40	0,14	3656	4	0,49	13
					78,23	0,03	2037	1	0,00	0
		Раздел: Внутренняя отделка 1-ый этаж.								
427.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	443,00	1049,89	3,58	465102	1584	1,87	830
					324,35	1,17	143685	521	0,01	2
428.	Е0115-36-1	Обшивка радиатор из ГКЛ	м2	22,04	917,68	6,06	20226	133	1,48	33
					256,29	1,76	5649	39	0,01	0
429.	Е0115-104-9	Установка радиаторных решеток	шт	74,00	238,33	1,96	17636	145	1,38	102
					225,11	--	16658	--	--	--
430.	С	Решетки для радиатора	шт	43,00	1391,98	--	59855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
431.	Е0110-87-3	Устройство перегородок из гипсокартонными листами	м2	57,00	1891,65	17,66	107824	1007	2,67	152
					447,64	6,66	25515	380	0,03	2
432.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	3,80	7741,03	154,03	29416	585	14,63	56
					2295,00	58,50	8721	222	0,28	1
433.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	624,38	254,87	2,35	159135	1467	0,27	166
					44,77	0,90	27953	562	0,00	3
434.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	96,48	1902,70	5,78	183573	557	1,75	169
					293,22	3,93	28289	379	0,02	2
		Раздел:2-ой этаж.								
435.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	337,00	1049,89	3,58	353813	1205	1,87	632
					324,35	1,17	109305	396	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
436.	Е0115-36-1	Обшивка радиатор из ГКЛ	м2	34,00	917,68	6,06	31201	206	1,48	50
					256,29	1,76	8714	60	0,01	0
437.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стеках при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,55	7741,03	154,03	19740	393	14,63	37
					2295,00	58,50	5852	149	0,28	1
438.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	268,00	254,87	2,35	68305	630	0,27	71
					44,77	0,90	11998	241	0,00	1
ИТОГО:							19806852	274940		12749
							2146607	99006		702

Накладные расходы :

На монтажные работы	122583
На общестроительные работы	1888738
На металломонтажные работы	9563
На сантехнические работы	262638
Всего накладных расходов:	2283522
Итого с накладными	22090374

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1325422
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	23415796
Итого с временными, 1,44 %	23752983
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	23919254
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	24014931
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	24255080
Пересчет в текущие цены, К-2,234355	54174935
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1083499
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	55258434
С по ним коэф К-0,954083127	52777237
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6333269
Итого с НДС	59110506

Составил:

Тех.надзор:

Сдал: