Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г. Шымкент
Подрядчик: ТОО "Баймен" г.Алматы, ул.Масанчи 76/40
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП "Ясли сад №74 Айдана" г.Шымкент, 3 мкр. д.41

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор 17.06.2014	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименован.	Организационно-правовая форма код
		№ 1	17.06.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий ГККП "Ясли сад №74 Айдана" г.Шымкент, 3 мкр. д.41	118 110 122	52 777 238							6 333 268	59 110 506

ЗАКАЗЧИК
ГККП "Ясли сад №74 Айдана"
отдела образования г.Шымкент
_____ К.С.Кулбаева

Подрядчик
Директор ТОО "Баймен"
_____ М.Е. Баймен

ИНЖЕНЕР:
Зам.ген.директора ТОО "Туран Курылыс"
_____ С.Егенбердиев

Инженер экспорт ТОО "Туран Курылыс"
_____ С.Сарсенбі

2670

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент

Подрядчик ТОО "Баймен"

Субподрядчик

Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование объекта: Блок А. Ремонтно-строительные работы.

А К Т N 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 года

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы													
		1.1.Наружная отделка													
1	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	744,24 м2	161,14	79,44	0,78	0,29	119923	59124	577	214	63017	106,2	0,5 -	372 1
		Итого по разделу: Демонтажные работы													119923
		РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка													
2	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм (АС-15)	630 м2	44,84	43,57	1,27	0,2	28252	27451	801	126	26061	94,5	0,27 -	171 -
3	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,8648 т	45800 -	-	-	-	85408 -	-	-	-	-	-	- -	- -
4	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	630 м2	352,01	222,01	2,34		221596	139865	1473		133564	94,5	1,32	833
5	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	1,9908 т	41200 -	-	-	-	82021 -	-	-	-	-	-	0,01 -	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0115-79-1	-Отделка фасадов АСПОЛом м2	630	426,99 76,59	2,7 1,01	269004 48252	1701 638	46201 94,5	0,37 -	233 3
7	Е0113-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м	594	113.03 65,99	0,75 0,29	67142 39196	446 171	37202 94,5	0,37 -	219 1
8	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	23,19	739,16 176,21	1,55 0,59	17141 4086	36 14	4391 107,1	1,12 -	26 -
9	Е0115-158-2	-Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности (фасад, цоколь, откосы) м2	690,87	306,45 18,11	2,54 0,96	211714 12513	1753 665	12454 94,5	0,1 -	71 3
		Итого по разделу: Наружная отделка								1052068
		РАЗДЕЛ 3. Оконные и дверные проемы								
10	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	128,52	379,3 196,66	23,6 8,22	48748 25275	3032 1056	28438 108	1,18 0,04	151 5
11	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ОК-1,2, Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками м2	128,52	8680 -	- -	1115554 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	19,32	371,23 156,91	23,59 7,99	7172 3031	456 154	3441 108	0,94 0,04	18 1
13	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ОК-3,4, Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка м2	19,32	8050 -	- -	155526 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	12,39	537,52 265,62	23,97 7,73	6660 3291	297 96	3658 108	1,59 0,03	20 -

2670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0110-22-3	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	257,04	169,31	4,8	43515	1234	21116	0,46	119
		м2		74,27	1.8	19090	463	108	0,01	2
16	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	19,32	249,07	6,98	4812	135	2312	0,67	13
		м2		108,16	2,65	2090	51	108	0,01	-
17	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	168,6	2030	-	342258	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс лист стр.2	-Заглушка для подоконных досок	70	44,36	-	3105	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс лист стр.3	-Москитная сетка	235,32	1404,68	-	330549	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	39,14	446,86	128,16	17490	5016	9257	1,03	40
		м2		174,4	44,59	6826	1745	108	0,16	6
21	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	69,13	671,57	39,81	46426	2752	17506	1,32	91
		м2		219,42	15,05	15169	1040	108	0,07	5
22	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	24,32	4250	-	103360	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
23	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	39,6	4010	-	158796	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
24	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	4	4010	-	16040	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
25	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5,56	4250	-	23630	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
26	С12062-6	-Д-8, Блоки дверные двупольные	11	3760	-	41360	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
27	С12062-4	-Д-9, Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние м2	14,52	3760	-	54595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П м2	6,15	5610	-	34502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П м2	3,12	5610	-	17503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание м2	5	1960	-	9800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	4	1500	-	6000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	50	1380	-	69000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни комплект	5	844	-	4220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2 шт	11,62	112,9	0,11	1312	1	816	0,41	5
				64,95	0,06	755	1	108	-	-
35	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	162,2	666,46	7,91	108099	1283	55587	2,06	334
				359,66	2,99	58337	485	94,5	0,01	2
36	Е0115-130-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	162,2	316,78	2,63	51382	426	11614	0,45	73
				74,78	0,99	12130	160	94,5	-	1
37	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и толстолистовой стали т	0,05184	11244,84	1453,68	583	75	361	53,59	3
				8461,13	135	439	7	81	0,61	-

Итого по разделу: Оконные и дверные проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Полы								
		4.1. 1-ый этаж.								
38	Е0111-27-3	-Тип К1, Устройство покрытий из керамических плиток для одноцветных с красителями полов на цементном растворе	47,82 м2	1469,72	14,65	70282	701	10766	1,22	58
				197,43	5,49	9441	262	110,95	0,02	1
39	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	50,211 м2	262,09	0,4	13160	20	2669	0,27	14
				47,87	0,14	2404	7	110,7	-	-
40	Е0111-27-3	-Тип КП2, Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	28,19 м	1469,72	14,65	41431	413	6332	1,22	34
				197,43	5,49	5566	155	110,7	0,02	1
41	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	29,5995 м2	262,09	0,4	7758	12	1573	0,27	8
				47,87	0,14	1417	4	110,7	-	-
42	Е0111-33-2	-Тип Д, Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	531,26 м	1922,08	13,79	1021124	7325	67416	0,69	367
				109,46	5,18	58150	2749	110,7	0,02	12
43	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	568,4482 м2	111,76	0,58	63530	327	8854	0,09	50
				13,85	0,22	7871	126	110,7	-	1
44	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	531,26 м	180,18	2,35	95722	1248	45656	0,54	285
				90,05	0,9	47837	478	94,5	-	2
45	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	531,26 м2	476,31	7,98	253042	4237	48782	0,51	273
				79,96	2,99	42479	1587	110,7	0,01	7
		4.2. 2-ой этаж.								
46	Е0111-27-3	-Тип К1, Устройство покрытий из керамических плиток для одноцветных с красителями полов на цементном растворе	61,72 м2	1469,72	14,65	90711	904	13895	1,22	75
				197,43	5,49	12186	339	110,95	0,02	2
47	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	64,806 м2	262,09	0,4	16985	26	3444	0,27	18
				47,87	0,14	3103	9	110,7	-	-
48	Е0111-27-3	-Тип КП2, Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	6,64 м	1469,72	14,65	9759	97	1492	1,22	8
				197,43	5,49	1311	36	110,7	0,02	-
49	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	6,972 м2	262,09	0,4	1827	3	371	0,27	2
				47,87	0,14	334	1	110,7	-	-
50	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов	550,515 м	111,76	0,58	61526	317	8575	0,09	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перевянных		13,85	0,22	7622	124	110,7	-	1
51	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	514,5 м2	180,18	2,35	92702	1209	44218	0,54	276
				90,05	0,9	46328	463	94,5	-	2
52	Е0111-27-3	Устройство покрытий площадок из керамогранита светлых тонов на цементном растворе	26,16 м2	1524,81	14,65	39889	383	5876	1,22	32
				197,43	5,49	5165	144	110,7	0,02	1
		Итого по разделу: Полы								1879449
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка								
		5.1. 1-ый этаж.								
53	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	631,72 м2	260,86	2,91	164790	1840	30623	0,3	189
				50,2	1,1	31711	695	94,5	-	3
54	Е0115-169-6	Исключается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	631,72 м2	-31,26	-0,06	-19744	-39	-18242	-0,17	-109
				-30,53	-0,03	-19288	-16	94,5	-	-
55	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	665,65 м2	254,87	2,35	169654	1564	28728	0,27	177
				44,77	0,9	29801	599	94,5	-	3
56	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	624,38 м2	153,69	2,35	95964	1467	53661	0,54	336
				90,05	0,9	56222	562	94,5	-	3
57	Е0115-169-5	Исключается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным [illegible] конструкциям, подготовленных под окраску	1290,03 м2	-22,77	-0,06	-29371	-81	-26906	-0,13	-162
				-22,05	-0,03	-28439	-32	94,5	-	-
		5.2. 2-ой этаж.								
58	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	637,64 м2	260,86	2,91	166335	1857	30910	0,3	191
				50,2	1,1	32008	701	94,5	-	3
59	Е0115-169-6	Исключается позиция: Третья	637,64 м2	-31,26	-0,06	-19929	-40	-18413	-0,17	-110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску м2		-30,53	-0,03	-19469	-16	94,5	-	-
60	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	475,22	254,87 44,77	2,35 0,9	121119 21275	1117 428	20509 94,5	0,27 -	126 2
61	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	525,43	153,69 90,65	2,35 0,9	80756 47312	1235 473	45157 94,5	0,54 -	283 2
62	Е0115-169-5	Исключается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску м2	1000,65	-22,77 -22,05	-0,06 -0,03	-22783 -22060	-63 -25	-20870 94,5	-0,13 -	-125 -
63	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	104,741	1902,7 293,22	5,78 3,93	199291 30712	605 411	29131 93,6	1,75 0,02	183 2

Итого по разделу: Внутренная отделка 906081

ИТОГО: 6779522 50581 5320

887919 18825 83

Накладные расходы :

На общестроительные работы	900842
На металломонтажные работы	361
Всего накладных расходов:	901203
Итого с накладными	7680725

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	5320
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	83
- в накладных расходах, чел-ч.	451
Всего трудозатрат, чел-ч.:	5854

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	460843
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8141568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с временными, 1,44 %	8258807
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	8316619
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8349654
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8432242
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	18833821
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	376676
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19210497
С по ним коэф к=0,95509631475	18347913
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2201750
Итого с НДС	20549663

Принял:

Тех.надзор:

Сдал:

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент

Подрядчик ТОО "Баймен"

Субподрядчик

Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование объекта: Блок А. Отопление и вентиляция.

А К Т N 19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы												
1	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм / м	312	264,48	52,2	3,96	1,49	82518	16296	1236	465	19297	0,3	93
												115,2	0,01	2
2	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм / м	78	343,48	52,2	3,96	1,49	26791	4072	309	116	4824	0,3	23
												115,2	0,01	1
3	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм / м	130	422,48	52,2	3,96	1,49	54922	6786	515	194	8041	0,3	39
												115,2	0,01	1
4	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм / м	29	472,48	52,2	3,96	1,49	13702	1514	115	43	1794	0,3	9
												115,2	0,01	-
5	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм / м	88	623,7	100,35	14,12	5,29	54886	8831	1243	466	10709	0,55	49
												115,2	0,03	2
6	С130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм / шт	4	367	-	-	-	1468	-	-	-	-	-	-
												-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130901-50	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4 шт	437	-	1748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С130901-52	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	8 шт	656	-	5248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	4 шт	377	-	1508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	694 м	10,99	-	7627	-	8547	0,05	35
				10,69	-	7419	-	115,2	-	-
11	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	35 кг	200	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Итого по разделу: Монтажные работы								257418
		ИТОГО:				257418	3418			246
		Накладные расходы :				44908	1284			6
		На сантехнические работы					53212			
		Всего накладных расходов:					53212			
		Итого с накладными					310630			
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.						246		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						6		
		- в накладных расходах, чел-ч.						27		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						279		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					18638			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					329268			
		Итого с временными, 1,44 %					334009			
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					336347			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					337683			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					341023			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					761691			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %								15234
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами								776925
		С по ним коэф к=0,95509831475								742040
		Налог на добавленную стоимость, 12 %								89045
		Итого с НДС								831085

Принял:

Тех.надзор:

Сдал:

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент

Подрядчик ТОО "Баймек"

Субподрядчик

Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование объекта: Блок Б. Ремонтно-строительные работы.

А К Т N 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы											
1	Е0108-35-2	1.1.Наружная отделка -Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	744,24	161,14 79,44	0,78 0,29		119923 59124	577 214		63017 106,2	0,5 -		372 1
		РАЗДЕЛ 2. Оконные и дверные проемы											
2	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	264,6	379,3 196,66	23,6 8,22		100364 52037	6243 2174		58548 108	1,18 0,04		311 10
3	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ОК-1,2, Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками м2	264,6	8680 -	- -		2296728 -	- -		- -	- -		- -
4	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	9,84	371,23 156,91	23,59 7,99		3653 1544	232 79		1752 108	0,94 0,04		9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
5	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ОК-3,4, Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка м2	9,84	8050 -	- -	79212 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	21,9	537,52 265,62	23,97 7,73	11772 5817	525 169	6465 108	1,59 0,03	35 1
7	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	274,44	249,07 108,16	6,98 2,65	68355 29683	1914 727	32843 108	0,67 0,01	185 3
8	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм м	166	2030 -	- -	336980 -	- -	- -	- -	- -
9	СПрайс лист стр.2	-Заглушка для подоконных досок шт	67	44,36 -	- -	2972 -	- -	- -	- -	- -
10	СПрайс лист стр.3	-Москитная сетка м2	233,04	1404,68 -	- -	327347 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	40,49	446,86 174,4	128,16 44,59	18093 7061	5189 1805	9576 109	1,03 0,16	42 6
12	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	81,66	671,57 219,42	39,81 15,05	54841 17918	3251 1229	20679 108	1,32 0,07	108 6
13	С12062-2	-Д-1,2 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 20-8П внутренние м2	28,08	4250 -	- -	122740 -	- -	- -	- -	- -
14	С12062-3	-Д-3,4 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 м2	54	4010 -	- -	216540 -	- -	- -	- -	- -
15	С12062-3	-Д-5 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 м2	2	4010 -	- -	8020 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12062-2	-Д-7 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7	4,17	4250	-	17723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С12062-8	м2 -Д-9 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12	14,52	3760	-	54595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С12063-17	м2 -Д-11 Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10П	10,25	5610	-	57503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С12063-17	м2 -Д-12 Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 20-8	1,56	5610	-	8752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С12062-5	м2 -Д-13 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 20-14	2,7	3540	-	9558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С12062-5	м2 -Д-14 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 20-13	2,51	3540	-	8885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С12063-17	м2 -Д-15 Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 20-8	1,56	5610	-	8752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С11011-790	м2 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	7	1960	-	13720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С11011-789	комплект -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500	-	3000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С11011-791	комплект -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	59	1380	-	81420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С11011-815	Комплект -Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	7	844	-	5908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0110-29-1	шт -Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	13,37	112,9	0,11	1509	2	939	0,41	6
				64,95	0,06	868	1	108	-	-
28	Е0115-65-1	м2 -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	35,088	666,46	7,91	23385	278	12025	2,06	72
				359,66	2,99	12620	105	94,5	0,01	-
29	Е0115-180-3	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	175,44	316,78	2,63	55576	461	12562	0,45	79
				74,78	0,99	13120	173	94,5	-	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	26,96	128,68	42,8	3469	1154	1513	0,36	10
				66,7	10,36	1584	285	81	0,03	1
31	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	26,96	1190	-	32082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м м2	46,81	389,11	156,36	18027	7319	7688	1,08	51
				165,6	37,17	7752	1740	81	0,12	6
33	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	46,81	1190	-	55704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0110-88-1	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции м2	32	1535,95	14	49150	448	11540	1,97	63
				328,61	5,29	10516	169	108	0,02	1
35	Е0110-89-3	-Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках зданий общественных с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 м2	2	533,34	0,78	1067	2	326	0,87	2
				150,59	0,31	301	1	108	-	-
36	Е0107-14-1	-Поднятие плит покрытия подпольных каналов (АС26) шт	50	97,1	37,48	4855	1874	4437	0,38	19
				59,62	10,81	2981	540	126	0,04	2
37	Е0107-14-1	-Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м шт	50	131,25	46,85	6563	2343	5546	0,47	23
				74,52	13,51	3726	676	126	0,05	2
38	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 шт	1	25300	-	25300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	1	-134	-	-134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143001-45	-Надбавка или вычитка к расценке стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1	-250 -	- -	-250 -	- -	- -	- -	- -
		Итого по разделу: Оконные и дверные проемы								4193734
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
		4.1. 1-ый этаж.								
41	Е0111-27-3	-Тип К1, Устройство покрытий из керамических плиток для одноцветных с красителями полов на цементном растворе м2	76,26	1469,72 197,43	14,65 5,49	112081 15056	1117 418	17168 110,95	1,22 0,02	93 2
42	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	80,073	262,09 47,87	0,4 0,14	20986 3833	32 11	4256 110,7	0,27 -	22 -
43	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	76,26	231,7 60,03	12,44 4,67	17670 4578	948 357	5462 110,7	0,41 0,02	31 2
44	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	76,26	382,59 98,84	23,03 8,64	29176 7538	1756 659	9073 110,7	0,48 0,04	36 3
45	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	76,26	266,72 58,48	11,31 4,25	20340 4459	863 324	5295 110,7	0,29 0,02	22 1
46	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	76,26	231,7 60,03	12,44 4,67	17670 4578	948 357	5462 110,7	0,41 0,02	31 2
47	Е0111-27-3	-Тип К2, Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	24,23	1469,72 197,43	14,65 5,49	35611 4784	355 133	5443 110,7	1,22 0,02	30 1
48	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	25,4415	262,09 47,87	0,4 0,14	6668 1218	10 3	1352 110,7	0,27 -	7 -
49	Е0111-15-1	-Тип Б, Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	79,83	372,63 60,29	18,45 6,93	29747 4813	1473 553	5940 110,7	0,49 0,03	39 2
50	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	79,83	-90,94 -3,89	-1,68 -0,62	-7259 -310	-134 -50	-399 110,7	-0,02 -	-2 -
51	Е0111-33-2	-Тип Д, Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм м2	217,675	1922,09 109,46	13,79 5,18	418389 23826	3001 1126	27622 110,7	0,69 0,02	150 5
52	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	465,8245	111,76 13,85	0,58 0,22	52061 6450	268 105	7256 110,7	0,09 -	41 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	435,35 м	180,18	2,35	78441	1023	37413	0,54	234
				90,05	0,9	39201	392	94,5	-	2
		4.2. 2-ой этаж.								
54	E0111-27-3	Тип К1, Устройство покрытий из керамических плиток для одноцветных с красителями полов на цементном растворе	63,71 м2	1469,72	14,65	93636	933	14343	1,22	78
				197,43	5,49	12578	350	110,95	0,02	2
55	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	66,8955 м2	262,09	0,4	17533	27	3555	0,27	18
				47,87	0,14	3203	9	110,7	-	-
56	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,71 м	231,7	12,44	14762	792	4563	0,41	26
				60,03	4,67	3825	298	110,7	0,02	1
57	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	63,71 м2	382,59	23,03	24375	1467	7580	0,48	30
				98,84	8,64	6297	550	110,7	0,04	2
58	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	63,71 м2	266,72	11,31	16993	721	4424	0,29	18
				58,48	4,25	3726	271	110,7	0,02	1
59	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,71 м2	231,7	12,44	14762	792	4563	0,41	26
				60,03	4,67	3825	298	110,7	0,02	1
60	E0111-33-2	Тип Д, Устройство покрытий досатых толщиной 36 мм	266,955 м2	1922,08	13,79	513109	3681	33876	0,69	185
				109,46	5,18	29220	1381	110,7	0,02	6
61	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	571,2837 м2	111,76	0,58	63847	328	8899	0,09	50
				13,85	0,22	7910	129	110,7	-	1
62	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	533,91 м	180,18	2,35	96199	1255	45886	0,54	287
				90,05	0,9	48076	481	94,5	-	2
63	E0111-27-3	Устройство покрытий площадок из керамогранита светлых тонов на цементном растворе	26,18 м2	1524,81	14,65	39920	384	5881	1,22	32
				197,43	5,49	5169	144	110,7	0,02	1
64	E0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитом светлых тонов	26,04 м2	2634,56	8,49	68604	221	30642	6,33	165
				1242	3,21	32342	84	94,5	0,01	-

Итого по разделу: Полы 1795310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка								
		5.1. 1-ый этаж.								
65	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	634,78 м2	260,86 50,2	2,91 1,1	165589 31864	1849 698	30772 94,5	0,3 -	190 3
66	E0115-169-6	Исключается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	634,78 м2	-31,26 -30,53	-0,06 -0,03	-19840 -19381	-40 -16	-18330 94,5	-0,17 -	-109 -
67	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	639,36 м2	254,87 44,77	2,35 0,9	162953 28624	1502 575	27593 94,5	0,27 -	170 3
68	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	605,25 м2	153,69 90,05	2,35 0,9	93024 54500	1422 545	52017 94,5	0,54 -	326 2
69	E0115-169-5	Исключается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1244,61 м2	-22,77 -22,05	-0,06 -0,03	-28337 -27438	-78 -31	-25958 94,5	-0,13 -	-156 -
70	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	313,54 м2	1902,7 293,22	5,78 3,93	596573 91935	1811 1231	87203 93,6	1,75 0,02	548 6
71	E0113-55-2	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на латексе СКС-65-ГП	9,3 м2	688,1 163,79	151,71 56,81	6399 1523	1411 528	1662 81	0,89 0,26	8 2
		5.2. 2-ой этаж.								
72	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	636,66 м2	260,86 50,2	2,91 1,1	166079 31959	1854 700	30863 94,5	0,3 -	190 3
73	E0115-169-6	Исключается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	636,66 м2	-31,26 -30,53	-0,06 -0,03	-19899 -19439	-40 -16	-18385 94,5	-0,17 -	-110 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	488,56	254,87 44,77	2,35 0,9	124519 21873	1148 440	21085 94,6	0,27 -	130 2
75	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	558,46	153,69 90,05	2,35 0,9	85832 50287	1312 503	47996 94,5	0,54 -	301 2
76	Е0115-169-5	Исключается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску м2	1047,02	-22,77 -22,05	-0,06 -0,03	-23839 -23082	-65 -26	-21837 94,5	-0,13 -	-131 -
77	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	271,92	1902,7 293,22	5,78 3,93	517382 79731	1570 1067	75627 93,6	1,73 0,02	475 5

Итого по разделу: Внутренняя отделка 1826436

ИТОГО: 7935413 67736 4861
805803 24668 106

Накладные расходы :

На общестроительные работы 826122
На металломонтажные работы 9202

Всего накладных расходов: 835324
Итого с накладными 8770737

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. 4861
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. 106

2710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- в накладных расходах, чел-ч. 418

Всего трудозатрат, чел-ч.: 5385

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 526244

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9296981
Итого с временными, 1,44 %	9430858
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	9496874
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9534597
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9628906
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	21506627
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	430133
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21936760
С по ним коэф к=0,95509831475	20951763
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2514212
Итого с НДС	23465975

Принял:

Тех.надзор:

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

2730

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование объекта: Блок Б. Отопление и вентиляция.

А К Т N 21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
1	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	125,25	4331,44	35,77		542513	4480		18051	0,7	88
2	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1кВт 4	111,7 266,48 52,2	13,4 3.96 1,49		13991 1066 209	1678 16 6		115,2 247 115,2	0,07 0,3 0,01	8 1 -
3	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	290 м	264,48 52,2	3,96 1,49		76699 15138	1148 432		17937 115,2	0,3 0,01	86 2
4	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	68 м	343,48 52,2	3,96 1,49		23357 3550	269 101		4206 115,2	0,3 0,01	20 -
5	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	112 м	422,48 52,2	3,96 1,49		47318 5846	444 167		6927 115,2	0,3 0,01	33 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	48	472,48	3,96	22679	190	2969	0,3	14
					52,2	1,49	2506	72	115,2	0,01	-
7	E0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	45	623,7	14,12	28067	635	5476	0,55	25
					100,35	5,29	4516	238	115,2	0,03	1
8	C130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4	367	-	1468	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	C130901-50	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	4	437	-	1748	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	C130901-52	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	8	656	-	5248	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	C130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	1	377	-	377	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	567	10,99	-	6231	-	6983	0,05	28
					10,69	-	6061	-	115,2	-	-
13	C130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м	28	200	-	5600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Итого по разделу: Монтажные работы									
		Итого:					762371	7183		296	762370
							51817	2694		13	

Накладные расходы :

На сантехнические работы:

Всего накладных расходов: 62796

Итого с накладными 62796

Итого 825167

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. 296
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. 13
- в накладных расходах, чел-ч. 31

Всего трудозатрат, чел-ч.: 340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	49510
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	874677
Итого с временными, 1,44 %	887272
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	893483
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	897032
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	905905
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2023383
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	40468
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2063851
С по ниж коэф к=0,95509831475	1971181
Налог на добавленную стоимость, 12 %	236542
Итого с НДС	2207723

Принял:

Сдал:

Тех.надзор:

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

2750

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование объекта: Переходные галереи. Ремонтно-строительные работы.

А К Т N 22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	эксплуатация машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Оконные и дверные проемы										
1	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	103,68 м2	379,3	23,6	39326	2446	22941	1,18	122		
				196,66	8,22	20390	852	108	0,04	4		
2	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ОК-1, Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	103,68 м2	8680	-	899942	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,65 м2	537,52	23,97	887	40	487	1,59	3		
				265,62	7,73	438	13	240	0,53	1		
4	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ОК-2, Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	1,65 м2	5240	-	8646	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										2750
5	Е0110-22-2	-Установка досок из ПВХ - проемы каменных стенах, высотой проема до 2 м	108,16	249,07	6,99	25824	723	12408	0,67	70
				108,16	2,65	11214	275	108	0,01	1
		м2								
6	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	62,4	2030	-	126672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
7	СПрайс лист стр.2	-Заглушка для подоконных досок	48	44,36	-	2129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	СПрайс лист стр.3	-Москитная сетка	51,84	1404,68	-	72819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Итого по разделу: Оконные и дверные проемы								1176245
		РАЗДЕЛ 2. Полы								
9	Е0111-33-2	-Тип Д, Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	76,86	1922,08	13,79	147731	1060	9753	0,69	53
				109,46	5,18	8413	398	110,7	0,02	2
		м2								
10	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	82,2402	111,76	0,58	9191	47	1281	0,09	7
				13,85	0,22	1139	19	110,7	-	-
		м								
11	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	76,86	180,18	2,35	13849	181	6606	0,54	41
				90,05	0,9	6921	69	94,5	-	-
		м2								
12	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	76,86	476,31	7,98	36609	613	7057	0,51	40
				79,96	2,99	6146	230	110,7	0,01	1
		м2								
		Итого по разделу: Полы								207360
		ИТОГО:				1383625	5110			336
		Накладные расходы :				54661	1856			8
		На общестроительные работы					60533			
		Всего накладных расходов:					60533			
		Итого с накладными					1444158			
		Показатели трудозатрат :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- основных рабочих, чел-ч.	336
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	8
- в накладных расходах, чел-ч.	30
Всего трудозатрат, чел-ч.:	374
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	86649
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1530807
Итого с временными, 1,44 %	1552851
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	1563721
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1569932
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1585461
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3541204
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	70824
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3612028
С по ниж коэф к=0,955090631475	3449842
Налог на добавленную стоимость, 12 %	413981
Итого с НДС	3863823

Принял:

Тех.надзор:

Сдал:

2770

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
договор № 1 от 17 июня 2014 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование объекта: Переходные галереи. Отопление.

А К Т N 23

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	эксп. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	эксп. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы ГАЛЕРЕЯ 1.										
1	Е0116-6-1	-Установка чугунных радиаторов 1кВт	19,8	4331,44 111,7	35,77 13,4	85763 2212	708 265	2854 115,2	0,7 0,07	14 1		
2	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	1	266,48 52,2	3,96 1,49	266 52	4 1	62 115,2	0,3 0,01	- -		
3	С130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	3	367 -	- -	1101 -	- -	- -	- -	- -		
4	С130901-52	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	2	656 -	- -	1312 -	- -	- -	- -	- -		
5	Е0119-22-5	-Установка кранов воздушных шт	12	62,81 23,18	- -	754 278	- -	320 115,2	0,12 -	1 -		
6	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм шт	12	377 -	- -	4524 -	- -	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	144	10,99	-	1583	-	1773	0,05	7
				10,69	-	1539	-	115,2	-	-
8	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ м	7	200	-	1400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0115-172-4	-Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера кг	48,4	148,4	0,07	7182	3	4941	0,65	31
				108	0,02	5227	1	94,5	-	-
10	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,8	21,8	0,05	17	-	4	0,03	-
				5,81	0,02	5	-	81	-	-
11	Е0113-16-10	-Окраска металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз м2	0,8	16,64	0,02	13	-	3	0,02	-
				4,39	-	4	-	81	-	-
12	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м2	5	80,21	5,31	401	27	190	0,24	1
				40,28	2,03	201	10	90	0,01	-
13	С11031-152	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм м	0,1	17600	-	1760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м3	5	114,31	6,39	572	32	146	0,19	1
				29,93	2,48	150	12	90	0,01	-
15	С11011-940	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,0018	314500	-	566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Итого по разделу: Монтажные работы ГАЛЕРЕЯ 1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы ГАЛЕРЕЯ 2.								
16	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	19,8	4331,44	35,77	85763	708	2854	0,7	14
		1кВт		111,7	13,4	2212	265	115,2	0,07	1
17	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	62	0,3	-
				52,2	1,49	52	1	115,2	0,01	-
18	С130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	367	-	1101	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
19	С130901-51	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	502	-	1004	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	12	62,81	-	754	-	320	0,12	1
		шт		23,18	-	278	-	115,2	-	-
21	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	12	377	-	4524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	92	10,99	-	1011	-	1133	0,05	5
		шт		10,69	-	983	-	115,2	-	-
23	С130910-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200	-	1000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0115-172-4	-Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера	39,22	148,4	0,07	5820	3	4004	0,65	25
		кг		108	0,02	4236	1	94,5	-	-
25	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,8	21,8	0,06	17	-	4	0,03	-
		м2		5,81	0,02	5	-	81	-	-
26	Е0113-16-10	-Окраска металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	0,8	16,64	0,02	13	-	3	0,02	-
		м2		4,39	-	4	-	81	-	-
27	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной	5	80,21	5,31	401	27	190	0,24	1
				40,28	2,03	201	10	90	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
28	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм м	0,1	17600 -	- -	1760 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м3	5	114,31 29,93	6,39 2,48	572 150	32 12	146 90	0,19 0,01	1 -
30	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2.	0,0018	314500 -	- -	566 -	- -	- -	- -	- -
		Итого по разделу: Монтажные работы ГАЛЕРЕЯ 2.								104572
		РАЗДЕЛ 3. Вывоз мусора								
31	Е01031-А26-1	Мусор строительный - погрузка т	2,57	27,1 -	27,1 18,97	70 -	70 49	44 90	- 0,4	- 1
32	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, класс груза 1 Т	2,57	97,38 -	97,38 19,48	250 -	250 50	45 90	- 0,41	- 1
		Итого по разделу: Вывоз мусора								320
		ИТОГО:				212106 17789	1864 677		104 5	
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					9719			
		На сантехнические работы					9378			
		Всего накладных расходов:					19097			
		Итого с накладными					231203			
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.						104		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						5		
		- в накладных расходах, чел-ч.						10		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						119		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						13872		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						245075		
		Итого с временными, 1,44 %						248604		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						250344		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						251338		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						253824		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						566928		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						11339		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						578267		
		С по ниж коэф к=0,95509831475						552302		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						66276		
		Итого с НДС						618578		

Принял:

Тех.надзор:

Сдал:

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Баймен" Форма N 2в
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование объекта: Благоустройство территории.

А К Т N 24

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	эксплуатация машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	%	11	
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	Е0107-24-2	-Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 3 м	270	401,24	282,44	108335	76259	74859	0,58	157		
		м		118,8	79,24	32076	21395	140	0,24	64		
2	Е0107-25-1	-Демонтаж ворот распашных с установкой металлических столбов	1	3512,26	938,26	3512	938	3979	11,39	11		
		шт		2574	267,81	2574	268	140	0,82	1		
		Итого по разделу: Демонтажные работы										111847
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы										
3	У1-31-1	-Ограда железобетонная решетчатая без цоколя, высота 1,2 м, типа Б1А, строительные работы	270	5532,13	262,92	1493675	70988	221946	3,1	837		
		м		508,2	78,96	137214	21319	140	0,39	104		
		Итого по разделу: Монтажные работы										1493675
		РАЗДЕЛ 3. Вывоз мусора										
4	Е01031-А37-1	-Прочие материалы, детали и конструкции-погрузка	144,162	122,8	122,8	17706	17706	11154	-	-		
				-	85,96	-	12394	90	1,81	261		

2790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, класс груза 1	144,182 т	97,38 -	97,38 19,48	14040 -	14040 2808	2527 90	- 0,41	- 59
		Итого по разделу: Вывоз мусора								31746

ИТОГО: 1637268 179931 1006
171864 58184 489

Накладные расходы :

На общестроительные работы	314466
Всего накладных расходов:	314466
Итого с накладными	1951734

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1006
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	489
- в накладных расходах, чел-ч.	157
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1652

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	117104
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2068838
Итого с временными, 1,44 %	2098629
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	2113319
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2121714
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2142700
Пересчет в текущих ценах, К=2,2335	4785824
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	95716
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4881540
С по ним коэф к=0,9550931471	4662350
Налог на добавленную стоимость, 12 %	559483
Итого с НДС	**5221833**

Принял:

Сдал:

Тех.надзор:

Заказчик ГККП «Ясли сад №74 Айдана» отдела образования г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор №1 от 17 июня 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование объекта: Блок А. Водопровод и канализация.

А К Т N 25

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Канализация														
1	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм / м	63	653,26	0,37	41156	23	10179	0,73	46						
				140,18	0,07	8831	4	115,2	-	-						
2	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм / м	71	774,74	0,48	55007	34	11049	0,71	50						
				135	0,09	9585	6	115,2	-	-						
3	С130804-50	-Патрубки переходные, Dy-110x50 мм / м	0,1	1220	-	122	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
4	С130804-67	-Отвод, отвод приборный, d 110 мм мм / 10шт	3,3	1480	-	4884	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
5	С130804-66	-Отвод, d-50 мм / 10шт	2	837	-	1674	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
6	С130804-60	-Тройник прямой, d-110 мм / 10шт	3,7	6190	-	22903	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						

2810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130804-56	-Тройник прямой, d-50 мм	3,5	820	-	2870	-	-	-	-
		10шт	-	-	-	-	-	-	-	-
8	С130804-56	-Прочистка, d-50 мм	1,8	820	-	1476	-	-	-	-
		10шт	-	-	-	-	-	-	-	-
9	С130804-60	-Прочистка, d-110 мм	0,9	6190	-	5571	-	-	-	-
		10шт	-	-	-	-	-	-	-	-
10	С130804-67	-Ревизия, d 110 мм	0,6	1480	-	888	-	-	-	-
		10шт	-	-	-	-	-	-	-	-
11	С130804-40	-Крышка, d 110 мм	1,5	594	-	891	-	-	-	-
		10шт	-	-	-	-	-	-	-	-
12	С130804-39	-Крышка, d 50 мм	1,8	369	-	664	-	-	-	-
		10шт	-	-	-	-	-	-	-	-
13	С130804-60	-Крестовина, d 110 мм	0,3	6190	-	1857	-	-	-	-
		10шт	-	-	-	-	-	-	-	-
14	С130804-59	-Крестовина, d 100x50 мм	0,4	3500	-	1400	-	-	-	-
		10шт	-	-	-	-	-	-	-	-
15	С130804-56	-Крестовина, d 50 мм	0,1	820	-	82	-	-	-	-
		10шт	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Е0165-9-2	-Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	54	1437,2	4,6	77609	248	20623	1,73	93
				330,75	0,77	17861	42	115,2	0,01	-
				м						

Итого по разделу: Канализация

219053

ИТОГО:

	219054	306	190
	36276	52	--

Накладные расходы :

На сантехнические работы

Всего накладных расходов: 41851

Итого с накладными: 41851
260905

Показатели трудозатрат :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	15654
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	276559
Итого с временными, 1,44 %	280541
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	282505
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	283627
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	286432
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	639760
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12795
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	652555
С по ниж коэф к=0,955099331475	623254
Налог на добавленную стоимость, 12 %	74791
Итого с НДС	698045

Принял:

Тех.надзор:

2830

Заказчик ГККП «Ясли сад №7 Айдана» отдела образования г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 201 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование обьекта: Блок Б. Водопровод и канализация.

А К Т N 26

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				в т.ч. ЗП рабочих строителей			строителей			%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ . Канализация										
1	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	73 м	653,26	0,37		47688	27		11794	0,73	53
				140,18	0,07		10233	5		115,2	-	-
2	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	68 м	774,74	0,48		52682	33		10582	0,71	48
				135	0,09		9180	6		115,2	-	-
3	С130804-50	-Патрубки переходные Ду-110х50 мм	0,2 1Сшт	1220	-		244	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
4	С130804-67	-Отвод, отвод приборный, d 110 мм мм	2,5 1Сшт	1480	-		3700	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
5	С130804-66	-Отвод, d-50 мм	1,2 1Сшт	837	-		1004	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
6	С130804-60	-Тройник прямой, d-10 мм	3,4 1Сшт	6190	-		21046	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130804-56	-Тройник прямой, d-50 мм	10шт	4,5	820	3690	-	-	-	-
8	С130804-56	-Прочистка, d-50 мм	10шт	2,8	820	2296	-	-	-	-
9	С130804-60	-Прочистка, d-110 мм	10шт	0,8	6190	4952	-	-	-	-
10	С130804-67	-Ревизия, d 110 мм	10шт	0,5	1480	740	-	-	-	-
11	С130804-40	-Крышка, d 110 мм	10шт	1,3	594	772	-	-	-	-
12	С130804-39	-Крышка, d 50 мм	10шт	2,8	369	1033	-	-	-	-
13	С130804-60	-Крестовина, d 110 мм	10шт	0,2	6190	1238	-	-	-	-
14	С130804-59	-Крестовина, d 100x50 мм	10шт	0,3	3500	1050	-	-	-	-
		Итого по разделу: Канализация	10шт							142136

ИТОГО: 142135 60 101

Накладные расходы : 19413 11 --

На сантехнические работы

Всего накладных расходов: 22377

Итого с накладными 22377

Показатели трудозатрат : 164512

- основных рабочих, чел-ч.
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.
- в накладных расходах, чел-ч. 101 -

Всего трудозатрат, чел-ч.: 11

Ненормируемые и непредвиденные затраты : 112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9871
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	174383
Итого с временными, 1,44 %	176894
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	178132
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	178840
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	180609
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	403399
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8068
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	411467
С по ним коэф к=0,955090831475	392991
Налог на добавленную стоимость, 12 %	47159
Итого с НДС	**440150**

Принял:

Тех.надзор:

Сдал:

2850

Заказчик ГККП «Ясли сад №74 Айдана» отдела образования г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Еймен"
Субподрядчик
Договор № 4 от 17 июня 2014 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации. Наружные сети.

А К Т N 27

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей / в т.ч. ЗП машинистов		ЗП рабочих-строителей / в т.ч. ЗП машинистов		%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Канализация								
1	Е0123-2-1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,155	465331,02	1733,92	72126	269	12416	361	56
		км		60966	650,25	9450	101	130	3,17	-
		Итого по разделу: Канализация								72126
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы								
2	Е0166-6-4	-Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 150 мм	155	235,64	0,18	36524	28	42713	1,41	218
		м		235,46	0,07	36496	11	117	-	-
3	Е0123-13-3	-Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	5,66	2756,9	1385,3	15604	7841	13910	8,32	47
		м3		1371,6	518,81	7763	2936	130	2,53	14
		Итого по разделу: Демонтажные работы								52128
		ИТОГО:				124254	8137		321	
						53709	3048		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы								26325
		На сантехнические работы								42713
		Всего накладных расходов:								69039
		Итого с накладными								193292
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.								321
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.								15
		- в накладных расходах, чел-ч.								35
		Всего трудозатрат, чел-ч.:								371
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								11598
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								204890
		Итого с временными, 1,44 %								207840
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %								209295
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %								210126
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %								212204
		Пересчет в текущих ценах, К-2.23355								473968
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %								9479
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами								483447
		С по ним коэф к=0,9550983147								461739
		Налог на добавленную стоимость, 12 %								55409
		Итого с НДС								**517148**

Принял:

Сдал:

Тех.надзор:

2870

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование объекта: Котельная. Ремонтно-строительные работы.

А К Т N 28

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
1	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - сливы	1,2	14,39	1,29	17	2	17	0,09	-				
		м		13,1	0,23	16	-	107,1	-	-				
2	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	2,1025	250,04	23,78	526	50	445	1,52	3				
		м2		226,26	8,98	476	19	90	0,04	-				
3	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	2,44779	158,38	23,78	388	58	316	0,91	2				
		м2		134,6	8,98	329	22	90	0,04	-				
4	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	86,44	32,87	-	2841	-	2557	0,23	20				
		м2		32,87	-	2841	-	90	-	-				
5	Е0162-36-2	-Очистка вручную потолков от известковой окраски	29,34	32,13	-	943	-	891	0,23	7				
		м2		32,13	-	943	-	94,5	-	-				
6	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	33,75	29,02	2,02	979	68	988	0,17	6				
		м2		27	0,32	911	11	107,1	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0146-41-1	-Разборка армированной стяжки	0,84175	1396,04	1177,31	2024	934	1299	7,7	6
				1291,5	418,5	1090	353	90	2,04	2
			4,4	597,62	245,72	2630	1081	2326	2,49	11
				351,9	92,25	1548	406	119	0,45	2
8	Е0112-14-2	-Демонтаж утепления покрытий керамзитом (м3)								
9	Е0146-41-2	-Разборка бетонных покрытий пола (м3)	0,5868	2045,34	920,34	1200	540	778	6,72	4
				1125	348,75	660	205	90	1,7	1
10	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных (м3)	30,807	20,76	0,19	640	6	702	0,14	4
				20,57	0,02	634	1	110,7	-	-
		Итого по разделу: Демонтажные работы (1м)								12188
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
		2.1.Наружная отделка								
11	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка по цоколю цементно-известковым раствором	111,56	258,28	2,45	28814	273	13262	0,7	78
				125,24	0,56	13971	63	94,5	0,03	3
12	Е0115-79-1	-Отделка фасадов АСПОЛом (м2)	89,9	426,99	2,7	38386	243	6593	0,37	33
13	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм (м2)		76,59	1,01	6885	91	94,5	-	-
			11,2	113,03	0,75	1266	8	701	0,37	4
				65,99	0,29	739	3	94,5	-	-
14	Е0115-158-2	-Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности (м)	112,68	306,45	2,54	34530	286	2031	0,1	12
				18,11	0,96	2041	108	94,5	-	-
15	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали (м2)	1,12	253,64	0,56	284	1	49	0,26	-
				40,86	0,09	46	-	107,1	-	-
		Итого по разделу: Монтажные работы								103281
		РАЗДЕЛ 3. 2.2.Внутренняя отделка								
16	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	29,34	65,44	0,44	1920	17	1662	0,01	10
				59,78	0,18	1754	5	94,5	-	-
17	Е0115-61-1	-Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (м2)	86,44	257,19	4,23	22231	366	11064	0,75	65
				134,55	0,9	11631	78	94,5	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	E0115-152-1	-Известковая окраска по штукатурке	130,4 ✓	15,84	0,13	2350	18	1804	0,11	13
		м2		15,79	0,06	1901	8	94,5	-	-
		Итого по разделу: 2.2.Внутреняя отделка								26501
		РАЗДЕЛ 4. 2.3.Полы								
19	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	29,34 ✓	372,63	18,45	10933	541	2183	0,42	12
		м2		60,29	6,93	1769	203	110,7	0,03	1
20	E0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	29,34 ✓	-90,94	-1,68	-2668	-49	-147	-0,02	-1
		м2		-3,89	-0,62	-114	-18	110,7	-	-
21	E0111-15-7	-Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	29,34 ✓	146,77	12,29	4306	361	4453	0,79	23
		м2		132,48	4,61	3887	135	110,7	0,02	1
22	E0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	30,807 ✓	32,03	0,28	987	8	729	0,12	4
		м		21,28	0,11	655	3	110,7	-	-
23	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	2,934 ✓	185,31	2,35	544	7	252	0,54	2
		м2		90,05	0,9	264	3	94,5	-	-
		Итого по разделу: 2.3.Полы								14101
		РАЗДЕЛ 5. 2.4.Оконные и дверные проемы								
24	E0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	2,1025 ✓	460,21	24,15	968	51	503	1,28	3
				213,7	7,99	449	17	108	0,04	-
25	C12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	2,1025 ✓	8050	-	16925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	E0110-23-1	м2 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	2,44779 ✓	446,86	128,16	1094	314	579	1,03	3

2870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах, площадь проема до 3 м2		174,4	11,53	427	109	108	0,16	-
27	С12062-7	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-18 м2	2,44779	3660	-	8959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П: ДНГ 21-10П м2	2,44779	5610	-	13732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С11011-738	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание м2	1	2980	-	2980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни комплект	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2 шт	2,44779	112,9	0,11	276	-	172	0,41	1
				64,95	0,06	159	-	108	-	-
32	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	2,24	666,46	7,91	1493	18	768	2,06	5
				359,66	2,99	806	7	94,5	0,01	-
		Итого по разделу: 2.4.Оконные и дверные проемы								47271
		ИТОГО:				203342	5196			329
		Накладные расходы :				56718	1832			16
		На общестроительные работы						56978		
		Всего накладных расходов:						56978		
		Итого с накладными						260320		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						15619		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,44 %						275939		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						279913		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						281872		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						282992		
		Пересчет в текущие цены, К-2,23355						285791		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						638328		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12767		
		С по ниж коэф к=0,95509831475						651095		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						621860		
		Итого с НДС						74623		
								696483		

Принял:

Тех.надзор:

Сдал: