Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ГККП "Ясли сад №74 Лидана" отдела образования г. Шымкент
Подрядчик: ТОО "Баймен" г. Алматы, ул. Масанчи 76/40
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП "Ясли сад №74 Лидана" г.Шымкент, 3 мкр. д.41

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ 1	17.06.2014	наименован	код	наименован	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в ценах								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года за отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август месяц без НДС	из формы 3							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
				с сметном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	6	7	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий ГККП "Ясли сад №74 Лидана" г.Шымкент, 3 мкр. д.41	58 599 [illegible]	31 957 388							3 834 935	35 792 723

ЗАКАЗЧИК
ГККП "Ясли сад №74 Лидана"
К.С. [illegible]

Подрядчик
Директор ТОО "Баймен"
К.Е. Байменов

ДИРЕКТОР
Директор ТОО "Туран Курылыс"
С.Егенбердиев

Инженер-экспорт ТОО "Туран Курылыс"
С.Сарсембі

Сарсембі С.В.
Инженер экспорт
ТОО «Туран Курылыс»

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41**

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: №№ позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок "А" №2-1-1,Ремонтно-строительные работы								
1.	Е0115-51-1	Наружная отделка Улучшенная штукатурка по цоколю цементно-известковым раствором	м2	18,84	258,28 125,24	2,45 0,56	4866 2359	46 11	0,70 0,03	13 1
2.	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	315,00	44,84 43,57	1,27 0,20	14126 13726	400 63	0,27 0,00	85 0
3.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	374,58	462,52 222,01	6,15 2,34	173250 83160	2304 876	1,32 0,01	495 4
4.	Е0115-79-1	Отделка фасадов АСПОЛом	м2	315,00	426,99 76,59	2,70 1,01	134502 24126	850 319	0,37 0,00	117 1
		Раздел: Оконные и дверные проемы								
5.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, [illegible] створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	128,52	379,30 196,66	23,60 8,22	48748 25275	3032 1056	1,18 0,04	151 5
6.	С12061-18-8	(ОК-1,2) Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной	м2	128,52	8680,00 --	-- --	1115554 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками								
7.	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	19,32	371,23 156,91	23,59 7,99	7172 3031	456 154	0,94 0,04	18 1
8.	С12061-18-4	(ОК-3,4) Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерным стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	м2	19,32	8050,00 --	-- --	155526 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Полы								
		4.1. 1-ый этаж.								
9.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	47,82	231,70 60,03	12,44 4,67	11080 2871	595 224	0,41 0,02	20 1
10.	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	47,82	382,59 98,84	23,02 8,64	19295 4727	1101 413	0,48 0,04	23 2
11.	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	47,82	266,72 58,48	11,31 4,25	12754 2796	541 203	0,29 0,02	14 1
12.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	47,82	231,70 60,03	12,44 4,67	11080 2871	595 224	0,41 0,02	20 1
13.	E0111-15-1	(Тип Б) Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	6,23	372,63 60,29	18,45 6,93	2321 376	115 43	0,42 0,03	3 0
14.	E0111-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-6,23	90,94 3,89	1,68 0,62	-567 -24	-10 -4	0,02 0,00	-0 -0
15.	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	6,5415	32,03 21,28	0,28 0,11	219 139	2 1	0,13 0,00	1 0
16.	E0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	6,23	146,77	12,29	914	77	0,79	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					132,48	4,61	825	29	0,02	0
17.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	531,26	476,31	7,98	253042	4237	0,51	273
					79,96	2,99	42479	1587	0,01	7
		Раздел: 2-ой этаж.								
18.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	61,72	231,70	12,44	14301	768	0,41	25
					60,03	4,67	3705	289	0,02	1
19.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	61,72	382,59	23,02	23613	1421	0,48	30
					98,84	8,64	6101	533	0,04	2
20.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	61,72	266,72	11,31	16462	698	0,29	18
					58,48	4,25	3609	262	0,02	1
21.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	61,72	231,70	12,44	14301	768	0,41	25
					60,03	4,67	3705	289	0,02	1
22.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	514,50	274,46	3,23	141212	1659	0,37	191
					59,26	1,21	30489	624	0,01	3
		Раздел: Внутренняя отделка								
		5.1. 1-ый этаж.								
23.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	184,78	1902,70	5,78	351581	1067	1,75	323
					293,22	3,93	54180	725	0,02	3
		Раздел: 2-ой этаж.								
24.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из	м2	204,74	1902,70	5,78	389559	1182	1,75	358
					293,22	3,93	60033	804	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		Раздел: Прочие работы								
		6.1. Закладка существующего дверного проема.								
25.	Е0146-4-3-1	(Проем 1200х2100) Усиление конструктивных элементов стен стальными тяжами	т	0,06302	103568,42 29882,25	437,54 180,00	6527 1883	30 11	186,17 0,88	12 0
26.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,04072	59500,00 --	-- --	2423 --	-- --	-- --	-- --
27.	С11011-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01638	87100,00 --	-- --	1427 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00592	53000,00 --	-- --	314 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,30	7741,03 2295,00	154,03 58,50	2322 688	46 18	14,63 0,28	4 0
30.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00174	10023,81 9496,12	527,69 196,87	17 17	1 --	64,86 0,89	0 0
31.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00148	41200,00 --	-- --	61 --	-- --	-- --	-- --
32.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	т	0,00026	64100,00 --	-- --	17 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	5,86	151,31 117,50	0,85 0,13	887 689	5 1	0,82 0,00	5 0
34.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,01688	41200,00	--	695	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм			--	--	--	--	--	--
		Раздел: Пробивка отверстий (АС-9,10).								
35.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	6,00	341,53	229,14	2049	1375	0,73	4
					112,39	88,29	674	530	0,48	3
36.	Е0153-14-2	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 100 мм	отверст	17,00	221,98	159,99	3774	2720	0,35	6
					61,99	62,35	1054	1060	0,34	6
		Раздел: Кровля Блоков "А" и "Б"								
		8.1. Покрытие кровли.								
37.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1604,00	1752,19	10,25	2810512	16441	1,97	3154
					313,89	3.85	503484	6175	0,02	28
38.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	56,16	127,07	1,24	7136	69	0,08	4
					13,33	0,47	749	27	0,00	0
39.	Е0114-34-1	Покрытие пленкой кровель	м2	1604,00	37,19	0,09	59646	140	0,14	227
					21,34	0,02	34236	40	0,00	0
40.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	2005,00	38,09	--	76370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлата, диог.ног, прогон, нарожники, накладка м/ду стропил	м3	27,24	21898,02	417,85	596502	11382	25,42	692
					3907,13	157,50	106430	4290	0,71	19
42.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	6,87	23143,99	395,71	158999	2719	25,88	178
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
43.	Е0110-3-5	Устройство карнизов	м2	146,40	263,04	9,43	38509	1380	1,64	241
					246.85	3.57	36138	523	0,02	2
44.	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород,	м3	3,40	12700,00	--	43180	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта			--	--	--	--	--	--
45.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	28,89	599,34 142,31	35,14 13,23	17315 4111	1015 382	0,90 0,06	26 2
46.	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	6,87	1911,46 349,31	17,71 6,75	13132 2400	122 46	2,16 0,03	15 0
47.	E0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1604,00	21,41 5,38	1,14 0,42	34344 8633	1825 682	0,01 0,00	53 3
48.	C99-1-3	Снегозадержатель	шт	255,00	2125,50 --	-- --	542002 --	-- --	-- --	-- --
49.	C99-1-4	Конек бочкообразный	шт	113,40	650,59 --	-- --	73777 --	-- --	-- --	-- --
50.	C99-1-5	Заглушка конусная У образная	шт	8,00	443,58 --	-- --	3549 --	-- --	-- --	-- --
51.	C99-1-5	Заглушка простая	шт	4,00	85,02 --	-- --	340 --	-- --	-- --	-- --
52.	C99-1-6	Лестница кровельная	шт	12,00	4620,65 --	-- --	55448 --	-- --	-- --	-- --
53.	C99-1-7	Переходной мостик	шт	12,00	4990,30 --	-- --	59884 --	-- --	-- --	-- --
54.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0909	38734,93 38036,25	380,30 143,44	3521 3457	35 13	227,70 0,64	21 0
55.	C12041-41	Проволока арматурная из малоуглеродистой стали В-I, Вр-I, d 5 мм	т	0,0192	29400,00 --	-- --	564 --	-- --	-- --	-- --
56.	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0154	47400,00 --	-- --	730 --	-- --	-- --	-- --
57.	C12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,0563	45300,00	--	2550	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
58.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	1286,00	201,26 81,51	5,90 2,23	258817 104824	7587 2861	0,46 0,01	596 13
59.	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200	м3	132,458	8650,00 --	-- --	1145762 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Слуховые окна (12шт).								
60.	С12061-15-2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с железной решеткой СГО 6-12К для сельхозяйственных зданий	м2	3,83	3960,00 --	-- --	15167 --	-- --	-- --	-- --
61.	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	м3	0,90	10900,00 --	-- --	9810 --	-- --	-- --	-- --
62.	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	0,90	9700,00 --	-- --	8730 --	-- --	-- --	-- --
63.	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	м3	0,44	10200,00 --	-- --	4488 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	39,60	1694,42 271,69	10,25 3,65	67099 10759	406 152	1,70 0,02	67 1
65.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,21	6799,99 4010,63	395,71 149,06	1428 842	83 31	25,88 0,67	5 0
66.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	0,21	8200,00 --	-- --	1722 --	-- --	-- --	-- --
67.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	220,00	7,84 6,23	1,19 0,43	1726 1414	255 96	0,04 0,00	9 0
68.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	0,4536	8200,00 --	-- --	3720 --	-- --	-- --	-- --
69.	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород,	м3	3,26659	7940,00	--	25937	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта			--	--	--	--	--	--
		Раздел: Устройство продухов блоков "А" и "Б".								
70.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07608	41200,00 --	-- --	3134 --	-- --	-- --	-- --
71.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,01328	64100,00 --	-- --	851 --	-- --	-- --	-- --
72.	Е0106-14-4	Устройство монолитных сердечников	м3	1,52	13695,75 1891,46	1237,69 467,55	20818 2875	1881 711	11,96 2,10	18 3
73.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11424	67700,00 --	-- --	7734 --	-- --	-- --	-- --
74.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02688	65000,00 --	-- --	1747 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	26,16	11913,97 1573,20	395,01 149,24	311670 41155	10334 3904	9,49 0,67	248 18
76.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,29124	71100,00 --	-- --	91807 --	-- --	-- --	-- --
77.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,61476	69000,00 --	-- --	42418 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,5082	11244,84 8461,12	1453,68 135,00	5715 4300	739 69	53,59 0,61	27 0
79.	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,5082	180100,00 --	-- --	91527 --	-- --	-- --	-- --
80.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,	м2	26,88	164,61 124,20	0,09 0,02	4425 3338	2 1	0,74 0,00	20 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		количество окрасок 2								
		Раздел: Блок "А",Отопление и вентиляция №2-1-3								
		Монтажные работы								
81.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	125,55	4331,44	35,77	543812	4491	0,70	88
					111,70	13,40	14024	1682	0,07	8
		Раздел: Блок "А",Электроосвещение и электросиловое оборудование. (БЛОК А, Б, галереи) №2-1-4								
		Электроосвещение								
82.	Ц0108-573 -4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	8,00	514,00	105,00	4112	840	2,00	16
					254,00	20,30	2032	162	0,12	1
83.	С99-5-1	Бокс ЩРВ-24	шт	1,00	1478,61	--	1479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С99-5-2	Бокс ЩРВ-16	шт	2,00	887,16	--	1774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С99-5-3	Бокс ЩРВ-18	шт	5,00	887,16	--	4436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	62,00	501,20	13,20	31074	818	1,00	62
					227,00	2,30	14074	143	0,01	1
87.	С80-5-1	Автомат ВА 47-29 4Р 25А	шт	10,00	411,42	--	4114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С80-5-2	Автомат ВА 47-29 1Р	шт	52,00	76,41	--	3973	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Силовое электрооборудование								
89.	Е0167-12-10	Монтаж ПВХ труб диаметром 32 мм для электропроводки в бороздах под заливку	м	247,00	34,38 34,04	0,34 0,09	8492 8408	84 22	0,23 0,00	58 0
90.	Е0167-12-9	Монтаж ПВХ труб диаметром 20,25 мм для электропроводки в бороздах под заливку	м	703,00	32,10 31,84	0,26 0,07	22566 22384	183 49	0,20 0,00	138 0
91.	С99-5-24	Труба ПВХ ду.32мм	м	247,00	43,62 --	-- --	10774 --	-- --	-- --	-- --
92.	С99-5-20	Труба ПВХ ду.25мм	м	393,00	29,57 --	-- --	11621 --	-- --	-- --	-- --
93.	С99-5-25	Труба ПВХ ду.20мм	м	310,00	20,33 --	-- --	6302 --	-- --	-- --	-- --
94.	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	м	186,00	23,41 17,98	3,47 1,89	4354 3344	645 351	0,11 0,01	21 2
95.	Ц0108-744-10	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг	м	20,00	94,90 71,80	1,20 0,30	1898 1436	24 6	0,44 0,00	9 0
96.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	117,00	21,79 17,80	2,88 1,64	2549 2083	337 192	0,11 0,01	13 1
97.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 10 мм2	м	198,00	16,24 13,34	1,95 1,16	3215 2641	385 229	0,08 0,01	16 1
98.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	452,00	11,04 9,23	1,09 0,66	4992 4172	495 298	0,06 0,00	26 1
99.	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение	1000м	0,053	54100,00	--	2867	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3х1,5 мм2			--	--	--	--	--	--
100.	С151603-2 1	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,31	74900,00	--	23219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С99-5-28	Коробка соединительная КСК-16	шт	2,00	5209,39	--	10419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	3,00	3089,00	497,00	9267	1491	13,00	39
					2273,00	110,00	6819	330	0,64	2
103.	75-6-7	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А	шт	3,00	35300,00	--	105900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0
105.	С80-5-4	Диф.автомат АД 12-2Р 16А	шт	4,00	724,89	--	2900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Блок "Б", №2-2-1, Ремонтно-строительные работы								
		Оконные и дверные проемы								
106.	Е0115-65- 1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	140,352	666,46	7,91	93538	1111	2,06	289
					359,66	2,99	50479	419	0,01	2
		Раздел: Полы								
		1.1. 1-ый этаж.								
107.	Е0111-12- 1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	435,35	476,31	7,98	207360	3472	0,51	224
					79,96	2,99	34810	1301	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: . 2-ой этаж.								
108.	E0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	533,91	274,46 59,26	3,23 1,21	146539 31639	1722 647	0,37 0,01	198 3
		Раздел: Прочие работы								
		6.1. Закладка существующего дверного проема.								
109.	E0146-4-3	Проем 1200х2100, Усиление конструктивных элементов стен стальными тяжами	т	0,18204	38982,42 29882,25	477,54 180,00	7096 5440	87 33	186,17 0,88	34 0
110.	C11011-89-8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,12216	59500,00 --	-- --	7269 --	-- --	-- --	-- --
111.	C11011-88-1	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,04212	87100,00 --	-- --	3669 --	-- --	-- --	-- --
112.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01776	53000,00 --	-- --	941 --	-- --	-- --	-- --
113.	E0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,90	7741,03 2295,00	154,03 58,50	6967 2066	139 53	14,63 0,28	13 0
114.	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00522	10023,81 9496,12	527,69 196,87	52 50	3 1	64,86 0,89	0 0
115.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,00444	41200,00 --	-- --	183 --	-- --	-- --	-- --
116.	C12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00078	64100,00 --	-- --	50 --	-- --	-- --	-- --
117.	E0115-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	34,32	462,52	6,15	15874	211	1,32	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					222,01	2,34	7619	80	0,01	0
118.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: провслока арматурная из низкоуглерсдистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,09888	41200,00	--	4074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0146-4-3	Проем 1000х2100, Усиление конструктивных элементов стен стальными тяжами	т	0,05878	38982,42	477,54	2291	28	186,17	11
					29882,25	180,00	1756	11	0,88	0
120.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,03921	59500,00	--	2333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01365	87100,00	--	1189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00592	53000,00	--	314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,25	7741,03	154,03	1935	39	14,63	4
					2295,00	58,50	574	15	0,28	0
124.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00145	10023,81	527,69	15	1	64,86	0
					9496,12	196,87	14	--	0,89	0
125.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00123	41200,00	--	51	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00022	64100,00	--	14	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0115-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	10,40	462,52	6,15	4810	64	1,32	14
					222,01	2,34	2309	24	0,01	0
128.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02996	41200,00	--	1234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок "Б", №2-2-4,Отопление и вентиляция								
		Демонтажные работы								
129.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	69,00	197,20	15,96	13607	1101	1,21	83
					181,24	2,52	12506	174	0,02	1
130.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 20,25,32 мм на резьбе	м	474,00	67,96	0,50	32213	237	0,44	207
					67,46	0,09	31976	43	0,00	0
131.	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 40 мм	м	48,00	100,07	1,00	4803	48	0,64	31
					99,07	0,16	4755	8	0,00	0
132.	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	45,00	100,07	1,00	4503	45	0,64	29
					99,07	0,16	4458	7	0,00	0
		Раздел: Переходные галереи, №2-3-1,Ремонтно-строительные работы								
		1.4.Полы.			Демонтажные работы					
133.	Е0157-2-1	Тип Д. Разборка дощатого покрытия полов	1м2	76,86	51,33	4,89	3945	376	0,34	26
					46,44	0,83	3569	64	0,01	1
134.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	82,2402	5,64	0,19	464	16	0,04	3
					5,45	0,02	448	2	0,00	0
135.	Е0157-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	1м2	76,86	11,07	0,04	851	3	0,08	6
					11,03	0,02	848	2	0,00	0
136.	Е0157-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	1м2	76,86	20,60	0,12	1583	9	0,14	11
					20,48	0,05	1574	4	0,00	0
		Раздел: Кровля								
		6.2. Монтажные работы								
137.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	126,60	1752,19	10,25	221827	1298	1,97	249
					313,89	3,85	39739	487	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	14,13	127,07	1,24	1795	17	0,08	1
					13,33	0,47	188	7	0,00	0
139.	Е0114-34-1	Покрытие пленкой кровель	м2	126,60	37,19	0,09	4708	11	0,14	18
					21,34	0,02	2702	3	0,00	0
140.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	158,25	38,09	--	6028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,477	23143,99	395,71	21040	189	25,88	12
					4010,63	149,06	1913	71	0,73	0
142.	Е0110-3-5	Устройство карнизов	м2	40,26	263,04	9,43	10590	379	1,64	66
					246,85	3,57	9938	144	0,02	1
143.	Е0110-49-2	Устройство конька	м3	0,42	21063,25	387,02	8847	163	15,87	7
					2820,38	146,25	1185	61	0,71	0
144.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	3,912	599,34	35,14	2345	137	0,90	4
					142,31	13,23	557	52	0,07	0
145.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	3,87	1911,46	17,71	7397	69	2,16	8
					349,31	6,75	1352	26	0,03	0
146.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	126,60	21,41	1,14	2711	144	0,03	4
					5,38	0,42	681	54	0,00	0
147.	С99-1-4	Конек бочкообразный	шт	17,00	650,59	--	11060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0196	38734,93	360,30	759	7	227,70	4
					38036,25	143,44	746	3	0,70	0
149.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,00672	29400,00	--	198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00672	47400,00	--	319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,00616	45300,00	--	279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук/ из листовой оцинкованной стали	м2	13,84	739,16	1,55	10230	21	1,12	15
					176,21	0,59	2439	8	0,00	0
153.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	1320,84	102,01	2642	204	6,99	14
					1107,45	39,37	2215	79	0,19	0
154.	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 0,6-1,0 м2	м2	0,828	2130,00	--	1764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С11021-14	Для ригелей, стропил, упорных бобышек, стойки бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	м3	0,214	10900,00	--	2333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	0,226	9700,00	--	2192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	м3	0,1114	10200,00	--	1136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	6,60	1694,42	10,25	11183	68	1,70	11
					271,69	3,85	1793	25	0,02	0
159.	Е0110-5-1	Установка лестниц Сл-1	м3	0,035	6799,99	395,71	238	14	25,88	1
					4010,63	149,06	140	5	0,73	0
160.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	0,035	8200,00	--	287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	46,00	7,64	1,13	513	76	0,04	3
					6,23	0,43	424	29	0,00	0
162.	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	м3	0,98	7940,00	--	7781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,	м3	0,136	8200,00	--	1115	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина 40-75 мм, IV сорта			--	--	--	--	--	--
		Раздел: Вывоз мусора								
164.	Е01031-А2 6-1	Мусор строительный - погрузка	т	10,83	27,10	27,10	293	293	--	--
					--	18,97	--	205	0,40	4
165.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, класс груза 1	т	10,83	97,38	97,38	1055	1055	--	--
					--	19,48	--	211	0,41	4
		Раздел: ДОБАВИТЬ								
		Ремонтно-строительные работы Блок А №2-1-1 Прочие работы								
166.	Е0155-2-1	Разборка перегородок из ГКЛ	м2	45,00	258,68	20,31	11641	914	1,69	76
					238,37	3,44	10727	155	0,04	2
167.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-50	м3	25,70	9600,00	--	246720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					11647596	106112		10052
							1628216	39358		190
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						65097		
		На общестроительные работы						1579760		
		На металломонтажные работы						3539		
		На сантехнические работы						80218		
		Всего накладных расходов:						1728614		
		Итого с накладными						13376210		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						802573		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						14178783		
		Итого с временными, 1,44 %						14382957		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						14483638		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						14541573		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						14686989		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						32804125		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						656083		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						33460208		
		С по ним коэф к=0,95509831475						31957788		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3834935		
		Итого с НДС						35792723		

Принял: Сдал:

Тех.надзор:

Сарсенбаев С.Б.
Инженер-эксперт
ТОО «Туран одрылыс»

Утверждено
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г. Шымкент
Подрядчик: ТОО "Баймен" г.Алматы, ул.Масанчи 76/40
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП "Ясли сад №74 Айдана" г.Шымкент, 3 мкр. д.41

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2014 года

Код	Код	Договор		Источник фикансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ 1	17.06.2014	наименован.	код	наименован.	код

Наименование зусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце за август месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий ГККП "Ясли сад №74 Айдана" г.Шымкент, 3 мкр. д.41	58 999 516	31 957 788							3 834 935	35 792 723

ЗАКАЗЧИК
ГККП "Ясли сад №74 Айдана"
отдела образования г.Шымкент
К.С.Кулбаева

Подрядчик
Директор ТОО "Баймен"
С.Шаменов

Инженер
Заместитель ТОО "Туран Курылыс"
С.Гтенбердиев

Инженер эксперт ТОО "Туран Курылыс"
С.Сарсенов

Сарсенб.С.В.
Инженер эксперт
ТОО «Туран Курылыс»

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Заказчик: ГКОУ "Клин сад №14 Аванс" отдело образования р-Буинск

Подрядчик: ГУП "Тыдыко"

Субподрядчик:

Договор: № 1 от 17 июня 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКОП «Клин сад №14 Аванс» р.Буинск, 3 мкр. д.41

Наименование объекта: Блок А. Ремонтно-строительные работы.

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Шифр расценки и № позиции	Наименование и техническая характеристика оборудования, вид ремонта, измеритель	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда, чел.-ч	
					Всего	Эксплуат.	Всего	Эксплуат.	На един.	Всего
					осн. з/п	в т.ч. з/п	осн. з/п	в т.ч. з/п	осн./вед.	осн./вед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1	1§15-2-1	Снятие с готовых конструкций полов	м2	722,00	51,33	4,69	37056	3390	0,34	246
					46,84	0,81	33816	588	3,81	2
2	1§15-3-1	Разборка покрытий кровель и из листовых материалов	1м	183,20	5,64	0,19	4145	139	1,28	23
					5,45	0,02	4004	16	0,00	0
3	1§15-1-2	Разборка лаг по деревянным и бетонным	м2	722,00	11,07	0,08	8015	58	1,08	78
					11,03	0,02	7964	15	0,00	0
4	1§15-1-1	Разборка перегородок глухих под окраску	м2	371,80	20,60	0,12	7658	45	0,14	53
					20,48	0,03	7614	10	0,00	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								377
		Раздел: Оконные и дверные проемы								
5	1§11-9-1	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/	м2	129,51	379,30	13,60	48916	1762	1,10	143
					138,66	0,22	17958	28	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[illegible]								
6.	СТ2061-18 8	ОК-1,3, Окна оконные из ПХВ профилей сварные теплозащитные, остекленные одноканальными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой; трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	328,52	9880,00	—	1115554	—	—	—
		Итого по разделу: Оконные и дверные проемы								1164302
		Раздел: Полы								
		4.1. 1-й этаж								
7.	К0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	47,82	231,70	12,44	11080	595	0,41	20
					60,03	4,67	2871	224	0,02	1
8.	К0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	47,82	382,59	23,02	18345	1101	0,48	23
					98,84	8,64	4727	413	0,04	2
9.	К0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	47,82	266,72	11,31	12754	541	0,29	14
					58,48	4,25	2796	203	0,02	1
10.	К0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	47,82	231,70	12,44	11080	595	0,41	20
					60,03	4,67	2871	224	0,02	1
		4.2. 2-й этаж								
11.	К0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	61,72	231,70	12,44	14301	768	0,41	25
					60,03	4,67	3705	289	0,02	1
12.	К0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	61,72	382,59	23,02	23643	1421	0,48	30
					98,84	8,64	6101	533	0,04	2
13.	К0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	61,72	266,72	11,31	16462	698	0,29	18
					58,48	4,25	3609	262	0,02	1
14.	К0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	61,72	231,70	12,44	14301	768	0,41	25
					60,03	4,67	3705	289	0,02	1
15.	К0111-13-2	Тип Д, Устройство покрытий дощатых	м2	514,50	1922,08	13,79	988910	7094	0,69	356
					109,46	5,18	56316	2661	0,02	12
16.	К0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	514,50	274,46	3,23	141212	1659	0,37	191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					53,26	1,21	38489	624	8,01	5
		Итого по разделу: Полы								1252008
		Раздел: Внутренняя отделка								
17.	Е0115-17-5	5.1. 1-й этаж Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	184,78	1902,70 293,22	5,78 3,93	351581 54188	1067 725	3,75 0,02	323 3
18.	Е0115-17-5	5.2. 2-й этаж Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	204,74	1902,70 293,22	5,78 3,93	389557 60023	1182 804	1,75 0,02	358 4
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								741138
		Раздел: Прочие работы								
		6.1. Закладка существующего дверного проема.								
19.	Е0146-[illegible]	Проем 1200х2100, Усиление конструктивных элементов стен стальными тяжами	т	0,04	103543,42 29882,25	477,54 148,00	6527 1883	30 11	186,17 0,88	12 0
20.	С11011-[illegible]8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-50 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,04	59500,00 —	— —	2423 —	— —	— —	— —
21.	С11011-[illegible]1	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,02	87100,00 —	— —	1427 —	— —	— —	— —
22.	[illegible]	Армазурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 —	— —	714 —	— —	— —	— —
23.	Е0146-[illegible]1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичные стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,30	3741,03 2295,80	154,03 58,50	2322 668	46 18	14,63 0,28	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	ЕО108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00	16823,81	527,69	17	3	64,88	0
					9496,13	336,67	17	—	0,89	0
25.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д 5 мм	т	0,00	41200,00	--	61	—	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д 3 мм	т	0,00	64100,00	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	ЕО131-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	5,46	151,31	0,85	887	5	0,82	5
					117,50	0,13	889	1	0,00	0
28.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д 5 мм	т	0,02	41200,00	—	695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		А.2. Пробивка отверстий (АС-9,10)								
29.	ЕО109-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	5,20	343,53	224,14	1376	1193	0,73	4
					312,39	88,29	584	453	0,48	3
30.	ЕО109-11-2	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 100 мм	отверст	17,60	221,98	159,99	2774	2726	0,35	0
					61,99	62,35	1054	1080	0,34	0
		Итого по разделу: Прочие работы								(0234)
		Раздел: Кровля блоков "А" и "Б"								
		В.1. Покрытие кровли.								
31.	ЕО110-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1604,00	1752,19	18,25	2810512	16441	1,97	1151
					313,89	3,85	505484	6175	0,02	28
32.	ЕО112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	56,16	127,07	3,24	7136	69	0,08	4
					13,33	0,47	749	27	0,00	0
33.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, [illegible] толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	18,20	8200,00	--	149240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	ЕО114-34-1	Покрытие пленкой кровель	м2	1604,00	37,19	0,09	59648	140	0,14	227
					21,34	0,02	34236	40	0,00	0
35.	С11011-19	Пленка пароизоляционная ОТАКОН	м2	2005,00	38,08	--	76370	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39		/2-е звенья полотнищ с армированным швом из полистиленовых полос/								
40	6011С-14-1	Установка стропил, мауэрлата, двер.коб, прогон, наращивание, накладок м/др стропил	м3	27,21	21898,82	811,65	596502	22082	29,41	692
					3957,33	147,50	108830	4290	5,31	125
41	6011С-5-1	Установка хромотоп каркаса из брусьев	м3	6,81	25143,95	795,71	158999	2719	25,86	178
					4010,62	139,68	27551	1024	0,67	5
42	6011В-3-5	Дополнительные работы по стропил. устройство карнизов	м2	77,20	363,04	9,43	28255	690	1,64	126
					286,85	5,57	28069	262	0,02	3
43	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	м3	2,84	1700,00	—	36608	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
44	6Д110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций /фер, кров, балок, стропил, мауэрлата	м2	28,89	599,38	35,18	17315	1015	0,90	26
					142,31	17,33	4111	382	0,28	2
45	6Д110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций кровель, настила	м2	6,82	1931,85	17,71	13532	121	3,14	15
					349,31	8,71	2800	44	0,85	6
46	6Д110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1601,80	21,41	1,14	34344	1825	0,02	53
					5,38	0,47	8623	682	0,00	1
47	С99-1-3	Снегозадержатели	шт	255,00	2329,50	—	142082	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
48	С99-1-4	Окна бочкообразные	шт	13,00	650,59	—	13073	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		8.2. слуховые окна (12шт.)								
49	6Д110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	8,00	1320,84	102,91	18587	816	4,89	54
					3107,45	35,31	8980	315	1,17	1
50	С12061-15	Блоки оконные пятью одинарной конструкции с вертикальным импостом СТО 8-12Е для сельскохозяйственных зданий	м2	3,81	3960,00	—	15163	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
51	С11021-14	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	м3	0,90	10900,00	—	9810	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	0,90	3100,00	--	6730	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49.	С11023-68	Доски обрезные из лиственницы, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм. III сорта	м3	0,34	13200,00	--	4488	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50.	Е0117-7-6	Устройство покрытия кровельных сталеалюминиевых	м2	39,60	1698,42	10,25	67259	406	1,71	67
				231,69	3,85	10759	154	0,67	1	
51.	Е0110-8-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,22	6789,99	145,21	1429	61	25,88	5
				1010,62	149,06	842	31	3,67	0	
52.	С11071-15	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 30-75 мм, IV сорта	м3	0,21	8200,00	--	1722	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53.	Е0110-13-1	Укладка клееных досок	м	226,80	7,64	1,13	1732	255	0,04	9
				6,25	0,13	1414	30	0,00	0	
54.	С11021-15	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 50-75 мм, IV сорта	м3	0,45	8300,09	--	3720	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55.	С11021-13	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	м3	3,27	7940,00	--	25837	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		3.4. Устройство ограждения балкона «Ам» и «Бк».								
56.	Е0114-14-4	Устройство монолитных ограждений	м3	1,52	1695,75	1237,69	20818	1881	11,96	18
				1891,48	467,55	2875	711	2,10	3	
57.	С12041-12	Каркасы и сетки плоские: стержневого профиля класса А-III, Ø 10 мм	т	0,11	17700,00	--	1734	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58.	С12041-03	Каркасы и сетки плоские: стальные гладкие класса А-I, Ø 5 мм	т	0,03	15000,00	--	1747	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59.	Е0116-13-1	Устройство полов в цехах	м2	10,10	1721,27	123,24	32000	12451	0,15	245
				1573,20	149,24	41155	1604	0,67	18	
60.	С17041-11	Каркасы и сетки пространственные: стержневого профиля класса А-III, Ø 10 мм	т	1,29	11100,60	--	91807	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61.	С12041-98	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,83	49000,60	--	42418	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали гвердая плита А-3, d 8 мм								
					---	---	---	---	---	---
А2	2	60105-53 Монтаж ветвей, ребетков, элементов из плоской и толстолистовой стали	т	0,51	11234,84	1453,68	5715	719	53,59	27
					5451,13	135,60	4200	69	0,61	8
		Итого по разделу: кровля пролет "А" и "Б"								5226805
		ИТОГО:					9462051	77235		6859
							3091418	28702		135
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1278564		
		На металлоконструкции работы						35139		
		Всего накладных расходов:						1313167		
		Итого с накладными						9432164		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.						6859		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						135		
		- в накладных расходах, чел-ч.						590		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						7584		
		Конкурсные и непредвиденные затраты :								
		Всего неучтенные и непредвиденные затраты						570579		
		Итого с конкурсными и непредвиденными затратами						10003385		
		Итого с прибылью, 1,44 %						10161863		
		Итого с учетом удорожания, 0,7 %						10448438		
		Итого с затратами на дополнительные отходы, 0,4 %						10481909		
		Итого с затратами на выезду лпр, 1 %						10585588		
		Пересчет в текущие цены, К-2,2333						23641423		
		Налоги, [illegible] дительные платежи, 2 %						473668		
		Всего с [illegible] обязательными платежами						24115269		
		Налог на [illegible] стоимость, 12 %						2894553		
		Итого [illegible]						27010244		

Сарсенбаев К.Ф.

Заказчик: ГОУП "Жилищно-эксплуатационное управление №74 Авангард" Главного управления строительства г.Симферополь

Форма № 2в

Подрядчик: ООО "Полимер"
Субподрядчик:
Договор: № 1 от 17 июня 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГОУП «Жилищно-эксплуатационное управление №74 Авангард» г.Симферополь, 3 мкр. д.41

Наименование объекта: Часть 3. Электроснабжение и электрическое оборудование. (Блок А, Б, галерея)

А К Т № 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

№ п/п	Шифр и № норматива	Наименование работ и технические характеристики оборудования или вида конструкции	Единица измерения	Кол-во	Стоим. ед., грн.		Общая стоим., тыс.грн.		Затраты труда, чел.-ч	
					Всего	Эксплуат.маш.	Всего	Эксплуат.маш.	На един.	Всего
					осн. зар.,в т.ч. эксплуат. маш.		в т.ч.		чел./час	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электроснабжение								
1.	ЦП10-5-1 -4	Пост /пульт/ управления кнопочный, высота, ширина и глубина: до 600х600х250 мм	шт	8,00	314,00 258,00	105,00 20,10	3312 2632	840 162	2,00 6,12	16 1
2.	С91-5-1	Бокс БПВ-24	шт	1,00	1818,83	—	1379	—	—	—
3.	С91-5-2	Бокс БПВ-16	шт	2,00	987,16	—	1714	—	—	—
4.	С91-5-3	Бокс БПВ-10	шт	5,00	887,14	—	4430	—	—	—
5.	ЦП10-5-524 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,	шт	62,00	503,20 227,00	33,10 2,10	31074 14074	818 140	3,00 6,01	62 1
6.	С80-5-1	Автомат АА 47-29 4Р 25А	шт	10,00	431,42	—	4314	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СВ05-5-2	Зеньки ВБ 41-29 II	шт	52,00	70,41	—	3871	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Электроосвещение								50963
		Раздел: Силовое электрооборудование								
8.	§21Б7-12-20	Монтаж ПВХ труб диаметром 32 мм для электропроводки в бороздах под заливку	м	287,00	34,10	0,34	9492	64	0,23	58
					34,04	0,09	9808	22	0,02	0
9.	§21Б7-12-9	Монтаж ПВХ труб диаметром 20,25 мм для электропроводки в бороздах под заливку	м	102,00	32,10	0,28	22588	183	0,20	158
					31,94	0,07	22384	49	0,06	0
10.	СЭ3-5-24	Трубы ПВХ ду 15мм	м	287,00	48,62	—	10774	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
11.	СЭ3-5-26	Трубы ПВХ ду 25мм	м	102,00	29,57	—	11627	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
12.	СЭ3-5-2	Трубы ПВХ ду 10мм	м	111,00	20,35	—	6305	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
13.	§Ч12Г-4-1	Затягивание с протягиванием трубы или металлических рукава кроссов первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	м	197,00	23,11	3,47	9354	645	0,11	21
					17,48	1,01	7283	251	0,01	3
14.	§Ю36-711-19	Кабель силовой с креплением по всей длине масс: 1 кг до 1 кг	м	20,00	91,90	1,20	2898	24	3,44	9
					71,80	0,30	1436	6	0,00	0
15.	§Ч12Г-4-1	Затягивание с протягиванием трубы или металлических рукава кроссов первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	113,00	21,79	2,98	2545	337	0,11	13
					17,69	1,44	2083	162	0,01	1
16.	§Ч12Г-4-1	Затягивание с протягиванием трубы или металлических рукава кроссов первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	113,00	14,34	3,16	2643	729	0,01	1
					14,34	3,16	2643	729	0,01	1
17.	§Ч12Г-4-2	Затягивание в протягивание трубы или металлических рукава кроссов	м	452,00	11,04	3,09	4992	845	0,06	26

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2) - 3 - 2550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периму цвожильного или многожильного с общим сплошным сечением до 6 мм2			3,23	0,46	1172	298	0,92	1
18.	С15-1001-20	Кабель силовой на напряжение 1000 В, марки ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	100м	0,65	4100,00	--	3867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С15-1003-2	Кабель контрольный, марки ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	100м	0,41	3400,00	--	23219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е41-1-28	Коробки соединительные КСК-10	шт	2,00	5209,39	--	10419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	08108-322-1	Блоф управления и регулирования	шт	3,00	3089,00	487,00	9267	1461	11,82	35
					2273,80	110,00	6819	330	0,64	2
22.	35-0-7	Щит с автоматическими выключателями на каждый фидер, кабельного управления двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2824 УХЛ 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,4-5,5 А, номинальный ток расцепителя авт. выкл. 6 А	шт	1,00	20100,00	--	105900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	08108-110-2	Зачимки щво-, вито-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	14,34	2005	57	1,90	4
					221,00	2,30	884	9	0,01	0
24.	С8-5-4	Диф.автомат АД 12-27 160	шт	4,00	734,98	--	2940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование								111340
		Итого:					284502	5355		302
							68181	1791		4

По монтажным работам

Всего плановых расходов:
Итого с накладными

Возвратные трудозатраты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- основные рабочие, чел-ч.	402
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	9
- в вакцинных расходах, чел-ч.	36
Всего трудозатрат, чел-ч.:	447

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	14410
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	364809
Итого с временными, 1,44 %	367726
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	369559
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	370606
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	373224
Перерасчет в текущие цены, К-2,23755	833814
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19672
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	852286
Налог на добавленную стоимость, 12 %	102034
Итого с НДС	952320

Составил: Сапожкова С.В.
Инженер эксперт
ТОО «Турен Кузылыс»

Слав:

Подтвержденный комплект: [illegible] (редакция 4.1.0) — 1 — 2570

Заказчик: [illegible] "Ясли сад №74 Аддаяк" отдела образования г.Шымкент — Форма № 2а

Подрядчик: ТОО "[illegible]"

Субподрядчик

Договор: № 1 от 17 июня 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли сад №74 Аддаяк» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование объекта: Блок Б. Ремонтно-строительные работы.

А К Т № 14

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г.

Наименование прейскурантов, цифровых и п/п № позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Цена	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: Во взаим. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Оконные и дверные проемы								
1. К0115-45- 1	Фактурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	141,35	666,46	7,91	13038	1117	2,06	289
				359,66	2,95	50875	419	0,01	2
	Итого по разделу: Оконные и дверные проемы								41518
	Раздел: Полы								
2. К0111-33- 2	Тип Д. Устройство покрытий дощатых	м2	217,68	1922,08	13,79	412398	3001	0,69	150
				109,46	5,18	23826	1126	0,02	5
3. К0111-12- 3	Указание Ал. по кирпичным столбикам	м2	421,35	476,41	7,97	207168	3432	0,51	274
				79,96	2,99	34810	1301	0,01	6
4. К0111-33- 2	Тип Д. Устройство покрытий дощатых	м2	266,95	1922,08	13,79	513109	3681	0,69	185
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5. К0111-12- 3	Указание Ал. по бетонным перекрытиям	м2	573,91	274,46	3,21	155539	1322	0,37	198
				59,26	1,21	71639	647	0,01	3
	Итого по разделу: Полы								1285397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прочие работы								
6.	Е0146-4-3	Прочие 1000х(100, Усиление конструктивных элементов стен стальными тягами	т	0,18	38982,42 29883,25	437,54 180,80	7096 5440	81 33	186,17 0,99	34 0
7.	С11011-03 0	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	3,12	58900,00 —	— —	7269 —	— —	— —	— —
8.	С11011-08 1	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-75 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,04	67100,00 —	— —	1649 —	— —	— —	— —
9.	С12041-01	Арматурные изделия, не отнесенные в allied и сетки: сталь горячекатаная профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	53000,00 —	— —	341 —	— —	— —	— —
10.	Е0138-01 1	Сборка отдельных участков и изделия крупные с вертикальных стыков при стыках сборных в одном месте до 5 м3	м3	3,30	3741,03 3299,00	154,03 58,50	6967 2068	119 33	18,61 0,28	13 0
11.	Е0139-01 1	Пространственная сборка стен и панелей конструкций	т	3,30 0,30	4002,81 3833,13	127,69 196,87	51 50	1 1	84,86 0,69	0 0
12.	С12041-02	Каркасы и сетки плоские: приварка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, Вр-I, d 5 мм	т	0,00414	41200,00 —	— —	183 —	— —	— —	— —
13.	С12041-03	Каркасы и сетки плоские: приварка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, Вр-I, d 3 мм	т	0,00098	64100,00 —	— —	50 —	— —	— —	— —
14.	Е0115-6- 1	Укрупненная опалубка стен по сетке без устройства каркаса	м2	14,10	867,52 722,83	6,35 2,34	15874 7619	111 48	1,32 0,01	45 0
15.	С12041-02	Каркасы и сетки плоские: арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, Вр-I, d 5 мм	т	0,10	41200,00 —	— —	4074 —	— —	— —	— —
16.	Е0146-4-3	Прочие 1000х(100, Усиление конструктивных элементов стен стальными тягами	т	0,06	38982,42 29883,25	437,54 180,80	2191 1756	23 33	186,17 0,99	11 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С11011-99 6	Прокат угловой равнобокий, толщина 3-6 мм, ширина полки 35-50 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,04	59500,00	—	2331	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
18.	С11011-66 1	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	57100,00	—	1189	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
19.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стали периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00592	53800,00	—	314	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
20.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и надежа оронков в кирпичных стенах при общем кладке в одном месте до 5 м2	м3	0,25	3743,03	154,63	1935	39	14,82	4
					2255,00	58,68	574	15	0,28	0
21.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00191	46023,86	527,69	15	1	21,86	0
					9496,12	396,87	14	—	0,89	0
22.	С12041-80	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	т	0,00124	41200,00	—	51	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
23.	С12041-80	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 3 мм	т	0,00021	41100,00	—	14	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
24.	Е0116-70-3	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	10,40	462,52	6,15	4810	64	1,32	14
					222,91	2,34	2309	24	6,01	0
25.	С12041-80	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	—	1234	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Прочие работы								60361
		Раздел: Вывоз мусора								
26.	Б01011-62 6-1	Мусор строительный - погрузка	т	60,38	27,39	27,10	1365	1365	—	—
					—	19,97	—	956	6,40	20
27.	Б010133-А	Перевозка грузов	т	50,38	97,38	97,38	4906	4906	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15-1		автомобилями-самосвалами на 15 км, класс груза 1	--	19,48	—		981	5,41		21
		Итого по разделу: Выход мусора								6271
ИТОГО:							1445563	19827		1167
							189402	7628		64

Накладные расходы :

На общестроительные работы	205558
Всего накладных расходов:	205558
Итого с накладными	1651125

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1167
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	64
- в накладных расходах, чел-ч.	103
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1334

Инвалидуемые и непредвиденные затраты :

Всего инвалидуемые и непредвиденные затраты	55048
Итого с инвалидуемыми и непредвиденными затратами	1760132
Итого с временными, 1,44 %	1775396
Итого с зимними удорожаниями, 0,3 %	1787824
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,1 %	1794926
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1812680
Пересчет в текущих ценах, К-2,11355	4048708
Налоги, обязательные платежи, 3 %	80974
Всего [illegible] сборами, обязательными платежами	4129682
Налоги [illegible] стоимость, 12 %	495562
Итого	4625244

Принял: Сарсенбі С.Ө. Инженер эксперт ТОО «Туран сервіс»

Сдал:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2.2)

Заказчик: ГКОУ "Алак сад №78 Аварец" отдел образования г.Буйнакск

Подрядчик: ООО "Сплав"

Субподрядчик:

Договор: № 1 от 17 июня 2014 года

Наименование строительства и вид работ: Капитальный ремонт зданий ГКОУ «Алак сад №78 Аварец» г.Буйнакск, 3 кор. а.41

Наименование объекта: Блок 3 - отопление и вентиляция.

Форма № 2в

А К Т № 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

№ п/п	Номенклатура работ и затрат, единица измерения	Наименование и техническая характеристика оборудования, вид монтажных работ	Единица измерения	Кол-во	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим.мех.	Общая стоим., тенге: Всего	Затрат.мех.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Всего
					осн. з/п	в т.ч. з/п	осн. з/п	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1.	8003-16-2	Установка: отопительных радиаторов	100м	125,55 ✓	4331,48	35,77	543810	4491	3,70	88
					131,70	33,43	16534	4197	0,07	8
2.	8003-6-1	Врезка: в трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных электросварных труб диам. 15 мм	м	57,00 ✓	246,48	3,85	14049	220	0,10	11
					52,00	1,43	2975	85	0,01	0
		Итого по разделу: Монтажные работы								557082
	ИТОГО:						559061	4717		105
							18979	4761		9
		Накладные расходы:								
		На сантехнические работы					21026			
		Всего накладные расходы:								
		Итого с накладными					580621			
		Показатели трудозатрат:								
		- основных рабочих, чел.ч.							105	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел.ч.							9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- к накладным расходам, чел-ч.	31
Всего трудозатрат, чел-ч.:	125

Непормируемые и непредвиденные затраты :

Всего непормируемые и непредвиденные затраты	34837
Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами	615458
Итого с временными, 1,44 %	624321
Итого с зимними упорожнениями, 0,7 %	628691
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	631198
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	637431
Зарплат в текущих ценах, К-2,23355	1423793
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	28475
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1452208
Налог на добавленную стоимость, 12 %	174265
Итого с НДС	1626473

Сарсенбі С.В.
Инженер эксперт
ТОО «Туран Курылыс»

Сдал:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.2)

1610

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №74 Айдынка" города Петропавловска Акимата

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Базис"

Субподрядчик

Договор: № 1 от 17 июня 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдынка» г.Петропавловск, 3 мкр. д.41

Наименование объекта: Блок Б. Отопление и вентиляция.

А К Т N 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N пп	Обоснование (расценки, N пр. и т.п.)	Наименование работ и затрат, краткая техническая характеристика оборудования, вид измерения	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1: Демонтажные работы								
1.	1101-1-19	Демонтаж радиаторов высотой до 30 см	шт	69,00 ✓	197,38	15,98	13620	1103	1,21	83
					191,24	7,52	12500	174	0,02	1
2.	1101-5-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 20,25,32 мм на резьбе	м	214,00 ✓	47,96	1,50	3221	257	0,94	201
					47,48	1,09	3197	43	0,00	0
3.	1101-5-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 40 мм	м	49,00 ✓	100,07	1,00	4901	49	0,63	31
					99,07	0,14	4750	8	0,00	0
4.	1101-5-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	45,00 ✓	100,07	1,00	4503	45	0,64	29
					99,07	0,14	4458	7	0,00	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								55124

	55124	1431
Накладные расходы :	53691	232
На сантехнические работы		

349

2

62123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	42123	
Итого с накладными	113349	
Показатели трудозатрат :		
- основных рабочих, чел-ч		343
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч		3
- в накладных расходах, чел-ч		51
Всего трудозатрат, чел-ч.:		362
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7035	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	124284	
Итого с временными, 1,44 %	126074	
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	126957	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	127461	
Итого с затратами на выступу вит, 1 %	128722	
Пересчет в текущих ценах: Р=2,23555	287501	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5750	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	293201	
Налог на добавленную стоимость, 12 %	35191	
Итого с НДС	328448	

Заказчик

Сарсенов С.В.
Инженер эксперт
ТОО «Туран юрыстыс»

Сдан:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.3.2)

Объект: 0080 "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Кокшетау

Подрядчик: ТОО "Вымин"
Субподрядчик:
Договор: № 1 от 17 июня 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУДП «Ясли сад №74 Айдана» г.Кокшетау, 3 мкр. д.31

Наименование объекта: Отопление, газоснабжение, Сантехнические работы.

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Шифр норматива, расценки и № позиции	Наименование и техническая характеристика обрудования или вида монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в том числе, тенге: зар.плата	Общая стоим., тенге: Всего	в том числе, тенге: зар.плата	Затраты труда, чел.-час: На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	[illegible]	Пог.2. Разборка асбестов покрытия кровли	1м2	16,80 ✓	91,33	3,89	1564	316	0,34	2
					46,48	0,83	356,9	64	0,01	
2.	0033-1-1	Разборка покрытия деревянных и из металлических материалов	1м	82,24 ✓	5,63	0,13	463	10	0,01	
					5,48	0,02	140	2	0,00	
3.	0033-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	1м2	79,86 ✓	11,07	0,04	884	3	0,00	
					11,03	0,02	880	2	0,00	
4.	0033-1-1	Разборка скрепных конструкций под кат	1м2	79,86 ✓	20,60	0,12	1597	9	0,14	11
					20,48	0,05	1534	4	0,00	
		Итого по разделу: Демонтажные работы								694
		Раздел: Монтажные работы								
5.	0033-7-5	Устройство примыканий покрытия без скатных окон использованием по готовым отверстиям с ее устройством	м2	124,65 ✓	1752,19	10,25	218413	1278	1,37	24
					173,89	3,85	33719	487	0,02	

Раздел: Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	ЕЖ11-19-1	Устройство прокладок гидроизоляции в один слой	м2	14,13	127,87 14,33	1,24 0,47	1765 199	11 1	0,08 0,00	1 0
7.	СЦ105-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19-75 мм, IV сорта	м3	1,01	4300,00 ---	-- --	14842 --	-- --	-- --	-- --
8.	ЕЖ14-34-1	Покрытие клеевой краской	м2	126,00	33,19 21,34	0,09 0,02	4708 2702	11 3	0,14 0,00	18 0
9.	СЦ103-19-69	Плита теплоизоляционная СТАЛЬЗ (3-я основная полистирольная с армированным слоем из полимербетонных волос)	м2	154,25	38,09 ---	-- --	5028 --	-- --	-- --	-- --
10.	ЕЖ15-5-1	Установка элементов каркаса из брусков	м2	0,98	3143,99 1010,03	395,71 149,06	11040 1913	189 3	25,88 0,67	12 0
11.	ЕЖ15-6-5	Устройство каркасов	м2	26,25	783,84 346,66	5,43 2,57	10530 9838	178 141	1,64 0,92	66 3
12.	СЦ101-37	Доска обрезная из хвойных пород, длина от 4 до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	м2	1,00	12000,00 ---	-- --	12160 --	-- --	-- --	-- --
13.	ЕЖ17-49-2	Устройство клина	м3	0,41	1183,75 1020,38	387,02 146,25	9847 1185	163 61	15,93 0,66	7 0
14.	ЕЖ10-53-1	Огнезащита деревянных конструкций - балок, ферм, арок, балок, стоек, мауэрлатов	м3	3,91	599,14 241,51	35,14 13,23	2345 557	137 52	0,30 0,06	4 0
15.	ЕЖ10-53-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, обшивок	м3	3,81	1911,45 769,31	17,71 6,75	7291 1352	69 26	1,16 0,03	8 0
16.	ЕЖ10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровельные покрытия в местах их стыков	м2	126,00	21,81 5,38	1,14 0,42	2731 691	144 54	0,03 0,00	4 0
17.	СУ7-1-2	Клапан противопожарный	шт	1,00	800,39 ---	-- --	11040 --	-- --	-- --	-- --
18.	ЕЖ106-11-7	Установка канцевых датчиков весом до 1 кг	1т	0,02	5734,93 1014,25	380,30 143,64	159 786	1 3	221,70 0,64	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, ø 3 мм	т	0,01	25400,00	—	198	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
20.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь горячая класса А-I, ø 8 мм	т	0,01	43100,00	—	319	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
21.	С12041-1	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь горячая класса А-I, ø 12 мм	т	0,01	45300,00	—	279	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
22.	Е0312-10-1	Устройство кровли покрытий /фартук/ из листовой оцинкованной стали	м2	13,84	739,14	1,55	10230	21	1,12	15
					176,13	0,59	2438	8	0,08	0
23.	Е0110-15-5	Устройство глухих окон	шт	2,00	4326,84	102,61	2642	304	6,09	14
					1107,40	19,37	2285	79	0,37	0
24.	С12065-98	Стекло оконное одинарное для производственных зданий /ГОСТ 17520-81/, кл. 0,6-1,0 м2	м2	0,83	2030,00	—	1768	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
25.	С11021-14	Для ригелей, стропил, ферм, балок, стоек: брусья сортовые из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	м3	0,21	10980,00	—	2313	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
26.	С11021-8	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	0,24	9700,00	—	2345	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
27.	С11021-18	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	м3	0,11	10200,00	—	1134	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
28.	Е0112-7-5	Устройство покрытия скатных окон металлочерепицей	м2	0,60	1694,42	10,25	11383	68	1,16	11
					271,69	3,85	1793	25	0,02	0
29.	Е0140-5-1	Установка лестниц Сп-1	м3	0,04	6199,99	145,71	238	14	25,88	1
					4010,63	148,08	140	5	3,67	0
30.	С11023-15	Брусок обрезной из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	0,04	8200,00	—	267	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
31.	Е0110-15-1	Укладка ходовых досок	м	68,00	7,48	3,13	519	77	0,04	3
					4,23	0,43	124	29	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С11023-13	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	м3	0,98	7940,00	--	7781	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33.	С11023-10	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	0,14	8200,00	--	1148	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу Кровля								356864
		Раздел: Вывоз мусора								
34.	К01031-А2	Мусор строительный - погрузка вручную	т	10,83	27,10	27,10	293	293	--	--
					--	18,97	--	205	0,40	1
35.	К010535-А	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, класс груза 1	т	10,83	87,38	87,38	1055	1055	--	--
					--	19,49	--	211	0,41	4
		Итого по разделу Вывоз мусора								1265
		Итого:				367700	4551			161
						72551	1542			14
		Накладные расходы:								
		% строительные работы					78169			
		Всего накладные расходы					78169			
		Итого с накладными					446225			
		Показатели трудозатрат:								
		- основных рабочих, чел-ч.						161		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						14		
		- в накладных расходах, чел-ч.						40		
		Всего трудозатрат, чел-ч.						516		
		Невосстановимые и непредвиденные затраты:								
		Всего невосстановимые и непредвиденные затраты					26773			
		Итого с невосстановимыми и непредвиденными затратами					472998			
		Итого с временными, 1,44 %					474803			
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					481168			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					485087			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	809885
Пересчет в текущие цены, К-2,23355	1044192
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21884
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1116068
Налог на добавленную стоимость, 12 %	133928
Итого с НДС	1249994

Инженер

Сдал:

Заказчик:

С последующим перестановкой

Сергейбі С.В.
Инженер эксперт
ТОО «Турен сурыпы»