Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г. Шымкент
Подрядник: ТОО "Баймен" г.Алматы, ул.Масанчи 76/40
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП "Ясли сад №74 Айдана" г.Шымкент, 3 мкр. д.41

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименован.	Организационно правовая форма код
		№ 1	17.06.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь месяц без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий ГККП "Ясли сад №74 Айдана" г.Шымкент, 3 мкр. д.41	174 153 280	50 038 534							6 004 624	56 043 158

ЗАКАЗЧИК:
отдела образования г.Шымкент
_____ Я.С.Кулбаева

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Баймен"
_____ К.Т. Баймен

ИНЖЕНЕР
Заместитель директора ТОО "Туран Курылыс"
_____ С.Егенбердиев

Инженер экспорт ТОО "Туран Курылыс"
С.Сарсенбі
Инженер экспорт
ТОО «Туран курылыс»

1210

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент

Подрядчик ТОО "Баймен"

Субподрядчик

Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41**

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок "А",№2-1-5,Пожарная сигнализация								
		Монтажные работы								
1.	ЦО110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 12 лучей	шт	2,00	7509,60 7155,00	1,60 --	15019 14310	3 --	38,00 --	76 --
2.	С	Прибор приемно-контрольный ГРАНИТ 12	шт	2,00	5520,50 --	-- --	11041 --	-- --	-- --	-- --
3.	ЦО110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	182,00	153,50 144,00	-- --	27937 26208	-- --	1,00 --	182 --
4.	С	Извещатель пожарный тепловой ИП-105-1	шт	182,00	813,23 --	-- --	148006 --	-- --	-- --	-- --
5.	ЦО110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовые фото-электрические, радиоизотопные, световой в нормальном исполнении	шт	56,00	368,00 347,00	1,60 --	20714 19432	90 --	2,00 --	112 --
6.	С	Извещатель пожарный тепловой ИП-212-41	шт	56,00	425,10 --	-- --	23806 --	-- --	-- --	-- --

1260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0110-669 -4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	шт	8,00	860,30 828,00	1,60 --	6882 6624	13 --	5,00 --	40 --
8.	С	Извещатель пожарный ручной ИПР 514-2	шт	8,00	508,27 --	-- --	4066 --	-- --	-- --	-- --
9.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	88,00	702,30 648,00	-- --	61802 57024	-- --	4,00 --	352 --
10.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-П	шт	88,00	59,00 --	-- --	5192 --	-- --	-- --	-- --
11.	Ц0110-669 -4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	шт	2,00	860,30 828,00	1,60 --	1721 1656	3 --	5,00 --	10 --
12.	С	Сирена со стробом НС-103 КП	шт	2,00	343,78 --	-- --	688 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0167-12-9	Монтаж ПВХ труб диаметром 25 мм для электропроводки в бороздах под заливку	м	8,00	32,10 31,84	0,26 0,07	257 255	2 1	0,20 0,00	2 0
14.	С	Труба ПВХ ду.25 мм	м	8,00	29,57 --	-- --	237 --	-- --	-- --	-- --
15.	Ц0110-349 -5	Аппаратура настенного типа: звонок	шт	18,00	181,60 171,00	-- --	3269 3078	-- --	1,00 --	18 --
16.	С	Звонок громкого боя	шт	18,00	1293,78 --	-- --	23288 --	-- --	-- --	-- --
17.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	8,00	8,40 7,30	0,00 --	68 58	1 --	0,05 --	0 --
18.	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	1302,00	72,10 60,80	-- --	93874 79162	-- --	0,38 --	495 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,03	52100,00 --	-- --	1563 --	-- --	-- --	-- --
20.	С151604-290	прим.Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	1000м	1,09	61700,00 --	-- --	67253 --	-- --	-- --	-- --
21.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,19	52100,00 --	-- --	9899 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Блок "Б", №2-2-1,Ремонтно-строительные работы								
		Демонтажные работы 1.1.Наружная отделка								
22.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с цоколя	м2	37,68	32,87 32,87	-- --	1239 1239	-- --	0,23 --	9 --
		Раздел: Наружная отделка								
23.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка по цоколю цементно-известковым раствором	м2	37,68	258,28 125,24	2,45 0,56	9732 4719	92 21	0,70 0,03	26 1
24.	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	640,00	44,84 43,57	1,27 0,20	28701 27887	814 128	0,27 0,00	173 0
25.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	640,00	462,52 222,01	6,15 2,34	296011 142085	3936 1496	1,32 0,01	846 7
26.	Е0115-79-1	Отделка фасадов АСПОЛом	м2	640,00	426,99 76,59	2,70 1,01	273274 49018	1728 648	0,37 0,00	237 3
27.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м2	640,00	415,93 65,99	0,75 0,29	47230 39249	446 171	0,37 0,00	219 1
28.	Е0112-10-	Устройство мелких покрытий	м2	22,89	739,16	1,55	16919	35	1,12	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	/брандмауэров, зарапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали			176,21	0,59	4034	13	0,00	0
29.	E0115-158-2	Кремний органическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	737,16	306,45 18,11	2,54 0,96	225899 13352	1871 710	0,10 0,00	76 3
		Раздел: Оконные и дверные проемы								
30.	C12061-38-1	ОК-5,6,7, Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	13,90	5240,00 --	-- --	72836 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Полы								
		4.1. 1-ый этаж.								
31.	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	83,8215	32,03 21,28	0,28 0,11	2685 1783	23 9	0,12 0,00	10 0
32.	E0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	79,83	146,77 132,48	12,29 4,61	11716 10576	981 368	0,79 0,02	63 2
		Раздел: Пробивка дверного проема.								
33.	E0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,40	9649,24 4083,75	5565,49 2101,50	3860 1634	2226 841	23,80 10,27	10 4
34.	E0146-4-1	Усиление конструктивных элементов стен стальными тяжами	т	0,0521	38982,42 29882,25	477,54 180,00	2031 1557	25 9	186,17 0,88	10 0
35.	C11011-89*	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-5 мм, ширина полки 35-50 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,03845	59500,00 --	-- --	2289 --	-- --	-- --	-- --
36.	C11011-88	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм,	т	0,01365	87100,00	--	1189	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп			--	--	--	--	--	--
37.	Е0115-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	6,88	462,52 222,01	6,15 2,34	3182 1527	42 16	1,32 0,01	9 0
38.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01981	41200,00 --	-- --	816 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Блок "Б",№2-2-2,Водопровод и канализация								
		Водопровод В1								
39.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	74,00	328,00 --	-- --	24272 --	-- --	-- --	-- --
40.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	6,00	371,00 --	-- --	2226 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	471,00 --	-- --	1884 --	-- --	-- --	-- --
42.	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	584,00 --	-- --	1168 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
44.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	3500,00 --	-- --	3500 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	21,00	298,57 59,85	4,19 1,58	7616 1257	88 33	0,34 0,01	7 0
46.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	35,00	471,67 59,85	4,19 1,58	16508 2095	147 55	0,34 0,01	12 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 32 мм								
47.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	48,00	693,01 76,95	10,34 3,87	33267 3694	496 186	0,43 0,02	21 1
48.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	29,00	1082,42 92,93	12,21 4,57	31390 2695	354 133	0,56 0,02	16 1
49.	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	шт	2,00	495,00 --	-- --	990 --	-- --	-- --	-- --
50.	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	шт	3,00	646,00 --	-- --	1938 --	-- --	-- --	-- --
51.	С130810-149	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт	1,00	680,00 --	-- --	680 --	-- --	-- --	-- --
52.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	3,00	321,00 --	-- --	963 --	-- --	-- --	-- --
53.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	4,00	227,00 --	-- --	908 --	-- --	-- --	-- --
54.	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17379-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт	1,00	321,00 --	-- --	321 --	-- --	-- --	-- --
55.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0064	126700,00	--	811	--	--	--
56.	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х2,0 мм	шт	2,00	181,00 --	-- --	362 --	-- --	-- --	-- --
57.	С130810-18	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные	шт	1,00	215,00	--	215	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали 20 на Ру < 10 МПа, 89х3,5 мм			--	--	--	--	--	--
58.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2,00	7932,57 54,00	1,57 --	15865 108	3 --	0,30 --	1 --
59.	Ц0110-901-5	Шкаф настенный, размером до 640х840 мм	шт	4,00	554,90 380,00	13,90 4,50	2220 1520	56 18	2,00 0,03	8 0
60.	С99-2-1	Шкаф пожарный со стеклом ШПВ-2	шт	4,00	7762,69 --	-- --	31051 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1крав	4,00	10263,47 157,50	23,09 9,00	41054 630	92 36	0,90 0,04	4 0
62.	С63-3-214	Огнетушитель ОПУ-10	шт	8,00	2940,00 --	-- --	23520 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	1соедин.	10,00	893,06 177,75	36,99 13,50	8931 1778	370 135	0,96 0,07	10 1
64.	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	1соедин.	12,00	1185,46 270,00	53,14 20,25	14225 3240	638 243	1,46 0,10	18 1
65.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,09	9650,11 614,25	260,48 89,46	869 55	23 8	3,94 0,35	0 0
66.	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	м	0,60	600,07 407,25	85,00 31,84	360 244	51 19	2,31 0,16	1 0
67.	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	м	0,60	3360,00 --	-- --	2016 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. сплавами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	54,08	100,70 60,30	0,07 0,02	5446 3261	4 1	0,33 0,00	20 0
69.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	282,00	10,99 10,69	-- --	3099 3015	-- --	0,05 --	14 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	29,00	11,13 10,69	-- --	323 310	-- --	0,05 --	1 --
71.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,282	8097,13 8032,50	-- --	2283 2265	-- --	51,50 --	15 --
72.	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	км	0,029	8170,63 8032,50	-- --	237 233	-- --	51,50 --	1 --
73.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,32	200,00 --	-- --	2464 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Водомерный узел								
		2.0.								
74.	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1счетчик	1,00	952,37 211,50	36,99 13,50	952 212	37 14	1,22 0,07	1 0
75.	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	шт	1,00	9870,00 --	-- --	9870 --	-- --	-- --	-- --
76.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,70 40,50	1,57 --	859 40	2 --	0,22 --	0 --
77.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
78.	С130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 14М1-00-00 для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Ду 15 мм	шт	1,00	1770,00 --	-- --	1770 --	-- --	-- --	-- --
79.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Ду 25 мм	шт	1,00	471,00 --	-- --	471 --	-- --	-- --	-- --
80.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	3,00	891,93 447,75	90,13 33,75	2676 1343	270 101	2,60 0,16	8 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	3,00	5190,00 --	-- --	15570 --	-- --	-- --	-- --
82.	С99-2-4	Электропривод к заглушке	шт	1,00	79900,23 --	-- --	79900 --	-- --	-- --	-- --
83.	С130810-289	Пробка Ц-25	шт	1,00	63,49 --	-- --	63 --	-- --	-- --	-- --
84.	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	шт	2,00	646,00 --	-- --	1292 --	-- --	-- --	-- --
85.	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт	2,00	321,00 --	-- --	642 --	-- --	-- --	-- --
86.	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм .	1соедин	10,00	1185,46 270,00	53,14 20,25	11855 2700	531 203	1,46 0,10	15 1

Раздел: Водопровод ТЗ

87.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	49,00	328,00 --	-- --	16072 --	-- --	-- --	-- --
88.	Е0116-31-1	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 15 мм	м	146,00	194,91 158,42	3,65 1,02	28457 23129	533 149	0,89 0,00	130 0
89.	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	146,00	93,00 --	-- --	13578 --	-- --	-- --	-- --
90.	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	8,00	1512,32 1370,25	97,07 36,00	12099 10962	777 288	7,87 0,18	63 1
91.	С99-2-2	Водонагреватель АРИСТОН 50 л.	шт	6,00	8313,47 --	-- --	49881 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	С99-2-4	Водонагреватель АРИСТОН 80 л.	шт	2,00	8095,37	--	16191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С130804-84	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: колено, d-20 мм	шт	35,00	15,00	--	525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С130804-81	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	шт	38,00	21,00	--	798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С130804-75	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта, d-20 мм	шт	98,00	11,00	--	1078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С130810-274	Хомутики для крепления труб	100шт	3,65	1523,78	--	5562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	146,00	10,99	--	1605	--	0,05	7
					10,69	--	1561	--	--	--
98.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,146	8097,13	--	1182	--	51,50	8
					8032,50	--	1173	--	--	--
		Раздел: Приборы								
99.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	20,00	742,82	6,67	14856	133	3,77	75
					657,00	1,13	13140	23	0,01	0
100.	С131101-78	Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	шт	19,00	2940,00	--	55860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с косым или прямым выпуском без цельноотлитой полочки	шт	1,00	5020,00	--	5020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С131101-10	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним	компл	20,00	3570,00	--	71400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пуском								
103.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	22,00	524,90	3,81	11548	84	2,89	64
					488,25	0,59	10742	13	0,01	0
104.	С131101-68	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400х500-300х135 мм	комплект	22,00	5220,00	--	114840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	шт	22,00	1750,00	--	38500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0165-12-5	Установка поддонов душевых	компл	7,00	605,39	2,03	4238	14	3,14	22
					544,50	0,45	3812	3	0,00	0
107.	С131101-41	Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном	шт	7,00	12100,00	--	84700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	12,00	3977,40	13,90	47729	167	1,56	19
					279,00	4,50	3348	54	0,03	0
109.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	38,00	143,32	1,57	5446	60	0,70	27
					126,00	--	4788	--	--	--
110.	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	компл	7,00	1650,00	--	11550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С131101-94	Смесители для моек См-МЦЦВЩба	компл	12,00	1320,00	--	15840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С131101-97	Смесители для умывальников СМ-УмЦЦБА	компл	19,00	5840,00	--	110960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	шт	12,00	1700,00	--	20400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С130904-3	Краны водоразборные набортный КрЦБА	шт	3,00	707,00	--	2121	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок "Б", №2-2-3,Технологическое оборудование								
		Пищеблок								
115.	С74-2-108	Шкаф для одежды и обуви секционный	шт	4,00	15480,00	--	61920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Прачечная								
116.	Ц0136-2-1	Машина стиральная, масса до 0,5 т	шт	2,00	4544,40	626,98	9089	1254	22,00	44
					3465,00	153,00	6930	306	0,89	2
117.	С80-3-27	Машина стирально отжимная ЛО-10	шт	2,00	405584,94	--	811090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Блок "Б",№2-2-4,Отопление и вентиляция								
		Монтажные работы								
118.	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	1шт	4,00	2954,47	38,10	11818	152	1,14	5
					201,62	13,91	806	56	0,07	0
119.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50мм и т.п.белилами с добавлением колера	м2	256,50	148,40	0,07	38064	18	0,65	166
					108,00	0,02	27702	5	0,00	0
120.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,60	21,80	0,05	57	--	0,03	0
					5,81	0,02	15	--	0,00	0
121.	Е0113-16-10	Окраска металлических поверхностей лаком ЕТ-577 за один раз	м2	2,60	16,64	0,02	43	--	0,02	0
					4,39	--	11	--	--	--
122.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом	м	3,00	80,21	5,31	241	16	0,24	1
					40,28	2,03	121	6	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		связующем толщиной 40 мм								
123.	E0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	8,00	81,81 40,95	5,47 2,03	654 328	44 16	0,24 0,01	2 0
124.	E0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	3,00	84,04 42,30	6,01 2,25	252 127	18 7	0,25 0,01	1 0
125.	C11031-15 2	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	0,14	17600,00 --	-- --	2464 --	-- --	-- --	-- --
126.	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	14,00	114,31 29,93	6,39 2,48	1600 419	89 35	0,19 0,01	3 0
127.	C11011-94 0	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0052	314500,00 --	-- --	1635 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Монтажные работы вентиляция								
		3.1.81.								
128.	E0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67 682,76	29,90 11,81	713 683	30 12	3,83 0,05	4 0
129.	C99-4-1	Вентилятор канальный КЕ	шт	1,00	40550,80 --	-- --	40551 --	-- --	-- --	-- --
130.	E0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	шт	1,00	1098,10 85,05	7,30 2,36	1088 85	7 2	0,51 0,01	1 0
131.	E0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	3,50	1645,71 238,61	11,11 4,16	9050 1312	61 23	1,48 0,02	8 0
132.	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали	м2	11,30	1939,73 206,72	9,61 3,59	21919 2336	109 41	1,28 0,02	14 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 0,7 мм								
133.	Ц0128-932-1	Отсос местный вентиляционный, масса 0,075т	шт	2,00	459,49 447,75	7,01 2,25	919 896	14 4	3,00 0,01	6 0
134.	С99-4-1	Зонт вытяжной пристенный ЗВП 2х1	шт	2,00	48809,31 --	-- --	97619 --	-- --	-- --	-- --
135.	Е0120-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм	шт	1,00	302,43 207,90	5,65 2,36	302 208	6 2	1,24 0,01	1 0
136.	С131306-4	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-315 мм	шт	1,00	3970,00 --	-- --	3970 --	-- --	-- --	-- --
137.	С131310-18	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 315 мм	шт	2,00	1140,00 --	-- --	2280 --	-- --	-- --	-- --
138.	Е0120-3-10	Прокладка перехода 500х250х/600х350 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,20	1939,73 206,72	9,61 3,59	2328 248	12 4	1,28 0,02	2 0
139.	Е0120-3-11	Прокладка перехода 600х350х/ду.315 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,20	1886,92 155,22	8,82 3,31	2257 186	11 4	0,96 0,02	1 0
140.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	15,00	240,26 100,80	92,82 34,88	3604 1512	1392 523	0,59 0,17	9 3
141.	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	м3	0,60	5520,00 --	-- --	3312 --	-- --	-- --	-- --
142.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0166	314500,00 --	-- --	5221 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: В2.								
143.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67 682,76	29,90 11,81	713 683	30 12	3,83 0,05	4 0
144.	С99-4-1	Вентилятор канальный КЕ	шт	1,00	40550,80	--	40551	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
145.	E0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	шт	1,00	1088,10 85,05	7,30 2,36	1088 85	7 2	0,51 0,01	1 0
146.	E0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	5,00	1645,51 238,61	11,11 4,16	8228 1193	56 21	1,48 0,02	7 0
147.	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	14,20	1939,73 206,72	9,61 3,59	27544 2935	136 51	1,28 0,02	18 0
148.	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	6,00	1975,51 238,61	11,11 4,16	11853 1432	67 25	1,48 0,02	9 0
149.	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,82	1880,91 259,88	13,82 5,18	3423 473	25 9	1,62 0,03	3 0
150.	E0120-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм	шт	1,00	302,43 207,90	5,65 2,36	302 208	6 2	1,24 0,01	1 0
151.	C131306-4	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-315 мм	шт	1,00	3970,00 --	-- --	3970 --	-- --	-- --	-- --
152.	E0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	м2	2,00	2700,27 151,20	33,19 11,81	5401 302	66 24	0,87 0,06	2 0
153.	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,20	1939,73 206,72	9,61 3,59	2328 248	12 4	1,28 0,02	2 0
154.	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,20	1880,92 155,22	8,82 3,31	2257 186	11 4	0,96 0,02	1 0
155.	C131310-25	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1500	шт	0,10	1370,00 --	-- --	137 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
156.	С13110-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	шт	0,20	692,00 --	-- --	138 --	-- --	-- --	-- --
157.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	9,00	355,85 186,64	16,96 7,09	3203 1680	153 64	1,12 0,03	10 0
158.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2,00	320,85 186,64	16,96 7,09	642 373	34 14	1,12 0,03	2 0
159.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	15,00	240,26 100,80	92,82 34,88	3604 1512	1392 523	0,59 0,17	9 3
160.	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	м3	0,60	5520,00 --	-- --	3312 --	-- --	-- --	-- --
161.	С11011-94 3	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0166	314500,00 --	-- --	5221 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: ВЗ.								
162.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67 682,76	29,90 11,81	713 683	30 12	3,83 0,05	4 0
163.	С99-4-1	Вентилятор канальный КЕ	шт	1,00	40550,80 --	-- --	40551 --	-- --	-- --	-- --
164.	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	шт	1,00	964,19 63,79	5,65 2,36	964 64	6 2	0,38 0,01	0 0
165.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	4,00	1670,91 259,88	13,82 5,18	6684 1040	55 21	1,62 0,03	6 0
166.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из	м2	9,00	1975,51	11,11	17780	100	1,48	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованной стали толщиной 0,7 мм			238,61	4,16	2148	37	0,02	0
167.	E0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2,30	1490,92 155,22	8,82 3,31	3429 357	20 8	0,96 0,02	2 0
168.	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,30	1880,91 259,88	13,82 5,18	2445 338	18 7	1,62 0,03	2 0
169.	E0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	1,00	255,17 184,28	5,65 2,36	255 184	6 2	1,11 0,01	1 0
170.	C131306-4	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-315 мм	шт	1,00	3970,00 --	-- --	3970 --	-- --	-- --	-- --
171.	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,20	1975,51 238,61	11,11 4,16	2371 286	13 5	1,48 0,02	2 0
172.	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,20	1975,51 238,61	11,11 4,16	2371 286	13 5	1,48 0,02	2 0
173.	C131310-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	шт	0,20	692,00 --	-- --	138 --	-- --	-- --	-- --
174.	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	8,00	355,85 186,64	16,96 7,09	2847 1493	136 57	1,12 0,03	9 0
175.	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	1,00	320,85 186,64	16,96 7,09	321 187	17 7	1,12 0,03	1 0
176.	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	10,00	240,20 100,80	92,82 34,88	2403 1008	928 349	0,59 0,17	6 2
177.	C11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	м3	0,40	5520,00 --	-- --	2208 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178.	С11011-94 0	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0122	314500,00 --	-- --	3837 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: В4.								
179.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67 682,76	29,90 11,81	713 683	30 12	3,83 0,05	4 0
180.	С99-4-3	Вентилятор канальный К160/1	шт	1,00	5396,92 --	-- --	5397 --	-- --	-- --	-- --
181.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	863,19 63,79	5,65 2,36	863 64	6 2	0,38 0,01	0 0
182.	С131310-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм	шт	1,00	984,00 --	-- --	984 --	-- --	-- --	-- --
183.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,00	1810,91 259,88	13,82 5,18	3622 520	28 10	1,62 0,03	3 0
184.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,80	1880,91 259,88	13,82 5,18	10909 1507	80 30	1,62 0,03	9 0
185.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	1,00	320,85 186,64	16,96 7,09	321 187	17 7	1,12 0,03	1 0
186.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	5,30	240,26 100,80	92,82 34,88	1273 534	492 185	0,59 0,17	3 1
187.	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	м2	0,40	5520,00 --	-- --	1104 --	-- --	-- --	-- --
188.	С11011-94 0	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0066	314500,00 --	-- --	2076 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: В5.								
189.	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	шт	1,00	1088,10 85,05	7,30 2,36	1088 85	7 2	0,51 0,01	1 0
190.	С131310-24	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	шт	1,00	958,00 --	-- --	958 --	-- --	-- --	-- --
191.	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	8,00	1645,51 238,61	11,11 4,16	13164 1909	89 33	1,48 0,02	12 0
192.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	4,10	1975,51 238,61	11,11 4,16	8100 978	46 17	1,48 0,02	6 0
193.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	367,00 --	-- --	367 --	-- --	-- --	-- --
194.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,30	266,48 52,20	3,96 1,49	80 16	1 --	0,30 0,01	0 0
		Раздел: Демонтаж вентиляции 4.0.								
195.	Е0120-3-3	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	24,60	95,13 90,90	4,23 1,58	2340 2236	104 39	0,56 0,01	14 0
196.	Е0120-3-10	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	4,50	82,41 76,75	3,66 1,37	371 354	16 6	0,49 0,01	2 0
		Раздел: Монтажные работы узла управления 5.0.								
197.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	1шт	8,00	473,47	39,24	3788	314	1,47	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм			254,25	15,75	2034	126	0,01	1
198.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	7,00	891,93 447,75	90,13 33,75	6244 3134	631 236	2,60 0,16	18 1
199.	С99-4-4	Вентиль фланцевый 15 кч16п ду.40мм	шт	2,00	5895,95 --	-- --	11792 --	--	--	--
200.	С99-4-5	Вентиль фланцевый 15 кч16п ду.32мм	шт	2,00	4879,40 --	-- --	9759 --	--	--	--
201.	С99-4-6	Вентиль фланцевый 15 нж86к1 ду.15мм	шт	4,00	1861,25 --	-- --	7445 --	--	--	--
202.	С99-1-49	Вентили проходные муфтовые 15 кч18п для воды и пара,Ру 1,6Мпа,Dy 15мм	шт	2,00	367,00 --	-- --	734 --	--	--	--
203.	С99-4-7	Вентиль фланцевый 15 кч16п ду.50мм	шт	4,00	6831,16 --	-- --	27325 --	--	--	--
204.	С99-4-8	Вентиль фланцевый 15 кч16п ду.65мм	шт	7,00	13011,74 --	-- --	91082 --	--	--	--
205.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	64,62 55,62	-- --	258 222	-- --	0,32 --	1 --
206.	С131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	4,00	541,00 --	-- --	2164 --	--	--	--
207.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4,00	48,96 41,72	1,62 --	196 167	6 --	0,23 --	1 --
208.	С99-4-9	Манометр МП 4 У	шт	4,00	1145,92 --	-- --	4584 --	--	--	--
209.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00754	33697,62 33075,00	304,24 114,75	254 249	2 1	198,00 0,56	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,00764	59500,00 --	-- --	455 --	-- --	-- --	-- --
211.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	63,00	801,76 116,10	15,99 5,99	50511 7314	1007 377	0,66 0,03	41 2
212.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	1,00	422,48 52,20	3,96 1,49	422 52	4 1	0,30 0,01	0 0
213.	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	2,00	8146,35 1212,75	68,60 24,75	16293 2426	137 49	6,86 0,13	14 0
214.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,80	21,80 5,81	0,05 0,02	519 138	1 --	0,03 0,00	1 0
215.	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	23,80	16,64 4,39	0,02 --	396 104	-- --	0,02 --	1 --
216.	Е0126-3-1 1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	63,00	109,67 59,40	9,39 3,60	6909 3742	592 227	0,35 0,02	22 1
217.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	1,00	81,82 40,95	5,47 2,03	82 41	5 2	0,24 0,01	0 0
218.	С11031-15 3	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	м3	1,00	14800,00 --	-- --	14800 --	-- --	-- --	-- --
219.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	64,00	114,31 29,93	6,39 2,48	7316 1916	409 159	0,19 0,01	12 1
220.	С11011-94 0	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0324	314500,00 --	-- --	10190 --	-- --	-- --	-- --
221.	Е0116-29-	Гидравлическое испытание	м	1,00	10,99	--	11	--	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм			10,69	--	11	--	--	--
222.	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	63,00	11,13 10,69	-- --	701 673	-- --	0,05 --	3 --
223.	E0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	2,00	12837,54 468,14	78,52 30,13	25675 936	157 60	2,72 0,14	5 0
224.	E0118-19-2	Установка элеваторов номер 3-5	шт	1,00	888,80 544,61	94,44 34,76	889 545	94 35	3,03 0,18	3 0
225.	C131206-73	Элеваторы ВТИ из стальных труб и сортовой стали N 3 и 4	шт	1,00	5890,00 --	-- --	5890 --	-- --	-- --	-- --
226.	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82 67,50	1,57 --	76 68	2 --	0,41 --	0 --
227.	C99-4-10	Теплосчетчик комплексный "Взлет ТСР-М"ТСР-0,34 с электромагнитными расходомерами ЭРСВ-420Л ду. 32 мм	компл.	1,00	78181,35 --	-- --	78181 --	-- --	-- --	-- --

Раздел: Переходные галереи, №2-3-1,Ремонтно-строительные работы

Наружная отделка

Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228.	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка по цоколю цементно-известковым раствором	м2	21,96	258,28 125,24	2,45 0,56	5672 2750	54 12	0,70 0,03	15 1
229.	E0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	124,00	44,84 43,57	1,27 0,20	5561 5403	158 25	0,27 0,00	34 0
230.	E0115-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	124,00	462,52 222,01	6,15 2,34	57352 27529	763 290	1,32 0,01	164 1
231.	E0115-79-1	Отделка фасадов АСПОЛом	м2	124,00	426,99 76,59	2,70 1,01	52947 9497	335 126	0,37 0,00	46 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	228,80	113,03	0,75	25862	172	0,37	84
					65,99	0,29	15098	66	0,00	0
233.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	8,64	739,16	1,55	6386	13	1,12	10
					176,21	0,59	1522	5	0,00	0
234.	Е0115-158-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	168,48	306,45	2,54	51630	428	0,10	17
					18,11	0,96	3052	162	0,00	1
		Раздел: Оконные и дверные проемы								
235.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	6,14	446,86	128,16	2744	787	1,03	6
					174,40	44,59	1071	274	0,16	1
236.	С12063-15	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК; ДН 24-15АК	м2	6,14	5230,00	--	32112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	6,14	112,90	0,11	693	1	0,41	3
					64,95	0,06	399	--	0,00	0
238.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер	т	0,40952	17023,17	1416,44	6971	580	94,42	39
					14826,38	497,81	6072	204	2,24	1
239.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,2644	154400,00	--	40823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,14512	154200,00	--	22378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,60	22,68	0,06	286	1	0,03	0
					6,68	0,03	84	--	0,00	0
242.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	12,60	50,94	0,05	642	1	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	толщиной 3мм окон с одинарным переплетом			38,30	0,79	32	1	0,00	0
252.	С12061-15 2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	0,956	3960,00	--	3786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0115-163 -1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	м2	4,80	103,54	1,49	497	7	0,29	1
					47,36	0,56	227	3	0,00	0
254.	Е0115-163 -5	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	м2	0,96	115,00	0,09	110	--	0,47	0
					75,04	0,02	72	--	0,00	0

Раздел: Склад,№3-1-1, Ремонтно-строительные работы

1.1.Наружная отделка

Демонтажные работы

255.	Е0146-24- 2	Отбивка штукатурки с цоколя	м2	167,45	32,87	--	5504	--	0,23	38
					32,87	--	5504	--	--	--
256.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - сливы	м	1,20	14,39	1,29	17	2	0,09	0
					13,10	0,23	16	--	0,00	0

Раздел: Внутренние работы

257.	Е0146-44- 2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	1,32	250,04	23,78	330	31	1,52	2
					226,26	8,98	299	12	0,04	0
258.	Е0146-44- 3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	5,2293	158,38	23,78	828	124	0,91	5
					134,60	8,98	704	47	0,04	0
259.	Е0146-24- 2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	137,12	32,87	--	4507	--	0,23	31
					32,87	--	4507	--	--	--
260.	Е0162-36- 2	Очистка вручную потолков от известковой окраски	м2	71,65	32,13	--	2302	--	0,22	16
					32,13	--	2302	--	--	--
261.	Е0109-53-	Демонтаж решеток из полосовой м	т	0,00792	6759,27	1017,58	54	8	32,15	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	тонколистовой стали			5076,68	94,50	40	1	0,46	0
262.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	48,72	48,37	4,36	2357	212	0,29	14
					44,01	0,68	2144	33	0,01	0
263.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	13,55	69,86	--	947	--	0,39	5
					69,86	--	947	--	--	--
		Раздел: Кровля.								
264.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	89,35	29,02	2,02	2593	180	0,17	16
					27,00	0,32	2412	29	0,00	0
265.	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	2,23375	2399,04	1107,54	5359	2474	7,70	17
					1291,50	418,50	2985	935	2,04	5
266.	Е0112-14-2	Демонтаж утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	11,02	597,62	245,72	6586	2708	2,49	27
					351,90	92,25	3878	1017	0,45	5
		Раздел: Полы.								
267.	Е0146-41-2	Разборка бетонных покрытий пола	м3	2,1898	2045,34	920,34	4479	2015	6,72	15
					1125,00	348,75	2464	764	1,70	4
268.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	114,9645	20,76	0,19	2387	22	0,14	16
					20,57	0,02	2365	2	0,00	0
		Раздел: Монтажные работы								
		2.1.Наружная отделка								
269.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	167,45	258,28	2,45	43249	410	0,70	118
					125,24	0,56	20971	94	0,03	5
270.	Е0115-79-1	Отделка фасадов АСПОЛом	м2	150,75	426,99	2,70	64369	407	0,37	56
					76,59	1,01	11546	153	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	16,30	113,03 65,99	0,75 0,29	1842 1076	12 5	0,37 0,00	6 0
272.	Е0115-158-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	169,08	306,45 18,11	2,54 0,96	51814 3062	429 163	0,10 0,00	17 1
273.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	1,20	253,64 40,86	0,56 0,09	304 49	1 --	0,26 0,00	0 0
		Раздел: Внутренняя отделка								
274.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	71,65	65,44 59,78	0,44 0,17	4689 4283	31 13	0,34 0,00	25 0
275.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	137,12	257,98 134,55	4,23 0,90	35374 18449	580 123	0,75 0,06	102 8
276.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	216,88	19,52 15,79	0,15 0,06	4233 3424	33 14	0,11 0,00	23 0
		Раздел: Полы.								
277.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	109,49	372,63 60,29	18,45 6,93	40799 6602	2020 758	0,42 0,03	45 3
278.	Е0111-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-109,49	90,94 3,89	1,68 0,62	-9957 -426	-183 -68	0,02 0,00	-3 -0
279.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	109,49	146,77 132,48	12,29 4,61	16070 14505	1344 505	0,79 0,02	87 2
280.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	114,9645	32,03 21,28	0,28 0,11	3682 2446	32 13	0,12 0,00	14 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281.	E0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,32	460,21	24,15	607	32	1,28	2
					213,70	7,99	282	11	0,04	0
282.	C12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	1,32	8050,00	--	10626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	6,5346	446,86	128,16	2920	837	1,03	7
					174,40	44,59	1140	291	0,16	1
284.	C11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1500,00	--	1500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	2,86	112,90	0,11	323	--	0,41	1
					64,95	0,06	186	--	0,00	0
287.	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	3,24	666,46	7,91	2159	26	2,06	7
					359,66	2,99	1165	10	0,01	0
288.	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	48,72	128,68	42,80	6269	2085	0,36	18
					58,74	10,56	2862	515	0,03	2
289.	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	48,72	1190,00	--	57977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	E0162-29-2	Окраска масляными составами по два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	[illegible]	72,01	0,07	984	1	0,18	2
					29,27	0,02	397	--	0,00	0

Раздел: Вывоз мусора

291.	E01031-A2	Мусор строительный - погрузка	т	2,70	27,10	27,10	73	73	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-1									
					--	18,97	--	51	0,40	1
292.	E010333-A 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, класс груза 1	т	2,70	97,38	97,38	263	263	--	--
					--	19,18	--	53	0,41	1

Раздел: Склад, №3-1-2, Электроосвещение

Электроосвещение

293.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
294.	С80-5-13	Автоматический выключатель АП 50-2 МТ 16А	шт	1,00	830,68	--	831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	шт	6,00	263,81	2,81	1583	17	1,60	10
					261,00	0,45	1566	3	0,00	0
296.	С99-5-8	Светильник 236 ARCTIC /2/	шт	6,00	2011,64	--	12070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	С151706-8 0	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	12,00	101,00	--	1212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	шт	4,00	219,93	49,51	880	198	0,88	4
					151,65	29,74	607	119	0,13	1
299.	С99-5-31	Светильник EFS 193	шт	2,00	4640,24	--	9280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	С99-5-16	Светильник MD 160	шт	2,00	1995,75	--	3992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	2,00	24,00	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	4,00	82,17	--	329	--	0,34	1
					53,55	--	214	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип ВА 56-225	шт	1,00	215,00 --	-- --	215 --	-- --	-- --	-- --
304.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип ВА 66-102	шт	3,00	215,00 --	-- --	645 --	-- --	-- --	-- --
305.	С151801-1331	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	4,00	509,00 --	-- --	2036 --	-- --	-- --	-- --
306.	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	20,00	32,10 31,84	0,26 0,07	642 637	5 1	0,20 0,00	4 0
307.	С99-5-20	Труба ПВХ ду.25мм	м	20,00	29,57 --	-- --	591 --	-- --	-- --	-- --
308.	Е0167-13-1	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	м	20,00	9,47 9,47	-- --	189 189	-- --	0,06 --	1 --
309.	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	30,00	104,75 104,69	0,06 --	3142 3141	2 --	0,60 0,00	18 0
310.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,05	52100,00 --	-- --	2605 --	-- --	-- --	-- --
311.	Ц0108-544-1	Колонка распределительная с автоматическими выключателями или с рубильником и предохранителями на ток до 63 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением до 35 мм2	шт	1,00	394,90 360,00	30,20 6,80	395 360	30 7	2,00 0,04	2 0
312.	С99-5-32	Бокс №11-Г	шт	1,00	2642,00 --	-- --	2643 --	-- --	-- --	-- --

Раздел: №3-1-3.Пожарная сигнализация

Монтажные работы

313.	Ц0110-667	Прибор ПС на 1 луч	шт	1,00	1139,50	1,60	1140	2	6,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-5										
					1080,00	--	1080	--	--	--
314.	С	Прибор приемно-контрольный НОТА 1.01	шт	1,00	4562,70	--	4563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
315.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	6,00	153,50	--	921	--	1,00	6
					144,00	--	864	--	--	--
316.	С	Извещатель пожарный тепловой ИП-105-1	шт	6,00	813,23	--	4879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
317.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	2,00	702,30	--	1405	--	4,00	8
					648,00	--	1296	--	--	--
318.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-П	шт	2,00	59,00	--	118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
319.	Ц0110-669 -4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультразвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	шт	1,00	860,30	1,60	860	2	5,00	5
					828,00	--	828	--	--	--
320.	С	Сирена со стробом НС-103 КП	шт	1,00	343,78	--	344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	Е0167-12-9	Монтаж ПВХ труб диаметром 25 мм для электропроводки в бороздах под заливку	м	1,00	32,10	0,26	32	--	0,20	0
					31,84	0,07	32	--	0,00	0
322.	С	Труба ПВХ ду.25 мм	м	1,00	29,57	--	30	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
323.	Ц0109-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава; провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	1,00	8,50	0,10	8	--	0,05	0
					7,30	--	7	--	--	--
324.	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	54,00	72,10	--	3893	--	0,38	21
					60,80	--	3283	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,005	52100,00 --	-- --	260 --	-- --	-- --	-- --
326.	С151604-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	1000м	0,05	61700,00 --	-- --	3085 --	-- --	-- --	-- --
327.	Ц0108-544-1	Колонка распределительная с автоматическими выключателями или с рубильником и предохранителями на ток до 63 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением до 35 мм2	шт	1,00	394,90 360,00	30,20 6,80	395 360	30 7	2,00 0,04	2 0
328.	С	Бокс №11-Г	шт	1,00	2642,66 --	-- --	2643 --	-- --	-- --	-- --

Раздел: Котельная, №6-1-2,Электроосвещение

Электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20 227,00	13,20 2,30	1002 454	26 5	1,00 0,01	2 0
330.	С80-5-13	Автоматический выключатель АП 50-2 МТ 16А	шт	2,00	830,68 --	-- --	1661 --	-- --	-- --	-- --
331.	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	шт	6,00	263,81 261,00	2,81 0,45	1583 1566	17 3	1,60 0,00	10 0
332.	С99-5-30	Светильник 236 ARCTIC /2/	шт	6,00	2936,88 --	-- --	17621 --	-- --	-- --	-- --
333.	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт	12,00	131,00 --	-- --	1572 --	-- --	-- --	-- --
334.	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	шт	2,00	219,93 151,65	49,51 29,74	440 303	99 59	0,88 0,13	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
335.	С99-5-31	Светильник EFS 193	шт	1,00	4640,24	--	4640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
336.	С99-5-16	Светильник MD 160	шт	1,00	1995,75	--	1996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
337.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	1,00	24,00	--	24	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
338.	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	3,00	82,17	--	247	--	0,34	1
					53,55	--	161	--	--	--
339.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип ВА 56-235	шт	1,00	215,00	--	215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип ВА 66-102	шт	2,00	215,00	--	430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
341.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	3,00	509,00	--	1527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
342.	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	20,00	32,10	0,26	642	5	0,20	4
					31,84	0,07	637	1	0,00	0
343.	С99-5-20	Труба ПВХ ду.25мм	м	20,00	29,57	--	591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	Е0167-13-1	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	м	20,00	9,47	--	189	--	0,06	1
					9,47	--	189	--	--	--
345.	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	40,00	104,75	0,06	4190	2	0,60	24
					104,69	--	4188	--	0,00	0
346.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,05	52100,00	--	2605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
347.	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,01	79100,00	--	791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
348.	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	шт	1,00	226,02	1,02	226	1	1,32	1
					225,00	0,16	225	--	0,00	0
349.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Наружные сети водоснабжения и канализации, №6-2-1,Наружные сети								
		Земляные работы								
350.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	266,908	5,55	5,55	1483	1483	--	--
					--	1,80	--	481	0,01	2
351.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	72,522	21,55	4,32	1563	328	0,11	8
					17,03	--	1235	--	--	--
		Раздел: Водопровод								
		Прокладка трубопровода								
352.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,0586	18881,69	25695,31	3450	1506	191,00	11
					13075,00	6813,45	1938	399	26,38	2
353.	С130804-232	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	м	59,186	380,00	--	22491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
354.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,0125	31202,26	20326,01	640	254	179,00	2
					10825,00	5353,43	385	67	20,64	0
355.	С130804-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	м	12,625	188,00	--	2374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	405,40	16,15	811	32	1,36	3
					227,25	6,75	454	14	0,03	0
357.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10	шт	2,00	5190,00	--	10380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Ду 50 мм			--	--	--	--	--	--
371.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,00	300,57	225,64	1202	903	0,41	2
					69,53	58,98	278	236	0,23	1
372.	С99-6-1	Пластмассовая буртовая втулка ду.63мм.	шт	1,00	330,47	--	330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
373.	С99-6-2	Пластмассовая буртовая втулка ду.110мм.	шт	3,00	755,20	--	2266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
374.	Е0122-37-3	Установка тройника с пожарной подставкой	шт	1,00	575,87	36,99	576	37	1,82	2
					288,00	13,50	288	13	0,07	0
375.	С99-6-3	Тройник фланцевый с пож.подставкой ППТФ 100х100	шт	1,00	19388,23	--	19388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
376.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00775	121294,13	49389,75	940	383	312,70	2
					62795,00	18657,00	487	145	91,12	1
377.	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	шт	2,00	646,00	--	1292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
378.	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3.5 мм	шт	1,00	330,00	--	330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
379.	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт	1,00	321,00	--	321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
380.	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	1,00	463,00	--	463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
381.	С130810-18	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 89х3,5 мм	шт	1,00	215,00	--	215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
382.	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные	шт	1,00	243,00	--	243	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0 мм			--	--	--	--	--	--
383.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	18075,87	36,99	18076	37	1,82	2
					288,00	13,50	288	13	0,07	0
384.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,20	9650,11	260,48	1930	52	3,94	1
					614,25	89,46	123	18	0,35	0
385.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,15	200,00	--	830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
386.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00016	119700,00	--	19	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
387.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,0014	155788,86	103471,23	218	145	306,00	0
					51300,00	23175,85	72	32	98,72	0
388.	С130804-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм	м	1,414	4620,00	--	6533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
389.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,00035	139706,75	90794,12	49	32	286,00	0
					48375,00	19582,83	17	7	84,07	0
390.	С130804-238	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8 мм	м	0,3535	1870,00	--	661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
391.	Е0122-15-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	км	0,004	19990,80	5104,10	80	20	42,90	0
					7785,00	1928,25	31	8	9,42	0
		Раздел: Колодцы								
392.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,96	8045,85	1879,87	23816	5564	8,86	26
					1435,50	538,43	4249	1594	2,06	6
393.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,76	32100,00	--	24396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	3,56	8170,00 --	-- --	29085 --	-- --	-- --	-- --
395.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,56	32100,00 --	-- --	17976 --	-- --	-- --	-- --
396.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	2,00	896,00 --	-- --	1792 --	-- --	-- --	-- --
397.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,32	134,00 --	-- --	-177 --	-- --	-- --	-- --
398.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,32	250,00 --	-- --	-330 --	-- --	-- --	-- --
399.	С12021-267	Стремянки С-2	т	0,03416	133700,00 --	-- --	4567 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Канализация								
400.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	1,62	32100,00 --	-- --	52002 --	-- --	-- --	-- --
401.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	6,49	5621,00 --	-- --	36480 --	-- --	-- --	-- --
402.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	4,45	5110,00 --	-- --	22740 --	-- --	-- --	-- --
403.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,90	32100,00 --	-- --	28890 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
404.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	9,00	896,00 --	-- --	8064 --	-- --	-- --	-- --
405.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-2,52	134,00 --	-- --	-338 --	-- --	-- --	-- --
406.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-2,52	250,00 --	-- --	-630 --	-- --	-- --	-- --
407.	С12021-267	Стремянки С-2	т	0,1202	133700,00 --	-- --	16071 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Ремонтно-строительные работы №6-3-1, Трубопровод								
408.	Е0124-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,031	123861,59 74025,00	46177,71 16979,25	3840 2295	1432 526	420,00 88,20	13 3
409.	С130806-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	м	31,31	436,00 --	-- --	13651 --	-- --	-- --	-- --
410.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,0005	122464,88 73125,00	45997,13 16970,25	61 37	23 8	415,00 88,16	0 0
411.	С130806-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2.5 мм	м	0,505	190,00 --	-- --	96 --	-- --	-- --	-- --
412.	С130901-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п [illegible] кгс/см2/, Ду 40 мм	шт	2,00	919,00 --	-- --	1838 --	-- --	-- --	-- --
413.	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,00094	107900,00 --	-- --	101 --	-- --	-- --	-- --
414.	С12021-26	Опоры скользящие	т	0,01122	107900,00	--	1211	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				--	--	--	--	--	--
415.	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	6,00	104,01	66,43	624	399	0,15	1
					23,85	23,85	143	143	0,11	1
416.	C143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,03	21300,00	--	639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
417.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,30	21,80	0,05	246	1	0,01	0
					5,81	0,02	66	--	0,00	0
418.	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	11,30	19,64	0,02	222	--	0,02	0
					3,13	--	35	--	--	--
419.	E0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	31,00	109,67	9,39	3400	291	0,35	11
					59,40	3,60	1841	112	0,02	1
420.	E0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	0,50	86,42	6,01	43	3	0,26	0
					44,33	2,25	22	1	0,01	0
421.	C11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	м3	0,50	14800,00	--	7400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
422.	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	31,50	114,31	6,39	3601	201	0,19	6
					29,93	2,48	943	78	0,01	0
423.	C11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0154	314500,00	--	4843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
424.	E0118-20-7	Установка узлов ручных насосов	1узел	1,00	1309,97	49,18	1310	49	6,32	6
					1031,29	18,54	1031	19	0,09	0
425.	C99-8-1	Насос ручной РК-2	шт	1,00	6210,15	--	6210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,002	121294,13	49389,75	243	99	312,70	1
					62775,00	18657,00	126	37	91,12	0
427.	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	2,00	277,00	--	554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
428.	С130809-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	4,00	412,00	--	1648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
429.	Е0124-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,031	72121,63	27706,63	2236	859	252,00	8
					44415,00	10187,55	1377	316	52,92	2
		Раздел: Теплотрасса								
430.	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	7,00	81,82	29,98	573	210	0,33	2
					51,84	8,65	363	61	0,03	0
431.	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	7,00	112,16	37,48	785	262	0,41	3
					64,80	10,81	454	76	0,04	0
432.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,41	25300,00	--	10373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
433.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,35	134,00	--	47	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
434.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,06	134,00	--	-8	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
435.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,06	250,00 --	-- --	-15 --	-- --	-- --	-- --
436.	Е0107-44-3	Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	шт	2,00	461,85 198,68	242,86 86,05	924 397	486 172	1,19 0,37	2 1
437.	С143018-1 45	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,10	23800,00 --	-- --	2380 --	-- --	-- --	-- --
438.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,10	134,00 --	-- --	13 --	-- --	-- --	-- --
439.	Е0106-24-7	Устройство стен и плит при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	м3	0,22	10466,76 623,25	503,19 172,45	2303 137	111 38	3,86 0,68	1 0
440.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00728	65900,00 --	-- --	480 --	-- --	-- --	-- --
441.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	6,70	28,89 1,04	27,85 8,44	194 7	187 57	0,01 0,03	0 0
442.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,50	262,72 262,72	-- --	131 131	-- --	1,85 --	1 --
443.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	5,04	5,55 --	5,55 1,80	28 --	28 9	-- 0,01	-- 0
444.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,16	134,10 134,10	-- --	290 290	-- --	0,97 --	2 --

Раздел: Благоустройство, N7-1-1,Бассейн

445.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	86,78	32,87 32,87	-- --	2852 2852	-- --	0,23 --	20 --
446.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	57,44	231,70	12,44	13309	714	0,41	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм			60,03	4,67	3448	269	0,02	1
447.	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	57,44	382,59	23,02	21976	1323	0,48	27
					98,84	8,64	5678	496	0,04	2
448.	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	57,44	533,44	22,63	30641	1300	1,15	66
					116,96	8,50	6718	488	0,08	4
449.	E0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	186,00	175,98	88,16	32733	16397	0,45	84
					85,05	52,04	15819	9679	0,08	15
450.	E0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-186,00	28,79	14,01	-5356	-2606	0,72	-134
					13,50	8,27	-2511	-1538	0,13	-24
451.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01097	59912,58	670,08	657	7	332,35	4
					54596,25	253,12	599	3	1,14	0
452.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,01097	53600,00	--	588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
453.	E0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	79,10	151,31	0,85	11968	67	0,82	65
					117,50	0,13	9294	10	0,00	0
454.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм	т	0,24993	41200,00	--	10297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
455.	E0113-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	49,02	231,70	12,44	11358	610	0,41	20
					60,03	4,67	2943	229	0,02	1
456.	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	37,36	242,84	4,23	9073	158	0,75	28
					134,55	0,90	5027	34	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
457.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	37,36	1463,61 197,43	14,65 5,49	54681 7376	547 205	1,22 0,02	46 1
458.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	49,02	1911,54 382,95	2,63 0,99	93703 18772	129 48	2,30 0,00	113 0
		Раздел: Благоустройство,№7-1-2,Благоустройство территории								
		Монтажные работы								
459.	У1-34-23	Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ6Б, строительные работы	ворота	1,00	7360,79 544,50	551,45 197,40	7361 544	551 197	3,30 0,96	3 1
460.	У1-34-24	Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ6Б, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	48963,64 5839,06	86,18 26,18	48964 5839	86 26	34,00 0,10	34 0
461.	У1-34-50	Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м, типа КМ6Б, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	8445,09 1023,95	13,74 3,74	8445 1024	14 4	6,00 0,01	6 0
462.	У1-4-2	Беседка тип I, строительные работы	беседка	2,00	39509,66 6468,00	412,10 112,80	79019 12936	824 226	39,00 0,60	78 1
463.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,4778	40097,59 --	339,59 140,94	19159 --	162 67	0,58 0,58	0 0
464.	Е0127-66-5	Приготовление битумных эмульсий	т	0,4778	23202,54 207,00	1769,34 605,70	11086 99	845 289	1,25 2,14	1 1
465.	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1194,50	508,49 5,94	15,35 5,06	607388 7095	18337 6044	0,03 0,02	40 21
466.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к	м2	1194,50	121,28 0,02	-- --	144871 24	-- --	0,00 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
467.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	440,00	611,66	6,63	269132	2918	0,70	307
					108,68	1,76	47819	773	0,01	3
468.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	18,92	24000,00	--	454080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
469.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	185,00	100,06	42,08	18511	7785	0,38	70
					57,38	14,85	10615	2747	0,07	13
470.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	185,00	1470,00	--	271950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
471.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	9,25	1409,76	68,13	13040	630	0,14	1
					21,38	12,76	198	118	0,04	0
472.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	38,73	8942,18	--	346331	--	3,66	142
					567,00	--	21960	--	--	--
473.	Е0127-55-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	258,20	401,10	4,31	103563	1114	0,09	23
					15,91	1,82	4108	470	0,01	2
474.	У1-49-4	Урна типа I, строительные работы	урна	9,00	1718,71	51,07	15468	514	2,20	20
					369,60	16,92	3326	152	0,08	1
475.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	4,00	10009,05	242,88	40036	972	9,70	39
					1605,45	67,68	6422	271	0,33	1

ДОБАВИТЬ

Ремонтно-строительные работы Блок А №2-1-1

Раздел: . 2-ой этаж.

476.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными	м2	257,43	254,87	2,35	65611	605	0,27	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску				44,77	0,90	11525	232	0,00	1
477.	E0115-17-5 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	61,10	1902,70 293,22	5,78 3,93	116255 17915	353 240	1,75 0,02	107 1
	Раздел: Кровля Блоков "А" И "Б"									
478.	С11021-23 Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, толщина 150 мм и более, IV сорта	м3	18,20	7880,00 --	-- --	143416 --	-- --	-- --	-- --
479.	СПрайс Сайдинг D4,5D пломбир	м2	146,40	799,50 --	-- --	117046 --	-- --	-- --	-- --
	Раздел: Водопровод и канализация, Блок А №2-1-2									
	Приборы									
480.	E0116-14-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	166,00	499,47 292,50	12,19 4,57	82912 48555	2024 759	1,64 0,02	272 4
	Раздел: Водопровод ТЗ									
481.	E0116-14-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	4,00	499,47 292,50	12,19 4,57	1998 1170	49 18	1,64 0,02	7 0
482.	E0117-8-1 Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	1,00	1512,32 1370,25	97,07 36,00	1512 1370	97 36	7,87 0,18	8 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
483.	С99-2-2	Водонагреватель АРИСТОН 50 л.	шт	1,00	8313,47	--	8313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Канализация								
484.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	54,00	748,88	1,43	40440	77	0,56	30
					102,38	0,54	5529	29	0,00	0
485.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	4,00	620,54	0,64	2482	3	0,58	2
					106,20	0,25	425	1	0,00	0
486.	С130810-183	Ревизии канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	4,00	523,00	--	2092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
487.	С130804-60	Тройник прямой, d-100 мм	10шт	0,80	6190,00	--	4952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
488.	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	10шт	0,20	820,00	--	164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Приборы								
489.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	2,00	742,82	6,67	1486	13	3,77	8
					657,00	1,13	1314	2	0,01	0
490.	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	шт	6,00	5020,00	--	30120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
491.	С131101-10	Бачки смывные керамические с [illegible] присоединением к унитазу с верхним пуском	компл	2,00	3570,00	--	7140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление, Блок А №2-1-3								
492.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	230,00	422,48	3,96	97170	911	0,30	69
					52,20	1,49	12006	343	0,01	2
493.	С130901-5 1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	111,00	502,00	--	55722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Электроосвещение и электросиловое оборудование. (Блок А,Б,галереи) №2-1-4								
494.	С99-5-6	Светильник 218 OPL/S	шт	8,00	1531,84	--	12255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
495.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	300,00	24,84	--	7452	--	0,15	45
					24,84	--	7452	--	--	--
496.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	3,73	52100,00	--	194333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
497.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,30	60500,00	--	18150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
498.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
499.	СПрайс	Электросчетчик трехфазный электронный	шт	1,00	43972,28	--	43972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Ремонтно-строительные работы Блок Б №2-2-1								
		Прочие работы								
500.	Е0155-2-1	Разборка перегородок из ГКЛ	м2	36,00	250,68	20,31	9312	731	1,69	61
					238,37	3,44	8581	124	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружная отделка								
501.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-50	м3	33,92	9600,00	--	325632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
502.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	1920,00	8,62	0,02	16550	38	0,05	105
					8,60	--	16512	--	--	--
503.	С11011-76 1	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	640,00	502,00	--	321280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
504.	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	м2	4,00	1535,95	14,00	6144	56	1,97	8
					328,61	5,29	1314	21	0,02	0
		Раздел: Полы								
		1-ый этаж								
505.	Е0111-33-1	(тип Д)Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	435,35	1551,87	10,68	675606	4647	0,63	274
					99,62	4,00	43372	1741	0,02	8
		Раздел: . 2-ой этаж.								
506.	Е0111-33-1	(тип Д)Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	533,91	1551,87	10,68	828558	5699	0,63	336
					99,62	4,00	53191	2136	0,02	10
507.	Е0162-11-6	Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	26,04	140,40	0,14	3656	4	0,49	13
					78,33	0,03	2037	1	0,00	0
		Раздел: Внутренняя отделка 1-ый этаж.								
508.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	274,00	1049,89	3,58	287670	980	1,87	514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					324,35	1,17	88871	322	0,01	1
509.	E0115-36-1	Обшивка радиатор из ГКЛ	м2	30,00	917,68	6,06	27530	182	1,48	44
					256,29	1,76	7689	53	0,01	0
510.	E0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	4,95	7741,03	154,03	38318	762	14,63	72
					2295,00	58,50	11360	290	0,28	1
511.	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	605,25	254,87	2,35	154260	1422	0,27	161
					44,77	0,90	27097	545	0,00	2
512.	E0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	28,57	1902,70	5,78	54360	165	1,75	50
					293,22	3,93	8377	112	0,02	1
		Раздел: 2-ой этаж.								
513.	E0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	442,00	1049,89	3,58	464052	1580	1,87	829
					324,35	1,17	143361	519	0,01	2
514.	E0115-36-1	Обшивка радиатор из ГКЛ	м2	36,00	917,68	6,06	33036	218	1,48	53
					256,29	1,76	9226	63	0,01	0
515.	E0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,75	7741,03	154,03	13547	270	14,63	26
					2295,00	58,50	4016	102	0,28	0
516.	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	558,46	254,87	2,35	142334	1312	0,27	148
					44,77	0,90	25002	503	0,00	2
517.	E0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на	м2	44,72	1902,70	5,78	85089	258	1,75	78
					293,22	3,93	13113	176	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		Раздел: Водопровод и канализация, Блок Б №2-2-2								
518.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	166,00	499,47 292,50	12,19 4,57	82912 48555	2024 759	1,64 0,02	272 4
		Раздел: Канализация								
519.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	73,00	748,88 102,38	1,43 0,54	54668 7474	104 39	0,56 0,00	41 0
520.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	3,00	620,54 106,20	0,64 0,25	1862 319	2 1	0,58 0,00	2 0
521.	С130810-183	Ревизии канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	7,00	523,00 --	-- --	3661 --	-- --	-- --	-- --
522.	С130804-60	Тройник прямой, d-100 мм	10шт	1,50	6190,00 --	-- --	9285 --	-- --	-- --	-- --
523.	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	10шт	0,10	820,00 --	-- --	82 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Технологическое оборудование №2-2-3								
		Пищеблок								
524.	Е0110-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	м2	53,00	192,63 90,00	30,43 11,50	10209 4770	1613 610	0,62 0,06	33 3
525.	Е0110-33-	Установка по месту шкафных и	м2	53,00	268,26	30,43	14218	1613	1,24	66

	2	антресольных полок								
					186,75	11,50	9898	610	0,06	3
526.	E0110-34-1	Установка дверных блоков шкафных	шт	54,00	209,91	36,97	11335	1996	0,63	34
					96,08	13,95	5188	753	0,07	4
527.	E0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	шт	1,00	332,30	23,87	332	24	0,69	1
					100,35	9,02	100	9	0,04	0
528.	C	Шкаф для белья	шт	11,00	9993,70	--	109931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
529.	C	Шкаф для одежды	шт	42,00	13919,80	--	584631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
530.	C	Шкаф для игрушки	шт	1,00	24984,25	--	24984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
531.	C	Ванна моечная ВСМ 2/600	шт	1,00	9636,78	--	9637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Отопление. Блок Б №2-2-4								
532.	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	250,00	422,48	3,96	105620	990	0,30	74
					52,20	1,49	13050	373	0,01	2
533.	C130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	111,00	502,00	--	55722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Переходные галереи.Ремонтно-строительные работы №2-3-1								
		Наружная отделка								
534.	C11031-181	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-50	м3	6,572	9600,00	--	63091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
535.	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или	отверст	372,00	8,62	0,02	3207	7	0,05	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм			8,60	--	3199	--	--	--
536.	С11011-76 1	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	124,00	502,00 --	-- --	62248 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Внутренняя отделка								
537.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	18,00	1049,89 324,35	3,58 1,17	18898 5838	64 21	1,87 0,01	34 0
		Раздел: Полы								
538.	Е0111-33-1	(тип Д)Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	76,86	1551,87 99,62	10,68 4,00	119277 7657	820 307	0,63 0,02	48 1
		Раздел: Кровля								
539.	С11021-23	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, толщина 150 мм и более, IV сорта	м3	1,81	7880,00 --	-- --	14263 --	-- --	-- --	-- --
540.	СПрайс	Сайдинг D4,5D пломбир	м2	40,26	799,50 --	-- --	32188 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Склад, Ремонтно-строительные работы №3-1-1								
		Кровля.								
541.	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлата, диог.ног, прогон, наровник, накладка м/ду стропил	м3	1,86	21898,02 3907,13	417,85 157,50	40730 7267	777 293	25,42 0,71	47 1
542.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,08	23143,99 4010,63	395,71 149,06	1852 321	32 12	25,88 0,67	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
543.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,94	599,34	35,14	1163	68	0,90	2
					142,31	13,23	276	26	0,06	0
544.	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	134,00	164,33	2,55	22020	342	0,20	26
					28,78	0,41	3857	55	0,01	1
545.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	134,00	128,68	42,80	17243	5736	0,36	49
					58,74	10,56	7871	1415	0,03	5
546.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный	м2	136,68	896,00	--	122465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
547.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	134,00	21,41	1,14	2869	152	0,03	4
					5,38	0,42	721	57	0,00	0

Раздел: Наружные сети водоснабжение и канализаций №6-2-1

548.	С	Люк ПП-630, тип ХМ	комплект	11,00	5596,47	--	61561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: Ремонтные работы теплотрассы №6-3-1

Прокладка трубопроводов

549.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	10,452	294,75	--	3081	--	1,89	20
					294,75	--	3081	--	--	--
550.	Е0101-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	м3 грунта	2,574463	294,75	--	759	--	1,89	5
					294,75	--	759	--	--	--
551.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	12,00	1633,10	--	19597	--	3,24	39
					531,00	--	6372	--	--	--
552.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтом 2 группы	м3 грунта	3,60	134,10	--	483	--	0,97	3
					134,10	--	483	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Железобетонные конструкции								
553.	Е0107-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	3,248	1986,57	564,43	6452	1833	3,33	11
					567,00	195,49	1842	635	0,75	2
554.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	м3	1,80	24500,00	--	44100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
555.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	1,40	27200,00	--	38080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
556.	С143014-3	Опорные подушки ОП-1 из тяжелого бетона класса В15	м3	0,048	21300,00	--	1022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Благоустройство территории №7-1-2								
557.	У1-31-2	Ограда железобетонная решетчатая без цоколя, высота 1,6 м, типа Б1Б, строительные работы	м	270,00	5961,33	275,35	1609559	74344	3,20	864
					524,70	82,63	141669	22310	0,40	109
		Раздел: Демонтажные работы								
558.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	10,80	408,11	169,61	4408	1832	1,55	17
					238,50	4,07	2576	44	0,01	0
559.	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м3	48,00	203,88	115,23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24
					88,65	31,42	4255	1508	0,11	5
560.	Е0127-20-	Разборка бортовых камней на	м	400,00	122,85	--	49140	--	0,77	307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	бетонном основании								
					122,85	--	49140	--	--	--
		Раздел: Монтажные работы								
561.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	87,00	1705,88	73,75	148412	6417	0,14	13
					21,38	11,67	1860	1015	0,04	4
562.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,108	40097,59	339,59	4331	37	0,58	0
					--	140,94	--	15	0,58	0
563.	Е0127-66-5	Приготовление битумных эмульсий	т	0,108	23202,54	1769,34	2506	191	1,25	0
					207,00	605,70	22	65	2,14	0
564.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	270,00	508,49	15,35	137292	4145	0,03	9
					5,94	5,06	1604	1366	0,02	5
565.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	270,00	121,28	--	32746	--	0,00	0
					0,02	--	5	--	--	--
566.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	200,00	608,37	6,63	121674	1326	0,70	140
					108,68	1,76	21736	351	0,01	1
567.	С143003-9	Камни бетонные бортовые	м3	3,20	24000,00	--	76800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Устройство металлического ограждения								
568.	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м	ям	40,00	384,75	--	15390	--	2,60	104
					384,75	--	15390	--	--	--
569.	Е0106-1-13	Бетонирование стоек	м3	0,64	8881,90	95,97	5684	61	4,90	3
					771,75	36,25	494	23	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
570.	Е0109-29-1	Монтаж стоек из труб	т	0,41726	13711,47	5475,87	5721	2285	28,90	12
					5040,00	1552,87	2103	648	5,46	2
571.	С130806-47	Трубы стальные сварные квадратные 50х50 мм	м	62,00	389,00	--	24118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
572.	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений	т	1,674	9739,20	3333,30	16303	5580	29,80	50
					5917,50	--	9906	--	--	--
573.	Е0109-29-1	Монтаж сварного ограждения	т	1,674	13711,47	5475,87	22953	9167	28,90	48
					5040,00	1552,87	8437	2600	5,46	9
574.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	1,674	134000,00	--	224316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
575.	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	м2	48,546	150,43	0,04	7303	2	0,74	36
					118,89	0,02	5772	1	0,00	0
576.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	8,956	27,10	--	243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
577.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	8,956	176,40	--	1580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							175511 68	271451		12744
							2151550	88289		368

Накладные расходы :

На монтажные работы	291618
На общестроительные работы	2663439
На металломонтажные работы	52901
На сантехнические работы	384947
Всего накладных расходов:	3392897
Итого с накладными	20944065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1256644
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22200709
Итого с временными, 1,44 %	22520399
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	22678042
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	22768754
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	22996442
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	51363703
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1027274
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	52390977
С по них коэф к=0,95509831475	50038534
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6004624
Итого с НДС	56043158

Принял:

Сдал: