ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТІРКЕЛДІ
"6" 11 2014 ж.
№ 32611
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ТҮРКІСТАН КӨШЕСІ, 11.

Қазақстан Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазанда №1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН_____
_____
(шешімнің, бұйрықтың, қаулының және т.б. күнімен нөмірі шешімге (бұйрыққа, қаулыға, және т.б.) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Шымкент қаласы 2014 жылғы «____»_____

2014 жылғы « 02 » қазан № 257-ө Шымкент қаласы әкімінің өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
(бұйрығымен, қаулысымен және т.б.)

Төраға:
Ғ. Исмаилов – Шымкент қаласы әкімінің орынбасары;
(аты, тегі, лауазымы)

Төраға орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі:
Е.Серікбаев – ОҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті басшысының орынбасары;
(аты, тегі, лауазымы)

Комиссия мүшелері – өкілдері:
Тапсырыс беруші:
К.Кулбаева - №74 «Айдана» бөбекжай-балабақшасы МКҚК меңгерушісі;
(аты, тегі, лауазымы)
Пайдаланушы ұйымдар:

Бас жобалаушы:
Р. Оралбеков «Асем Жоба Құрылыс» ЖШС-нің директоры;
(аты, тегі, лауазымы)
Жергілікті атқарушы органның өкілі:
С. Кенжалин –Шымкент қаласы сәулет және қала құрылыс бөлімінің басшысының м.а;
(аты, тегі, лауазымы)
Н. Ескараев – Шымкент қаласының төтенше жағдайлар басқармасы басшысы;
(аты, тегі, лауазымы)
Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:

Н. Жумадуллаев – Абай аудандық мемлекеттік санитарлық эпидемиалогиялық қадағалау басқармасы бастығы;
(аты, тегі, лауазымы)

А. Сейтқазин – «ОҚО бойынша еңбек инспекторы жөніндегі басқармасының мемлекеттік еңбек инспекторы;
(аты, тегі, лауазымы)

Сүгірбаев С. – ТОО «Тұран Құрылыс» ЖШС-нің ген.директоры;
(аты, тегі, лауазымы)

Бас мердігер
Ж.Е.Байменов «Баймен» ЖШС-нің директоры
(аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАЛДЫ:

Тапсырыс беруші (Мердігермен бірлесіп): **«Шымкент қаласының білім бөлімі» ММ және «Баймен» ЖШС-і №74 «Айдана» бөбекжай-балабақшасы МҚКК** ғимаратына күрделі жөндеу ОҚО, Шымкент қаласы, Абай ауданы 3 м/а, №41 мекен - жайы бойынша орналасқан

№74 «Айдана» бөбекжай-балабақшасы МКҚК бойынша пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі, жаңадан салу)

1. Құрылыс: **Шымкент қаласының білім бөлімінің 2014 жылғы 30 сәуірдегі №141 хаттамасы негізінде және ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау басқармасының құрылыс – монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған №604-3 рұқсаттамасына сәйкес салынған.**
(шешім шығарған органның атауы, бұйрығы, қаулысы және т.б.)

Құрылыстың барлық құрылыс-монтаж жұмыстарын орындаған бас мердігер: **«Баймен» ЖШС** жүзеге асырды.
(ұйымның атауы)

Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **«Асем Жоба Құрылыс» ЖШС №74 «Айдана» бөбекжай-балабақшасы МҚКК** ғимаратының күрделі жөндеу жобасын әзірлеген.
(жұмыстың түрлері)

2. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **«Асем Жоба Құрылыс» ЖШС-і** жоба бойынша жүзеге асты. (ғылыми- зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы)

3. Құрылыс **2012 жылғы29 қарашадағы № 19-0944/12** жобасы бойынша
(үлгі, жеке, қайта қолданылған)
жүзеге асырылды.
(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй, азаматтық мақсаттағы, объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі

Жобалау-сметалық құжаттамасын **ОҚО бойынша мемсараптама ЕМК 2012 жылғы 29 қарашадағы № 19-0944/12 жобасын бекіткен.**
(объектіге (кезегі, іске қосу, кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

4. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
Жұмыстың басталуы: 17.06.2014 ж.
Жұмыстың аяқталуы: 25.10.2014 ж.
5. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: **жұмыс жобасы, СЖМ, сараптама, рұқсат қағазы**
(құжаттаманың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

6. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем өткізу мүмкіндігі, жұмыс органдары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктермен толықтырылады):

Қуаттылық, өніміділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылдаған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде қосу кешені немесе кезектілігі	Жалпы (бұрын қабылдаған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде қосу кешені немесе кезектілігі

Бастапқы кезде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) **шектелуі –**

7. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешім мынадай деректермен сипатталады:
(жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік жабдықтар бойынша, қысқаша техникалық сипаттамалар)
8. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мынадай мөлшерде жабдық орнатылған:

Жоба бойынша
9. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар барлығы **жоба бойынша орындалды.**
(орындалуы туралы мәліметтер)
Іс-шаралаар сипаттамасы актінің қосымшасында берілген.
10. Энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдалануышы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.
11. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар. Сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:
12. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармегн танысу негізінде: техникалық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

13. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны:
Барлығы: 189168787 мың теңге, оның ішінде: құрылыс монтаж жұмыстары 148907321 мың теңге

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған **№74 «Айдана» бобекжай-балабақшасы МҚКК**
(үйдің, ғимараттың атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:

Ғ. Исмаилов _____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамы:

Е.Серікбаев _____

К.Кулбаева _____

С. Кенжалин _____

Н. Жумадуллаев _____

Н. Ескараев _____

А. Сейтқазин _____

Р. Оралбеков _____

С. Сүгірбаев _____

Ж. Байменов _____

2530

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование обьекта: Блок А. Ремонтно-строительные работы.

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	E0157-2-1	Тип Д, Разборка дощатого покрытия полов	1м2	732,03	51,33	4,89	37575	3580	0,34	246
					46,44	0,83	33996	608	0,01	6
2.	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	783,27	5,64	0,19	4418	149	0,04	30
					5,45	0,02	4269	16	0,00	0
3.	E0157-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	1м2	732,03	11,07	0,04	8104	29	0,08	56
					11,03	0,02	8074	15	0,00	0
4.	E0157-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	1м2	371,88	20,60	0,12	7661	45	0,14	53
					20,48	0,05	7616	19	0,00	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								57757
		Раздел: Оконные и дверные проемы								
5.	E0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/	м2	128,52	379,30	23,60	48748	3032	1,18	151
					196,66	8,22	25275	1056	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадью проема более 2 м2								
6.	С12061-188	ОК-1,2, Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	128,52	8680,00 --	-- --	1115554 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Оконные и дверные проемы								1164302
		Раздел: Полы								
		4.1. 1-й этаж								
7.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	47,82	231,70 60,03	12,44 4,67	11080 2871	595 224	0,41 0,02	20 1
8.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	47,82	382,59 98,84	23,02 8,64	18295 4727	1101 413	0,48 0,04	23 2
9.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	47,82	266,72 58,48	11,31 4,25	12754 2796	541 203	0,29 0,02	14 1
10.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	47,82	231,70 60,03	12,44 4,67	11080 2871	595 224	0,41 0,02	20 1
		4.2. 2-й этаж								
11.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	61,72	231,70 60,03	12,44 4,67	14301 3705	768 289	0,41 0,02	25 1
12.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	61,72	382,59 98,84	23,02 8,64	23613 6101	1421 533	0,48 0,04	30 2
13.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	61,72	266,72 58,48	11,31 4,25	16462 3609	698 262	0,29 0,02	18 1
14.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	61,72	231,70 60,03	12,44 4,67	14301 3705	768 289	0,41 0,02	25 1
15.	Е0111-33-2	Тип Д, Устройство покрытий дощатых	м2	514,50	1922,08 109,46	13,79 5,18	988910 56316	7094 2663	0,69 0,02	356 12
16.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	514,50	274,46	3,23	141212	1659	0,37	191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					59,26	1,21	30489	624	0,01	3
		Итого по разделу: Полы								1252008
		Раздел: Внутренняя отделка								
		5.1. 1-й этаж								
17.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	184,78	1902,70	5,78	351581	1067	1,75	323
					293,22	3,93	54180	725	0,02	3
		5.2. 2-й этаж								
18.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	204,74	1902,70	5,78	389557	1182	1,75	358
					293,22	3,93	60033	804	0,02	4
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								741138
		Раздел: Прочие работы								
		6.1. Закладка существующего дверного проема.								
19.	Е0146-4-3	Проем 1200х2100, Усиление конструктивных элементов стен стальными тяжами	т	0,06	103568,42	477,54	6527	30	186,17	12
					29882,25	180,00	1883	11	0,88	0
20.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,04	59500,00	--	2423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,02	87100,00	--	1427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,30	7741,03	154,03	2322	46	14,63	4
					2295,00	58,50	688	18	0,28	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00174	40023,81	527,69	17	1	64,86	0
					9496,13	196,87	17	--	0,89	0
25.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00148	41200,00	--	61	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00026	64100,00	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	5,86	151,31	0,85	887	5	0,82	5
					117,50	0,13	689	1	0,00	0
28.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		6.2. Пробивка отверстий (АС-9,10)								
29.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	5,20	341,53	229,14	1776	1192	0,73	4
					112,39	88,29	584	459	0,48	3
30.	Е0153-14-2	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 100 мм	отверст	17,00	221,98	159,99	3774	2720	0,35	6
					61,99	62,35	1054	1060	0,34	6
		Итого по разделу: Прочие работы								20239
		Раздел: Кровля Блоков "А" и "Б"								
		8.1. Покрытие кровли.								
31.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1604,00	1752,19	10,25	2810512	16441	1,97	3154
					313,89	3,85	503484	6175	0,02	28
32.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	56,16	127,07	1,24	7136	69	0,08	4
					13,33	0,47	749	27	0,00	0
33.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	18,20	8200,00	--	149240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0114-34-1	Покрытие пленкой кровель	м2	1604,00	37,19	0,09	59646	140	0,14	227
					21,34	0,02	34236	40	0,00	0
35.	С11011-19	Пленка пароизоляционная ЮТАКОН	м2	2005,00	38,09	--	76370	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	69	/3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
36.	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлата, диог.ног, прогон, нарожники, накладка м/ду стропил	м3	27,24	21898,02 -------- 3907,13	417,85 -------- 157,50	596502 -------- 106430	11382 -------- 4290	25,41 -------- 0,71	692 -------- 19
37.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	6,87	23143,99 -------- 4010,63	395,71 -------- 149,06	158999 -------- 27553	2719 -------- 1024	25,88 -------- 0,67	178 -------- 5
38.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	73,20	263,04 -------- 246,85	9,43 -------- 3,57	19255 -------- 18069	690 -------- 262	1,64 -------- 0,02	120 -------- 1
39.	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	м3	2,84	12700,00 -------- --	-- -------- --	36068 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
40.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	28,89	599,34 -------- 142,31	35,14 -------- 13,23	17315 -------- 4111	1015 -------- 382	0,90 -------- 0,06	26 -------- 2
41.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	6,87	1911,45 -------- 349,31	17,71 -------- 6,75	13132 -------- 2400	122 -------- 46	2,16 -------- 0,03	15 -------- 0
42.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1604,00	21,41 -------- 5,38	1,14 -------- 0,42	34344 -------- 8633	1825 -------- 682	0,03 -------- 0,00	53 -------- 3
43.	С99-1-3	Снегозадержатель	шт	255,00	2125,50 -------- --	-- -------- --	542002 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
44.	С99-1-4	Конек бочкообразный	шт	113,40	650,59 -------- --	-- -------- --	73777 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		8.2. Слуховые окна (12шт.)								
45.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	8,00	1320,84 -------- 1107,45	102,01 -------- 39,37	10567 -------- 8860	816 -------- 315	6,99 -------- 0,17	56 -------- 1
46.	С12061-15 2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	3,83	3960,00 -------- --	-- -------- --	15167 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
47.	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	м3	0,90	10900,00 -------- --	-- -------- --	9810 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	0,90	9700,00	--	8730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	м3	0,44	10200,00	--	4488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	39,60	1694,42	10,25	67099	406	1,70	67
					271,69	3,85	10759	152	0,02	1
51.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,21	6799,99	395,71	1428	83	25,88	5
					4010,63	149,06	842	31	0,67	0
52.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	0,21	8200,00	--	1722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	226,80	7,64	1,13	1732	255	0,04	9
					6,23	0,43	1414	96	0,00	0
54.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	0,45	8200,00	--	3720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	м3	3,27	7940,00	--	25937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		8.4. Устройство продухов блоков «А» и «Б».								
56.	Е0106-14-4	Устройство монолитных сердечников	м3	1,52	13695,75	1237,69	20818	1881	11,96	18
					1891,46	467,55	2875	711	2,10	3
57.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11	67700,00	--	7734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	1747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	26,16	11913,97	395,01	311670	10334	9,49	248
					1573,20	149,24	41155	3904	0,67	18
60.	С12041-11-3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,29	71100,00	--	91807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,61	69000,00	--	42418	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
62.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,51	11244,84 8461,13	1453,68 135,00	5715 4300	739 69	53,59 0,61	27 0 5226605
		Итого по разделу: Кровля Блоков "А" и "Б"								
		ИТОГО:					8462053 1091418	77235 28722		6869 135

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1176564
На металломонтажные работы	3539
Всего накладных расходов:	1180102
Итого с накладными	9642156

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	6869
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	135
- в накладных расходах, чел-ч.	590
Всего трудозатрат, чел-ч.:	7594

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	578529
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10220685
Итого с временными, 1,44 %	10367863
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	10440438
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10481909
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10585588
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	23643421
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	472868
Всего налогами, сборами, обязательными платежами	24116289
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2893955
Итого НДС	27010244

Принял:

Тех.надзор

Сдал:

Сәрсенбі С.Ө.
Инженер-эксперт
ТОО

2550

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент

Подрядчик ТОО "Баймен"

Форма N 2в

Субподрядчик

Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование обьекта: Блок А. Электроосвещение и электросиловое оборудование. (БЛОК А, Б, галереи)

А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электроосвещение								
1.	Ц0108-573 -4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	8,00	514,00	105,00	4112	840	2,00	16
					254,00	20,30	2032	162	0,12	1
2.	С99-5-1	Бокс ЩРВ-24	шт	1,00	1478,61	--	1479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С99-5-2	Бокс ЩРВ-16	шт	2,00	887,16	--	1774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С99-5-3	Бокс ЩРВ-18	шт	5,00	887,16	--	4436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	62,00	501,20	13,20	31074	818	1,00	62
					227,00	2,30	14074	143	0,01	1
6.	С80-5-1	Автомат ВА 47-29 4Р 25А	шт	10,00	411,42	--	4114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С80-5-2	Автомат ВА 47-29 1Р	шт	52,00	76,41	--	3973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроосвещение								50963
		Раздел: Силовое электрооборудование								
8.	Е0167-12-10	Монтаж ПВХ труб диаметром 32 мм для электропроводки в бороздах под заливку	м	247,00	34,38	0,34	8492	84	0,23	58
					34,04	0,09	8408	22	0,00	0
9.	Е0167-12-9	Монтаж ПВХ труб диаметром 20,25 мм для электропроводки в бороздах под заливку	м	703,00	32,10	0,26	22566	183	0,20	138
					31,84	0,07	22384	49	0,00	0
10.	С99-5-24	Труба ПВХ ду.32мм	м	247,00	43,62	--	10774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С99-5-20	Труба ПВХ ду.25мм	м	393,00	29,57	--	11621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С99-5-25	Труба ПВХ ду.20мм	м	310,00	20,33	--	6302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	м	186,00	23,41	3,47	4354	645	0,11	21
					17,98	1,89	3344	351	0,01	2
14.	Ц0108-744-10	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг	м	20,00	94,90	1,20	1898	24	0,44	9
					71,80	0,30	1436	6	0,00	0
15.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	117,00	21,79	2,88	2549	337	0,11	13
					17,80	1,64	2083	192	0,01	1
16.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	198,00	16,24	1,95	3215	385	0,08	16
					13,34	1,16	2641	229	0,01	1
17.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода	м	452,00	11,04	1,09	4992	495	0,06	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2			9,23	0,66	4172	298	0,00	1
18.	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,05	54100,00 --	-- --	2867 --	-- --	-- --	-- --
19.	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,31	74900,00 --	-- --	23219 --	-- --	-- --	-- --
20.	С99-5-28	Коробка соединительная КСК-16	шт	2,00	5209,39 --	-- --	10419 --	-- --	-- --	-- --
21.	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	3,00	3089,00 2273,00	497,00 110,00	9267 6819	1491 330	13,00 0,64	39 2
22.	75-6-7	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А	шт	3,00	35300,00 --	-- --	105900 --	-- --	-- --	-- --
23.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2005 908	53 9	1,00 0,01	4 0
24.	С80-5-4	Диф.автомат АД 12-2Р 16А	шт	4,00	724,89 --	-- --	2900 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование								233340
		ИТОГО:					284302 68301	5355 1791		402 9
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						65097		
		Всего накладных расходов:						65097		
		Итого с накладными						349399		
		Показатели трудозатрат :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- основных рабочих, чел-ч.	402
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	9
- в накладных расходах, чел-ч.	36
Всего трудозатрат, чел-ч.:	447

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	14610
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	364009
Итого с временными, 1,44 %	367726
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	369559
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	370606
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	373224
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	833614
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16672
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	850286
Налог на добавленную стоимость, 12 %	102034
Итого с НДС	952320

Принял:

Тех. надзор:

Сдал:

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование обьекта: Блок Б. Ремонтно-строительные работы.

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. з/п. осн.	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. з/п. осн.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оконные и дверные проемы								
1.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	140,35	666,46	7,91	93538	1111	2,06	289
					359,66	2,99	50479	419	0,01	2
		Итого по разделу: Оконные и дверные проемы								93538
		Раздел: Полы								
2.	Е0111-33-2	Тип Д, Устройство покрытий дощатых	м2	217,68	1922,08	13,79	418389	3001	0,69	150
					109,46	5,18	23826	1126	0,02	5
3.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	435,35	476,31	7,97	207360	3472	0,51	224
					79,96	2,99	34810	1301	0,01	6
4.	Е0111-33-2	Тип Д, Устройство покрытий дощатых	м2	266,95	1922,08	13,79	513109	3681	0,69	185
					109,46	5,18	29220	1381	0,02	6
5.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	533,91	274,46	3,23	146539	1722	0,37	198
					59,26	1,21	31639	647	0,01	3
		Итого по разделу: Полы								1285397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прочие работы								
6.	Е0146-4-3	Проем 1200х2100, Усиление конструктивных элементов стен стальными тяжами	т	0,18	38982,42	477,54	7096	87	186,17	34
					29882,25	180,00	5440	33	0,88	0
7.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,12	59500,00	--	7269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С11011-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,04	87100,00	--	3669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00	--	941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,90	7741,03	154,03	6967	139	14,63	13
					2295,00	58,50	2066	53	0,28	0
11.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00522	10023,81	527,69	52	3	64,86	0
					9496,13	196,87	50	1	0,89	0
12.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00444	41200,00	--	183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00078	64100,00	--	50	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0115-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	34,32	462,52	6,15	15874	211	1,32	45
					222,01	2,34	7619	80	0,01	0
15.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,10	41200,00	--	4074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0146-4-3	Проем 1000х2100, Усиление конструктивных элементов стен стальными тяжами	т	0,06	38982,42	477,54	2291	28	186,17	11
					29882,25	180,00	1756	11	0,88	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,04	59500,00	--	2333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	87100,00	--	1189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00592	53000,00	--	314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,25	7741,03	154,03	1935	39	14,63	4
					2295,00	58,50	574	15	0,28	0
21.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00145	10023,81	527,69	15	1	64,86	0
					9496,13	196,87	14	--	0,89	0
22.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00123	41200,00	--	51	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00022	64100,00	--	14	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0115-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	10,40	462,52	6,15	4810	64	1,32	14
					222,01	2,34	2309	24	0,01	0
25.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Б-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прочие работы								60361
		Раздел: Вывоз мусора								
26.	Е01031-А2 6-1	Мусор строительный - погрузка	т	50,38	27,10	27,10	1365	1365	--	--
					--	18,97	--	956	0,40	20
27.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	50,38	97,38	97,38	4906	4906	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15-1		автомобилями-самосвалами на 15 км, класс груза 1	--	19,48	--	981	0,41	21		
		Итого по разделу: Вывоз мусора						6271		
ИТОГО:						1445567		19827		1167
						189802		7028		64

Накладные расходы :

На общестроительные работы	205558
Всего накладных расходов:	205558
Итого с накладными	1651125

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1167
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	64
- в накладных расходах, чел-ч.	103
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1334

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	99068
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1750193
Итого с временными, 1,44 %	1775396
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	1787824
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1794926
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1812680
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4048708
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	80974
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4129682
Налог на добавленную стоимость, 12 %	495562
Итого с НДС	**4625244**

Принял:

Тех.надзор: Сәрсенбі С.Ө. Инженер эксперт ТОО «Тұран құрылыс»

Сдал:

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование обьекта: Блок А. Отопление и вентиляция.

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. осн. з/п.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	125,55 ✓	4331,44	35,77	543812	4491	0,70	88
					111,70	13,40	14024	1682	0,07	8
2.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	57,00 ✓	266,48	3,96	15189	226	0,30	17
		Итого по разделу: Монтажные работы			52,20	1,49	2975	85	0,01	0
										559002
		ИТОГО:					559001	4717		105
		Накладные расходы :					16999	1767		9
		На сантехнические работы						21620		
		Всего накладных расходов:						21620		
		Итого с накладными						580621		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.								105
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.								9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- в накладных расходах, чел-ч.	11
Всего трудозатрат, чел-ч.:	125
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34837
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	615458
Итого с временными, 1,44 %	624321
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	628691
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	631188
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	637431
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1423733
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	28475
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1452208
Налог на добавленную стоимость, 12 %	174265
Итого с НДС	1626473

Принял:

Тех. надзор:

Сдал:

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование обьекта: Блок Б. Отопление и вентиляция.

А К Т N 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Демонтажные работы									
1. E0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	69,00	197,20	15,96	13607	1101	1,21	83
				181,24	2,52	12506	174	0,02	1
2. E0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 20,25,32 мм на резьбе	м	474,00	67,96	0,50	32213	237	0,44	207
				67,46	0,09	31976	43	0,00	0
3. E0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 40 мм	м	48,00	100,07	1,00	4803	48	0,64	31
				99,07	0,16	4755	8	0,00	0
4. E0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	45,00	100,07	1,00	4503	45	0,64	29
	Итого по разделу: Демонтажные работы			99,07	0,16	4458	7	0,00	0
									55126
	ИТОГО:					55126	1431		349
	Накладные расходы :					53695	232		2
	На сантехнические работы								62123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:		62123
Итого с накладными		117249
Показатели трудозатрат :		
- основных рабочих, чел-ч.		349
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.		2
- в накладных расходах, чел-ч.		31
Всего трудозатрат, чел-ч.:		382
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		7035
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		124284
Итого с временными, 1,44 %		126074
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %		126957
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		127461
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		128722
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355		287507
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		5750
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		293257
Налог на добавленную стоимость, 12 %		35191
Итого с НДС		328448

Принял:

Тех.надзор:

Сдал:

Серовой С.Ө.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование обьекта: Переходные галереи. Ремонтно-строительные работы.

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0157-2-1	Тип Д, Разборка дощатого покрытия полов	1м2	76,86	51,33	4,89	3945	376	0,34	26
					46,44	0,83	3569	64	0,01	1
2.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	82,24	5,64	0,19	464	16	0,04	3
					5,45	0,02	448	2	0,00	0
3.	Е0157-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	1м2	76,86	11,07	0,04	851	3	0,08	6
					11,03	0,02	848	2	0,00	0
4.	Е0157-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	1м2	76,86	20,60	0,12	1583	9	0,14	11
					20,48	0,05	1574	4	0,00	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								684
		Раздел: ~~Кровля~~ Монтажные работы								
5.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	126,60	1752,19	10,25	221827	1298	1,97	249
					313,89	3,85	39739	487	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	14,13	127,07	1,24	1795	17	0,08	1
					13,33	0,47	188	7	0,00	0
7.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	1,81	8200,00	--	14842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0114-34-1	Покрытие пленкой кровель	м2	126,60	37,19	0,09	4708	11	0,14	18
					21,34	0,02	2702	3	0,00	0
9.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	158,25	38,09	--	6028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,48	23143,99	395,71	11040	189	25,88	12
					4010,63	149,06	1913	71	0,67	0
11.	Е0110-3-5	Устройство карнизов	м2	40,26	263,04	9,43	10590	379	1,64	66
					246,85	3,57	9938	144	0,02	1
12.	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	м3	1,00	12700,00	--	12700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0110-49-2	Устройство конька	м3	0,42	21063,25	387,02	8847	163	15,87	7
					2820,38	146,25	1185	61	0,66	0
14.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	3,91	599,34	35,14	2345	137	0,90	4
					142,31	13,23	557	52	0,06	0
15.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	3,87	1911,45	17,71	7397	69	2,16	8
					349,31	6,75	1352	26	0,03	0
16.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	126,60	21,41	1,14	2711	144	0,03	4
					5,38	0,42	681	54	0,00	0
17.	С99-1-4	Конек бочкообразный	шт	17,00	650,59	--	11060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	38734,93	380,30	759	7	227,70	4
					38036,25	143,44	746	3	0,64	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	29400,00	--	198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00	--	319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,01	45300,00	--	279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук/ из листовой оцинкованной стали	м2	13,84	739,16	1,55	10230	21	1,12	15
					176,21	0,59	2439	8	0,00	0
23.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	1320,84	102,01	2642	204	6,99	14
					1107,45	39,37	2215	79	0,17	0
24.	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 0,6-1,0 м2	м2	0,83	2130,00	--	1764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С11021-14	Для ригелей, стропил, упорных бобышек, стойки бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	м3	0,21	10900,00	--	2333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	0,23	9700,00	--	2192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	м3	0,11	10200,00	--	1136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	6,60	1694,42	10,25	11183	68	1,70	11
					271,69	3,85	1793	25	0,02	0
29.	Е0110-5-1	Установка лестниц Сл-1	м3	0,04	6799,99	395,71	238	14	25,88	1
					4010,63	149,06	140	5	0,67	0
30.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	0,04	8200,00	--	287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	68,00	7,64	1,13	519	77	0,04	3
					6,23	0,43	424	29	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	м3	0,98	7940,00 ---	-- ---	7781 ---	-- ---	-- ---	-- ---
33.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	0,14	8200,00 ---	-- ---	1115 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Кровля								358864
		Раздел: Вывоз мусора								
34.	Е01031-А2 6-1	Мусор строительный - погрузка	т	10,83	27,10 ---	27,10 18,97	293 ---	293 205	-- 0,40	-- 4
35.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, класс груза 1	т	10,83	97,38 ---	97,38 19,48	1055 ---	1055 211	-- 0,41	-- 4
		Итого по разделу: Вывоз мусора								1348
		ИТОГО:					367056 72451	4551 1542		464 14

Накладные расходы :

На общестроительные работы	79169
Всего накладных расходов:	79169
Итого с накладными	446225

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	464
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	14
- в накладных расходах, чел-ч.	40
Всего трудозатрат, чел-ч.:	518

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	26773
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	472998
Итого с временными, 1,44 %	479809
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	483168
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	485087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	489885
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1094182
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21884
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1116066
Налог на добавленную стоимость, 12 %	133928
Итого с НДС	1249994

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Серсенбі С.Ө.
Инженер эксперт
ТОО «Тұран құрылыс»

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование объекта: Блок А. Ремонтно-строительные работы.

А К Т N 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		1.1.Наружная отделка										
1	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	744,24	161,14	0,78	119923	577	63017	0,5	372
				79,44	0,29	59124	214	106,2	-	1
		м2								
		Итого по разделу: Демонтажные работы								119923
		РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка								
2	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм (АС-15)	630	44,84	1,27	28252	801	26061	0,27	171
				43,57	0,2	27451	126	94,5	-	-
		м2								
3	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,8648	45800	-	85408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	630	462,52	6,15	291386	3874	133564	1,32	833
				222,01	2,34	139865	1473	94,5	0,01	7
		м2								
5	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,9908	41200	-	82021	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0115-79-1	-Отделка фасадов АСПОЛом	630	426,99	2,7	269004	1701	46201	0,37	233
		м2		76,59	1,01	48252	638	94,5	-	3
7	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	594	113,03	0,75	67142	446	37202	0,37	219
				65,99	0,29	39196	171	94,5	-	1
		м								
8	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	23,19	739,16	1,55	17141	36	4391	1,12	26
				176,21	0,59	4086	14	107,1	-	-
		м2								
9	Е0115-158-2	-Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности (фасад, цоколь, откосы)	690,87	306,45	2,54	211714	1753	12454	0,1	71
				18,11	0,96	12513	665	94,5	-	3
		м2								
		Итого по разделу: Наружная отделка								1052068
		РАЗДЕЛ 3. Оконные и дверные проемы								
10	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	128,52	379,3	23,6	48748	3032	28438	1,18	151
				196,66	8,22	25275	1056	108	0,04	5
		м2								
11	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ОК-1,2, Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	128,52	8680	-	1115554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
12	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	19,32	371,23	23,59	7172	456	3441	0,94	18
				156,91	7,99	3031	154	108	0,04	1
		м2								
13	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ОК-3,4, Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	19,32	8050	-	155526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
14	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	12,39	537,52	23,97	6660	297	3658	1,59	20
				265,62	7,73	3291	96	108	0,03	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0110-22-3	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	257,04	169,31	4,8	43519	1234	21116	0,46	119
				74,27	1,8	19090	463	108	0,01	2
		м2								
16	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	19,32	249,07	6,98	4812	135	2312	0,67	13
				108,16	2,65	2090	51	108	0,01	-
		м2								
17	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	168,6	2030	-	342258	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс лист стр.2	-Заглушка для подоконных досок	70	44,36	-	3105	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс лист стр.3	-Москитная сетка	235,32	1404,68	-	330549	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	39,14	446,86	128,16	17490	5016	9257	1,03	40
				174,4	44,59	6826	1745	108	0,16	6
		м2								
21	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	69,13	671,57	39,81	46426	2752	17506	1,32	91
				219,42	15,05	15169	1040	108	0,07	5
		м2								
22	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	24,32	4250	-	103360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
23	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	39,6	4010	-	158796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
24	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	4	4010	-	16040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
25	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5,56	4250	-	23630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
26	С12062-6	-Д-8, Блоки дверные двупольные	11	3760	-	41360	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
27	С12062-4	м2 -Д-9, Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	14,52	3760 -	- -	54595 -	- -	- -	- -	- -
28	С12063-17	м2 -Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	6,15	5610 -	- -	34502 -	- -	- -	- -	- -
29	С12063-17	м2 -Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3,12	5610 -	- -	17503 -	- -	- -	- -	- -
30	С11011-790	м2 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	5	1960 -	- -	9800 -	- -	- -	- -	- -
31	С11011-789	комплект -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	4	1500 -	- -	6000 -	- -	- -	- -	- -
32	С11011-791	комплект -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	50	1380 -	- -	69000 -	- -	- -	- -	- -
33	С11011-815	комплект -Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	5	844 -	- -	4220 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0110-29-1	шт -Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	11,62	112,9 64,95	0,11 0,06	1312 755	1 1	816 108	0,41 -	5 -
35	Е0115-65-1	м2 -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	162,2	666,46 359,66	7,91 2,99	108099 58337	1283 485	55587 94,5	2,06 0,01	334 2
36	Е0115-180-3	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	162,2	316,78 74,78	2,63 0,99	51382 12130	426 160	11614 94,5	0,45 -	73 1
37	Е0109-53-2	м2 -Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,05184	11244,84 8461,13	1453,68 135	583 439	75 7	361 81	53,59 0,61	3 -
		т								

Итого по разделу: Оконные и дверные проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Полы								
		4.1. 1-ый этаж.								
38	Е0111-27-3	-Тип К1, Устройство покрытий из керамических плиток для одноцветных с красителями полов на цементном растворе	47,82 м2	1469,72	14,65	70282	701	10766	1,22	58
				197,43	5,49	9441	262	110,95	0,02	1
39	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	50,211 м	262,09	0,4	13160	20	2669	0,27	14
				47,87	0,14	2404	7	110,7	-	-
40	Е0111-27-3	-Тип КП2, Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	28,19 м2	1469,72	14,65	41431	413	6332	1,22	34
				197,43	5,49	5566	155	110,7	0,02	1
41	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	29,5995 м	262,09	0,4	7758	12	1573	0,27	8
				47,87	0,14	1417	4	110,7	-	-
42	Е0111-33-2	-Тип Д, Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	531,26 м2	1922,08	13,79	1021124	7325	67416	0,69	367
				109,46	5,18	58150	2749	110,7	0,02	12
43	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	568,4482 м	111,76	0,58	63530	327	8854	0,09	50
				13,85	0,22	7871	128	110,7	-	1
44	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	531,26 м	180,18	2,35	95722	1248	45658	0,54	285
				90,05	0,9	47837	478	94,5	-	2
45	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	531,26 м2	476,31	7,98	253042	4237	48782	0,51	273
				79,96	2,99	42479	1587	110,7	0,01	7
		4.2. 2-ой этаж.								
46	Е0111-27-3	-Тип К1, Устройство покрытий из керамических плиток для одноцветных с красителями полов на цементном растворе	61,72 м2	1469,72	14,65	90711	904	13895	1,22	75
				197,43	5,49	12186	339	110,95	0,02	2
47	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	64,806 м	262,09	0,4	16985	26	3444	0,27	18
				47,87	0,14	3103	9	110,7	-	-
48	Е0111-27-3	-Тип КП2, Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	6,64 м2	1469,72	14,65	9759	97	1492	1,22	8
				197,43	5,49	1311	36	110,7	0,02	-
49	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	6,972 м	262,09	0,4	1827	3	371	0,27	2
				47,87	0,14	334	1	110,7	-	-
50	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов	550,515 м	111,76	0,58	61526	317	8575	0,09	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		деревянных		13,85	0,22	7622	124	110,7	-	1
51	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	514,5 м	180,18	2,35	92702	1209	44218	0,54	276
				90,05	0,9	46328	463	94,5	-	2
52	Е0111-27-3	Устройство покрытий площадок из керамогранита светлых тонов на цементном растворе	26,16 м2	1524,81	14,65	39889	383	5876	1,22	32
				197,43	5,49	5165	144	110,7	0,02	1
		Итого по разделу: Полы								1879449
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка								
		5.1. 1-ый этаж.								
53	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	631,72 м2	260,86	2,91	164790	1840	30623	0,3	189
				50,2	1,1	31711	695	94,5	-	3
54	Е0115-169-6	Исключается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	631,72 м2	-31,26	-0,06	-19744	-39	-18242	-0,17	-109
				-30,53	-0,03	-19288	-16	94,5	-	-
55	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	665,65 м2	254,87	2,35	169654	1564	28728	0,27	177
				44,77	0,9	29801	599	94,5	-	3
56	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	624,38 м2	153,69	2,35	95964	1467	53661	0,54	336
				90,05	0,9	56222	562	94,5	-	3
57	Е0115-169-5	Исключается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1290,03 м2	-22,77	-0,06	-29371	-81	-26906	-0,13	-162
				-22,05	-0,03	-28439	-32	94,5	-	-
		5.2. 2-ой этаж.								
58	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	637,64 м2	260,86	2,91	166335	1857	30910	0,3	191
				50,2	1,1	32008	701	94,5	-	3
59	Е0115-169-6	Исключается позиция: Третья	637,64 м2	-31,26	-0,06	-19929	-40	-18413	-0,17	-110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску м2		-30,53	-0,03	-19469	-16	94,5	-	-
60	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	475,22	254,87 44,77	2,35 0,9	121119 21275	1117 428	20509 94,5	0,27 -	126 2
61	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	525,43	153,69 90,05	2,35 0,9	80756 47312	1235 473	45157 94,5	0,54 -	283 2
62	Е0115-169-5	Исключается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску м2	1000,65	-22,77 -22,05	-0,06 -0,03	-22783 -22060	-63 -25	-20870 94,5	-0,13 -	-125 -
63	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	104,741	1902,7 293,22	5,78 3,93	199291 30712	605 411	29131 93,6	1,75 0,02	183 2

Итого по разделу: Внутренняя отделка 906081

ИТОГО:	6779522	50581	5320
	887919	18825	83

Накладные расходы :

На общестроительные работы	900842
На металломонтажные работы	361
Всего накладных расходов:	901203
Итого с накладными	7680725

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	5320
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	83
- в накладных расходах, чел-ч.	451
Всего трудозатрат, чел-ч.:	5854

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	460843
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8141568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,44 %						8258807		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						8316619		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8349654		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8432242		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						18833821		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						376676		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						19210497		
		С по ниж коэф к=0,95509831475						18347913		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2201750		
		Итого с НДС						**20549663**		

Принял:

Тех.надзор:

Сдал:

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование объекта: Блок А. Отопление и вентиляция.

А К Т N 19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
1	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	312 м	264,48	3,96	82518	1236	19297	0,3	93
				52,2	1,49	16286	465	115,2	0,01	2
2	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	78 м	343,48	3,96	26791	309	4824	0,3	23
				52,2	1,49	4072	116	115,2	0,01	1
3	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	130 м	422,48	3,96	54922	515	8041	0,3	39
				52,2	1,49	6786	194	115,2	0,01	1
4	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	29 м	472,48	3,96	13702	115	1794	0,3	9
				52,2	1,49	1514	43	115,2	0,01	-
5	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	88 м	623,7	14,12	54886	1243	10709	0,55	49
				100,35	5,29	8831	466	115,2	0,03	2
6	С130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4 шт	367	-	1468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С13О901-50	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4 шт	437	-	1748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С13О901-52	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	8 шт	656	-	5248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С13О904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	4 шт	377	-	1508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	694 м	10,99	-	7627	-	8547	0,05	35
				10,69	-	7419	-	115,2	-	-
11	С13О810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	35 кг	200	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Итого по разделу: Монтажные работы								257418
		ИТОГО:					257418	3418		246
		Накладные расходы :					44908	1284		6
		На сантехнические работы						53212		
		Всего накладных расходов:						53212		
		Итого с накладными						310630		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							246	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							6	
		- в накладных расходах, чел-ч.							27	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							279	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						18638		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						329268		
		Итого с временными, 1,44 %						334009		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						336347		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						337683		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						341023		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						761691		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						15234		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						776925		
		С по ниж коэф к=0,95509831475						742040		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						89045		
		Итого с НДС						**831085**		

Принял:

Тех.надзор:

Сдал:

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование объекта: Блок Б. Ремонтно-строительные работы.

А К Т N 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
		1.1.Наружная отделка								
1	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	744,24	161,14	0,78	119923	577	63017	0,5	372
				79,44	0,29	59124	214	106,2	-	1
		м2								
		РАЗДЕЛ 2. Оконные и дверные проемы								
2	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	264,6	379,3	23,6	100364	6243	58548	1,18	311
				196,66	8,22	52037	2174	108	0,04	10
		м2								
3	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ОК-1,2, Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	264,6	8680	-	2296728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
4	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	9,84	371,23	23,59	3653	232	1752	0,94	9
				156,91	7,99	1544	79	108	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
		м2								
5	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ОК-3,4, Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	9,84	8050	-	79212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
6	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	21,9	537,52	23,97	11772	525	6465	1,59	35
				265,62	7,73	5817	169	108	0,03	1
		м2								
7	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	274,44	249,07	6,98	68355	1914	32843	0,67	185
				108,16	2,65	29683	727	108	0,01	3
		м2								
8	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	166	2030	-	336980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
9	СПрайс лист стр.2	-Заглушка для подоконных досок	67	44,36	-	2972	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс лист стр.3	-Москитная сетка	233,04	1404,68	-	327347	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	40,49	446,86	128,16	18093	5189	9576	1,03	42
				174,4	44,59	7061	1805	108	0,16	6
		м2								
12	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	81,66	671,57	39,81	54841	3251	20679	1,32	108
				219,42	15,05	17918	1229	108	0,07	6
		м2								
13	С12062-2	-Д-1,2 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 20-8П внутренние	28,88	4250	-	122740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
14	С12062-3	-Д-3,4 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	54	4010	-	216540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
15	С12062-3	-Д-5 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2	4010	-	8020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12062-2	-Д-7 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7	4,17	4250	-	17723	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
17	С12062-4	-Д-9 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12	14,52	3760	-	54595	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
18	С12063-17	-Д-11 Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10П	10,25	5610	-	57503	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
19	С12063-17	-Д-12 Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 20-8	1,56	5610	-	8752	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
20	С12062-5	-Д-13 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 20-14	2,7	3540	-	9558	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
21	С12062-5	-Д-14 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 20-13	2,51	3540	-	8885	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
22	С12063-17	-Д-15 Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 20-8	1,56	5610	-	8752	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
23	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	7	1960	-	13720	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
24	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500	-	3000	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
25	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	59	1380	-	81420	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
26	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	7	844	-	5908	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	13,37	112,9	0,11	1509	2	939	0,41	6
		м2		64,95	0,06	868	1	108	-	-
28	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	35,088	666,46	7,91	23385	278	12025	2,06	72
		м2		359,66	2,99	12620	105	94,5	0,01	-
29	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	175,44	316,78	2,63	55576	461	12562	0,45	79
		м2		74,78	0,99	13120	173	94,5	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	26,96	128,68	42,8	3469	1154	1513	0,36	10
				58,74	10,56	1584	285	81	0,03	1
31	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 (м2)	26,96	1190	-	32082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м (м2)	46,81	385,11	156,36	18027	7319	7688	1,08	51
				165,6	37,17	7752	1740	81	0,12	6
33	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 (м2)	46,81	1190	-	55704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0110-88-1	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции (м2)	32	1535,95	14	49150	448	11540	1,97	63
				328,61	5,29	10516	169	108	0,02	1
35	Е0110-89-3	-Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках зданий общественных с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 (м2)	2	533,34	0,78	1067	2	326	0,87	2
				150,59	0,31	301	1	108	-	-
36	Е0107-14-1	-Поднятие плит покрытия подпольных каналов (АС26) (шт)	50	97,1	37,48	4855	1874	4437	0,38	19
				59,62	10,81	2981	540	126	0,04	2
37	Е0107-14-1	-Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м (шт)	50	131,25	46,85	6563	2343	5546	0,47	23
				74,52	13,51	3726	676	126	0,05	2
38	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 (шт)	1	25300	-	25300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 (м3)	1	-134	-	-134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1	-250	-	-250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Итого по разделу: Оконные и дверные проемы								4193734
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
		4.1. 1-ый этаж.								
41	Е0111-27-3	-Тип К1, Устройство покрытий из керамических плиток для одноцветных с красителями полов на цементном растворе	76,26	1469,72	14,65	112081	1117	17168	1,22	93
				197,43	5,49	15056	418	110,95	0,02	2
		м2								
42	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	80,073	262,09	0,4	20986	32	4256	0,27	22
				47,87	0,14	3833	11	110,7	-	-
		м								
43	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	76,26	231,7	12,44	17670	948	5462	0,41	31
				60,03	4,67	4578	357	110,7	0,02	2
		м2								
44	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	76,26	382,59	23,03	29176	1756	9073	0,48	36
				98,84	8,64	7538	659	110,7	0,04	3
		м2								
45	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	76,26	266,72	11,31	20340	863	5295	0,29	22
				58,48	4,25	4459	324	110,7	0,02	1
		м2								
46	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	76,26	231,7	12,44	17670	948	5462	0,41	31
				60,03	4,67	4578	357	110,7	0,02	2
		м2								
47	Е0111-27-3	-Тип КП2, Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	24,23	1469,72	14,65	35611	355	5443	1,22	30
				197,43	5,49	4784	133	110,7	0,02	1
		м2								
48	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	25,4415	262,09	0,4	6668	10	1352	0,27	7
				47,87	0,14	1218	3	110,7	-	-
		м								
49	Е0111-15-1	-Тип Б, Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	79,83	372,63	18,45	29747	1473	5940	0,42	33
				60,29	6,93	4813	553	110,7	0,03	2
		м2								
50	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	79,83	-90,94	-1,68	-7259	-134	-399	-0,02	-2
				-3,89	-0,62	-310	-50	110,7	-	-
		м2								
51	Е0111-33-2	-Тип Д, Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	217,675	1922,08	13,79	418389	3001	27622	0,69	150
				109,46	5,18	23826	1126	110,7	0,02	5
		м2								
52	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	465,8245	111,76	0,58	52061	268	7256	0,09	41
				13,85	0,22	6450	105	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
53	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	435,35	180,18	2,35	78441	1023	37415	0,54	234
				90,05	0,9	39201	392	94,5	-	2
		м2								
		4.2. 2-ой этаж.								
54	Е0111-27-3	-Тип К1, Устройство покрытий из керамических плиток для одноцветных с красителями полов на цементном растворе	63,71	1469,72	14,65	93636	933	14343	1,22	78
				197,43	5,49	12578	350	110,95	0,02	2
		м2								
55	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	66,8955	262,09	0,4	17533	27	3555	0,27	18
				47,87	0,14	3203	9	110,7	-	-
		м								
56	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,71	231,7	12,44	14762	792	4563	0,41	26
				60,03	4,67	3825	298	110,7	0,02	1
		м2								
57	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	63,71	382,59	23,03	24375	1467	7580	0,48	30
				98,84	8,64	6297	550	110,7	0,04	2
		м2								
58	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	63,71	266,72	11,31	16993	721	4424	0,29	18
				58,48	4,25	3726	271	110,7	0,02	1
		м2								
59	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,71	231,7	12,44	14762	792	4563	0,41	26
				60,03	4,67	3825	298	110,7	0,02	1
		м2								
60	Е0111-33-2	-Тип Д, Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	266,955	1922,08	13,79	513109	3681	33876	0,69	185
				109,46	5,18	29220	1381	110,7	0,02	6
		м2								
61	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	571,2837	111,76	0,58	63847	328	8899	0,09	50
				13,85	0,22	7910	129	110,7	-	1
		м								
62	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	533,91	180,18	2,35	96199	1255	45886	0,54	287
				90,05	0,9	48076	481	94,5	-	2
		м2								
63	Е0111-27-3	-Устройство покрытий площадок из керамогранита светлых тонов на цементном растворе	26,18	1524,81	14,65	39920	384	5881	1,22	32
				197,43	5,49	5169	144	110,7	0,02	1
		м2								
64	Е0115-13-1	-Облицовка ступеней и подступенков керамогранитом светлых тонов	26,04	2634,56	8,49	68604	221	30642	6,33	165
				1242	3,21	32342	84	94,5	0,01	-
		м2								
		Итого по разделу: Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка								
		5.1. 1-ый этаж.								
65	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	634,78	260,86	2,91	165589	1849	30772	0,3	190
				50,2	1,1	31864	698	94,5	-	3
		м2								
66	Е0115-169-6-	Исключается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	634,78	-31,26	-0,06	-19840	-40	-18330	-0,17	-109
				-30,53	-0,03	-19381	-16	94,5	-	-
		м2								
67	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	639,36	254,87	2,35	162953	1502	27593	0,27	170
				44,77	0,9	28624	575	94,5	-	3
		м2								
68	Е0115-165-8-	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	605,25	153,69	2,35	93024	1422	52017	0,54	326
				90,05	0,9	54500	545	94,5	-	2
		м2								
69	Е0115-169-5-	Исключается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1244,61	-22,77	-0,06	-28337	-78	-25958	-0,13	-156
				-22,05	-0,03	-27438	-31	94,5	-	-
		м2								
70	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	313,54	1902,7	5,78	596573	1811	87203	1,75	548
				293,22	3,93	91935	1231	93,6	0,02	6
		м2								
71	Е0113-55-2	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на латексе СКС-65-ГП	9,3	688,1	151,71	6399	1411	1662	0,89	8
				163,79	56,81	1523	528	81	0,26	2
		м2								
		5.2. 2-ой этаж.								
72	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	636,66	260,86	2,91	166079	1854	30863	0,3	190
				50,2	1,1	31959	700	94,5	-	3
		м2								
73	Е0115-169-6-	Исключается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	636,66	-31,26	-0,06	-19899	-40	-18385	-0,17	-110
				-30,53	-0,03	-19439	-16	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	488,56	254,87	2,35	124519	1148	21085	0,27	130
				44,77	0,9	21873	440	94,5	-	2
		м2								
75	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	558,46	153,69	2,35	85832	1312	47996	0,54	301
				90,05	0,9	50287	503	94,5	-	2
		м2								
76	Е0115-169-5	Исключается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1047,02	-22,77	-0,06	-23839	-65	-21837	-0,13	-131
				-22,05	-0,03	-23082	-26	94,5	-	-
		м2								
77	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	271,92	1902,7	5,78	517382	1570	75627	1,75	475
				293,22	3,93	79731	1067	93,6	0,02	5
		м2								

Итого по разделу: Внутренняя отделка 1826436

ИТОГО: 7935413 67736 4861

Накладные расходы : 805803 24668 106

На общестроительные работы 826122

На металломонтажные работы 9202

Всего накладных расходов:

Итого с накладными 835324

Показатели трудозатрат : 8770737

- основных рабочих, чел-ч.
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. 4861 106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в накладных расходах, чел-ч.						418		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						5385		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						526244		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9296981		
		Итого с временными, 1,44 %						9430858		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						9496874		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9534597		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9628906		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						21506627		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						430133		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						21936760		
		С по ниж коэф к=0,95509831475						20951763		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2514212		
		Итого с НДС						**23465975**		

Принял:

Тех.надзор:

Сдал:

2730

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование объекта: Блок Б. Отопление и вентиляция.

А К Т N 21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы												
1	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	125,25 1кВт	4331,44	35,77		542513	4480		18051	0,7		88
2	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	4 м	111,7 266,48 52,2	13,4 3,96 1,49		13991 1066 209	1678 16 6		115,2 247 115,2	0,07 0,3 0,01		8 1 -
3	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	290 м	264,48 52,2	3,96 1,49		76699 15138	1148 432		17937 115,2	0,3 0,01		86 2
4	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	68 м	343,48 52,2	3,96 1,49		23357 3550	269 101		4206 115,2	0,3 0,01		20 -
5	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	112 м	422,48 52,2	3,96 1,49		47318 5846	444 167		6927 115,2	0,3 0,01		33 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	48	472,48	3,96	22679	190	2969	0,3	14
				52,2	1,49	2506	72	115,2	0,01	-
7	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	45	623,7	14,12	28067	635	5476	0,55	25
				100,35	5,29	4516	238	115,2	0,03	1
8	С130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм м	4	367	-	1468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С130901-50	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	4	437	-	1748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С130901-52	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	8	656	-	5248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм шт	1	377	-	377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	567	10,99	-	6231	-	6983	0,05	28
				10,69	-	6061	-	115,2	-	-
13	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	28	200	-	5600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Итого по разделу: Монтажные работы								762370
		ИТОГО:					762371	7183		296
							51817	2694		13

Накладные расходы :

На сантехнические работы 62796

Всего накладных расходов: 62796

Итого с накладными 825167

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. 296
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. 13
- в накладных расходах, чел-ч. 31

Всего трудозатрат, чел-ч.: 340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	49510
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	874677
Итого с временными, 1,44 %	887272
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	893483
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	897032
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	905905
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2023383
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	40468
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2063851
С по ниж коэф к=0,95509831475	1971181
Налог на добавленную стоимость, 12 %	236542
Итого с НДС	**2207723**

Принял:

Тех.надзор:

Сдал:

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент 2750
Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование объекта: Переходные галереи. Ремонтно-строительные работы.

А К Т N 22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Оконные и дверные проемы										
1	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	103,68 м2	379,3	23,6	39326	2446	22941	1,18	122		
				196,66	8,22	20390	852	108	0,04	4		
2	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ОК-1, Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	103,68 м2	8680	-	899942	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,65 м2	537,52	23,97	887	40	487	1,59	3		
				265,62	7,73	438	13	108	0,03	-		
4	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ОК-2, Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	1,65 м2	5240	-	8646	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

2750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0110-22-2	-Установка досок из ПВХ в проемы каменных стенах, высотой проема до 2 м	103,68	249,07	6,98	25824	723	12408	0,67	70
				108,16	2,65	11214	275	108	0,01	1
		м2								
6	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	62,4	2030	-	126672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
7	СПрайс лист стр.2	-Заглушка для подоконных досок	48	44,36	-	2129	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс лист стр.3	-Москитная сетка	51,84	1404,68	-	72819	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Итого по разделу: Оконные и дверные проемы								1176245
		РАЗДЕЛ 2. Полы								
9	Е0111-33-2	-Тип Д, Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	76,86	1922,08	13,79	147731	1060	9753	0,69	53
				109,46	5,18	8413	398	110,7	0,02	2
		м2								
10	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	82,2402	111,76	0,58	9191	47	1281	0,09	7
				13,85	0,22	1139	19	110,7	-	-
		м								
11	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	76,86	180,18	2,35	13849	181	6606	0,54	41
				90,05	0,9	6921	69	94,5	-	-
		м2								
12	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	76,86	476,31	7,98	36609	613	7057	0,51	40
				79,96	2,99	6146	230	110,7	0,01	1
		м2								
		Итого по разделу: Полы								207380
		ИТОГО:					1383625	5110		336
							54661	1856		8
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						60533		
		Всего накладных расходов:						60533		
		Итого с накладными						1444158		
		Показатели трудозатрат :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- основных рабочих, чел-ч.						336		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						8		
		- в накладных расходах, чел-ч.						30		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						374		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						86649		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1530807		
		Итого с временными, 1,44 %						1552851		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						1563721		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1569932		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1585461		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						3541204		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						70824		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3612028		
		С по ниж коэф к=0,95509831475						3449842		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						413981		
		Итого с НДС						**3863823**		

Принял:

Тех.надзор:

Сдал:

2770

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование объекта: Переходные галереи. Отопление.

А К Т N 23

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы ГАЛЕРЕЯ 1.												
1	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	19,8	4331,44	35,77			85763	708			2854	0,7	14
		1кВт		111,7		13,4		2212		265		115,2	0,07	1
2	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96			266	4			62	0,3	-
		м		52,2		1,49		52		1		115,2	0,01	-
3	С130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	367	-			1101	-			-	-	-
		шт		-		-		-		-		-	-	-
4	С130901-52	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	656	-			1312	-			-	-	-
		шт		-		-		-		-		-	-	-
5	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	12	62,81	-			754	-			320	0,12	1
		шт		23,18	-			278	-			115,2	-	-
6	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	12	377	-			4524	-			-	-	-
		шт		-		-		-		-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	144	10,99	-	1583	-	1773	0,05	7
				10,69	-	1539	-	115,2	-	-
8	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ м	7	200	-	1400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0115-172-4	-Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера кг	48,4	148,4	0,07	7182	3	4941	0,65	31
				108	0,02	5227	1	94,5	-	-
10	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,8	21,8	0,05	17	-	4	0,03	-
				5,81	0,02	5	-	81	-	-
11	Е0113-16-10	-Окраска металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз м2	0,8	16,64	0,02	13	-	3	0,02	-
				4,39	-	4	-	81	-	-
12	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м2	5	80,21	5,31	401	27	190	0,24	1
				40,28	2,03	201	10	90	0,01	-
13	С11031-152	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм м	0,1	17600	-	1760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м3	5	114,31	6,39	572	32	146	0,19	1
				29,93	2,48	150	12	90	0,01	-
15	С11011-940	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,0018	314500	-	566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Итого по разделу: Монтажные работы ГАЛЕРЕЯ 1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы ГАЛЕРЕЯ 2.								
16	E0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	19,8	4331,44	35,77	85763	708	2854	0,7	14
		1кВт		111,7	13,4	2212	265	115,2	0,07	1
17	E0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	62	0,3	-
				52,2	1,49	52	1	115,2	0,01	-
18	C130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	м 3	367	-	1101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	C130901-51	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт 2	502	-	1004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	E0118-22-5	-Установка кранов воздушных	шт 12	62,81	-	754	-	320	0,12	1
				23,18	-	278	-	115,2	-	-
21	C130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	12	377	-	4524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	шт 92	10,99	-	1011	-	1133	0,05	5
				10,69	-	983	-	115,2	-	-
23	C130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м 5	200	-	1000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	E0115-172-4	-Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера	кг 39,22	148,4	0,07	5820	3	4004	0,65	25
				108	0,02	4236	1	94,5	-	-
25	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2 0,8	21,8	0,05	17	-	4	0,03	-
				5,81	0,02	5	-	81	-	-
26	E0113-16-10	-Окраска металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2 0,8	16,64	0,02	13	-	3	0,02	-
				4,39	-	4	-	81	-	-
27	E0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной	м2 5	80,21	5,31	401	27	190	0,24	1
				40,28	2,03	201	10	90	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
28	С11031-152	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм м	0,1	17600 -	- -	1760 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м3	5	114,31 29,93	6,39 2,48	572 150	32 12	146 90	0,19 0,01	1 -
30	С11011-940	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/ м	0,0018	314500 -	- -	566 -	- -	- -	- -	- -
		Итого по разделу: Монтажные работы ГАЛЕРЕЯ 2. 1000м2.								104572
		РАЗДЕЛ 3. Вывоз мусора								
31	Е01031-А26-1	--Мусор строительный - погрузка т	2,57	27,1 -	27,1 18,97	70 -	70 49	44 90	- 0,4	- 1
32	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, класс груза 1 Т	2,57	97,38 -	97,38 19,48	250 -	250 50	45 90	- 0,41	- 1
		Итого по разделу: Вывоз мусора								320
		ИТОГО:				212106 17789	1864 677			104 5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	9719
На сантехнические работы	9378
Всего накладных расходов:	19097
Итого с накладными	231203

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	104
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	5
- в накладных расходах, чел-ч.	10
Всего трудозатрат, чел-ч.:	119

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						13872		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						245075		
		Итого с временными, 1,44 %						248604		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						250344		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						251338		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						253824		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						566928		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						11339		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						578267		
		С по ниж коэф к=0,95509831475						552302		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						66276		
		Итого с НДС						**618578**		

Принял: Сдал:

Тех.надзор:

Сәрсенбі С.Ә.
Инженер эксперт
ТОО «Туран тұрылыс»

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Респ.Казахстан г.Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью
БАЙМЕН

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование объекта: Благоустройство территории.

А К Т N 24

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
1	Е0107-24-2	-Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 3 м	270	401,24	282,44		108335	76259		74859	0,58	157		
		м		118,8	79,24		32076	21395		140	0,24	64		
2	Е0107-25-1	-Демонтаж ворот распашных с установкой металлических столбов	1	3512,26	938,26		3512	938		3979	11,39	11		
		шт		2574	267,81		2574	268		140	0,82	1		
		Итого по разделу: Демонтажные работы										111847		
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы												
3	У1-31-1	-Ограда железобетонная решетчатая без цоколя, высота 1,2 м, типа Б1А, строительные работы	270	5532,13	262,92		1493675	70988		221946	3,1	837		
		м		508,2	78,96		137214	21319		140	0,39	104		
		Итого по разделу: Монтажные работы										1493675		
		РАЗДЕЛ 3. Вывоз мусора												
4	Е01031-А37-1	--Прочие материалы, детали и конструкции-погрузка	144,182	122,8	122,8		17706	17706		11154	-	-		
				-	85,96		-	12394		90	1,81	261		

смете
нету

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, класс груза 1	144,182	97,38	97,38	14040	14040	2527	-	-
				-	19,48	-	2808	90	0,41	59
		Итого по разделу: Вывоз мусора								31746
		ИТОГО:					1637268	179931		1006
							171864	58184		489

смете нету

Накладные расходы :

На общестроительные работы	314466
Всего накладных расходов:	314466
Итого с накладными	1951734

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1006
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	489
- в накладных расходах, чел-ч.	157
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1652

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	117104
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2068838
Итого с временными, 1,44 %	2098629
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	2113319
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2121714
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2142700
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4785824
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	95716
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4881540
С по ниж коэф к=0,95509831475	4662350
Налог на добавленную стоимость, 12 %	559483
Итого с НДС	**5221833**

Принял: Сдал:

Тех.надзор:

Сәрсенбі С.Ә. Инженер эксперт ТОО «Тұран құрылыс»

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Рест.Казахстан г.Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью БАЙМЕН

Заказчик ГККП «Ясли сад №74 Айдана» отдела образования г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор №1 от 17 июня 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование объекта: Блок А. Водопровод и канализация.

А К Т N 25

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		РАЗДЕЛ 1. Канализация														
1	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	63	653,26	0,37	41156	23	10179	0,73	46						
				140,18	0,07	8831	4	115,2	-	-						
		м														
2	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	71	774,74	0,48	55007	34	11049	0,71	50						
				135	0,09	9585	6	115,2	-	-						
		м														
3	С130804-50	-Патрубки переходные, Dy-110x50 мм	0,1	1220	-	122	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		10шт														
4	С130804-67	-Отвод, отвод приборный, d 110 мм мм	3,3	1480	-	4884	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		10шт														
5	С130804-66	-Отвод, d-50 мм	2	837	-	1674	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		10шт														
6	С130804-60	-Тройник прямой, d-110 мм	3,7	6190	-	22903	-	-	-	-						
		10шт		-	-	-	-	-	-	-						

2810

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130804-56	-Тройник прямой, d-50 мм	10шт	3,5	820	-	2870	-	-	-	-
8	С130804-56	-Прочистка, d-50 мм	10шт	1,8	820	-	1476	-	-	-	-
9	С130804-60	-Прочистка, d-110 мм	10шт	0,9	6190	-	5571	-	-	-	-
10	С130804-67	-Ревизия, d 110 мм	10шт	0,6	1480	-	888	-	-	-	-
11	С130804-40	-Крышка, d 110 мм	10шт	1,5	594	-	891	-	-	-	-
12	С130804-39	-Крышка, d 50 мм	10шт	1,8	369	-	664	-	-	-	-
13	С130804-60	-Крестовина, d 110 мм	10шт	0,3	6190	-	1857	-	-	-	-
14	С130804-59	-Крестовина, d 100x50 мм	10шт	0,4	3500	-	1400	-	-	-	-
15	С130804-56	-Крестовина, d 50 мм	10шт	0,1	820	-	82	-	-	-	-
16	Е0165-9-2	-Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	54	1437,2	4,6	77609	248	20623	1,73	93
					330,75	0,77	17861	42	115,2	0,01	-

Итого по разделу: Канализация

219053

ИТОГО:

219054	306		190
36276	52		--

Накладные расходы :

На сантехнические работы 41851

Всего накладных расходов: 41851

Итого с накладными 260905

Показатели трудозатрат :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	15654
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	276559
Итого с временными, 1,44 %	280541
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	282505
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	283627
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	286432
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	639760
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12795
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	652555
С по ниж коэф к=0,95509831475	623254
Налог на добавленную стоимость, 12 %	74791
Итого с НДС	**698045**

Принял:

Тех.надзор:

Сдал:

Заказчик ГККП «Ясли сад №74 Айдана» отдела образования г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование обьекта: Блок Б. Водопровод и канализация.

А К Т N 26

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Канализация												
1	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	73	653,26	0,37	47688	27	11794	0,73	53				
				140,18	0,07	10233	5	115,2	-	-				
		м												
2	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	68	774,74	0,48	52682	33	10582	0,71	48				
				135	0,09	9180	6	115,2	-	-				
		м												
3	С130804-50	-Патрубки переходные, Dy-110x50 мм	0,2	1220	-	244	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		10шт												
4	С130804-67	-Отвод, отвод приборный, d 110 мм мм	2,5	1480	-	3700	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		10шт												
5	С130804-66	-Отвод, d-50 мм	1,2	837	-	1004	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		10шт												
6	С130804-60	-Тройник прямой, d-110 мм	3,4	6190	-	21046	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		10шт												

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130804-56	-Тройник прямой, d-50 мм	10шт	4,5	820	-	3690	-	-	-	-
8	С130804-56	-Прочистка, d-50 мм	10шт	2,8	820	-	2296	-	-	-	-
9	С130804-60	-Прочистка, d-110 мм	10шт	0,8	6190	-	4952	-	-	-	-
10	С130804-67	-Ревизия, d 110 мм	10шт	0,5	1480	-	740	-	-	-	-
11	С130804-40	-Крышка, d 110 мм	10шт	1,3	594	-	772	-	-	-	-
12	С130804-39	-Крышка, d 50 мм	10шт	2,8	369	-	1033	-	-	-	-
13	С130804-60	-Крестовина, d 110 мм	10шт	0,2	6190	-	1238	-	-	-	-
14	С130804-59	-Крестовина, d 100x50 мм	10шт	0,3	3500	-	1050	-	-	-	-
		Итого по разделу: Канализация	10шт		-	-	-	-	-	-	-
											142136

ИТОГО:

	142135	60	101
	19413	11	--

Накладные расходы :

На сантехнические работы 22377

Всего накладных расходов: 22377
Итого с накладными 164512

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. 101
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. -
- в накладных расходах, чел-ч. 11

Всего трудозатрат, чел-ч.: 112

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9871
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	174383
Итого с временными, 1,44 %	176894
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	178132
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	178840
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	180609
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	403399
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8068
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	411467
С по ниж коэф к=0,95509831475	392991
Налог на добавленную стоимость, 12 %	47159
Итого с НДС	**440150**

Принял: Сдал:

Тех.надзор:

Сәрсенбі С.Ө
Инженер эксперт
ТОО «Түрен құрылыс»

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Респ.Казахстан г.Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * БАЙМЕН

Заказчик ГККП «Ясли сад №74 Айдана» отдела образования г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование обьекта: Наружные сети водоснабжения и канализации. Наружные сети.

А К Т N 27

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	экспл. машин	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Канализация								
1	Е0123-2-1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,155 км	465331,02	1733,92	72126	269	12416	361	56
				60966	650,25	9450	101	130	3,17	-
		Итого по разделу: Канализация								72126
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы								
2	Е0166-6-4	-Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 150 мм	155 м	235,64	0,18	36524	28	42713	1,41	218
				235,46	0,07	36496	11	117	-	-
3	Е0123-13-3	-Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	5,66 м3	2756,9	1385,3	15604	7841	13910	8,32	47
				1371,6	518,81	7763	2936	130	2,53	14
		Итого по разделу: Демонтажные работы								52128
		ИТОГО:				124254	8137			321
						53709	3048			15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						26325		
		На сантехнические работы						42713		
		Всего накладных расходов:						69039		
		Итого с накладными						193292		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							321	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							15	
		- в накладных расходах, чел-ч.							35	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							371	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						11598		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						204890		
		Итого с временными, 1,44 %						207840		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						209295		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						210126		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						212204		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						473968		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						9479		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						483447		
		С по ниж коэф к=0,95509831475						461739		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						55409		
		Итого с НДС						**517148**		

Принял:

Тех.надзор:

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование объекта: Котельная. Ремонтно-строительные работы.

А К Т N 28

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
1	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - сливы	1,2	14,39	1,29			17	2			17	0,09	-
				13,1	0,23			16	-			107,1	-	-
		м												
2	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	2,1025	250,04	23,78			526	50			445	1,52	3
				226,26	8,98			476	19			90	0,04	-
		м2												
3	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	2,44779	158,38	23,78			388	58			316	0,91	2
				134,6	8,98			329	22			90	0,04	-
		м2												
4	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	86,44	32,87	-			2841	-			2557	0,23	20
				32,87	-			2841	-			90	-	-
		м2												
5	Е0162-36-2	-Очистка вручную потолков от известковой окраски	29,34	32,13	-			943	-			891	0,22	7
				32,13	-			943	-			94,5	-	-
		м2												
6	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	33,75	29,02	2,02			979	68			988	0,17	6
				27	0,32			911	11			107,1	-	-
		м2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0146-41-1	-Разборка армированной стяжки	0,84375	2399,04	1107,54	2024	934	1299	7,7	6
				1291,5	418,5	1090	353	90	2,04	2
8	Е0112-14-2	-Демонтаж утепления покрытий керамзитом	4,4 м3	597,62	245,72	2630	1081	2326	2,49	11
				351,9	92,25	1548	406	119	0,45	2
9	Е0146-41-2	-Разборка бетонных покрытий пола	0,5868 м3	2045,34	920,34	1200	540	778	6,72	4
				1125	348,75	660	205	90	1,7	1
10	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных	30,807 1м	20,76	0,19	640	6	702	0,14	4
				20,57	0,02	634	1	110,7	-	-
		Итого по разделу: Демонтажные работы								12188
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
		2.1.Наружная отделка								
11	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка по цоколю цементно-известковым раствором	111,56	258,28	2,45	28814	273	13262	0,7	78
				125,24	0,56	13971	63	94,5	0,03	3
12	Е0115-79-1	-Отделка фасадов АСПОЛом	89,9 м2	426,99	2,7	38386	243	6593	0,37	33
				76,59	1,01	6885	91	94,5	-	-
13	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	11,2 м2	113,03	0,75	1266	8	701	0,37	4
				65,99	0,29	739	3	94,5	-	-
14	Е0115-158-2	-Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	112,68 м	306,45	2,54	34530	286	2031	0,1	12
				18,11	0,96	2041	108	94,5	-	-
15	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	1,12 м2	253,64	0,56	284	1	49	0,26	-
				40,86	0,09	46	-	107,1	-	-
		Итого по разделу: Монтажные работы								103281
		РАЗДЕЛ 3. 2.2.Внутреняя отделка								
16	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	29,34	65,44	0,44	1920	13	1662	0,34	10
				59,78	0,18	1754	5	94,5	-	-
17	Е0115-61-1	-Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	86,44 м2	257,19	4,23	22231	366	11064	0,75	65
				134,55	0,9	11631	78	94,5	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0115-152-1	Известковая окраска по штукатурке	120,4	19,52	0,15	2350	18	1804	0,11	13
				15,79	0,06	1901	8	94,5	-	-
		м2								
		Итого по разделу: 2.2.Внутреняя отделка								26501
		РАЗДЕЛ 4. 2.3.Полы								
19	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	29,34	372,63	18,45	10933	541	2183	0,42	12
				60,29	6,93	1769	203	110,7	0,03	1
		м2								
20	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	29,34	-90,94	-1,68	-2668	-49	-147	-0,02	-1
				-3,89	-0,62	-114	-18	110,7	-	-
		м2								
21	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	29,34	146,77	12,29	4306	361	4453	0,79	23
				132,48	4,61	3887	135	110,7	0,02	1
		м2								
22	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	30,807	32,03	0,28	987	8	729	0,12	4
				21,28	0,11	655	3	110,7	-	-
		м								
23	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	2,934	185,31	2,35	544	7	252	0,54	2
				90,05	0,9	264	3	94,5	-	-
		м2								
		Итого по разделу: 2.3.Полы								14101
		РАЗДЕЛ 5. 2.4.Оконные и дверные проемы								
24	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	2,1025	460,21	24,15	968	51	503	1,28	3
				213,7	7,99	449	17	108	0,04	-
		м2								
25	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	2,1025	8050	-	16925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
26	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	2,44779	446,86	128,16	1094	314	579	1,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах, площадь проема до 3 м2		174,4	44,59	427	109	108	0,16	-
27	С12062-7	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-18 м2	2,44779	3660	-	8959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П м2	2,44779	5610	-	13732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание м2	1	2980	-	2980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни комплект	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2 шт	2,44779	112,9	0,11	276	-	172	0,41	1
				64,95	0,06	159	-	108	-	-
32	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	2,24	666,46	7,91	1493	18	768	2,06	5
				359,66	2,99	806	7	94,5	0,01	-
		Итого по разделу: 2.4.Оконные и дверные проемы								47271
		ИТОГО:					203342	5196		329
							56718	1832		16

Накладные расходы :

На общестроительные работы	56978
Всего накладных расходов:	56978
Итого с накладными	260320

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	15619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						275939		
		Итого с временными, 1,44 %						279913		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						281872		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						282992		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						285791		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						638328		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						12767		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						651095		
		С по ниж коэф к=0,95509831475						621860		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						74623		
		Итого с НДС						696483		

Принял:

Тех.надзор:

Сдал: