Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:

Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 6 очередь. Строительство 40 кв жилого дома

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672752		44	29.05.2014		467.003.015.431	государственное	
						учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за июль	по монтажу оборудо вания		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	82 203 525,53								9 864 423,06	92 067 948,59
в том числе:										
за июль 2014 г.		32 174 917,86							3 860 990,14	36 035 908,00
Удержано 5 % по договору		1 608 745,89							193 049,51	1 801 795,41
Всего к оплате		30 566 171,97							3 667 940,63	34 234 112,59

Заказчик: Тажигараев Ш.Б.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 6 очерель. Строительство 40 кв жилого дома
наименование, адрес

Объект 60-ти квартирный жилой дом

Договор подряда	номер	44
	дата	29.05.2014
Доп. соглашение	номер	
	дата	

Номер документа	Дата составления
2	22.07.2014

Отчетный период	
с	по
01.07.2014	30.07.2014

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
28	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных неармированных при высоте этажа до 4 м	402,83	1777,36	321,26	715973,94	129413	343101	4,1	2712		
				603	119,25	242726	48037	118	0,59	390		
		м3										
29	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 390мм	388,5936	1777,36	321,26	690670,72	124839,58	331181	4,1	2590		
				603	119,25	234321,94	46339,79	118	0,59	373		

33 СПрайс-лист-Пенобетон	м3	131,7659	6565,84	-	865154	-	-	-	-	
	МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС (на отм.-0,490;+2,510;+5,510;+8,510;+11,510;+14,510)									
34 Е0106-19-1 -Устройство поясов в опалубке		56,5	17648,72	316,01	997153	35709	88239	8,25	932	
	м3		1368	119,39	154584	13491	105	0,58	66	
	ПЕРЕМЫЧКИ									
37 Е0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т		241,2	111,66	66,43	26932,392	26706	216108	0,15	59	
	шт		23,85	23,85	9588	9588	140	0,11	42	
	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ									
39 Е0106-24-1 -Устройство бетонных вентиляционных каналов		30,528	16128,98	493,75	492386	25122	15073	3,81	194	
	м3		609,75	169,52	31024	8625	105	0,67	34	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3 788 270					
Накладные расходы:					993 702					
Ненормируемые и непредвиденные затраты:					286 918					
итого :					5 068 890					

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

	ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛЬНОГО ЭТАЖА									
40 Е0107-45-6 -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		30	1624,66	373,54	48740	11206	25234	2,66	80	
	шт		465,75	135,07	13973	4052	140	0,61	18	
41 Е0107-45-5 -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		68	1007,12	200,77	68484	13652	35262	1,74	118	
			299,25	71,15	20349	4838	140	0,31	21	
43 Е0107-20-1 -Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	шт	0,3542	89308,57	2434,57	31633	862	16300	170	60	
			31950	920,25	11317	326	140	4,49	2	
44 Е0106-22-9 -Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	т	4,96	18067,3	269,2	89614	1335	7467	8,21	41	
	м3		1332	101,7	6607	504	105	0,5	2	
	ПЕРЕКРЫТИЕ 1-4 ЭТАЖЕЙ									
46 Е0107-45-6 -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		39	1624,66	373,54	63362	38848	32805	2,66	277	
	т		465,75	135,07	48438	14047	140	0,61	63	

47	E0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт 102	899,1007,12	200,77	102727	54610	52893	1,74	473
				299,25	71,15	81396	19353	140	0,31	83
49	E0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,4314	89308,57	2434,57	38528	2101	19853	170	147
				31950	920,25	27566	794	140	4,49	4
50	E0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	т 7,4	18067,3	269,2	133698	3984	11140	8,21	122
				1332	101,7	19714	1505	105	0,5	7
			м3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			576 516		200 954		
	Накладные расходы:									
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:					46648				
	итого :					824 118				

Раздел 7.Проемы.

94	C12061-182 Изм. и доп.вып.13 CH PK 8.02-04-20 02, CH PK 8.02-03-20 02	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	20,48	6618	-	135537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	C12061-183 Изм. и доп.вып.9 CH PK 8.02-04-20 02, CH PK 8.02-04C-2 004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	м2 70,4	21500	-	1513600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	C12061-185 Изм. и доп.вып.9 CH PK 8.02-04-20 02, CH PK 8.02-04C-2 004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	м2 96	9940	-	954240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	C12061-194 Изм. и доп.вып.9	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	158,4	2030	-	321552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м											
100	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	51	4010	-	204510	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		м2											
105	С12022-1	-Двери металлические 2,1х1 огрунтованные и окрашенные	46	25100	-	1154600	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
106	С12022-2	-Двери металлические 2,1.1,6 огрунтованные и окрашенные	4	37400	-	149600	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
108	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	75	10900	-	817500	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		м2											
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		3	Тенге			5 251 139						
	Накладные расходы:							0					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:						315 068						
	итого :						5 566 207						
	РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ												
						ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ							
						НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ							
115	С11031-588 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-35 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	134,684448	5250	-	707093	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		м3											
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		3	Тенге			707093						
	Накладные расходы:							0					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:						35 355						
	итого :						742447,65						
	РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ												
118	Е0106-22-5	-Устройство монолитных железобетонных лестниц	16,8	22433,96	379,21	376890	10163	39875	13	348			
				2117,25	143,26	56742	3839	105	0,7	19			
		м3											
119	С12041-5	-Арматурные заготовки, не	0,558	47400	-	26449	-	-	-	-			

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	-	-	-	-	-	-	-			
120	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,43976	52400	-	127843	-	-	-	-		
124	С12064-7	-Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	м2	2	13100	-	26200	-	-	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9												
	Накладные расходы:				Тенге			557 382					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:								39 875				
	итого :							35835					
	РАЗДЕЛ 10. РАЗНОЕ							633092					
133	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,5551	52400	-	29087	-	-	-	-		
134	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09504	67700	-	6434	-	-	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10												
	Накладные расходы:				Тенге			35521					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:								0				
	итого :							2131					
								37652					

				Всего:				12872406,65					
				Временные здания и сооружения 1,8 %				231703					
				Итого с временными, 1,8				13104110					

				%									
				Зимнее удорожание 0,5775%				75676					
				Дополнительные отпуска, 0,4 %				52416					
				Выслуга лет, 1 %				131041					
				итого доп. затрат				259133					
				Итого в базовых ценах				13363243					
				Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,36065%				31544037					
				Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				630881					
				Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				32174918					
				Налог на добавленную стоимость, 12 %				3860990					
				Итого выполнено по данному объекту				36035908					
				Удержано 5% по договору				1801795,4					
				Итого к оплате				34234113					

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" _____ Тажигараев Ш.Б.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" _____ Боранбаев Б.О.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)