ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТІРКЕЛДІ
«6» 11 2014 ж.
№ 32611
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ТҮРКІСТАН КӨШЕСІ, 11.

Қазақстан Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазанда №1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН_____
_____
(шешімнің, бұйрықтың, қаулының және т.б. күнімен нөмірі шешімге (бұйрыққа, қаулыға, және т.б.) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Шымкент қаласы 2014 жылғы «____»_____

2014 жылғы « 02 » қазан № 257-ө Шымкент қаласы әкімінің өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
(бұйрығымен, қаулысымен және т.б.)

Төраға:
Ғ. Исмаилов – Шымкент қаласы әкімінің орынбасары;
(аты, тегі, лауазымы)

Төраға орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі:
Е.Серікбаев – ОҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті басшысының орынбасары;
(аты, тегі, лауазымы)

Комиссия мүшелері – өкілдері:
Тапсырыс беруші:
К.Кулбаева - №74 «Айдана» бөбекжай-балабақшасы МКҚК меңгерушісі;
(аты, тегі, лауазымы)
Пайдаланушы ұйымдар:

Бас жобалаушы:
Р. Оралбеков «Асем Жоба Құрылыс» ЖШС-нің директоры;
(аты, тегі, лауазымы)
Жергілікті атқарушы органның өкілі:
С. Кенжалин –Шымкент қаласы сәулет және қала құрылыс бөлімінің басшысының м.а;
(аты, тегі, лауазымы)
Н. Ескараев – Шымкент қаласының төтенше жағдайлар басқармасы басшысы;
(аты, тегі, лауазымы)
Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:

Н. Жумадуллаев – Абай аудандық мемлекеттік санитарлық эпидемиалогиялық қадағалау басқармасы бастығы;
(аты, тегі, лауазымы)

А. Сейтқазин – «ОҚО бойынша еңбек инспекторы жөніндегі басқармасының мемлекеттік еңбек инспекторы;
(аты, тегі, лауазымы)

Сүгірбаев С. – ТОО «Тұран Құрылыс» ЖШС-нің ген.директоры;
(аты, тегі, лауазымы)

Бас мердігер
Ж.Е.Баймен «Баймен» ЖШС-нің директоры
(аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАЛДЫ:

Тапсырыс беруші (Мердігермен бірлесіп): **«Шымкент қаласының білім бөлімі» ММ және «Баймен» ЖШС-і №74 «Айдана» бөбекжай-балабақшасы МҚКК** ғимаратына күрделі жөндеу ОҚО, Шымкент қаласы, Абай ауданы 3 м/а, №41 мекен - жайы бойынша орналасқан

№74 «Айдана» бөбекжай-балабақшасы МҚҚК бойынша пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі, жаңадан салу)

1. Құрылыс: **Шымкент қаласының білім бөлімінің 2014 жылғы 30 сәуірдегі №141 хаттамасы негізінде және ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау басқармасының құрылыс – монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған №604-3 рұқсаттамасына сәйкес салынған.**
(шешім шығарған органның атауы, бұйрығы, қаулысы және т.б.)

Құрылыстың барлық құрылыс-монтаж жұмыстарын орындаған бас мердігер: **«Баймен» ЖШС** жүзеге асырды.
(ұйымның атауы)

Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **«Асем Жоба Құрылыс» ЖШС №74 «Айдана» бөбекжай-балабақшасы МҚКК** ғимаратының күрделі жөндеу жобасын әзірлеген.
(жұмыстың түрлері)

2. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **«Асем Жоба Құрылыс» ЖШС-і** жоба бойынша жүзеге асты.
(ғылыми- зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы)

3. Құрылыс **2012 жылғы29 қарашадағы № 19-0944/12** жобасы бойынша
(үлгі, жеке, қайта қолданылған)
жүзеге асырылды.
(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй, азаматтық мақсаттағы, объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі

Жобалау-сметалық құжаттамасын **ОҚО бойынша мемсараптама ЕМК 2012 жылғы 29 карашадағы № 19-0944/12 жобасын бекіткен.**
(объектіге (кезегі, іске қосу, кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

4. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
Жұмыстың басталуы: 17.06.2014 ж.
Жұмыстың аяқталуы: 25.10.2014 ж.
5. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: **жұмыс жобасы, СЖМ, сараптама, рұқсат қағазы**
(құжаттаманың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

6. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктермен толықтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылдаған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде қосу кешені немесе кезектілігі	Жалпы (бұрын қабылдаған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде қосу кешені немесе кезектілігі

Бастапқы кезде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) **шектелуі –**

7. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешім мынадай деректермен сипатталады:
(жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік жабдықтар бойынша, қысқаша техникалық сипаттамалар)
8. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мынадай мөлшерде жабдық орнатылған:

Жоба бойынша
9. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар барлығы **жоба бойынша орындалды.**
(орындалуы туралы мәліметтер)
Іс-шаралаар сипаттамасы актінің қосымшасында берілген.
10. Энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдалануышы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.
11. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар. Сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:
12. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармегн танысу негізінде: техникалық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.
13. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны:
Барлығы: 189168787 мың теңге, оның ішінде: құрылыс монтаж жұмыстары 148907321 мың теңге

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдауға ұсынылған **№74 «Айдана» бөбекжай-балабақшасы МҚКК**
(үйдің, ғимараттың атауы)

6. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктермен толықтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылдаған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде қосу кешені немесе кезектілігі	Жалпы (бұрын қабылдаған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде қосу кешені немесе кезектілігі

Бастапқы кезде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) **шектелуі –**

7. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешім мынадай деректермен сипатталады:
(жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік жабдықтар бойынша, қысқаша техникалық сипаттамалар)
8. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мынадай мөлшерде жабдық орнатылған:

Жоба бойынша
9. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар барлығы **жоба бойынша орындалды.**
(орындалуы туралы мәліметтер)
Іс-шаралаар сипаттамасы актінің қосымшасында берілген.
10. Энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.
11. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар. Сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:
12. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармегн танысу негізінде: техникалық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.
13. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны:
Барлығы: 189168787 мың теңге, оның ішінде: құрылыс монтаж жұмыстары 148907321 мың теңге

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған **№74 «Айдана» бобекжай-балабақшасы МҚКК**
(үйдің, ғимараттың атауы)

2,5)04

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г. Шымкент
Подрядчик: ТОО "Баймен" г.Алматы, ул.Масанчи 76/40
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП "Ясли сад №74 Айдана" г.Шымкент, 3 мкр. д.41

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 1	Договор 17.06.2014	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименован.	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль месяц без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий комплексной начальной школы-детского сада №74, г.Шымкент	23 206 893	20 720 440							2 486 453	23 206 893

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Ясли сад №74 Айдана"
отдела образования г.Шымкент
К.Е.Кулбаева

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Баймен"
К.Е.Байменов

ИНЖЕНЕР:
Заместитель директора ТОО "Туран Курылыс"
С.Егенбердиев

Инженер-экспорт ТОО "Туран Курылыс"
С.Сарсенбі

Сарсенбі С.Б.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент 2310

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование обьекта: Блок А. Ремонтно-строительные работы.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - сливы	м	154,60	14,39 13,10	1,29 0,23	2225 2025	199 36	0,09 0,00	14 0
2.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	280,68	270,90 247,12	23,78 8,98	76036 69362	6675 2521	1,65 0,04	464 12
3.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	12,39	250,04 226,26	23,78 8,98	3098 2803	295 111	1,52 0,04	19 1
4.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	106,05	158,38 134,60	23,78 8,98	16796 14274	2522 952	0,91 0,04	97 5
5.	Е0155-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	м2	2,52	81,77 75,94	5,83 0,95	206 191	15 2	0,53 0,01	1 0
6.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	м2	2576,15	25,70 25,70	-- --	66208 66208	-- --	0,18 --	459 --
7.	Е0162-36-2	Очистка вручную потолков от известковой окраски	м2	1269,36	32,13 32,13	-- --	40785 40785	-- --	0,22 0,22	283 283

2310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	560,51	32,13 32,87 32,87	-- -- --	40785 18424 18424	-- -- --	-- 0,23 --	-- 128 --
9.	Е0109-53-2	Демонтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	0,05	6759,27 5076,68	1017,58 94,50	350 263	53 5	32,15 0,46	2 0
10.	Е0157-2-7	Тип КП1, Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	109,54	116,63 106,07	10,56 1,67	12776 11619	1157 183	0,70 0,01	77 2
11.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	115,02	20,76 20,57	0,19 0,02	2388 2366	22 2	0,14 0,00	16 0
12.	Е0146-41-2	Разборка стяжки	м3	2,19	2045,34 1125,00	920,34 348,75	4481 2465	2016 764	6,72 1,70	15 4
13.	Е0111-4-1	Демонтаж оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов на битумной мастике	м2	109,54	97,49 79,07	18,42 6,91	10679 8662	2018 757	0,38 0,03	42 4
14.	Е0146-41-2	Разборка стяжки	м3	2,19	2045,34 1125,00	920,34 348,75	4481 2465	2016 764	6,72 1,70	15 4
15.	Е0157-2-7	Тип КП2, Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	89,51	116,63 106,07	10,56 1,67	10440 9494	945 149	0,70 0,01	63 1
16.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	1м	93,99	20,76 20,57	0,19 0,02	1951 1933	18 2	0,14 0,00	13 0
17.	Е0146-41-2	Разборка бетонного покрытия полов	м3	0,12	2045,34 1125,00	920,34 348,75	255 140	115 43	6,72 1,70	1 0
18.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	1м	6,54	20,76 20,57	0,19 0,02	136 135	1 --	0,14 0,00	1 0
19.	Е0157-2-1	Тип Д, Разборка дощатого покрытия полов	1м2	313,73	51,33 46,44	4,89 0,83	16104 14570	1534 260	0,34 0,01	105 3
20.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	335,69	5,64 5,45	0,19 0,02	1893 1830	64 7	0,04 0,00	12 0

2310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0157-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	1м2	313,73	11,07	0,04	3473	13	0,08	24
					11,03	0,02	3460	6	0,00	0
22.	Е0157-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	1м2	159,38	20,60	0,12	3283	19	0,14	23
					20,48	0,05	3264	8	0,00	0
23.	Е0146-41-2	Разборка стяжки	м3	10,29	2045,34	920,34	21047	9470	6,72	69
					1125,00	348,75	11576	3589	1,70	17
24.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	1541,00	48,37	4,36	74538	6719	0,29	443
					44,01	0,68	67819	1048	0,01	8
25.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	1541,00	24,15	2,64	37215	4068	0,15	234
					21,51	0,45	33147	693	0,00	7
26.	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	1541,00	36,77	1,67	56663	2573	0,23	349
					35,10	0,29	54089	447	0,00	4
27.	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	м2	1541,00	11,24	1,59	17321	2450	0,07	104
					9,65	0,27	14871	416	0,00	4
28.	Е0158-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	окно	2,00	499,86	44,86	1000	90	3,09	6
					455,00	7,09	910	14	0,06	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								504250
		Раздел: Внутренняя отделка								
29.	Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	м2	631,72	15,76	0,44	9956	276	0,07	44
					10,10	0,17	6378	111	0,00	1
30.	Е0115-79-10	Отделка потолков шпаклевкой АЛИНЕКС	м2	631,72	324,07	2,99	204721	1887	0,80	504
					172,28	1,12	108834	711	0,01	3
31.	Е0115-69-1	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных	м2	665,65	24,33	0,53	16196	349	0,11	74
					17,08	0,20	11368	133	0,00	1
32.	Е0115-61-	Оштукатуривание улучшенное	м2	809,16	316,66	3,08	257845	4112	0,85	689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										2310
	3	поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен			156,03	1,21	126255	981	0,06	48
33.	Е0115-79-6	Отделка внутренних шпаклевкой АЛИНЕКС	м2	1290,03	259,84 115,82	2,82 1,08	335203 149407	3644 1387	0,56 0,00	722 6
34.	Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	м2	637,64	15,76 10,10	0,44 0,17	10050 6438	279 112	0,07 0,00	44 1
35.	Е0115-79-10	Отделка потолков шпаклевкой АЛИНЕКС	м2	637,64	324,07 172,28	2,99 1,12	206639 109854	1905 717	0,80 0,01	509 3
36.	Е0115-69-1	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных	м2	475,22	24,33 17,08	0,53 0,20	11562 8116	249 95	0,11 0,00	53 0
37.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	834,91	318,66 156,03	5,08 1,21	266050 130273	4243 1012	0,85 0,06	711 50
38.	Е0115-79-6	Отделка внутренних шпаклевкой АЛИНЕКС	м2	1000,65	259,84 115,82	2,82 1,08	260010 115892	2827 1076	0,56 0,00	560 5
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								1578233
		Раздел: Прочие работы								
39.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	20,80	341,53 112,34	229,14 68,29	7104 2338	4766 1836	0,73 0,48	15 10
40.	Е0153-14-2	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 100 мм	отверст	68,00	221,98 61,99	159,99 62,35	15094 4215	10879 4240	0,35 0,34	24 23
		Итого по разделу: Прочие работы								22198
		Раздел: Вывоз мусора								
41.	Е0[illegible]31-А2 6-1	Мусор строительный - погрузка	т	104,38	27,10 --	-- --	2829 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										2310
42.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, класс груза 1	т	104,38	97,38	--	10164	--	0,41	43
		Итого по разделу: Вывоз мусора			19,48	--	2033	--	--	--
										12993

ИТОГО:

		2117675	80484
Накладные расходы :			7068
На общестроительные работы		1240551	25190
На металломонтажные работы			227
Всего накладных расходов:		1224949	
Итого с накладными		217	
		1225166	
Показатели трудозатрат :		3342841	
- основных рабочих, чел-ч.			
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.			7068
- в накладных расходах, чел-ч.			227
Всего трудозатрат, чел-ч.:			613
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			7908
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			200570
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			3543411
Итого с временными, 1,44 %			3594436
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %			3619597
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			3633975
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			3669919
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355			8196942
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			163939
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			8360881
Налог на добавленную стоимость, 12 %			1003306
Итого с НДС			9364187

Сарсенбі С.Ә.
Сдал:

Заказчик ГККП «Ясли сад №74 Айдана» отдела образования г.Шымкент 2330

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор №1 от 17 июня 2014г. Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, №74, г.Шымкент, 3 мкр. д.41

Наименование обьекта: Блок А. Водопровод и канализация.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п: осн. з/п.		в т.ч. з/п: осн./мех.		осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15,20,25 мм	м	205,00	51,07	0,69	10469	141	0,33	68
					50,38	0,11	10328	23	0,00	0
2.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	24,00	88,41	1,24	2122	30	0,57	14
					87,17	0,20	2092	5	0,00	0
3.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	54,00	116,90	1,81	6313	98	0,75	41
					115,09	0,29	6215	16	0,00	0
4.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	125,00	145,63	3,27	18204	409	0,85	107
					142,36	0,52	17795	65	0,00	1
5.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	67,00	118,01	1,59	7907	107	0,69	46
					116,42	0,25	7800	17	0,00	0
6.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	25,00	244,84	6,45	6121	161	1,43	36
					238,39	1,04	5960	26	0,01	0
7.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	22,00	101,59	3,33	2235	73	0,61	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										2330
8.	E0165-4-4	Демонтаж душевого поддона	компл	6,00	98,26	0,54	2162	12	0,00	0
					477,11	22,41	2863	134	2,61	16
9.	E0165-4-2	Демонтаж мойки	компл	12,00	454,70	3,56	2728	21	0,03	0
					161,43	4,65	1937	56	0,99	12
		Итого по разделу: Демонтажные работы			156,78	0,72	1881	9	0,01	0
		Раздел: Вывоз мусора								58170
10.	C01031-A2 6-1	Мусор строительный - погрузка	т	5,03	27,10	--	136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	C010333-A 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, класс груза 1	т	5,03	97,38	--	490	--	0,41	2
		Итого по разделу: Вывоз мусора			19,48	--	98	--	--	--
		ИТОГО:								626
		Накладные расходы :					58797	1210		354
		На общестроительные работы					57059	194		2
		На сантехнические работы								
		Всего накладных расходов:						98		
		Итого с накладными						65841		
		Показатели трудозатрат :						65939		
		- основных рабочих, чел-ч.						124736		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.								
		- в накладных расходах, чел-ч.						354		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						2		
								•33		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :						389		
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7484		
		Итого с временными, 1,44 %						132220		
								134124		

2330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						135063		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						135599		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						136940		
		Пересчет в текущих ценах, К.Э. 23355						305862		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						6117		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						311979		
		Налог на добавленную стоимость						37437		
		Итого с НДС						349416		

Принял:

Тех.нач.

Сдал:

Сәрсенбі С.Ө.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

БАЙМЕН

2350

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент

Подрядчик ТОО "Баймен"

Субподрядчик

Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41 №74, г.Шымкент

Наименование обьекта: Блок А. Отопление и вентиляция.

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. осн. з/п.	в т.ч. Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. осн. з/п.	в т.ч. Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Демонтажные работы										
1.	E0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	75,00	197,20	15,96	14790	1197	1,21	90		
					181,24	2,52	13593	189	0,02	2		
2.	E0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 20,25,32 мм на резьбе	м	520,00	67,96	0,50	35339	260	0,44	227		
					67,46	0,09	35079	47	0,00	0		
3.	E0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 40 мм	м	29,00	100,07	1,00	2902	29	0,64	19		
					99,07	0,16	2873	5	0,00	0		
4.	E0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	88,00	100,07	1,00	8806	88	0,64	56		
					99,07	0,16	8718	14	0,00	0		
		Итого по разделу: Демонтажные работы										61837
		Раздел: Вывоз мусора										
5.	C01031-A2 6-1	Мусор строительный - погрузка	т	7,97	27,10	--	216	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	C010333-A	Перевозка грузов	т	7,97	97,38	--	776	--	0,41	3		

2370

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент

Подрядчик ТОО "Баймен"

Субподрядчик

Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д. 41 №74, г.Шымкент

Наименование обьекта: Блок А. Электроосвещение и электросиловое оборудование. (БЛОК А, Б, галереи)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: Всего	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: Всего	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Электроосвещение										
1.	Е0167-12-9	Монтаж ПВХ труб диаметром 25 мм для электропроводки в бороздах под заливку	м	2520,00	32,10	0,26	80892	655	0,20	496		
					31,84	0,07	80237	176	0,00	1		
2.	С99-5-20	Труба ПВХ ду.25мм	м	2520,00	29,57	--	74516	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	Е0167-13-1	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	м	2520,00	9,47	--	23864	--	0,06	149		
					9,47	--	23864	--	--	--		
4.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	1710,00	24,84	--	42476	--	0,15	255		
					24,84	--	42476	--	--	--		
5.	С151601-323	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х1,5 мм2	1000м	3,73	13700,00	--	51101	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,50	60500,00	--	30250	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
7.	С151801-1	Коробка полиэтиленовая для	1000шт	0,25	16300,00	--	4010	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,01	63700,00 --	-- --	510 --	-- --	-- --	-- --
19.	С151803-58	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 20, 32 мм, габаритные размеры 170х170х64 мм, тип У274-УХЛ3	шт	162,00	359,00 --	-- --	58158 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование								271291
		Раздел: Демонтажные работы								
20.	Ц0108-573-4	Демонтаж Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	10,00	107,70 76,20	31,50 6,09	1077 762	315 61	0,18 0,04	2 0
21.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	750,00	9,32 9,09	0,23 0,05	6990 6818	173 37	0,06 0,00	47 0
22.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	3900,00	3,69 3,69	-- --	14391 14391	-- --	0,03 --	99 --
23.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	240,00	8,42 8,42	-- --	2021 2021	-- --	0,06 --	14 --
		Итого по разделу: Демонтажные работы								24479
		ИТОГО:								
		Накладные расходы :					767057 175336	1419 322		1084 2
		На монтажные работы								
		Всего накладных расходов:								17008
		Итого с накладными								170081 937138
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.								1084
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.								2
		- в накладных расходах, чел-ч.								65

2370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего трудозатрат, чел-ч.: 1171

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	56228
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	993366
Итого с временными, 1,44 %	1007670
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	1014724
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1018755
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1028832
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2297946
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	45959
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2343905
Налог на добавленную стоимость, 12 %	281269
Итого с НДС	2625174

Принял:

Сдал:

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент 2390

Подрядчик ТОО "Баймен"

Субподрядчик

Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент №74, г.Шымкент

Наименование обьекта: Блок Б. Ремонтно-строительные работы.

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - сливы	м	152,60	14,39 13,10	1,29 0,23	2196 1999	197 35	0,09 0,00	14 0
2.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	274,44	270,90 247,12	23,78 8,98	74346 67820	6526 2464	1,65 0,04	454 12
3.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	21,90	250,04 226,26	23,78 8,98	5476 4955	521 197	1,52 0,04	33 1
4.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	118,98	158,38 134,60	23,78 8,98	18844 1601.5	2829 1068	0,91 0,04	108 5
5.	Е0155-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	м2	7,56	81,77 75,94	5,83 0,95	618 574	44 7	0,53 0,01	4 0
6.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	м2	935,17	25,70 25,70	-- --	24034 24034	-- --	0,18 --	166 --
7.	Е0162-36-2	Очистка вручную потолков от известковой окраски	м2	1272,50	32,13	--	40885	--	0,22	284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	520,63	32,13 32,87	-- --	40885 17113	-- --	-- --	-- --
9.	Е0109-53-2	Демонтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	0,01	6759,27 5076,68	1017,58 94,50	78 58	12 1	32,15 0,46	0 0
10.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	26,96	48,37 44,01	4,36 0,68	1304 1187	118 18	0,29 0,01	8 0
11.	Е0157-2-7	Тип КП1, Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	110,52	116,63 106,07	10,56 1,67	12890 11723	1167 185	0,70 0,01	77 2
12.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	116,05	20,76 20,57	0,19 0,02	2409 2387	22 2	0,14 0,00	17 0
13.	Е0146-41-2	Разборка стяжки	м3	2,21	2045,34 1125,00	920,34 348,75	4521 2487	2034 771	6,72 1,70	15 4
14.	Е0111-4-1	Демонтаж оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов на битумной мастике	м2	110,52	97,49 79,07	18,42 6,91	10775 8739	2036 764	0,38 0,03	42 4
15.	Е0146-41-2	Разборка стяжки	м3	2,21	2045,34 1125,00	920,34 348,75	4521 2487	2034 771	6,72 1,70	15 4
16.	Е0157-2-7	Тип КП2, Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	137,10	116,63 106,07	10,56 1,67	15990 14542	1448 229	0,70 0,01	96 2
17.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	1м	143,96	20,76 20,57	0,19 0,02	2989 2961	27 3	0,14 0,00	21 0
18.	Е0146-41-2	Тип Б, Разборка бетонного покрытия полов	м3	1,60	2045,34 1125,00	920,34 348,75	3266 1796	1469 557	6,72 1,70	11 3
19.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	1м	83,82	20,76 20,57	0,19 0,02	1740 1724	16 2	0,14 0,00	12 0
20.	Е0157-2-1	Тип Д, Разборка дощатого покрытия полов	1м2	969,26	51,33 46,44	4,89 0,83	49752 45012	4740 894	0,34 0,01	326 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	1037,11	5,64	0,19	5849	197	0,04	39
					3,45	0,02	5652	21	0,00	0
22.	Е0157-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	1м2	969,26	11,07	0,04	10730	39	0,08	74
					11,03	0,02	10691	19	0,00	0
23.	Е0157-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	1м2	435,35	20,60	0,12	8968	52	0,14	62
					20,48	0,05	8916	22	0,00	0
24.	Е0146-41-2	Разборка стяжки	м3	10,68	2045,34	920,34	21841	9828	6,72	72
					1125,00	348,75	12013	3724	1,70	18
		Итого по разделу: Демонтажные работы								341134
		Раздел: Внутренняя отделка								
25.	Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	м2	634,78	15,76	0,44	10004	278	0,07	44
					10,10	0,17	6409	111	0,00	1
26.	Е0115-79-10	Отделка потолков шпаклевкой АЛИНЕКС	м2	634,78	324,07	2,99	205713	1896	0,80	506
					172,28	1,12	109361	714	0,01	3
27.	Е0115-69-1	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных	м2	639,36	24,33	0,53	15556	336	0,11	71
					17,08	0,20	10919	128	0,00	1
28.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	918,79	318,66	5,08	292780	4669	0,85	782
					156,03	1,21	143361	1114	0,06	55
29.	Е0115-79-6	Отделка внутренних шпаклевкой АЛИНЕКС	м2	1244,61	259,84	2,82	323401	3516	0,56	696
					115,82	1,08	144146	1338	0,00	6
30.	Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	м2	636,66	15,76	0,44	10034	279	0,07	44
					10,10	0,17	6428	111	0,00	1
31.	Е0115-79-10	Отделка потолков шпаклевкой АЛИНЕКС	м2	636,66	324,07	2,99	206322	1902	0,80	508
					172,28	1,12	109685	716	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0115-69-1	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных	м2	488,56	24,33 17,08	0,53 0,20	11887 8343	256 98	0,11 0,00	54 0
33.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	830,38	318,66 156,03	5,08 1,21	264607 129566	4220 1007	0,85 0,06	707 49
34.	Е0115-79-6	Отделка внутренних шпаклевкой АЛИНЕКС	м2	1047,02	259,84 115,82	2,82 1,08	272059 121262	2958 1126	0,56 0,00	586 5
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								1612363
		Раздел: Прочие работы								
35.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	25,00	341,53 112,39	229,14 88,29	8538 2810	5729 2207	0,73 0,48	18 12
36.	Е0153-14-2	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 100 мм	отверст	71,00	221,98 61,99	159,99 62,35	15760 4401	11359 4427	0,35 0,34	25 24
		Итого по разделу: Прочие работы								24299
		ИТОГО:					1977796 1102461	72752 24761		6110 223
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1081361		
		На металломонтажные работы						48		
		Всего накладных расходов:						1081409		
		Итого с накладными						3059205		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.						6210		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						223		
		- в накладных расходах, чел-ч.						541		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						6974		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						183552		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3242757		
		Итого с временными, 1,44 %						3289453		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						3312479		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3325637		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3358532		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						7501444		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						150029		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7651473		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						918177		
		Итого с НДС						8569650		

Принял:

Тех. надзор: Сәрсәнбі С.Ө.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

Сдал:

Заказчик ГККП «Ясли сад №74 Айдана» отдела образования г.Шымкент

Подрядчик ТОО "Баймен" Форма N 2в

Субподрядчик

Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41 №74, г.Шымкент

Наименование обьекта: Блок Б. Водопровод и канализация.

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15,20,25 мм	м	199,00	51,07	0,69	10163	137	0,33	66
					50,38	0,11	10026	22	0,00	0
2.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	35,00	88,41	1,24	3094	43	0,57	20
					87,17	0,20	3051	7	0,00	0
3.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	48,00	116,90	1,81	5611	87	0,75	36
					115,09	0,29	5524	14	0,00	0
4.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов диаметром 80 мм на сварке	м	29,00	165,84	1,99	4809	58	0,75	22
					163,85	0,32	4752	9	0,00	0
5.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	141,00	145,63	3,27	20534	461	0,85	120
					142,36	0,52	20073	73	0,00	1
6.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	76,00	118,01	1,59	8969	121	0,69	52
					116,42	0,25	8848	19	0,00	0
7.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	20,00	244,84	6,45	4897	129	1,43	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					238,39	1,04	4768	21	0,01	0
8.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	22,00	101,59	3,33	2235	73	0,61	13
					98,26	0,54	2162	12	0,00	0
9.	Е0165-4-2	Демонтаж мойки	компл	12,00	161,43	4,65	1937	56	0,99	12
					156,78	0,72	1881	9	0,01	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								62249
ИТОГО:							62249	1164		370
							61085	186		2

Накладные расходы :

На сантехнические работы	70583
Всего накладных расходов:	70583
Итого с накладными	132832

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	370
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	2
- в накладных расходах, чел-ч.	35
Всего трудозатрат, чел-ч.:	407

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7970
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	140802
Итого с временными, 1,44 %	142830
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	143830
Итого с районными коэффициентами на дополнительные отпуска, 0,4 %	144401
Итого с районными коэффициентами на выслугу лет, 1 %	145829
Сметная стоимость в текущих ценах, К-2,23355	325716
Накладные расходы, обязательные платежи, 2 %	6514
Плановые накопления, сборами, обязательными платежами	332230
Налог на добавленную стоимость, 12 %	39868
Итого с НДС	372098

Принял:

Сәрсенбі С.Ә.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

Сдал:

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент 2430

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41 №74, г.Шымкент

Наименование обьекта: Блок Б. Отопление и вентиляция.

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего, в т.ч. осн. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш., в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего, в т.ч. осн. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш., в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един., осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего, осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Демонтажные работы узла управления									
1.	E0165-18-1 Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 20,25,32 мм на резьбе	м	1,00	67,96 67,46	0,50 0,09	68 67	-- --	0,44 0,00	0 0
2.	E0165-18-2 Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	63,00	100,07 99,07	1,00 0,16	6304 6241	63 10	0,64 0,00	40 0
	Итого по разделу: Демонтажные работы узла управления								6372
	Раздел: Вывоз мусора								
3.	C01031-A2 6-1 Мусор строительный - погрузка	т	7,54	27,10 --	-- --	204 --	-- --	-- --	-- --
4.	C010333-A 6-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, класс груза 1	т	7,54	97,38 19,48	-- --	734 147	-- --	0,41 --	3 --
	Итого по разделу: Вывоз мусора								939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							7310	63		44
		Накладные расходы :					6455	10		
		На общестроительные работы								
		На сантехнические работы								
		Всего накладных расходов:					147			
		Итого с накладными					7280			
		Показатели трудозатрат :					7426			
		- основных рабочих, чел-ч.					14737			
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.								
		- в накладных расходах, чел-ч.						44		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						4		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :						48		
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					884			
		Итого с временными, 1,44 %					15621			
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					15846			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					15957			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					16020			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					16178			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					36134			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					723			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					36857			
		Итого с НДС					4423			
							41280			

Принял: Сәрсенбі С.Ө. Инженер эксперт ТОО «Туран құрылыс»

Сдал:

Заказчик ГККП "Ясли сад №74 Айдана" отдела образования г.Шымкент Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41 №74, г.Шымкент

Наименование объекта: Переходные галереи. Ремонтно-строительные работы.

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с цоколя	м2	21,96	32,87	--	722	--	0,23	5
					32,87	--	722	--	--	--
2.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - сливы	м	57,60	14,39	1,29	829	74	0,09	5
					13,10	0,23	755	13	0,00	0
3.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	103,68	270,90	23,78	28087	2466	1,65	171
					247,12	8,98	25621	931	0,04	5
4.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	1,65	250,04	23,78	413	39	1,52	3
					226,26	8,98	373	15	0,04	0
5.	Е0109-53-1	Демонтаж конструкций дверей	т	0,38	10277,51	991,51	3869	373	29,56	11
					8895,83	348,47	3349	131	0,96	0
6.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	6,14	158,38	23,78	972	146	0,91	6
					134,60	8,98	826	55	0,04	0
7.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	м2	219,60	25,70	--	5644	--	0,18	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					25,70	--	5644	--	--	--
8.	Е0162-36-2	Очистка вручную потолков от известковой окраски	м2	76,86	32,13	--	2470	--	0,22	17
					32,13	--	2470	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								43005
		Раздел: Внутренняя отделка								
9.	Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	м2	76,86	15,76	0,44	1211	34	0,07	5
					10,10	0,17	776	13	0,00	0
10.	Е0115-79-10	Отделка потолков шпаклевкой АЛИНЕКС	м2	76,86	324,07	2,99	24908	230	0,80	61
					172,28	1,12	13242	86	0,01	0
11.	Е0115-69-1	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных	м2	105,28	24,33	0,53	2562	55	0,11	12
					17,08	0,20	1798	21	0,00	0
12.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	105,28	318,66	5,08	33548	535	0,85	90
					156,03	1,21	16427	128	0,06	6
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								62229
		Раздел: Кровля								
13.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	126,60	48,37	4,36	6124	552	0,29	36
					44,01	0,68	5572	86	0,01	1
14.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	126,60	24,15	2,64	3057	334	0,15	19
					21,51	0,45	2723	57	0,00	1
15.	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	126,60	36,77	1,67	4655	211	0,23	29
					35,10	0,29	4444	37	0,00	0
16.	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	м2	126,60	11,24	1,59	1423	201	0,07	9
					9,65	0,27	1222	34	0,00	0
17.	Е0110-14-1	Установка мауэрлата, прогон, стропильная нога, накладка м/ду	м3	3,87	21898,02	417,85	84745	1617	25,41	98

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3907,13	157,50	15121	610	0,71	3
										100004
		стропил								
		Итого по разделу: Кровля								
							205239	6866		616
							101085	2217		17

ИТОГО:

Накладные расходы :

На общестроительные работы	97189
На металломонтажные работы	2819
Всего накладных расходов:	100008
Итого с накладными	305247

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	616
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	17
- в накладных расходах, чел-ч.	50
Всего трудозатрат, чел-ч.:	683

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	18315
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	323562
Итого с временными, 1,44 %	328221
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	330519
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	331832
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	335114
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	748493
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	14970
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	763463
Налог на добавленную стоимость, 12 %	91616
Итого с НДС	855079

Сдал:

Принял:

Тех. надзор:

Серсенбі С.Ө.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

Заказчик ГККП «Ясли сад №74 Айдана» отдела образования г.Шымкент Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41 №74, г.Шымкент

Наименование обьекта: Переходные галереи. Отопление.

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы ГАЛЕРЕЯ 1								
1.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	~~35,00~~	264,48	3,96	9257	139	0,30	10
					52,20	1,49	1827	52	0,01	0
2.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	67,00	343,48	3,96	23013	265	0,30	20
					52,20	1,49	3497	100	0,01	0
3.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	41,00	422,48	3,96	17322	162	0,30	12
					52,20	1,49	2140	61	0,01	0
		Итого по разделу: Монтажные работы ГАЛЕРЕЯ 1								49592
		Раздел: Демонтажные работы ГАЛЕРЕЯ 1								
4.	Е0165-19-1	~~Демонтаж радиаторов массой до 80 кг~~	~~шт~~	~~12,00~~	~~197,20~~	~~15,96~~	~~2366~~	~~192~~	~~1,21~~	~~14~~
					181,24	2,52	2175	30	0,02	0
5.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 15,20,25,32 мм на резьбе	м	144,00	67,96	0,50	9786	72	0,44	63
					67,46	0,09	9714	13	0,00	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы ГАЛЕРЕЯ 1								12153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы ГАЛЕРЕЯ 2								
6.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	35,00	264,48	3,96	9257	139	0,30	10
					52,20	1,49	1827	52	0,01	0
7.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	56,00	343,48	3,96	19235	222	0,30	17
					52,20	1,49	2923	83	0,01	0
		Итого по разделу: Монтажные работы ГАЛЕРЕЯ 2								28492
		Раздел: Демонтажные работы ГАЛЕРЕЯ 2								
8.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	12,00	197,20	15,96	2366	192	1,21	14
					181,24	2,52	2175	30	0,02	0
9.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 15,20,25,32 мм на резьбе	м	92,00	67,96	0,50	6252	46	0,44	40
					67,46	0,09	6206	8	0,00	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы ГАЛЕРЕЯ 2								8619
ИТОГО:							98854	1424		201
							32484	429		2

Накладные расходы :

На сантехнические работы	37919
Всего накладных расходов:	37919
Итого с накладными	136773

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	201
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	2
- в накладных расходах, чел-ч.	19
Всего трудозатрат, чел-ч.:	222

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8206
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	144979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,44 %						147067		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						148096		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						148684		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						150155		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						335378		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						6708		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						342086		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						41050		
		Итого с НДС						383136		

Принял:

Тех. надзор

Сдал:

Заказчик ГККП «Ясли сад №74 Айдана» отдела образования г.Шымкент

Подрядчик ТОО "Баймен" Форма N 2в

Субподрядчик

Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41 №74, г.Шымкент

Наименование обьекта: Наружные сети водоснабжения и канализации

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	364,56	28,89	27,85	10531	10152	0,01	3
					1,04	8,44	379	3075	0,03	11
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	11,27	262,72	--	2961	--	1,85	21
					262,72	--	2961	--	--	--
3.	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	36,40	47,43	44,84	1726	1632	0,02	1
					2,59	13,81	94	503	0,05	2
4.	C010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, класс груза 1	т	36,40	97,38	--	3545	--	0,41	15
		Итого по разделу: Земляные работы			19,48	--	709	--	--	--
										18763
		ИТОГО:					18763	11783		39
		Накладные расходы :					4143	3578		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						7985		
		Всего накладных расходов:						7985		
		Итого с накладными						26748		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							39	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							13	
		- в накладных расходах, чел-ч.							4	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							56	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1605		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						28353		
		Итого с временными, 1,44 %						28761		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						28962		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						29077		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						29365		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						65588		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1312		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						66900		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						8028		
		Итого с НДС						74928		

Принял: Сдал:

Тех.надзор:

Ерсенбі С.Ө.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

БАЙМЕН

Заказчик ГККП «Ясли сад №74 Айдана» отдела образования г.Шымкент

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор № 1 от 17 июня 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП «Ясли сад №74 Айдана» г.Шымкент, 3 мкр. д.41 №74, г.Шымкент

Наименование обьекта: Блок А. Пожарная сигнализация.

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Ц0110-667 -2	ДЕМОНТАЖ Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 12 лучей	шт	2,00	2146,98 2146,50	0,48 --	4294 4293	1 --	3,42 --	7 --
2.	Ц0110-668 -1	ДЕМОНТАЖ Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	160,00	52,70 43,20	-- --	8432 6912	-- --	0,09 --	14 --
3.	Ц0110-668 -2	ДЕМОНТАЖ Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	50,00	104,58 104,10	0,48 --	5229 5205	24 --	0,18 --	9 --
4.	Ц0110-669 -4	ДЕМОНТАЖ Приборы и устройства сигнализирующие объектовые	шт	8,00	248,88 248,40	0,48 --	1991 1987	4 --	0,45 --	4 --
5.	Ц0110-345 -4	ДЕМОНТАЖ коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	80,00	194,40 194,40	-- --	15552 15552	-- --	0,36 --	29 --
6.	Ц0110-669	ДЕМОНТАЖ устройства	шт	2,00	248,88	0,48	498	1	0,45	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	ультрозвуковые, преобразователь			248,40	--	497	--	--	--
7.	E0167-4-1	Демонтаж скрытой проводки	м	822,00	3,69	--	3033	--	0,03	21
					3,69	--	3033	--	--	--
8.	E0167-5-1	Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 6 мм2	м	8,00	3,40	--	27	--	0,02	0
					3,40	--	27	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								39056
		ИТОГО:					39056	30		85
							37506	--		--

Накладные расходы :

На монтажные работы	32416
Всего накладных расходов:	32416
Итого с накладными	71472

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	85
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	-
- в накладных расходах, чел-ч.	16
Всего трудозатрат, чел-ч.:	101

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4288
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	75760
Итого с временными, 1,44 %	76851
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	77389
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	77696
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	78465
Пересчет в текущих ценах, 1,23355	175255
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3505
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	[illegible]
Налог на добавленную стоимость, 12 %	21451
Итого с НДС	200211

Принял: Сдал:

Тех. надзор: