Счет-фактура № 00000000010 от 25 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020140001450, г.Актау, 28 а мкр. 10 дом, 12кв.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010998, от 27.11.2013
ИИК поставщика: KZ214500539870001137, в банке АО "Банк Астаны", БИК ASFBKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №55 от 24.07.2015г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 020140001450, Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ",г.Актау, 28 а мкр. 10 дом, 12кв.
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 060140002743, Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: Государственное учереждение "Управление строительства Мангистауской области"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140002743, г.Актау 23 мкр. 100 дом
ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000, Департамент Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A, код ГУ 2712751

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 80 мест в селе Жынгылды Мангистауского района	шт	1	25 375 940,18	25 375 940,18	12%	3 045 113,00	28 421 053,00		
Всего по счету:					25 375 940,18		3 045 113,00	28 421 053,00		

Руководитель: Ильясов К. К.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Абдырахманова А. Б.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)
Елусимова А.И.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Мангистауской области"** — **060140002743**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ",г.Актау, 28 а мкр. 10 дом, 12кв., тел.: 33-38-27** — **020140001450**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №55 от 24.07.2015г.

Номер документа	Дата составления
10	**25.08.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство детского сада на 80 мест в селе Жынгылды Мангистауского района			шт	1	28 421 053,00	28 421 053,00
				Итого	1	x	28 421 053,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ильясов Кият Куантаевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2015

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 80 мест в селе Жынгылды Мангистауского района

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2015г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Доп. соглашение		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			55	24.07.2015г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство детского сада на 80 мест в селе Жынгылды Мангистауского района	**25 375 940**		10 082 024		-				**3 045 113**	**28 421 053**
в том числе: август месяц 2015 года		**25 375 940**		10 082 024	-				**3 045 113**	**28 421 053**
Удержание 5%		**1 268 797**							**152 256**	**1 421 053**
И Т О Г О к оплате:		**24 107 143**							**2 892 857**	**27 000 000**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"
Генподрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование работ: Строительство детского сада на 80 мест в селе Жынгылды Мангистауского района
Договор: №55 от 24.07.2015г.

АКТ №1

выполненных работ и затрат за август 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	972,741173	18,51	17,50	18009	17026	5111	0,01	7
		м3		1,01	4,41	982	4286	97	0,02	15
2	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	73,2170775	537,30	--	39340	--	44454	3,55	260
		м3		537,30	--	39340	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	780,874425	3,35	3,35	2617	2617	881	--	--
		м3		--	1,16	--	908	97	--	3
4	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	780,874425	1,48	1,48	1157	1157	389	--	--
		м3		--	0,51	--	401	97	--	1
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	86,763825	134,10	--	11635	--	13148	0,97	84
		м3		134,10	--	11635	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	867,63825	21,55	4,52	18694	3918	14333	0,11	94
		м3		17,03	--	14776	--	97	--	--
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	867,63825	23,62	12,00	20491	10409	3674	0,01	11
		м3		1,62	2,75	1406	2382	97	0,01	11
8	Е0101-24-6	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/	178,32	6,01	6,01	1071	1071	360	--	--
		м3		--	2,08	--	372	97	0,01	1
9	Е0101-24-14	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/ до 20м	178,32	4,75	4,75	848	848	285	--	--
		м3		--	1,65	--	294	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНАЯ Ж/Б ПОДУШКА ПФм-1								
10	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50мм	152,831	790,75	24,55	120852	3752	9217	0,26	40
		м2		39,83	9,20	6087	1406	123	0,04	7
11	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм В15 на с/с цементе W4	54,1	17165,77	353,46	928668	19122	40816	3,60	195
		м3		585,00	133,52	31649	7223	105	0,65	35
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	54,9115	183,00	--	10049	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	54,9115	519,00	--	28499	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,79673	53000,00	--	42227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	125,025	245,44	3,82	30686	478	5723	0,21	27
		м2		37,35	1,44	4670	180	118	0,01	1
		МОНОЛИТНЫЙ БЕТОННЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛм								
16	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных,В15	170,3	16898,15	311,32	2877755	53018	99888	2,82	480
		м3		441,00	117,61	75102	20029	105	0,57	98
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	172,8545	183,00	--	31632	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	172,8545	519,00	--	89711	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	527,241	245,44	3,82	129406	2014	24133	0,21	112
		м2		37,35	1,44	19692	759	118	0,01	4
20	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	83,054	463,69	4,19	38511	348	5844	0,38	32
		м2		58,05	1,58	4821	131	118	0,01	1
		Усиление								
21	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,03	50900,00	--	1527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ Фм-1 /5 шт/								
22	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,076	50900,00	--	3868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОм-1 /4 шт/								
23	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование,В 15	1,56	17310,31	260,48	27004	406	1153	3,94	6
		м3		614,25	89,46	958	140	105	0,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,010656	172357,31	536,06	1837	6	533	289,00	3
		1т		47475,00	202,50	506	2	105	0,99	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
25	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50мм	4,53	790,75	24,55	3582	111	273	0,26	1
		м2		39,83	9,20	180	42	123	0,04	--
26	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм В15 на с/с цементе W4	1,02	17165,77	353,46	17509	361	770	3,60	4
		м3		585,00	133,52	597	136	105	0,65	1
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,0353	183,00	--	189	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,0353	519,00	--	537	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,39415	53000,00	--	20890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРИЯМОК ПРм-1 /1 шт/								
30	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм, В15, с/с, W4	0,11	20479,78	1327,03	2253	146	300	12,49	1
		м3		2137,50	456,24	235	50	105	1,72	--
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00302	41200,00	--	124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,04	245,44	3,82	255	4	48	0,21	--
		м2		37,35	1,44	39	1	118	0,01	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ								
33	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1385,77899	3360,00	--	4656217	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	1385,79544	45,00	--	62361	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			9240013	116812			1356
			Тенге			212675	38743			179
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9240013				
	Материалы -		Тенге			355800				
	Всего заработная плата -		Тенге				251418			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68636				
	Местные материалы -		Тенге			8486090				
		Накладные расходы -	Тенге			271330				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40699			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			570681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10082024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1671
		Сметная заработная плата -	Тенге				292118			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			10082024				

Временные здания и сооружения 1,8%	181 476
Итого:	**10 263 500**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	59 272
Затраты на выслугу лет, 1%	102 635
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	41 054
Итого:	**10 466 461**
Итого в текущих ценах К=2,3896774, 33%	8 253 784
К=2,37069808678412, 67%	16 624 589
Всего в текущих ценах	**24 878 373**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	497 567
Итого:	**25 375 940**
НДС 12%	3 045 113
Всего с НДС:	**28 421 053**
Удержание 5%	1 421 053
Всего к оплате:	**27 000 000**

Сдал:

Технический надзор:

Принял:

Счет-фактура № 00000000011 от 1 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020140001450, г.Актау, 28 а мкр. 10 дом, 12кв.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010998, от 27.11.2013

ИИК поставщика: KZ214500539870001137, в банке АО "Банк Астаны", БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №55 от 24.07.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020140001450, Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ",г.Актау, 28 а мкр. 10 дом, 12кв.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140002743, Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области",Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 23 мкр., дом № 100

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140002743, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 23 мкр., дом № 100

ИИК получателя: 20070102KSN4301000, в банке Департамент Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 80 мест в селе Жынгылды Мангистауского района	шт	1	70 745 555,36	70 745 555,36	12%	8 489 467,00	79 235 022,00		
Всего по счету:					**70 745 555,36**		**8 489 467,00**	**79 235 022,00**		

Руководитель: Ильясов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Абдырахманова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

СУ «УНДУЗ»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Елусимова А.И

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области",Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 23 мкр., дом № 100** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140002743**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ",г.Актау, 28 а мкр. 10 дом, 12кв., тел.: 33-38-27** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020140001450**
Договор (контракт)	№55 от 24.07.2015 г.	

Номер документа	Дата составления
11	**01.09.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство детского сада на 80 мест в селе Жынгылды Мангистауского района			шт	1	79 235 022,00	79 235 022,00
				Итого	1	x	79 235 022,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ильясов Кият Куантаевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.09.2015

М.П.