**Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"**
**Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"**
**Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 80 мест в селе Жынгылды Мангистауского района**

*Приложение №1*
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2015г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| | Код Заказчика | Код Подрядчика | Доп. соглашение | | Источник | Организац.Правовая | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код | | |
| | | | 55 | **24.07.2015г.** | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС) | В отчетном месяце | Из гр.1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | |
| | | | Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР | Дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Строительство детского сада на 80 мест в селе Жынгылды Мангистауского района | **96 121 496** | | 38 395 578 | | 5 605 458 | | | | **11 534 579** | **107 656 075** |
| в том числе: сетябрь месяц 2015 года | | **70 745 555** | | 28 313 554 | 5 605 458 | | | | **8 489 467** | **79 235 022** |
| Удержание 5% | | **3 537 278** | | | | | | | **424 473** | **3 961 751** |
| **И Т О Г О к оплате:** | | **67 208 278** | | | | | | | **8 064 993** | **75 273 271** |

**Заказчик** _____

**Подрядчик** _____

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"**
**Генподрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"**
**Наименование работ: Строительство детского сада на 80 мест в селе Жынгылды Мангистауского района**
**Договор: №55 от 24.07.2015г.**

# АКТ №2

выполненных работ и затрат за сентябрь 2015 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ЛС2-1-1 Общестроительные работы** | | | | | | | | |
| | | **Усиление** | | | | | | | | |
| 1 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т | 0,00416 | 55620,00 / -- | -- / -- | 231 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| | | **ФУНДАМЕНТ Фм-1 /5 шт/** | | | | | | | | |
| 2 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т | 0,0035 | 55620,00 / -- | -- / -- | 195 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 3 | Цена | Камень-ракушечник м3 | 696,72414 | 3500,00 / -- | -- / -- | 2438534 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| | | **ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | |
| 4 | Прайс | Камень-ракушечник м3 | 20,6584 | 3500,00 / -- | -- / -- | 72304 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| | | **ШАХТА ДЛЯ ПОДЪЕМНИКА ТК-Р/1 шт/** | | | | | | | | |
| 5 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3 | 0,082 | 26800,00 / -- | -- / -- | 2198 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| | | **ПЕРЕМЫЧКИ** | | | | | | | | |
| 6 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3 | 24,632 | 26800,00 / -- | -- / -- | 660138 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| | | **РАМА МОНОЛИТНАЯ Ж/Б РМ-1 /1 шт/** | | | | | | | | |
| 7 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм т | 0,12871 | 55620,00 / -- | -- / -- | 7159 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 8 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т | 0,37392 | 50900,00 / -- | -- / -- | 19033 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,1536 | 48300,00 | -- | 7419 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАМА МОНОЛИТНАЯ Ж/Б РМ-2 /1 шт/** | | | | | | | | |
| 10 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм | 0,0819 | 55620,00 | -- | 4555 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,24608 | 50900,00 | -- | 12525 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,1104 | 48300,00 | -- | 5332 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАМА МОНОЛИТНАЯ Ж/Б РМ-3 /1 шт/** | | | | | | | | |
| 13 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм | 0,031 | 55620,00 | -- | 1724 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0604 | 50900,00 | -- | 3074 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,076 | 48300,00 | -- | 3671 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАМА МОНОЛИТНАЯ Ж/Б РМ-4 /4 шт/** | | | | | | | | |
| 16 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм | 0,00728 | 55620,00 | -- | 405 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,05376 | 50900,00 | -- | 2736 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | | |
| 18 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 441,40101 | 3360,00 | -- | 1483107 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С143017-8-А | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов | 441,40101 | 45,00 | -- | 19863 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ1-МУ10 /18 шт/** | | | | | | | | |
| 20 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,04794 | 55620,00 | -- | 2666 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 1,55236 | 52102,00 | -- | 80881 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,13526 | 53000,00 | -- | 7169 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 2,08416 | 50900,00 | -- | 106084 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,0792 | 48300,00 | -- | 3825 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 3,92 | 45800,00 | -- | 179536 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС ППм-1 | | | | | | | | |
| 26 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,16423 | 55620,00 | -- | 9134 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,3264 | 53000,00 | -- | 17299 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЛЕСТНИЦА Л-1 /1 шт/ | | | | | | | | |
| 28 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,168 | 68200,00 | -- | 11458 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,12 | 64100,00 | -- | 7692 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПОЛЫ | | | | | | | | |
| | | Подвал | | | | | | | | |
| | | ТИП 6 | | | | | | | | |
| 30 | Е0111-13-3 К=2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм | 19,2 | 1581,51 | 49,10 | 30365 | 943 | 2316 | 0,53 | 10 |
| | | м2 | | 79,66 | 18,40 | 1529 | 353 | 123 | 0,09 | 2 |
| 31 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных б-70мм, В7,5 | 1,344 | 15719,08 | -- | 21126 | -- | 937 | 3,66 | 5 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 762 | -- | 123 | -- | -- |
| 32 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, М150 | 19,2 | 327,36 | 9,95 | 6285 | 191 | 1321 | 0,36 | 7 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 1002 | 72 | 123 | 0,02 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е0111-11-2 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм | 19,2 | 104,60 | 1,34 | 2008 | 26 | 42 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 24 | 10 | 123 | -- | -- |
| 34 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции пергамином в один слой | 19,2 | 176,23 | 18,42 | 3384 | 354 | 2193 | 0,42 | 8 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 1650 | 133 | 123 | 0,03 | 1 |
| 35 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, М150 | 19,2 | 327,36 | 9,95 | 6285 | 191 | 1321 | 0,36 | 7 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 1002 | 72 | 123 | 0,02 | -- |
| 36 | Е0111-11-2 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм | 19,2 | 104,60 | 1,34 | 2008 | 26 | 42 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 24 | 10 | 123 | -- | -- |
| 37 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, В15 | 19,2 | 596,69 | 14,76 | 11456 | 283 | 1369 | 0,36 | 7 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 1007 | 106 | 123 | 0,03 | 1 |
| | | ТИП 7 | | | | | | | | |
| 38 | Е0111-13-3 К=2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм | 601,51 | 1581,51 | 49,10 | 951293 | 29534 | 72550 | 0,53 | 316 |
| | | м2 | | 79,66 | 18,40 | 47916 | 11068 | 123 | 0,09 | 54 |
| 39 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных б-70мм, В7,5 | 601,51 | 15719,08 | -- | 9455184 | -- | 419499 | 3,66 | 2202 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 341056 | -- | 123 | -- | -- |
| 40 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, В15 | 601,51 | 596,69 | 14,76 | 358916 | 8878 | 42890 | 0,36 | 217 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 31537 | 3332 | 123 | 0,03 | 16 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 16018261 | 40426 | | | 2779 |
| | | | Тенге | | | 427511 | 15155 | | | 74 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 16018261 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 630846 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 442666 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 493805 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 14425674 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 544479 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 272 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 81672 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 993764 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 17556505 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3125 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 524338 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 17556505 | | | | |
| | | **ЛС 6-2-3 септик сталь V-25м3 /1 шт/** | | | | | | | | |
| | | **МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | АО"Каскор- | Септик стальной V-25м3 | 1 | 966401,94 | -- | 966402 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 966402 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 966402 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 966402 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 966402 | | | | |
| | | **ЛС 6-2-4 резервуар питьевой воды сталь V-25м3 /1 шт/** | | | | | | | | |
| | | **МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | **АО"Каскор-** | **Резервуар для питьевой воды стальной V-25м3** | 1 | 1145054,41 | -- | 1145054 | -- | -- | -- | -- |
| | | **шт** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | 1145054 | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1145054 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1145054 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 1145054 | | | | |
| | | **ЛС 6-2-5 пожарная емкость сталь V-63м3 /2 шт/** | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | **АО"Каскор-Машзавод"** | **Дренажная противопожарная емкость ЕП-63-3000 V-63м3** | 2 | 1958382,75 | -- | 3916766 | -- | -- | -- | -- |
| | | **шт** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | 3916766 | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 3916766 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3916766 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 235006 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 4151771 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 4151771 | | | | |
| | | **ЛС 4-1-1 комплектная трансформаторная подстанция КТПН 160/10/0,4кВ** | | | | | | | | |
| 1 | **75-3-5** | **Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм** | 1 | 261000,00 | -- | 261000 | -- | -- | -- | -- |
| | | **шт** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | **75-4-39** | **Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальноенапряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм** | 1 | 473000,00 | -- | 473000 | -- | -- | -- | -- |
| | | **шт** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | 734000 | -- | | | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 734000 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 734000 | | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ: | | Тенге | | | 734000 | | | | |
| | | **ЛС 4-1-2 ВЛ-10кВ, внутриплощадочные кабельные сети, освещение паркового типа** | | | | | | | | |
| | | **ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| 1 | ТОО"РИГ" | Прибор учета расхода электроэнергии трехтарифный с долговременной памятью и выходом в систему контроля Меркурий П2 ВЛ 10кВ | 1 | 73875,06 | -- | 73875 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 | 11 | 22300,00 | -- | 245300 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С143014-3 Изм. и | Плита опорно-анкерная П-3и | 0,308 | 27100,00 | -- | 8347 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | ТОО"Skala | Ограничитель перенапряжения ОПН-10 | 9 | 3763,32 | -- | 33870 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | ТПК"Электроком | Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1 | 2 | 18135,02 | -- | 36270 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | 0,175 | 165875,00 | -- | 29028 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С151607-48 | Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 | 0,29376 | 493900,00 | -- | 145088 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | ТПК"Электроком | Изолятор , тип ШФ-20-Г | 40 | 595,22 | -- | 23809 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С151804-1087Изм. и доп.вып. 15 СН | Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93 | 20 | 858,00 | -- | 17160 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 40 | 12,00 | -- | 480 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | 11 | 163,00 | -- | 1793 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 | 51 | 113,00 | -- | 5763 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | ТОО"Skala Group" | Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50 | 6 | 163,79 | -- | 983 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С151804-2447Изм. и доп.вып. 15 СН | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 | 18 | 348,00 | -- | 6264 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |